

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX18180201107594	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construccion Del Sistema De Agua Potables Egduna Etapa - 127216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127216	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2511.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA, A 30 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.53389441, lat:17.89893729}}	01-04-2018	01-08-2018	1,823,443.55	1,823,443.55	1,823,443.55	1,823,443.55	1,823,443.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-012/2018, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES BINAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2000000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2386.0}}	{1245976/proyecto_NICIO, 1245976/proyecto_PROCESO, 1245976/proyecto_NICIO, 1245976/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401404371	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 339713	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	339713	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2274.49, meta_modificada:2274.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, SANTA MARIA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CA, lon:-96.02427769, lat:17.87422685}}	01-10-2018	30-11-2018	2,000,000.00	1,993,712.84	0.00	0.00	0.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-096/2018, contratista:ARBEIT CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1993714.34, importe_modificado:1993712.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2137.0}}	{1404371/proyecto_NICIO, 1404371/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289702	Proyecto de inversión	1,506,603.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:753301.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:753301.65}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279268	San Martin Peras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279268	N	138	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5220.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO LA ESCOPETA, 69783A ESCOPETA, SAN MARTIN PERAS OAXACA ENTRE ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA ZONA SUR, lon:-96.16684184, lat:17.13126931}}	01-05-2018	30-09-2018	1,447,896.01	1,389,188.72	1,389,188.72	1,389,188.72	1,389,188.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853580, contratista:ASISTENCIA OPORUNA EN CONSTRUCCIONES KAJA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1389188.72, importe_modificado:1389188.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4907.0}}	{1289702/proyecto_NICIO, 1289702/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401402030	Proyecto de inversión	659,610.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659610.87, modificado:1306407.25}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278986	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	278986	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2318.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, OAXACA ENTRE ENTRANDO A LA COMUNIDAD, lon:-96.32458863, lat:17.51178634}}	01-05-2018	30-09-2018	1,306,407.25	1,293,592.76	1,293,592.76	1,293,592.76	1,293,592.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1848310, contratista:OPTIMAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1293592.77, importe_modificado:1293592.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.02}}	{1402030/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289571	Proyecto de inversión	2,209,132.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767306.0, modificado:1767306.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:441826.5, modificado:441826.5}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275152	Santa María Tlahuitoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	275152	N	181	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6456.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 70265MAGUEYAL, SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.08406734, lat:17.07285231}}	01-07-2018	31-10-2018	2,204,933.06	2,188,135.29	2,188,135.29	2,188,135.29	2,188,135.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-068/2018, contratista:CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS RAMSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2188135.29, importe_modificado:2188135.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6069.0}}	{1289571/proyecto_NICIO, 1289571/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289780	Proyecto de inversión	344,750.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344750.46, modificado:344750.46}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281172	Salina Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281172	N	103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:550.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SALINA CRUZ CENTRO, 70600SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE ROBLE POR CARRETERA COSTERA POR EL MIRADOR, lon:-95.21059987, lat:16.17586444}}	01-07-2018	31-10-2018	344,750.46	344,226.82	344,226.82	344,226.82	344,226.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-2-061/2018, contratista:NESVU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:344226.82, importe_modificado:344226.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:517.47}}	{1289780/proyecto_NICIO, 1289780/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX18180201108393	Proyecto de inversión	571,118.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571118.59, modificado:571118.59}}	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 127119	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127119	N	507	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:430.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:310, localidad:14, direccion:CALLE MARIA DEL CARMEN CARION INTERIOR SN RANCHERIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ GARCIA, 71245 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GARCIA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE TERRACERIA MARCO ANTONIO SOSA BALDERAS Y TERRACERIA MACARIO HERNANDEZ GONZALEZ, TERRACERIA CTO, lon:-96.78025195, lat:17.0429545}}	01-06-2018	30-09-2018	571,118.59	571,118.59	409,178.47	409,178.47	409,178.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-046/2018, contratista:EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:571000.01, importe_modificado:571000.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}	{1246775/proyecto_NICIO, 1246775/proyecto_PROCESO, 1246775/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407189	Proyecto de inversión	3,512,298.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512298.66, modificado:3512298.66}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 413089	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413089	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8035.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATAHUACA OAXACA, AL NORTE DE LA POBLACION DE BENITO JUÁREZ, lon:-97.64776375, lat:17.07922983}}	01-10-2018	30-11-2018	3,512,298.66	3,019,387.27	2,204,152.71	2,204,152.71	2,204,152.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-101/2018, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3019387.27, importe_modificado:3019387.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7553.0}}	{1407189/proyecto_NICIO, 1407189/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180301289698	Proyecto de inversión	595,917.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595917.36, modificado:1188372.46}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279048	San Bernardo Mixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279048	N	1707	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3790.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE ALDAMA BARRIO EL CERRITO Y, TERRACERIA LOS PALENQUES A UN COSTADO DEL HOTEL POSADA SAN BERNARDO, lon:-96.89594597, lat:16.82190518}}	01-05-2018	30-09-2018	1,188,372.46	1,184,910.20	1,184,910.20	1,184,910.20	1,184,910.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1849368, contratista:CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS RAMSA, S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1184910.2, importe_modificado:1184910.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3563.0}}	(1289698/proyecto_NICIO), (1289698/proyecto_PROCESO), (1289698/proyecto_NICIO), (1289698/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289782	Proyecto de inversión	1,237,841.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237841.51, modificado:1237841.51}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281255	Santos Reyes Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281255	N	133	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2153.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATAL, 7196GEL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACAENTRE SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-97.22200334, lat:16.10961745}}	01-07-2018	30-09-2018	1,237,841.51	1,230,684.16	1,230,684.16	1,230,684.16	1,230,684.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-056/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI, S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1230684.16, importe_modificado:1230684.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2023.0}}	(1289782/proyecto_NICIO), (1289782/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401404594	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 343512	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	343512	S	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:805.25, meta_modificada:805.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-96.29893247, lat:16.79423608}}	01-10-2018	30-11-2018	1,200,000.00	1,192,785.21	0.00	0.00	0.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-2-095/2018, contratista:ARBEIT CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1192785.21, importe_modificado:1192785.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}}	(1404594/proyecto_NICIO), (1404594/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301286062	Proyecto de inversión	2,146,559.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146559.9, modificado:2146559.9}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 213172	Santiago Juxtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213172	N	137	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3807.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL TERRACERIA INTERIOR SN RANCHERIA CUALHTEMOC YUCUNICOCO, 69700CUALHTEMOC YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACAENTRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.9522519, lat:17.25917716}}	01-06-2018	30-09-2018	2,146,559.90	2,139,288.21	2,139,288.21	2,139,288.21	2,139,288.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-045/2018, contratista:CONSTRUCCION ES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2139288.21, importe_modificado:2139288.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3578.0}}	(1289662/proyecto_NICIO), (1289662/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407219	Proyecto de inversión	1,848,509.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848509.39, modificado:1848509.39}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 414244	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	414244	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7462.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE LOBOS, 69750 CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA AL OESTE DE AGENCIA MUNICIPAL AL OESTE DE IGLESIA, lon:-98.1214226, lat:17.31720832}}	01-11-2018	31-12-2018	1,848,509.39	1,835,217.38	0.00	0.00	0.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-098/2018, contratista:MIGUEL BLANCA REYES, convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1835217.38, importe_modificado:1835217.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7014.0}}	(1407219/proyecto_NICIO), (1407219/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289781	Proyecto de inversión	408,752.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408752.42, modificado:408752.42}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMONARES EL LLANO - 281196	San Francisco Telixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281196	N	203	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:256.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACAENTRE CALLE PLATANARES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FERROCARRIL PARTE NOROESTE DE LA CIUDAD, lon:-96.91547612, lat:17.30550435}}	01-07-2018	31-08-2018	408,752.42	399,323.86	399,212.09	399,212.09	399,212.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-057/2018, contratista:DEBOW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:399323.86, importe_modificado:399323.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.81}}	(1289781/proyecto_NICIO), (1289781/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407162	Proyecto de inversión	1,171,140.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171140.71, modificado:1171140.71}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 412660	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	412660	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA AL SUR DE LA POBLACIÓN PIE DE LA CUESTA, lon:-98.12755016, lat:16.61642615}}	01-11-2018	31-12-2018	1,171,140.71	1,058,182.82	740,727.97	740,727.97	740,727.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-100/2018, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO GABARSA S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1058182.82, importe_modificado:1058182.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.5}}	(1407162/proyecto_NICIO), (1407162/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX18180201107045	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 127353	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127353	N	167	{unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3988.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILUICO OAXACA, PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-97.91683997, lat:17.90685206}}	01-06-2018	01-10-2018	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-031/2018, contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ, convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2999900.0, importe_modificado:2999900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3789.0}}	(1245427/proyecto_NICIO), (1245427/proyecto_PROCESO), (1245427/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX18180201108959	Proyecto de inversión	3,340,297.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340297.29, modificado:3340297.29}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127289	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127289	N	606	{unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4805.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 69700 LA SABANA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA, ZONA NORTE POR LA CARRETERA 115, lon:-97.95769193, lat:17.20171045}}	01-04-2018	01-10-2018	3,333,677.48	3,333,677.48	3,333,677.48	3,333,677.48	3,333,677.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-013/2018, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V., convocate:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3383772.5, importe_modificado:3383772.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4565.0}}	(1247341/proyecto_NICIO), (1247341/proyecto_PROCESO), (1247341/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180301289699	Proyecto de inversión	1,525,668.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.31, modificado:762834.31}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279151	Santiago Juxtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279151	N	195	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5078.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:117, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA YUCUNICOCO, 69724BUENA VISTA YUCUNICOCO, SANTITAGO JUXTLAHUACA OAXACA, PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.97006415, lat:17.27298556}}	01-05-2018	30-09-2018	1,279,472.60	1,033,276.58	1,033,276.58	1,033,276.58	1,033,276.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853594, contratista:CONSTRUCCION ES ADEE CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1033276.58, importe_modificado:1033276.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4773.56}}	(1289699/proyecto_NICIO, 1289699/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX18180201107881	Proyecto de inversión	2,977,223.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977223.89, modificado:2977223.89}}	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 127331	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127331	N	168	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1850.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARIA JALTIANGUIS, SANTA MARIA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE ETERNIDAD Y CALLE AV. OAXACA, CALLE LIBRES PARTE NORDESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.52985119, lat:17.36290419}}	01-06-2018	01-08-2018	2,602,671.22	2,602,671.22	2,602,671.22	2,602,671.22	2,602,671.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-01-032/2018, contratista:CALIDAD TERRESTRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2602671.22, importe_modificado:2602671.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1757.0}}	(1246263/proyecto_NICIO, 1246263/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289572	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275183	San Juan Niumi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	275183	N	186	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2322.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 69809SAN JOSÉ RUMI, SAN JUAN NIMI OAXACA, ENTRE CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.74271911, lat:17.40724242}}	01-07-2018	30-11-2018	1,500,000.00	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-062/2018, contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1499900.0, importe_modificado:1499900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2183.0}}	(1289572/proyecto_NICIO, 1289572/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289668	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278175	San Felipe Usila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	278175	N	335	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3358.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA, ENTRE CALLE DEL CAMINO DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA, lon:-96.54819358, lat:17.89435261}}	01-08-2018	31-12-2018	2,000,000.00	1,999,221.00	1,999,221.00	1,999,221.00	1,999,221.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-064/2018, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1999221.0, importe_modificado:1999221.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3156.0}}	(1289668/proyecto_NICIO, 1289668/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289595	Proyecto de inversión	2,073,664.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073664.2, modificado:2073664.2}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278810	Santo Domingo Tepuxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	278810	N	339	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4648.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70207TIERRA BLANCA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA, ENTRE CALLE COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.0911291, lat:16.92955622}}	01-06-2018	30-09-2018	2,073,664.20	2,073,549.36	2,073,549.36	2,073,549.36	2,073,549.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-055/2018, contratista:EGAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2073549.36, importe_modificado:2073549.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4369.0}}	(1289695/proyecto_NICIO, 1289695/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301289779	Proyecto de inversión	650,316.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650316.67, modificado:650316.67}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281018	San Juan Lachao	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281018	N	112	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:507.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CALLE VEREDA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA RANCHO NUEVO, 71943SANTA MARIA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO OAXACA, ENTRE CALLE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR VEREDA, lon:-97.11845802, lat:16.18458515}}	01-06-2018	31-08-2018	650,316.67	647,996.67	647,996.67	647,996.67	647,996.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-054/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS OCHO REGIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:647996.67, importe_modificado:647996.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3177.0}}	(1289779/proyecto_NICIO, 1289779/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX18180201106939	Proyecto de inversión	1,909,056.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909056.35, modificado:1909056.35}}	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 127372	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127372	N	58	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4178.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:337, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA 179 INTERIOR SN RANCHERIA EL PORTILLO, 70283 EL PORTILLO GUADALUPE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA, CARRETERA 179, lon:-96.09556653, lat:17.02084319}}	01-06-2018	01-11-2018	1,908,056.35	1,908,943.18	1,908,943.18	1,908,943.18	1,908,943.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-146-01-030/2018, contratista:EGAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1908943.18, importe_modificado:1908943.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3969.0}}	(1245321/proyecto_NICIO, 1245321/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX18180201108970	Proyecto de inversión	2,054,007.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054007.47, modificado:2054007.47}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127247	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127247	N	852	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3419.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TILAPA, 69702 TILAPA, SANTAGO JUXTLAHUACA OAXACA, PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL TANQUE DE AGUA, lon:-97.98912951, lat:17.15884438}}	01-04-2018	01-09-2018	2,050,095.02	2,050,095.02	2,050,095.02	2,050,095.02	2,050,095.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-013/2018, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5383772.5, importe_modificado:5383772.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3248.0}}	(1247352/proyecto_NICIO, 1247352/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180401407131	Proyecto de inversión	2,380,295.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380295.01, modificado:2380295.01}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 411984	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	411984	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:439, localidad:16, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MAZUNTE, 70947 MAZUNTE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA AL NORTE DE LA POBLACION DE MAZUNTE AL NORTE DE AGENCIA MUNICIPAL, AL NORTE DE CENTRO DE SALUD., lon:-96.56088024, lat:15.67543299}}	01-10-2018	31-12-2018	2,380,295.01	2,141,302.07	0.00	0.00	0.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-116/2018, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2140302.07, importe_modificado:2140302.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.79}}	{1407131/proyecto_NICIO, 1407131/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407150	Proyecto de inversión	2,488,415.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488415.56, modificado:2488415.56}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 412369	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	412369	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, AL NORTE DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC., lon:-96.06186687, lat:16.96537082}}	01-10-2018	31-12-2018	2,488,415.56	2,371,171.36	0.00	0.00	0.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-115/2018, contratista:DINZU IGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2567861.96, importe_modificado:2567861.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.01}}	{1407150/proyecto_NICIO, 1407150/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407370	Proyecto de inversión	3,387,181.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508077.16, modificado:508077.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879103.93, modificado:2879103.93}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE NUUNDOYO - 421340	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	421340	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7040.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAUCULLA, 69659 SANTIAGO HUAUCULLA, SANTIAGO HUAUCULLA OAXACA AL SURESTE DE LA POBLACION DE SANTIAGO HUAUCULLA AL SURESTE DE PALACIO MUNICIPAL AL SURESTE DE CENTRO DE SAL., lon:-97.05925922, lat:17.445439}}	01-08-2018	31-12-2018	3,346,007.22	3,112,688.61	3,112,688.61	3,112,688.61	3,112,688.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-070/2018, contratista:EDIFICACIONES PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA S.A. DE C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3112688.61, importe_modificado:3112688.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6617.3}}	{1407370/proyecto_NICIO, 1407370/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407372	Proyecto de inversión	2,204,707.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440941.58, modificado:440941.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763766.31, modificado:1763766.31}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 421699	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	421699	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ONFORE INTERIOR SN PUEBLO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ, 68618 CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 19 DE MAYO Y, AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ AL NORESTE DEL PALACI, lon:-96.75101003, lat:17.9983168}}	01-08-2018	31-12-2018	2,204,530.01	2,203,818.52	2,203,818.52	2,203,818.52	2,203,818.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-14-1-086/2018, contratista:CONSTRUCCION ES LERC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2203818.52, importe_modificado:2203818.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}}	{1407372/proyecto_NICIO, 1407372/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407216	Proyecto de inversión	4,171,033.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4171033.88, modificado:4171033.88}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 414199	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	414199	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10387.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA AL NORTE DE IGLESIA SOBRE LÁZARO CÁRDENAS., lon:-97.92849371, lat:17.0628397}}	01-11-2018	31-12-2018	4,171,033.88	4,162,521.51	0.00	0.00	0.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-099/2018, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4162521.51, importe_modificado:4162521.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9764.0}}	{1407216/proyecto_NICIO, 1407216/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407442	Proyecto de inversión	1,868,836.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560650.86, modificado:560650.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308185.33, modificado:1308185.33}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 427089	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	427089	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE CION, DEL MUERTO Y, CALLE 5 DE MAYO A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.86033984, lat:16.73743591}}	01-08-2018	30-09-2018	1,840,823.85	1,775,461.72	1,775,461.72	1,775,461.72	1,775,461.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-069/2018, contratista:CONSTRUCCION ES LERC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1775461.72, importe_modificado:1775461.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.97}}	{1407442/proyecto_NICIO, 1407442/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407446	Proyecto de inversión	1,545,544.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545544.34, modificado:1545544.34}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 427463	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	427463	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2291.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YUTUSANI, 69700 YUTUSANI, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA EL PUNTO DE INICIO POLINEAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE YUTUSANI., lon:-98.06377573, lat:17.16449299}}	01-09-2018	30-11-2018	1,545,544.34	1,542,001.51	1,356,961.33	1,356,961.33	1,356,961.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-085/2018, contratista:CONSTRUCCION ES DE VANGUARDIA AMOLIT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1542001.51, importe_modificado:1542001.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2153.0}}	{1407446/proyecto_NICIO, 1407446/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180301289570	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ERA ETAPA - 275101	Villa Sola de Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	275101	N	317	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6056.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO VIEJO SOLA, 71414RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENREY, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.91484666, lat:16.42911103}}	01-07-2018	30-09-2018	3,500,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-063/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3480000.0, importe_modificado:3480000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5693.0}}	{1289570/proyecto_I NICIO, 1289570/proyecto_P ROCESO, 1289570/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407172	Proyecto de inversión	2,052,910.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052910.0, modificado:2052910.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 412759	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	412759	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1608.14, meta_modificada:1608.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, 70461 MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AL NOROESTE A DOS CUADRAS DE IGLES, lon:-96.53649061, lat:17.01402167}}	01-10-2018	30-11-2018	2,052,910.00	1,997,966.82	1,418,556.45	1,418,556.45	1,418,556.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-2-114/2018, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE BIOMASA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1997956.82, importe_modificado:1997956.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.0}}	{1407172/proyecto_ PROCESO, 1407172/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180401407435	Proyecto de inversión	4,442,250.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474240.0, modificado:474240.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968010.5, modificado:3968010.5}}	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 426795	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	426795	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6040.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EUJTLA, 71588 SAN MIGUEL EUJTLA, SAN MIGUEL EUJTLA OAXACA ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y, AL SUROESTE DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74725377, lat:16.57413469}}	01-08-2018	30-11-2018	4,441,664.83	4,436,764.44	4,341,995.15	4,341,995.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-3-103/2018, contratista:ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES TANVELA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4436764.44, importe_modificado:4436764.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5738.0}}	{1407435/proyecto_ PROCESO, 1407435/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180401407448	Proyecto de inversión	763,074.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763074.33, modificado:763074.33}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 427630	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	427630	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2221.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO JUNO, 70313 JUNO, MATÁS ROMERO AVENDAÑO OAXACA AL SUR A DOS CUADRAS DE IGLESIA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LA TOLOSITA, lon:-95.02744003, lat:17.19096287}}	01-09-2018	31-10-2018	763,074.33	762,129.23	762,129.23	762,129.23	762,129.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-084/2018, contratista:CONSTRUCCION ES ELISIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:762129.23, importe_modificado:762129.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2088.0}}	{1407448/proyecto_ PROCESO, 1407448/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX17170401009850	Proyecto de inversión	3,097,765.43	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548882.71, modificado:1542364.35}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548882.72, modificado:1542364.35}}	Perforación Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal - 232763	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	232763	N	8966	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PTE. INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA, CAL, lon:-95.44674745, lat:16.44404644}}	09-08-2017	01-12-2017	3,084,728.70	3,084,728.70	3,084,728.70	3,084,728.70	3,084,728.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAU-146-03-020/2017, contratista:CONSTRUCTORE S INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3084728.7, importe_modificado:3084728.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{1144930/proyecto_ PROCESO, 1144930/proyecto_I NICIO, 1144930/proyecto_F INI}	Terminado	Validado avances
2018	4	OAX17170401012556	Proyecto de inversión	3,655,032.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827516.28, modificado:1363023.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827516.28, modificado:1363023.52}}	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo - 259875	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	259875	N	15381	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD XTEPEC, 70110 CIUDAD XTEPEC, CIUDAD XTEPEC OAXACA, TERRACERIA TERRACERIA CIUDAD XTEPEC CIUDAD XTEPEC, lon:-95.09642552, lat:16.56125177}}	23-08-2017	01-12-2017	2,726,047.04	2,726,047.04	2,726,047.04	2,726,047.04	2,726,047.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAU-146-03-027/2017, contratista:DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3602844.64, importe_modificado:2726047.04}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1147636/proyecto_I NICIO, 1147636/proyecto_F INI, 1147636/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	OAX17170401008702	Proyecto de inversión	2,898,770.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898770.53, modificado:2869238.59}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225671	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	225671	N	172	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8788.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:RANCHERIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL MONTEVERDE Y, CONSTRUCCION DEL, lon:-97.23207052, lat:16.84711981}}	02-08-2017	01-12-2017	2,869,238.59	2,869,238.59	2,869,238.59	2,869,238.59	2,869,238.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-063/2017, contratista:GUTIERREZ MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2869238.59, importe_modificado:2869238.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8788.46}}	{1143782/proyecto_ PROCESO, 1143782/proyecto_I NICIO, 1143782/proyecto_F INI}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX17170401007934	Proyecto de inversión	3,033,266.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.1, modificado:1516030.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.09, modificado:1516030.45}}	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232830	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232830	N	3140	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA, RANCHERIA CP. 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, lon:-94.75870958, lat:16.32146643}}	09-08-2017	01-12-2017	3,032,060.91	3,032,060.91	3,032,060.91	3,032,060.91	3,032,060.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAU-146-03-036/2017, contratista:COSTXO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3033060.91, importe_modificado:303260.91}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1143014/proyecto_PROCESO, 1143014/proyecto_NICIO, 1143014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX17170400934981	Proyecto de inversión	5,482,893.15	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741446.58, modificado:2020522.66}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741446.57, modificado:2020522.66}}	Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Santa Maria Huatulco - 176051	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	176051	N	7409	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARIA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARIA HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO LAJE Y CALLE GUERRERO, LA PLANTA SE UBICA, lon:-96.328452, lat:15.83224579}}	28-07-2017	01-12-2017	4,041,045.32	4,041,045.32	4,041,045.32	4,041,045.32	4,041,045.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROSAN-153-03-025/2017, contratista:QUIMICA APOLLO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4041045.32, importe_modificado:404145.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}	{1061234/proyecto_PROCESO, 1061234/proyecto_FIN, 1061234/proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX17170401011122	Proyecto de inversión	5,811,505.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811505.91, modificado:5188844.56}}	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225699	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	225699	N	1867	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:2894.81}}	{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN AN, lon:-97.71875371, lat:17.53885666}}	02-08-2017	01-12-2017	5,188,844.56	5,188,844.56	5,188,844.56	5,188,844.56	5,188,844.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-053/2017, contratista:PROPUUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5188844.56, importe_modificado:5188844.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2894.81}}	{1146202/proyecto_NICIO, 1146202/proyecto_PROCESO, 1146202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX16160200710177	Proyecto de inversión	2,413,381.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413381.52, modificado:27319.23}}	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171133	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	171133	N	2251	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1016.62}}	{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE EL PROYECTO INCLUYE LAS CALLES DE NIÑO PERDIDO 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-97.87628643, lat:16.39507786}}	06-02-2016	03-11-2016	727,319.23	727,319.23	727,319.23	727,319.23	727,319.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-127/2016, contratista:CONCEPTO ARQUITECTONICO OJEDA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:239317.42, importe_modificado:727319.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.62}}	{811744/proyecto_NICIO, 811744/proyecto_FIN, 811744/proyecto_PR OCESO, 811744/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX16160300785558	Proyecto de inversión	10,782,109.87	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078210987.7, modificado:3229571.11}}	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 296502	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	296502	N	7249	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:3152.0}}	{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CAL, lon:-94.35671932, lat:16.47668942}}	27-07-2016	27-08-2016	3,229,571.10	3,229,571.10	3,229,571.10	3,229,571.10	3,229,571.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-02-149/2016, contratista:CONSTRUCCION ES LABRANZA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1.0765239E7, importe_modificado:3229571.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3152.0}}	{889686/proyecto_NICIO, 889686/proyecto_PR OCESO, 889686/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX171704010008704	Proyecto de inversión	1,763,216.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763216.06, modificado:1734362.59}}	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 257705	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	257705	N	225	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:5902.12}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA, SANTA ANA VILLA SOLA DE VEGA, lon:-97.0478968, lat:16.42501301}}	20-09-2017	01-12-2017	1,734,362.59	1,734,362.59	1,734,362.59	1,734,362.59	1,734,362.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-071/2017, contratista:GUTIERREZ MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1734362.59, importe_modificado:1734362.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5902.12}}	{1143784/proyecto_PROCESO, 1143784/proyecto_NICIO, 1143784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX17170401010176	Proyecto de inversión	3,033,266.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.1, modificado:1501483.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.09, modificado:1501483.52}}	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 225593	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	225593	N	2284	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLAN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLAN, MAGDALENA TEQUISISTLAN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE PRIMERA DE, lon:-95.6004968, lat:16.39683574}}	09-08-2017	01-12-2017	3,002,967.04	3,002,967.04	3,002,967.04	3,002,967.04	3,002,967.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAU-146-03-038/2017, contratista:CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3002967.04, importe_modificado:3002967.04}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1145256/proyecto_PROCESO, 1145256/proyecto_NICIO, 1145256/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	OAX17170401016974	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4338206.36}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Dos De Abril - 292699	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	292699	N	4308	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:875.87}}	{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL INTERIOR SN CIUDAD TLACOLLULA DE MATAMOROS, 70404 TLACOLLULA DE MATAMOROS, TLACOLLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CA, lon:-96.47824389, lat:16.95258027}}	31-10-2017	01-12-2017	4,338,206.36	4,338,206.36	4,338,206.36	4,338,206.36	4,338,206.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-02-091/2017, contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4338206.36, importe_modificado:4338206.36}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:875.87}}	{1152054/proyecto_PROCESO, 1152054/proyecto_NICIO, 1152054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	