

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX17170200879458	Proyecto de inversión	2,759,080.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379540.25, modificado:1191817.42}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379540.25, modificado:1191817.44}}	Construccion Del Sistema De Agua Potable	20	Oaxaca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	APARURAL-1132-2017	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada: 8.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion: , lon: 97.530277, lat:17.053611}}	16-06-2017	30-06-2018	2,383,634.85	2,383,634.85	2,383,634.85	2,383,634.85	2,383,634.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 1538941, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2383634.96, importe_modificado:2383634.96}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.28}}	{988898/proyecto_INICIO, 988898/proyecto_FIN, 988898/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances