

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX180301289781	Proyecto de inversión	408,752.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408752.42, modificado:399212.09}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMONARES EL LLANO - 281196	20	Oaxaca	150	San Francisco Teixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281196	203	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 256.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 682135AN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACAENTRE CALLE PLATANARES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FERROCARRIL PARTE NOROESTE DE LA CIUDAD, lon:-96.91547612, lat:17.30550435}}	01-07-2018	31-08-2018	399,212.09	399,212.09	399,212.09	399,212.09	399,212.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128100-FISE-146-01-057/2018, contratista:DEBOW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:399323.86, importe_modificado:399212.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.19}}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289695	Proyecto de inversión	2,073,664.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073664.2, modificado:2073549.36}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278810	20	Oaxaca	517	Santo Domingo Tepuxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	278810	339	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 468.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:CALLE TERRACERA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70207TIERRA BLANCA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACAENTRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.0911291, lat:16.92955622}}	01-06-2018	30-09-2018	2,073,549.36	2,073,549.36	2,073,549.36	2,073,549.36	2,073,549.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128100-FISE-146-01-055/2018, contratista:EGAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2073549.36, importe_modificado:2073549.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.22}}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289779	Proyecto de inversión	650,316.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650316.67, modificado:647996.67}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281018	20	Oaxaca	202	San Juan Lachao	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281018	112	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 507.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CALLE VEREDA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA RANCHO NUEVO, 71943SANTA MARIA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO OAXACAENTRE,ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD POR VEREDA, lon:-97.11845802, lat:16.18458515}}	01-06-2018	31-08-2018	647,996.67	647,996.67	647,996.67	647,996.67	647,996.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128100-FISE-146-01-054/2018, contratista:CONSTRUCTOR A Y PAVIMENTOS OCHO REGIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:647996.67, importe_modificado:647996.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:507.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:507.93}}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289702	Proyecto de inversión	1,506,603.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:694594.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:694594.36}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279268	20	Oaxaca	242	San Martín Peras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279268	138	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 522.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:CALLE TERRACERA SIN NOMBRE INTERIOR SN EIDO LA ESCOPETA, 69783LA ESCOPETA, SAN MARTIN PERAS OAXACAENTRE,ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA ZONA SUR, lon:-98.16684184, lat:17.33126931}}	01-05-2018	30-09-2018	1,389,188.72	1,389,188.72	1,389,188.72	1,389,188.72	1,389,188.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853580, contratista:ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCIONES KAJA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1389188.72, importe_modificado:1389188.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:522.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:522.82}}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289780	Proyecto de inversión	344,750.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344750.46, modificado:344226.82}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281172	20	Oaxaca	79	Salina Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281172	103	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 550.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SALINA CRUZ CENTRO, 7060SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACAENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE ROBLE,POR CARRETERA COSTERA POR EL MIRADOR, lon:-95.21059987, lat:16.17586444}}	01-07-2018	31-10-2018	344,226.82	344,226.82	344,226.82	344,226.82	344,226.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128100-FISE-146-2-061/2018, contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:344226.82, importe_modificado:344226.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.5}}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289782	Proyecto de inversión	1,237,841.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237841.51, modificado:1230684.16}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281255	20	Oaxaca	526	Santos Reyes Nopalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	281255	133	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2153.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATAL, 71966EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACAENTRE,SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-97.22200334, lat:16.10961745}}	01-07-2018	30-09-2018	1,230,684.16	1,230,684.16	1,230,684.16	1,230,684.16	1,230,684.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128100-FISE-146-01-056/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UVANI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1230684.16, importe_modificado:1230684.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2153.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2153.08}}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX180401404371	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1182320.67}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 339713	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	339713	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2274.49, meta_modificada: 2274.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CA, lon:-96.02427769, lat:17.87422685}}	01-10-2018	30-11-2018	1,182,320.67	1,182,320.67	1,182,320.67	1,182,320.67	1,182,320.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-096/2018, contratista:ARBEIT CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1993714.34, importe_modificado:1993712.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2274.49}}	{1404371/proyecto_inicio, 1404371/proyecto_proceso, 1404371/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289699	Proyecto de inversión	1,525,668.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.32, modificado:516638.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.31, modificado:516638.29}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279151	20	Oaxaca	469	Santiago Juchitahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279151	195	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 5078.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:117, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA YUCUNICOCCO, 697248UENA VISTA YUCUNICOCCO, SAN TIAGO JUKTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.97006415, lat:17.27298556}}	01-05-2018	30-09-2018	1,033,276.58	1,033,276.58	1,033,276.58	1,033,276.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853594, contratista:CONSTRUCCIONES AEDENES ARQUITECTURA ESTRUCTURAL Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1033276.58, importe_modificado:1033276.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5078.46}}	{1289699/proyecto_inicio, 1289699/proyecto_proceso, 1289699/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180401404594	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192785.21}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 343512	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	343512	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:805.25, meta_modificada: 805.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVALA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVALA, SAN DIONISIO OCOOTEPEC OAXACA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-96.29893247, lat:16.79423608}}	01-10-2018	30-11-2018	1,192,785.21	1,192,785.21	1,192,785.21	1,192,785.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-2-095/2018, contratista:ARBEIT CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1192785.21, importe_modificado:1192785.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:805.25}}	{1404594/proyecto_inicio, 1404594/proyecto_proceso, 1404594/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180401402030	Proyecto de inversión	659,610.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659610.87, modificado:1293592.76}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278986	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	278986	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2318.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLAN DE JUÁREZ OAXACA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.32458863, lat:17.51178634}}	01-05-2018	30-09-2018	1,293,592.76	1,293,592.76	1,293,592.76	1,293,592.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1848310, contratista:OPTIMAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1293592.77, importe_modificado:1293592.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2318.25}}	{1402030/proyecto_inicio, 1402030/proyecto_proceso, 1402030/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	
2019	1	OAX180301289698	Proyecto de inversión	595,917.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595917.36, modificado:1184910.2}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279048	20	Oaxaca	123	San Bernardo Mixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279048	1707	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 3790.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA BARRIO EL CERRITO Y TERRACERIA LOS PALENQUES A UN COSTADO DEL HOTEL POSADA SAN BERNARDO, lon:-96.89594597, lat:16.821905181}}	01-05-2018	30-09-2018	1,184,910.20	1,184,910.20	1,184,910.20	1,184,910.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1849368, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAMSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1184910.2, importe_modificado:1184910.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3790.88}}	{1289698/proyecto_inicio, 1289698/proyecto_proceso, 1289698/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	
2019	1	OAX180301289571	Proyecto de inversión	2,209,132.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767306.0, modificado:1750508.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:441826.5, modificado:437637.06}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275152	20	Oaxaca	437	Santa María Tlahuilotepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	275152	181	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 6456.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70265MAGUEVAL, SANTA MARÍA TLAHUILOTEPEC OAXACA ENTRE Y EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.08406734, lat:17.07285231}}	01-07-2018	31-10-2018	2,188,135.29	2,188,135.29	2,188,135.29	2,188,135.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-068/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAMSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2188135.29, importe_modificado:2188135.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6456.77}}	{1289571/proyecto_inicio, 1289571/proyecto_proceso, 1289571/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180401407216	Proyecto de inversión	4,171,033.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4171033.88, modificado:4162521.51}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 414199	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	414199	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 10387.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA AL NORTE DE IGLESIA SOBRE LAZARO CÁRDENAS, lon:-97.92849371, lat:17.0628397}}	01-11-2018	31-12-2018	4,162,521.51	4,162,521.51	4,162,521.51	4,162,521.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-099/2018, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4162521.51, importe_modificado:4162521.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10387.66}}	{1407216/proyecto_inicio, 1407216/proyecto_proceso, 1407216/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX180401407219	Proyecto de inversión	1,848,509.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848509.39, modificado:1835217.38}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 414244	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	414244	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 7462.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE LOBOS, 69750 CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA OAXACA AL OESTE DE AGENCIA MUNICIPAL AL OESTE DE IGLESIA, lon:-98.1214226, lat:17.31720832}}	01-11-2018	31-12-2018	1,835,217.38	1,835,217.38	1,835,217.38	1,835,217.38	1,835,217.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-098/2018, contratista:MIGUEL BLANCA REYES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1835217.38, importe_modificado:1835217.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:746.20}}	{1407219/proyecto_o_INICIO, 1407219/proyecto_PROCESO, 1407219/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180401407189	Proyecto de inversión	3,512,298.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512298.66, modificado:3019387.27}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 413089	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413089	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 8035.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUACA OAXACA AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE BENITO JUÁREZ, lon:-97.64776375, lat:17.07922983}}	01-10-2018	30-11-2018	3,019,387.27	3,019,387.27	3,019,387.27	3,019,387.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-101/2018, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3019387.27, importe_modificado:3019387.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:803.537}}	{1407189/proyecto_o_INICIO, 1407189/proyecto_PROCESO, 1407189/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX18180201107045	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999900.0}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 127353	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	127353	167	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 3988.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILLUJA OAXACA, PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-97.91683997, lat:17.90685206}}	01-06-2018	01-10-2018	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-031/2018, contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2999900.0, importe_modificado:2999900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:398.64}}	{1245427/proyecto_o_INICIO, 1245427/proyecto_PROCESO, 1245427/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180401407372	Proyecto de inversión	2,204,707.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440941.58, modificado:44092.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763766.31, modificado:1763766.31}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 421699	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	421699	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ONFROE INTERIOR SN PUEBLO CHICQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68618 CHICQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHICQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 19 DE MAYO Y, AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ AL NORESTE DEL PALACI, lon:-96.75101003, lat:17.9993168}}	01-08-2018	31-10-2018	2,203,818.52	2,203,818.52	2,203,818.52	2,203,818.52	2,203,818.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-14-1-086/2018, contratista:CONSTRUCCION MES LERE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2203818.52, importe_modificado:2203818.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.56}}	{1407372/proyecto_o_INICIO, 1407372/proyecto_PROCESO, 1407372/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX18180201107881	Proyecto de inversión	2,977,223.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977223.89, modificado:2602671.22}}	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 127331	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127331	168	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1850.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA JALTANGUIS, 68750 SANTA MARIA JALTANGUIS, SANTA MARIA JALTANGUIS OAXACA ENTRE CALLE ETERNIDAD Y CALLE AV. OAXACA, CALLE LIBRES PARTE NORESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.52985119, lat:17.36290419}}	01-06-2018	01-08-2018	2,602,671.22	2,602,671.22	2,602,671.22	2,602,671.22	2,602,671.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-01-032/2018, contratista:CALIDAD TERRESTRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2602671.22, importe_modificado:2602671.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:385.052}}	{1246263/proyecto_o_INICIO, 1246263/proyecto_PROCESO, 1246263/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289570	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3480000.0}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ERA ETAPA - 275101	20	Oaxaca	277	Villa Sola de Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	275101	317	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 6056.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO VIEJO SOLA, 71434RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACENTREY, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.91484666, lat:16.42911103}}	01-07-2018	30-09-2018	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-063/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3480000.0, importe_modificado:3480000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:605.675}}	{1289570/proyecto_o_INICIO, 1289570/proyecto_PROCESO, 1289570/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301289668	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999221.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278175	20	Oaxaca	136	San Felipe Usila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	278175	335	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 3358.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:SANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACENTREY, AL OESTE SOBRE EL CAMINO DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA, lon:-96.54819358, lat:17.89435261}}	01-08-2018	31-12-2018	1,999,221.00	1,999,221.00	1,999,221.00	1,999,221.00	1,999,221.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-064/2018, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1999221.0, importe_modificado:1999221.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.83}}	{1289668/proyecto_o_INICIO, 1289668/proyecto_PROCESO, 1289668/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180401407162	Proyecto de inversión	1,171,140.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171140.71, modificado:1058182.82}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 412660	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	412660	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada: 60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHAUATEPEC OAXACA AL SUR DE LA POBLACIÓN PIE DE LA CUESTA, lon:-98.12755016, lat:16.61642615}}	01-11-2018	31-12-2018	1,058,182.82	1,058,182.82	1,058,182.82	1,058,182.82	1,058,182.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-100/2018, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO GARHAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1058182.82, importe_modificado:1058182.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1407162/proyecto_o_INICIO, 1407162/proyecto_FIN, 1407162/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX18180201108393	Proyecto de inversión	571,118.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571118.59, modificado:497117.72}}	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 127119	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	127119	507	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 430.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:311, localidad:14, direccion:CALLE MARIA DEL CARMEN CARION INTERIOR SN RANCHERIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ GARCIA, 71246 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GARCIA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE TERRACERIA MARCO ANTONIO SOSA BALDERAS Y TERRACERIA MACARIO HERNANDEZ GONZALEZ, TERRACERIA CTO, lon:-96.780251495, lat:17.047356451}}	01-06-2018	30-09-2018	497,117.72	497,117.72	497,117.72	497,117.72	497,117.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-046/2018, contratista:EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:571000.01, importe_modificado:497117.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}}	{1246775/proyecto_o_INICIO, 1246775/proyecto_PROCESO, 1246775/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX18180201108959	Proyecto de inversión	3,340,297.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340297.29, modificado:3333677.48}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127289	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	127289	606	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 4805.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 69700 LA SABANA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA, ZONA NORTE POR LA CARRETERA 115, lon:-97.95769193, lat:17.20171045}}	01-04-2018	01-10-2018	3,333,677.48	3,333,677.48	3,333,677.48	3,333,677.48	3,333,677.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-013/2018, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5383772.5, importe_modificado:5383772.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4805.44}}	{1247341/proyecto_o_INICIO, 1247341/proyecto_PROCESO, 1247341/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180301286062	Proyecto de inversión	2,146,559.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146559.9, modificado:2139288.21}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 213172	20	Oaxaca	469	Santiago Juxtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	213172	137	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 3807.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL TERRACERIA INTERIOR SN RANCHERIA CUAUHTEMOC YUCUNICOCO, 69700CUAUHTEMOC YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACAENTRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.95272519, lat:17.259127161}}	01-06-2018	30-09-2018	2,139,288.21	2,139,288.21	2,139,288.21	2,139,288.21	2,139,288.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-045/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2139288.21, importe_modificado:2139288.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3807.5}}	{1286062/proyecto_o_INICIO, 1286062/proyecto_PROCESO, 1286062/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180401407448	Proyecto de inversión	763,074.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763074.33, modificado:762129.23}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 427630	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	427630	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2221.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:INTERIOR SM EJIDO JUNO, 70313 JJ JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA AL SUR A DOS CUADRAS DE IGLESIA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LA TOLOSITA, lon:-95.02744003, lat:17.19096287}}	01-09-2018	31-10-2018	762,129.23	762,129.23	762,129.23	762,129.23	762,129.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-084/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELISIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:762129.23, importe_modificado:762129.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2221.51}}	{1407448/proyecto_o_INICIO, 1407448/proyecto_PROCESO, 1407448/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX18180201107594	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construccion Del Sistema De Agua Potables Egunda Etapa - 127216	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	127216	200	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 2511.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE LISILA OAXACA, A 30 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.53389441, lat:17.89893729}}	01-04-2018	01-08-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-012/2018, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES BIRNAN S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2511.59}}	{1245976/proyecto_o_INICIO, 1245976/proyecto_PROCESO, 1245976/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180401407442	Proyecto de inversión	1,868,836.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560650.86, modificado:467276.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308185.33, modificado:1308185.33}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 427089	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	427089	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 4.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE CION DEL MUERTO Y , CALLE 5 DE MAYO A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.86033984, lat:16.73743591}}	01-08-2018	30-09-2018	1,775,461.72	1,775,461.72	1,775,461.72	1,775,461.72	1,775,461.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-069/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1775461.72, importe_modificado:1775461.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.22}}	{1407442/proyecto_o_INICIO, 1407442/proyecto_PROCESO, 1407442/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	OAX180401407446	Proyecto de inversión	1,545,544.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545544.34, modificado:1542001.51}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 427463	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	427463	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2291.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YUTUSANI, 69700 YUTUSANI, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA EL PUNTO DE INICIO PUNEL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE YUTUSANI, lon:-98.06377573, lat:17.16449299}}	01-09-2018	30-11-2018	1,542,001.51	1,542,001.51	1,542,001.51	1,542,001.51	1,542,001.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-085/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1542001.51, importe_modificado:1542001.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2291.02}}	{1407446/proyecto_o_INICIO, 1407446/proyecto_PROCESO, 1407446/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX18180201106939	Proyecto de inversión	1,909,056.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909056.35, modificado:1908943.18}}	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 127372	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	127372	58	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 4178.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:337, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA 179 INTERIOR SN RANCHERIA EL PORTILLO, 70283 EL PORTILLO GUADALUPE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA, CARRETERA 179, lon:-96.09556653, lat:17.02084319}}	01-06-2018	01-11-2018	1,908,943.18	1,908,943.18	1,908,943.18	1,908,943.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-030/2018, contratista:EGSAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1908943.18, importe_modificado:1908943.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:417.85}}	{1245321/proyecto o_INICIO, 1245321/proyecto _PROCESO, 1245321/proyecto _INICIO, 1245321/proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX18180201108970	Proyecto de inversión	2,054,007.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054007.47, modificado:2050095.02}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127247	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	127247	852	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 3419.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTALAHUACA OAXACA, PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL TANQUE DE AGUA, lon:-97.98912951, lat:17.15884438}}	01-04-2018	01-09-2018	2,050,095.02	2,050,095.02	2,050,095.02	2,050,095.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-013/2018, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5383772.5, importe_modificado:5383772.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:341.967}}	{1247352/proyecto o_INICIO, 1247352/proyecto _PROCESO, 1247352/proyecto _INICIO, 1247352/proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180301289572	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499900.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275183	20	Oaxaca	210	San Juan Rúmi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	275183	186	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2322.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 698095SAN JOSÉ RÚMI, SAN JUAN RÚMI OAXACACENTREY, AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.74271911, lat:17.40724242}}	01-07-2018	30-11-2018	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-062/2018, contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1499900.0, importe_modificado:1499900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:232.44}}	{1289572/proyecto o_INICIO, 1289572/proyecto _PROCESO, 1289572/proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180401407131	Proyecto de inversión	2,380,295.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380295.01, modificado:1712241.66}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 411984	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	411984	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 2.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:439, localidad:16, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MAZUNTE, 70947 MAZUNTE, SANTA MARIA TOMAMECA OAXACA, AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE MAZUNTE AL NORTE DE AGENCIA MUNICIPAL, AL NORTE DE CENTRO DE SALUD, lon:-96.56088024, lat:15.67543299}}	01-10-2018	31-12-2018	1,712,241.66	1,712,241.66	1,712,241.66	1,712,241.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-116/2018, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2140302.07, importe_modificado:2140302.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.96}}	{1407131/proyecto o_INICIO, 1407131/proyecto _FIN, 1407131/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180401407172	Proyecto de inversión	2,052,910.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052910.0, modificado:1997966.82}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 412759	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	412759	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1608.14, meta_modificada: 1608.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO MACULIXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA, 70461 MACULIXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AL NOROESTE A DOS CUADRAS DE IGLESI, lon:-96.53649061, lat:17.01402167}}	01-10-2018	30-11-2018	1,997,966.82	1,997,966.82	1,997,966.82	1,997,966.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-2-114/2018, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE BIOMASA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1997966.82, importe_modificado:1997966.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1608.14}}	{1407172/proyecto o_INICIO, 1407172/proyecto _FIN, 1407172/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	OAX180401407370	Proyecto de inversión	3,387,181.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508077.16, modificado:233584.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879103.93, modificado:2879103.93}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE NUUNDOYO - 421340	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	421340	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 7040.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAUCULLA, 69659 SANTIAGO HUAUCULLA, SANTIAGO HUAUCULLA OAXACA AL SURESTE DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO HUAUCULLA AL SURESTE DE DE PALACIO MUNICIPAL AL SURESTE DE CENTRO DE SAL, lon:-97.05925922, lat:17.445439}}	01-08-2018	31-10-2018	3,112,688.61	3,112,688.61	3,112,688.61	3,112,688.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-070/2018, contratista:EDIFICACIONES PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA S.A. DE C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3112688.61, importe_modificado:3112688.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:704.012}}	{1407370/proyecto o_INICIO, 1407370/proyecto _PROCESO, 1407370/proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX180401407435	Proyecto de inversión	4,442,250.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474240.0, modificado:468965.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968010.5, modificado:3968010.5}}	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-426795	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	426795	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 6040.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , AL SUROESTE DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74725377, lat:16.57413469}}	01-08-2018	30-11-2018	4,436,764.44	4,436,764.44	4,436,764.44	4,436,764.44	4,436,764.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128100-FISE-153-3-103/2018, contratista:ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES TANIVELA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4436764.44, importe_modificado:4436764.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6040.12}}	{1407435/proyecto_o_INICIO, 1407435/proyecto_PROCESO, 1407435/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances