

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública  
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública  
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA** Mes que reporta: **Febrero**  
 Fuente de Financiamiento: **BABHD0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL** Fecha de elaboración: **28/02/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
<b>Totales</b>						<b>6,924,555.77</b>	<b>6,924,555.77</b>	<b>6,924,555.77</b>	<b>6,166,169.96</b>	<b>2,737,194.39</b>	<b>2,737,194.39</b>	<b>2,737,194.39</b>		
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1105/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1106/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,380.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	42.05	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1107/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	185,310.00	154,860.00	154,860.00	154,860.00	77.43	En Ejecución
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1117/2017	PIEZAS	1.00	0.60	60.00	47,085.88	47,085.88	47,085.88	40,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	se reporta a nivel financiero en el SFIJ
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1118/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	45,362.45	45,362.45	45,362.45	40,275.20	20,137.60	20,137.60	20,137.60	44.39	se reporta a nivel financiero en el SFIJ
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1119/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	43,558.00	43,558.00	43,558.00	75.75	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1120/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	43,558.00	43,558.00	43,558.00	75.75	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1121/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1122/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	43,558.00	43,558.00	43,558.00	75.75	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1123/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	43,558.00	43,558.00	43,558.00	75.75	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1124/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	1.00	100.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	43,558.00	43,558.00	43,558.00	75.75	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1125/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	47,085.88	47,085.88	47,085.88	47,066.76	10,845.15	10,845.15	10,845.15	23.03	se reporta a nivel financiero en el SFIJ
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1126/2017	KILOMETRO	3.56	1.39	39.00	1,201,170.63	1,201,170.63	1,201,170.63	1,105,454.73	459,700.14	459,700.14	459,700.14	38.27	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1127/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	45,362.44	45,362.44	45,362.44	44,722.31	25,445.26	25,445.26	25,445.26	56.09	se reporta a nivel financiero en el SFIJ
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1128/2017	KILOMETRO	6.61	3.64	55.00	1,157,205.23	1,157,205.23	1,157,205.23	1,010,588.63	572,738.06	572,738.06	572,738.06	49.49	En Ejecución
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1129/2017	PIEZAS	1.00	0.60	70.00	54,077.98	54,077.98	54,077.98	47,989.20	26,227.60	26,227.60	26,227.60	48.50	se reporta a nivel financiero en el SFIJ
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1130/2017	PIEZAS	1.00	0.60	70.00	54,077.98	54,077.98	54,077.98	53,296.68	31,005.84	31,005.84	31,005.84	57.34	se reporta a nivel financiero en el SFIJ