


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de agosto de 2018  
FIFONREGION

Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
<b>Totales</b>										<b>203,116,423.57</b>	<b>190,180,019.84</b>	<b>203,116,423.57</b>	<b>190,180,019.84</b>	<b>46,500,997.14</b>	<b>46,500,997.14</b>	<b>46,500,997.14</b>	
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Ocotlan de Morelos.	OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /3745/2017	12R100-FONREGION-146-03-110/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCUIJO, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	25.85	15.01	58.00	22,664,885.89	20,604,441.72	22,664,885.89	20,604,441.72	11,619,045.97	11,619,045.97	11,619,045.97	56.39
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN AGUSTIN ETLA.	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5693/2017	12R100-FONREGION-153-03-111/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTIMO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.30	30.00	5,435,425.33	4,941,295.75	5,435,425.33	4,941,295.75	1,302,949.89	1,302,949.89	1,302,949.89	26.37
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN AGUSTIN ETLA.	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5694/2017	12R100-FONREGION-153-02-099/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTIMO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.30	30.00	30,756,450.44	28,564,731.88	30,756,450.44	28,564,731.88	7,904,163.91	7,904,163.91	7,904,163.91	27.67
RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CAJA DE CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5695/2017	12R100-FONREGION-146-03-100/2017	COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.25	25.00	35,213,163.83	35,116,705.36	35,213,163.83	35,116,705.36	5,228,426.45	5,228,426.45	5,228,426.45	14.89
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	COLONIA CUAUHTEMOC	SAN MATEO DEL MAR	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5696/2017	12R100-FONREGION-146-03-101/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.20	20.00	17,473,540.47	17,131,323.60	17,473,540.47	17,131,323.60	616,055.83	616,055.83	616,055.83	3.60
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE JAMILTEPEC, OAXACA.	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5697/2017	12R100-FONREGION-146-03-103/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCUIJO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.30	30.00	46,301,905.18	39,599,532.38	46,301,905.18	39,599,532.38	11,006,666.87	11,006,666.87	11,006,666.87	27.79
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5705/2017	12R100-FONREGION-146-02-102/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.25	25.00	45,271,252.43	44,221,989.15	45,271,252.43	44,221,989.15	8,823,688.22	8,823,688.22	8,823,688.22	19.95

  
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DEL ESTADO DE  
OAXACA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
2016 - 2022

  
LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DEL ESTADO DE  
OAXACA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
2016 - 2022