

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018
FIFONREGION



Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero										
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%			
Totales										216,343,284.76	215,651,696.22		216,343,284.76	202,712,645.96	6,145,268.59	6,145,268.59	6,145,268.59			
SUPERVISION TECNICA	SAN MATEO PIÑAS	BUENAVISTA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3186/2017	12R100-APARURAL-146-02-039/2017	PROYECTOS, AUTOMATIZACION Y DESARROLLO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.50	50.00	20,179.67	20,179.67	20,179.67	20,171.46	4,647.92	4,647.92	4,647.92	23.04			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MATEO PIÑAS	BUENAVISTA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3185/2017	12R100-APARURAL-146-02-024/2017	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	MEIROS LINEALES	3.56	1.39	39.00	1,201,170.62	1,105,454.72	1,201,170.62	1,105,454.72	459,700.12	459,700.12	459,700.12	41.58			
SUPERVISION TECNICA	CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	LA CONCEPCIÓN	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3192/2017	12R100-APARURAL-146-02-039/2017	PROYECTOS, AUTOMATIZACION Y DESARROLLO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.50	50.00	19,441.05	19,441.05	19,441.05	19,166.70	10,905.12	10,905.12	10,905.12	56.90			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	LA CONCEPCIÓN	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3191/2017	12R100-APARURAL-146-02-023/2017	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.45	45.00	1,157,205.23	1,010,588.62	1,157,205.23	1,010,588.62	572,738.05	572,738.05	572,738.05	56.67			
SUPERVISION TECNICA	SANTA CATARINA TICUÁ	FORTÍN DE JUÁREZ	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3188/2017	12R100-APARURAL-146-02-039/2017	PROYECTOS, AUTOMATIZACION Y DESARROLLO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.50	50.00	23,176.28	23,176.28	23,176.28	22,841.43	13,288.21	13,288.21	13,288.21	58.18			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA TICUÁ	FORTÍN DE JUÁREZ	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3187/2017	12R100-APARURAL-146-02-022/2017	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS S.A. DE C.V.	MEIROS LINEALES	4.15	1.87	45.00	1,379,540.25	1,191,817.48	1,379,540.25	1,191,817.48	284,248.48	284,248.48	284,248.48	23.85			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	EL CACALOTE	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3189/2017	12R100-APARURAL-146-02-021/2017	BERUM EMPRESAS S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.43	43.00	1,980,792.87	1,722,702.69	1,980,792.87	1,722,702.69	793,931.56	793,931.56	793,931.56	46.09			
SUPERVISION TECNICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	EL CACALOTE	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3190/2017	12R100-APARURAL-146-02-039/2017	PROYECTOS, AUTOMATIZACION Y DESARROLLO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.50	50.00	33,277.32	33,277.32	33,277.32	33,277.31	20,570.70	20,570.70	20,570.70	61.82			
SUPERVISION TECNICA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3194/2017	12R100-APAU-146-03-050/2017	ACSO, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.50	50.00	145,330.94	145,330.94	145,330.94	143,501.83	92,660.18	92,660.18	92,660.18	64.57			
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y OBRA DE CAPTACIÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3193/2017	12R100-APAU-146-03-060/2017	SOLUCIONES Y TRATAMIENTO ECOLÓGICO, S.A.P.I. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.57	57.00	7,266,546.96	7,263,103.88	7,266,546.96	7,263,103.88	3,892,578.25	3,892,578.25	3,892,578.25	53.59			
REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS.	OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/3745/2017	12R100-FONREGION-146-03-110/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCUIO, S.A. DE C.V.	MEIROS LINEALES	25.85	1.29	10.00	22,664,885.89	22,664,885.89	22,664,885.89	20,604,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN AGUSTIN ETLA, SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5693/2017	12R100-FONREGION-153-03-111/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.03	7.00	5,435,425.33	5,435,425.33	5,435,425.33	4,941,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO SAN AGUSTIN ETLA, SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5694/2017	12R100-FONREGION-153-02-099/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.12	12.00	30,756,450.44	30,756,450.44	30,756,450.44	28,564,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CAJA DE CAPTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5695/2017	12R100-FONREGION-146-03-100/2017	COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.04	8.00	35,213,163.83	35,213,163.83	35,213,163.83	35,116,705.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	COLONIA CUAUHTEMOC	SAN MATEO DEL MAR	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5696/2017	12R100-FONREGION-146-03-101/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.03	7.00	17,473,540.47	17,473,540.47	17,473,540.47	17,131,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE JAMILTEPEC, OAXACA.	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5697/2017	12R100-FONREGION-146-03-103/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCUIO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.02	4.00	46,301,905.18	46,301,905.18	46,301,905.18	39,599,532.38	0.00	0.00	0.00	0.00			

[Handwritten signature and initials]