

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de octubre de 2018
FIFONREGION

Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
Totales										203,116,623.57	190,180,019.84	203,116,623.57	190,180,019.84	91,142,751.11	91,142,751.11	91,142,751.11	
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS.	OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /3745/2017	12R100-FONREGION-146-03-110/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCIJO, S.A. DE C.V.	METROS	25,847.83	19,385.87	75.00	22,664,885.89	20,604,441.72	22,664,885.89	20,604,441.72	15,043,581.97	15,043,581.97	15,043,581.97	73.01
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN AGUSTIN ETLA,SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5693/2017	12R100-FONREGION-153-03-111/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	METROS	1,220.00	549.00	45.00	5,435,425.33	4,941,295.75	5,435,425.33	4,941,295.75	1,937,980.29	1,937,980.29	1,937,980.29	39.22
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN AGUSTIN ETLA,SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5694/2017	12R100-FONREGION-153-02-099/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	METROS	1,300.00	585.00	45.00	30,756,450.44	28,564,731.88	30,756,450.44	28,564,731.88	12,236,649.99	12,236,649.99	12,236,649.99	42.84
RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CAJA DE CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5695/2017	12R100-FONREGION-146-03-100/2017	COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	METROS	1,320.00	528.00	40.00	35,213,163.83	35,116,705.36	35,213,163.83	35,116,705.36	12,504,560.90	12,504,560.90	12,504,560.90	35.61
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD COLONIA CUAUTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	COLONIA CUAUTÉMOC	SAN MATEO DEL MAR	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5696/2017	12R100-FONREGION-146-03-101/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	METROS	1,696.00	508.80	30.00	17,473,540.47	17,131,323.60	17,473,540.47	17,131,323.60	2,759,294.40	2,759,294.40	2,759,294.40	16.11
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE JAMILTEPEC, OAXACA.	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5697/2017	12R100-FONREGION-146-03-103/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCIJO, S.A. DE C.V.	METROS	697.00	453.05	65.00	46,301,905.18	39,599,532.38	46,301,905.18	39,599,532.38	25,206,666.89	25,206,666.89	25,206,666.89	63.65
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5705/2017	12R100-FONREGION-146-02-102/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	METROS	705.00	387.75	55.00	45,271,252.43	44,221,989.15	45,271,252.43	44,221,989.15	21,454,016.67	21,454,016.67	21,454,016.67	48.51


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2016 - 2022


LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2016 - 2022