



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 30 de septiembre de 2018
FIFONREGJON

Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
Totales										203,116,623.57	190,180,019.84	203,116,623.57	190,180,019.84	69,513,538.78	69,513,538.78	69,513,538.78	56.39
REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Ocotlán de Morelos, Ocotlán de Morelos.	OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /3745/2017	12R100-FONREGION-146-03-110/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCUIJO, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	25.85	15.01	58.00	22,664,885.89	20,604,441.72	22,664,885.89	20,604,441.72	11,619,045.97	11,619,045.97	11,619,045.97	56.39
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN AGUSTIN ETLA, SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5693/2017	12R100-FONREGION-153-03-111/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.45	45.00	5,435,425.33	4,941,295.75	5,435,425.33	4,941,295.75	1,937,980.29	1,937,980.29	1,937,980.29	39.22
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN AGUSTIN ETLA, SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5694/2017	12R100-FONREGION-153-02-099/2017	DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.45	45.00	30,756,450.44	28,564,731.88	30,756,450.44	28,564,731.88	12,236,649.99	12,236,649.99	12,236,649.99	42.84
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CAJA DE CAPTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5695/2017	12R100-FONREGION-146-03-100/2017	COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.30	30.00	35,213,163.83	35,116,705.36	35,213,163.83	35,116,705.36	6,213,485.99	6,213,485.99	6,213,485.99	17.69
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	COLONIA CUAUHTEMOC	SAN MATEO DEL MAR	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5696/2017	12R100-FONREGION-146-03-101/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.20	20.00	17,473,540.47	17,131,323.60	17,473,540.47	17,131,323.60	2,759,294.40	2,759,294.40	2,759,294.40	16.11
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE JAMILTEPEC, OAXACA.	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5697/2017	12R100-FONREGION-146-03-103/2017	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCUIJO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.48	48.00	46,301,905.18	39,599,532.38	46,301,905.18	39,599,532.38	18,106,666.88	18,106,666.88	18,106,666.88	45.72
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	SF/SPIP/DPIP/FONREGION /5705/2017	12R100-FONREGION-146-02-102/2017	TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.45	45.00	45,271,252.43	44,221,989.15	45,271,252.43	44,221,989.15	16,640,415.26	16,640,415.26	16,640,415.26	37.63



ING. ARMANDO CIJUP MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016 - 2022



LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
 2016 - 2022