


**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de enero de 2018**  
**FORTALECE CUENTA DOS**



| Descripción de la Obra  | Municipio              | Localidad              | Oficio de Autorización           | Numero de Contrato               | Proveedor/Contratista                                  | Unidad de Medida | Avance Físico     |                  |        | Avance Financiero    |                      |                      |                           |                     |                     |                     |        |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   |                        |                        |                                  |                                  |  |                  | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | %      | Aprobado             | Modificado           | Recaudado Ministrado | Comprometido o Contratado | Devengado           | Ejercido            | Pagado              | %      |
| <b>Totales</b>  |                        |                        |                                  |                                  |  |                  |                   |                  |        | <b>22,535,831.53</b> | <b>20,027,914.39</b> | <b>22,535,831.53</b> | <b>20,027,914.39</b>      | <b>7,598,195.24</b> | <b>7,598,195.24</b> | <b>7,598,195.24</b> |        |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.                                   | SAN DIONISIO OCOTEPEC  | SAN BALTAZAR GUELAVILA | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1783/2017 | 12R100-FORTALECE-153-02-056/2017 | DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V.             | METRO            | 1,162.98          | 988.53           | 85.00  | 2,003,902.69         | 2,002,928.07         | 2,003,902.69         | 2,002,928.07              | 1,626,206.98        | 1,626,206.98        | 1,626,206.98        | 81.19  |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.                                  | HUAUTLA DE JIMÉNEZ     | HUAUTLA DE JIMÉNEZ     | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1784/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-057/2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V.     | METROS LINEALES  | 6,974.69          | 2,092.41         | 30.00  | 6,960,000.00         | 5,900,886.05         | 6,960,000.00         | 5,900,886.05              | 1,770,265.82        | 1,770,265.82        | 1,770,265.82        | 30.00  |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS                                      | PINOTEPA DE DON LUIS   | PINOTEPA DE DON LUIS   | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1785/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-058/2017 | SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.          | METROS LINEALES  | 3,517.77          | 879.44           | 25.00  | 3,480,000.00         | 3,048,899.99         | 3,480,000.00         | 3,048,899.99              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00   |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN.  | SAN PABLO COATLÁN      | SAN PABLO COATLÁN      | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1786/2017 | 12R100-FORTALECE-146-02-059/2017 | ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A. DE C.V. | METROS LINEALES  | 2,085.74          | 1,668.59         | 80.00  | 2,088,000.00         | 1,793,143.64         | 2,088,000.00         | 1,793,143.64              | 1,351,373.21        | 1,351,373.21        | 1,351,373.21        | 75.36  |
| REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA.  | TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1787/2017 | 12R100-FORTALECE-153-03-061/2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V.     | METROS           | 121.00            | 72.6             | 60.00  | 7,517,810.20         | 6,797,100.33         | 7,517,810.20         | 6,797,100.33              | 2,365,390.92        | 2,365,390.92        | 2,365,390.92        | 34.80  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, ESTADO DE OAXACA. | SAN FRANCISCO DEL MAR  | SAN FRANCISCO DEL MAR  | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1788/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-077/2017 | TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                 | METROS LINEALES  | 746.30            | 746.30           | 100.00 | 486,118.64           | 484,958.31           | 486,118.64           | 484,958.31                | 484,958.31          | 484,958.31          | 484,958.31          | 100.00 |

  
**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA DEL ESTADO DE**  
**OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**2016 - 2022**

*Handwritten mark*

  
**U.C. EDALBERTO MADINA CASAS**  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA DEL ESTADO DE**  
**OAXACA**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**2016 - 2022**