

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo de 2018
FORTALECE CUENTA DOS



Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado
Totales							22,535,831.53	20,027,916.39		22,535,831.53	20,027,916.39	10,945,755.69	10,945,755.69	10,945,755.69	10,945,755.69	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.	SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1783/2017	12R100-FORTALECE-153-02-056/2017	DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V.	METRO	1,162.98	112.98	9.71	2,003,902.69	2,002,928.07	2,003,902.69	2,002,928.07	2,002,928.07	2,002,928.07	100.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1784/2017	12R100-FORTALECE-146-03-057/2017	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	6,974.69	2,092.41	30.00	6,960,000.00	5,900,886.05	6,960,000.00	5,900,886.05	1,770,265.82	1,770,265.82	30.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1785/2017	12R100-FORTALECE-146-03-058/2017	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	3,517.77	879.44	25.00	3,480,000.00	3,048,899.99	3,480,000.00	3,048,899.99	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN.	SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1786/2017	12R100-FORTALECE-146-02-059/2017	ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A DE C.V.	METROS LINEALES	2,085.74	1,668.59	80.00	2,088,000.00	1,793,143.64	2,088,000.00	1,793,143.64	1,793,143.64	1,793,143.64	100.00
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA.	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1787/2017	12R100-FORTALECE-153-03-061/2017	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V.	METROS	121.00	117.00	96.69	7,517,810.20	6,797,100.33	7,517,810.20	6,797,100.33	4,894,459.85	4,894,459.85	72.01
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, ESTADO DE OAXACA.	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1788/2017	12R100-FORTALECE-146-03-077/2017	TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	746.30	746.30	100.00	486,118.64	484,958.31	486,118.64	484,958.31	484,958.31	484,958.31	100.00


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016 - 2022

(Handwritten mark)


LIC. ADOLFO MEDINA CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 2016 - 2022