

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Informe de Avance Físico - Financiero al 30 de abril de 2018  
FORTALECE CUENTA TRES

Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Número de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
<b>Totales</b>										3,481,806.12	2,719,066.02	3,481,806.12	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS.	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/3230/2017	12R100-FORTALECE-146-03-086/2017	CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	2,160.00	2,160.00	100.00	3,481,806.12	2,719,066.02	3,481,806.12	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	100.00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

ING. ARMANDO CHUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DEL ESTADO DE  
OAXACA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
2016 - 2022

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

LIC. ADRIANA PEDINA CASAS  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DEL ESTADO DE  
OAXACA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
2016 - 2022