

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018
FORTALECE CUENTA TRES



Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
Totales										3,481,806.12	3,481,806.12	3,481,806.12	2,719,066.02	815,719.81	815,719.81	815,719.81	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS.	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/CEA/3230/2017	12R100-FORTALECE-146-03-086/2017	CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	2,160.00	1,620.00	75.00	3,481,806.12	3,481,806.12	3,481,806.12	2,719,066.02	815,719.81	815,719.81	815,719.81	30.00

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016 - 2022

LIC. ADARTE SOLÍS CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 2016 - 2022