


**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo de 2018**  
**FORTALECE CUENTA TRES**



Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
<b>Totales</b>										<b>3,481,806.12</b>	<b>2,719,066.02</b>	<b>3,481,806.12</b>	<b>2,719,066.02</b>	<b>1,631,439.62</b>	<b>1,631,439.62</b>	<b>1,631,439.62</b>	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS.	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/3230/2017	12R100-FORTALECE-146-03-086/2017	CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	2,160.00	1,840.00	85.19	3,481,806.12	2,719,066.02	3,481,806.12	2,719,066.02	1,631,439.62	1,631,439.62	1,631,439.62	60.00

  
**ING. ARMANDO CORTÉZ MENDOZA**  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA DEL ESTADO DE**  
**OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**2016 - 2022**

*Handwritten signature*

  
**LIC. ADALBERTO MOLINA CASAS**  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA DEL ESTADO DE**  
**OAXACA**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**2016 - 2022**