

2024	2	OAX240202352537	208000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:208000.0, modificado:207983.43})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATON, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATON, - 33435	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO QUIATON, 70486 SAN PEDRO QUIATON, SAN PEDRO QUIATON OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AGUA BLANCA, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL A 134 ML AL S, lon:-96.03102, lat:16.781809}}	30-04-2024	207983.41	207983.41	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2543746.48, importe_modificado:2543746.048}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	(2322537/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353360	240000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:240000.0, modificado:240000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLANUCA - 66147	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71222 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLANUCA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A 175 ML AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y, lon:-97.70216154, lat:17.0621353}}	15-05-2024	240000	240000	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratacion:CONSTRUCTORA CVRPO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	(2353360/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353368	320000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:320000.0, modificado:319937.28})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUCHARA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDUA - 66396	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:500, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CUCHARA, 71182 LA CUCHARA, SANTIAGO YOSONDUA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA SANTA CATARINA CUANANASANTIAGO YOSONDUA A 2380 ML AL NOROESTE DEL PARTEÓN DE SANTA CATARINA CUANA, lon:97.4790786, lat:16.82980738}}	15-05-2024	319937.28	319937.28	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/019/2024, contratacion:CONSTRUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7388739.9, importe_modificado:7388739.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	(2353368/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352557	128000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:128000.0, modificado:127987.38})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC - 34347	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL NOROESTE DE, PANTEÓN Y A 40 ML AL SUROESTE DE LA AGEN, lon:-96.92355, lat:16.72629}}	30-04-2024	127987.38	127987.38	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2543746.48, importe_modificado:2543746.048}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	(2322537/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352539	1040000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 33481	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y CARRETERA MIAMIJULÁN DE PORFIRIO DÍAZ- SAN CARLOS LOGUECHE OAXACA ENTRE Y CALLE DE NEVE, lon:-96.3800004, lat:16.35553186}}	30-04-2024	0	0	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2543746.48, importe_modificado:2543746.048}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}	(2322539/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352543	320000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:320000.0, modificado:319968.46})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC - 33728	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRIA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRIA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO SIN NOMBRE A 860 ML AL SUR DE LA CASA DE, lon:-96.91069, lat:16.7374541}}	30-04-2024	319968.46	319968.46	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2543746.48, importe_modificado:2543746.048}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	(2322543/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352545	48000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:48000.0, modificado:48000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 33744	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:5, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO NUEVO, 70818 BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1930 ML AL NOROESTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y A 2480 ML AL NORESTE DE LA IGL, lon:-96.36523001, lat:16.36990833}}	30-04-2024	0	0	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2543746.48, importe_modificado:2543746.048}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	(2322545/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352516	2016000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:2016000.0, modificado:2016000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN N. - 32942	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}}	{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70294 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE ROMÁNICO ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EL PORVEN, lon:-95.70856732, lat:16.4878941}}	30-04-2024	0	0	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2543746.48, importe_modificado:2543746.048}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}}	(2322516/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352650	144000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:144000.0, modificado:143988.32})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO LIMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC - 36805	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 160 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 140 ML AL NOROESTE DE LA E, lon:-96.92802354, lat:16.7732022}}	30-04-2024	143988.32	143988.32	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/012/2024, contratacion:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1999912.22, importe_modificado:1999912.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	(2322650/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202352655	720000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades_monto:720000.0, modificado:719973.64})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUINCUILTITLA, MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUINCUILTITLA, - 36878	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CUAUINCUILTITLA, 6818 SAN LORENZO CUAUINCUILTITLA OAXACA ENTRE CALLE DE FEBRERO Y, CALLE JAVIER MINA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE GUERRERO, lon:-96.91308268, lat:18.20440566}}	30-04-2024	719973.64	719973.64	0	0	0	0	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/010/2024, contratacion:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V., convocaante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1999912.22, importe_modificado:1999912.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	(2323655/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX240202355198	244000 modificado:224000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:224000.0, modificado:224000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NARANIAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 166969	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0])	(geo: [eve_municipio:469, localidad:38, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO NARANIAS, 69707 SANTIAGO NARANIAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉRCES Y CARRETERA A HUAIJAPAN DE LEÓN - MIGUEL FLACOFPEC, CALLE MIGUEL UNA DE LAS ACCIONE, lon:-98.009748, lat:17.26877913])	30-07-2024	30-10-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355198/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	OAX240202355199	112000 modificado:112000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MARTIR, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 166980	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0])	(geo: [eve_municipio:469, localidad:121, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN FLORENCIO MARTIR, 69700 SAN FLORENCIO MARTIR, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 440 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA Y A 1140, lon:-97.9994, lat:17.345967])	30-07-2024	30-10-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355199/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355200	112000 modificado:112000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAHINICUIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 167016	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0])	(geo: [eve_municipio:413, localidad:40, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA CUAHINICUIL, 70980 CUAHINICUIL, SANTA MARIA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA SECA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO MEJIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE 4 DE AGOSTO A 130 ML AL OESTE DE LA ESCLU, lon:-96.26470903, lat:10.86091003])	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355200/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355201	304000 modificado:304000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:304000.0, modificado:304000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL FLECHADOR DEL SOL, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 167038	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0])	(geo: [eve_municipio:469, localidad:115, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), 69700 TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE, lon:-98.02014559, lat:17.32274668])	30-07-2024	30-10-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355201/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355202	1267177.89 modificado:1267177.89)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1267177.89, modificado:1267177.89)	CONSTRUCCIÓN DE AUJAS EN BIC NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR 20EB00029, EN LA LOCALIDAD DE TEOITILAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOITILAN DEL VALLE. - 167108	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0])	(geo: [eve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE RHUJU QUE QUE INTERIOR SN PUEBLO TEOITILAN DEL VALLE, 70420 TEOITILAN DEL VALLE, TEOITILAN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RHUJU QUE QUE A, lon:-96.5182711, lat:17.038064])	04-08-2024	04-11-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0])	(2355202/proyecto INICIO)	Cancelado	Cancelada validada	Observación:Se solicita cancelación del folio, debido a que este proyecto se cargó con una institución ejecutora diferente a la responsable, adicionalmente, se solicitó la cancelación del registro en la MIDIS con el Instituto de Planeación para el Bienestar del Estado de Oaxaca, usuario:rocio@omiloscop, fecha:2024-07-09]	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202355226	105000 modificado:105000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN MOGOÑE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICUVI. - 167752	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0])	(geo: [eve_municipio:469, localidad:11, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO ESTACION MOGOÑE, 76340 ESTACION MOGOÑE, SAN JUAN GUICHICUVI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DIAZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 92 ML AL NORESTE DE L, lon:-99.03882, lat:16.995445])	31-07-2024	01-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355226/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355231	128000 modificado:128000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TODOS SANTOS, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 167917	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0])	(geo: [eve_municipio:413, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TODOS SANTOS, 70980 TODOS SANTOS, SANTA MARIA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 100 ML AL SUROESTE DE LA, lon:-96.2674801, lat:15.81999936])	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355231/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355248	256000 modificado:256000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 168306	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0])	(geo: [eve_municipio:469, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA SAN MIGUEL CUEVAS, 69705 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE BRIGADA, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA SIN NO, lon:-98.029219, lat:17.246724])	01-08-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355248/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355264	336000 modificado:336000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:336000.0, modificado:336000.0)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 168722	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0])	(geo: [eve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ALCALÁ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.009204, lat:17.332222])	01-08-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2355264/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355024	1210000 modificado:1210000.0)	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1210000.0, modificado:1210000.0)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 160173	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0])	(geo: [eve_municipio:306, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE 20A DE INDEPENDENCIA Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LOS PINOS A 200 ML AL NOROESTE DEL MERCADO MUNICIPAL Y A 2, lon:-96.47451214, lat:16.03592165])	15-06-2024	15-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0])	(2355024/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2024	2	OAX240202353972	395000	CONSTRUCCIÓN DE SANTUARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 93460 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:395000.0, modificado:395000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93460	10	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.5, 10 meta modificada:17.5)]	[geo1: {eve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE 3 PIZOZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 1.81 ML AL S, lon:-98.04976, lat:16.460951}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353972/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353973	1215000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 93465 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1215000.0, modificado:1215000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93465	19	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, 17 meta modificada:180.0)]	[geo1: {eve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 340 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA 5, lon:-98.0537658, lat:16.4628664}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353973/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353974	224000	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ABASOLO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO. - 93479 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:224000.0, modificado:224000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93479	29	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, 27 meta modificada:336.0)]	[geo1: {eve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL LA POBLACIÓN PUEBLO ABASOLO, 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE GAMINO ABASOLO SANTA CRUZ TACAHLA Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 780 ML AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:- 97.558855, lat:16.982777}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2353974/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353975	1485000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHÓPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHÓPAM. - 93778 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1485000.0, modificado:1485000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93778	23	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, 21 meta modificada:220.0)]	[geo1: {eve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE AUN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHÓPAM, 6890 SANTIAGO CHÓPAM, SANTIAGO CHÓPAM OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 167 ML AL SUR DE LA CAPILLA DE GUADALUPE Y A 200 ML AL S, lon:- 95.915872, lat:17.35394}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353975/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353976	395000	CONSTRUCCIÓN DE SANTUARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPLIME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93779 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:395000.0, modificado:395000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93779	10	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.5, 10 meta modificada:17.5)]	[geo1: {eve_municipio:324, localidad:11, direccion:CALLE A SANTA MARÍA LIMÓN BARRIO CHEPLIME, 7090 CHEPLIME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO A SANTA MARÍA LIMÓN A 627 ML AL SUROESTE DEL AGENCIA MUNICIPAL A 623 ML AL SUROESTE DE LA, lon:-98.430901, lat:15.780441}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353976/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353977	599500	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 93811 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:599500.0, modificado:599500.0)]	20 Vivienda Bienestar	93811	23	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, 21 meta modificada:99.0)]	[geo1: {eve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 6945 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE RICARDO ESTRELLA MORA EN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ISABEL LA CATÓ, lon:-97.87801066, lat:17.22922711}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353977/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353978	135000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ANTONIO HUTEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUTEPEC. - 93892 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:135000.0, modificado:135000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93892	2	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 2 meta modificada:20.0)]	[geo1: {eve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUTEPEC, 71105 SAN ANTONIO HUTEPEC, SAN ANTONIO HUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y, CALLE 2 DE MARZO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA A 92 ML, lon:- 97.146474, lat:16.9277151}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353978/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353979	405000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPLIME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93917 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:405000.0, modificado:405000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93917	6	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, 6 meta modificada:60.0)]	[geo1: {eve_municipio:324, localidad:11, direccion:CALLE CALLE AUN SIN NOMBRE INTERIOR SN BARRIO CHEPLIME, 7090D CHEPLIME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y CAMINO SANTA MARÍA LIMÓN, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 159 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:- 96.439218, lat:15.7771821}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353979/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353980	632000	CONSTRUCCIÓN DE SANTUARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLLOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93930 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:632000.0, modificado:632000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93930	17	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, 15 meta modificada:28.0)]	[geo1: {eve_municipio:324, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA EL TOLLOLOTE, 7090D EL TOLLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA MARÍA LIMÓN Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 12 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA, lon:- 96.41926825, lat:15.78212611}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2353980/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353981	192000	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO. - 93990 [ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:192000.0, modificado:192000.0)]	20 Vivienda Bienestar	93990	25	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, 23 meta modificada:288.0)]	[geo1: {eve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO PROGRESO, 71100 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA TLAXIACO-VILLA CHALCATONGO, CALLE FRESNOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 5, lon:-97.36746269, lat:17.04729021}]	20-05-2024	20-08-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2353981/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX240202353077	16000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:16000.0, modificado:15998.96})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA BUENA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, TECOMAXTLAHUACA, - 51917	20	Vivienda Bienestar	51917	2	(geo1: {eve_municipio:348, localidad:2, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA AGUA BUENA, 69740 AGUA BUENA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y CARRETERA HUAJAPAN-JUXTLAHUACA, CAMINO VIEJO A SIUCAYAPAN U, lon:-98.02435176, lat:17.39226384})	15-05-2024	31-12-2024	15998.96	15998.96	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(2353077/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353078	16000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:16000.0, modificado:15998.96})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, TECOMAXTLAHUACA, - 51934	20	Vivienda Bienestar	51934	2	(geo1: {eve_municipio:348, localidad:27, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69740 BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO MICHAPA DE LOS REYES AGUA BUENA Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1, lon:-98.06313993, lat:17.39188547})	15-05-2024	31-12-2024	15998.96	15998.96	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(2353078/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353079	96000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:96000.0, modificado:95993.82})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, TECOMAXTLAHUACA, - 51948	20	Vivienda Bienestar	51948	12	(geo1: {eve_municipio:348, localidad:12, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA EL PORTEZUELO, 69740 EL PORTEZUELO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 185 ML AL NOROESTE DE LA CALLE A, lon:-98.05368593, lat:17.41859491})	15-05-2024	31-12-2024	95993.82	95993.82	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, 12 meta_modificada:144.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, 12 meta_modificada:144.0})	(2353079/proyecto avance:0.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353080	112000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:112000.0, modificado:111992.78})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS ALVARADO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, TECOMAXTLAHUACA, - 51953	20	Vivienda Bienestar	51953	15	(geo1: {eve_municipio:348, localidad:39, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA LOS ALVARADO, 69740 LOS ALVARADO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJAPAN DE LEÓN SAN MIGUEL TLAXIQUILCO Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE, lon:-98.01873245, lat:17.38528508})	15-05-2024	31-12-2024	111992.78	111992.78	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, 13 meta_modificada:168.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, 13 meta_modificada:168.0})	(2353080/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353081	64000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:64000.0, modificado:63995.88})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS RENDÓN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, TECOMAXTLAHUACA, - 51974	20	Vivienda Bienestar	51974	8	(geo1: {eve_municipio:348, localidad:13, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA LOS RENDÓN, 69740 LOS RENDÓN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICAN EN CALLE SIN NOMBRE A 172 M, lon:-98.0281692, lat:17.41096176})	15-05-2024	31-12-2024	63995.88	63995.88	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 8 meta_modificada:96.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 8 meta_modificada:96.0})	(2353081/proyecto avance:0.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353082	64000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:64000.0, modificado:64000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORONA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, - 51975	20	Vivienda Bienestar	51975	8	(geo1: {eve_municipio:397, localidad:69, direccion:CALE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LA CORONA, 69800 LA CORONA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1212 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CAÑADA MARÍA Y A 12, lon:-97.62787625, lat:17.2962928})	15-05-2024	31-12-2024	64000	64000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES CYRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 8 meta_modificada:96.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 8 meta_modificada:96.0})	(2353082/proyecto avance:0.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353083	128000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PEÑA NEGRA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, - 52003	20	Vivienda Bienestar	52003	17	(geo1: {eve_municipio:397, localidad:84, direccion:CALE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LA PEÑA NEGRA, 69800 LA PEÑA NEGRA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 2853 ML AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A 1925 ML AL NO, lon:-97.65319946, lat:17.26972055})	15-05-2024	31-12-2024	128000	128000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, 15 meta_modificada:192.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, 15 meta_modificada:192.0})	(2353083/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353084	160000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:160000.0, modificado:160000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, - 52012	20	Vivienda Bienestar	52012	21	(geo1: {eve_municipio:397, localidad:38, direccion:CALE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LA PURISIMA CONCEPCIÓN, 69800 LA PURISIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1641 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.64423231, lat:17.2728507})	15-05-2024	31-12-2024	160000	160000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, 19 meta_modificada:240.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, 19 meta_modificada:240.0})	(2353084/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353085	16000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:16000.0, modificado:15998.96})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOYÚ, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, TECOMAXTLAHUACA, - 52013	20	Vivienda Bienestar	52013	2	(geo1: {eve_municipio:348, localidad:21, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA YOSOYÚ, 69740 YOSOYÚ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO SIN NOMBRE A 490 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A, lon:-98.04758767, lat:17.38238286})	15-05-2024	31-12-2024	15998.96	15998.96	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(2353085/proyecto avance:0.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353086	80000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:80000.0, modificado:80000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CORTÉS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, - 52032	20	Vivienda Bienestar	52032	10	(geo1: {eve_municipio:397, localidad:70, direccion:CALE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LOS CORTÉS, 69800 LOS CORTÉS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1920 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA CAÑADA EL CURTIADOR Y A 2718 ML, lon:-97.63460385, lat:17.28320386})	15-05-2024	31-12-2024	80000	80000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, 10 meta_modificada:120.0})	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, 10 meta_modificada:120.0})	(2353086/proyecto avance:0.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX240202353087	64000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:54000.0, modificado:63995.88})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, - 52047	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 6 meta_modificada:96.0})	(geo1: {cve_municipio:348, localidad:28, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VALIDAD INTERIOR SN BANCHERIA, TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, 69740 TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VALIDAD, lon= 98.01629828, lat:17.40062721})	15-05-2024	31-12-2024	63995.88	63995.88	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159860.76})	(2353087/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353088	640000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:640000.0, modificado:639928.45})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, - 52051	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, 77 meta_modificada:960.0})	(geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALE RUBI PUEBLO BAHÍAS DE HUATULCO, 70982 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CARRETERA A BENITO JUÁREZ Y CALLE ARRESCOS, CALLE MARMOLLES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE RUBI A 418 M AL NORTE DEL, lon=96.314609, lat:15.845213})	15-05-2024	31-12-2024	639928.45	639928.45	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:CONSORCIO VITRUCO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1263853.86, importe_modificado:1263853.86})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263853.86})	(2353088/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353089	48000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:48000.0, modificado:47996.9})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, - 52058	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, 6 meta_modificada:72.0})	(geo1: {cve_municipio:348, localidad:32, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VALIDAD INTERIOR SN BANCHERIA SAN ISIDRO, 69740 SAN ISIDRO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 900 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA DE EL, lon=98.04828852, lat:17.47171921})	15-05-2024	31-12-2024	47996.9	47996.9	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159860.76})	(2353089/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353090	192000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:192000.0, modificado:191952.08})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA CUANANA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONOGUA, - 52184	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, 23 meta_modificada:288.0})	(geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE DE VALIDAD INTERIOR SN BANCHERIA SAN ISIDRO, 69740 SAN ISIDRO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA SA, lon=97.4748796, lat:16.81950819})	15-05-2024	31-12-2024	191952.08	191952.08	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:719837.99, importe_modificado:719837.99})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719837.99})	(2353090/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353091	1485000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1485000.0, modificado:1485000.0})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, - 52192	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, 21 meta_modificada:220.0})	(geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE LA MISON, CAMINO CODECHERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 365 ML AL SURESTE DEL PALACIO, lon=95.91009824, lat:16.65182481})	15-05-2024	31-12-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2159860.76})	(2353091/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353092	64000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:64000.0, modificado:64000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ALTAVISTA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, - 52205	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 8 meta_modificada:96.0})	(geo1: {cve_municipio:286, localidad:14, direccion:CALE TERROGERA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ALTAVISTA, 69730 ALTAVISTA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1432 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon=98.00045818, lat:17.44869122})	15-05-2024	31-12-2024	64000	64000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CVRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4048000.0})	(2353092/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353093	48000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:48000.0, modificado:48000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO PARA ABAJO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, - 52207	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, 6 meta_modificada:72.0})	(geo1: {cve_municipio:286, localidad:10, direccion:CALE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO BARRIO PARA ABAJO, 69730 BARRIO PARA ABAJO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE FRANCISCO MADERO, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE BANITO JUÁREZ A 1288 ML AL SURESTE, lon=98.0072677, lat:17.44896811})	15-05-2024	31-12-2024	48000	48000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CVRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4048000.0})	(2353093/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353094	32000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:32000.0, modificado:32000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO TIERRA AZUL CUARTA SECCIÓN, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, - 52219	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, 4 meta_modificada:48.0})	(geo1: {cve_municipio:286, localidad:9, direccion:CALE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARRIO TIERRA AZUL (CUARTA SECCIÓN), 69730 BARRIO TIERRA AZUL (CUARTA SECCIÓN), SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y CARRETERA CARRETERA HUAJIAPAM DE LEÓN - SAN MIGUEL TLACOTEPEC, lon=98.0081811, lat:17.49721119})	15-05-2024	31-12-2024	32000	32000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CVRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4048000.0})	(2353094/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353095	16000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:16000.0, modificado:16000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA SAN RAMOS COLONIA REFORMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, - 52221	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(geo1: {cve_municipio:286, localidad:11, direccion:CALE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO COLONIA SAN RAMOS (COLONIA REFORMA), 69730 COLONIA SAN RAMOS (COLONIA REFORMA), SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y CARRETERA CARRETERA HUAJIAPAM DE LEÓN - SAN MIGUEL TLACOTEPEC, lon=98.00193717, lat:17.45583085})	15-05-2024	31-12-2024	16000	16000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CVRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4048000.0})	(2353095/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353096	16000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:16000.0, modificado:16000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, - 52222	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 2 meta_modificada:24.0})	(geo1: {cve_municipio:286, localidad:13, direccion:CALE CARRETERA HUAJIAPAM DE LEÓN - SAN MIGUEL TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO EL PUENTE, 69730 EL PUENTE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA HUAJIAPAM DE LEÓN - SAN MIGUEL TLACOTEPEC, lon=98.00568177, lat:17.40981305})	15-05-2024	31-12-2024	16000	16000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CVRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4048000.0})	(2353096/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX240202353097	64000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:54000.0, modificado:64000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52227	20	Vivienda Bienestar	52227	16	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 8 meta_modificada:96.0})	(geo: {cve_municipio:286, localidad:7, direccion:CALLE HUAJUAPAN DE LEÓN SAN MIGUEL TLACOTEPEC INTERIOR SIN PUEBLO LA REFORMA, 69730 LA REFORMA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CABRERA HUAJUAPAN DE LEÓN SAN MIGUEL TLACOTEPEC A 1695, lon:-98.6141972, lat:17.41864262})	15-05-2024	31-12-2024	64000	64000	0	0	(tbt:1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:VIBEN/L.P.E./C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPD CONSTRUCTORA CHRO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:048000.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353097/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353161	690000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:690000.0, modificado:690000.0})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEACACALCO. - 165233	20	Vivienda Bienestar	165233	21	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.6, 19 meta_modificada:18.6})	(geo: {cve_municipio:329, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN ANTONIO EL PROGRESO, 69980 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SAN PEDRO TEACACALCO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO A SAN MIGUEL PIEDRAS A 700 ML AL NOROESTE DE LA AGEN, lon:-97.254687, lat:16.9680211})	15-06-2024	15-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2353161/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353163	420000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:420000.0, modificado:420000.0})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICIVI. - 165379	20	Vivienda Bienestar	165379	42	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, 38 meta_modificada:480.0})	(geo: {cve_municipio:329, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICIVI OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRES A 226 ML AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y A 291 ML AL NOROESTE D, lon:-95.08209988, lat:17.04402174})	15-06-2024	15-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353163/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353165	210000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:210000.0, modificado:210000.0})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICIVI. - 165435	20	Vivienda Bienestar	165435	21	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, 19 meta_modificada:240.0})	(geo: {cve_municipio:336, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICIVI OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 88 ML AL SURESTE DEL PANTEÓN Y A 246 ML AL SURESTE DEL, lon:-95.00904933, lat:16.98867744})	15-06-2024	15-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353165/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353166	640000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:640000.0, modificado:640000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 165439	20	Vivienda Bienestar	165439	83	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, 77 meta_modificada:960.0})	(geo: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE LA MISIÓN PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE TAMARINDO DEL RIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LA MISIÓN A 351 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA, lon:-95.8093151, lat:16.6300824})	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353166/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353167	690000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:690000.0, modificado:690000.0})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO TEACACALCO. - 165450	20	Vivienda Bienestar	165450	21	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.6, 19 meta_modificada:18.6})	(geo: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69980 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEACACALCO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 488 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA SAN JOSÉ RÍO MINA, lon:-97.253174, lat:16.9516191})	15-06-2024	15-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2353167/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353169	1600000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1600000.0, modificado:1600000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 165501	20	Vivienda Bienestar	165501	208	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, 192 meta_modificada:2400.0})	(geo: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA OAXACA CENTRO, UBEO OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 3 DE ABRIL Y CALLE SANTA ROSA, CALLE SOLEDAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 24 DE FEBRERO A 880 ML AL ESTE, lon:-96.7401829, lat:17.0895782})	30-06-2024	09-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353169/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353171	345000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:345000.0, modificado:345000.0})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEACACALCO. - 165531	20	Vivienda Bienestar	165531	10	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.3, 10 meta_modificada:9.3})	(geo: {cve_municipio:329, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BUENAVISTA, 69980 BUENAVISTA, SAN PEDRO TEACACALCO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO A 1480 ML AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TEACACALCO Y A, lon:-97.292111, lat:17.0050991})	15-06-2024	15-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2353171/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353172	1725000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1725000.0, modificado:1725000.0})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA. - 165537	20	Vivienda Bienestar	165537	52	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.5, 48 meta_modificada:46.5})	(geo: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE PUERTO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE DEL PUENTE A 310 ML AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 319, lon:-95.91124564, lat:16.65208766})	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2353172/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353173	126000	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:126000.0, modificado:126000.0})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE ÁGUILA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 165648	20	Vivienda Bienestar	165648	12	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, 12 meta_modificada:144.0})	(geo: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:CALLE 16 de septiembre RANCHERIA MONTE ÁGUILA, 70230 MONTE ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 SE SEPTIEMBRE Y CALLE LA MORTESA, CALLE BENTO JUAREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 175 ML AL, lon:-95.24961846, lat:17.13182621})	30-07-2024	30-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353173/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX240202353111	256000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:256000.0, modificado:254963.93})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PETLAPA, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52380	20	Vivienda Bienestar	52380	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, lat:17.4118923}}	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 193 ML AL NORTE DE LA ESCUELA NIÑOS HÉROES Y A 305 ML AL NORDESTE DE LA CLIN, lon:-96.03651233, lat:17.4118923}}	15-05-2024	31-12-2024	254903.93	254903.93	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/013/2024, contratacion:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRÉ S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1726723.52, importe_modificado:1726723.0 52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353112	432000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:432000.0, modificado:431961.64})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TOAVELA, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52384	20	Vivienda Bienestar	52384	56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, lat:17.52737385}}	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOAVELA, 68980 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL ESTE DE LA GANCHA MUNICIPAL Y A 29 ML AL NORDESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-96.06473309, lat:17.52737385}}	15-05-2024	31-12-2024	431961.64	431961.64	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/013/2024, contratacion:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRÉ S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1726723.52, importe_modificado:1726723.0 52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353113	240000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:240000.0, modificado:239948.78})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL CAJONOS, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52387	20	Vivienda Bienestar	52387	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, lat:17.54575037}}	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CAJONOS, 68880 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 118 ML AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 42 ML AL ESTE DE LA IGLES, lon:-96.04852783, lat:17.54575037}}	15-05-2024	31-12-2024	239948.78	239948.78	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/013/2024, contratacion:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRÉ S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1726723.52, importe_modificado:1726723.0 52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353114	448000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:448000.0, modificado:447943.37})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LOVANI, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52390	20	Vivienda Bienestar	52390	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, lat:17.51566944}}	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 88 ML AL ESTE DEL TEMPLO CATÓLICO Y A 59 ML AL NORDESTE DEL PALACIO MUNI, lon:-96.01793937, lat:17.51566944}}	15-05-2024	31-12-2024	447943.37	447943.37	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/013/2024, contratacion:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRÉ S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1726723.52, importe_modificado:1726723.0 52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353115	288000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:288000.0, modificado:288000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUBÉY DE CUITLÁHUAC, MUNICIPIO SANTIAGO NIÑO. - 52394	20	Vivienda Bienestar	52394	37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, lat:17.0425797}}	{geo1: {cve_municipio:481, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YUCUBÉY DE CUITLÁHUAC, 71130 YUCUBÉY DE CUITLÁHUAC, SANTIAGO NIÑO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 30 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE MUNICIPAL A 7 ML AL NORDESTE DE, lon:-97.743788, lat:17.0425797}}	15-05-2024	31-12-2024	288000	288000	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratacion:OBRO CONSTRUCTOR CIVIO S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0 0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353116	675000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:675000.0, modificado:674922.01})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52396	20	Vivienda Bienestar	52396	10	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, lat:17.0799347}}	{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, 71140 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO SIN NOMBRE A 842 ML AL NORDESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 786, lon:-97.6150728, lat:17.0799347}}	15-05-2024	31-12-2024	674922.01	674922.01	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/016/2024, contratacion:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2429623.84, importe_modificado:2429623.0 84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353117	405000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:405000.0, modificado:404972.34})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52403	20	Vivienda Bienestar	52403	6	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, lat:17.0618188}}	{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 71140 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LOS PINOS A 116 ML AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA A 8 ML AL SUR DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.5896519, lat:17.0618188}}	15-05-2024	31-12-2024	404972.34	404972.34	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/016/2024, contratacion:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2429623.84, importe_modificado:2429623.0 84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353118	270000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:270000.0, modificado:269980.4})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JAYUCU, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52405	20	Vivienda Bienestar	52405	4	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, lat:17.09054943}}	{geo1: {cve_municipio:269, localidad:10, direccion:INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL JAYUCU, 71140 JAYUCU, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 2350 ML AL NORDESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 2183 ML AL NORDESTE DEL AUDITORIO M, lon:-97.61364793, lat:17.09054943}}	15-05-2024	31-12-2024	269980.4	269980.4	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/016/2024, contratacion:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2429623.84, importe_modificado:2429623.0 84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353119	135000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:135000.0, modificado:134948.91})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52409	20	Vivienda Bienestar	52409	2	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, lat:17.03874143}}	{geo1: {cve_municipio:269, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 71140 LOS PINOS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1212 ML AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 1234 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICO, lon:-97.542788, lat:17.03874143}}	15-05-2024	31-12-2024	134948.91	134948.91	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/016/2024, contratacion:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2429623.84, importe_modificado:2429623.0 84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{235311/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353125	160000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:160000.0, modificado:159989.68})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 52993	20	Vivienda Bienestar	52993	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, lat:17.71661708}}	{geo1: {cve_municipio:348, localidad:10, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), 69740 SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CAL, lon:-98.02762297, lat:17.71661708}}	15-05-2024	31-12-2024	159989.68	159989.68	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/018/2024, contratacion:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARCHARRA S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.0 76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235312/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353129	128000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:128000.0, modificado:127991.76})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 53237	20	Vivienda Bienestar	53237	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, lat:17.39709746}}	{geo1: {cve_municipio:348, localidad:17, direccion:CALLE MICHAPA DE LOS REYES AGUA BUENA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, 69740 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VIAL, lon:-98.0407625, lat:17.39709746}}	15-05-2024	31-12-2024	127991.76	127991.76	0	0	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/018/2024, contratacion:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARCHARRA S.A. DE C.V., convocado:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.0 76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{235312/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX24020235132	160000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:160000.0, modificado:159989.68})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA, - 53379	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, 19 meta_modificada:240.0})	(geo1: {eve_municipio:348, localidat:50, direccion:CALLE ALIN SIN NOMBRE DE VIALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, 69740 SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 780, lon:-98.4121829, lat:17.41456232})	15-05-2024	31-12-2024	159989.68	159989.68	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353132/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235134	160000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:160000.0, modificado:160000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO SANTIAGO APOALA, - 53511	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, 19 meta_modificada:240.0})	(geo1: {eve_municipio:348, localidat:24, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE TIERRA COLORADA-MONTT OSCURO Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ALLENDE A 350 ML AL NORTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-97.136579, lat:17.651141})	15-05-2024	31-12-2024	160000	160000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353134/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235136	304000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:304000.0, modificado:303980.4})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SABINO SOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA, - 53574	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, 36 meta_modificada:456.0})	(geo1: {eve_municipio:348, localidat:14, direccion:CALLE EL CALVARIO COCOYÁN DE LAS FLORES INTERIOR SN RANCHERIA SABINO SOLO, 69740 SABINO SOLO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD, CALLE CALLE SIN, lon:-98.0685884, lat:17.32360511})	15-05-2024	31-12-2024	303980.4	303980.4	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/018/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353136/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235140	976000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:976000.0, modificado:975937.09})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN, - 53827	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, 117 meta_modificada:1464.0})	(geo1: {eve_municipio:348, localidat:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, CALLE 21 DE MARZO UNA DE LAS, lon:-98.02661756, lat:17.34853149})	15-05-2024	31-12-2024	975937.09	975937.09	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/018/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARRA S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2159860.76, importe_modificado:2159860.76})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353140/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235191	508000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:508000.0, modificado:507928.62})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIRAMAR, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHTI, - 57115	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.64, 8 meta_modificada:80.64})	(geo1: {eve_municipio:446, localidat:3, direccion:CALLE MANUEL GARCÍA INTERIOR SN RANCHERIA MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHTI OAXACA ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO, CALLE CALVARIO, CALLE INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MANUEL GARCÍA A 350 ML AL OES, lon:-97.800781, lat:17.002142})	15-05-2024	31-12-2024	507928.62	507928.62	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/019/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA DE S.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:719837.99, importe_modificado:719837.99})	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2353191/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235457	270000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:270000.0, modificado:270000.0})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, - 138433	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, 4 meta_modificada:40.0})	(geo1: {eve_municipio:392, localidat:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SIERRA LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 606 ML AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 230 ML AL SURESTE DEL, lon:-96.62929815, lat:16.134332931})	20-06-2024	20-06-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2354457/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235467	3240000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:3240000.0, modificado:3240000.0})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAPAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC, - 139660	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrador de construcción, meta:480.0, 46 meta_modificada:480.0})	(geo1: {eve_municipio:211, localidat:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 140 ML AL NOROESTE DEL CENTRO DE S, lon:-96.19412899, lat:16.13765971})	20-06-2024	20-06-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2354467/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX24020235356	48000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:48000.0, modificado:48000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA TOTOH, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLALHUACA, - 66049	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, 6 meta_modificada:72.0})	(geo1: {eve_municipio:133, localidat:24, direccion:CALÉ PRINCIPAL BUENAVISTA TOTOH, RANCHERIA BUENAVISTA TOTOH, 71120 BUENAVISTA TOTOH, SAN ESTEBAN ATATLALHUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE COTE CUAUHTEMOC A 930 ML AL SUR, lon:-97.69198457, lat:17.09902791})	15-05-2024	31-12-2024	48000	48000	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYRPO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:4048000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353356/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353408	288000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:288000.0, modificado:288000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA, - 67200	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, 35 meta_modificada:432.0})	(geo1: {eve_municipio:555, localidat:1, direccion:PRIVADA NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71294 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE MAYO DE 1715 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE MAYO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA NICOLÁS, lon:-96.76129439, lat:16.92196106})	15-05-2024	15-08-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353408/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202353410	800000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:800000.0, modificado:799556.79})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CALALOTPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES PAPALO, - 67220	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, 96 meta_modificada:1200.0})	(geo1: {eve_municipio:527, localidat:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CALALOTPEC, CASAS CALALOTPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 163 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CALALOTPEC Y A 193 ML AL SURESTE DE LA, lon:-96.86113517, lat:17.76113398})	15-05-2024	15-08-2024	799556.79	799556.79	0	0	(tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VBIEN/L.P.E /C.O.P./FISE/010/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL MARAVAS S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3999512.22, importe_modificado:1999912.02})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2353410/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX24020235416	32000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:32000.0, modificado:32000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 67292	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, 4 meta_modificada:48.0})	(geo: {eve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN BARRIO SAN PEDRO, 6800 BARRIO DE SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE JULIO Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 234 ML AL SURESTE DEL PANTEÓN MUNIC. lon:-97.672788, lat:17.2515761})	15-05-2024	15-08-2024	32000	32000	0	0	(tst0: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:VIBEN/L.P.E./C.O.P./FISE/014/2024, contratacion:CRUPD CONSTRUCTOR CIERO S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4048000.0, importe_modificado:048000.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2353416/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202354163	464000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:464000.0, modificado:464000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZAPOTE BLANCO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 11577	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, 56 meta_modificada:696.0})	(geo: {eve_municipio:302, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA RANCHERIA ZAPOTE BLANCO, 71710 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 59 ML AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ZAPO, lon: 97.9672312, lat:16.54186896})	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2354163/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202354164	126000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:126000.0, modificado:126000.0})	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA PETARUA. - 111704	(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, 27 meta_modificada:14.0})	(geo: {eve_municipio:427, localidad:10, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO INTERIOR SIN COLONIA RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARIA PETARUA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, lon: -95.0394, lat:16.891343})	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Piezas, (2354164/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202354166	272000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:272000.0, modificado:272000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 111818	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, 33 meta_modificada:408.0})	(geo: {eve_municipio:302, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SAN RANCHERIA EL NARANJO, 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 81 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE ESTA LOCALIDAD Y A 3522 ML, lon:-97.99212273, lat:16.202669})	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2354166/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202354167	80000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:80000.0, modificado:80000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 111900	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, 10 meta_modificada:120.0})	(geo: {eve_municipio:302, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN MARTÍN RANCHO NUEVO, 71710 SAN MARTÍN RANCHO NUEVO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 3772 ML AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon: -97.96943369, lat:16.5387966})	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2354167/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202355211	528000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:528000.0, modificado:528000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ERRADURA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 167191	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, 63 meta_modificada:792.0})	(geo: {eve_municipio:413, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO A LA ERRADURA PUEBLO LA ERRADURA, 70980 LA ERRADURA, SANTA MARIA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO A LA ERRADURA A 100 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.334689, lat:15.836525})	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2355211/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202355216	256000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHOYU. - 167368	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, 31 meta_modificada:384.0})	(geo: {eve_municipio:420, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71430 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARIA LACHOYU OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 437 ML AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y 474 M, lon:-97.02864158, lat:16.62027153})	01-08-2024	31-10-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2355216/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202355217	240000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:240000.0, modificado:240000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 167418	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, 29 meta_modificada:360.0})	(geo: {eve_municipio:413, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSÉ CUAJUNICUIL PUEBLO HACIENDA VIEJA, 70984 HACIENDA VIEJA, SANTA MARIA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO A SAN JOSÉ CUAJUNICUIL AL NOROESTE, lon:-96.29208166, lat:15.8288168})	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2355217/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202355221	208000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:208000.0, modificado:208000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 167643	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, 25 meta_modificada:312.0})	(geo: {eve_municipio:469, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 69700 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CAMPANA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE ITURBI, lon:-97.9409954, lat:17.25368235})	01-08-2024	30-09-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2355221/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	OAX240202355223	192000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:192000.0, modificado:192000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAPINOLTO AZULILLO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 167672	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, 23 meta_modificada:288.0})	(geo: {eve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA CUAPINOLTO, 70980 CUAPINOLTO (AZULILLO), SANTA MARIA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 14 UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE 13 A 380 M AL SURESTE DE LA ESCUELA, lon:-96.31983548, lat:15.81944452})	30-06-2024	30-09-2024	0	0	0	0		(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, (2355223/proyecto avance:0.0)})	INICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	2	OAX24020235236	168000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:168000.0, modificado:168000.0})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHOCOLATE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 168009	20	Vivienda Bienestar	168009	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DEL CHOCOLATE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO AL DE LA ESCUELA 1, lon:-98.0889007, lat:16.93018438}}	01-08-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2355236/proyecto avance:0.0}}	(2355236/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX24020235250	1102500	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1102500.0, modificado:1102500.0})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZATEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZATEPEC. - 168329	20	Vivienda Bienestar	168329	94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS MAZATEPEC, 6824 SANTO TOMÁS MAZATEPEC, OAXACA ENTRE AVENIDA EXCÉNTRICA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 1, lon:-96.871111, lat:17.172778}}	30-07-2024	30-10-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2355350/proyecto avance:0.0}}	(2355350/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX24020235359	32000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:32000.0, modificado:32000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE GUADALUPE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 70745	20	Vivienda Bienestar	70745	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 68800 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 280 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA Y A 312 ML A, lon:-97.425348, lat:17.1488225}}	15-05-2024	31-12-2024	32000	32000	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332559/proyecto avance:0.0}}	(2332559/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202354169	400000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:400000.0, modificado:400000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112094	20	Vivienda Bienestar	112094	52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 71713 LA PALMA, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y, LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00 METROS 24 CADA UNO QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 60, lon:-97.95199468, lat:16.50392593}}	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354169/proyecto avance:0.0}}	(2354169/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202354171	288000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:288000.0, modificado:288000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112091	20	Vivienda Bienestar	112091	37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	{geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO CARRIZO, 71710 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 51 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE ESTA LOCALIDAD Y A 603 ML AL NRORES, lon:97.93904486, lat:16.51954185}}	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354171/proyecto avance:0.0}}	(2354171/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202354172	320000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112153	20	Vivienda Bienestar	112153	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA LA GUADALUPE, 71710 LA GUADALUPE, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 39 ML AL NROESTE DE LA CANCHA DE ESTA LOCALIDAD Y A 2790 ML AL, lon:-97.96487668, lat:16.50372413}}	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354172/proyecto avance:0.0}}	(2354172/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202354180	192000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:192000.0, modificado:192000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUZ COLORADA, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112958	20	Vivienda Bienestar	112958	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:302, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CRUZ COLORADA, 71710 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 295 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE 24POTE BLANCO, lon:-97.9723643, lat:16.53896401}}	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354180/proyecto avance:0.0}}	(2354180/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202354182	45000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:45000.0, modificado:45000.0})	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 113190	20	Vivienda Bienestar	113190	10	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANTONIO TUTLA, 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRERA A SAN JUAN MAZATLÁN Y CALLE CALLE AJUN SIN DEDMONINACION NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-95.30689615, lat:17.18422145}}	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354182/proyecto avance:0.0}}	(2354182/proyecto _INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202354184	1494500	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1494500.0, modificado:1494500.0})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES. - 113283	20	Vivienda Bienestar	113283	127	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}}	{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CALLE CAÑADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSÉ MARÍA PIÑO SUÁREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO, lon:-95.91660824, lat:16.9359229}}	30-05-2024	30-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354184/proyecto avance:0.0}}	(2354184/proyecto INICIO)	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	OAX240202355255	3144837.38	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:3144837.38, modificado:3144337.38})	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR 20DS10DS99 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLAUAACA. - 168475	20	Vivienda Bienestar	168475	89	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}}	{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLAUAACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLAUAACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLAUAACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, CALLES 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.32975701, lat:17.7246027}}	31-07-2024	31-08-2024	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:2355255/proyecto avance:0.0}}	(2355255/proyecto _INICIO)	Cancelado	cancelada	(ob11: {observación:Se solicita cancelación del folio, debido a que este proyecto se cargó con una institución ejecutora diferente a la responsable, adicionalmente, se solicitó la cancelación del registro en la MIDS con el Instituto de Planeación para el Bienestar del Estado de Oaxaca, trimestre 2.0, usuario:rociomolascop, fecha:2024-07-09})	Sin observaciones	Sin observaciones