

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	
ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE:	348-ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00-- -		000-- -			001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				11,273,719.56		14,329,155.26		0.00	0.00
46,207,392.01	4,239,646.98	115,869.40	50,331,169.59	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					25,602,874.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
12,135,921.89		14,364,718.17		3,385,830.69		14,329,155.26		14,329,155.26	99.75
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador :	1675			
Definición :	0								
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	284.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	54.00	80.00		80.00		70.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	54.00	83.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	53.00	83.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.15	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								47.39	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00-- -		000-- -			002-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				24,420.00		24,420.00		0.00	
97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					48,840.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
24,420.00		24,420.00		24,420.00		24,420.00		24,420.00	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador :	1675			
Definición :	0								
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	14.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00		5.00		5.00		3.00		T1+T2+T3+T4 14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.00
METAS ALCANZADAS	1.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 42.86

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00-- -		000-- -			003-SUPERVISIÓN DE OBRAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				226,821.48		338,869.54		0.00	
1,039,486.80	74,551.54	52,821.44	1,061,216.90	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				565,691.02	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
201,660.88		423,094.18		420,384.10		338,869.54		338,869.54	
								80.09	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador :	1675			
Definición :	0								
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	580.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	80.00		220.00		220.00		60.00	T1+T2+T3+T4	580.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00		220.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	300.00
METAS ALCANZADAS	66.00		176.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	242.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	82.50		80.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	41.72

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00-- -		000-- -			004-ENTREGA DE EQUIPAMIENTO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador :	1675					
Definición :	0										
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	56.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00		18.00		18.00		10.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00		18.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		18.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		157-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS" C.C.T: 20DPB0606Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS" C.C.T: 20DPB0606Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,608,936.11	0.00	1,608,936.11	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,608,936.11		1,510,773.80		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS				Número de indicador :	1608			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		1.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		1.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE		0.00		0.02		0.00		0.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		2.00		0.00		0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		158-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?RUFINO TAMAYO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?RUFINO TAMAYO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00	
		</							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		159-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0644A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0644A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,100,000.00		2,977,357.43		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
				660.74					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		160-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0228H, DE LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0228H, DE LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,100,000.00		2,935,285.05		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	
									660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
								2.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		161-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0629I, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0629I, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		2,981,506.88		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		13.21		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	13.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		2.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		162-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1158Q; EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1158Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		2,882,972.31		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			33.04			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			5.00			0.00	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		163-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		164-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?FRANCISCO I. MADERO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?FRANCISCO I. MADERO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	
									660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
								0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		165-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,100,000.00		3,015,709.40		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		13.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		166-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?AMADO NERVO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?AMADO NERVO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		167-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?GUADALUPE VICTORIA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB16540, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?GUADALUPE VICTORIA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB16540, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		2,980,769.23		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			33.04			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			5.00			0.00	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

Pagina 16/154 FECHA:05-07-2024

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		170-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,066,666.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		660.74		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		171-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "MARIA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ CASTILLEJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1619T, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		172-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,186,367.02	0.00	1,186,367.02	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		790,911.02		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		96.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		173-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAESTRO JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0043B, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	701,464.18	0.00	701,464.18	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		467,642.78		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		175-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2193			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		176-CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0868J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0868J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,149,010.17	0.00	1,149,010.17	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		766,006.78		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2193		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	
									96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		96.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		177-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0141I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA.			001-CONTRUCCÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0141I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	652,582.51	0.00	652,582.51	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		435,055.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2193			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		178-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			001-CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,167,701.10	0.00	1,167,701.10	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		778,467.40		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	96.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		96.00		0.00		T1+T2+T3+T4	96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		179-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

Página 27/154 FECHA:05-07-2024

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		181-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTRO. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTRO. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		Número de indicador : 2192
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		182-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3027L, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	301,611.00	0.00	301,611.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		301,611.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	2.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		187-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,186,367.02	0.00	1,186,367.02	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		395,455.02		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		96.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		188-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0682E, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0682E EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA , MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,186,367.02	0.00	1,186,367.02	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		395,455.67		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		96.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		189-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0552K, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,876,020.86	0.00	1,876,020.86	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		625,340.86		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		2215	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :				(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		190-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ?GABRIELA MISTRAL? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1535L, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	741,656.27	0.00	741,656.27	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		247,218.27		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		2215				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :		(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		17.62		0.00		T1+T2+T3+T4	17.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		191-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0701C, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,604,420.41	0.00	1,604,420.41	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		534,806.41		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		2215	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :				(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		192-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 128 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0145R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	879,134.64	0.00	879,134.64	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		293,044.88		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA				Número de indicador :	1612					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		618.24		0.00		T1+T2+T3+T4 618.24		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO

COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		194-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0280K, EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,137,857.73	0.00	1,137,857.73	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		379,285.91		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		195-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "SERVANDO TERESA DE MIER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0250Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	641,420.24	0.00	641,420.24	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		213,806.74		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		196-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1003N, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	800,081.93	0.00	800,081.93	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		266,693.97		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00			1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00	T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	197-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,144,337.38	0.00	3,144,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,048,112.46	0.00		0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		198-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1515N, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1515N, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	831,891.40	0.00	831,891.40	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		277,297.40		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2214			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :				(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		199-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,548,475.98	0.00	1,548,475.98	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		516,158.98		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		48.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		200-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1105L, EN LA LOCALIDAD DE LOS 20 (PARAJE), MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1105L, EN LA LOCALIDAD DE LOS 20 (PARAJE), MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	3,397,418.18	0.00	3,397,418.18	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		1,132,472.73		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	288.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		288.00		0.00		T1+T2+T3+T4	288.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		201-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,548,475.98	0.00	1,548,475.98	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		516,158.98		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		202-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,890,056.46	0.00	1,890,056.46	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		630,018.82		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2193		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	144.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		144.00		0.00		T1+T2+T3+T4 144.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		203-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,617,077.33	0.00	1,617,077.33	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		539,025.77		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		48.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		204-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0213L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	965,214.41	0.00	965,214.41	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		321,738.41		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1604					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS/ NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		205-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3367J, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,391,051.94	0.00	1,391,051.94	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		463,683.98		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		96.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		206-TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.			001-TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	805,790.49	0.00	805,790.49	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		268,596.83		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	192.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		192.00		0.00		T1+T2+T3+T4 192.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		208-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0050L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	607,133.53	0.00	607,133.53	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		202,377.84		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR
									2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		209-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1775A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	344,868.22	0.00	344,868.22	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		172,434.11		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS		Número de indicador :		1622			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Método de Cálculo :				(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

Pagina 57/154 FECHA:05-07-2024

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0370M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	138,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO		
Unidad de medida:	34 - PIEZA		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1036F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00	148,435.92	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		148,435.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	148,444.00	148,435.92	148,435.92	148,435.92	99.99

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS

(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100

Número de indicador :

2220

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)

EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO

34 - PIEZA

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1101P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "LIC. DON GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0730H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.							
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "EMILIO ZOLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0594U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "MIGUEL CABRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0788H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 58 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0058T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "LUIS G URBINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1305T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1890S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0199C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92	99.99
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2632K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		148,435.92		0.00		
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MEXICO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2906J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2922A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2697U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1986E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	143,628.00	0.00	143,628.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		143,628.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0140D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	143,628.00	0.00	143,628.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		143,628.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3360Q, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		37,108.98		0.00		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						37,108.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1659K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						74,217.96	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1330I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		37,108.98		0.00	
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					37,108.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :		2220	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS					
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO							
Unidad de medida:		34 - PIEZA							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3005Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						74,217.96	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1961W, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		37,108.98		0.00		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						37,108.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2375L, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						74,217.96	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
CUMPLIMIENTO DE METAS											
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0123F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		37,108.98		0.00		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						37,108.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1331H, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		37,108.98		0.00	
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					37,108.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO							
Unidad de medida:		34 - PIEZA							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1256Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						74,217.96	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE CHICAGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1571G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	111,333.00	0.00	111,333.00	0.00		111,326.94		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						111,326.94	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		111,333.00		111,326.94		111,326.94		111,326.94			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			029-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1568T, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			030-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0103S, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						148,435.92	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.							
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:		34 - PIEZA									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
CUMPLIMIENTO DE METAS											
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
								100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE:	277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		034-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM.18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0019C EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM.18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0019C EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		2,976,159.90		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			13.21			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			2.00			0.00	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		035-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0010B, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0010B, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,066,666.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		660.74		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		036-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE: 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA.			001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE: 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	652,582.51	0.00	652,582.51	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		435,055.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		037-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0123Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO.			001-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE: 20ETH0123Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	652,582.51	0.00	652,582.51	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		435,055.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2193			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		038-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z, EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS , MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE:	277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 9 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0011Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		050-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 166 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0166X, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,144,027.88	0.00	1,144,027.88	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		381,342.88		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1607					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS										
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
								CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		049-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA IEBO NO. 224 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0226V EN LA LOCALIDAD DE LA IHUALEJA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	281,644.00	0.00	281,644.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		140,822.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		047-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0092J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		77,500.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		046-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,267,177.89	0.00	1,267,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	422,392.63	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Número de indicador :

2193

Definición :

MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Método de Cálculo :

(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)

EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida:

46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		045-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.			001-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	925,659.99	0.00	925,659.99	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		308,553.33		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS		Número de indicador :		2277	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS					
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS / METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	621.54		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00	621.54	0.00		T1+T2+T3+T4	621.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		044-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	663,022.60	0.00	663,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	221,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador : 2193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
			Tipo de Valor
			FLUJO
			Sentido Esperado
			ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		043-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE OBRA			001-CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTE NUM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0002S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	948,509.43	0.00	948,509.43	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		316,169.81		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA				Número de indicador :	1612					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR		
								618.24			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
CUMPLIMIENTO DE METAS											
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		618.24		0.00		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		042-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS , MUNICIPIO DE MONJAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,144,337.38	0.00	3,144,337.38	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,144,337.38		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		660.74		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		041-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NUM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NUM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		660.74		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE:	277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CAÑZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0032M				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0004Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 3 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0003R				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0005Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0028Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 12 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0012Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0006Y				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0007X				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0040M				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0053Q				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0008W				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0009V				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0066U				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0038Y				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 14 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0014G				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0045H				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0031N				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0015F				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0017D				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0017L				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 81 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0081M				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	124,675.70	0.00	124,675.70	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		124,675.70		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0018C				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0019B				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0020R				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0061Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0015W				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.50	0.00	138,528.50	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.50		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0021Q				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0022P				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD00230				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0024N				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0025M				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0026L				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0028J				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0029I				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	35,644.00	0.00	35,644.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		35,644.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0030Y				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0031X				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623				
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 33 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0033V				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0035T				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	25,490.00	0.00	25,490.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		25,490.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0045Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		113,500.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		043-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (PRIMERA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,270,490.72	0.00	14,270,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	14,270,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS		
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
		Tipo de Valor	Sentido Esperado
		ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)		EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		044-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ			001-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	7,133,463.31	0.00	7,133,463.31	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,804,513.31		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS				Número de indicador :	1614			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR
									2,910.52
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		2,910.52		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		045-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0011V, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1610			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS/ METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00			660.74	0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		046-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA			001-SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	6,937,532.00	0.00	6,937,532.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,700,017.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS				Número de indicador :	1608			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2024		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		047-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS

(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100

Tipo

Dimensión

Frecuencia de Medición

Forma de cálculo del indicador

Tipo de Valor

Sentido Esperado

GESTIÓN

EFICACIA

TRIMESTRAL

PORCENTAJE

FLUJO

ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN

RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		048-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,710,798.23	0.00	3,710,798.23	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,710,798.23		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS				Número de indicador :	2194				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		049-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA			001-SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS		
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
			Tipo de Valor
			ACUMULADO
			Sentido Esperado
			ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)		EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		050-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO			001-EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, EN LAS ÁREAS DE TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS Y HIDRÁULICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	7,826,044.50	0.00	7,826,044.50	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,913,022.50		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	7.00		AÑO	2024		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL