

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** PROPVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HIDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

**LINEACION PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 03-VIVIENDA

**OBJETIVO:** 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURIDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS, MEDIANTE LA PROMOCION DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MAS REZAGO.

**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS CARENCIAS.

**LINEAS DE ACCION:** 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

**UE:** 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURIDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS, MEDIANTE LA PROMOCION DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MAS REZAGO.

**PROPOSITO:** LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

**COMPONENTE:** 48-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

**ACTIVIDAD:** 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRAS/ACTIVIDAD					
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	00-	000--	PRESUPUESTO ANUAL				001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
177,844,463.81	17,156,366.99	797,809.82	194,203,020.98	59,883,384.59	67,308,761.22	67,308,761.22	0.00	0.00				
Aprobado	Modificado	Comprometido	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
46,717,912.47	70,311,350.60	69,022,230.48	DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :		2588							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL												
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/STOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100												
Tipo			Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor					
GESTION			TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO					
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION			SIPUESTO									
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA			TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE					
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			DATOS DE LA META									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO												
LINEA BASE DEL INDICADOR			ANO		2020		VALOR PROGRAMADO ANUAL					
			0		0.00		24,673.00					
METAS			1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	5,921.00	6,957.00	7,329.00	4,466.00			T1+T2+T3+T4		24,673.00			
PROGRAMACION ACTUALIZADA	5,921.00	6,957.00	7,329.00	4,466.00			T1+T2+T3+T4		24,673.00			
ALCANZADA	5,830.00	1,434.00	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		7,264.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.46	20.61	0.00	0.00			ANUAL		29.44			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:			5.81 %									

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA WIGNON CARRERO  
DIRECTORA GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
Página 1/14 (FECHA: 07-07-2020)  
DIRECCION GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS CASCADIENTAS. 002-PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ESTRATEGIA: 03-PLANIFICAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECER A LA POBLACION EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

COMPONENTE: 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO.

LINEAS DE ACCION: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANAMIENTO

ACTIVIDAD: 2130-DIRECCION EJECUTIVA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANAMIENTO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO.	00--	000--	002-PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
68,490,613.66	4,826,462.19	3,293,731.38	70,013,344.47	14,872,971.98	15,586,334.34	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
				Comprometido			
				Devengado			
				Ejercido			
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				81.80			

Nombre : PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS

Datos del Indicador : 2586

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (NUMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) \* 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION

EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NUMERO

LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	0	VALOR	14,106.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
1er. TRIMESTRE		2020	
PROGRAMADA	3,528.00	3,534.00	14,106.00
ACTUALIZADA	3,528.00	3,534.00	14,106.00
ALCANZADA	3,162.67	0.00	6,877.67
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	89.64	0.00	48.76

VALOR PROGRAMADO ANUAL

CUMPLIMIENTO DE METAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.34 %



JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA VIGNON GARRERO  
DIRECCION GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRACACTIVIDAD				
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		00-		000--				000--		003-SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA 2.5%				
<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
<b>PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD</b>														
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado						
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		nan						
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>														
Nombre : PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				Número de indicador :		2986								
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL														
Método de Cálculo : (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100														
Tipo				Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor				
GESTION				EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO				
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA														
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN														
LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA														
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS														
Unidad de medida: 25 - NÚMERO														
<b>DATOS DE LA META</b>														
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				VALOR						
ANO 0				VALOR 0.00				ANO 2020						
<b>AVANCE TRIMESTRAL OBRACACTIVIDAD</b>														
METAS			1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE		
PROGRAMA	0.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CUMPLIMIENTO DE METAS														
T1+T2+T3+T4														
T1+T2+T3+T4														
T1+T2+T3+T4														
T1+T2+T3+T4														
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL														
0.00 %														

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL  
Pagina 3 de 4 Fecha: 07-07-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTENDIDO  
ING. LAUBRA VIGNON GARRERON  
DIRECTORA GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PBI: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

LINEAS DE ACCIÓN: 03-ASIGNAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. 03-RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ADAPTAR LOS REZAMOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. 1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PREENAJE Y SANEAMIENTO.	01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		002-EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIÁN TUTLA	001-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, POZO, EQUIPAMIENTO Y RAMAL ELÉCTRICO, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MACROSECTOR EL ROSARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.
PRESUPUESTO ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2
0.00	10,500,000.00	12,062.33	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
0.00	1,050,000.00	10,487,947.67	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR				
Nombre: PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador: 2201	
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo: (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR) * 100				
Método de Cálculo: (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR) * 100				
Tipo: GESTIÓN				
Dimensión: EFICACIA				
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL				
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE				
Tipo de Valor: ACUMULADO				
Sentido Esperado: ASCENDENTE				

EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE Y GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN TRIMESTRALMENTE EN LA PÁGINA WEB DE SAPAO: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/sa/ADYANANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SA/ADYANANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/</a>				
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO				
DATOS DE LA META				
Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS				
Unidad de medida: 5 - METRO				

LINEA BASE DEL INDICADOR							
ANO	2019	VALOR	550.56	ANO	2020	VALOR	550.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMA	0.00	55.05	165.15	330.36	T1+T2+T3+T4	550.56	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	55.05	165.15	330.36	T1+T2+T3+T4	550.56	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre: PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS				
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo: (NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100				
Tipo: GESTIÓN				
Dimensión: EFICACIA				
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL				
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE				
Tipo de Valor: ACUMULADO				
Sentido Esperado: ASCENDENTE				
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE Y GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN TRIMESTRALMENTE EN LA PÁGINA WEB DE SAPAO: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/sa/ADYANANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SA/ADYANANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/</a>				
LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO				

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA VIGNON CARRERÓN  
DIRECTORA GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
DIRECCIÓN GENERAL

Página 47 de 47, FECHA: 07-07-2020

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

METAS	LINEA BASE DEL INDICADOR				CUMPLIMIENTO DE METAS
	2019	VALOR	2020	VALOR	
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.10	0.30	0.50	T1+T2+T3+T4 1.00
ALCANZADA	0.00	0.10	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 1.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:					0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. LARBA VIGNON CÁRRENO  
DIRECTORA GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PEI:  
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS  
CARENCIAS.  
LINEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE  
LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.  
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO  
ACTIVIDAD: 1313-AMPLIAR INFRAESTRUCTURA HIDRICA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
				001-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO PARTI ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	17,938,541.18	0.00	17,938,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,484,635.29	17,923,541.18		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador: 1301			
Nombre: PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS				Método de Cálculo: (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A AMPLIAR) * 100			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO				Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE			
Tipo: GESTIÓN				Eficacia			
Dimensión: EFICACIA				Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor: FLUJO			
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN PAGO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS DE SALDO.				Sentido Esperado: ASCENDENTE			
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN PAGO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS DE SALDO.				URL: https://www.oaxaca.gob.mx/sap/oa/avance-de-gestion-de-actividades/			
DATOS DE LA META				LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO			
Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS				Unidad de medida: 5 - METRO			
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
ANO 2019 VALOR 12,445.38				ANO 2020 VALOR 12,445.38			
METAS				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		3,111.33		3,111.33		6,222.72	
ALCANZADA		4,978.15		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		160.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						40.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA VIGNON CARRERO  
DIRECTORA GENERAL

# REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.  
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LAS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.  
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO  
ACTIVIDAD: 1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HIDRICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	003-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUÁREZ	001-TAMBIEN LACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN LAS LOCALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	

Presupuesto Anual	Ejercicio T1	Ejercicio T2	Ejercicio T3	Ejercicio T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Trimestral de la Actividad	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,020,000.00	0.00	0.00	

Nombre :	Porcentaje de metros lineales de infraestructura hidrica construidos	Numero de indicador :	2201
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZARI)*100		
Tipo :	EFICACIA	Frecuencia de Medición :	TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador :	Porcentaje	Tipo de Valor :	Acumulado
Sentido Esperado :	Ascendente		

Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS	Datos de la Meta	
Unidad de medida:	5 - METRO		
Linea Base del Indicador	2019	2020	Valor Programado Anual
	VALOR	VALOR	VALOR
	9,179.56		9,179.56
Metas	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre
Programada	0.00	917.95	2,753.85
Actualizada	0.00	917.95	5,507.76
Alcanzada	0.00	0.00	0.00
Porcentaje Alcanzado Trimestral	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado en el Trimestre:			0.00 %

Nombre :	Porcentaje de tanques de almacenamiento construidos	Numero de indicador :	2280
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS / NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100		
Tipo :	EFICACIA	Frecuencia de Medición :	TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador :	Porcentaje	Tipo de Valor :	Acumulado
Sentido Esperado :	Ascendente		

EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ASORPORO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/](https://www.oaxaca.gob.mx/sapao/avance-de-gestion-de-actividades/)

LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
Pagina 214, FECHA: 07-07-2020  
DIRECCION GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA VIGNON CARRERO  
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS			
Unidad de medida:		25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		2019		2020	
ANO	VALOR	ANO	VALOR	VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				1,00	
METAS		AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0,00	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0,00	0,10	0,30	0,60	1,00
ALCANZADA	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ANUAL	0,00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0,00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL  
Pagina 8/14 FECHA:07-07-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA VIGNON CÁRRERO  
DIRECTORA GENERAL



**REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



**ALINEACIÓN PED:**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.  
**UE:** 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

**COMPONENTE:** 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO  
**ACTIVIDAD:** 1329-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE		004-REHABILITACIÓN DE COLECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC 2DA ETAPA EN OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE COLECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 2DA ETAPA EN OAXACA DE JUÁREZ	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	15,259,421.15	11,990.38	15,247,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Presupuesto Trimestral de la Actividad</b>				<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>			
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,814,855.28	15,247,430.77		0.00	0.00	0.00	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>				<b>Numero de indicador :</b> 2222			
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS				<b>Forma de cálculo del indicador :</b> PORCENTAJE			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO				<b>Tipo de Valor :</b> ACUMULADO			
<b>Método de Cálculo :</b> (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100				<b>Sentido Esperado :</b> ASCENDENTE			
<b>Tipo :</b> EFICACIA				<b>Supuesto :</b>			
<b>Gestión :</b> MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/sapao/avance-de-gestion-de-actividades/">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/</a>				LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS.			
<b>DATOS DE LA META</b>							
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO							
<b>Unidad de medida:</b> 5 - METRO							
<b>LINEA BASE DEL INDICADOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR PROGRAMADO ANUAL</b>		<b>VALOR</b>	
ANO		2019		2020		644.47	
		644.47		644.47		644.47	
<b>AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD</b>							
<b>METAS</b>		<b>1er. TRIMESTRE</b>		<b>2o. TRIMESTRE</b>		<b>3er. TRIMESTRE</b>	
PROGRAMADA	0.00	161.11	241.68	241.68	241.68	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	161.11	241.68	241.68	241.68	T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
				10.24			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.24 %

**JEFE ADMINISTRATIVO**

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**  
  
 ING. LAURA VIGNÓN CARREÑO  
 DIRECTORA GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

ALINEACION PED:

01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

FN:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURIDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCION DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MAS REZAGO.

TEMA:

03-VIVIENDA

PROPOSITO:

01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURIDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCION DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MAS REZAGO.  
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS CARENCIAS.  
05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

COMPONENTE:

02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC.  
001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ACTIVIDAD:

LOS HABITANTES DE LAS 18 CIUDADES INTERMEDIAS SELECCIONADAS Y EL MACRO SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.  
613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA  
821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRAULICO

UE:

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

## ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MAS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA)	001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BALO)

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	6,348,205.86	0.00	6,348,205.86	0.00	1,924,369.02	0.00	1,924,369.02	1,924,369.02	30.31	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devenigado	DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador :	821	
0.00	6,348,205.86	0.00	1,924,369.02							

Nombre :		PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS	
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS ) *100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		NO APLICA	
DATOS DE LA META		LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA	

Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS	
Unidad de medida:		25 - NÚMERO	
LINEA BASE DEL INDICADOR			
ANO	2020	VALOR	0.15
VALOR PROGRAMADO ANUAL			
ANO	2020	VALOR	0.15

METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15		0.15
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15		0.15
ALCANZADA	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15		0.15
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %									

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
DIRECCION GENERAL  
Página 11/14 - FECHA:07-07-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. LAURA VIGNON CÁRRENO  
DIRECTORA GENERAL

**REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



ALIMENTACIÓN PEO:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.  
05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE OAXACA EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS  
ACTIVIDAD: 1314-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MAS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	008-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	001-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC.

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
	2,798,044.38	0.00	2,798,044.38	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2		
0.00				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,798,044.38	0.00	2,798,044.38	2,798,044.38		100.00	

Nombre : PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO

DATOS DEL INDICADOR

Número de indicador : 2300

Método de Cálculo : (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO/NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A SUMINISTRAR) \* 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					
NO APLICA					
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA					

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO

DATOS DE LA META

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

AÑO	LÍNEA BASE DEL INDICADOR		AÑO	VALOR PROGRAMADO ANUAL	
	2020	VALOR		2020	VALOR
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
2020	1er. TRIMESTRE	0.00	2020	2o. TRIMESTRE	0.00
	3er. TRIMESTRE	0.00		4o. TRIMESTRE	0.00
CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMADA	0.96	0.00			0.96
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.96	0.00			0.96
ALCANZADA	0.20	76.00			76.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.83				7.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.91667%

Jefe Administrativo  
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
Página 1 de 1

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
ING. LAURA VIGNON CARRERO  
DIRECTORA GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



ALINEACION PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS  
CARENCIAS.  
LINEAS DE ACCION: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA MEJORAR LA CALIDAD Y  
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.  
UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE  
COMPONENTE: LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN  
JUAN CHAPULTEPEC- MEJORADA  
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRAULICO

## ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRAS/ACTIVIDAD
181-MAS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MAGROSECTOR (PROGRAMA MAS OAXACA)	003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MAGROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)
0.00	30,558,651.34	0.00	0.00
0.00	30,558,651.34	9,263,423.93	9,263,423.93
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
0.00	30,558,651.34	9,263,423.93	9,263,423.93
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS		Número de indicador : 821	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS			
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100			
Tipo GESTIÓN		Forma de cálculo del indicador	
DIMENSION		PORCENTAJE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SIPUESTO	
NO APLICA		LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA	

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META	
Unidad de medida: 25 - NÚMERO		LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA	
LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
ANO	2020	VALOR	0.25

METAS		AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.25	1er. TRIMESTRE	0.00	2o. TRIMESTRE	0.00
ACTUALIZADA	0.25	3er. TRIMESTRE	0.00	4o. TRIMESTRE	0.00
ALCANZADA	0.24	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %			
ALCANZADO TRIMESTRAL	96.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %			

JEFE ADMINISTRATIVO



C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
Página 13 de 14 Fecha: 07/07/2020

TITULAR DE LA DEFENSA  
ING. LAURA YGONON CARRERO  
DIRECTORA GENERAL

**REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
181-MAS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA)		005-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	25,221,571.07	0.00	25,221,571.07	1,430,186.83	6,215,376.54	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				7,645,563.37			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,791,384.24	0.00	6,215,376.54	6,215,376.54	26.12		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 821			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS ) *100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				TIPO DE VALOR			
NO APLICA				FLUJO			
				SUPUESTO			
				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
ANO		VALOR		ANO		VALOR	
2020		0.13		2020		0.13	
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
				0.13			
AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.13	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
ACTUALIZADA	0.13	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.13	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
				100.00			
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %			

JEFE ADMINISTRATIVO  
*[Signature]*

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL  
Página: 17 de 17 Fecha: 07/07/2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
ING. LAURA VIGNON CARRERO  
DIRECTORA GENERAL  
*[Signature]*