

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA** **PRIMER TRIMESTRE 2020**



OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

COMPONENTE: 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		00--		000--		001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
177,844,463.81	5,723,397.83	304,186.28	183,263,675.36	59,883,384.59	6,530,383.85	0.00	0.00
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		59,883,384.59
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
46,259,601.90		60,812,808.88		59,883,384.59	59,883,384.59	59,883,384.59	98.47
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTION	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				ASCENDENTE			
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA				GENERACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE REPORTES, AUTORIZACION DEL COMITÉ PARA POCESOS DE ADQUISICIONESU			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	24,673.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	5,921.00		6,957.00		7,329.00		4,466.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,921.00						
ALCANZADA	5,830.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.46		0.00		0.00		0.00
				CUMPLIMIENTO DE METAS			
				T1+T2+T3+T4		24,673.00	
				T1+T2+T3+T4		24,673.00	
				T1+T2+T3+T4		5,830.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		23.63	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD:

2130-DIRECCION EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		00--		000--		002-PLANEACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
68,480,613.66	2,498,445.51	2,041,332.57	68,937,726.60	14,872,571.98	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		14,872,571.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
17,943,817.06		16,355,539.54		15,089,194.98		14,872,571.98	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				14,872,571.98		90.93	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				Número de indicador :	2586	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA					LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	14,106.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	3,528.00		3,443.00		3,601.00		3,534.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,528.00						
ALCANZADA	3,162.67		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	89.64		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						14,106.00	
						T1+T2+T3+T4	
						14,106.00	
						T1+T2+T3+T4	
						3,162.67	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						22.42	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.42 %


JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD:

1329-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE		002-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 APARTADO URBANO CUARTO MODIFICATORIO		001-REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DIAZ) 2A ETAPA								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
				8,804,436.42	0.00	0.00	0.00							
0.00	8,806,021.43	1,585.01	8,804,436.42	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 8,804,436.42										
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado								
0.00		8,804,436.42		8,804,436.42		8,804,436.42								
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS				Número de indicador :	2222								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO													
Método de Cálculo :	(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100													
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor							
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO										
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/				LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS.										
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO												
Unidad de medida:		5 - METRO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR														
AÑO	2020		VALOR		430.00			AÑO	2020		VALOR		430.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	430.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4 430.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	430.00												T1+T2+T3+T4 430.00	
ALCANZADA	430.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4 430.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00												PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
Página 3/3 | FECHA 08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNÓN CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA** **PRIMER TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 2020-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE DRENAJE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE		001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO CUARTO MODIFICATORIO		001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DIAZ) 2A ETAPA.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	176,120.43	0.15	176,120.28	176,119.98	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				176,119.98			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		176,120.28		176,119.98		176,119.98	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS			Número de indicador :	1490		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					Sentido Esperado		
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/					ASCENDENTE		
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SUPERVISAR SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA					SUPUESTO		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	1.00		AÑO	2020
						VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	1.00	0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00					T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	1.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA: 03-VIVIENDA
OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.
PROPÓSITO: LOS HABITANTES DE LAS 18 CIUDADES INTERMEDIAS SELECCIONADAS Y EL MACRO SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).		001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,348,205.86	0.00	6,348,205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		6,348,205.86		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado							
nan							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		821
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor			
NO APLICA				FLUJO			
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.15	AÑO	2020	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.15	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.15						T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.15	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL
Pagina 5/23 FECHA:08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ING. LAURA VIGNÓN CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		011-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,242,911.90	0.00	0.00	0.00
0.00	3,283,647.68	0.00	3,283,647.68	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			3,242,911.90
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Meta Programada		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
3,283,647.68		3,242,911.90		3,242,911.90		3,242,911.90	98.76
DATOS DEL INDICADOR							
FORMULA DEL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS				Número de indicador :		821	
Formula de Cálculo: (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.59	AÑO	2020	VALOR	0.59
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.59	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.59				T1+T2+T3+T4	0.59	
ALCANZADA	0.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.59	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

Página 6/23 FECHA:08-04-2020


TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ING. LADRÓN VIGNÓN PARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		005-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
				2,613,118.41	0.00	0.00	0.00				
0.00	2,613,118.41	0.00	2,613,118.41	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,613,118.41			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		2,613,118.41		2,613,118.41		2,613,118.41		2,613,118.41			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS					Número de indicador :		821				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida: 25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE DEL INDICADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.49		AÑO	2020		VALOR	0.49	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.49	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.49
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.49									T1+T2+T3+T4	0.49
ALCANZADA	0.49	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.49
PORCENTAJE ALCANZADO	100.00									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL


TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ING. LAURA VIGORIN GARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	433,798.44	0.00	433,798.44	433,798.44	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				433,798.44			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	433,798.44	433,798.44	433,798.44	433,798.44	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS Número de indicador: 1482

Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo: (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR

VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2020 VALOR 1.00 AÑO 2020 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD:

1314-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		008-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC		001-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,798,044.38	0.00	2,798,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		0.00		2,798,044.38		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado							
nan							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO				Número de indicador :	2300	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO/NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A SUMINISTRAR) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
Sentido Esperado					ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.96	AÑO	2020	VALOR	0.96
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.96		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.96						T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.83						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
Página 9/23 FECHA:08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	002-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)	001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	316,567.81	0.00	316,567.81	316,567.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			316,567.81

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	316,567.81	316,567.81	316,567.81	316,567.81	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
NO APLICA			LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
AÑO	2020	VALOR	0.06

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.06				T1+T2+T3+T4	0.06
ALCANZADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C. P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		004-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO)		001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,251,494.68	0.00	2,251,494.68	2,251,494.68	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,251,494.68			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,251,494.68		2,251,494.68		2,251,494.68	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 821			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.48	AÑO	2020	VALOR	0.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.48	0.00			0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.48						
ALCANZADA	0.48	0.00	0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL
Pagina 11/23 FECHA:08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIVION GARRENO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		010-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,412,109.30	0.00	0.00	0.00
0.00	2,412,109.30	0.00	2,412,109.30	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,412,109.30
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,412,109.30		2,412,109.30		2,412,109.30	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		821	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	2020		VALOR	0.49
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.49	0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.49					T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.49	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Pagina 12/23 FECHA:08-04-2020


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		012-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO		001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,078,302.79	0.00	0.00	0.00
0.00	2,078,302.79	0.00	2,078,302.79	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,078,302.79
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,078,302.79	2,078,302.79	2,078,302.79	2,078,302.79	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.48	AÑO	2020	VALOR
				0.48			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.48		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.48						0.00
ALCANZADA	0.48		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						0.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							
T1+T2+T3+T4							0.48
T1+T2+T3+T4							0.48
T1+T2+T3+T4							0.48
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL							100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		006-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A ETAPA)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				6,815,013.52	0.00	0.00	0.00
0.00	6,815,013.52	0.00	6,815,013.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,815,013.52
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,815,013.52		6,815,013.52		6,815,013.52	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	AÑO	2020		VALOR
			0.47				0.47
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.47		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.47						T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.47		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

Página 14/23 FECHA:08-04-2020


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		003-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				10,095,728.02	0.00	0.00	0.00	
0.00	10,095,728.02	0.00	10,095,728.02	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			10,095,728.02	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		10,095,728.02		10,095,728.02		10,095,728.02		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		821		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		2020		VALOR		0.59		
AÑO		2020		VALOR		0.59		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.59	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.59							T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.59	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

Página 15/23 FECHA 08-04-2020


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		009-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				514,096.56	0.00	0.00	0.00
0.00	514,096.56	0.00	514,096.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			514,096.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		514,096.56		514,096.56		514,096.56	
Ejercido							
						100.00	
% de Ejercido Vs. Modificado							
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS		Número de indicador :	
				821			
Definición :							
MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo :							
(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor			
NO APLICA				FLUJO			
				ASCENDENTE			
SUPUESTO				Sentido Esperado			
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:							
1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:							
25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.06	AÑO	2020	VALOR	0.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.06				T1+T2+T3+T4	0.06	
ALCANZADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C. P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).		002-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,820,248.81	1,068,276.77	751,972.04	751,972.04	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						751,972.04		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		751,972.04		751,972.04		751,972.04		
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		821		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.09	AÑO	2020	VALOR	0.09	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.09		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.09
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.03						T1+T2+T3+T4	0.03
ALCANZADA	0.03		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.03
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD:

1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		001-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO		002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				78,488.54	0.00	0.00	0.00
0.00	78,488.54	0.00	78,488.54	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			78,488.54
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		78,488.54		78,488.54		78,488.54	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS				Número de indicador : 1482			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.17	AÑO	2020	
				0.17			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.17		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.17						
ALCANZADA	0.17		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						
				CUMPLIMIENTO DE METAS			
				T1+T2+T3+T4			
				0.17			
				T1+T2+T3+T4			
				0.17			
				T1+T2+T3+T4			
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
				100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
Pagina 18/23 FECHA:08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	30,558,651.34	0.00	30,558,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	30,558,651.34	0.00	0.00	nan	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	821	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.25	AÑO	2020	VALOR	0.25

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.25
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.25				T1+T2+T3+T4		0.25
ALCANZADA	0.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.24
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		96.00


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
Pagina 19/23 FECHA 08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGORON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA** **PRIMER TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD:

1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		001-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO		003-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
				67,746.65	0.00	0.00	0.00				
0.00	67,746.65	0.00	67,746.65	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				67,746.65			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		67,746.65		67,746.65		67,746.65		67,746.65	100.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS				Número de indicador :		1482					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.33		AÑO	2020		VALOR	0.33	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.33	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.33
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.33									T1+T2+T3+T4	0.33
ALCANZADA	0.33	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.33
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNÓN CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE:

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD:

821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).		004-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	724,154.42	68,547.72	655,606.70	655,606.70	0.00	0.00	0.00
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		655,606.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		655,606.70		655,606.70		655,606.70	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		821	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor			
NO APLICA				FLUJO			
Sentido Esperado				SUPUESTO			
ASCENDENTE				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.10	AÑO	2020	VALOR	0.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.10
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.09				T1+T2+T3+T4		0.09
ALCANZADA	0.09	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.09
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
Pagina 21/23 FECHA:08-04-2020

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARRERO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD:

1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y CANTAMIENTOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		001-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO		004-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	57,969.33	0.00	57,969.33	57,969.33	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						57,969.33		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		57,969.33		57,969.33	57,969.33	57,969.33	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS				Número de indicador :	1482		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.32	AÑO	2020	VALOR	0.32
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.32	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.32
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.32						T1+T2+T3+T4	0.32
ALCANZADA	0.32	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.32
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE:

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD:

821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).		005-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	25,221,571.07	0.00	25,221,571.07	1,430,186.83	0.00	0.00	0.00		
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,430,186.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,430,186.83		25,221,571.07		1,430,186.83		1,430,186.83	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS					Número de indicador : 821				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.13	AÑO	2020		VALOR	0.13
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.13		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.13						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.13		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGILAN CARREÑO
DIRECTORA GENERAL