

CONTR. NO.	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN		AVANCES		FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SERIP	
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	No. MUNICIPIOS	MUNICIPIO	No. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CLAVE F.T.E.		DESCRIPCIÓN F.T.E.
1	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA PARTE NTA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	SIERRA NORTE	BENEÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	1	ABEJONES	1	ABEJONES	1,522,636.37	0.00	1,522,636.37	0.00	0.00%	100%	06/10/2022	SF/SPP/DPP/RA8/1226/2022	RA8/1226/223072/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060012067
2	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTRUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRIJUNO MUNICIPIO DE ANIMAS TRIJUNO	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	ANIMAS TRIJUNO	1	ANIMAS TRIJUNO	2,894,328.71	1,539.83	2,892,788.88	2,555,176.06	88.33%	95%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0878/2022	FISE/0878/222505/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118126
3	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALLENDE Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MXTECA	NOCHIXTLÁN	1	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	1	SANTIAGO AMATLÁN	2,613,473.02	345.32	2,613,127.70	2,613,127.70	100.00%	100%	18/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0718/2022	FISE/0718/222251/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118739
4	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN (PRIMERA ETAPA)	MXTECA	NOCHIXTLÁN	1	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	1	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	1,853,207.30	0.00	1,853,207.30	0.00	0.00%	0%	09/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1457/2022	AOPE/1457/223479/2022	EA AAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119718
5	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES	ISTMO	JUCHITÁN	1	CHAHUITES	1	CHAHUITES	2,773,930.38	0.00	2,773,930.38	2,380,996.40	85.11%	100%	26/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1173/2022	AOPE/1173/2222989/2022	EA AAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120487
6	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	MXTECA	TLAXIACO	1	CHALCATONGO DE HIDALGO	1	CHALCATONGO DE HIDALGO	703,000.00	1,140.61	701,859.39	701,859.39	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/10019/2022	AOP/10019/210025/2022	EA AAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10600117195
7	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUHUATEPEC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	MXTECA	TLAXIACO	1	CHALCATONGO DE HIDALGO	1	CHALCATONGO DE HIDALGO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00%	0%	09/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1456/2022	AOPE/1456/223478/2022	EA AAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119687
8	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	MXTECA	TLAXIACO	1	ALDAMA	1	ALDAMA	717,800.00	1,164.62	716,635.38	716,635.38	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/210019/2022	AOP/210019/210026/2022	EA AAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10600117195
9	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	MXTECA	TLAXIACO	1	INDEPENDENCIA	1	INDEPENDENCIA	1,350,000.00	332.09	1,349,667.91	0.00	0.00%	95%	07/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1032/2022	FISE/1032/222739/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119621
10	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ MARGEN DERECHA DE LA RIVERA EL RÍO ATOYAC DEL KM 5+700 AL KM 5+720	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	178,572,092.93	749,260.43	177,822,832.50	177,822,832.49	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/1014/2022	CBNB-2000MDP/1014/210012/2022	ABBA/0620	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600119006
11	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ MARGEN DERECHA DE LA RIVERA EL RÍO ATOYAC DEL KM 3+000 AL KM 3+100	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	88,624,402.40	2,648,485.97	85,975,916.43	85,975,916.43	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/1015/2022	CBNB-2000MDP/1015/210012/2022	ABBA/0620	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600119006
12	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ MARGEN DERECHA DE LA RIVERA EL RÍO ATOYAC DEL KM 0+800 AL KM 0+900	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	92,555,024.37	17,081.57	92,537,942.80	92,537,942.80	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/1015/2022	CBNB-2000MDP/1015/210015/2022	ABBA/0620	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600119006
13	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ MARGEN DERECHA DE LA RIVERA EL RÍO ATOYAC DEL KM 5+200 AL 5+200	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	35,133,129.63	116,133.47	35,016,996.36	35,016,996.36	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/1016/2022	CBNB-2000MDP/1016/210016/2022	ABBA/0620	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600119006
14	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ CALLES SARDOS Y FRESNOS DEL KM 11+521 AL KM 13+200	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	30,935,233.88	948,968.69	29,986,265.19	29,986,265.19	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/1017/2022	CBNB-2000MDP/1017/210017/2022	ABBA/0620	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600119006
15	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (SAN LORENDO CACATEPEC) DEL KM 1+350 AL KM 2+701	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	1	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	1	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	52,615,411.46	620,081.62	51,995,329.83	51,995,329.83	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/1012/2022	CBNB-2000MDP/1012/210012/2022	ABBA/0620	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600119006
16	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL JICARAL EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES (SEGUNDA ETAPA)	MXTECA	JUXTLAHUACA	1	COICOYÁN DE FLORES	1	EL JICARAL	3,355,703.32	1,544.22	3,354,226.10	3,354,226.10	100.00%	100%	30/06/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0614/2022	FISE/0614/221780/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119821
17	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE CUESTA EN LA LOCALIDAD DE COCOYÁN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	MXTECA	JUXTLAHUACA	1	COICOYÁN DE LAS FLORES	1	COICOYÁN DE LAS FLORES	7,750,558.84	3,116.19	7,747,442.65	7,747,442.65	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0910/2022	FISE/0910/222545/2022	BEBNP/122	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FISE)	10600120236
18	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTOR EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	MXTECA	JUXTLAHUACA	1	COICOYÁN DE LAS FLORES	1	RANCHO PASTOR	4,475,061.52	1,895.90	4,473,166.02	4,473,166.02	100.00%	90%	22/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0941/2022	FISE/0941/222578/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120225
19	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ELOCHIXTLÁN DE FLORES MAGÓN	CAÑADA	TEOTITLÁN	1	ELOCHIXTLÁN DE FLORES MAGÓN	1	ELOCHIXTLÁN DE FLORES MAGÓN	1,110,000.00	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/10020/2022	AOP/10020/210022/2022	EA AAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10600117099
20	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD HCA. CD. DE EUTLA DE CRESPINO, MUNICIPIO DE HCA. CD. DE EUTLA DE CRESPINO	VALLES CENTRALES	EUTLA	1	HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	1	HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	4,477,028.76	0.00	4,477,028.76	4,476,269.84	99.98%	100%	25/03/2022	SF/SPP/DPP/RA8/0114/2022	RA8/0114/222026/2022	EA AAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117947
21	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL NÚCLEO RURAL PAREDÓN AMARILLO DEL MUNICIPIO DE EUTLA DE CRESPINO	VALLES CENTRALES	EUTLA	1	HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	1	HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	3,736,624.31	853.05	3,735,671.26	3,735,671.26	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0195/2022	FISE/0195/220455/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117768
22	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	VALLES CENTRALES	EUTLA	1	HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	1	HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPINO	9,854,794.90	0.00	9,854,794.90	0.00	0.00%	0%	20/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1142/2022	AOPE/1142/222833/2022	EA AAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120521
23	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MONTE ALEJANDRE EN LA COLONIA SAN PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE JUALIAPAN DE LEÓN	MXTECA	HUALIAPAN	1	HEROICA CIUDAD DE HUALIAPAN DE LEÓN	1	COLONIA SAN PRIMERA SECCIÓN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,998,573.15	99.96%	100%	02/08/2022	SF/SPP/DPP/RA8/0840/2022	RA8/0840/222454/2022	EA AAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119808
24	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: 5 DE ABRIL, AV. 28 DE MARZO, AV. PROL. RANCHO ALLENDE, LAS BARRAS, C/ DON. FRANCISCO JAVIER MINA, RAMÓN ESTEVA DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	1	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	5,033,276.69	0.00	5,033,276.69	5,027,993.48	99.90%	100%	25/05/2022	SF/SPP/DPP/RA8/0488/2022	RA8/0488/221611/2022	EA AAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119371
25	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	1	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1,758,040.41	2,175.60	1,755,864.81	1,755,864.81	100.00%	98%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0203/2022	FISE/0203/220462/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118325

CONEC. SE.	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN		AVANCES		FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SERP		
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	Nº. MUNICI.	MUNICIPIO	Nº. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)		FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN		CLAVE F.T.E.	DESCRIPCIÓN F.T.E.
26	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BIHLI DO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA.	ISTMO	JUCHITÁN		HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1,820,381.37	3,702.74	1,816,658.63	1,816,658.63	100.00%	88%	27/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0334/2022	FISE/0334/220843/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	1000018328
27	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA.	ISTMO	JUCHITÁN		HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		JUCHITÁN DE ZARAGOZA	816,393.48	889.66	815,523.82	708,881.95	86.92%	80%	06/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0263/2022	FISE/0263/220908/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	1000011722
28	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SABA DE LA LOCALIDAD DE ATAYACUICUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		1 ATAYACUICUILA	1,606,000.00	282.86	1,605,717.14	1,605,717.13	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0196/2022	FISE/0196/220456/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	1000011784
29	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SAN BARTOLO Y EUCALIFTES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		1 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,984,493.84	99.69%	100%	31/05/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0513/2022	RAB/0513/221652/2022	EA00A1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119520
30	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	571,526.22	1,278.64	570,247.58	552,932.82	96.96%	100%	18/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0719/2022	FISE/0719/222252/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000119466
31	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CÁMBITA REAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUICUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		1 SANTA MARÍA CUICUILA	1,698,717.34	0.00	1,698,717.34	1,697,717.34	99.94%	100%	01/07/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0629/2022	RAB/0629/221797/2022	EA00A1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119733
32	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		1 LA LOBERA	1,347,514.55	0.00	1,347,514.55	1,267,781.40	94.08%	85%	11/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1241/2022	AOPE/1241/2223084/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120240
33	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PAZ DE LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		1 LA ANGOSTURA	781,632.95	0.00	781,632.95	723,326.37	92.54%	85%	11/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1242/2022	AOPE/1242/2223095/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120333
34	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LINA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LINA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	MXTECA	HUAJUPÁN		HEROICA VILLA TEZATLÁN DE SEGURA Y LINA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA		HEROICA VILLA TEZATLÁN DE SEGURA Y LINA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	2,000,000.00	1,150.66	1,998,849.34	1,526,076.43	76.35%	100%	18/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0744/2022	FISE/0744/2222304/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000120593
35	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BIENVISTA MUNICIPIO DE HUATLÁN DE JIMÉNEZ	CAÑADA	TEOTITLÁN		1 HUATLÁN DE JIMÉNEZ		1 SANTA CATARINA BIENVISTA	8,919,631.07	8,697.61	8,910,933.46	8,910,933.46	100.00%	100%	25/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0957/2022	FISE/0957/222605/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000119606
36	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUATLÁN DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUATLÁN DE JIMÉNEZ	CAÑADA	TEOTITLÁN		1 HUATLÁN DE JIMÉNEZ		1 HUATLÁN DE JIMÉNEZ	963,000.00	0.00	963,000.00	923,940.00	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1182/2022	AOPE/1182/2223005/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120384
37	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN		1 MAGDALENA MXTEPEC		1 MAGDALENA MXTEPEC	963,000.00	0.00	963,000.00	923,940.00	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1182/2022	AOPE/1182/2223004/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120384
38	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JERÓNIMO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	MXTECA	TLAXIACO		1 MAGDALENA PEÑASCO		1 MAGDALENA PEÑASCO	1,848,648.70	15.74	1,848,632.96	1,848,632.96	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0447/2022	FISE/0447/221287/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000119291
39	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDANO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDANO	ISTMO	JUCHITÁN		1 MATÍAS ROMERO AVENDANO		1 MATÍAS ROMERO AVENDANO	2,146,149.54	0.00	2,146,149.54	0.00	0.00%	0%	25/11/2022	SF/SPP/DPP/HD/1841/2022	HD/1841/2223879/2022	BECLF0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10000120803
40	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA		1 MESONES HIDALGO		1 MESONES HIDALGO	1,221,090.96	3,222.18	1,217,868.78	1,217,868.78	100.00%	60%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0913/2022	FISE/0913/222548/2022	BEBNP0122	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10000120201
41	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMBLANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA		1 MESONES HIDALGO		1 MESONES HIDALGO	848,464.37	3,256.27	845,208.10	845,208.10	100.00%	50%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0912/2022	FISE/0912/222547/2022	BEBNP0122	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10000120231
42	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA		1 MESONES HIDALGO		1 MESONES HIDALGO	4,577,945.59	1,544.07	4,576,401.52	4,576,401.52	100.00%	40%	22/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0939/2022	FISE/0939/222577/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000120186
43	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA		1 SAN JOSÉ DE LAS FLORES		1 SAN JOSÉ DE LAS FLORES	1,118,765.48	1,507.54	1,117,257.94	1,117,257.94	100.00%	50%	22/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0938/2022	FISE/0938/222576/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000120182
44	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA		1 LLANO LA PLAZA		1 LLANO LA PLAZA	2,568,684.17	1,884.70	2,566,779.47	2,566,779.47	100.00%	40%	30/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0988/2022	FISE/0988/222844/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000120181
45	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SIERRA SUR	MAHUATLÁN		1 MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		1 MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	1,198,806.12	997.86	1,197,808.26	1,197,808.26	100.00%	100%	22/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0315/2022	FISE/0315/220787/2022	BEAC/A022	FAIS - FISE CAPITAL	10000118195
46	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, KM 0+000.00 AL KM 0+191.40, EN LA LOCALIDAD DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA	SIERRA SUR	MAHUATLÁN		1 MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		1 MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	2,162,500.00	0.00	2,162,500.00	2,161,609.22	99.96%	100%	09/05/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0403/2022	RAB/0403/221187/2022	EA00A1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119255
47	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA NEZHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ (BARRIO CHICO), MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SIERRA SUR	MAHUATLÁN		1 MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		1 MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	4,404,647.70	0.00	4,404,647.70	0.00	0.00%	50%	27/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1418/2022	AOPE/1418/2223308/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000119878
48	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ROATINA DEL MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SIERRA SUR	MAHUATLÁN		1 SANTA CATARINA ROATINA		1 SANTA CATARINA ROATINA	1,599,926.69	0.00	1,599,926.69	1,599,427.18	99.97%	100%	05/06/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/0867/2022	AOPE/0867/222490/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000119819
49	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL ZOMPANTE, MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SIERRA SUR	MAHUATLÁN		1 EL ZOMPANTE		1 EL ZOMPANTE	3,613,755.98	0.00	3,613,755.98	3,612,379.12	99.96%	100%	17/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1279/2022	AOPE/1279/223155/2022	EA00A1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000118179

CONEC. NO.	PROGRAMA NO.	DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA NO.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA				AVANCES		FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SERIP	
						REGION	DISTRITO	Nº. MUNICIPIO	Nº. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA		CLAVE F.T.E.
50	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ET LA, MUNICIPIO DE NAZARENO ET LA.	VALLES CENTRALES	ET LA	1 NAZARENO ET LA	1 NAZARENO ET LA	2,499,891.34	0.00	2,499,891.34	2,492,769.96	99.72%	100%	21/04/2022	SF/SPP/DPP/RA08/0307/2022	RA08/0307/220785/2022	EA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119253
51	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO CASA DE AJAS DEL DE ESTALAT.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	3,454,560.81	1,975.70	3,452,585.11	3,452,585.11	100.00%	100%	11/05/2022	SF/SPP/DPP/FAFEF/0415/2022	FAFEF/0415/221206/2022	BEA04022	FAFEF CAPITAL	10000119158
52	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDAMÁ DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	1,451,239.05	2,998.64	1,448,240.41	1,448,240.41	100.00%	100%	26/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0968/2022	FISE/0968/222616/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000120316
53	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA CONURBADA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	1,877,068.63	0.00	1,877,068.63	1,876,248.69	99.96%	100%	20/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1336/2022	AOPE/1336/222319/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000117219
54	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA, EN LA CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN Y EN LAS CALLES PEREYRES CHAPULTEPEC, NICOLÁS COPERNICO, VENUS, MANUEL CRISTÓ, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	2,005,884.44	0.00	2,005,884.44	2,005,074.47	99.96%	100%	20/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1337/2022	AOPE/1337/222320/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000117270
55	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDAMÁ DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	7,123,192.19	4,281.76	7,118,910.43	7,118,910.43	100.00%	90%	26/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0967/2022	FISE/0967/222615/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000120315
56	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA ROSA PANZACOLA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (IIA ETAPA).	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	2,150,873.87	0.00	2,150,873.87	0.00	0.00%	70%	17/11/2022	SF/SPP/DPP/AFE/1797/2022	AFE/1797/222365/2022	AALA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10000120776
57	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	MODERNIZACIÓN DE LOS TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	4,995,000.22	0.00	4,995,000.22	4,993,680.20	99.97%	0%	20/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1143/2022	AOPE/1143/222346/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120508
58	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ, COLONIA AMPLIACIÓN SETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJU, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	2,600,477.26	0.00	2,600,477.26	0.00	0.00%	0%	09/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1458/2022	AOPE/1458/222347/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000119717
59	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	BACHO DE ALTA PRESIÓN EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00%	0%	29/11/2022	SF/SPP/DPP/CDC/211844/2022	CDC/211844/222388/2022	EA001222	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	10000120609
60	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	0 OAXACA DE JUÁREZ	1 OAXACA DE JUÁREZ	373,540.88	0.00	373,540.88	0.00	0.00%	0%	28/12/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1863/2022	AOPE/1863/222391/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120823
61	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES ZDA, ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	1 PUTLA VILLA DE GUERRERO	1 SANTIAGO AMATE COLORADO	3,242,571.58	0.43	3,242,571.15	3,242,571.15	100.00%	100%	13/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0698/2022	FISE/0698/222143/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000119536
62	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PÉREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	1 PUTLA VILLA DE GUERRERO	1 SANTIAGO AMATE COLORADO	1,349,846.16	1,050.60	1,348,795.56	0.00	0.00%	90%	07/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1031/2022	FISE/1031/222738/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000119472
63	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUHUHTÉCOC EN LA LOCALIDAD DE REYES ET LA, MUNICIPIO REYES ET LA.	VALLES CENTRALES	ET LA	1 REYES ET LA	1 REYES ET LA	2,267,917.28	1,365.17	2,266,552.11	2,266,552.11	100.00%	100%	13/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0279/2022	FISE/0279/222066/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000117903
64	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL KM 5+070 AL KM 5+145 LADO PONIENTE Y DEL KM 4+070 AL KM 4+145 LADO ORIENTE PARA LA RESERVA DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ.	ISTMO	TEHUANTEPEC	1 SALINA CRUZ	1 SALINA CRUZ	6,047,294.63	0.00	6,047,294.63	6,047,294.63	100.00%	100%	17/11/2022	SF/SPP/DPP/AFE/1798/2022	AFE/1798/222386/2022	AALA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10000120728
65	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA RESERVA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ ZDA, ETAPA DE URBANIZACIÓN.	ISTMO	TEHUANTEPEC	1 SALINA CRUZ	1 SALINA CRUZ	46,698,812.31	0.00	46,698,812.31	0.00	0.00%	45%	24/11/2022	SF/SPP/DPP/AFE/1840/2022	AFE/1840/222385/2022	AALA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10000120804
66	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXCHA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXCHA.	COSTA	POCHUTLA	1 SAN AGUSTÍN LOXCHA	1 BUENAVISTA LOXCHA	4,999,616.30	0.00	4,999,616.30	3,319,274.61	66.39%	80%	31/05/2022	SF/SPP/DPP/RA08/05/2022	RA08/05/222216/2022	EA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119500
67	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PARA ENERGÍA ELÉCTRICA (MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA.	SIERRA SUR	PUTLA	1 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	1 SANTOS REYES ALDAMA	914,142.09	1,074.64	913,067.45	647,955.51	70.96%	80%	04/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0854/2022	FISE/0854/222474/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000119506
68	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GONDO LUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC.	COSTA	JMLTEPEC	1 SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	1 SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	1,926,886.09	0.00	1,926,886.09	1,924,773.20	99.89%	100%	13/06/2022	SF/SPP/DPP/RA08/0554/2022	RA08/0554/221706/2022	EA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119607
69	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS KTLAHUACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	1 SAN ANDRÉS KTLAHUACA	1 SAN ANDRÉS KTLAHUACA	1,110,000.00	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/10020/2022	AOP/10020/210103/2022	EA00A021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10000117099
70	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINXTLA (IIA ETAPA).	MXTECA	NOCHIXTLÁN	1 SAN ANDRÉS SINXTLA	1 SAN ANDRÉS SINXTLA	1,699,180.64	3,550.91	1,695,629.73	1,695,628.19	100.00%	100%	06/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0264/2022	FISE/0264/222069/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000117813
71	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILAPAM.	CAÑADA	CUCUTLÁN	1 SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	1 SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	1,110,000.00	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/10020/2022	AOP/10020/210102/2022	EA00A021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10000117099
72	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZABACHE.	VALLES CENTRALES	EJUTLA	1 SAN ANDRÉS ZABACHE	1 SAN ANDRÉS ZABACHE	3,008,790.60	5,929.92	3,002,860.68	2,701,874.78	89.98%	100%	03/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1010/2022	FISE/1010/222099/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000118362
73	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZABACHE EN INDEPENDENCIA PARRERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO.	VALLES CENTRALES	OCCUTLÁN	1 SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	1 SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	1,498,531.52	0.00	1,498,531.52	1,493,313.53	99.59%	100%	31/05/2022	SF/SPP/DPP/RA08/05/10/2022	RA08/05/10/222169/2022	EA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119354
74	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO.	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	1 SAN ANTONIO EL ALTO	1 SAN ANTONIO EL ALTO	1,117,080.00	0.00	1,117,080.00	1,071,770.40	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1182/2022	AOPE/1182/222303/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120384
75	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE.	MXTECA	TEPOSICOLLA	1 SAN ANTONIO MONTE VERDE	1 SAN ANTONIO MONTE VERDE	1,477,389.99	1,722.17	1,475,647.82	0.00	0.00%	80%	24/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0955/2022	FISE/0955/222804/2022	BEAC0222	FAIS - FISE CAPITAL	10000119811

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		UBICACIÓN GEOGRÁFICA							INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN		AVANCES		OFICINAS Y FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SERP
CONE. SE.	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	NO. MUNICI.	MUNICIPIO	NO. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE F.T.E.	DESCRIPCIÓN F.T.E.	NO. DE PIP SERP
76	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YOCONOUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTEVERDE	MXTECA	TEPOSICOLLA		SAN ANTONIO MONTEVERDE	1	SAN ANTONIO YOCONOUZA MONTEVERDE	1,475,985.84	1,427.42	1,474,438.42	0.00	0.00%	80%	05/09/2022	SF/SPP/PPP/FISE/1020/2022	FISE/1020/22219/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060019703
77	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (PRIMERA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO		SAN ANTONIO DE LA CAL	1	SAN ANTONIO DE LA CAL	5,352,078.00	721.01	5,351,356.99	5,120,203.39	95.68%	100%	01/08/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0837/2022	FISE/0837/222450/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060012052
78	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (SEGUNDA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO		SAN ANTONIO DE LA CAL	1	SAN ANTONIO DE LA CAL	1,063,771.80	143.31	1,063,628.49	1,004,273.63	94.42%	98%	01/06/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0837/2022	FISE/0837/222451/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060012052
79	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, MUNICIPIO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	VALLES CENTRALES	Ocotlán		SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	1	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	1,334,109.64	0.00	1,334,109.64	1,334,057.06	100.00%	100%	01/07/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0628/2022	RAX/0628/221796/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019811
80	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXCHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXCHA	COSTA	POCHUTLA		SAN BALTAZAR LOXCHA	1	SAN BALTAZAR LOXCHA	1,846,758.25	71.88	1,846,686.37	0.00	0.00%	80%	04/08/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0852/2022	FISE/0852/222472/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060018750
81	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO		SAN BARTOLO COYOTEPEC	1	SAN BARTOLO COYOTEPEC	2,498,720.03	0.00	2,498,720.03	2,494,149.01	99.82%	100%	21/04/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0306/2022	RAX/0306/220784/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019248
82	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIVA DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, 1A Y 2A PRIVAS DEL CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO		SAN BARTOLO COYOTEPEC	1	SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,756,921.08	93.11	1,756,827.97	0.00	0.00%	80%	25/08/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0961/2022	FISE/0961/222809/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060019321
83	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	VALLES CENTRALES	Ocotlán		SAN DIONISIO OCOTLÁN	1	SAN DIONISIO OCOTLÁN	999,922.75	362.74	999,560.01	0.00	0.00%	100%	13/09/2022	SF/SPP/PPP/FISE/1099/2022	FISE/1099/222868/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060019871
84	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARRALES NDIVA RINCÓN Y YUTENAUJCO DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTETONGO	MXTECA	TLAXIACO		SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	1	PROGRESO	2,501,279.61	0.00	2,501,279.61	2,494,099.91	99.71%	100%	27/04/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0342/2022	RAX/0342/220852/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019247
85	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTETONGO	MXTECA	NOCHIXTLÁN		SAN FRANCISCO JALTETONGO	1	EL LLANO	991,600.00	1,136.32	990,463.68	990,463.68	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1102/2022	ADOPE/1102/220531/2022	AEAAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1060018734
86	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTETONGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTETONGO	MXTECA	NOCHIXTLÁN		SAN FRANCISCO JALTETONGO	1	SAN FRANCISCO JALTETONGO	473,796.00	0.00	473,796.00	454,578.48	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1102/2022	ADOPE/1102/222885/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1060012085
87	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SIERRA SUR	MAHUTLÁN		SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	1	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	924,480.00	0.00	924,480.00	886,982.40	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1103/2022	ADOPE/1103/222886/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1060012086
88	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TAMALUPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	VALLES CENTRALES	CENTRO		SAN JACINTO AMILPAS	1	SAN JACINTO AMILPAS	3,637,251.69	3,316.27	3,633,935.42	3,139,506.31	86.39%	100%	18/04/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0291/2022	FISE/0291/220674/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060017589
89	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	CIENCUA DEL PAPAHOAPAN	TUXTEPEC		SAN JOSÉ CHILTEPEC	1	PUEBLO VIEJO	2,456,438.60	5,711.37	2,450,727.23	0.00	0.00%	80%	12/08/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0897/2022	FISE/0897/222525/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060012013
90	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SIERRA SUR	MAHUTLÁN		SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	1	LA LABOR	1,999,879.87	10.21	1,999,869.66	1,999,869.66	100.00%	100%	18/07/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0720/2022	FISE/0720/222253/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060019552
91	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC		SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	1	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	1,160,059.64	0.00	1,160,059.64	1,027,215.55	88.55%	90%	27/04/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0341/2022	RAX/0341/220853/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019295
92	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	CAÑADA	TEOTITLÁN		SAN JOSÉ TENANGO	1	SAN JOSÉ TENANGO	1,110,000.00	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/PPP/AOP/1100/2022	AOP/1100/210023/2022	AEAAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1060017099
93	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NODÓN, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, OAXACA	CAÑADA	CUICATLÁN		SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	1	SAN PEDRO NODÓN	2,224,882.38	0.00	2,224,882.38	2,180,379.11	98.00%	100%	11/03/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0099/2022	RAX/0099/220095/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019105
94	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC		SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	1	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	1,124,784.00	0.00	1,124,784.00	1,079,161.92	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1182/2022	ADOPE/1182/220037/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1060012084
95	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE PAPAHOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, OAXACA	CIENCUA DEL PAPAHOAPAN	TUXTEPEC		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1	PAPAHOAPAN	3,196,995.95	0.00	3,196,995.95	3,196,816.24	99.99%	100%	30/03/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0169/2022	RAX/0169/220399/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019185
96	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CIENCUA DEL PAPAHOAPAN	TUXTEPEC		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1	CAMELIA ROSA	2,144,131.51	0.00	2,144,131.51	2,143,790.13	99.98%	100%	21/04/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0309/2022	RAX/0309/220782/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019174
97	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACHAHATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACHAHATEPEC	COSTA	JAMILTEPEC		SAN JUAN CACHAHATEPEC	1	SAN JUAN CACHAHATEPEC	1,999,995.06	0.00	1,999,995.06	0.00	0.00%	100%	03/05/2022	SF/SPP/PPP/RAX/0368/2022	RAX/0368/220862/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060019290
98	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MEXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MEXES	SIERRA SUR	YAUATEPEC		SAN JUAN JUQUILA MEXES	1	SAN JUAN JUQUILA MEXES	7,680,993.49	331.90	7,680,661.59	5,617,579.32	73.14%	80%	27/07/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0792/2022	FISE/0792/222376/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060019885
99	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	COSTA	JUQUILA		SAN JUAN LACHAO	1	SAN JUAN LACHAO	866,700.00	0.00	866,700.00	831,546.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1102/2022	ADOPE/1102/222880/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1060012085
100	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	CIENCUA DEL PAPAHOAPAN	CHICHAPAM		SAN JUAN LALANA	1	SAN JUAN LALANA	481,000.00	780.41	480,219.59	480,219.59	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/PPP/AOP/1100/2022	AOP/1100/210024/2022	AEAAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1060017099
101	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSILANTÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MATEPEC	MXTECA	JUKTLAHUACA		SAN JUAN MATEPEC - DTO. 08	1	SANTA MARÍA TEPOSILANTÓN	2,202,301.30	181.71	2,202,119.59	1,742,872.16	79.15%	100%	31/03/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0230/2022	FISE/0230/220527/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060018328
102	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE MESÓN DE GUADALUPE, PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN MATEPEC, (DIST. 08)	MXTECA	JUKTLAHUACA		SAN JUAN MATEPEC - DTO. 08	1	MESÓN DE GUADALUPE, PRIMERA SECCIÓN	720,899.52	1,014.62	719,884.90	719,884.90	100.00%	100%	06/04/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0266/2022	FISE/0266/220612/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060018212

CONEC. NO.	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN		AVANCES		FECHAS Y OFICINAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SERIP
	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.		REGION	DISTRITO	Nº. MUNICIPIO	Nº. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJECIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN		CLAVE F.T.E.	DESCRIPCIÓN F.T.E.	
103	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN, CONSTITUCIÓN, MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC.	MXTECA	JUXTALAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	1	EL LLANO	1,322,450.82	259.07	1,322,191.75	241,768.92	18.29%	90%	27/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0333/2022	FISE/0333/22/0842/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000011985
104	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE HIALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	1	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26	1,751,337.29	62.64	1,751,274.65	0.00	0.00%	0%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1106/2022	FISE/1106/22/2890/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019318
105	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ORIENTE Y 10 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC.	MXTECA	TLAXIACO	SAN JUAN NÚM.	1	RIO CENTRO NÚM.	2,936,343.21	4,342.99	2,932,000.22	2,932,000.22	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0189/2022	FISE/0189/22/0458/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000018070
106	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+520.00 AL KM 0+364.48 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+00.00 AL KM 0+109.84, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSONAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚM.	MXTECA	TLAXIACO	SAN JUAN NÚM.	1	SAN PEDRO YOSONAMA	1,738,000.01	2,096.50	1,735,903.51	1,465,684.06	84.43%	100%	19/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0745/2022	FISE/0745/22/2305/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000012054
107	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAYULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC.	MXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN JUAN SAYULTEPEC	1	SAN JUAN SAYULTEPEC	3,063,586.59	0.00	3,063,586.58	3,063,472.81	100.00%	100%	09/02/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0031/2022	RAB/0031/22/0049/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000018052
108	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ HIDALGO, LIBERTAD, PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC.	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	1	SAN JUAN TETIPAC	1,602,469.19	4,098.37	1,598,370.82	1,010,701.53	63.23%	80%	17/06/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0583/2022	FISE/0583/21/750/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000018336	
109	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA.	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN JUAN YATZONA	1	SAN JUAN YATZONA	1,073,000.00	1,740.93	1,071,259.07	1,071,259.07	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/ADP/21/0019/2022	ADP/21/0019/21/0030/2022	AEAAA021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000017195
110	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE FIERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	SAN LORENZO ALBARRADAS	1	SAN LORENZO ALBARRADAS	1,226,289.19	0.00	1,226,289.19	1,225,329.83	99.92%	100%	25/05/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0490/2022	RAB/0490/22/1612/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019323
111	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CRUCITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (SAN LORENZO CACATEPEC), DEL KM 0+500 AL KM 1+300.	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN LORENZO CACATEPEC	1	SAN LORENZO CACATEPEC	40,337,923.08	1,919,856.92	38,418,066.16	38,418,066.16	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SPP/DPP/CBNB-2000MDP/0011/2022	CBNB-2000MDP/0011/21/0011/2022	ABGA0050	CREDITO BANCOSRAS 2000 MDP (IPP)	1000019606
112	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	1	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	1,001,520.00	0.00	1,001,520.00	960,897.60	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1182/2022	AOPE/1182/22/3006/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120384
113	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUICATE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	1	AGUICATE	2,248,865.74	246.03	2,248,619.71	2,248,619.71	100.00%	100%	27/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0789/2022	FISE/0789/22/2373/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019510
114	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	1	ZAGALA	1,421,502.87	493.27	1,421,009.60	1,421,009.60	100.00%	100%	27/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0791/2022	FISE/0791/22/2375/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019835
115	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARRALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	1	SAN ESTEBAN AMATLÁN	2,050,000.00	915.44	2,049,084.56	0.00	0.00%	100%	04/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0855/2022	FISE/0855/22/2475/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019592
116	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICHAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICHAHUA.	MXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN MIGUEL CHICHAHUA	1	SAN MIGUEL CHICHAHUA	1,887,480.00	0.00	1,887,480.00	1,810,922.40	95.94%	100%	09/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1455/2022	AOPE/1455/22/3474/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000019740
117	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA.	VALLES CENTRALES	EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	1	SAN MIGUEL EUJTLA	5,190,216.77	1,732.21	5,188,484.56	5,188,484.56	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0871/2022	FISE/0871/22/2498/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000012012
118	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA.	VALLES CENTRALES	EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	1	SAN MIGUEL EUJTLA	3,748,489.89	2,025.55	3,746,464.34	3,746,464.34	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0872/2022	FISE/0872/22/2499/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000012013
119	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA.	VALLES CENTRALES	EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	1	SAN MIGUEL EUJTLA	2,018,417.63	1,679.21	2,016,738.42	2,016,738.42	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0873/2022	FISE/0873/22/2550/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000012014
120	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA.	VALLES CENTRALES	EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	1	SAN MIGUEL EUJTLA	4,850,936.04	3,164.82	4,847,771.22	4,847,771.22	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0916/2022	FISE/0916/22/2551/2022	BEBNP122	FIDECOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	1000012025
121	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS.	VALLES CENTRALES	ZACHALA	SAN MIGUEL PERAS	1	SAN MIGUEL PERAS	1,001,520.00	0.00	1,001,520.00	960,897.60	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1102/2022	AOPE/1102/22/2881/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10000120385
122	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS.	VALLES CENTRALES	ZACHALA	SAN MIGUEL PERAS	1	SAN MIGUEL PERAS	1,943,288.11	1,736.67	1,941,551.44	1,941,551.44	100.00%	0%	30/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0989/2022	FISE/0989/22/2845/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120184
123	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	LA REFORMA	1,538,096.55	883.88	1,537,212.67	1,537,212.67	100.00%	100%	03/06/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0525/2022	FISE/0525/22/1667/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019850
124	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUNDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	LA REFORMA	1,479,896.33	794.91	1,478,891.42	1,478,891.42	100.00%	100%	03/06/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0528/2022	FISE/0528/22/1668/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019851
125	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TRES EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	COSOLAPA CARACOL	1,818,983.30	1,036.61	1,817,946.69	1,817,946.69	100.00%	100%	03/06/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0527/2022	FISE/0526/22/1669/2022	BEAC/0222	FAS - FISE CAPITAL	1000019853
126	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CADELARÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	LA CADELARÍA	2,140,015.88	2,989.03	2,137,046.83	2,137,046.83	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/DPP/HD/0537/2022	HD/0537/22/1688/2022	BECLF1022	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1000019758
127	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE MOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	PIEDRA DE MOLAR	3,425,431.54	2,786.87	3,422,644.67	3,422,644.67	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/DPP/HD/0538/2022	HD/0538/22/1689/2022	BECLF1022	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1000019759
128	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENEMEDO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	NUEVO PESCADITO DE ENEMEDO	2,205,061.31	2,787.67	2,202,273.64	2,202,273.64	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/DPP/HD/0538/2022	HD/0538/22/1690/2022	BECLF1022	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1000019786
129	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	NUEVO PASO NAZARENO	1,361,644.28	2,394.66	1,359,249.62	1,359,249.62	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/DPP/HD/0541/2022	HD/0541/22/1692/2022	BECLF1021	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1000019815

CONEC. SE.	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN		AVANCES		FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SERIP	
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	NO. MUNICIPIOS	MUNICIPIO	NO. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CLAVE FTE.		DESCRIPCIÓN FTE.
130	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAZARO CÁDIZAS, FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	ARROYO CHICAL	3,238,793.51	3,079.98	3,235,713.53	3,235,713.53	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/PPP/HD/0542/2022	HD/0542/221693/2022	BEFL0121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119827
131	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	SAN ANTONIO COSOLAPA	1,489,456.79	2,580.07	1,486,876.72	1,486,876.72	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/PPP/AUT/0543/2022	AUT/0543/221691/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119814
132	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	SAN ANTONIO COSOLAPA	67,170.08	116.35	67,053.73	67,053.73	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/PPP/AUT/0543/2022	AUT/0543/221691/2022	BEFL0121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119814
133	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	SAN ANTONIO COSOLAPA	36,822.33	63.49	36,588.84	36,588.84	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SPP/PPP/AUT/0543/2022	AUT/0543/221691/2022	BEFL0121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS PRODUCTOS FINANCIEROS	10600119814
134	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	SAN ANTONIO ABAD	1,594,586.81	2,922.24	1,591,664.57	1,591,664.57	100.00%	100%	22/06/2022	SF/SPP/PPP/HD/0594/2022	HD/0594/2217161/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119889
135	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	TEMASCAL	1,482,472.31	3,033.09	1,479,439.22	1,479,439.22	100.00%	100%	22/06/2022	SF/SPP/PPP/HD/0595/2022	HD/0595/221762/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119890
136	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADOR DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	NUEVO PESCADOR DE ABAJO	1,424,051.10	3,074.15	1,420,976.95	1,420,976.95	100.00%	100%	22/06/2022	SF/SPP/PPP/HD/0596/2022	HD/0596/221763/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119891
137	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JÍCAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	PLAYA DE JÍCAMA	2,238,455.92	1,672.30	2,236,783.62	2,236,783.62	100.00%	100%	02/08/2022	SF/SPP/PPP/HD/0844/2022	HD/0844/222458/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119784
138	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAGAREND EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	NUEVO PASO NAGAREND	1,319,690.40	1,599.43	1,318,090.97	1,318,090.97	100.00%	100%	15/08/2022	SF/SPP/PPP/HD/0905/2022	HD/0905/222540/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119783
139	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA HENDAO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	NUEVO PASO NACIONAL	1,999,108.03	1,537.15	1,997,570.88	1,997,570.88	100.00%	100%	16/08/2022	SF/SPP/PPP/HD/0906/2022	HD/0906/222541/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600120001
140	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL HENDAO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAXACA	TUXTEPEC	1	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1	NUEVO SOYALTEPEC	2,353,905.92	1,639.27	2,352,266.65	2,352,266.65	100.00%	100%	02/08/2022	SF/SPP/PPP/HD/0841/2022	HD/0841/222455/2022	BEFL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119652
141	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES UNIÓN, NAZARIO GÓMEZ Y TEPELAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	MXTECA	COXTLAHUACA	1	SAN MIGUEL TEQUITEPEC	1	SAN MIGUEL TEQUITEPEC	2,271,280.70	4,484.87	2,266,795.83	2,266,795.83	100.00%	100%	29/04/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0353/2022	FISE/0353/220861/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118650
142	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE BARRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MIQUILTLÁN	1	SAN PABLO COATLÁN	1	COMITLÁN	4,815,499.32	6,759.97	4,808,739.35	4,808,739.35	100.00%	100%	08/07/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0687/2022	FISE/0687/222041/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119410
143	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MIQUILTLÁN	1	SAN PABLO COATLÁN	1	COMITLÁN	4,676,447.10	3,952.67	4,672,494.43	1,253,175.77	26.82%	90%	08/07/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0688/2022	FISE/0688/222042/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119632
144	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	VALLES CENTRALES	ZACHILA	1	SAN PABLO CUATRO VENADOS	1	SAN CRISTÓBAL	689,652.34	2,342.42	687,309.92	687,309.98	100.00%	100%	31/03/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0231/2022	FISE/0231/220558/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118300
145	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL RÍO Y CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SAN PABLO MIGUEL ZANGÜES	SIERRA NORTE	IXTLÁN DE JUÁREZ	1	SAN PABLO MACULIANGÜES	1	SAN PABLO MACULIANGÜES	2,224,036.43	706.36	2,223,330.07	2,223,330.07	100.00%	100%	08/02/2022	SF/SPP/PPP/CBNB-363MDP/0206/2022	CBNB-363MDP/0206/220036/2022	ABAA1020	CREDITO BANCOBRAS 363 MDP (IPF)	10600118631
146	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS	SIERRA SUR	PUTLA	1	SAN PEDRO AMUZGOS	1	LA GUADALUPE	2,250,213.47	0.00	2,250,213.47	880,898.41	39.15%	70%	20/07/2022	SF/SPP/PPP/RX/0874/2022	RX/0874/222306/2022	AEAAA102	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119325
147	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE MONJES, LOS PINOS, FRAMBAYANES Y PRIVV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL, DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	SAN PEDRO IXTLAHUACA	1	EL GUAYABAL	2,298,113.27	3,018.76	2,295,094.51	1,531,289.47	66.72%	90%	30/03/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0193/2022	FISE/0193/220453/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117625
148	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	1	SAN PEDRO MÁRTIR	1	SAN PEDRO MÁRTIR	2,512,812.39	0.00	2,512,812.39	0.00	0.00%	70%	17/10/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1280/2022	AOPE/1280/22154/2022	AEAAA122	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120583
149	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LAZARO CÁDIZAS, BENITO JUÁREZ, ABASOLO, ENTRADA A LA POBLACIÓN, CAMINO A YOSCOJUNO, PRIVADA YOSCOJUNO Y PRIVADA JUAN HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA	MXTECA	TEPOSICOLLA	1	SAN PEDRO NOPALA	1	SAN PEDRO NOPALA	3,140,703.62	0.00	3,140,703.62	0.00	0.00%	0%	24/11/2022	SF/SPP/PPP/AFE/1811/2022	AFE/1811/222389/2022	AALA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600117271
150	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACATELCO	COSTA	POCHUTLA	1	SAN PEDRO POCHUTLA	1	ARROYO ZAPOTE	2,427,169.36	222.46	2,426,946.90	2,426,946.90	100.00%	100%	13/06/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0562/2022	FISE/0562/221730/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119584
151	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON	VALLES CENTRALES	TILACOLLA	1	SAN PEDRO QUATON	1	LA SOLEDAD SALINAS	1,748,150.76	0.00	1,748,150.76	1,747,962.32	99.99%	100%	30/09/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1192/2022	AOPE/1192/222017/2022	AEAAA122	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120451
152	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES AV. PALLINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	1	SAN PEDRO TAPANATEPEC	1	SAN PEDRO TAPANATEPEC	6,689,047.66	6,707.63	6,682,340.03	5,966,069.03	89.28%	100%	15/08/2022	SF/SPP/PPP/FISE/0903/2022	FISE/0903/222536/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120253
153	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUBMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	MXTECA	NOCHTLÁN	1	SAN PEDRO TEOZACALCO	1	SAN PEDRO TEOZACALCO	828,180.00	0.00	828,180.00	754,588.40	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SPP/PPP/AOPE/1182/2022	AOPE/1182/222032/2022	AEAAA122	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384

CONEC. SE.	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN		AVANCES		FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SERP
								REGION	DISTRITO	Nº. MUNICIPIO	MUNICIPIO	Nº. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)		FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	
154	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, PROGRESO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTICHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, OAXACA	COSTA	JAMILTEPEC	1	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	1	CAMOTICHAN	3,279,987.88	9,971.59	3,270,016.27	3,270,016.27	100.00%	100%	28/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0816/2022	FISE/0816/22/047/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000119450
155	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	SAN SEBASTIÁN TUTLA	1	SAN SEBASTIÁN TUTLA	2,499,091.05	0.00	2,499,091.05	2,490,849.74	99.67%	100%	09/05/2022	SF/SPP/DPP/RAX/0402/2022	RAX/0402/221186/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000119254
156	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	03	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE GUERRERO 44 PRIV. DE GUERRERO Y CAMINO DEL ANONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	1,499,999.48	0.00	1,499,999.48	1,003,001.13	66.87%	100%	13/06/2022	SF/SPP/DPP/RAX/0553/2022	RAX/0553/221705/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000119448		
157	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SIERRA SUR	MAHLATLÁN	1	SANTA ANA	1	SANTA ANA	770,400.00	0.00	770,400.00	739,152.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1103/2022	AOPE/1103/222884/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000120396
158	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUAHTEMOC, MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAHTEMOC	CAÑADA	CUICATLÁN	1	SANTA ANA CUAHTEMOC	1	SANTA ANA CUAHTEMOC	1,232,640.00	0.00	1,232,640.00	1,182,643.20	95.94%	100%	09/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1455/2022	AOPE/1455/223473/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000119740
159	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	VALLES CENTRALES	ZMUTLÁN	1	SANTA ANA TLAPACOYAN	1	SANTA ANA TLAPACOYAN	905,220.00	0.00	905,220.00	888,503.60	98.16%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1103/2022	AOPE/1103/222887/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000120396
160	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	VALLES CENTRALES	OCCOTLÁN	1	SANTA ANA ZEGACHE	1	SANTA ANA ZEGACHE	3,067,543.59	83,374.08	3,584,169.50	2,904,710.25	81.04%	100%	03/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0367/2022	FISE/0367/220868/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000117601
161	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REFORMA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA XTEPEJI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	SIERRA NORTE		1	SANTA CATARINA XTEPEJI	1	SANTA CATARINA XTEPEJI	2,073,636.11	136.75	2,073,699.36	2,073,699.36	100.00%	100%	17/06/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0584/2022	FISE/0584/221751/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000118740
162	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	COSTA	JAMILTEPEC	1	SANTA CATARINA MECHOACÁN	1	SANTA CATARINA MECHOACÁN	828,180.00	0.00	828,180.00	794,588.40	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1103/2022	AOPE/1103/222886/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000120396
163	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DANCÓN VIEL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	VALLES CENTRALES	OCCOTLÁN	1	SANTA CATARINA MINAS	1	SANTA CATARINA MINAS	999,971.30	450.66	999,520.64	999,520.63	100.00%	100%	31/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0229/2022	FISE/0229/220529/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000118098
164	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	03	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLALUJA	SIERRA SUR	PUTLA	1	SANTA CRUZ XITLALUJA	1	INDEPENDENCIA	1,610,440.25	0.00	1,610,440.25	0.00	0.00%	80%	14/07/2022	SF/SPP/DPP/RAX/0702/2022	RAX/0702/221148/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000119808
165	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO COBAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	MIXTECA	TLAXIACO	1	SANTA CRUZ NUNDACO	1	OJO DE AGUA	2,878,588.59	1,028.61	2,877,561.98	0.00	0.00%	90%	07/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1033/2022	FISE/1033/220740/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000119507
166	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA	SIERRA SUR	MAHLATLÁN	1	SANTA CRUZ XITLA	1	SANTA CRUZ XITLA	885,960.00	0.00	885,960.00	850,024.80	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1103/2022	AOPE/1103/222885/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000120396
167	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DEL PALENOQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	1	SAN FRANCISCO JAVIER	116,691.30	694.05	115,997.25	115,997.25	100.00%	100%	18/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0290/2022	FISE/0290/220672/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000117867	
168	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, CALLES SABIDOS Y FRESNOS DEL KM 11+521 AL KM 13+200	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	1	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00%	0%	17/11/2022	SF/SPP/DPP/AFE/1802/2022	AFE/1802/223839/2022	AJAJA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	1000120579	
169	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURBÍN Y DE LA CALLE OSCAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	2,344,324.33	3,308.93	2,941,017.40	2,941,017.40	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0917/2022	FISE/0917/222552/2022	BEBNP0122	FIDECOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FISE)	1000120234	
170	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPOLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	6,776,163.34	1,679.22	6,774,484.12	6,774,484.12	100.00%	80%	10/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0887/2022	FISE/0887/222521/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000120187	
171	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	523,080.99	3,329.05	519,751.94	519,751.94	100.00%	50%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0914/2022	FISE/0914/222549/2022	BEBNP0122	FIDECOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FISE)	1000120230	
172	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1,382,443.60	3,247.40	1,379,196.20	1,379,196.20	100.00%	40%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0911/2022	FISE/0911/222549/2022	BEBNP0122	FIDECOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FISE)	1000120232	
173	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LINDA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SIERRA SUR	PUTLA	1	SANTA LUCÍA MONTEVERDE	1	LA LINDA ALTAMIRA	3,437,991.69	2,196.00	3,435,795.63	3,435,795.63	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0448/2022	FISE/0448/221268/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000119213
174	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEPOSCOLLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	1	SANTA MARÍA ATZOMPA	2,139,186.06	9.15	2,139,176.91	2,139,176.91	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0194/2022	FISE/0194/220454/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000119778	
175	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALESTRINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	1	SANTA MARÍA ATZOMPA	1,890,936.59	33.49	1,890,903.07	1,890,903.07	100.00%	100%	27/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0386/2022	FISE/0386/220845/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000119166	
176	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	1	SANTA MARÍA ATZOMPA	963,000.00	0.00	963,000.00	923,940.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1102/2022	AOPE/1102/222879/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000120385	
177	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC	SIERRA SUR	YAUTEPEC	1	SANTA MARÍA ECATEPEC	1	SANTA MARÍA ECATEPEC	799,200.00	915.84	798,284.16	798,284.16	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SPP/DPP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/220533/2022	AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000118734
178	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOTLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOTLITLÁN	COSTA	JAMILTEPEC	1	SANTA MARÍA HUAZOTLITLÁN	1	SANTA MARÍA HUAZOTLITLÁN	1,140,265.62	0.00	1,140,265.62	714,360.71	62.65%	80%	01/07/2022	SF/SPP/DPP/RAX/0626/2022	RAX/0626/221794/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000119297
179	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TANGUSCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC	CAÑADA	CUICATLÁN	1	SANTA MARÍA TLALIXTAC	1	TANGUSCO	1,123,249.65	0.00	1,123,249.65	327,553.87	29.16%	95%	18/05/2022	SF/SPP/DPP/RAX/0487/2022	RAX/0487/221294/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000119402
180	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	1	SANTA MARÍA TONAMECA	1	SAN SIDRO DEL PALMAR	6,374,087.56	704.14	6,373,383.42	6,373,383.42	100.00%	100%	27/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0501/2022	FISE/0501/221641/2022	BEAC/A022	FAS - FISE CAPITAL	1000119275

CONTE.	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN		AVANCES		FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SERP	
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	No. MUNICIPIOS	MUNICIPIO	No. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE F.T.E.		DESCRIPCIÓN F.T.E.
181	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE	COSTA	POCHUTLA	1	SANTA MARÍA TONAMECA	1	SANTA ELENA EL TULE	5,008,792.14	1,903.08	5,006,889.06	5,006,889.06	100.00%	100%	27/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0502/2022	FISE/0502/221640/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000017220
182	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA.	COSTA	POCHUTLA	1	SANTA MARÍA TONAMECA	1	SANTA MARÍA TONAMECA	1,848,960.00	0.00	1,848,960.00	1,773,964.80	95.94%	100%	08/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1455/2022	AOPE/1455/223478/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000019740
183	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A PARAJE VIEJO DE LA LOCALIDAD DE PARAJE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTLI.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTA MARÍA YUCUHTLI	1	PARAJE VIEJO	2,625,649.65	694.33	2,624,955.32	2,624,955.32	100.00%	100%	04/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0863/2022	FISE/0863/222473/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000019411
184	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE CINTURÓN DEL PARAÍSO LOMA BONITA Y LAS CALLES CUTLHUAC Y BENTO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTLI.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTA MARÍA YUCUHTLI	1	MIRAMAR	2,168,002.56	361.99	2,167,640.57	1,775,225.29	81.90%	100%	24/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0954/2022	FISE/0954/222602/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000019413
185	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTLI.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTA MARÍA YUCUHTLI	1	REYES LLANO GRANDE	1,427,966.04	0.00	1,427,966.04	1,083,776.89	75.90%	100%	30/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1190/2022	AOPE/1190/222031/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020264
186	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD LA CULEBRA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC.	SIERRA SUR	PUIFLA	1	SANTA MARÍA ZACATEPEC	1	LA CULEBRA	333,000.00	381.60	332,618.40	332,618.40	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SPP/DPP/AOP/21/0234/22	AOP/21/0234/2205/2022	EA000A021	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000018734
187	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	1	SANTIAGO AMOLTEPEC	1	LAS CUEVAS	2,164,497.34	1,714.37	2,162,782.97	0.00	0.00%	0%	13/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1097/2022	FISE/1097/222859/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000019946
188	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA.	MXTECA	NOCHISTLÁN	1	SANTIAGO APOALA	1	SANTIAGO APOALA	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	1,108,728.00	95.94%	100%	09/11/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1455/2022	AOPE/1455/223475/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000019740
189	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ANTONIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ACACUQUIPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUBA.	MXTECA	HUAJUPÁN	1	SANTIAGO CHAZUBA	1	ACAQUQUIPAM	1,780,862.69	0.00	1,780,862.69	1,780,786.84	100.00%	40%	30/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1185/2022	AOPE/1185/223010/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020190
190	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LINATILLÁN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUBA.	MXTECA	HUAJUPÁN	1	SANTIAGO CHAZUBA	1	LINATILLÁN DEL PROGRESO	2,296,774.80	0.00	2,296,774.80	2,296,724.00	100.00%	40%	13/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1095/2022	AOPE/1095/222857/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020242
191	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO.	MXTECA	SLACAYAPAM	1	SANTIAGO DEL RIO	1	SANTIAGO DEL RIO	685,656.00	0.00	685,656.00	657,845.28	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1103/2022	AOPE/1103/222889/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020386
192	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XTAYUTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA.	COSTA	JAMILTEPEC	1	SANTIAGO XTAYUTLA	1	SANTIAGO XTAYUTLA	924,480.00	0.00	924,480.00	886,982.40	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1110/2022	AOPE/1102/222882/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020385
193	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JIXTLAHUACA.	MXTECA	JIXTLAHUACA	1	SANTIAGO JIXTLAHUACA	1	LAGUNA GUADALUPE YUCUNCO	2,057,071.84	24,279.84	2,032,792.00	2,032,792.00	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0202/2022	FISE/0202/220481/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000018150
194	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JIXTLAHUACA.	MXTECA	JIXTLAHUACA	1	SANTIAGO JIXTLAHUACA	1	TLAPA	3,154,314.07	1,411.00	3,152,903.07	3,152,903.07	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0490/2022	FISE/0490/221270/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000019352
195	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CAMINO VIEJO A DOLORADO, EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO RILANCO Y SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	1	SANTIAGO MATATLÁN	1	SAN PABLO GUILA	1,201,182.48	1,478.51	1,199,703.97	1,199,703.97	100.00%	100%	08/02/2022	SF/SPP/DPP/CBIB-2000MDP/0027/2022	CBIB-2000MDP/0027/220035/2022	ABBA/A0020	CREDITO BONOS 2000 MDP (IPP)	1000018632
196	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDIRICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDIRICHE.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTIAGO NUNDIRICHE	1	SANTIAGO NUNDIRICHE	770,400.00	0.00	770,400.00	739,152.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1102/2022	AOPE/1103/222879/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020385
197	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	VALLES CENTRALES	ETLA	1	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	1	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	990,761.28	2,583.53	988,177.75	988,177.75	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0204/2022	FISE/0204/220463/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000018462
198	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL FRUOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTILÁN.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	1	SANTIAGO TEXTILÁN	1	EL FRUOL	1,396,600.00	1,602.72	1,396,997.28	1,396,997.28	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SPP/DPP/AOP/21/0234/22	AOP/21/0234/2205/2022	EA000A021	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000018734
199	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO.	MXTECA	NOCHISTLÁN	1	SANTIAGO TLANTONGO	1	EL CARMEN	1,852,507.80	0.00	1,852,507.80	1,631,563.68	88.07%	90%	13/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1257/2022	AOPE/1257/223116/2022	EA001A222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020332
200	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HORACIO ZUÑIGA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL.	MXTECA	TEPOSICOLULA	1	SANTIAGO YOLOMECATL	1	SANTIAGO YOLOMECATL	1,978,084.28	841.74	1,977,242.52	1,377,945.85	69.69%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0884/2022	FISE/0884/222515/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000020055
201	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTIAGO YOSONDÚA	1	SANTIAGO YOSONDÚA	703,000.00	1,140.61	701,859.39	701,859.39	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/210027/2022	EA000A021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000017195
202	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTIAGO YOSONDÚA	1	IMPERIO	714,100.00	1,158.62	712,941.38	712,941.38	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/210028/2022	EA000A021	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000017195
203	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	COSTA	JAMILTEPEC	1	SANTO DOMINGO ARMENTA	1	SANTO DOMINGO ARMENTA	1,329,685.90	0.00	1,329,685.90	1,121,771.26	84.36%	90%	18/05/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0465/2022	RAB/0465/221291/2022	EA001A022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019296
204	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA JUAN RUIZ DE ALCÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	ISTMO	TEHUANTEPEC	1	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	2,210,086.66	0.00	2,210,086.66	2,207,334.91	99.88%	100%	21/04/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0308/2022	RAB/0308/220783/2022	EA001A022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019194
205	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VELLA EN LA LOCALIDAD DE GUELAGUECHI, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	ISTMO	TEHUANTEPEC	1	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1	GUELAGUECHI	2,789,913.34	0.00	2,789,913.34	2,786,043.08	99.86%	100%	03/05/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0367/2022	RAB/0367/220881/2022	EA001A022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019183
206	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA ASERENA DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONILÁ.	MXTECA	HUAJUPÁN	1	SANTO DOMINGO TONILÁ	1	NATIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,697.89	99.87%	100%	13/06/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0555/2022	RAB/0555/221707/2022	EA001A022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019476
207	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMÉRICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.	ISTMO	JUCHITÁN	1	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,499,022.86	0.00	3,499,022.86	3,493,658.29	99.85%	100%	10/05/2022	SF/SPP/DPP/RAB/0410/2022	RAB/0410/221202/2022	EA001A022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019319
208	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+100 AL KM+070, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	1	MIGUEL HIDALGO	700,000.00	945.57	699,054.43	699,054.43	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0198/2022	FISE/0198/220457/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000018010
209	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+100 AL KM+250, EN LA LOCALIDAD DE NUMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	MXTECA	TLAXIACO	1	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	1	NUMA	1,000,000.00	575.74	999,424.26	999,424.26	100.00%	100%	06/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0265/2022	FISE/0265/220611/2022	BEAC/A0222	FAIS - FISE CAPITAL	1000018007



CONTR. NO.	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN		AVANCES		OFICINAS Y FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SERP	
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	NO. MUNICIPIOS	MUNICIPIO	NO. CENTROS DE POBL.	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA		CLAVE F.T.E.
210	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MXTECA	TLAXACO	1	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	NUNUMA	1,022,089.52	202.68	1,021,887.24	0.00	0.00%	70%	05/09/2022	SF/SPP/DPP/FISE/1022/2022	FISE/1022/22721/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119508
211	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MXTECA	TLAXACO	1	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	1,118,498.45	0.00	1,118,498.45	665,308.04	59.48%	65%	13/10/2022	SF/SPP/DPP/AOPE/1256/2022	AOPE/1256/223115/2022	EA001222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120382
212	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+000 AL KM+0475 EN LA LOCALIDAD CERRO CUERO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUQUILA	1	SANTOS REYES NOPALA	CERRO CUERO	713,748.45	918.75	712,829.70	712,829.70	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0201/2022	FISE/0201/220460/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118074
213	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRONAL, BUSTAMANTE, GARCÍA, PRIV. PROGRESO, PRIV. LOS MARIJUALES, EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XTILAPEHUA, DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XTILAPEHUA	SIERRA SUR	MH/TLANTAN	1	SITIO DE XTILAPEHUA	SITIO DE XTILAPEHUA	1,120,492.59	37.29	1,120,455.30	1,120,455.30	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SPP/DPP/FISE/04/09/2022	FISE/04/09/221269/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119389
214	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XTILAPEHUA	SIERRA SUR	MH/TLANTAN	1	SITIO DE XTILAPEHUA	EL SAUZ	3,516,077.03	698.82	3,515,380.21	3,512,808.59	99.92%	100%	27/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/07/08/2022	FISE/07/08/22372/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119471
215	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	SIERRA NORTE	MME	1	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	1,073,000.00	1,740.93	1,071,259.07	1,071,259.07	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SPP/DPP/AOP/10019/2022	AOP/10019/210029/2022	EA000621	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10600117195
216	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	1	TANICHE	TANICHE	2,685,037.15	1,541.79	2,683,495.37	2,683,495.37	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/08/74/2022	FISE/08/74/22501/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120165
217	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	1	TANICHE	TANICHE	4,475,061.92	2,091.71	4,472,970.21	4,472,970.21	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/08/75/2022	FISE/08/75/22502/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120167
218	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERASTRO GARRAND EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	1	TANICHE	TANICHE	3,468,172.59	1,790.81	3,466,382.18	3,466,382.18	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/08/76/2022	FISE/08/76/22503/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120168
219	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	1	TANICHE	TANICHE	1,550,423.86	2,717.98	1,547,705.88	1,547,705.88	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/09/15/2022	FISE/09/15/22505/2022	BE0NP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120233
220	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALEANA 2 DE ABRIL Y SANTOS ESCOBAR EN LA LOCALIDAD DE TLACOLLUA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLLUA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLLUA	1	TLACOLLUA DE MATAMOROS	TLACOLLUA DE MATAMOROS	1,499,999.48	0.00	1,499,999.48	1,353,929.15	90.26%	100%	31/05/2022	SF/SPP/DPP/RA08/051/2022	RA08/051/221650/2022	EA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119185
221	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA BRECHA Y PRIVADA DE VISTA HERMOSA, EN PARAJE EL TABAZO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VALLES CENTRALES	CENTRO	1	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	729,803.68	3,243.98	726,559.68	726,559.68	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SPP/DPP/FISE/0200/2022	FISE/0200/220459/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118072
222	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	1	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	7,332,945.35	3,559.51	7,329,385.84	7,329,385.84	100.00%	80%	17/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/09/18/2022	FISE/09/18/22553/2022	BE0NP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120261
223	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	1	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	4,457,382.83	1,598.28	4,455,786.55	4,455,786.55	100.00%	80%	22/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/09/40/2022	FISE/09/40/22579/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120188
224	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMLINO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	1	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	7,238,826.08	1,797.02	7,327,029.06	7,327,029.06	100.00%	40%	10/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/08/66/2022	FISE/08/66/22550/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120183
225	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MXTECA	TEPOSICOLLUA	1	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1,776,000.00	2,036.20	1,773,964.80	1,773,964.80	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SPP/DPP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/220534/2022	EA000421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600118734
226	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, OAXACA	MXTECA	TEPOSICOLLUA	1	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1,374,396.57	0.00	1,374,396.57	1,374,406.46	99.93%	100%	14/07/2022	SF/SPP/DPP/RA08/0701/2022	RA08/0701/222147/2022	EA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119608
227	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHLA	VALLES CENTRALES	ZACHLA	1	VILLA DE ZAACHLA	VICENTE GUERRERO	7,284,737.09	325.73	7,284,413.36	7,284,413.36	100.00%	95%	30/08/2022	SF/SPP/DPP/FISE/09/77/2022	FISE/09/77/22631/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120243
228	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ	VALLES CENTRALES	TLACOLLUA	1	SAN MIGUEL DEL VALLE	SAN MIGUEL DEL VALLE	2,372,105.09	500.76	2,371,604.33	2,371,604.33	100.00%	90%	18/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/02/93/2022	FISE/02/93/220675/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118397
229	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ	VALLES CENTRALES	TLACOLLUA	1	SAN MIGUEL DEL VALLE	SAN MIGUEL DEL VALLE	1,203,333.17	0.00	1,203,333.17	645,503.44	53.64%	90%	16/05/2022	SF/SPP/DPP/AWR/22/0434/2022	FISE/02/93/220675/2022	AG000122	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600118397
230	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS	MXTECA	HUAJAPAM	1	ZAPOTITLAN PALMAS	EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS	3,299,080.59	32.48	3,299,048.13	3,299,048.13	100.00%	100%	27/07/2022	SF/SPP/DPP/FISE/07/90/2022	FISE/07/90/22374/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119523
231	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M. BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD DE ZIMTLÁN DE ALVÁREZ, MUNICIPIO DE ZIMTLÁN DE ALVÁREZ, OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMTLÁN	1	ZIMTLÁN DE ALVÁREZ	ZIMTLÁN DE ALVÁREZ	3,999,516.28	1,963.23	3,997,553.05	3,997,553.05	100.00%	100%	27/04/2022	SF/SPP/DPP/FISE/03/35/2022	FISE/03/35/220844/2022	BEAC/0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118343

SUMAS: 1,078,828,565.35 7,375,542.87 1,071,453,022.48 936,594,271.19 87.41

122 MUNICIPIOS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) AUTORIZADOS (OBRAS Y/O ACCIONES)

105 MUNICIPIOS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) REALIZADOS AL 100 % 79.54% DE LOS MUNICIPIOS CON PIP AUTORIZADOS.

180 CENTROS DE POBLACIÓN (LOCALIDADES) CON PIP AUTORIZADOS (OBRAS Y/O ACCIONES)

140 CENTROS DE POBLACIÓN (LOCALIDADES) CON PIP REALIZADOS AL 100% 77.77% DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN CON PIP AUTORIZADOS