

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: COORDINAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, QUE ATIENDA A UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, APOYÁNDOSE EN LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA QUE RESPALDEN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBRAS Y ACCIONES.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACIAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LAS VIVIENDAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS

COMPONENTE: 805-VIVIENDA MEJORADA

ACTIVIDAD: 738-AMPLIAR VIVIENDA CON CUARTO ADICIONAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	013-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	001-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LA ESCOPETA)
PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1
0.00	1,008,000.00	200.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	EJERCIDO T2
0.00	1,007,800.00	0.00	1,007,800.00
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS		Número de indicador : 739	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS, RESPECTO A LAS AUTORIZADAS			
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADAS)*100			
Tipo		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN	Dimensión	TRIMESTRAL	PERCENTAJE
EFICIENCIA		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		ASCENDENTE	
NO APLICA			
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS			
Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	12.00
LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
1er. TRIMESTRE			
20. TRIMESTRE	0.00	CUMPLIMIENTO DE METAS	
12.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00
12.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00
10.80	1.20	T1+T2+T3+T4	100.00
80.00		PERCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	VALOR	12.00
LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
3er. TRIMESTRE			
20. TRIMESTRE	0.00	CUMPLIMIENTO DE METAS	
12.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00
12.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00
10.80	1.20	T1+T2+T3+T4	100.00
80.00		PERCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

100.00 %
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:



[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

UC MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

SINFRA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOMA NARANJA)		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOMA NARANJA)	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	840,000.00	211.11	839,788.89	0.00	839,788.89	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	839,788.89	0.00	839,788.89	839,788.89	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS				Número de indicador : 739			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS. RESPECTO A LAS AUTORIZADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del Indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICIENCIA		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
NO APLICA							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	ANO	2020	VALOR	10.00	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUMPLIMIENTO DE METAS	
ALCANZADA	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00					T1+T2+T3+T4	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %



[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRA. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		001-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 12 DE ABRIL		001-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 12 DE ABRIL	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	840,000.00	500.00	839,500.00	0.00	839,500.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			
0.00	839,500.00	839,500.00	839,500.00	839,500.00			
DATOS DEL INDICADOR				% de Ejercido Vs. Modificado			
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS				Número de indicador : 739			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS, RESPECTO A LAS AUTORIZADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADAS)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NOAPLICA				LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	10.00	AÑO	2020	VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
					100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MRO. JAVIER LAZZANO VARGAS
SECRETARIO

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SINFRA

LC. MANUEL ALVARADO ACEVEDO CRUZ

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SANTIAGO TILANTONGO).	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	84,000.00	3.83	83,996.17	0.00	83,996.17	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			
0.00	83,996.17	0.00	83,996.17	83,996.17			
DATOS DEL INDICADOR				%			
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS				Número de indicador : 739			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS, RESPECTO A LAS AUTORIZADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADAS)*100							
TIP		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TIPO DE VALOR		SENTIDO ESPERADO	
GESTIÓN		ERCIENCIA		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NOAPLICA				LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	VALOR	AÑO	2020	VALOR	VALOR
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE			
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
					100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MTRA. JAVIER LAZZARONI VARGAS
SECRETARIO

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE
TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO: 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
PROPÓSITO: LOS CENTROS URBANOS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.
COMPONENTE: 581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		00-		000--		001-GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
17,014,483.47		259,411,641.82		64,251,288.02		78,523,326.23	
Reducción		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
1,892,568.30		0.00		0.00		142,774,614.25	
Aprobado		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
67,737,344.48		78,523,326.23		78,523,326.23		99.95	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		Porcentaje de gestiones administrativas y financieras realizadas		Número de indicador :		2688	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100					
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTION		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
Dimensión		EFICACIA		FLUJO		ASCENDENTE	
EFICACIA		TRIMESTRAL		SUPUESTO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
REPORTE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN, DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DE LA SINFRA.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
0		0.00		2020		3,250.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		20. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		750.00		900.00		800.00	
ACTUALIZADA		750.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		750.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		100.00		0.00		0.00	
TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
3,250.00		3,250.00		3,250.00		1,550.00	
47.69		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		23.08 %		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	



SINFRA

[Signature]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. RUBI OLIVO VELLASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Signature]
 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
 SECRETARIO

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.
002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 2131-PLANEACIÓN Y PROYECTOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00-		900--		002-PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
8,701,549.21	751,284.70	58,404.54	9,404,409.27	381,323.62	793,740.47	0.00	0.00
Aprobado		Modificado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
1,072,223.92	829,350.60	793,331.38	793,740.47	Devengado	793,740.47	% de Ejercido Vs. Modificado	95.71
Nombre :		PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS		Número de Indicador :		2587	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		Forma de cálculo del indicador		ASCENDENTE	
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100		Tipo de Valor		FLUJO	
Dimensión		Frecuencia de Medición		PORCENTAJE		SUPUESTO	
EFICACIA		TRIMESTRAL		NO SE AUTORIZO ESTA ACTIVIDAD PARA LA UR 106			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		NO APLICA		DATOS DE LA META			
Definición de la variable meta:		1 - NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
Unidad de medida:		25 - NÚMERO		2020		2,000.00	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
AÑO		0		0.00		4o. TRIMESTRE	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						50.00	
						25.00 %	



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ
SECRETARIO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.
002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPONENTE: 581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 2133-GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UE:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	00--		000--	003-SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 2.5%

PRESUPUESTO ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1
0.00	3,303,818.45	0.00	3,303,818.45	1,488,852.50
				EJERCIDO T2
				1,613,749.15
				EJERCIDO T3
				0.00
				EJERCIDO T4
				0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
				3,102,601.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Comprometido		Devengado		
1,613,749.15		1,613,749.15		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
1,613,749.15		100.00		

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS
 Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL
 Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100
 Número de Indicador : 2589

Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN, DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA SINFRA.
 NO SE AUTORIZA ESTA ACTIVIDAD PARA LA UR 106

DATOS DE LA META
 Definición de la variable meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS
 Unidad de medida: 26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO	
0		0.00		2020	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
0		0.00		36,000.00	
METAS		AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	
9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
				50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 25.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DIRECCIÓN/ENTIDAD
 MDO. JAVIER LAZCANO VARGAS
 SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
 LIC. MANUEL ALAJANORO ACEVEDO CRIUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE;
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000---		004-BANCO DE MATERIALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
10,020,328.00	10,020,328.00	10,020,328.00	10,020,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado	
10,020,328.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS		Número de Indicador :		2588	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						SUPUESTO	
						FLUJO	
						ASCENDENTE	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
REPORTE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN, DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA SINFRA.							
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
0		0.00		2020		1,200.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		300.00		300.00		300.00	
ACTUALIZADA		300.00		300.00		300.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		100.00		0.00	
						ANUAL	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						25.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						1,200.00	
						T1+T2+T3+T4	
						1,200.00	
						T1+T2+T3+T4	
						300.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %



SINFRA

Jefe Administrativo
MTR. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEREDO CRUZ

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000- -		005-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,757,768.00	0.00	0.00	4,757,768.00	956,191.84	984,839.65	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,185,193.20	984,839.65	984,839.65	984,839.65	984,839.65	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador : 2588			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	
GESTIÓN		ERICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor			
				FLUJO			
REPORTE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN, DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA SINFRA.				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
ANO	0	VALOR	0.00	ANO	2020	VALOR	576.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	T1+T2+T3+T4	576.00
ACTUALIZADA	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	576.00
ALCANZADA	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	288.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %



SINFRA

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRA. JAVIER LAZCANO YARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 280-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		169-AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LACHIXILA EN NEJAPA DE MADERO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIXILA MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
5,000,000.00		5,000,000.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
4,999,449.95		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre: PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador: 2366			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo: (NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.			
DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		1.33		2020		1.33	
LINEA BASE DEL INDICADOR				AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.44		0.66		0.23	
ACTUALIZADA		0.44		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS				CUMPLIMIENTO DE METAS			
T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
1.33		1.33		1.33		1.33	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
0.00				0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DIPLO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

JEFE ADMINISTRATIVO
MTFA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		009-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 13 DE SEPTIEMBRE NIÑOS HEROES		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 13 DE SEPTIEMBRE NIÑOS HEROES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
736,907.97		736,200.00		0.00		736,200.00	
707.97		736,200.00		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		736,200.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		736,200.00		736,200.00		100.00	
0.00		736,200.00		736,200.00		736,200.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :		2356	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		INVERSION/100					
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO	
				PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS.							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable		Meta:		1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2020		0.54		2020		0.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.54		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		0.54		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.54		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.54		0.54		0.54		0.54	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MITSOAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. AUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SINFRA

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		170-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLÁN DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE ONOFRE JIMENEZ Y EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FIDENCIO HERNÁNDEZ					
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		1,598,119.34		0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		nan	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR				DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				DATOS DE LA META							
Unidad de medida: 16 - METRO CUADRADO											
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		1,307.03		2020		1,307.03		2020		1,307.03	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
METAS		20. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	405.66	653.49	217.88	T1+T2+T3+T4	1,307.03					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	405.66	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,307.03					
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00					0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEREDO CRUZ

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		017-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CUYUCHI		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CUYUCHI	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
5,243,531.40		5,243,396.40		0.00		5,243,396.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		5,243,396.40	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		5,243,396.40		5,243,396.40		5,243,396.40	
%		%		%		%	
0.00		100.00		100.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :		2356	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100					
Método de Cálculo :		INVERSION/100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EPICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO							
DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.							
EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		2020		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				0.00		2020	
				0.00		0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						0.00	
						T1+T2+T3+T4	
						0.00	
						T1+T2+T3+T4	
						0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						0.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %							



[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTR. JAVIER VAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

SINFRA

LC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		160-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD CANCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA H.CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD CANCIÓN DE LA H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA H.CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.	
PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
Aprobado				0.00	0.00	0.00	0.00
Reducción				0.00	0.00	0.00	0.00
Modificado				2,474,700.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				0.00			
Comprometido				0.00			
Devengado				0.00			
% de Ejercido Vs. Modificado				nan			
DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador: 2360			
Nombre: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo: (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		DIMENSIÓN		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		8,400.00		2020		8,400.00	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1er.TRIMESTRE				2o.TRIMESTRE			
PROGRAMADA				4,200.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA				2,800.00			
ALCANZADA				0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00			
3er.TRIMESTRE				4o.TRIMESTRE			
PROGRAMADA				1,400.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA				1,400.00			
ALCANZADA				0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				0.00			
CUMPLIMIENTO DE METAS				T1+T2+T3+T4			
PROGRAMADA				8,400.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA				8,400.00			
ALCANZADA				0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER AZCANO VARGAS
SECRETARIO

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SINFRA

UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		171-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (1ª ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (1ª ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
Aprobado				0.00	0.00	0.00	0.00
Modificado				0.00	1,604,881.58	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				%			
Aprobado				0.00	0.00	0.00	0.00
Modificado				0.00	1,604,881.58	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00			
DATOS DEL INDICADOR				%			
Aprobado				0.00	0.00	0.00	0.00
Modificado				0.00	1,604,881.58	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00			
Número de indicador: 2362							
Nombre: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo: (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS)*100							
Tipo				Forma de cálculo del indicador			
GESTIÓN				TRIMESTRAL			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				TRIMESTRAL			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.			
DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
2019				2020			
VALOR				1,200.00			
VALOR				1,200.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				4o. TRIMESTRE			
1er. TRIMESTRE				2o. TRIMESTRE			
3er. TRIMESTRE				4o. TRIMESTRE			
METAS				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA				T1+T2+T3+T4			
ACTUALIZADA				T1+T2+T3+T4			
ALCANZADA				T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
TRIMESTRAL				ANUAL			
VALOR				VALOR			
1,200.00				1,200.00			
300.00				700.00			
200.00				200.00			
120.00				120.00			
60.00				60.00			
1,200.00				1,200.00			
1,200.00				1,200.00			
120.00				120.00			
10.00				10.00			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:				10.00 %			



[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MPRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CUIZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



U.E: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		089-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AMISTAD		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AMISTAD, BARRIO SAN NICOLAS	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Ejercido T1		Ejercido T2		Ejercido T3	
0.00		0.00		10,611.56		0.00	
Modificado		Ejercido T4		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
10,611.56		10,611.56		10,611.56			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				% de Ejercido Vs. Modificado			
Comprometido		Devengado		Ejercido		100.00	
10,611.56		10,611.56		10,611.56		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		Porcentaje de Indicador :		2356			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100					
Tipo		Forma de cálculo del indicador		FLUJO		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO Y PROGRAMACION DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				DATOS DE LA META			
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO					
AÑO		2020		VALOR		0.23	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		0.23		AÑO		2020	
VALOR		0.23		VALOR PROGRAMADO ANUAL		0.23	
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.23		0.23		0.23		0.23	
0.23		0.23		0.23		0.23	
0.23		0.23		0.23		0.23	
100.00		100.00		100.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Handwritten Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRA. JAVIER PLAZCANO VARGAS
SECRETARIO

[Handwritten Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		161-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOLEDAD ETLA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LOMA NEGRA (1A. ETAPA)	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Ampliación		Reducción		0.00		0.00	
2,000,000.00		0.00		2,000,000.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR				FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR			
Nombre :		PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :		2386	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				FLUJO			
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.				ASCENDENTE			
DATOS DE LA META				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS		AÑO		VALOR	
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO		2019		1.19	
				2020		1.19	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
AÑO		VALOR		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
2019		1.19		0.60		0.19	
2020		1.19		0.00		0.00	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1.19		1.19		1.19		1.19	
CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA		PROGRAMADA		PROGRAMADA		PROGRAMADA	
0.00		0.40		0.40		0.00	
ACTUALIZADA		ACTUALIZADA		ACTUALIZADA		ACTUALIZADA	
0.00		0.40		0.40		0.00	
ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
MPRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

SINFRA

UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		172-CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Ampliación		Reducción		0.00		0.00	
1,803,748.42		0.00		1,803,748.42		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR				FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR			
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS		Número de Indicador :		2367	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTENIDAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100					
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META				DATOS DE LA META			
Definición de la variable meta: 1 - KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS				Definición de la variable meta: 1 - KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS			
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO				Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO			
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		1.46		2020		1.46	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.48		0.72		0.26	
ACTUALIZADA		0.48		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
1.46		1.46		1.46		1.46	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

TITULAR DE LA DEFENDENCIA
MITRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		162-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS DE LA COLONIA LA ROSALIA	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
3,502,576.01		3,502,576.01		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de Indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				2362			
Definición :							
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :							
(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		2,643.00		2020		2,643.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		881.00		1,321.50		440.50	
ACTUALIZADA		881.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		VALOR	
2,643.00		2,643.00		2,643.00		2,643.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
2,643.00		2,643.00		2,643.00		2,643.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		136-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN AEREA DE MEDIA TENSION Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN AEREA DE MEDIA TENSION Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	
PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
Aprobado				2,213,178.25	11,146,493.41	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				13,359,671.66			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				%			
Aprobado				Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00				0.00	11,146,493.41	11,146,493.41	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 462			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100				Sentido Esperado			
Tipo				Forma de cálculo del indicador		ASCENDENTE	
GESTIÓN				TRIMESTRAL		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
LINEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		2020		VALOR		26.69	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		10.00		10.00		5.00	
ACTUALIZADA		10.00		10.00		1.69	
ALCANZADA		4.00		17.36		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		40.00		173.60		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO		2020		VALOR		26.69	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMADA		10.00		10.00		1.69	
ACTUALIZADA		10.00		10.00		1.69	
ALCANZADA		4.00		17.36		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		40.00		173.60		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.04 %



SINFRA


[Handwritten signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUJIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		173-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE ZAAACHILA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAAACHILA	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		173-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE ZAAACHILA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAAACHILA	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
3,612,536.75		3,612,536.75		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Nombre :		Porcentaje de Indicador :		Número de Indicador :		Sentido Esperado	
PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS		MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO		2356		ASCENDENTE	
Definición :		Método de Cálculo :		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS*100)		INVERSION/100		PORCENTAJE		FLUJO	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO Y PROGRAMACION DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KI-ÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		2.66		2020		2.66	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.88		1.32	
ACTUALIZADA		0.00		0.88		0.46	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS				4o.TRIMESTRE			
PROGRAMADA		0.00		0.88		1.32	
ACTUALIZADA		0.00		0.88		0.46	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02- REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		163-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DEL H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE LA H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON.		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DEL H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE LA H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON.	
PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
Aprobado				0.00	0.00	0.00	0.00
Modificado				7,912,000.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				0.00			
Modificado				0.00			
% de Ejercicio Vs. Modificado				nan			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO			
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100			
Tipo				Frecuencia de Medición			
GESTIÓN				TRIMESTRAL			
Dimensión				TRIMESTRAL			
EFICACIA				TRIMESTRAL			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			
Unidad de medida:				16 - METRO CUADRADO			
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR			
AÑO				2019	2020	VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				29,600.00	29,600.00	29,600.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1er. TRIMESTRE				40. TRIMESTRE			
PROGRAMADA				0.00	14,799.99	T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA				9,866.66	4,933.35	T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA				0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO				0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
TRIMESTRAL				0.00	0.00	ANUAL	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:				0.00 %			



JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA PRESIDENCIA
MTRA. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

LC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

SINFRA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

alineación PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

COMPONENTE: 260-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA 122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	SUBPROGRAMA 02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	PROYECTO 174-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	OBRA/ACTIVIDAD 007-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL OCOTAL
---	--	--	--

Presupuesto Anual	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual
Aprobado 0.00	Modificado 0.00	Ejercido T1 0.00	Ejercido T2 0.00
	2,000,000.00		Ejercido T3 0.00
			Ejercido T4 0.00
		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00	

Presupuesto Trimestral de la Actividad	Presupuesto Trimestral de la Actividad	% de Ejercido Vs. Modificado
Comprometido 1,992,993.73	Devengado 0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre: PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo: (NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100
Número de indicador: 2386

GESTIÓN	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje	Tipo de Valor	Sentido Esperado
	EFICACIA	TRIMESTRAL			FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.						

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR	2019	2020	VALOR
		1.65			1.65
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.54	0.81	0.30	1.65
ACTUALIZADA	0.00	0.54			1.65
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR PROGRAMADO ANUAL: 1.65
VALOR PROGRAMADO ANUAL: 1.65
CUMPLIMIENTO DE METAS: 0.00 %
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CH.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MITSO JAVIER AZCANO VARGAS
SECRETARIO
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02- REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		092-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA).		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA).	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		311,544.79		0.00		311,544.79	
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		311,544.79		311,544.79		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador : 2356			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2020		0.79		2020		0.79	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
METAS		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.64		ANUAL		100.64	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. JAVIER AZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MARIBEL ALVARADO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		164-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ASUNION, EL ZAPOTE, ESMERALDA Y IMANANTIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Ampliación		Reducción		0.00		0.00	
5,436,249.85		0.00		5,436,249.85		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Aprobado				0.00		0.00	
Modificado				0.00		0.00	
Comprometido				5,168,943.24		0.00	
Devengado				0.00		0.00	
%				nan		nan	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS) * 100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		4,923.00		2020		4,923.00	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		1,641.00		2,461.50		820.50	
ACTUALIZADA		1,641.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		246.15		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		15.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
4,923.00		4,923.00		246.15		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MITO JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		085-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE IXTEPEC-CHIHUITAN (PRIMERA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE CONSTITUCIÓN (PRIMERA ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,664,495.05	0.00	2,664,495.05	475,685.97	2,168,959.08	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,644,645.05			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado		Modificado		Devengado		Ejercido	
0.00		2,168,959.08		2,168,959.08		2,168,959.08	
DATOS DEL INDICADOR				DATOS DEL INDICADOR			
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) *100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				DATOS DE LA META			
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2020		1,320.00		2020		1,320.00	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
METAS		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1,320.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,320.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	1,320.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS			
				3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
				0.00		T1+T2+T3+T4	
				0.00		T1+T2+T3+T4	
				0.00		T1+T2+T3+T4	
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %			



SINFRA

[Handwritten signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		165-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Ampliación		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
975.637.12		975.637.12		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR				Número de Indicador: 2386			
Nombre :		PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS		MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO			
Definición :		(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100					
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del Indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL PORCENTAJE		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO					
AÑO		2019		2020		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
VALOR		0.67		0.67		VALOR	
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.22		0.33	
ACTUALIZADA		0.00		0.22		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.67		0.67		0.67		0.67	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:				0.00 %			



SINFRA

[Handwritten Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		086-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Ejercido T1		Ejercido T2		Ejercido T3	
Ampliación		Modificado		Ejercido T4		Ejercido T4	
174,920.04		174,781.94		174,781.94		174,781.94	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		174,781.94		174,781.94		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :		2356	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100					
Método de Cálculo :							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.		EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.					
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS					
Unidad de medida:		4 - KIÓMETRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2020		1.21		2020		1.21	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		99.92		99.92		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						99.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

Jefe Administrativo
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEFENDENCIA/ENTIDAD
SECRETARIO
LIC. MANUEL ALAJANDRO ACERVEDO CRUZ

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		175-ELECTRIFICACION DE LA AGENCIA DE POLICIA EN AGUA ZARCA CUQUILA EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE AGUA ZARCA CUQUILA	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		EJERCIDO T4		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00		0.00		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,351,636.22		0.00		0.00	
Aprobado		% de Ejercido Vs. Modificado		%			
0.00		0.00		nan			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :		2386	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100					
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL PORCENTAJE		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		3.13		2020		3.13	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		1.04		1.56		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		1.04		0.53		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACERDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		166-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ASUNCIÓN IXTALTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE EMILIANO ZAPATA	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Ampliación		Reducción		0.00		0.00	
662,473.27		662,473.27		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				464			
Definición :				RESPECTO AL PROGRAMADO			
((KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADO/KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)) * 100							
Tipo GESTIÓN		Dimensión EFICIENCIA		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
TRIMESTRAL		Frecuencia de Medición TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1 - KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				VALOR			
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO		2019		2020	
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		0.59		2020		0.59	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.20		0.30	
ACTUALIZADA		0.00		0.20		0.09	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
				4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
				T1+T2+T3+T4		0.59	
				T1+T2+T3+T4		0.59	
				T1+T2+T3+T4		0.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

Jefe Administrativo
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEFENDENCIA
MITRO. JAVIER AZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
D.C. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	026-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA ZAACHILA II TERCERA Y CUARTA ETAPA	001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA ZAACHILA II TERCERA Y CUARTA ETAPA
PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1
0.00	1,200,911.25	500.25	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Devengado	EJERCIDO T2
0.00	1,200,411.00	1,200,411.00	1,200,411.00
PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Modificado	Devengado	EJERCIDO T3
0.00	1,200,411.00	1,200,411.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
			EJERCIDO T4
			1,200,411.00
% de Ejercido Vs. Modificado			
			100.00
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :		PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100	
Método de Cálculo :		INVERSIÓN*100	
Tipo		Forma de cálculo del Indicador	
GESTIÓN		PORCENTAJE	
Dimensión		TRIMESTRAL	
EFICACIA		Sentido Esperado	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		ASCENDENTE	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.		FLUJO	
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.		SUPUESTO	
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
AÑO	2020	VALOR	1.02
VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		AÑO	2020
3er.TRIMESTRE		VALOR	1.02
CUMPLIMIENTO DE METAS			
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	1.02	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.02	0.00	0.00
ALCANZADA	0.92	0.00	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.11	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

J.C. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ
SECRETARIO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
Mtro. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD									
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		157-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO VILLA DE ETLA.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO VILLA DE ETLA									
PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
Aprobado				0.00		0.00		0.00		0.00					
512,443.33				512,443.33		512,298.91		512,443.33		512,443.33					
Aprobado				0.00		0.00		0.00		0.00					
512,443.33				512,443.33		512,298.91		512,443.33		512,443.33					
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		0.00		0.00		0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				0.00		0.00		0.00		0.00					
Comprometido				512,298.91		512,298.91		512,443.33		512,443.33					
Devengado				0.00		0.00		0.00		0.00					
Ejercido				0.00		0.00		0.00		0.00					
% de Ejercido Vs. Modificado				0.00		0.00		0.00		0.00					
nain				0.00		0.00		0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :				PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :				2356			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100				Forma de cálculo del indicador				PORCENTAJE			
Tipo				Dimensión				Eficacia				Frecuencia de Medición			
GESTIÓN				EFICACIA				TRIMESTRAL				TRIMESTRAL			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.			
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS															
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO															
LÍNEA BASE DEL INDICADOR															
AÑO		2019		2020		2020		2020		2020					
VALOR		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23					
VALOR PROGRAMADO ANUAL															
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
1er. TRIMESTRE				2o. TRIMESTRE				3er. TRIMESTRE				4o. TRIMESTRE			
PROGRAMADA				PROGRAMADA				PROGRAMADA				PROGRAMADA			
0.04				0.12				0.08				0.00			
ACTUALIZADA				ACTUALIZADA				ACTUALIZADA				ACTUALIZADA			
0.04				0.12				0.08				0.00			
ALCANZADA				ALCANZADA				ALCANZADA				ALCANZADA			
0.00				0.00				0.00				0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			
0.00				0.00				0.00				0.00			
VALOR PROGRAMADO ANUAL															
T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4					
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23					
CUMPLIMIENTO DE METAS															
PROGRAMADA				PROGRAMADA				PROGRAMADA				PROGRAMADA			
0.04				0.12				0.08				0.00			
ACTUALIZADA				ACTUALIZADA				ACTUALIZADA				ACTUALIZADA			
0.04				0.12				0.08				0.00			
ALCANZADA				ALCANZADA				ALCANZADA				ALCANZADA			
0.00				0.00				0.00				0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			
0.00				0.00				0.00				0.00			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 0.00 %															



SINFRA

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		008-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Ejercido T1		Ejercido T2		Ejercido T3	
Ampliación		Reducción		Modificado		Ejercido T4	
1,611,545.66		100.00		1,611,445.66		0.00	
0.00		1,611,445.66		1,611,445.66		1,611,445.66	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,611,445.66		1,611,445.66		1,611,445.66	
%		%		%		%	
de Ejercido		de Ejercido		de Ejercido		de Ejercido	
Vs. Modificado		Vs. Modificado		Vs. Modificado		Vs. Modificado	
100.00		100.00		100.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
SUPUESTO							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.							
DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.							
EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO		2020		AÑO		2020	
VALOR		1,038.50		VALOR		1,038.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		PROGRAMADA		PROGRAMADA		PROGRAMADA	
1,038.50		0.00		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		ACTUALIZADA		ACTUALIZADA		ACTUALIZADA	
1,038.50		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA	
623.10		415.40		0.00		0.00	
PORCENTAJE		PORCENTAJE		PORCENTAJE		PORCENTAJE	
ALCANZADO		ALCANZADO		ALCANZADO		ALCANZADO	
TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL	
60.00		60.00		60.00		60.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
1,038.50		1,038.50		1,038.50		1,038.50	
1,038.50		1,038.50		1,038.50		1,038.50	
1,038.50		1,038.50		1,038.50		1,038.50	
100.00		100.00		100.00		100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %							



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEFENDENCIA
MTR. JAVIER AZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
UC. MANUEL ALEJANDRO ACERVO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		018-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: NUEVO PROGRESO, FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA Y LA SOLEDAD II.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVO PROGRESO	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	995,289.43	0.01	995,289.42	0.00	995,289.42	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				995,289.42			
Aprobado				Ejercido			
0.00				995,289.42			
Modificado				Devengado			
995,289.42				995,289.42			
%				%			
100.00				100.00			
%				%			
100.00				100.00			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO							
DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.							
EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		2020		VALOR		754.27	
VALOR		754.27		AÑO		2020	
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
754.27							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		754.27		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		754.27		0.00		0.00	
ALCANZADA		754.27		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
754.27		754.27		754.27		754.27	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		0.00		0.00	
100.00		100.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

[Handwritten signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

[Handwritten signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MTRO. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		167-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REYES ET LA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JE BARRANCA DEL DIABLO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
502.568.56		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00		502.568.56		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				% de Ejercido Vs. Modificado			
Aprobado		Modificado		Ejercido		nan	
0.00		0.00		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :		2356	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100					
Método de Cálculo :		INVERSIÓN*100					
Tipo GESTIÓN		Dimensión EFICACIA		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
				Frecuencia de Medición TRIMESTRAL		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
		0.37		2020		0.37	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA 0.00		0.12		0.18		T1+T2+T3+T4 0.37	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 0.00		0.12				T1+T2+T3+T4 0.37	
ALCANZADA 0.00		0.30		0.00		T1+T2+T3+T4 0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		250.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 81.08	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.08 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		168-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO TEOTLASCO EN IXTLAN DE JUAREZ		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEOTLASCO, MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
Ampliación		Modificado		Ejercido		Ejercido	
1,746,171.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				2356			
Definición :							
MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO (NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				FLUJO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO				ASCENDENTE			
DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable meta: 1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		1.09		2020		1.09	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
METAS		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.36		0.54		0.19	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.36		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMADA		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
1.09		1.09		1.09		1.09	
ALCANZADA		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/IDENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.

LC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIJAMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		007-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OROUIDEAS, 21 DE MARZO, FUERZA AEREA MEXICANA Y ALAMOS EN LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO 1A ETAPA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OROUIDEAS, 21 DE MARZO, FUERZA AEREA MEXICANA Y ALAMOS EN LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO 1A ETAPA	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	11,872,942.00	0.00	11,872,942.00	0.00	1,036,435.29	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,036,435.29			
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				100.00			
RESUMEN ANUAL							
Presupuesto				Número de indicador : 2362			
Aprobado				Devengado			
0.00				1,036,435.29			
Comprometido				Ejercido			
10,804,687.08				1,036,435.29			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS		Forma de cálculo del indicador		FLUJO	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO		Frecuencia de medición		ASCENDENTE	
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTENIDAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100		TRIMESTRAL		Tipo de Valor	
Tipo		GESTIÓN		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LINEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		2019		2020		VALOR	
VALOR		4,476.11		4,476.11		4,476.11	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		746.00		1,119.00		1,492.11	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		746.00		1,119.00		1,492.11	
ALCANZADA		0.00		895.22		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		80.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
4,476.11		4,476.11		4,476.11		4,476.11	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		FORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		FORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		FORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
20.00		20.00		20.00		20.00	

FORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %



SINFRA

[Handwritten signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRA. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

JC. MANUEL ALEJANDRO ACEREDO CRUZ

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 248-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA
ACTIVIDAD: 1818-MANTENER, MEJORAR, REHABILITAR, AMPLIAR OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		08-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		001-REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPÁ, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.		001-REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPÁ, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	28,454,181.60	937,157.36	27,517,024.24	0.00	11,174,101.35	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			
0.00	11,174,101.35	26,343,331.76	11,174,101.35	11,174,101.35			
DATOS DEL INDICADOR				% de Ejercido Vs. Modificado			
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS, AMPLIADAS				100.00			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS, AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS, AMPLIADAS A REALIZAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo : Dimensionón				Forma de cálculo del indicador			
GESTIÓN				TRIMESTRAL			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				PORCENTAJE			
NO APLICA				FLUJO			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS, AMPLIADAS				ASCENDENTE			
Unidad de medida: 25 - NÚMERO				SENTIDO ESPERADO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		431.00		2020		431.00	
METAS		20. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	142.00	215.00	74.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA	142.00	215.00				T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00	344.80	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	160.37	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
				CUMPLIMIENTO DE METAS			
				431.00		431.00	
				80.00 %			



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTBO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CH.

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		004-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO		001-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO 2A. ETAPA			
Aprobado		Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00		6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 6,300,000.00	
Aprobado		Modificado	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		Ejercicio		% de Ejercicio Vs. Modificado		
0.00		6,300,000.00	Comprometido	Devengado	6,300,000.00		100.00		
		DATOS DEL INDICADOR		Número de Indicador :		2163			
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS (NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100		Frecuencia de medición		TRIMESTRAL			
Método de Cálculo :		Dimensión		Eficacia		FLUJO			
Tipo		GESTIÓN		Sentido Esperado		ASCENDENTE			
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (MAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.		EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. EXISTE LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS O ACCIONES.							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS		DATOS DE LA META							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO		LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL			
2020		1.00		2020		1.00			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		80.00		ANUAL		ANUAL		80.00	
		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
		1.00		1.00		1.00		1.00	
		1.00		1.00		1.00		1.00	
		0.80		0.80		0.80		0.80	
		80.00		80.00		80.00		80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GESTIONAR LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA CON UNA SEDE CENTRAL Y SUBSEDES REGIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

PROFÓSITO: INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE: 493-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 393-ELABORAR PROYECTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		001-PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA		001-PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO AL TRIMESTRE VIGENTE			
EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		535,854.03		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				535,854.03			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				% de Ejercicio Vs. Modificado			
Aprobado		Devengado		Ejercido		%	
0.00		535,854.03		535,854.03		100.00	
DATOS DEL INDICADOR				Número de Indicador : 1811			
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS				Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS RESPECTO A LOS ELABORADOS			
Método de Cálculo : (NÚMERO PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ELABORADOS)*100				Forma de cálculo del Indicador			
Típo		Frecuencia de Medición		PORCENTAJE		FLUJO	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				NO APLICA			
DATOS DE LA META				LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
Unidad de medida: 25 - NÚMERO				VALOR			
AÑO		2020		AÑO		2020	
VALOR		1.00		VALOR		1.00	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.38		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		38.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANIZADO EN EL TRIMESTRE: 38.00 %



SINFRA

Jefe Administrativo
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/IDENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

J.C. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 02-SALUD

OBJETIVO: 03-CONSOLIDAR UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE EN EL ESTADO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR.

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR SALUD DE LA ENTIDAD.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD, DE FORMA QUE SE TENGAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS Y LOS USUARIOS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

FIN: CONSOLIDAR UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE EN EL ESTADO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR.

PROPOSITO: LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE OAXACA, OTORGAN SERVICIOS DE CALIDAD.

COMPONENTE: 366-INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD CONSTRUIDA

ACTIVIDAD: 2008-CONSTRUIR OBRA NUEVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD	01-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD		003-TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 2DA. ETAPA.		001-TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 2DA. ETAPA.	
PRESUPUESTO ANUAL						
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	13,500,003.13	13,500,003.13	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	nan		
DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADROS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS		Número de Indicador :		2492
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADROS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :		(METROS CUADROS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS/METROS CUADROS DE SALUD PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						
NO APLICA						
DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADROS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS						
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO						
AÑO	2019	2020	VALOR PROGRAMADO ANUAL			
			VALOR			
			3,600.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
LINEA BASE DEL INDICADOR						
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	900.00	900.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	3,600.00	
ACTUALIZADA	900.00	900.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,600.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD		01-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	200.00	999,800.00	0.00	999,800.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				%			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	999,800.00	0.00	999,800.00	999,800.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS				2432			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PROGRAMADOS)*100							
Típo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				FLUJO			
NO APLICA				SUPUESTO			
LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO	2020	VALOR	60.00	AÑO	2020	VALOR	60.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	60.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	60.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	45.00	15.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
				100.00			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %							



SINFRA

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.
UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

OBJETIVO: 01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.

ESTRATEGIA: 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICROREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

FIN: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.

PROPÓSITO: MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES DIFERENTES DEL RAMO 28 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33

COMPONENTE: 378-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL. REALIZADA

ACTIVIDAD: 20411-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	006-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, GRADAS Y SANITARIOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, GRADAS Y SANITARIOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1
0.00	3,243,664.21	6,180.77	0.00
		Modificado	EJERCIDO T2
		3,243,483.44	3,243,483.44
			EJERCIDO T3
			0.00
			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
			3,243,483.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
0.00	3,243,483.44	3,243,483.44	3,243,483.44
			% de Ejercido Vs. Modificado
			100.00
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
			Tipo de Valor
			FLUJO
			Sentido Esperado
			ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.			
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO			
		VALOR	VALOR PROGRAMADO ANUAL
2020		332.23	332.23
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE
2020		332.23	332.23
CUMPLIMIENTO DE METAS			
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE
PROGRAMADA	332.23	0.00	0.00
ACTUALIZADA	332.23	0.00	0.00
ALCANZADA	332.23	0.00	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		
			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
			100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/IDENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES		009-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL OAXACA (PRIMERA ETAPA)		001- CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL OAXACA (PRIMERA ETAPA)	
Aprobado		Amplicación	Reducción	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00		34,967,982.77	0.00	15,365,004.63	12,170,124.19	0.00	0.00
Aprobado		Modificado	Comprometido	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00		12,170,124.19	0.00	27,535,128.82			
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		DATOS DEL INDICADOR			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO		Número de indicador : 2435			
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100		Devengado			
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO ASCENDENTE	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.		MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		SUPUESTO			
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		Existencia de la variable Meta: 15 - METRO CUADRADO		EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES.			
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO		LÍNEA BASE DEL INDICADOR		DATOS DE LA META			
AÑO		2020		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
METAS		1er. TRIMESTRE		2020		832.21	
PROGRAMADA		832.21		VALOR		832.21	
ACTUALIZADA		832.21		AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
ALCANZADA		166.44		3er. TRIMESTRE		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		20.00		40. TRIMESTRE		T1+T2+T3+T4	
				0.00		832.21	
				0.00		687.45	
				491.01		79.00	
				0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
				0.00		59.00 %	



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
TITULAR DE LA DEFENDENCIA/ENTIDAD
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ
SECRETARIO

MITRO. JAVIER IZCANO VARGAS
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PEP:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO: 01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

ESTRATEGIA: 03-RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.

PROPÓSITO: MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA.

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD: 1803-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		007-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO RIO LIMÓN		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO RIO LIMÓN	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	954,005.52	100.00	953,905.52	0.00	953,905.52	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		953,905.52		953,905.52		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre: PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador: 2469			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo: (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.			
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2020		618.24		2020		618.24	
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		123.65		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		80.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS				CUMPLIMIENTO DE METAS			
618.24		T1+T2+T3+T4		618.24		T1+T2+T3+T4	
618.24		T1+T2+T3+T4		618.24		T1+T2+T3+T4	
618.24		T1+T2+T3+T4		618.24		T1+T2+T3+T4	
100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %




SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Handwritten signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRO. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		008-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Ampliación		Reducción		0.00		1,399,995.94	
1,400,075.94		80.00		1,399,995.94		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,399,995.94		1,399,995.94		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.							
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRO							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2020		536.64		2020		536.64	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
536.64		0.00		0.00		536.64	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
321.98		214.66		0.00		536.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		60.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.
LIC. MANUEL ALVARADO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE

TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO: 01-CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO.

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN OAXACA, A PARTIR DE LA INTERACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES, EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y EN LA SOCIEDAD.
01-PROMOVER LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE INCLUYAN ESQUEMAS DE RESERVA TERRITORIAL PARA VIVIENDA EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN CRECIMIENTO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

UE:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO.

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS CON LOCALIDADES URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y/O DESARROLLO URBANO

COMPONENTE: 789-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADO

ACTIVIDAD: 2058-ELABORAR PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRAS/ACTIVIDAD	
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	01-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	002-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	001-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	
PRESUPUESTO ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2
0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Modificado	Comprometido	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS		Número de Indicador : 2135	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS CONTENIDOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA FINANCIAR LAS ACCIONES. EXISTE INTERÉS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META				
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS				
Unidad de medida: 25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
AÑO	2020	VALOR	1.00	AÑO
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
CUMPLIMIENTO DE METAS				
T1+T2+T3+T4				
T1+T2+T3+T4				
T1+T2+T3+T4				
FORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				
0.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVIA VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ
SECRETARIO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		01-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		003-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO		001-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Ampliación		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00	
Reducción		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		3,000,000.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,000,000.00			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS		Número de indicador :		2135	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100					
Tipo GESTIÓN		Dimensión EFICACIA		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
		Frecuencia de Medición TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA FINANCIAR LAS ACCIONES. EXISTE INTERÉS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		2020		VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMADA		1.00		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		1.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		1.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.

PROPIETARIO DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

JEFECIA ADMINISTRATIVA
MTRA. KEBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

01-IMPULSAR LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN OAXACA, A PARTIR DE LA INTERACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES, EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y EN LA SOCIEDAD.
02-PROMOVER LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE INCLUYAN ESQUEMAS DE RESERVA TERRITORIAL PARA VIVIENDA EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN CRECIMIENTO.
001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 790-PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO ELABORADO
ACTIVIDAD: 2060-ELABORAR PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

UE:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	02-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS CONCEPTUALES PARA LA REGENERACIÓN URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL DE ABASTO	001-ELABORACION DE ESTUDIOS CONCEPTUALES PARA LA REGENERACION URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL DE ABASTO
PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
0.00	5,220,000.00	113.69	5,219,886.31
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
0.00	435,341.48	435,341.48	435,341.48
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
			Flujo
			ASCENDENTE
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS			
Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
AÑO	2020	VALOR	VALOR PROGRAMADO ANUAL
		1.00	2020
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
1er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
			100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MITRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MITRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		02-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO		002-PROYECTO CONCEPTUAL DE DISEÑO URBANO: INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIBERAS DEL RIO ATOYAC, TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO - DEPORTIVO "EL PLAYÓN", (2 KMS).		001-PROYECTO CONCEPTUAL DE DISEÑO URBANO: INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIBERAS DEL RIO ATOYAC, TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO - DEPORTIVO "EL PLAYÓN", (2 KMS).	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,480,000.00	73.18	3,479,926.82	2,497,136.28	982,788.54	0.00	0.00
PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
EJERCIDO T1				EJERCIDO T2			
2,497,136.28				982,788.54			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				% de Ejercido Vs. Modificado			
Comprometido				Ejercido			
0.00				982,788.54			
DATOS DEL INDICADOR				100.00			
Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS				Número de indicador : 2140			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS) * 100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMIAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA FINANCIAR LAS ACCIONES. EXISTE INTERÉS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES.			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS				DATOS DE LA META			
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR	
2020		1.00		2020		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS			
				T1+T2+T3+T4			
				T1+T2+T3+T4			
				T1+T2+T3+T4			
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
				100.00			
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:			
				0.00 %			



SINFRA

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA: 01-EDUCACIÓN
OBJETIVO: 07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.
ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

FIN: AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.
PROFÓSITO: LOS JOVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 384-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67, CLAVE: 20ETK0067K	001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67, CLAVE: 20ETK0067K
PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
0.00	2,567,523.42	0.00	2,567,523.42
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.			
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRO		
VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	2020	653.66
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
3er. TRIMESTRE			
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00	217.88	326.82
ACTUALIZADA	0.00	217.88	108.96
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
VALOR PROGRAMADO ANUAL			
CUMPLIMIENTO DE METAS			
T1+T2+T3+T4			
T1+T2+T3+T4			
T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
0.00 %			



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
 SECRETARIO

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTR. RUBI OLIVIO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 02-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

PROPÓSITO: LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIAN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA, MEJORADA Y EQUIPADA

COMPONENTE: 192-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

PROYECTO: 001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 2007V0492M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTPAC.

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		097-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 2007V0492M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTPAC.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 2007V0492M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTPAC.	
Aprobado		Ampliación	Reducción	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00		2,743,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprobado		Modificado		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00		2,742,859.64		0.00			
Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		0.00		nbn			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO		Número de indicador :		2458	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS					
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS A CONSTRUIR) *100					
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO	
				PORCENTAJE		ASCENDENTE	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		608.00		2020		608.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		VALOR		CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er. TRIMESTRE		202.66		101.35		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMADA		202.66		0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA		60.80		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		30.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.

UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

JEFECIA ADMINISTRATIVA

MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO		093-CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO C.C.T. 20DPB0918Z		001-CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO C.C.T. 20DPB0918Z	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	207,577.09	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	207,577.09	474,815.33		207,577.09		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.				EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		1.00		2020		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.75
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %



SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRA. JAVIER LAZZANO VARGAS
SECRETARIO

JEFATURA ADMINISTRATIVA
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO		094-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUJANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 200CC2494E		001-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUJANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 200CC2494E	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	207,627.89	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	207,627.89	474,807.77	207,627.89	207,627.89		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDACTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		PORCENTAJE TRIMESTRAL		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		1.00		2020		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.75
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %



SINFRA

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.
TITULAR DE LA PRESIDENCIA/IDENTIDAD
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO
UC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

UÉ: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO		092-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPPT1005M		001-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPPT1005M	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
870,713.13		870,713.13		0.00		0.00	
Reducción		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		870,713.13		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		869,612.54		0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2480	
Definición :		IMDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100					
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		96.00		2020		96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		48.00		16.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		48.00		16.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		33.33	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
96.00		96.00		96.00		96.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
33.33		33.33		33.33		33.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MCPRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SINFRA

LC. MARQUELEJANDRO ACEREDO CRUZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2020



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO		095-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 20DPR3454E		001-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 20DPR3454E	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	187,107.48	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	187,107.48	449,684.27	187,107.48	187,107.48	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :			Número de Indicador: 2442				
Definición :			MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :			(NÚMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDACTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Porcentaje	Flujo	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	Porcentaje	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 26 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR	ANO	VALOR	VALOR PROGRAMADO ANUAL		
2019		1.00	2020	1.00	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.00	0.75	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
					75.00		
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:			
				75.00 %			



CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CI.

[Handwritten Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
MITRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

[Handwritten Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MITRA. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SINFRA

LC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO		099-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. ?JAIIME NUNO? CLAVE 200PR26040		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. ?JAIIME NUNO? CLAVE 200PR26040	
PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
Ampliación		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
Reducción		0.00		0.00		0.00	
Modificado		1,931,362.29		0.00		0.00	
Aprobado		0.00		0.00		0.00	
Modificado		0.00		0.00		0.00	
Comprometido		0.00		0.00		0.00	
Devengado		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		0.00		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado		100%		100%		100%	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2455	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR					
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100					
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPERSTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.		EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES.					
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2019		700.67		2020		700.67	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		116.77		350.31		233.59	
ACTUALIZADA		116.77		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
700.67		700.67		700.67		700.67	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		0.00		0.00	

FORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



[Handwritten signature]

JEFECIA ADMINISTRATIVA
MTRA. RUBI OLIVIO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SINFRA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.

LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		096-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIBERTAD, CON CLAVE: 20DPB2343S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIBERTAD, CON CLAVE: 20DPB2343S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	
0.00	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
	595,737.28	0.00	595,737.28	0.00	527,842.20	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				527,842.20			
Aprobado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		527,842.20		527,842.20		100.00	
DATOS DEL INDICADOR				Número de Indicador : 2442			
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MIAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS. DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2019		1.00		2020		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00				T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.85
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00			ANUAL	85.00
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
CUMPLIMIENTO DE METAS							

FORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %



SINFRA

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RUBÍ OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN EL TOMO CII.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO CRUZ
SECRETARIO

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTR. XAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO