

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monte Recaudado	Monte Comprometido	Monte Contratado	Monte Devengado	Monte Ejercido	Monte Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación	
2021	1	30014	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPR1005M	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETILA, OAX.	EDUCACIÓN	96.00	METRO CUADRADO	44	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0007/2020; DE FECHA: 17/02/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 870,713.13	\$ -	\$ 870,713.13	OAX200101703249	J03-207-01-08-011-00-2020; DE FECHA: 27/02/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.; RFC: CMP100119522	28/05/2020	24/09/2020	\$ 870,713.13	\$ 869,612.54	\$ 869,612.54	\$ 869,612.54	\$ 869,612.54	\$ 869,612.54	\$ 869,612.54	100.00%	96.00	100.00%	
2021	1	30032	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR 'SOR JUANA INES DE LA CRUZ' C.C.T. 20DC2434E	EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	30	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0022/2020; DE FECHA: 04/03/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 475,000.00	\$ -	\$ 475,000.00	OAX200101703250	J03-207-01-07-004-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A DE C.V.; RFC: EL111004FL4	22/04/2020	19/08/2020	\$ 475,000.00	\$ 474,807.77	\$ 474,807.77	\$ 474,807.77	\$ 474,807.77	\$ 474,807.77	\$ 474,807.77	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	30033	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO C.C.T. 20DP80918Z	NIZAGOQUE, SAN JOSÉ LACHIGURI, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	115	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0023/2020; DE FECHA: 04/03/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 475,000.00	\$ -	\$ 475,000.00	OAX200101703251	J03-207-01-07-005-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: CVO1505294N9	22/04/2020	19/08/2020	\$ 475,000.00	\$ 474,815.33	\$ 474,815.33	\$ 474,815.33	\$ 474,815.33	\$ 474,815.33	\$ 474,815.33	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	30038	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR 'SOR JUANA INES DE LA CRUZ' C.C.T. 20DPR3454E	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	288	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0026/2020; DE FECHA: 06/03/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	OAX200101703252	J03-207-01-08-006-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OS150616ED1	21/04/2020	18/08/2019	\$ 450,000.00	\$ 449,694.27	\$ 449,694.27	\$ 449,694.27	\$ 449,694.27	\$ 449,694.27	\$ 449,694.27	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	30082	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIBERTAD, CON CLAVE: 20DPR2343S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	194	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0048/2020; DE FECHA: 02/04/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 595,737.28	\$ -	\$ 595,737.28	OAX200201712991	J03-207-01-08-008-00-2020; DE FECHA: 22/05/2020	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A DE C.V.; RFC: CAG14205489	25/05/2020	21/09/2020	\$ 595,737.28	\$ 594,729.03	\$ 594,729.03	\$ 594,729.03	\$ 594,729.03	\$ 594,729.03	\$ 594,729.03	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	30441	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 34, CLAVE: 20DST0028B	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	EDUCACIÓN	3.00	AULA DIDACTICA	668	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0086/2020; DE FECHA: 08/05/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	OAX200201712993	J03-207-01-08-030-00-2020; DE FECHA: 10/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE, S.A DE C.V.; RFC: GC11805043F1	10/07/2020	06/11/2020	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,663.30	\$ 1,498,663.30	\$ 1,498,663.30	\$ 1,498,663.30	\$ 1,498,663.30	\$ 1,498,663.30	100.00%	3.00	100.00%	
2021	1	30578	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0701B	SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	653.66	METRO CUADRADO	149	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0075/2020; DE FECHA: 25/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,537,909.72	\$ -	\$ 2,537,909.72	OAX200201712995	J03-207-01-07-042-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.; RFC: ORC130918B23	07/08/2020	04/12/2020	\$ 2,537,909.72	\$ 2,537,815.54	\$ 2,537,815.54	\$ 2,537,815.54	\$ 2,537,815.54	\$ 2,537,815.54	\$ 2,537,815.54	100.00%	653.66	100.00%	
2021	1	30782	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. JABIE NIÑO CLAVE 20DPR0604D	MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ, OAX.	EDUCACIÓN	700.67	METRO CUADRADO	115	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0212/2020; DE FECHA: 12/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,931,362.29	\$ -	\$ 1,931,362.29	OAX200201712996	J03-207-01-04-056-00-2020; DE FECHA: 18/09/2020	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V.; RFC: AES18041718A	19/08/2020	26/12/2020	\$ 1,931,362.29	\$ 1,920,289.62	\$ 1,920,289.62	\$ 1,920,289.62	\$ 1,920,289.62	\$ 1,920,289.62	\$ 1,920,289.62	100.00%	700.67	100.00%	
2021	1	31019	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CON CLAVE: 20DPR0696F, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA	SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA	EDUCACIÓN	3.00	AULA DIDACTICA	269	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0226/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,370,000.00	\$ -	\$ 1,370,000.00	OAX200201712997	J03-207-01-08-035-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A DE C.V.; RFC: CAG141205489	07/08/2020	04/12/2020	\$ 1,370,000.00	\$ 1,368,000.19	\$ 1,368,000.19	\$ 1,368,000.19	\$ 1,368,000.19	\$ 1,368,000.19	\$ 1,368,000.19	100.00%	3.00	100.00%	
2021	1	31020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 20D5S0965N	SAN JUAN CIENEQUILLA, SAN JUAN CIENEQUILLA, OAX.	EDUCACIÓN	705.18	METRO CUADRADO	27	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0227/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,204,279.53	\$ -	\$ 2,204,279.53	OAX200201712998	J03-207-01-04-036-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	CONSTRUCTORA ZUCHATE S.A DE C.V.; RFC: CZU121218950	07/08/2020	04/12/2020	\$ 2,204,279.53	\$ 2,182,701.34	\$ 2,182,701.34	\$ 2,182,701.34	\$ 2,182,701.34	\$ 2,182,701.34	\$ 2,182,701.34	100.00%	705.18	100.00%	
2021	1	31021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 132 CLAVE 20DST0149N	SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	705.18	METRO CUADRADO	119	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0228/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,400,146.95	\$ -	\$ 2,400,146.95	OAX200201712999	J03-207-01-07-037-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119522	07/08/2020	04/12/2020	\$ 2,400,146.95	\$ 2,199,370.76	\$ 2,199,370.76	\$ 2,199,370.76	\$ 2,199,370.76	\$ 2,199,370.76	\$ 2,199,370.76	100.00%	705.18	100.00%	
2021	1	31022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DPR0717X	LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS, OAX.	EDUCACIÓN	694.88	METRO CUADRADO	111	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0229/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,788,307.06	\$ -	\$ 1,788,307.06	OAX200201713000	J03-207-01-02-038-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ORC130918B23	07/08/2020	04/12/2020	\$ 1,788,307.06	\$ 1,777,237.25	\$ 1,777,237.25	\$ 1,777,237.25	\$ 1,777,237.25	\$ 1,777,237.25	\$ 1,777,237.25	100.00%	694.88	100.00%	
2021	1	31023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D7V1203L	SANTA MARÍA TEPEJUANÁ, CANDELARIA LOXICHA, OAX.	EDUCACIÓN	694.88	METRO CUADRADO	37	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0230/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,585,276.57	\$ -	\$ 2,585,276.57	OAX200201713001	J03-207-01-02-067-00-2020; DE FECHA: 20/09/2020	CONSTRUCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A DE C.V.; RFC: CPE1612024G9	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,585,276.57	\$ 2,485,197.13	\$ 2,485,197.13	\$ 2,485,197.13	\$ 2,485,197.13	\$ 2,485,197.13	\$ 2,485,197.13	100.00%	694.88	100.00%	
2021	1	31024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 251 CLAVE: 20DST0268A	NDYOYOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLALHUCA, OAX.	EDUCACIÓN	856.64	METRO CUADRADO	45	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0231/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,034,684.13	\$ -	\$ 2,034,684.13	OAX200201713002	J03-207-01-04-044-00-2020; DE FECHA: 11/09/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A DE C.V.; RFC: SFA170607629	12/08/2020	09/12/2020	\$ 2,034,684.13	\$ 2,027,217.16	\$ 2,027,217.16	\$ 2,027,217.16	\$ 2,027,217.16	\$ 2,027,217.16	\$ 2,027,217.16	100.00%	856.64	100.00%	
2021	1	31025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO, CLAVE: 20DPR0718C	SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA, OAX.	EDUCACIÓN	527.10	METRO CUADRADO	127	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0232/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,725,490.91	\$ -	\$ 1,725,490.91	OAX200201713003	J03-207-01-08-045-00-2020; DE FECHA: 11/09/2020	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A DE C.V.; RFC: GC170801FF1	12/08/2020	09/12/2020	\$ 1,725,490.91	\$ 1,724,455.20	\$ 1,724,455.21	\$ 1,724,455.21	\$ 1,724,455.21	\$ 1,724,455.21	\$ 1,724,455.21	100.00%	527.10	100.00%	
2021	1	31026	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0110P	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	3.00	AULA DIDACTICA	228	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0233/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,293,934.20	\$ -	\$ 1,293,934.20	OAX200201713004	J03-207-01-02-040-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	C. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAIZA; RFC: CULF89061PD9	07/08/2020	04/12/2020	\$ 1,293,934.20	\$ 1,293,481.78	\$ 1,293,481.78	\$ 1,293,481.78	\$ 1,293,481.78	\$ 1,293,481.78	\$ 1,293,481.78	100.00%	3.00	100.00%	
2021	1	31063	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LA MURALLA, C.C.T. 20D5E0218A, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA.	LA MURALLA, SANTIAGO IXTAYUTLA, OAX.	EDUCACIÓN	752.00	METRO CUADRADO	105	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0270/2020; DE FECHA: 24/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,199,352.03	\$ -	\$ 2,199,352.03	OAX200201713005	J03-207-01-02-041-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BDXCHI S.A. DE C.V.; RFC: CRM1301161T4	07/08/2020	04/12/2020	\$ 2,199,352.03	\$ 2,198,531.81	\$ 2,198,531.81	\$ 2,198,531.81	\$ 2,198,531.81	\$ 2,198,531.81	\$ 2,198,531.81	100.00%	752.00	100.00%	
2021	1	31077	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CLAVE 20DPR1046L	MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTLI, OAX.	EDUCACIÓN	705.18	METRO CUADRADO	25	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0281/2020; DE FECHA: 29/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,102,057.78	\$ -	\$ 2,102,057.78	OAX200201713006	J03-207-01-04-039-00-2020; DE FECHA: 06/09/2020	NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V.; RFC: NCA1703203D2	07/08/2020	04/12/2020	\$ 2,102,057.78	\$ 2,101,951.47	\$ 2,101,951.47	\$ 2,101,951.47	\$ 2,101,951.47	\$ 2,101,951.47	\$ 2,101,951.47	100.00%	705.18	100.00%	
2021	1	31088	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "Macedonio Alcalá" CON CLAVE: 20DPR3818Y	COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	EDUCACIÓN	601.40	METRO CUADRADO	66	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0285/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,699,986.65	\$ -	\$ 1,699,986.65	OAX200201713007	J03-207-01-08-046-00-2020; DE FECHA: 11/09/2020	SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: SCD180831P8	12/08/2020	09/12/2020	\$ 1,699,986.65	\$ 1,699,066.19	\$ 1,699,066.19	\$ 1,699,066.19	\$ 1,699,066.19	\$ 1,699,066.19	\$ 1,699,066.19	100.00%	601.40	100.00%	
2021	1	31089	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DPR0639V	SAN LORENZO CACAOATEPEC, SAN LORENZO CACAOATEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	107.07	METRO CUADRADO	349	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0286/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 412,194.86	\$ -	\$ 412,194.86	OAX200201713008	J03-207-01-08-047-00-2020; DE FECHA: 11/09/2020	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECATOL, S.A DE C.V.; RFC: CSE170721A36	12/08/2020	10/10/2020	\$ 412,194.86	\$ 411,781.70	\$ 411,781.70	\$ 411,781.70	\$ 411,781.70	\$ 411,781.70	\$ 411,781.70	100.00%	107.07	100.00%	
2021	1	31090	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 18 DE MARZO CON CLAVE: 20DPR1668L	SAN LORENZO CACAOATEPEC, SAN LORENZO CACAOATEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	101.10	METRO CUADRADO	489	SF/SP/DP/PP/FAM-EB/0287/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 257,467.16	\$ -	\$ 257,467.16	OAX200201713009	J03-207-01-08-048-00-2020; DE FECHA: 11/09/2020	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECATOL, S.A DE C.V.; RFC: CSE170721A36	12/08/2020	10/10/2020	\$ 257,467.16	\$ 256,966.16	\$ 256,966.16	\$ 256,966.16	\$ 256,966.16	\$ 256,966.16	\$ 256,966.16	100.00%	101.10	100.00%	
2021	1	31091	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES																										

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	1	31183	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DPR16518. EN EL BARRIO LA GALLINA	SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.	EDUCACIÓN	576.00	METRO CUADRADO	27	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0384/2020; DE FECHA: 22/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 665,687.00	\$ -	\$ 665,687.00	OAX200301792321	J03-207-01-07-064-00-2020; DE FECHA: 07/09/2020	CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V.; RFC: CC0080912893	08/09/2020	06/11/2020	\$ 665,687.00	\$ 663,731.04	\$ 663,731.04	\$ 663,731.04	\$ 663,731.04	\$ 663,731.04	100.00%	576.00	100.00%	
2021	1	31184	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "CUAUHTEMOC", CLAVE: 20DPR23240	COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.	EDUCACIÓN	576.00	METRO CUADRADO	16	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0385/2020; DE FECHA: 22/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 665,687.00	\$ -	\$ 665,687.00	OAX200301792322	J03-207-01-07-065-00-2020; DE FECHA: 07/09/2020	NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.; RFC: NSH150311GF9	08/09/2020	06/11/2020	\$ 665,687.00	\$ 663,689.57	\$ 663,689.57	\$ 663,689.57	\$ 663,689.57	\$ 663,689.57	100.00%	576.00	100.00%	
2021	1	31185	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILER SERDAN CLAVE 20DPR1243N	LUNATILLÁN DEL PROGRESO, SANTIAGO CHAZUMBA, OAX.	EDUCACIÓN	689.60	METRO CUADRADO	60	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0386/2020; DE FECHA: 22/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,169,825.37	\$ -	\$ 2,169,825.37	OAX200301792323	J03-207-01-04-078-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,169,825.37	\$ 2,169,673.62	\$ 2,169,673.62	\$ 2,169,673.62	\$ 2,169,673.62	\$ 2,169,673.62	100.00%	689.60	100.00%	
2021	1	31186	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DPR1211U	EL ZOMPANTELE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.	EDUCACIÓN	551.00	METRO CUADRADO	46	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0387/2020; DE FECHA: 22/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,740,351.82	\$ -	\$ 1,740,351.82	OAX200301792324	J03-207-01-07-079-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	YOGAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: NSH150311GF9	25/09/2020	23/12/2020	\$ 1,740,351.82	\$ 1,739,133.13	\$ 1,739,133.13	\$ 1,739,133.13	\$ 1,739,133.13	\$ 1,739,133.13	100.00%	551.00	100.00%	
2021	1	31323	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR0416H	EL PROGRESO, SANTIAGO TLANTONGO, OAX.	EDUCACIÓN	2.00	AULA DIDACTICA	36	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0401/2020; DE FECHA: 28/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,922,240.79	\$ -	\$ 1,922,240.79	OAX200301792325	J03-207-01-04-096-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020	CONSTRUCTORA DEL BURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.; RFC: CSE170721X46	10/10/2020	07/01/2021	\$ 1,922,240.79	\$ 1,921,656.01	\$ 1,921,656.01	\$ 1,921,656.01	\$ 1,921,656.01	\$ 1,921,656.01	100.00%	2.00	100.00%	
2021	1	31324	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 20DPR24050; (PRIMERA ETAPA)	EL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA, OAX.	EDUCACIÓN	2.00	AULA DIDACTICA	46	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0408/2020; DE FECHA: 28/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,649,796.87	\$ -	\$ 1,649,796.87	OAX200301792326	J03-207-01-07-098-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020	OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V.; RFC: OIC1408282A9	10/10/2020	07/01/2021	\$ 1,649,796.87	\$ 1,649,617.48	\$ 1,649,617.48	\$ 1,649,617.48	\$ 1,649,617.48	\$ 1,649,617.48	100.00%	2.00	100.00%	
2021	1	31331	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DPR1502J	SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	661.44	METRO CUADRADO	92	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0418/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,869,886.14	\$ -	\$ 2,869,886.14	OAX200301792327	J03-207-01-08-080-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	HERLOP INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA, S.A. DE C.V.; RFC: HIA161207F59	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,869,886.14	\$ 2,867,844.93	\$ 2,867,844.93	\$ 2,867,844.93	\$ 2,867,844.93	\$ 2,867,844.93	100.00%	661.44	100.00%	
2021	1	31332	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE ESTRUCTURA ARMADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 20DPR06850 DE LA LOCALIDAD DE FORTINO J. PACHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC.	FORTINO J. PACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	672.75	METRO CUADRADO	81	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0419/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,551,096.46	\$ -	\$ 2,551,096.46	OAX200301792328	J03-207-01-05-093-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020	COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HAREL & HAREL, S.A. DE C.V.; RFC: CCH190225867	10/10/2020	07/01/2021	\$ 2,551,096.46	\$ 2,550,937.64	\$ 2,550,937.64	\$ 2,550,937.64	\$ 2,550,937.64	\$ 2,550,937.64	100.00%	672.75	100.00%	
2021	1	31333	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPR0397W	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	656.00	METRO CUADRADO	34	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0420/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 415,664.35	\$ -	\$ 415,664.35	OAX200301792329	J03-207-01-05-068-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ; RFC: GUV0300401A75	25/09/2020	23/11/2020	\$ 415,664.35	\$ 415,576.38	\$ 415,576.38	\$ 415,576.38	\$ 415,576.38	\$ 415,576.38	100.00%	656.00	100.00%	
2021	1	31334	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPR00088	PEÑA COLORADA, SAN JUAN NIÑAL, OAX.	EDUCACIÓN	641.70	METRO CUADRADO	79	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0421/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,097,379.77	\$ -	\$ 2,097,379.77	OAX200301792330	J03-207-01-04-069-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.; RFC: CIR190521233	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,097,379.77	\$ 2,095,093.39	\$ 2,095,093.39	\$ 2,095,093.39	\$ 2,095,093.39	\$ 2,095,093.39	100.00%	641.70	100.00%	
2021	1	31335	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO, CLAVE: 20DPR1311H, RANCHO COLORADO	RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	70	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0422/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,013,786.16	\$ -	\$ 1,013,786.16	OAX200301792331	J03-207-01-08-076-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V.; RFC: PCA140613F20	25/09/2020	23/12/2020	\$ 1,013,786.16	\$ 1,009,580.25	\$ 1,009,580.25	\$ 1,009,580.25	\$ 1,009,580.25	\$ 1,009,580.25	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	31336	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR CLAVE: 20DPR0491V	CLUYICHE, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	752.00	METRO CUADRADO	46	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0423/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,149,976.80	\$ -	\$ 2,149,976.80	OAX200301792332	J03-207-01-02-141-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020	C. EDDER BETANZO CASTILLO; RFC: BECE851231B39	24/10/2020	01/01/2021	\$ 2,149,976.80	\$ 2,149,776.72	\$ 2,149,776.72	\$ 2,149,776.72	\$ 2,149,776.72	\$ 2,149,776.72	100.00%	752.00	100.00%	
2021	1	31338	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR0278Z	SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	EDUCACIÓN	575.96	METRO CUADRADO	72	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0424/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,074,511.22	\$ -	\$ 2,074,511.22	OAX200301792333	J03-207-01-02-071-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	C. FELIX IVAN CORTÉS VÁSQUEZ; RFC: COFV8502050J8	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,074,511.22	\$ 1,970,571.39	\$ 1,970,571.39	\$ 1,970,571.39	\$ 1,970,571.39	\$ 1,970,571.39	100.00%	575.96	100.00%	
2021	1	31339	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MANUEL ÁVILA CAMACHO CON CLAVE: 20DPR173AA	SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	EDUCACIÓN	662.40	METRO CUADRADO	52	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0426/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 3,125,082.93	\$ -	\$ 3,125,082.93	OAX200301792334	J03-207-01-07-094-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020	INGENIERIA APLICADA, ABE DE OAXACA S. A. DE C. V.; RFC: IAJ13022040	10/10/2020	07/01/2021	\$ 3,125,082.93	\$ 3,059,697.11	\$ 3,059,697.11	\$ 3,059,697.11	\$ 3,059,697.11	\$ 3,059,697.11	100.00%	662.40	100.00%	
2021	1	31340	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DPR0387B	TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA, OAX.	EDUCACIÓN	645.44	METRO CUADRADO	42	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0428/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,800,000.00	\$ -	\$ 2,800,000.00	OAX200301792335	J03-207-01-06-073-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V.; RFC: SEM1804276LA	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,800,000.00	\$ 2,798,498.38	\$ 2,798,498.38	\$ 2,798,498.38	\$ 2,798,498.38	\$ 2,798,498.38	100.00%	645.44	100.00%	
2021	1	31341	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPR1678Z	POBLETE, COATECAS ALTAS, OAX.	EDUCACIÓN	645.44	METRO CUADRADO	42	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0427/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ 2,700,000.00	OAX200301792336	J03-207-01-08-072-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V.; RFC: SEM1804276LA	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,700,000.00	\$ 2,699,003.47	\$ 2,699,003.47	\$ 2,699,003.47	\$ 2,699,003.47	\$ 2,699,003.47	100.00%	645.44	100.00%	
2021	1	31348	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR0801K	CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	EDUCACIÓN	576.00	METRO CUADRADO	25	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0430/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,067,036.63	\$ -	\$ 2,067,036.63	OAX200301792337	J03-207-01-04-095-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020	RCD S REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.; RFC: RRC120117L11	10/10/2020	07/01/2021	\$ 2,067,036.63	\$ 2,065,597.79	\$ 2,065,597.79	\$ 2,065,597.79	\$ 2,065,597.79	\$ 2,065,597.79	100.00%	576.00	100.00%	
2021	1	31352	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR3208V	EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	EDUCACIÓN	640.00	METRO CUADRADO	22	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0434/2020; DE FECHA: 31/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,061,607.18	\$ -	\$ 2,061,607.18	OAX200301792338	J03-207-01-08-066-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V.; RFC: OCE140522076	25/09/2020	23/12/2020	\$ 2,061,607.18	\$ 2,011,621.17	\$ 2,011,621.17	\$ 2,011,621.17	\$ 2,011,621.17	\$ 2,011,621.17	100.00%	640.00	100.00%	
2021	1	31353	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA "OAXACA" CLAVE: 20DPR0220W	MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	634.34	METRO CUADRADO	262	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0440/2020; DE FECHA: 31/07/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,482,378.02	\$ -	\$ 2,482,378.02	OAX200301792339	J03-207-01-03-148-00-2020; DE FECHA: 11/11/2020	C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR; RFC: VAA1790123P2	12/11/2020	10/01/2021	\$ 2,482,378.02	\$ 2,358,265.87	\$ 2,358,265.87	\$ 2,358,265.87	\$ 2,358,265.87	\$ 2,358,265.87	100.00%	634.34	100.00%	
2021	1	31384	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE ACTIVIDADES LÚDICAS DEL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DJN052V	SAN NICOLÁS QUILANÁ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	EDUCACIÓN	445.50	METRO CUADRADO	30	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0485/2020; DE FECHA: 07/08/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,662,325.85	\$ -	\$ 1,662,325.85	OAX200301792340	J03-207-01-08-097-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020	OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V.; RFC: OCE140522076	10/10/2020	07/01/2021	\$ 1,662,325.85	\$ 1,647,597.40	\$ 1,647,597.40	\$ 1,647,597.40	\$ 1,647,597.40	\$ 1,647,597.40	100.00%	445.50	100.00%	
2021	1	31392	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO CLAVE: 20DPR1249H	TRINIDAD HUATEPEC, SANTIAGO CHAZUMBA, OAX.	EDUCACIÓN	689.60	METRO CUADRADO	70	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0491/2020; DE FECHA: 11/09/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,918,163.43	\$ -	\$ 1,918,163.43	OAX200301792341	J03-207-01-04-081-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	NESYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES170417Y95	25/09/2020	23/12/2020	\$ 1,918,163.43	\$ 1,917,826.16	\$ 1,917,826.16	\$ 1,917,826.16	\$ 1,917,826.16	\$ 1,917,826.16	100.00%	689.60	100.00%	
2021	1	31526	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR1569S	LA RAYA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	EDUCACIÓN	554.10	METRO CUADRADO	36	SF/SPI/DP/PP/FAM-EB-0501/2020; DE FECHA: 18/08/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,757,715.81	\$ -	\$ 1,757,715.81	OAX200301792342	J03-207-01-08-091-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V.; RFC: OCE140522076	03/10/2020	31/12/2020	\$ 1,757,715.81	\$ 1,748,985.35								

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	1	31829	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D7V113T, DE LA LOCALIDAD DE TURBIDE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX.	EDUCACIÓN	561.18	METRO CUADRADO	75	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/07/10/2020; DE FECHA: 07/09/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ 2,300,000.00	OAX200301792353	J03-207-01-04-145-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V.; RFC: SSC130809165	24/10/2020	01/01/2021	\$ 2,300,000.00	\$ 2,298,284.36	\$ 2,298,284.36	\$ 2,298,284.36	\$ 2,298,284.36	\$ 2,298,284.36	100.00%	561.18	100.00%	
2021	1	31950	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IMITA IGNACIO RAMIREZ CLAVE: 20DPR0311N.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	600.00	METRO CUADRADO	465	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/08/04/2020; DE FECHA: 11/09/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	OAX200301792354	J03-207-01-05-144-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S. A. DE C. V.; RFC: EPC130426321	03/11/2020	01/01/2021	\$ 1,800,000.00	\$ 1,798,504.07	\$ 1,798,504.07	\$ 1,798,504.07	\$ 1,798,504.07	\$ 1,798,504.07	100.00%	600.00	100.00%	
2021	1	32153	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", C.C.T.: 20DPR2285T, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, OAXACA	SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO, OAX.	EDUCACIÓN	620.62	METRO CUADRADO	74	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/09/11/2020; DE FECHA: 24/09/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,085,511.24	\$ -	\$ 2,085,511.24	OAX200301792357	J03-207-01-06-149-00-2020; DE FECHA: 11/11/2020	LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: LCO180138L2	12/11/2020	10/01/2021	\$ 2,085,511.24	\$ 2,076,543.36	\$ 2,076,543.36	\$ 2,076,543.36	\$ 2,076,543.36	\$ 2,076,543.36	100.00%	620.62	100.00%	
2021	1	32154	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 148 CLAVE:20D070164F	SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	724.80	METRO CUADRADO	120	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/09/12/2020; DE FECHA: 24/09/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,246,321.42	\$ -	\$ 2,246,321.42	OAX200301792358	J03-207-01-06-150-00-2020; DE FECHA: 11/11/2020	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMIA, S.A. DE C.V.; RFC: CCE081105M9V	12/11/2020	10/01/2021	\$ 2,246,321.42	\$ 2,237,415.66	\$ 2,237,415.66	\$ 2,237,415.66	\$ 2,237,415.66	\$ 2,237,415.66	100.00%	724.80	100.00%	
2021	1	32412	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D7V112U	INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLHUJCA, OAX.	EDUCACIÓN	666.54	METRO CUADRADO	48	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/10/30/2020; DE FECHA: 09/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,296,383.11	\$ -	\$ 2,296,383.11	OAX200401882616	J03-207-01-04-167-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	DAVID MARTINEZ GARCIA; RFC: MAGD041102HX3	24/11/2020	22/01/2021	\$ 2,296,383.11	\$ 2,291,382.34	\$ 2,291,382.34	\$ 2,291,382.34	\$ 2,291,382.34	\$ 2,291,382.34	100.00%	666.54	100.00%	
2021	1	32413	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AURORA CON CLAVE 20DPR0001J	ABEJONES, ABEJONES, OAX.	EDUCACIÓN	695.83	METRO CUADRADO	145	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/10/31/2020; DE FECHA: 09/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,535,739.49	\$ -	\$ 2,535,739.49	OAX200401882617	J03-207-01-06-168-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX, S.A. DE C.V.; RFC: CM190622L85	24/11/2020	06/02/2021	\$ 2,535,739.49	\$ 2,535,247.45	\$ 2,535,247.45	\$ 2,535,247.45	\$ 2,535,247.45	\$ 2,535,247.45	100.00%	695.83	100.00%	
2021	1	32681	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "AMADO NERVO" CLAVE: 20DPR2190E, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTLAPAC.	SANTIAGO TLAZOYALETEPEC, SANTIAGO TLAZOYALETEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	688.00	METRO CUADRADO	116	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/14/2020; DE FECHA: 20/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 3,105,073.65	\$ -	\$ 3,105,073.65	OAX200401882620	J03-207-01-08-183-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL - ASTANA, S.A. DE C.V.; RFC: SIC110111M5A	24/11/2020	06/02/2021	\$ 3,105,073.65	\$ 3,097,263.46	\$ 3,097,263.46	\$ 3,097,263.46	\$ 3,097,263.46	\$ 3,097,263.46	100.00%	688.00	100.00%	
2021	1	32698	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO L EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE: 20DPR1510S, EN LA LOCALIDAD DE BRENATORES	BREÑA TORRES, SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	EDUCACIÓN	137.28	METRO CUADRADO	34	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/16/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 598,183.75	\$ -	\$ 598,183.75	OAX200401882621	J03-207-02-03-185-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V.; RFC: GCO4111289RA	01/12/2020	14/01/2021	\$ 598,183.75	\$ 596,261.27	\$ 596,261.27	\$ 596,261.27	\$ 596,261.27	\$ 596,261.27	100.00%	137.28	100.00%	
2021	1	32699	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V03DH	SAN JUAN YAÉ, SAN JUAN YAÉ, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	54	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/16/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	OAX200401882622	J03-207-01-06-186-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSÁ, S. A. DE C. V.; RFC: VTE190123G1	01/12/2020	13/02/2021	\$ 650,000.00	\$ 648,457.32	\$ 648,457.32	\$ 648,457.32	\$ 648,457.32	\$ 648,457.32	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	32700	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE TLATEOLOCO CLAVE 20DPR236FH	SAN LORENZO MIXTEPEC, SAN CRISTOBAL AMATLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	144.00	METRO CUADRADO	209	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/16/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	OAX200401882623	J03-207-01-07-187-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V.; RFC: GCO4111289RA	01/12/2020	14/01/2021	\$ 600,000.00	\$ 598,305.74	\$ 598,305.74	\$ 598,305.74	\$ 598,305.74	\$ 598,305.74	100.00%	144.00	100.00%	
2021	1	32701	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ CLAVE: 20DPR1220B	SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	210	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/16/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	OAX200401882624	J03-207-01-02-188-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSÁ, S. A. DE C. V.; RFC: VTE190123G1	01/12/2020	13/02/2021	\$ 650,000.00	\$ 648,266.57	\$ 648,266.57	\$ 648,266.57	\$ 648,266.57	\$ 648,266.57	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	32702	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 129 CLAVE 20D7V043T	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, OAX.	EDUCACIÓN	50.40	METRO CUADRADO	69	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/16/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	OAX200401882625	J03-207-02-07-189-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V.; RFC: GCO4111289RA	01/12/2020	14/01/2021	\$ 600,000.00	\$ 597,248.28	\$ 597,248.28	\$ 597,248.28	\$ 597,248.28	\$ 597,248.28	100.00%	50.40	100.00%	
2021	1	32703	REHABILITACIÓN DE NUCLEO SANITARIO Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MARCOS PEREZ CLAVE: 20DPR1305J	SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA, OAX.	EDUCACIÓN	401.45	METRO CUADRADO	89	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/16/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	OAX200401882626	J03-207-01-02-190-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V.; RFC: GCO4111289RA	01/12/2020	14/01/2021	\$ 600,000.00	\$ 597,869.60	\$ 597,869.60	\$ 597,869.60	\$ 597,869.60	\$ 597,869.60	100.00%	401.45	100.00%	
2021	1	32658	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D7V0547Z	MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC, OAX.	EDUCACIÓN	737.04	METRO CUADRADO	112	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/23/2020; DE FECHA: 27/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,361,207.31	\$ -	\$ 2,361,207.31	OAX200401882630	J03-207-01-08-196-00-2020; DE FECHA: 01/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V.; RFC: GCB200602Q6	02/12/2020	14/02/2021	\$ 2,361,207.31	\$ 2,350,461.46	\$ 2,350,461.46	\$ 2,350,461.46	\$ 2,350,461.46	\$ 2,350,461.46	100.00%	737.04	100.00%	
2021	1	32688	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0621Q	BAJOS DE COYULA, SANTA MARÍA HUATLILCO, OAX.	EDUCACIÓN	686.25	METRO CUADRADO	31	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/11/26/2020; DE FECHA: 30/11/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,205,062.62	\$ -	\$ 2,205,062.62	OAX200401882633	J03-207-01-02-204-00-2020; DE FECHA: 03/12/2020	CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINO, S. A. DE C. V.; RFC: CHI190809E34	04/12/2020	16/02/2021	\$ 2,205,062.62	\$ 2,203,964.99	\$ 2,203,964.99	\$ 2,203,964.99	\$ 2,203,964.99	\$ 2,203,964.99	100.00%	686.25	100.00%	
2021	1	32889	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°207, CLAVE:20D7V021QD	ARROYO SUCHIL, SANTA MARÍA HUATLILCO, OAX.	EDUCACIÓN	660.74	METRO CUADRADO	74	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/12/11/2020; DE FECHA: 30/10/2020	FAM-EB (BEAGA0220)	\$ 2,281,653.60	\$ -	\$ 2,281,653.60	OAX200401882634	J03-207-01-02-205-00-2020; DE FECHA: 03/12/2020	INTERSTEEL STRUCTURES, S. A. DE C. V.; RFC: IST170816BF8	04/12/2020	16/02/2021	\$ 2,281,653.60	\$ 2,279,750.20	\$ 2,279,750.20	\$ 2,279,750.20	\$ 2,279,750.20	\$ 2,279,750.20	100.00%	660.74	100.00%	
2021	1	210237	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAPIPO, CLAVE 20DPR09491N	EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMAS COCOTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	666.54	METRO CUADRADO	56	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB/00/47/2021; DE FECHA: 24/03/2021	FAM-EB (BEAGA0221)	\$ 2,290,897.10	\$ -	\$ 2,290,897.10	OAX210101885891	-- --	-- --	26/03/2021	30/09/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	33085	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR2247Q QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX.	EDUCACIÓN	653.98	METRO CUADRADO	300	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB-REM/1348/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0419)	\$ 2,052,661.79	\$ -	\$ 2,052,661.79	OAX200401882639	J03-207-01-08-282-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	INTERSTEEL STRUCTURES, S. A. DE C. V.; RFC: IST170816BF8	31/12/2020	15/03/2021	\$ 2,052,661.79	\$ 2,051,313.91	\$ 2,051,313.91	\$ 2,051,313.91	\$ 2,051,313.91	\$ 2,051,313.91	100.00%	653.98	100.00%	
2021	1	33321	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1759M	SAN MARCOS XINUCUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMATLALHUACA, OAX.	EDUCACIÓN	614.40	METRO CUADRADO	176	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB-REM/1412/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0419)	\$ 2,104,338.59	\$ -	\$ 2,104,338.59	OAX200401882655	J03-207-01-04-231-00-2020; DE FECHA: 18/11/2020	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: MCR101222E58	19/12/2020	18/03/2021	\$ 2,104,338.59	\$ 2,103,206.67	\$ 2,103,206.67	\$ 2,103,206.67	\$ 2,103,206.67	\$ 2,103,206.67	100.00%	614.40	100.00%	
2021	1	33327	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y CIENCIA CLAVE: 20DPR1098J	SAN JOSÉ GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	EDUCACIÓN	598.40	METRO CUADRADO	42	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB-REM/1510/2020; DE FECHA: 23/11/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0419)	\$ 1,984,213.27	\$ -	\$ 1,984,213.27	OAX200401882656	J03-207-01-08-228-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S. A. DE C. V.; RFC: GC11106134Y7	19/12/2020	16/02/2021	\$ 1,984,213.27	\$ 1,974,547.04	\$ 1,974,547.04	\$ 1,974,547.04	\$ 1,974,547.04	\$ 1,974,547.04	100.00%	598.40	100.00%	
2021	1	33328	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V1887D	SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	EDUCACIÓN	483.02	METRO CUADRADO	26	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB-REM/1511/2020; DE FECHA: 23/11/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0419)	\$ 1,762,024.33	\$ -	\$ 1,762,024.33	OAX200401882657	J03-207-01-08-229-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S. A. DE C. V.; RFC: GC11106134Y7	19/12/2020	16/02/2021	\$ 1,762,024.33	\$ 1,754,708.51	\$ 1,754,708.51	\$ 1,754,708.51	\$ 1,754,708.51	\$ 1,754,708.51	100.00%	483.02	100.00%	
2021	1	33623	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR0965U	SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, OAX.	EDUCACIÓN	860.70	METRO CUADRADO	179	SF/SP/PP/DP/IF/FAM-EB-REM/1563/2020; DE FECHA: 28/11/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0419)	\$ 2,942,103.01	\$ -	\$ 2,942,103.01	OAX200401882660	J03-207-01-02-328-00-2020; DE FECHA: 23/12/2020	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTABLES ARZA, S.A. DE C.V.; RFC: ECS151128NG8	23/12/2020	07/03/2021	\$ 2,942,103.01	\$ 2								

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejecutado	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación	
2021	1	33787	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ. CLAVE: 20DPR2793X	EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, OAX.	EDUCACIÓN	576.56	METRO CUADRADO	26	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/1677/2020; DE FECHA: 10/12/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 1,835,772.70	\$ -	\$ 1,835,772.70	OAX200401882674	J03-207-01-07-272-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V.; RFC: GCV18041718	29/12/2020	13/03/2021	\$ 1,835,772.70	\$ 1,833,320.36	\$ 1,833,320.36	\$ 1,833,320.36	\$ 1,833,320.36	\$ 1,833,320.36	100.00%	576.56	100.00%		
2021	1	33850	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI CLAVE: 20DES0191K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA.	SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA, OAX.	EDUCACIÓN	609.00	METRO CUADRADO	125	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/1716/2020; DE FECHA: 16/12/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 2,462,847.56	\$ -	\$ 2,462,847.56	OAX200401882676	J03-207-01-03-302-00-2020; DE FECHA: 16/12/2020	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.; RFC: RCL1807089K2	25/12/2020	09/03/2021	\$ 2,462,847.56	\$ 2,462,593.56	\$ 2,462,593.56	\$ 2,462,593.56	\$ 2,462,593.56	\$ 2,462,593.56	100.00%	609.00	100.00%		
2021	1	33851	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE TRES AULAS Y UN NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CLAVE:20DPR19110	NAZARENO ETIA, NAZARENO ETIA, OAX.	EDUCACIÓN	4.00	AULA DIDACTICA	320	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/1717/2020; DE FECHA: 16/12/2020	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	OAX200401882677	J03-207-01-08-303-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S. A. DE C.V.; RFC: VTE190123G1H	25/12/2020	24/03/2021	\$ 2,600,000.00	\$ 2,599,437.45	\$ 2,599,437.45	\$ 2,599,437.45	\$ 2,599,437.45	\$ 2,599,437.45	100.00%	4.00	100.00%		
2021	1	210121	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR09996	SAN PEDRO YOLOX, SAN PEDRO YOLOX, OAX.	EDUCACIÓN	544.00	METRO CUADRADO	96	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/0033/2021; DE FECHA: 19/03/2021	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 1,958,616.62	\$ -	\$ 1,958,616.62	OAX210101885885	-- --	-- --		21/03/2021	31/08/2021	\$ 1,958,616.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210231	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DES0211H	SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI, OAX.	EDUCACIÓN	560.28	METRO CUADRADO	38	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/0041/2021; DE FECHA: 24/03/2021	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 2,847,283.05	\$ -	\$ 2,847,283.05	OAX210101885886	-- --	-- --		26/03/2021	30/09/2021	\$ 2,847,283.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210232	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR1738X	CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.	EDUCACIÓN	724.80	METRO CUADRADO	176	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/0042/2021; DE FECHA: 24/03/2021	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 2,609,757.03	\$ -	\$ 2,609,757.03	OAX210101885887	-- --	-- --		26/03/2021	30/09/2021	\$ 2,609,757.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210233	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE "BENITO JUAREZ"; CLAVE: 20DPR2381V	EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC, OAX.	EDUCACIÓN	633.64	METRO CUADRADO	249	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/0043/2021; DE FECHA: 24/03/2021	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 3,078,448.17	\$ -	\$ 3,078,448.17	OAX210101885888	-- --	-- --		26/03/2021	30/09/2021	\$ 3,078,448.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210234	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XI CLAVE: 20DCE02071T, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO.	MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	NÚMERO	38	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/0044/2021; DE FECHA: 24/03/2021	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 491,210.43	\$ -	\$ 491,210.43	OAX210101885889	-- --	-- --		26/03/2021	30/09/2021	\$ 491,210.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210235	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPR2408N, EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES.	BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	NÚMERO	50	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM/0045/2021; DE FECHA: 24/03/2021	FAM-EB-REM (BEAGA0420)	\$ 566,663.91	\$ -	\$ 566,663.91	OAX210101885890	-- --	-- --		26/03/2021	30/09/2021	\$ 566,663.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	30409	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0492N, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXLOTIPAC	SANTIAGO TLAZOYALETEPEC, SANTIAGO TLAZOYALETEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	608.00	METRO CUADRADO	153	SF/SP/DP/PP/IAUT/0079/2020; DE FECHA: 29/04/2020	FAM-EB-REM (BEAGB0217) (BEAHD0218)	\$ 2,743,152.51	\$ -	\$ 2,743,152.51	OAX200201712992	J03-207-01-08-010-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A DE C.V.; RFC: SIC110111M5A	28/05/2020	24/10/2020	\$ 2,743,152.51	\$ 2,742,859.64	\$ 2,742,859.64	\$ 2,742,859.64	\$ 2,742,859.64	\$ 2,742,859.64	100.00%	608.00	100.00%		
2021	1	33860	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE. CLAVE: 20DUN6580R	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	54	SF/SP/DP/PP/FAM/EB-REM-PF/1726/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FAM-EB-REM (BEAGB0219)	\$ 485,212.34	\$ -	\$ 485,212.34	OAX200401882678	J03-207-01-05-304-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GAEI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: GED14203JR2	25/12/2020	22/02/2021	\$ 485,212.34	\$ 485,162.34	\$ 485,162.34	\$ 485,162.34	\$ 485,162.34	\$ 485,162.34	\$ 485,162.34	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	30577	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67. CLAVE: 20EKT0067K	SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	653.66	METRO CUADRADO	38	SF/SP/DP/PP/IAUT/0159/2020; DE FECHA: 19/05/2020	FAM-EB-REM (BEAHB0317) (BEAHD0218) (BEAHD0319)	\$ 2,567,523.42	\$ -	\$ 2,567,523.42	OAX200201712994	J03-200-01-07-031-00-2020; DE FECHA: 10/07/2020	NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.; RFC: NCA1703293D2	10/07/2020	07/10/2020	\$ 2,567,523.42	\$ 2,567,430.98	\$ 2,567,430.98	\$ 2,567,430.98	\$ 2,567,430.98	\$ 2,567,430.98	100.00%	653.66	100.00%		
2021	1	32704	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN IEBO PLANTEL 38 CON CLAVE: 20ETH0039A	SAN ANDRÉS CHICAHUAHTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	AULA DIDACTICA	115	SF/SP/DP/PP/FAM/IEMS-REM/1196/2020; DE FECHA: 21/10/2020	FAM-IEMS-REM (BEAHD0319)	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	OAX200401882627	J03-200-01-07-191-00-2020; DE FECHA: 30/11/2020	VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S. A. DE C.V.; RFC: VTE190123G1H	01/12/2020	13/02/2021	\$ 650,000.00	\$ 648,013.34	\$ 648,013.34	\$ 648,013.34	\$ 648,013.34	\$ 648,013.34	100.00%	1.00	100.00%		
2021	1	210238	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 CLAVE: 20EKT0043A EN SAN JOSÉ PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX.	EDUCACIÓN	644.00	METRO CUADRADO	48	SF/SP/DP/PP/FAM/IEMS-REM/0048/2021; DE FECHA: 25/03/2021	FAM-IEMS-REM (BEAHD0302)	\$ 2,539,811.07	\$ -	\$ 2,539,811.07	OAX210101885892	-- --	-- --		27/03/2021	30/09/2021	\$ 2,539,811.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	32676	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VALLES CENTRALES-UNIDAD ACADÉMICA DE MATÍAS ROMERO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, ROMERO	EDUCACIÓN	1,604.88	METRO CUADRADO	2,250	SF/SP/DP/PP/FAM/IES/1146/2020; DE FECHA: 16/10/2020	FAM-IES (BEAHD0220)	\$ 5,984,787.97	\$ -	\$ 5,984,787.97	OAX200401882619	J03-127-02-03-184-00-2020; DE FECHA: 16/10/2020	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: EDO141219W12	26/11/2020	23/02/2021	\$ 5,984,787.97	\$ 5,746,263.49	\$ 5,746,263.49	\$ 5,746,263.49	\$ 5,746,263.49	\$ 5,746,263.49	\$ 5,746,263.49	100.00%	1,604.88	100.00%	
2021	1	32857	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LT-1, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	LABORATORIO ESCOLAR	436	SF/SP/DP/PP/FAM/IES/1235/2020; DE FECHA: 27/10/2020	FAM-IES (BEAHD0220)	\$ 32,208,351.21	\$ -	\$ 32,208,351.21	OAX200401882629	J03-127-01-04-207-00-2020; DE FECHA: 04/12/2020	KEROCA.SA.COM, S.A. DE C.V.; RFC: KIE151209RU0	05/12/2020	14/03/2021	\$ 32,208,351.21	\$ 32,198,126.80	\$ 32,198,126.80	\$ 32,198,126.80	\$ 32,198,126.80	\$ 32,198,126.80	\$ 32,198,126.80	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	33201	EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAX.	EDUCACIÓN	819.00	PIEZA	446	SF/SP/DP/PP/FAM/IES/1396/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FAM-IES (BEAHD0220)	\$ 3,043,909.95	\$ -	\$ 3,043,909.95	OAX200401882648	SINFRA/SOAS-D/11/2020; DE FECHA: 29/12/2020	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, RFC: RPH46910064V4	29/12/2020	07/01/2021	\$ 3,043,909.95	\$ 3,043,909.95	\$ 3,033,992.76	\$ 3,033,992.76	\$ 3,033,992.76	\$ 3,033,992.76	\$ 3,033,992.76	100.00%	819.00	100.00%	
2021	1	32744	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA MARTIRES 31 DE JULIO.	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	717.99	METRO CUADRADO	60	SF/SP/DP/PP/FEIEF/1830/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECAA0520)	\$ 815,041.17	\$ -	\$ 815,041.17	OAX200401882628	J03-122-02-03-200-00-2020; DE FECHA: 02/12/2020	LADZAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: LCO11117PV2	03/12/2020	16/01/2021	\$ 815,041.17	\$ 808,848.40	\$ 808,848.40	\$ 727,963.56	\$ 727,963.56	\$ 727,963.56	90.00%	646.19	90.00%		
2021	1	32888	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS, SAN PABLO MACULTIANGUIS, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	2,014.35	METRO CUADRADO	84	SF/SP/DP/PP/FEIEF/1829/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECAA0520)	\$ 3,051,103.10	\$ -	\$ 3,051,103.10	OAX200401882631	J03-122-02-06-215-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	J. C. CONSTRUCCIONES 2000, S. A. DE C.V.; RFC: JCD1707171AA	15/12/2020	27/02/2021	\$ 3,051,103.10	\$ 3,049,897.33	\$ 3,049,897.33	\$ 2,744,907.60	\$ 2,744,907.60	\$ 2,744,907.60	90.00%	1,812.92	90.00%		
2021	1	32890	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL SOCCER DEL MODULO DEPORTIVO DEL CAMPO NEZAGUETE DE LA SEPTIMA SECCION	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.	OTROS PROYECTOS	6,460.92	METRO CUADRADO	200	SF/SP/DP/PP/FEIEF/1828/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECAA0520)	\$ 2,910,840.12	\$ -	\$ 2,910,840.12	OAX200401882632	J03-174-03-03-217-00-2020; DE FECHA: 14/12/2020	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN, S. A. DE C.V.; RFC: SIC190207M5	15/12/2020	12/02/2021	\$ 2,910,840.12	\$ 2,906,699.09	\$ 2,906,699.09	\$ 2,031,285.04	\$ 2,031,285.04	\$ 2,031,285.04	\$ 2,031,285.04	69.88%	3,230.46	50.00%	
2021	1	33071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PLAZUELA DE PORFIRIO DIAZ, ARA索LO, S DE MAYO Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	3,801.10	METRO CUADRADO	50	SF/SP/DP/PP/FEIEF/1814/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECAA0520)	\$ 4,999,433.20	\$ -	\$ 4,999,433.20	OAX200401882635	J03-122-02-04-240-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S. A. DE C.V.; RFC: IV159046DA	22/12/2020	06/03/2021	\$ 4,999,433.20	\$ 4,855,783.34	\$ 4,855,783.34	\$ 4,370,205.01	\$ 4,370,205.01	\$ 4,370,205.01	90.00%	3,420.99	90.00%		
2021	1	33072	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO COLORADO CON CLAVE: 20DPR072X.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, OAX.	EDUCACIÓN	663.00	METRO CUADRADO	567	SF/SP/DP/PP/FEIEF/1816/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECAA0520)	\$ 2,402,802.08	\$ -	\$ 2,402,802.08	OAX200401882636	J03-207-01-05-238-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARIL S.A. DE C.V.; RFC: CMJ180829U97	22/12/2020	06/03/2021	\$ 2,402,802.08	\$ 2,402,341.99	\$ 2,402,341.99	\$ 2,162,107.79	\$ 2,162,107.79	\$ 2,162,107.79	90.00%	596.70	90.00%		
2021	1	33073	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MODULO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD CAMALOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC.	CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, OAX.	OTROS PROYECTOS	663.00	METRO CUADRADO	843	SF/SP/DP/PP/FEIEF/1818/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECAA0520)	\$ 2,587,205.49	\$ -	\$ 2,587,205.49	OAX200401882637	J03-174-03-05-238-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020	COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HAREL & HAREL, S.A. DE C.V.; RFC: CCH190225B67	22/12/2020	06/03/2021	\$ 2,587,205.49	\$ 2,586,684.38	\$ 2,586,684.38	\$ 2,328,015.94	\$ 2,328,015.94	\$ 2,328,015.94	90.00%	596.70	90.00%</		

**OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL**  
**AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021**

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	1	33211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN LAZARO CARDENAS Y LAZARO CARDENAS	PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	711.00	METRO CUADRADO	105	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1822/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	OAX200401882653	J03-122-02-04-287-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.; RFC: RCE160307RRA	31/12/2020	13/02/2021	\$ 1,000,000.00	\$ 999,998.99	\$ 999,998.99	\$ 899,999.09	\$ 899,999.09	\$ 899,999.09	90.00%	639.90	90.00%	
2021	1	33213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES	ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	635.97	METRO CUADRADO	85	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1823/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	OAX200401882654	J03-122-02-04-289-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.; RFC: RCE160307RRA	31/12/2020	13/02/2021	\$ 1,000,000.00	\$ 999,998.99	\$ 999,998.99	\$ 899,999.09	\$ 899,999.09	\$ 899,999.09	90.00%	572.37	90.00%	
2021	1	33355	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, LEONA VICARIO Y 15 DE SEPTIEMBRE	VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1,007.46	METRO CUADRADO	493	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1825/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	OAX200401882656	J03-122-02-08-296-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.; RFC: A241906657H7	31/12/2020	13/02/2021	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,999.00	\$ 1,498,999.00	\$ 1,349,099.10	\$ 1,349,099.10	\$ 1,349,099.10	90.00%	906.71	90.00%	
2021	1	33617	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO RÍUMI, SAN JUAN RÍUMI, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	599.80	METRO CUADRADO	68	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1815/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 999,959.49	\$ -	\$ 999,959.49	OAX200401882659	J03-122-02-04-314-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V.; RFC: INI1902053J2	29/12/2020	11/02/2021	\$ 999,959.49	\$ 999,912.89	\$ 999,912.89	\$ 899,921.60	\$ 899,921.60	\$ 899,921.60	90.00%	569.81	95.00%	
2021	1	33643	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA CUAHTEMOC CARDENAS.	SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	3,360.00	METRO CUADRADO	342	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1834/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 4,995,667.89	\$ -	\$ 4,995,667.89	OAX200401882661	J03-122-02-08-315-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE C.V.; RFC: BAW171012358	29/12/2020	28/03/2021	\$ 4,995,667.89	\$ 4,989,798.81	\$ 4,989,798.81	\$ 4,490,818.93	\$ 4,490,818.93	\$ 4,490,818.93	90.00%	3,024.00	90.00%	
2021	1	33665	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	906.20	METRO CUADRADO	50	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1602/2020; DE FECHA: 03/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 158,600.00	\$ -	\$ 158,600.00	OAX200401882662	IR-SINFRA-DA-009-2020; DE FECHA: 17/12/2020	ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V.; RFC: AMR170333NH3	17/12/2020	22/12/2020	\$ 158,600.00	\$ 158,467.19	\$ 158,467.19	\$ 158,467.19	\$ 158,467.19	\$ 158,467.19	100.00%	906.20	100.00%	
2021	1	33666	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTTILÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTTILÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTTILÁN, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1,087.62	METRO CUADRADO	50	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1603/2020; DE FECHA: 03/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 190,333.33	\$ -	\$ 190,333.33	OAX200401882663	IR-SINFRA-DA-010-2020; DE FECHA: 17/12/2020	MATERIALES Y ACABADOS SHANI, S.A. DE C.V.; RFC: MAS1902219LA	17/12/2020	22/12/2020	\$ 190,333.33	\$ 190,027.75	\$ 190,027.75	\$ 190,027.75	\$ 190,027.75	\$ 190,027.75	100.00%	1,087.62	100.00%	
2021	1	33667	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1,631.40	METRO CUADRADO	70	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1604/2020; DE FECHA: 03/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 285,500.00	\$ -	\$ 285,500.00	OAX200401882664	IR-SINFRA-DA-011-2020; DE FECHA: 17/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RIUKET S.A. DE C.V.; RFC: PER190219V6D	17/12/2020	22/12/2020	\$ 285,500.00	\$ 283,047.97	\$ 283,047.97	\$ 283,047.97	\$ 283,047.97	\$ 283,047.97	100.00%	1,631.40	100.00%	
2021	1	33668	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1,631.40	METRO CUADRADO	70	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1605/2020; DE FECHA: 03/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 285,500.00	\$ -	\$ 285,500.00	OAX200401882666	IR-SINFRA-DA-012-2020; DE FECHA: 17/12/2020	MATERIALES PETREOS Y DE LA CONSTRUCCION ARMEX, S.A. DE C.V.; RFC: MPC19072602D	17/12/2020	22/12/2020	\$ 285,500.00	\$ 285,443.78	\$ 285,443.78	\$ 285,443.78	\$ 285,443.78	\$ 285,443.78	100.00%	1,631.40	100.00%	
2021	1	33669	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1,087.40	METRO CUADRADO	50	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1606/2020; DE FECHA: 03/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 190,320.00	\$ -	\$ 190,320.00	OAX200401882666	IR-SINFRA-DA-013-2020; DE FECHA: 17/12/2020	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LUGANO, S.A. DE C.V.; RFC: FMC10118F45	17/12/2020	21/12/2020	\$ 190,320.00	\$ 188,120.29	\$ 188,120.29	\$ 188,120.29	\$ 188,120.29	\$ 188,120.29	100.00%	1,087.40	100.00%	
2021	1	33814	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 39 CLAVE: 206MS039X	SANTA CATARINA YOSONOTU, SANTA CATARINA YOSONOTU, OAX.	EDUCACIÓN	1.00	PIEZA	125	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1826/2020; DE FECHA: 28/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	OAX200401882675	J03-200-01-04-323-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; RFC: CIC180319N8	29/12/2020	13/03/2021	\$ 1,000,000.00	\$ 999,530.61	\$ 999,530.61	\$ 899,577.55	\$ 899,577.55	\$ 899,577.55	90.00%	0.90	90.00%	
2021	1	33861	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	3.25	KILOMETRO LINEAL	616	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1726/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 2,167,699.92	\$ -	\$ 2,167,699.92	OAX200401882679	J03-122-02-04-306-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	OMAR AMADOR VASQUEZ; RFC: AVO82122377	25/12/2020	22/02/2021	\$ 2,167,699.92	\$ 2,167,605.39	\$ 2,167,605.39	\$ 1,950,844.85	\$ 1,950,844.85	\$ 1,950,844.85	90.00%	2.93	90.00%	
2021	1	33862	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DOLORES Y PRIV. DE DOLORES	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.	URBANIZACIÓN	0.71	KILOMETRO LINEAL	24	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1730/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 893,202.67	\$ -	\$ 893,202.67	OAX200401882680	J03-122-02-07-308-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.; RFC: CIA141017F90	25/12/2020	23/01/2021	\$ 893,202.67	\$ 893,194.84	\$ 893,194.84	\$ 803,875.36	\$ 803,875.36	\$ 803,875.36	90.00%	0.64	90.00%	
2021	1	33863	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN	EL RAMÓN, MINAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.	URBANIZACIÓN	0.79	KILOMETRO LINEAL	48	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1729/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,398,668.07	\$ -	\$ 1,398,668.07	OAX200401882681	J02-122-02-07-307-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.; RFC: CIA141017F90	25/12/2020	07/02/2021	\$ 1,398,668.07	\$ 1,396,701.20	\$ 1,396,701.20	\$ 1,257,031.08	\$ 1,257,031.08	\$ 1,257,031.08	90.00%	0.75	95.00%	
2021	1	33864	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GUELAVICHIGANA LA LABOR)	GUELAVICHIGANA LA LABOR, SAN DIONISIO OCOTLÁN, OAX.	VIVIENDA	15.00	VIVIENDA	60	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1727/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,297,500.00	\$ -	\$ 1,297,500.00	OAX200401882682	J03-101-02-08-305-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	EDGARD MORALES VICENTE; RFC: MOVE771115824	25/12/2020	07/02/2021	\$ 1,297,500.00	\$ 1,297,155.31	\$ 1,297,155.31	\$ 1,297,155.31	\$ 1,297,155.31	\$ 1,297,155.31	100.00%	15.00	100.00%	
2021	1	33875	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN SIDRO)	SAN SIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX.	VIVIENDA	10.00	VIVIENDA	40	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1739/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 865,000.00	\$ -	\$ 865,000.00	OAX200401882684	J03-101-02-04-310-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GAEL EDUCACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: GED141203JR2	25/12/2020	07/02/2021	\$ 865,000.00	\$ 864,950.00	\$ 864,950.00	\$ 864,950.00	\$ 864,950.00	\$ 864,950.00	100.00%	10.00	100.00%	
2021	1	33876	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	289.73	METRO CUADRADO	38	SF/SP/DP/PI/FE/EF/1740/2020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIEF (AECA0520)	\$ 521,972.68	\$ -	\$ 521,972.68	OAX200401882685	J03-122-02-08-311-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	EDGARD MORALES VICENTE; RFC: MOVE771115824	25/12/2020	07/02/2021	\$ 521,972.68	\$ 521,367.36	\$ 521,367.36	\$ 521,367.36	\$ 521,367.36	\$ 521,367.36	100.00%	289.73	100.00%	
2021	1	210011	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES PERTENECIENTES AL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1.00	NÚMERO	10,300	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0011/2021; DE FECHA: 11/02/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 2,168,508.08	\$ -	\$ 2,168,508.08	OAX210101885868	- - -	- - -	13/02/2021	31/07/2021	\$ 2,168,508.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210012	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DEL ACCESO FRANCO AL PARQUE DEL AMOR	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1.00	NÚMERO	10,300	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0012/2021; DE FECHA: 11/02/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 612,362.11	\$ -	\$ 612,362.11	OAX210101885869	- - -	- - -	13/02/2021	31/07/2021	\$ 612,362.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210023	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA, OAX.	ASISTENCIA SOCIAL	30.00	NÚMERO	155	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 990,216.00	\$ -	\$ 990,216.00	OAX210101885870	- - -	- - -	06/03/2021	31/05/2021	\$ 990,216.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210024	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TETIPAC	MAGDALENA TETIPAC, MAGDALENA TETIPAC, OAX.	ASISTENCIA SOCIAL	31.00	NÚMERO	155	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ 1,001,068.80	OAX210101885871	- - -	- - -	06/03/2021	31/05/2021	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210025	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA, SANTIAGO YOSONDUA, OAX.	ASISTENCIA SOCIAL	31.00	NÚMERO	155	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ 1,001,068.80	OAX210101885872	- - -	- - -	06/03/2021	31/05/2021	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210026	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTI	SANTA MARÍA YUCUHTI, SANTA MARÍA YUCUHTI, OAX.	ASISTENCIA SOCIAL	31.00	NÚMERO	155	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ 1,001,068.80	OAX210101885873	- - -	- - -	06/03/2021	31/05/2021	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210027	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX.	ASISTENCIA SOCIAL	31.00	NÚMERO	155	SF/SP/DP/PI/FE/EF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021	FEIEF (AECA0520)	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ 1,001,068.80	OAX210101885874	- - -	- - -	06/03/2021	31/05/2021	\$ 1,001,068.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	
2021	1	210028	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO																								

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación	
2021	1	210116	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMÓC	ROJAS DE CUAUHTEMÓC, ROJAS DE CUAUHTEMÓC, OAX.	TRANSPORTES Y VIALIDADES	5,000.00	METRO CUADRADO	625	SF/SP/DP/PP/FF/EE/FF/00302021; DE FECHA: 17/03/2021	FEIF (BEACA020)	\$ 875,000.00	\$ -	\$ 875,000.00	OAX21010185884	-- --	-- --	19/03/2021	31/08/2021	\$ 875,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%		
2021	1	33865	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE: 200P93475R	SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX.	EDUCACIÓN	705.18	METRO CUADRADO	200	SF/SP/DP/PP/FF/AM/EB-REM/17312020; DE FECHA: 17/12/2020	FEIF (BEAGA040)	\$ 2,333,546.90	\$ -	\$ 2,333,546.90	OAX200400882683	J03-207-01-04-309-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ORC130918823	25/12/2020	09/03/2021	\$ 2,333,546.90	\$ 2,330,359.21	\$ 2,330,359.21	\$ 2,330,359.21	\$ 2,330,359.21	\$ 2,330,359.21	100.00%	705.18	100.00%		
2021	1	30015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA, OAX.	URBANIZACIÓN	0.23	KILOMETRO LINEAL	252	SF/SP/DP/PP/FF/SE/00082020; DE FECHA: 21/02/2020	FISE (BEACA020)	\$ 512,443.33	\$ -	\$ 512,443.33	OAX20030172210	J03-122-02-08-012-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V.; RFC: CPR190704281	28/05/2020	24/09/2020	\$ 512,443.33	\$ 512,298.91	\$ 512,298.91	\$ 512,298.91	\$ 512,298.91	\$ 512,298.91	100.00%	0.23	100.00%		
2021	1	30027	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EL PRILLAS PRESAS, LAS FLORES, Y RUFINO TAMAYO EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN ANTONIO DE LAS CASAS	LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	0.82	KILOMETRO LINEAL	60	SF/SP/DP/PP/FF/SE/00172020; DE FECHA: 25/02/2020	FISE (BEACA020)	\$ 933,300.00	\$ -	\$ 933,300.00	OAX20030172206	J03-122-02-08-099-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC110117J09	13/10/2020	11/11/2020	\$ 933,300.00	\$ 932,353.24	\$ 932,353.24	\$ 932,353.24	\$ 932,353.24	\$ 932,353.24	100.00%	0.82	100.00%		
2021	1	30031	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN ANDRÉS MIXTEPEC	SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTOBAL AMATILÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	0.58	KILOMETRO LINEAL	40	SF/SP/DP/PP/FF/SE/00272020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 709,760.47	\$ -	\$ 709,760.47	OAX200301718056	J03-122-02-07-087-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OS1150616E01	03/10/2020	01/12/2020	\$ 709,760.47	\$ 709,651.44	\$ 709,651.44	\$ 709,651.44	\$ 709,651.44	\$ 709,651.44	100.00%	0.58	100.00%		
2021	1	31337	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERIDIO Y FRANCISCO IMADERO	NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA, OAX.	URBANIZACIÓN	0.50	KILOMETRO LINEAL	40	SF/SP/DP/PP/FF/SE/08492020; DE FECHA: 21/09/2020	FISE (BEACA020)	\$ 734,632.11	\$ -	\$ 734,632.11	OAX200301719997	J03-122-02-08-146-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEEC S.A DE C.V.; RFC: CIA141017F90	03/11/2020	17/12/2020	\$ 734,632.11	\$ 731,194.25	\$ 731,194.25	\$ 731,194.25	\$ 731,194.25	\$ 731,194.25	100.00%	0.50	100.00%		
2021	1	31411	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEYES DE REFORMA	UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN NÚM. OAX.	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1,373.50	METRO CUADRADO	125	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05182020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 1,605,869.71	\$ -	\$ 1,605,869.71	OAX200301717030	J03-122-02-04-084-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	CESAR IVÁN GUALBERTO VÁZQUEZ; RFC: QUV030040175	03/10/2020	31/12/2020	\$ 1,605,869.71	\$ 1,605,632.27	\$ 1,605,632.27	\$ 1,605,632.27	\$ 1,605,632.27	\$ 1,605,632.27	100.00%	1,373.50	100.00%		
2021	1	31412	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MORELOS	MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	2.06	KILOMETRO LINEAL	80	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05192020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 2,641,965.78	\$ -	\$ 2,641,965.78	OAX200301717035	J03-122-02-04-100-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEEC S.A DE C.V.; RFC: CIA141017F90	13/10/2020	31/12/2020	\$ 2,641,965.78	\$ 2,638,233.72	\$ 2,638,233.72	\$ 2,638,233.72	\$ 2,638,233.72	\$ 2,638,233.72	100.00%	2.06	100.00%		
2021	1	31416	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL 21 DE OCTUBRE	TLACOLILLA DE MATAMOROS, TLACOLILLA DE MATAMOROS, OAX.	URBANIZACIÓN	0.38	KILOMETRO LINEAL	80	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05202020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 892,844.49	\$ -	\$ 892,844.49	OAX200301718059	J03-122-02-08-101-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020	C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA; RFC: AAG07312182ZA	13/10/2020	11/12/2020	\$ 892,844.49	\$ 854,163.95	\$ 891,186.73	\$ 891,186.73	\$ 891,186.73	\$ 891,186.73	\$ 891,186.73	100.00%	0.38	100.00%	
2021	1	31417	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CERRO DEL TECOLOTE Y 19 DE MARZO EN LA VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	URBANIZACIÓN	0.47	KILOMETRO LINEAL	80	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05212020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 644,195.39	\$ -	\$ 644,195.39	OAX200301718064	J03-122-02-08-092-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V.; RFC: CPR190704281	03/10/2020	01/12/2020	\$ 644,195.39	\$ 643,624.67	\$ 643,624.67	\$ 643,624.67	\$ 643,624.67	\$ 643,624.67	100.00%	0.47	100.00%		
2021	1	31418	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL PARAJE LOW BIN	SAN PABLO QUIJA, SANTIAGO MATATILÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	0.54	KILOMETRO LINEAL	84	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05222020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 494,100.00	\$ -	\$ 494,100.00	OAX200301718014	J03-122-02-08-085-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC110117J09	03/10/2020	01/12/2020	\$ 494,100.00	\$ 492,904.71	\$ 492,904.71	\$ 492,904.71	\$ 492,904.71	\$ 492,904.71	100.00%	0.54	100.00%		
2021	1	31419	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE PORFIRIO DIAZ	CONCEPCION PORFIRIO DIAZ, SAN MIGUEL AMATILÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	1.16	KILOMETRO LINEAL	68	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05232020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 1,346,358.00	\$ -	\$ 1,346,358.00	OAX200301718018	J03-122-02-04-086-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO JUVARE, S.A. DE C.V.; RFC: GCI180504F1	03/10/2020	31/12/2020	\$ 1,346,358.00	\$ 1,346,283.46	\$ 1,346,283.46	\$ 1,346,283.46	\$ 1,346,283.46	\$ 1,346,283.46	100.00%	1.16	100.00%		
2021	1	31420	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA ZAGALA, AGENCIA DE SAN ISIDRO GUIJHE	SAN ISIDRO GUIJHE, SAN LUIS AMATILÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	0.89	KILOMETRO LINEAL	20	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05242020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 1,038,673.38	\$ -	\$ 1,038,673.38	OAX200301718020	J03-122-02-07-102-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020	C. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA; RFC: PEA610827H92	13/10/2020	11/12/2020	\$ 1,038,673.38	\$ 1,036,702.97	\$ 1,036,702.97	\$ 1,036,702.97	\$ 1,036,702.97	\$ 1,036,702.97	100.00%	0.89	100.00%		
2021	1	31421	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO HERVE EL AGUA	XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAX.	URBANIZACIÓN	0.53	KILOMETRO LINEAL	52	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05252020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 735,416.39	\$ -	\$ 735,416.39	OAX200301718029	J03-122-02-08-111-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEEC S.A DE C.V.; RFC: CIA141017F90	14/10/2020	12/12/2020	\$ 735,416.39	\$ 732,371.32	\$ 732,371.32	\$ 732,371.32	\$ 732,371.32	\$ 732,371.32	100.00%	0.53	100.00%		
2021	1	31422	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2DA PRIVADA DE AVENIDA JUAREZ Y TERCERA PRIVADA DE COLON	SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA, OAX.	URBANIZACIÓN	0.37	KILOMETRO LINEAL	56	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05262020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 742,249.73	\$ -	\$ 742,249.73	OAX200301718031	J03-122-02-08-112-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEEC S.A DE C.V.; RFC: CIA141017F90	14/10/2020	12/12/2020	\$ 742,249.73	\$ 739,397.35	\$ 739,397.35	\$ 739,397.35	\$ 739,397.35	\$ 739,397.35	100.00%	0.37	100.00%		
2021	1	31423	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR	SAN DIONISIO OCOATEPEC, SAN DIONISIO OCOATEPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	0.72	KILOMETRO LINEAL	28	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05282020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 823,500.00	\$ -	\$ 823,500.00	OAX200301718060	J03-122-02-08-088-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC110117J09	03/10/2020	01/12/2020	\$ 823,500.00	\$ 821,717.82	\$ 821,717.82	\$ 821,717.82	\$ 821,717.82	\$ 821,717.82	100.00%	0.72	100.00%		
2021	1	31424	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL NÚCLEO RURAL RANCHO COLORADO	RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATILÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	1.42	KILOMETRO LINEAL	112	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05302020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 1,317,600.00	\$ -	\$ 1,317,600.00	OAX200301718061	J03-122-02-08-089-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PAMIL70727151	03/10/2020	31/12/2020	\$ 1,317,600.00	\$ 1,316,325.94	\$ 1,316,325.94	\$ 1,316,325.94	\$ 1,316,325.94	\$ 1,316,325.94	100.00%	1.42	100.00%		
2021	1	31425	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPEHUJA	SITIO DE XITLAPEHUJA, SITIO DE XITLAPEHUJA, OAX.	URBANIZACIÓN	0.79	KILOMETRO LINEAL	36	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05312020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 1,235,637.14	\$ -	\$ 1,235,637.14	OAX200301718068	J03-122-02-07-110-00-2020; DE FECHA: 13/08/2020	C. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA; RFC: PEA610827H92	14/10/2020	12/12/2020	\$ 1,235,637.14	\$ 1,232,812.30	\$ 1,232,812.30	\$ 1,232,812.30	\$ 1,232,812.30	\$ 1,232,812.30	100.00%	0.79	100.00%		
2021	1	31426	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CULIAPAM DE GUERRERO, RANCHO QUEMADO, CULIAPAM DE GUERRERO, OAX. (2A ETAPA).	CULIAPAM DE GUERRERO, CULIAPAM DE GUERRERO, OAX.	URBANIZACIÓN	2.16	KILOMETRO LINEAL	180	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05322020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 3,450,000.00	\$ -	\$ 3,450,000.00	OAX200301715893	J03-122-02-08-113-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ; RFC: COV850914937	14/10/2020	12/12/2020	\$ 3,450,000.00	\$ 3,412,206.05	\$ 3,412,206.05	\$ 3,412,206.05	\$ 3,412,206.05	\$ 3,412,206.05	100.00%	2.16	100.00%		
2021	1	31427	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE	SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE, OAX.	URBANIZACIÓN	2.70	KILOMETRO LINEAL	112	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05332020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 3,712,250.00	\$ -	\$ 3,712,250.00	OAX200301715894	J03-122-02-08-090-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC110117J09	03/10/2020	31/12/2020	\$ 3,712,250.00	\$ 3,710,593.85	\$ 3,710,593.85	\$ 3,710,593.85	\$ 3,710,593.85	\$ 3,710,593.85	100.00%	2.70	100.00%		
2021	1	31435	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A RANCHO BLANCO Y CALLE NOGALES	RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATILÁN, OAX.	URBANIZACIÓN	0.58	KILOMETRO LINEAL	60	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05372020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 494,100.01	\$ -	\$ 494,100.01	OAX200301718003	J03-122-02-08-114-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC110117J09	14/10/2020	12/11/2020	\$ 494,100.01	\$ 492,487.25	\$ 492,487.25	\$ 492,487.25	\$ 492,487.25	\$ 492,487.25	100.00%	0.58	100.00%		
2021	1	31559	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN (2ª ETAPA)	EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO, OAX.	URBANIZACIÓN	1.34	KILOMETRO LINEAL	48	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05692020; DE FECHA: 20/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 1,429,926.66	\$ -	\$ 1,429,926.66	OAX200301715675	J03-122-02-04-116-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020	C. JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ; RFC: OJG850517921	14/10/2020	12/12/2020	\$ 1,429,926.66	\$ 1,427,433.10	\$ 1,427,433.10	\$ 1,427,433.10	\$ 1,427,433.10	\$ 1,427,433.10	100.00%	1.34	100.00%		
2021	1	31560	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA HERBA SANTA	LA HERBA SANTA, SANTA MARÍA YUCIPI, OAX.	URBANIZACIÓN	2.98	KILOMETRO LINEAL	156	SF/SP/DP/PP/FF/SE/05702020; DE FECHA: 20/08/2020	FISE (BEACA020)	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ 2,700,000.00	OAX200301715673	J03-122-02-04-103-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020	GAEI EDIFICACIONES, S.A DE C.V.; RFC: GED141203JR2	13/10/2020	11/12/2020	\$ 2,700,000.00	\$ 2,697,971.04	\$ 2,697,971.04	\$ 2,697,971.04	\$ 2,697,971.04	\$ 2,697,9					

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	1	32031	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE YOSOYÚA	GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA, OAX.	URBANIZACIÓN	1.52	KILOMETRO LINEAL	40	SFISPP/DP/PIFISE/0848/2020; DE FECHA: 21/09/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,999,999.91	\$ -	\$ 1,999,999.91	OAX200301715676	J03-122-02-04-145-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V.; RFC: PCA140612F20	03/11/2020	01/01/2021	\$ 1,999,999.91	\$ 1,991,500.01	\$ 1,991,500.01	\$ 1,991,500.01	\$ 1,991,500.01	\$ 1,991,500.01	100.00%	1.52	100.00%	
2021	1	32067	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, (PRIMERA ETAPA)	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.	URBANIZACIÓN	1.50		294,251	SFISPP/DP/PIFISE/0869/2020; DE FECHA: 22/09/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 15,624,082.46	\$ -	\$ 15,624,082.46	OAX200301721568	DPLZO-001/2020; DE FECHA: 28/09/2020	EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; RFC: CDI160330R3C	29/09/2020	28/11/2020	\$ 15,624,082.46	\$ 15,624,082.46	\$ 15,624,082.46	\$ 15,624,082.46	\$ 15,624,082.46	\$ 15,624,082.46	100.00%	1.47	98.00%	
2021	1	32251	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS, COL. TERCERA SECCION.	SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	392.05	METRO CUADRADO	120	SFISPP/DP/PIFISE/0940/2020; DE FECHA: 30/09/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 760,060.07	\$ -	\$ 760,060.07	OAX200301717377	J03-122-02-08-158-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.; RFC: PYC101202GR1	14/11/2020	12/01/2021	\$ 760,060.07	\$ 741,529.95	\$ 741,529.95	\$ 741,529.95	\$ 741,529.95	\$ 741,529.95	100.00%	392.05	100.00%	
2021	1	32356	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE LA GARZONA)	SAN JOSE LA GARZONA, SAN JOSE DEL PROGRESO, OAX.	VIVIENDA	35.00	VIVIENDA	140	SFISPP/DP/PIFISE/0989/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 3,027,500.00	\$ -	\$ 3,027,500.00	OAX200301721474	J03-101-02-08-159-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020	TECNOVIVE, S.A. DE C.V.; RFC: TEC121228T23	14/11/2020	11/02/2021	\$ 3,027,500.00	\$ 3,027,252.37	\$ 3,027,252.37	\$ 3,027,252.37	\$ 3,027,252.37	\$ 3,027,252.37	100.00%	35.00	100.00%	
2021	1	32357	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SEGUNDA MANZANA)	SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDIUA, OAX.	VIVIENDA	21.00	BIODIGESTOR	84	SFISPP/DP/PIFISE/0990/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,024,800.00	\$ -	\$ 1,024,800.00	OAX200301721549	J03-101-02-07-165-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020	GAEI EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.; RFC: GED141203R2	14/11/2020	12/01/2021	\$ 1,024,800.00	\$ 1,024,695.81	\$ 1,024,695.81	\$ 1,024,695.81	\$ 1,024,695.81	\$ 1,024,695.81	100.00%	21.00	100.00%	
2021	1	32358	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN BERNARDO)	SAN BERNARDO MAHUATLÁN, SANTA CRUZ XTLA, OAX.	VIVIENDA	20.00	VIVIENDA	80	SFISPP/DP/PIFISE/0991/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,730,000.00	\$ -	\$ 1,730,000.00	OAX200301721466	J03-101-02-07-161-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020	YOGACI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.; RFC: YCO011107K9F	14/11/2020	12/01/2021	\$ 1,730,000.00	\$ 1,728,956.00	\$ 1,728,956.00	\$ 1,728,956.00	\$ 1,728,956.00	\$ 1,728,956.00	100.00%	20.00	100.00%	
2021	1	32359	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARIA YUCUINCOCO)	SANTA MARIA YUCUINCOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	VIVIENDA	15.00	VIVIENDA	60	SFISPP/DP/PIFISE/0992/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,297,500.00	\$ -	\$ 1,297,500.00	OAX200301721515	J03-101-02-04-210-00-2020; DE FECHA: 07/12/2020	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	08/12/2020	05/02/2021	\$ 1,297,500.00	\$ 1,296,981.57	\$ 1,296,981.57	\$ 1,296,981.57	\$ 1,296,981.57	\$ 1,296,981.57	100.00%	15.00	100.00%	
2021	1	32360	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZARAGOZA)	ZARAGOZA, SANTIAGO TLANTONGO, OAX.	VIVIENDA	5.00	VIVIENDA	20	SFISPP/DP/PIFISE/0993/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 432,500.00	\$ -	\$ 432,500.00	OAX200301721513	J03-101-02-04-162-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020	NESSYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES170417Y75	14/11/2020	28/12/2020	\$ 432,500.00	\$ 432,373.40	\$ 432,373.40	\$ 432,373.40	\$ 432,373.40	\$ 432,373.40	100.00%	5.00	100.00%	
2021	1	32363	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA YUCUINCOCO	SANTA MARIA YUCUINCOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	URBANIZACIÓN	61.00	LUMINARIA	200	SFISPP/DP/PIFISE/1000/2020; DE FECHA: 05/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,999,648.59	\$ -	\$ 1,999,648.59	OAX200301719455	J03-122-03-04-165-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.; RFC: IES170327TCA	24/11/2020	22/01/2021	\$ 1,999,648.59	\$ 1,999,136.99	\$ 1,999,136.99	\$ 1,999,136.99	\$ 1,999,136.99	\$ 1,999,136.99	100.00%	61.00	100.00%	
2021	1	32404	CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	OTROS PROYECTOS	360.00	METRO CUADRADO	60	SFISPP/DP/PIFISE/1022/2020; DE FECHA: 06/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,202,950.00	\$ -	\$ 1,202,950.00	OAX200301719472	J03-166-01-07-166-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: LCO07102364	24/11/2020	07/01/2021	\$ 1,202,950.00	\$ 1,166,672.48	\$ 1,166,672.48	\$ 1,166,672.48	\$ 1,166,672.48	\$ 1,166,672.48	100.00%	360.00	100.00%	
2021	1	32448	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	420.00	METRO CUADRADO	180	SFISPP/DP/PIFISE/1063/2020; DE FECHA: 08/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 581,437.60	\$ -	\$ 581,437.60	OAX200301717373	J03-122-02-04-169-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	SAEO, S.A. DE C.V.; RFC: SAE14008ME48	24/11/2020	07/01/2021	\$ 581,437.60	\$ 561,099.42	\$ 561,099.42	\$ 561,099.42	\$ 561,099.42	\$ 561,099.42	100.00%	420.00	100.00%	
2021	1	32634	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SAN PEDRO OZUMACIN)	SAN PEDRO OZUMACIN, AYOZOTZINTEPEC, OAX.	VIVIENDA	40.00	SANITARIO ECOLOGICO	160	SFISPP/DP/PIFISE/1111/2020; DE FECHA: 15/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,952,000.00	\$ -	\$ 1,952,000.00	OAX200301721528	J03-101-02-05-177-00-2020; DE FECHA: 07/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADHIESA, S.A. DE C.V.; RFC: GCP131167Y11	24/11/2020	23/12/2020	\$ 1,952,000.00	\$ 1,950,005.10	\$ 1,950,005.10	\$ 1,950,005.10	\$ 1,950,005.10	\$ 1,950,005.10	100.00%	40.00	100.00%	
2021	1	32635	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTO DOMINGO TONALA)	SANTO DOMINGO TONALA, SANTO DOMINGO TONALA, OAX.	VIVIENDA	20.00	VIVIENDA	80	SFISPP/DP/PIFISE/1112/2020; DE FECHA: 15/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,730,000.00	\$ -	\$ 1,730,000.00	OAX200301721540	J03-101-02-04-178-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	24/11/2020	07/01/2021	\$ 1,730,000.00	\$ 1,729,903.36	\$ 1,729,903.36	\$ 1,729,903.36	\$ 1,729,903.36	\$ 1,729,903.36	100.00%	20.00	100.00%	
2021	1	32653	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL CACALOTE)	EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	VIVIENDA	13.00	VIVIENDA	52	SFISPP/DP/PIFISE/1122/2020; DE FECHA: 16/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,124,500.00	\$ -	\$ 1,124,500.00	OAX200301721483	J03-101-02-02-179-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	NESSYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES170417Y75	24/11/2020	07/01/2021	\$ 1,124,500.00	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	100.00%	13.00	100.00%	
2021	1	32654	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE).	SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA, OAX.	VIVIENDA	20.00	SANITARIO ECOLOGICO	80	SFISPP/DP/PIFISE/1123/2020; DE FECHA: 16/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 976,000.00	\$ -	\$ 976,000.00	OAX200301721485	J03-101-02-02-180-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	KEROCASO, S.A. DE C.V.; RFC: KIE1512009RU0	24/11/2020	07/01/2021	\$ 976,000.00	\$ 974,526.35	\$ 974,526.35	\$ 974,526.35	\$ 974,526.35	\$ 974,526.35	100.00%	20.00	100.00%	
2021	1	32655	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL VENADO)	EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	VIVIENDA	13.00	VIVIENDA	52	SFISPP/DP/PIFISE/1124/2020; DE FECHA: 16/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,124,500.00	\$ -	\$ 1,124,500.00	OAX200301721505	J03-101-02-02-181-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	24/11/2020	07/01/2021	\$ 1,124,500.00	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	\$ 1,124,167.39	100.00%	13.00	100.00%	
2021	1	32680	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES MAGDALENA OCOTLAN	MAGDALENA OCOTLAN, MAGDALENA OCOTLAN, OAX.	URBANIZACIÓN	1.21	KILOMETRO LINEAL	228	SFISPP/DP/PIFISE/1149/2020; DE FECHA: 20/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,391,546.87	\$ -	\$ 2,391,546.87	OAX200401797869	J03-122-02-08-102-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020	DANZU INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; RFC: DIP180524P93	24/11/2020	07/01/2021	\$ 2,391,546.87	\$ 2,390,751.76	\$ 2,390,751.76	\$ 2,390,751.76	\$ 2,390,751.76	\$ 2,390,751.76	100.00%	1.21	100.00%	
2021	1	32705	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE GUADALUPE TLAPA	TLAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	URBANIZACIÓN	76.00	LUMINARIA	240	SFISPP/DP/PIFISE/1171/2020; DE FECHA: 22/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,499,564.33	\$ -	\$ 2,499,564.33	OAX200301719465	J03-122-03-04-192-00-2020; DE FECHA: 01/12/2020	SISTEMAS HIBRIDOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.; RFC: SHS200709L74	02/12/2020	15/01/2021	\$ 2,499,564.33	\$ 2,498,796.46	\$ 2,498,796.46	\$ 2,498,796.46	\$ 2,498,796.46	\$ 2,498,796.46	100.00%	76.00	100.00%	
2021	1	32706	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN RAYMUNDO JALPAN)	SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN, OAX.	VIVIENDA	10.00	VIVIENDA	40	SFISPP/DP/PIFISE/1172/2020; DE FECHA: 22/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 865,000.00	\$ -	\$ 865,000.00	OAX200301721553	J03-101-02-08-193-00-2020; DE FECHA: 01/12/2020	EDGARD MORALES VICENTE; RFC: MOVE771115B24	02/12/2020	30/01/2021	\$ 865,000.00	\$ 864,324.57	\$ 864,324.57	\$ 864,324.57	\$ 864,324.57	\$ 864,324.57	100.00%	10.00	100.00%	
2021	1	32839	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAS FLORES TLANTONGO)	LAS FLORES TLANTONGO, SANTIAGO TLANTONGO, OAX.	VIVIENDA	10.00	VIVIENDA	40	SFISPP/DP/PIFISE/1222/2020; DE FECHA: 27/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 865,000.00	\$ -	\$ 865,000.00	OAX200301721534	J03-101-02-04-194-00-2020; DE FECHA: 01/12/2020	NESSYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES170417Y75	02/12/2020	30/01/2021	\$ 865,000.00	\$ 864,869.66	\$ 864,869.66	\$ 864,869.66	\$ 864,869.66	\$ 864,869.66	100.00%	10.00	100.00%	
2021	1	32840	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SANTIAGO CUIXTLA)	SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA, OAX.	VIVIENDA	5.00	SANITARIO ECOLOGICO	20	SFISPP/DP/PIFISE/1223/2020; DE FECHA: 27/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 244,000.00	\$ -	\$ 244,000.00	OAX200301721497	J03-101-02-02-163-00-2020; DE FECHA: 16/11/2020	TECNOVIVE, S.A. DE C.V.; RFC: TEC121228T23	17/11/2020	16/12/2020	\$ 244,000.00	\$ 243,688.88	\$ 243,688.88	\$ 243,688.88	\$ 243,688.88	\$ 243,688.88	100.00%	5.00	100.00%	
2021	1	32841	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN JOSE, SAN JUAN TAMAZOLA, OAX.	URBANIZACIÓN	1.33	KILOMETRO LINEAL	30	SFISPP/DP/PIFISE/1224/2020; DE FECHA: 27/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,548,657.78	\$ -	\$ 1,548,657.78	OAX200301721251	J03-122-02-04-195-00-2020; DE FECHA: 01/12/2020	C. JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ; RFC: OJG1850517821	02/12/2020	30/01/2021	\$ 1,548,657.78	\$ 1,547,899.78	\$ 1,547,899.78	\$ 1,547,899.78	\$ 1,547,899.78	\$ 1,547,899.78	100.00%	1.33	100.00%	
2021	1	32859	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "NIJU VIXI" CON CLAVE: 20DC1189D, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX.	EDUCACIÓN	342.54	METRO CUADRADO	45	SFISPP/DP/PIFISE/1236/2020; DE FECHA: 27/10/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	OAX200401798256	J03-207-01-04-211-00-2020; DE FECHA: 07/12/2020	ESTRUCTURAS JETEE, S.A. DE C.V.; RFC: EJA11004PFL4	08/12/2020	20/02/2021	\$ 1,800,000.00	\$ 1,798,771.48	\$ 1,798,771.48	\$ 1,798,771.48	\$ 1,798,771.48	\$ 1,798,771.48	100.00%	342.54	100.00%	

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	1	33003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MIGUEL HIDALGO)	MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX.	VIVIENDA	15.00	VIVIENDA	60	SFSP/PP/DP/PI/FE/1306/2020; DE FECHA: 09/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,297,500.00	\$ -	\$ 1,297,500.00	OAX200401797874	J03-101-02-05-234-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S. A. DE C. V.; RFC: GCP1311167191	19/12/2020	01/02/2021	\$ 1,297,500.00	\$ 1,295,051.69	\$ 1,295,051.69	\$ 1,295,051.69	\$ 1,295,051.69	\$ 1,295,051.69	100.00%	15.00	100.00%	
2021	1	33004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALEJO PERALTA)	COLEJO PERALTA (COLONIA ALEJO PERALTA), VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	VIVIENDA	14.00	VIVIENDA	56	SFSP/PP/DP/PI/FE/1307/2020; DE FECHA: 09/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,211,000.00	\$ -	\$ 1,211,000.00	OAX200401797841	J03-101-02-02-246-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	23/12/2020	05/02/2021	\$ 1,211,000.00	\$ 1,210,803.86	\$ 1,210,803.86	\$ 1,210,803.86	\$ 1,210,803.86	\$ 1,210,803.86	100.00%	14.00	100.00%	
2021	1	33042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES	SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	1.57	KILOMETRO LINEAL	52	SFSP/PP/DP/PI/FE/1323/2020; DE FECHA: 10/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,911,964.01	\$ -	\$ 1,911,964.01	OAX200401798945	J03-122-02-06-233-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: HPC109612325	19/12/2020	01/02/2021	\$ 1,911,964.01	\$ 1,911,801.86	\$ 1,911,801.86	\$ 1,911,801.86	\$ 1,911,801.86	\$ 1,911,801.86	100.00%	1.57	100.00%	
2021	1	33079	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL LLANO	SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, OAX.	URBANIZACIÓN	2.44	KILOMETRO LINEAL	100	SFSP/PP/DP/PI/FE/1342/2020; DE FECHA: 11/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,495,065.34	\$ -	\$ 1,495,065.34	OAX200401798207	J03-122-02-08-255-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	YESHANNA, S. A. DE C. V.; RFC: YES170903K65	23/12/2020	05/02/2021	\$ 1,495,065.34	\$ 1,492,696.09	\$ 1,492,696.09	\$ 1,492,696.09	\$ 1,492,696.09	\$ 1,492,696.09	100.00%	2.44	100.00%	
2021	1	33086	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CECYTE-EMSAAD NO.71, CLAVE: 20EM5007IF	LAGUNA SECA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAX.	EDUCACIÓN	972.40	METRO CUADRADO	168	SFSP/PP/DP/PI/FE/1349/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,617,543.32	\$ -	\$ 2,617,543.32	OAX200301721897	J03-200-01-07-247-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.; RFC: CIR190521223	23/12/2020	07/03/2021	\$ 2,617,543.32	\$ 2,616,633.98	\$ 2,616,633.98	\$ 2,616,633.98	\$ 2,616,633.98	\$ 2,616,633.98	100.00%	972.40	100.00%	
2021	1	33087	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE NODOSTAYI	NODOSTAYI, SANTA CRUZ NUNDACO, OAX.	URBANIZACIÓN	1.03	KILOMETRO LINEAL	52	SFSP/PP/DP/PI/FE/1350/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,305,287.60	\$ -	\$ 1,305,287.60	OAX200401798659	J03-122-02-04-248-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	CESAR IVÁN GUALBERTO VAZQUEZ, RFC: GUV3000401A75	23/12/2020	21/01/2021	\$ 1,305,287.60	\$ 1,304,635.61	\$ 1,304,635.61	\$ 1,304,635.61	\$ 1,304,635.61	\$ 1,304,635.61	100.00%	1.03	100.00%	
2021	1	33167	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL TABAJE	EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PERASCO, OAX.	URBANIZACIÓN	0.73	KILOMETRO LINEAL	77	SFSP/PP/DP/PI/FE/1384/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,093,132.65	\$ -	\$ 1,093,132.65	OAX200401798950	J03-122-02-07-249-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	C. EDDER BETANZO CASTILLO, RFC: BECE851231839	23/12/2020	21/01/2021	\$ 1,093,132.65	\$ 1,093,055.40	\$ 1,093,055.40	\$ 1,093,055.40	\$ 1,093,055.40	\$ 1,093,055.40	100.00%	0.73	100.00%	
2021	1	33168	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE CUAJINICUIL, MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC.	CUAJINICUIL, SAN JACINTO TLACOATEPEC, OAX.	OTROS PROYECTOS	600.00	METRO CUADRADO	645	SFSP/PP/DP/PI/FE/1385/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 752,950.00	\$ -	\$ 752,950.00	OAX200401798937	J03-166-01-07-250-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.; RFC: NCA170329302	23/12/2020	05/02/2021	\$ 752,950.00	\$ 737,980.53	\$ 737,980.53	\$ 737,980.53	\$ 737,980.53	\$ 737,980.53	100.00%	600.00	100.00%	
2021	1	33169	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN.	SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN, OAX.	OTROS PROYECTOS	360.00	METRO CUADRADO	50	SFSP/PP/DP/PI/FE/1386/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,202,950.00	\$ -	\$ 1,202,950.00	OAX200401797161	J03-166-01-02-251-00-2020; DE FECHA: 12/11/2020	LERCON CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.; RFC: LCO07102384	23/12/2020	20/02/2021	\$ 1,202,950.00	\$ 1,178,818.40	\$ 1,178,818.40	\$ 1,178,818.40	\$ 1,178,818.40	\$ 1,178,818.40	100.00%	360.00	100.00%	
2021	1	33170	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM.	JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALAPAM, OAX.	OTROS PROYECTOS	600.00	METRO CUADRADO	58	SFSP/PP/DP/PI/FE/1387/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 924,950.00	\$ -	\$ 924,950.00	OAX200401797164	J03-166-01-08-252-00-2020; DE FECHA: 12/11/2020	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S. A. DE C. V.; RFC: CDD017102380	23/12/2020	05/02/2021	\$ 924,950.00	\$ 923,864.19	\$ 923,864.19	\$ 923,864.19	\$ 923,864.19	\$ 923,864.19	100.00%	600.00	100.00%	
2021	1	33171	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	OTROS PROYECTOS	600.00	METRO CUADRADO	80	SFSP/PP/DP/PI/FE/1388/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	OAX200401798638	J03-166-01-07-225-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V.; RFC: PCT190724A55	19/12/2020	16/02/2021	\$ 1,200,000.00	\$ 1,175,584.67	\$ 1,175,584.67	\$ 1,175,584.67	\$ 1,175,584.67	\$ 1,175,584.67	100.00%	600.00	100.00%	
2021	1	33172	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL.	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.	OTROS PROYECTOS	600.00	METRO CUADRADO	25	SFSP/PP/DP/PI/FE/1389/2020; DE FECHA: 12/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,202,950.00	\$ -	\$ 1,202,950.00	OAX200401798639	J03-166-01-02-226-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ACC090316LKO	19/12/2020	16/02/2021	\$ 1,202,950.00	\$ 1,178,854.78	\$ 1,178,854.78	\$ 1,178,854.78	\$ 1,178,854.78	\$ 1,178,854.78	100.00%	600.00	100.00%	
2021	1	33180	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	OTROS PROYECTOS	600.00	METRO CUADRADO	299	SFSP/PP/DP/PI/FE/1378/2020; DE FECHA: 18/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	OAX200401797151	J03-166-01-07-227-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V.; RFC: PCT190724A55	19/12/2020	16/02/2021	\$ 1,200,000.00	\$ 1,188,185.96	\$ 1,188,185.96	\$ 1,188,185.96	\$ 1,188,185.96	\$ 1,188,185.96	100.00%	600.00	100.00%	
2021	1	33184	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AJURCAYMU	SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA, OAX.	TRANSPORTES Y VALIDADES	1,770.63	METRO CUADRADO	325	SFSP/PP/DP/PI/FE/1383/2020; DE FECHA: 13/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,534,824.60	\$ -	\$ 2,534,824.60	OAX200401797881	J03-122-02-03-253-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMIAN, S.A. DE C.V.; RFC: CSL1607895K2	23/12/2020	20/02/2021	\$ 2,534,824.60	\$ 2,534,048.25	\$ 2,534,048.25	\$ 2,534,048.25	\$ 2,534,048.25	\$ 2,534,048.25	100.00%	1,770.63	100.00%	
2021	1	33185	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V06029 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAX.	EDUCACIÓN	510.00	METRO CUADRADO	88	SFSP/PP/DP/PI/FE/1384/2020; DE FECHA: 13/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,308,440.12	\$ -	\$ 2,308,440.12	OAX200401797876	J03-207-01-08-254-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMIAN, S.A. DE C.V.; RFC: CSL1607895K2	23/12/2020	07/03/2021	\$ 2,308,440.12	\$ 2,307,893.18	\$ 2,307,893.18	\$ 2,307,893.18	\$ 2,307,893.18	\$ 2,307,893.18	100.00%	510.00	100.00%	
2021	1	33223	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA COLONIA REFORMA	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.	URBANIZACIÓN	38.00	LUMINARIA	92	SFSP/PP/DP/PI/FE/1414/2020; DE FECHA: 19/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,280,049.90	\$ -	\$ 2,280,049.90	OAX200301717996	J03-122-02-02-293-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	EDDER BETANZO CASTILLO, RFC: BECE851231839	31/12/2020	01/03/2021	\$ 2,280,049.90	\$ 2,279,985.54	\$ 2,279,985.54	\$ 2,279,985.54	\$ 2,279,985.54	\$ 2,279,985.54	100.00%	38.00	100.00%	
2021	1	33320	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN ZAUTLA, PRIMERA ETAPA	SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHAPAM, OAX.	URBANIZACIÓN	1.35	KILOMETRO LINEAL	322	SFSP/PP/DP/PI/FE/1422/2020; DE FECHA: 20/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	OAX200401797882	J03-122-02-01-294-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	CELIA REYES FLORES, RFC: REFC70622984	31/12/2020	28/02/2021	\$ 2,000,000.00	\$ 1,972,051.59	\$ 1,972,051.59	\$ 1,972,051.59	\$ 1,972,051.59	\$ 1,972,051.59	100.00%	1.35	100.00%	
2021	1	33354	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20PR2607	SAN MIGUEL TLACOATEPEC, SAN MIGUEL TLACOATEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	96.00	METRO CUADRADO	85	SFSP/PP/DP/PI/FE/1531/2020; DE FECHA: 25/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,205,096.59	\$ -	\$ 1,205,096.59	OAX200401797827	J03-207-01-04-267-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA, RFC: PEA610827H92	23/12/2020	07/03/2021	\$ 1,205,096.59	\$ 1,204,514.00	\$ 1,204,514.00	\$ 1,204,514.00	\$ 1,204,514.00	\$ 1,204,514.00	100.00%	96.00	100.00%	
2021	1	33370	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EMILIANO ZAPATA)	EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX.	VIVIENDA	45.00	VIVIENDA	180	SFSP/PP/DP/PI/FE/1540/2020; DE FECHA: 25/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 3,892,500.00	\$ -	\$ 3,892,500.00	OAX200301721546	J03-101-02-05-295-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S. A. DE C. V.; RFC: GCP1311167191	31/12/2020	28/02/2021	\$ 3,892,500.00	\$ 3,889,298.95	\$ 3,889,298.95	\$ 3,889,298.95	\$ 3,889,298.95	\$ 3,889,298.95	100.00%	45.00	100.00%	
2021	1	33636	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: LA UNIÓN Y PROGRESO, SANTA CATALINA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	0.56	KILOMETRO LINEAL	96	SFSP/PP/DP/PI/FE/1573/2020; DE FECHA: 30/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 613,050.92	\$ -	\$ 613,050.92	OAX200401801541	J03-122-02-08-257-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. DE C.V.; RFC: CMP151103K6	23/12/2020	05/02/2021	\$ 613,050.92	\$ 612,585.28	\$ 612,585.28	\$ 612,585.28	\$ 612,585.28	\$ 612,585.28	100.00%	0.56	100.00%	
2021	1	33637	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20PR3403Y COLONIA LA NUEVA ESPERANZA.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	426.87	METRO CUADRADO	127	SFSP/PP/DP/PI/FE/1574/2020; DE FECHA: 30/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ 1,400,000.00	OAX200401801567	J03-207-01-05-258-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.; RFC: EPC1394252121	23/12/2020	07/03/2021	\$ 1,400,000.00	\$ 1,399,427.78	\$ 1,399,427.78	\$ 1,399,427.78	\$ 1,399,427.78	\$ 1,399,427.78	100.00%	426.87	100.00%	
2021	1	33638	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CLAVE: 20D0N0122 DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	204.00	METRO CUADRADO	110	SFSP/PP/DP/PI/FE/1575/2020; DE FECHA: 30/11/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	OAX200401801572	J03-207-01-05-259-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.; RFC: EPC130425D21	23/12/2020	07/03/2021	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,231.58	\$ 1,199,231.58	\$ 1,199,231.58	\$ 1,199,231.58	\$ 1,199,231.58	100.00%	204.00	100.00%	
2021	1	33688	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES	SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTI																								



**OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL**  
**AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021**

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Bene- ficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación	
2021	1	33826	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SILCAYOAPAM	SILCAYOAPAM, SILCAYOAPAM, OAX.	URBANIZACIÓN	60.00	LUMINARIA	500	SF/SP/DP/PP/FISE/1697/2020; DE FECHA: 15/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 3,119,979.38	\$ -	\$ 3,119,979.38	OAX200301719483	J03-122-03-04-299-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V.; RFC: IS1916042593	23/12/2020	20/02/2021	\$ 3,119,979.38	\$ 3,118,432.18	\$ 3,118,432.18	\$ 3,118,432.18	\$ 3,118,432.18	\$ 3,118,432.18	100.00%	60.00	100.00%		
2021	1	33827	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ARROYO MANANTIAL SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLAN, OAX.	URBANIZACIÓN	0.56	KILOMETRO LINEAL	40	SF/SP/DP/PP/FISE/1699/2020; DE FECHA: 15/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 790,310.23	\$ -	\$ 790,310.23	OAX200301719454	J03-122-02-05-300-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119522	23/12/2020	21/01/2021	\$ 790,310.23	\$ 789,835.23	\$ 789,835.23	\$ 789,835.23	\$ 789,835.23	\$ 789,835.23	100.00%	0.56	100.00%		
2021	1	33828	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LOXICHA	BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAX.	EDUCACIÓN	48.00	METRO CUADRADO	164	SF/SP/DP/PP/FISE/1699/2020; DE FECHA: 15/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 588,000.00	\$ -	\$ 588,000.00	OAX200301721869	J03-207-01-02-301-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020	EDGAR MEJIA RUIZ, RFC: MERE831016R82	23/12/2020	20/02/2021	\$ 588,000.00	\$ 587,894.99	\$ 587,894.99	\$ 587,894.99	\$ 587,894.99	\$ 587,894.99	100.00%	48.00	100.00%		
2021	1	33882	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA DE MALPICA	MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	URBANIZACIÓN	2.49	KILOMETRO LINEAL	405	SF/SP/DP/PP/FISE/1746/2020; DE FECHA: 18/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,945,668.01	\$ -	\$ 2,945,668.01	OAX200401804124	J03-122-02-07-326-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, S. A. DE C.V.; RFC: IAJ30254F0	25/12/2020	22/02/2021	\$ 2,945,668.01	\$ 2,944,668.00	\$ 2,944,668.00	\$ 2,944,668.00	\$ 2,944,668.00	\$ 2,944,668.00	100.00%	2.49	100.00%		
2021	1	33883	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JOBO	PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX.	URBANIZACIÓN	1.13	KILOMETRO LINEAL	76	SF/SP/DP/PP/FISE/1747/2020; DE FECHA: 18/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 1,132,076.13	\$ -	\$ 1,132,076.13	OAX200401804112	J03-122-02-05-333-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	ADRIEL VASQUEZ MAYA, RFC: VAMA940921832	25/12/2020	07/02/2021	\$ 1,132,076.13	\$ 1,131,621.01	\$ 1,131,621.01	\$ 1,131,621.01	\$ 1,131,621.01	\$ 1,131,621.01	100.00%	1.13	100.00%		
2021	1	33884	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 2007V1147J	EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	EDUCACIÓN	540.00	METRO CUADRADO	50	SF/SP/DP/PP/FISE/1748/2020; DE FECHA: 18/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,084,731.86	\$ -	\$ 2,084,731.86	OAX200401804095	J03-207-01-07-327-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	PROPIETA ESENCIAL, S.A. DE C.V.; RFC: PES100128B05	25/12/2020	09/03/2021	\$ 2,084,731.86	\$ 2,084,635.22	\$ 2,084,635.22	\$ 2,084,635.22	\$ 2,084,635.22	\$ 2,084,635.22	100.00%	540.00	100.00%		
2021	1	33900	CONSTRUCCION DE TRES ALAS DIDACTICAS EN EL COBAO PLANTEL SESENTA Y UNO, SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.	EDUCACIÓN	194.40	METRO CUADRADO	730	SF/SP/DP/PP/FISE/1757/2020; DE FECHA: 21/12/2020	FISE (BEACA0220)	\$ 2,546,945.79	\$ -	\$ 2,546,945.79	OAX200401804638	J03-200-01-08-320-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	C. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, RFC: PEGM07059481	25/12/2020	24/03/2021	\$ 2,546,945.79	\$ 2,539,927.73	\$ 2,539,927.73	\$ 2,539,927.73	\$ 2,539,927.73	\$ 2,539,927.73	100.00%	194.40	100.00%		
2021	1	34084	TRABAIOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAX.	URBANIZACIÓN	3.00	ESTUDIO Y PROYECTO	3,000,000	SF/SP/DP/PP/FONADIN/1839/2020; DE FECHA: 30/12/2020	FONADIN (BEBSA0620)	\$ 27,577,477.57	\$ -	\$ 27,577,477.57	OAX200401826886	J03-122-04-08-005-00-2021; DE FECHA: 04/02/2021	TOVILLA Y ELIAS ABOGADOS, S.C.; RFC: TEA090708C77	05/02/2021	04/02/2022	\$ 27,577,477.57	\$ 27,577,477.57	\$ 27,571,380.75	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%		
2021	1	34085	ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAX.	URBANIZACIÓN	1.00	ESTUDIO Y PROYECTO	3,000,000	SF/SP/DP/PP/FONADIN/1840/2020; DE FECHA: 30/12/2020	FONADIN (BEBSA0620)	\$ 5,394,278.41	\$ -	\$ 5,394,278.41	OAX200401826887	J03-122-04-08-006-00-2021; DE FECHA: 04/02/2021	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMACIO, S.A. DE C.V.; RFC: CMP9209P9V6	05/02/2021	04/02/2022	\$ 5,394,278.41	\$ 5,394,278.41	\$ 5,394,129.89	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%		
2021	1	30003	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA ATZOMPAA, OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	491.00	LUMINARIA	28,647	SF/SP/DP/PP/FONMETRO/0003/2020; DE FECHA: 29/01/2020	FONMETRO (BECFB0119)	\$ 27,505,708.88	\$ 474,236.36	\$ 27,979,945.24	OAX200101703248	J03-122-03-08-002-00-2020; DE FECHA: 31/03/2020	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.; RFC: TAP1509158M1	01/04/2020	26/11/2020	\$ 27,505,708.88	\$ 27,517,024.24	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	100.00%	491.00	100.00%	
2021	1	30080	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE RIVERAS DEL ATOCAY, MANUEL GOMEZ MORN, CALLE SIN NOMBRE 1, CAMINO ANTIGUO A QUILAPAM Y CALLE SIN NOMBRE 2 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	1.00	OBRA PUBLICA	10,999	SF/SP/DP/PP/FONMETRO/0047/2020; DE FECHA: 01/04/2020	FONMETRO (BECFB0119)	\$ 14,990,504.02	\$ 258,456.00	\$ 15,248,960.02	OAX200201712990	J03-122-03-08-028-00-2020; DE FECHA: 08/07/2020	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROYECT S.A. DE C.V.; RFC: EMT150220EEA	07/07/2020	03/12/2020	\$ 14,990,504.02	\$ 14,800,856.04	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	32644	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ETIA, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA MARIA ATZOMPAA, OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN SEBASTIAN TUTLA Y TLAJIATAC DE CABRERA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUAREZ.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	1,113.00	LUMINARIA	53,139	SF/SP/DP/PP/FONMETRO/1116/2020; DE FECHA: 15/10/2020	FONMETRO (BECFB0120)	\$ 55,301,217.55	\$ 953,469.00	\$ 56,254,686.55	OAX200401882618	J03-122-03-08-203-00-2020; DE FECHA: 04/12/2020	SOLARVATIO, S.A. DE C.V.; RFC: SOL130718V4A	07/12/2020	04/07/2021	\$ 55,301,217.55	\$ 55,451,793.02	\$ 54,498,324.02	\$ 18,449,921.72	\$ 18,449,921.72	\$ 18,449,921.72	\$ 18,449,921.72	34.00%	122.43	11.00%	
2021	1	31988	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL MANANTIAL, EL AGUACATE, RIO CAÑELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC.	SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	31.34	KILOMETRO LINEAL	1,603	SF/SP/DP/PP/FONREGION/0823/2020; DE FECHA: 16/09/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 13,661,143.32	\$ 235,536.95	\$ 13,896,680.27	OAX200301792355	J03-122-02-07-133-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: EPO909519A17	20/10/2020	18/12/2020	\$ 13,661,143.32	\$ 13,772,651.14	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	100.00%	31.34	100.00%	
2021	1	32002	RECONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, ELPORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX.	URBANIZACIÓN	12.28	KILOMETRO LINEAL	480	SF/SP/DP/PP/FONREGION/0829/2020; DE FECHA: 17/09/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 13,633,342.40	\$ 235,057.60	\$ 13,868,400.00	OAX200301792356	J03-122-02-03-142-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020	JAIME LOPEZ ORDONES, RFC: LOO700716K6J1	03/11/2020	01/01/2021	\$ 13,633,342.40	\$ 13,228,499.12	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	100.00%	12.28	100.00%	
2021	1	33195	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA (200PR3155G) EN LA LOCALIDAD DE ESCOLAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA, SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	3,199.55	METRO CUADRADO	124	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1390/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 20,132,881.00	\$ 347,119.00	\$ 20,480,000.00	OAX200401882642	J03-207-01-03-234-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119522	02/01/2021	30/06/2021	\$ 20,132,881.00	\$ 20,480,000.00	\$ 20,131,193.46	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	CANCELADA		
2021	1	33196	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (200PR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS.	ZAPOTITLAN PALMAS, ZAPOTITLAN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	2,975.00	METRO CUADRADO	238	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1391/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,796,950.00	\$ 393,050.00	\$ 23,190,000.00	OAX200401882643	J03-207-01-04-277-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C.V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/05/2021	\$ 22,796,950.00	\$ 22,572,311.21	\$ 22,719,261.21	\$ 7,274,797.68	\$ 7,274,797.68	\$ 11,746,136.74	52.00%	0.00	0.00%		
2021	1	33197	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE TELESECUNDARIA (2007V0109Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS.	ZAPOTITLAN PALMAS, ZAPOTITLAN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	3,420.00	METRO CUADRADO	133	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 23,357,289.00	\$ 402,711.00	\$ 23,760,000.00	OAX200401882644	J03-207-01-04-278-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C.V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/05/2021	\$ 23,357,289.00	\$ 23,668,493.25	\$ 23,265,782.25	\$ 7,212,392.50	\$ 7,212,392.50	\$ 12,028,409.43	52.00%	0.00	0.00%		
2021	1	33198	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PRIMARIA FLOMENO MATA (200PB0218G) EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA.	IMPERIO, SANTIAGO YOSONDUA, OAX.	EDUCACIÓN	3,028.39	METRO CUADRADO	133	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1393/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 20,560,429.73	\$ 354,490.00	\$ 20,914,919.73	OAX200401882645	-- --	-- --	-- --	-- --	\$ 20,560,429.73	\$ 20,914,919.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	CANCELADA	
2021	1	33199	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (200PR1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.	PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.	EDUCACIÓN	4,278.49	METRO CUADRADO	130	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1394/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 23,465,424.00	\$ 404,576.00	\$ 23,870,000.00	OAX200401882646	J03-207-01-01-298-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	CONSTRUCCIONES CMLES DE JOUTILA, S.A. DE C.V.; RFC: CCO0609124M1	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,465,424.00	\$ 23,663,150.75	\$ 23,258,574.75	\$ 8,140,501.17	\$ 8,140,501.17	\$ 12,675,923.25	55.00%	0.00	0.00%		
2021	1	33200	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (200PR2867Y) EN LA LOCALIDAD DE RIO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA.	RIO HAMACA, SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	3,851.84	METRO CUADRADO	127	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1395/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,502,034.00	\$ 387,966.00	\$ 22,890,000.00	OAX200401882647	J03-207-01-03-281-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: FCO1003129L9	01/01/2021	29/05/2021	\$ 22,502,034.00	\$ 19,988,857.35	\$ 19,600,891.35	\$ 6,468,294.14	\$ 6,468,294.14	\$ 10,408,073.31	53.00%	0.00	0.00%		
2021	1	33202	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN O (200PB054N) EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.	SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.	EDUCACIÓN	3,131.52	METRO CUADRADO	200	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1403/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,787,119.00	\$ 392,881.00	\$ 23,180,000.00	OAX200401882648	J03-207-01-01-297-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM402295GA	01/01/2021	29/05/2021	\$ 22,787,119.00	\$ 23,129,914.97	\$ 22,737,033.97	\$ 7,730,591.55	\$ 7,730,591.55	\$ 12,232,524.27	54.00%	0.00	0.00%		
2021	1	33204	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (200PB054SA) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA.	ATALAYA, SANTIAGO YOSONDUA, OAX.	EDUCACIÓN	3,893.94	METRO CUADRADO	118	SF/SP/DP/PP/FONREGION/1402/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,590,509.																		