

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RT) AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2023	1	OAX220102061107	\$2,036,343.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORIENTE Y DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI - 13859	13859	30	23	01/03/2022	31/12/2022	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,735.70	1,735.70	03-122-02-04-026-00-2022	TRB PROYECTO S.A. DE C.V.	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	Metros cuadrados de construcción	1,735.70	1,735.70	1735.70	100
2023	1	OAX220102061117	\$2,037,971.84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNICUNO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITANJUCA - 13878	13878	270	259	01/03/2022	31/12/2022	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,029.54	1,029.54	03-122-02-04-029-00-2022	MAQUINARIA Y PROYECTOS GEAL, S.A. DE C.V.	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	Metros cuadrados de construcción	1,029.54	1,029.54	1029.54	100
2023	1	OAX220102061120	\$3,999,556.28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS M BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ OAXACA - 13882	13882	40	30	01/03/2022	31/12/2022	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	2,285.22	2,285.22	03-122-02-08-060-00-2022	KARINA ABIGAIL ROS HERNANDEZ	\$3,999,553.05	\$3,999,553.05	Metros cuadrados de construcción	2,285.22	2,285.22	2285.22	100
2023	1	OAX220102061130	\$2,202,301.30	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPOSANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 13897	13897	18	25	01/03/2022	31/12/2022	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.50	1.50	03-122-02-04-038-00-2022	OMAR AMADOR VASQUEZ	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	Kilometro lineal	1.5	1.5	1.5	100
2023	1	OAX220102061150	\$2,267,917.38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO REYES ETLA - 13961	13961	25	20	01/03/2022	31/12/2022	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,667.66	1,667.66	03-122-02-08-049-00-2022	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	Metros cuadrados de construcción	1,667.66	1,667.66	1667.66	100
2023	1	OAX220102061160	\$1,758,040.00	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13980	13980	221	217	01/03/2022	31/12/2022	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.14	1.14	03-122-02-03-030-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	Kilometro lineal	1.14	1.14	1.14	100
2023	1	OAX220102061164	\$1,620,361.37	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BAHU DO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13986	13986	255	249	01/03/2022	31/12/2022	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.97	0.97	03-122-02-03-059-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	Kilometro lineal	0.97	0.97	0.97	100
2023	1	OAX220102061170	\$816,393.48	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13994	13994	134	111	01/03/2022	31/12/2022	\$815,523.82	\$815,523.82	\$815,523.82	\$815,523.82	\$815,523.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.06	0.06	03-122-02-03-043-00-2022	FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	\$815,523.82	\$815,523.82	Kilometro lineal	0.06	0.06	0.06	100
2023	1	OAX220102061180	\$720,899.40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAZARO GARDUÑA EN LA LOCALIDAD DE RESERVA DE GUADALUPE PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 14008	14008	29	27	01/03/2022	31/12/2022	\$719,884.90	\$719,884.90	\$719,884.90	\$719,884.90	\$719,884.90	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	500.00	500.00	03-122-02-04-046-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SUIX S.A. DE C.V.	\$719,884.90	\$719,884.90	Metros cuadrados de construcción	500	500	500	100
2023	1	OAX220102061182	\$999,971.30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCIA VIGIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 14012	14012	32	28	01/03/2022	31/12/2022	\$999,520.63	\$999,520.63	\$999,520.63	\$999,520.63	\$999,520.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	03-122-02-08-037-00-2022	INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR, S.A. DE C.V.	\$999,520.64	\$999,520.64	Metros cuadrados de construcción	600	600	600	100
2023	1	OAX220102061198	\$1,699,180.00	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAKTLA MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAKTLA PRIMERA ETAPA - 14038	14038	15	13	01/03/2022	31/12/2022	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.24	1.24	03-122-02-04-044-00-2022	INACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$1,695,629.73	\$1,695,629.73	Kilometro lineal	1.24	1.24	1.24	100
2023	1	OAX220102061204	\$1,606,000.00	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOMA SAYIL DE LA LOCALIDAD DE ATAYU CIQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 14049	14049	29	27	01/03/2022	31/12/2022	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.21	1.21	03-122-02-04-023-00-2022	COMPARTIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V.	\$1,605,717.14	\$1,605,717.14	Kilometro lineal	1.21	1.21	1.21	100
2023	1	OAX220102061210	\$1,322,450.82	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES VEINTE NOVIEMBRE MARTIRES DE LA EDUCACION CONSTITUCION MORELOS CINCO DE MAYO Y PRIV DIOCESIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 14050	14050	44	40	01/03/2022	31/12/2022	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.77	0.77	03-122-02-04-058-00-2022	OMAR AMADOR VASQUEZ	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	Kilometro lineal	0.77	0.77	0.77	100
2023	1	OAX220102061215	\$990,761.37	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 14067	14067	32	28	01/03/2022	31/12/2022	\$988,177.85	\$988,177.85	\$988,177.85	\$988,177.85	\$988,177.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.61	0.61	03-122-02-08-031-00-2022	ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, S. A. DE C. V.	\$988,177.85	\$988,177.85	Kilometro lineal	0.61	0.61	0.61	100
2023	1	OAX220102061218	\$2,298,113.37	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS PALMERAS SITIO DE MONJAS LOS PINOS FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARQUE EL GUAYABAL DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 14070	14070	164	152	01/03/2022	31/12/2022	\$1,760,430.97	\$1,760,430.97	\$1,760,430.97	\$1,760,430.97	\$1,760,430.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.38	1.38	03-122-02-08-035-00-2022	JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ	\$2,295,094.51	\$2,295,094.51	Kilometro lineal	1.38	1.38	1.38	100
2023	1	OAX220102061220	\$729,803.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA BREA Y PRIVADA DE VISTA HERMOZA EN PARAJE EL TABAZO EN LA LOCALIDAD DE TLAXIATAC DE CABERA DEL MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABERA - 14091	14091	17	15	01/03/2022	31/12/2022	\$726,559.68	\$726,559.68	\$726,559.68	\$726,559.68	\$726,559.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.52	0.52	03-122-02-08-027-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V.	\$726,559.68	\$726,559.68	Kilometro lineal	0.52	0.52	0.52	100
2023	1	OAX220102061221	\$3,736,524.31	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PAREDON AMARILLO DEL MUNICIPIO DE EJTUA DE CRESEO - 14094	14094	40	36	01/03/2022	31/12/2022	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	2.65	2.65	03-122-02-08-032-00-2022	H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V.	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	Kilometro lineal	2.65	2.65	2.65	100
2023	1	OAX220102061237	\$1,446,292.41	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 14201	14201	21	24	01/03/2022	31/12/2022	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Aula	3.00	3.00	03-200-01-08-024-00-2022	SIGMA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	Aula	3	3	3	100
2023	1	OAX220102061242	\$689,652.26	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CROSBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CROSBAL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 14223	14223	29	27	01/03/2022	31/12/2022	\$687,309.88	\$687,309.88	\$687,309.88	\$687,309.88	\$687,309.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	35.00	35.00	03-122-03-08-039-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V.	\$687,309.92	\$687,309.92	Piezas	35	35	35	100
2023	1	OAX220102061245	\$1,320,000.00	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO EN EL INSTITUTO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL SAN MATEO SOSOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA - 14237	14237	89	70	01/03/2022	31/12/2022	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Sanitario(s)	1.00	1.00	03-200-01-08-040-00-2022	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	Sanitario(s)	1	1	1	100
2023	1	OAX220202066729	\$2,649,999.93	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN SANTA MAGDALENA JICOTLAN CONTLAHUACA OAXACA - 19027	19027	20	25	01/03/2022	31/12/2022	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	567.97	567.97	03-207-01-04-083-00-2022	CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	Metros Cuadrados	567.97	567.97	567.97	100
2023	1	OAX220202066732	\$2,584,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BAUTISTA GUELAICHE SAN JUAN BAUTISTA GUELAICHE ETLA OAXACA - 19048	19048	15	23	01/03/2022	31/12/2022	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	483.60	483.60	03-122-01-08-134-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMERA, S. A. DE C. V.	\$2,583,900.00	\$2,583,900.00	Metros Cuadrados	483.6	483.6	483.6	100
2023	1	OAX220202066733	\$1,835,640.12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 19066	19066	32	34	01/03/2022	31/12/2022	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal	Metros Cuadrados	600.00	600.00	03-174-03-08-057-00-2022	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACION S DE LA MIXTECA S. A. DE C. V.	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	Metros Cuadrados	600	600	600	100
2023	1	OAX220202066733	\$1,835,640.12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 19066																											

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2023	1	OAX220202066815	\$3,667,543.58	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 30022	30022	92	84	01/03/2022	31/12/2022	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	2.31	2.31	03-122-02-08-063-00-2022	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE C.V. - GRUPO CONSTRUCTOR PESCAS S.A. DE C.V.	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	Kilometro lineal	2.31	2.31	2.31	100
2023	1	OAX220202066847	\$1,198,806.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE MIHATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE MIHATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 32212	32212	21	19	01/03/2022	31/12/2022	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.73	0.73	03-122-02-07-053-00-2022	H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V.	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	Kilometro lineal	0.73	0.73	0.73	100
2023	1	OAX220202067113	\$5,006,792.14	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE - 39288	39288	338	351	01/03/2022	31/12/2022	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	4.31	4.31	03-122-02-02-095-00-2022	INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION, S. A. DE C. V.	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	Kilometro lineal	4.31	4.31	4.31	100
2023	1	OAX220202067342	\$1,602,469.39	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ HIDALGO LIBERTAD PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC - 47183	47183	75	69	15/04/2022	31/12/2022	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	Terminado	Validado avances	obs1: [observación:No me permite subir fotografía en el apartado de termino, trimestre:1.0, usuario:ignaciogabrieli, fecha:2023-04-07]	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.20	1.20	03-122-02-08-114-00-2022	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S.A. DE C.V.	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	Kilometro lineal	1.2	1.2	1.2	100
2023	1	OAX220202067345	\$2,073,699.36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA IXTEPEI MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEI - 47232	47232	405	372	15/04/2022	31/12/2022	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,545.80	1,545.80	03-122-02-06-113-00-2022	RUBEN CRUZ CONTRERAS	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	Metros Cuadrados	1545.8	1545.8	1545.8	100
2023	1	OAX220202067347	\$2,894,328.71	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRIUANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRIUANO - 47264	47264	42	38	15/04/2022	31/12/2022	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,887.86	1,887.86	03-122-02-08-185-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMCAC S.A. DE C.V.	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	Metros cuadrados de construcción	1887.86	1887.86	1887.86	100
2023	1	OAX220202067672	\$3,437,981.09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE - 60792	60792	38	35	01/05/2022	31/12/2022	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,240.00	2,240.00	03-122-02-07-078-00-2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	Metros Cuadrados	2240	2240	2240	100
2023	1	OAX220202067679	\$3,154,314.07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE SANTAGO JUXTLAHUACA - 60993	60993	110	92	01/05/2022	31/12/2022	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,540.00	1,540.00	03-122-02-04-080-00-2022	EDIFICACIONES Y EDIFICACIONES AGUIMMA, S.A. DE C.V.	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	Metros Cuadrados	1540	1540	1540	100
2023	1	OAX220202068086	\$899,825.69	CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 74829	74829	58	54	15/05/2022	31/12/2022	\$897,171.70	\$897,171.70	\$897,171.70	\$897,171.70	\$897,171.70	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	03-166-01-08-170-00-2022	CONSTRUCCION Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	\$897,171.70	\$897,171.70	Olla(s) o colector(es)	1	1	0.8	80
2023	1	OAX220202068250	\$1,022,089.92	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS COATEPEC - 85119	85119	21	19	15/05/2022	31/12/2022	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	Terminado	Validado avances	obs1: [observación:Me marca este error "Debes cargar al menos una foto de inicio.", no me permite subir fotos en ese apartado, sin embargo en el apartado de despues subi una foto de inicio, durate y despues, trimestre:1.0, usuario:ignaciogabrieli, fecha:2023-04-19]; obs2: [observación:Nuevamente no me permite subir las fotos "Error" Debes cargar al menos una foto de inicio." en el apartado de inicio, trimestre:1.0, usuario:ignaciogabrieli, fecha:2023-04-20]	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	16.00	16.00	03-122-03-04-214-00-2022	GALL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	Piezas	16	16	16	100
2023	1	OAX220202068252	\$914,142.09	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA. - 85170	85170	23	21	15/05/2022	31/12/2022	\$913,067.45	\$913,067.45	\$913,067.45	\$913,067.45	\$913,067.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	11.00	11.00	03-122-02-07-154-00-2022	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ	\$913,067.45	\$913,067.45	Piezas	11	11	11	100
2023	1	OAX220202068255	\$3,242,571.15	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85258	85258	50	65	15/05/2022	31/12/2022	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	55.00	55.00	03-122-03-07-132-00-2022	ASESORIA, PROYECTOS Y BISEROS CRUZ BLUZ, S. A. DE C. V.	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	Piezas	55	55	55	100
2023	1	OAX220202068256	\$571,526.37	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE PRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 85271	85271	40	38	01/05/2022	31/12/2022	\$570,247.58	\$570,247.58	\$570,247.58	\$570,247.58	\$570,247.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	12.00	12.00	03-122-03-04-137-00-2022	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ	\$570,247.58	\$570,247.58	Piezas	12	12	12	100
2023	1	OAX220202068259	\$1,349,846.16	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CARRERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85274	85274	40	36	15/05/2022	31/12/2022	\$1,349,846.16	\$1,349,846.16	\$1,349,846.16	\$1,349,846.16	\$1,349,846.16	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.96	0.96	03-122-02-07-227-00-2022	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ	\$1,348,795.56	\$1,348,795.56	Kilometro lineal	0.96	0.96	0.9	93.75
2023	1	OAX220202068260	\$2,878,568.59	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAO - 85325	85325	69	63	15/05/2022	31/12/2022	\$2,877,561.98	\$2,877,561.98	\$2,877,561.98	\$2,877,561.98	\$2,877,561.98	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	2.05	2.05	03-122-02-04-229-00-2022	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CORDOBA, S.A. DE C.V.	\$2,877,561.98	\$2,877,561.98	Kilometro lineal	2.05	2.05	1.85	90.24390244
2023	1	OAX220202068268	\$2,248,619.71	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 85418	85418	25	23	15/05/2022	31/12/2022	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.54	1.54	03-122-02-07-144-00-2022	AGUCURUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	Kilometro lineal	1.54	1.54	1.54	100
2023	1	OAX220202068388	\$2,049,084.56	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLAN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN - 90389	90389	44	40	01/06/2022	31/12/2022	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.66	1.66	03-122-03-07-153-00-2022	FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	Kilometro lineal	1.66	1.66	1.66	100
2023	1	OAX220202068389	\$1,421,502.87	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 90405	90405	33	31	01/06/2022	31/12/2022	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.91	0.91	03-122-02-07-146-00-2022	JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	Kilometro lineal	0.91	0.91	0.91	100
2023	1	OAX220202068403	\$3,299,089.13	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OJO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS SEGUNDA ETAPA - 90761	90761	33	31	01/06/2022	31/12/2022	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros lineales	2.33	2.33	03-122-02-04-145-00-2022	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V.	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	Metros lineales	2.33	2.33	2.33	100
2023	1	OAX220202068407	\$1,999,869.66	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 90873	90873	25	23	01/06/2022	31/12/2022	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.22	1.22	03-122-02-07-138-00-2022	AGUCURUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	Kilometro lineal	1.22	1.22	1.22	100
2023	1	OAX220202099804	\$1,593,279.30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220427	36	34	09/06/2022	09/09/2022	\$1,590,519.30	\$1,590,519.30	\$1,590,519.30	\$1,590,519.30	\$1,590,519.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades Federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	882.00	882.00	03-122-02-05-107-00-2022	DISENO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V.	\$1,590,519.30	\$1,590,519.30	Metros Cuadrados	882	882	882	100
2023	1	OAX220202099873	\$1,594,586.57	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220765	29	11	09/06/2022	09/09/2022	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades Federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	885.78	885.78	03-122-02-05-115-00-2022	GRUPO CONSTRUC CYRPO, S. A. DE C. V.	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	Metros Cuadrados	885.78	885.78	885.78	100

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RT) AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2023	1	OAX220202098679	\$3,482,472.31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220764	36	24	09/06/2022	09/09/2022	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de	Metros Cuadrados	769.92	769.92	03-122-02-05-116-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SUX S. A. DE C. V.	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	Metros Cuadrados	769.92	769.92	769.92	100
2023	1	OAX220202098990	\$1,424,051.10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220766	46	42	23/06/2022	22/09/2022	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de	Metros Cuadrados	780.00	780.00	03-122-02-05-117-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SUX S. A. DE C. V.	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	Metros Cuadrados	780	780	780	100
2023	1	OAX220302101468	\$1,350,000.00	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO - 121362	121162	15	13	01/07/2022	31/12/2022	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.88	0.88	03-207-02-08-242-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V.	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	Kilometro lineal	0.88	0.88	0.88	100
2023	1	OAX220302101473	\$7,680,993.49	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES - 121293	121293	198	182	01/07/2022	31/12/2022	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	4.11	4.11	03-122-02-07-147-00-2022	ALBERTO VALERIANO AGUILAR	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	Kilometro lineal	4.11	4.11	4.11	100
2023	1	OAX220302101474	\$3,163,125.36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA - 121308	121308	197	188	01/07/2022	31/12/2022	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	507.70	507.70	03-166-01-08-148-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V.	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	Metros Cuadrados	507.7	507.7	507.7	100
2023	1	OAX220302101478	\$1,846,758.33	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOIXCHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOIXCHA - 121442	121442	31	29	01/07/2022	31/12/2022	\$1,846,686.37	\$1,846,686.37	\$1,846,686.37	\$1,846,686.37	\$1,846,686.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.14	1.14	03-122-02-02-165-00-2022	ALBERTO VALERIANO AGUILAR	\$1,846,686.37	\$1,846,686.37	Kilometro lineal	1.14	1.14	1.14	100
2023	1	OAX220302101494	\$3,516,077.03	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 122221	122221	31	29	15/05/2022	31/12/2022	\$3,515,380.21	\$3,515,380.21	\$3,515,380.21	\$3,515,380.21	\$3,515,380.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	2.16	2.16	03-122-02-07-143-00-2022	JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	\$3,515,380.21	\$3,515,380.21	Kilometro lineal	2.16	2.16	2.16	100
2023	1	OAX220302101655	\$2,604,084.13	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 127593	127593	22	31	01/03/2022	31/12/2022	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	660.10	660.10	03-207-01-07-087-00-2022	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	Metros Cuadrados	660.1	660.1	660.1	100
2023	1	OAX220302101912	\$2,164,497.34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLOTEPEC 134075	134075	31	29	15/07/2022	31/12/2022	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,033.92	1,033.92	03-122-02-07-230-00-2022	GRUPO CONSTRUCT CYRPO, S.A. DE C.V.	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	Metros Cuadrados	1033.92	1033.92	1033.92	100
2023	1	OAX220302101913	\$1,300,000.00	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 134081	134081	200	184	15/07/2022	31/12/2022	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Olaf(s) o colctor(es)	1.00	1.00	03-166-01-07-195-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S. A. DE C.V.	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	Olaf(s) o colctor(es)	1	1	1	100
2023	1	OAX220302101916	\$2,168,002.56	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE CUTILAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUTILAHUAC Y VICENTE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRABAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUITLÍ - 134207	134207	114	106	15/07/2022	31/12/2022	\$2,168,002.56	\$2,168,002.56	\$2,168,002.56	\$2,168,002.56	\$2,168,002.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.11	1.11	03-122-02-04-191-00-2022	GAL EDUCACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,167,640.57	\$2,167,640.57	Kilometro lineal	1.11	1.11	1.11	100
2023	1	OAX220302102152	\$1,751,337.20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 146598	146598	70	66	01/07/2022	31/12/2022	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados de construcción	1,208.00	1,208.00	03-122-02-07-202-00-2022	OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A. DE C.V.	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	Metros Cuadrados de construcción	1208	1208	1208	100
2023	1	OAX220302102188	\$5,352,078.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL PRIMERA ETAPA - 149541	149541	97	89	15/07/2022	31/12/2022	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,872.99	2,872.99	03-122-02-08-142-00-2022	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$6,414,985.48	\$6,414,985.48	Metros Cuadrados	2872.99	2872.99	2872.99	100
2023	1	OAX220302102189	\$1,063,771.80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL SEGUNDA ETAPA - 149588	149588	15	15	01/08/2022	31/12/2022	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	594.32	594.32	03-122-02-08-142-00-2022	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$6,414,985.48	\$6,414,985.48	Metros Cuadrados	594.32	594.32	594.32	100
2023	1	OAX220302103543	\$7,123,192.19	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MARTINES DE TACUBAYUA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDIANI DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 183899	181808	160	150	01/07/2022	31/12/2022	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	3,186.90	3,186.90	03-122-02-08-182-00-2022	GRECIA ARQUITECTOS, S. A. DE C.V.	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	Metros Cuadrados	3186.9	3186.9	3186.9	100
2023	1	OAX220302136332	\$3,105,873.52	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20071134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC.	220869	37	35	01/10/2022	30/12/2022	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	670.40	670.40	03-207-01-06-204-00-2022	EDSA ESCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S. A. DE C.V.	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	Metros Cuadrados	670.4	670.4	670.4	100
2023	1	OAX220302136342	\$2,799,715.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 200PR13871 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	220595	45	45	01/10/2022	30/12/2022	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	584.60	584.60	03-207-01-08-205-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLEIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C.V.	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	Metros Cuadrados	584.6	584.6	584.6	100
2023	1	OAX220302136349	\$2,799,715.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 200PR0450 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	220596	42	43	01/10/2022	30/12/2022	\$2,799,715.55	\$2,799,715.55	\$2,799,715.55	\$2,799,715.55	\$2,799,715.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	458.80	458.80	03-207-01-08-206-00-2022	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$2,798,019.37	\$2,798,019.37	Metros Cuadrados	458.8	458.8	458.8	100
2023	1	OAX220302138891	\$2,762,471.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 200PR08681 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	220628	84	83	28/08/2022	22/10/2022	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	584.60	584.60	03-207-01-08-127-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE HIBCOATI, S.A. DE C.V.	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	Metros Cuadrados	584.6	584.6	584.6	100
2023	1	OAX220302139006	\$3,265,444.13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN	220293	23	29	24/08/2022	22/10/2022	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	709.69	709.69	03-207-01-06-128-00-2022	CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V.	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	Metros Cuadrados	709.69	709.69	709.69	100
2023	1	OAX220302139215	\$37,004,316.22	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO (3A. ETAPA)	220664	144305	119946	24/09/2022	22/12/2022	\$26,783,975.83	\$26,783,975.83	\$26,783,975.83	\$26,783,975.83	\$26,783,975.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	012-FAFEE	Piezas	1.00	1.00	03-147-04-08-193-00-2022	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	\$37,002,733.05	\$37,002,733.05	Piezas	1	1	1	100
2023	1	OAX220302139231	\$23,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO (4A. ETAPA)	220722	144305	119946	27/09/2022	12/01/2023	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	012-FAFEE	Metros Cuadrados	4,485.25	4,485.25	03-147-04-08-226-00-2022	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDHSEV, S.A. DE C.V.	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	Metros Cuadrados	4485.25	4485.25	4485.25	100
2023	1	OAX220302139441	\$19,007,604.06	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DF ESTATAL	220675	330	320	19/07/2022	26/10/2022	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	012-FAFEE	Metros Cuadrados	4,418.00	4,418.00	03-166-01-08-100-00-2022	HBV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$18,987,099.82	\$18,987,099.82	Metros				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DE 2023



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2023	1	OAX220402142970	\$1,756,827.97	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PRIMERA PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, PRIMERA Y SEGUNDA PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO FORTALEZA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO FORTALEZA - 294072	214407	88	72	01/07/2022	31/12/2022	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.28	1.28	03-122-02-08-194-00-2022	ALBERTO VALERIANO AGUILAR	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	Kilometro lineal	1.28	1.28	1.28	100
2023	1	OAX220402145141	\$6,373,383.42	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, SANTA MARIA TONAMECA - 290391	290391	62	58	15/04/2022	31/12/2022	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	3.70	3.70	03-122-02-02-094-00-2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	Kilometro lineal	3.7	3.7	3.7	100
2023	1	OAX220402145481	\$4,999,069.82	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - 297542	297542	28	38	01/07/2022	31/12/2022	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	7,776.00	7,776.00	03-174-03-08-169-00-2022	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	Metros Cuadrados	7776	7776	7776	100
2023	1	OAX220402145486	\$7,327,029.06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 297623	297623	49	46	01/07/2022	31/12/2022	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	4,080.00	4,080.00	03-122-02-03-167-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLEAMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V.	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	Metros Cuadrados	4080	4080	4080	100
2023	1	OAX220402145493	\$6,774,437.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMAPOLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 297764	297764	18	32	01/07/2022	31/12/2022	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	3,760.00	3,760.00	03-122-02-08-168-00-2022	KAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	Metros Cuadrados	3760	3760	3760	100
2023	1	OAX220402145500	\$4,672,494.43	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTY Y BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 297884	297884	62	58	01/07/2022	31/12/2022	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	3.12	3.12	03-122-02-07-125-00-2022	SUNNY CHEPLL S.A. DE C.V.	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	Kilometro lineal	3.12	3.12	3.12	100
2023	1	OAX220402145528	\$6,682,340.03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. DOCE DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 298867	298867	189	167	01/07/2022	31/12/2022	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	4,291.56	4,291.56	03-122-02-03-186-00-2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	Metros Cuadrados	4291.56	4291.56	4291.56	100
2023	1	OAX220402145532	\$4,455,766.55	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 298956	298956	38	36	01/07/2022	31/12/2022	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,480.00	2,480.00	03-122-02-03-189-00-2022	DISENO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V.	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	Metros Cuadrados	2480	2480	2480	100
2023	1	OAX220402145534	\$1,941,551.44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 298972	298972	25	23	01/07/2022	31/12/2022	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,015.00	1,015.00	03-122-02-08-197-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLEAMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V.	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	Metros Cuadrados	1015	1015	1015	100
2023	1	OAX220402145536	\$4,576,401.52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTON EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299003	299003	31	27	01/07/2022	31/12/2022	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,460.00	2,460.00	03-122-02-07-188-00-2022	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SANDAY, S.A. DE C.V.	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	Metros Cuadrados	2460	2460	2460	100
2023	1	OAX220402145537	\$2,566,779.47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299014	299014	31	27	01/07/2022	31/12/2022	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	03-122-02-07-196-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES YALI S. A. DE C.V.	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	Metros Cuadrados	1380	1380	1380	100
2023	1	OAX220402145538	\$1,117,257.94	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299042	299042	28	24	01/07/2022	31/12/2022	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	600.00	600.00	03-122-02-07-187-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE PHICOMAT, S.A. DE C.V.	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	Metros Cuadrados	600	600	600	100
2023	1	OAX220402145541	\$4,473,166.02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTER EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299446	299446	40	36	01/07/2022	31/12/2022	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	03-122-02-04-190-00-2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SLIX S.A. DE C.V.	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
2023	1	OAX220402145543	\$7,264,447.36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 299517	299517	208	192	01/07/2022	31/12/2022	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	3,749.59	3,749.59	03-122-02-08-184-00-2022	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	Metros Cuadrados	3749.59	3749.59	3749.59	100
2023	1	OAX220402145635	\$2,450,727.23	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 300856	300856	131	121	01/07/2022	31/12/2022	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.51	1.51	03-122-02-05-171-00-2022	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	Kilometro lineal	1.51	1.51	1.51	100
2023	1	OAX220402145650	\$999,560.01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN - 301020	301020	7	6	01/07/2022	31/12/2022	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	1.12	1.12	03-122-02-08-211-00-2022	CONSTRUCION E INGENIERIA APLICADA GADCO, S.A. DE C.V.	\$999,560.01	\$999,560.01	Kilometro lineal	1.12	1.12	1.12	100
2023	1	OAX220402145702	\$1,474,438.42	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONUCA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE - 302640	301640	46	42	01/07/2022	31/12/2022	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.94	0.94	03-122-02-04-216-00-2022	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S, S.A. DE C.V.	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	Kilometro lineal	0.94	0.94	0.94	100
2023	1	OAX220402145711	\$1,475,647.82	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE - 302756	301756	19	17	01/07/2022	31/12/2022	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilometro lineal	0.97	0.97	03-122-02-04-181-00-2022	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S, S.A. DE C.V.	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	Kilometro lineal	0.97	0.97	0.97	100
2023	1	OAX220402145720	\$3,002,860.68	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 302884	301884	40	31	01/07/2022	31/12/2022	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	50.00	50.00	03-122-03-08-199-00-2022	CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V.	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	Piezas	50	50	50	100
2023	1	OAX220402145759	\$2,200,881.40	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CEYTE EMSAD N VEINTE SAN MIGUEL PERAS - 302162	302162	84	71	01/07/2022	31/12/2022	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	660.42	660.42	03-200-01-08-118-00-2022	SAED S. A. DE C.V.	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	Metros Cuadrados	660.42	660.42	660.42	100
2023	1	OAX220402145808	\$1,998,849.34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLONDO Y CALLE UNDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUJAN, CUÑA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUJAN, CUÑA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 303084	303084	21	19	01/07/2022	31/12/2022	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,274.47	1,274.47	03-122-02-04-119-00-2022	INGENIEROS MECA, S. DE R. L. DE C.V.	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	Metros Cuadrados	1274.47	1274.47	1274.47	100
2023	1	OAX220402145810	\$1,735,903.51	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOORAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI. - 303084	303084	21	19	01/07/2022	31/12/2022	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,109.97	1,109.97	03-122-02-04-140-00-2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	Metros Cuadrados	1109.97	1109.97	1109.97	100
2023	1	OAX220402145812	\$1,977,242.52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROICA BURGIA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTAGO YOLOMECATL - 303100</																												