

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2022	5	OAX220102061107	\$2,936,343.21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORIENTE Y DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI - 13859	13859	30	23	01/03/2022	31/12/2022	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,735.70	J03-122-02-04-026-00-2022	TRB PROYECTO S.A. DE C.V.	\$2,932,000.22	\$2,932,000.22	Metros cuadrados de construcción	1,735.70	1,735.70	1,735.70	100
2022	5	OAX220102061117	\$2,057,071.84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNICO MUNCPIO DE SANTIAGO JXTLAHUACA - 13878	13878	270	259	01/03/2022	31/12/2022	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,029.54	J03-122-02-04-029-00-2022	MAQUINARI A Y PROYECTOS GE A, S.A. DE C.V.	\$2,032,792.00	\$2,032,792.00	Metros cuadrados de construcción	1,029.54	1,029.54	1,029.54	100
2022	5	OAX220102061120	\$3,999,516.28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA - 13882	13882	40	30	01/03/2022	31/12/2022	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	2,285.22	J03-122-02-08-060-00-2022	KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ	\$3,997,553.05	\$3,997,553.05	Metros cuadrados de construcción	2,285.22	2,285.22	2,285.22	100
2022	5	OAX220102061130	\$2,202,301.30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 13897	13897	18	25	01/03/2022	31/12/2022	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.50	J03-122-02-04-038-00-2022	OMAR AMADOR VASQUEZ	\$2,202,119.59	\$2,202,119.59	Kilómetro lineal	1.50	1.50	1.50	100
2022	5	OAX220102061150	\$2,267,917.28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO REYES ETLA - 13961	13961	25	20	01/03/2022	31/12/2022	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,667.66	J03-122-02-08-049-00-2022	GRUPO INMOBILIARI O MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	\$2,266,552.11	\$2,266,552.11	Metros cuadrados de construcción	1,667.66	1,667.66	1,667.66	100
2022	5	OAX220102061160	\$1,758,040.41	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13980	13980	221	217	01/03/2022	31/12/2022	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.14	J03-122-02-03-030-00-2022	GRUPO CONSTRUCT OR CAZORA, S.A. DE C.V.	\$1,755,864.81	\$1,755,864.81	Kilómetro lineal	1.14	1.14	1.14	100
2022	5	OAX220102061164	\$1,620,361.37	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BIAHUI DO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13986	13986	255	249	01/03/2022	31/12/2022	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.97	J03-122-02-03-059-00-2022	GRUPO CONSTRUCT OR CAZORA, S.A. DE C.V.	\$1,616,658.63	\$1,616,658.63	Kilómetro lineal	0.97	0.97	0.97	100
2022	5	OAX220102061170	\$816,393.48	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13994	13994	134	111	01/03/2022	31/12/2022	\$815,513.37	\$815,513.37	\$815,513.37	\$815,513.37	\$815,513.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.06	J03-122-02-03-043-00-2022	FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	\$815,523.82	\$815,523.82	Kilómetro lineal	0.06	0.06	0.06	100
2022	5	OAX220102061173	\$2,139,186.06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPOCOLLULA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 13997	13997	160	148	01/03/2022	31/12/2022	\$2,139,176.91	\$2,139,176.91	\$2,139,176.91	\$2,139,176.91	\$2,139,176.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,272.39	J03-122-02-08-036-00-2022	JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	\$2,139,176.91	\$2,139,176.91	Metros cuadrados de construcción	1,272.39	1,272.39	1,272.39	100
2022	5	OAX220102061176	\$1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 14002	14002	187	175	01/03/2022	31/12/2022	\$999,424.26	\$999,424.26	\$999,424.26	\$999,424.26	\$999,424.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	600.00	J03-122-02-04-045-00-2022	GRUPO INMOBILIARI O MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	\$999,424.26	\$999,424.26	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	600.00	100
2022	5	OAX220102061180	\$720,899.52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DE MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 14008	14008	29	27	01/03/2022	31/12/2022	\$719,884.90	\$719,884.90	\$719,884.90	\$719,884.90	\$719,884.90	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	500.00	J03-122-02-04-046-00-2022	GRUPO CONSTRUCT OR INMOBILIARI O SIUX S.A. DE C.V.	\$719,884.90	\$719,884.90	Metros cuadrados de construcción	500.00	500.00	500.00	100
2022	5	OAX220102061182	\$999,971.30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 14012	14012	32	28	01/03/2022	31/12/2022	\$999,520.63	\$999,520.63	\$999,520.63	\$999,520.63	\$999,520.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	600.00	J03-122-02-08-037-00-2022	SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR, S. A. DE C. V.	\$999,520.64	\$999,520.64	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	600.00	100
2022	5	OAX220102061184	\$713,748.45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CERRO CUERO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 14016	14016	36	29	01/03/2022	31/12/2022	\$712,829.70	\$712,829.70	\$712,829.70	\$712,829.70	\$712,829.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	450.00	J03-122-02-02-028-00-2022	GRUPO CONSTRUCT OR PADIHESA, S.A. DE C.V.	\$712,829.70	\$712,829.70	Metros cuadrados de construcción	450.00	450.00	450.00	100
2022	5	OAX220102061198	\$1,699,180.64	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA PRIMERA ETAPA - 14038	14038	15	13	01/03/2022	31/12/2022	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	\$1,695,628.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.24	J03-122-02-04-044-00-2022	NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$1,695,629.73	\$1,695,629.73	Kilómetro lineal	1.24	1.24	1.24	100
2022	5	OAX220102061204	\$1,606,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYIL EN LA LOCALIDAD DE ATAVIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 14049	14049	29	27	01/03/2022	31/12/2022	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	\$1,605,717.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.21	J03-122-02-04-023-00-2022	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C.V.	\$1,605,717.14	\$1,605,717.14	Kilómetro lineal	1.21	1.21	1.21	100
2022	5	OAX220102061210	\$1,322,450.82	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VEINTEDE NOVIEMBRE MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN CONSTITUCIÓN MORELOS CINCO DE MAYO Y PRIV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ELLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 14059	14059	44	40	01/03/2022	31/12/2022	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.77	J03-122-02-04-058-00-2022	OMAR AMADOR VASQUEZ	\$1,322,191.75	\$1,322,191.75	Kilómetro lineal	0.77	0.77	0.77	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2022	5	OAX220102061215	\$990,761.28	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 14067	14067	32	28	01/03/2022	31/12/2022	\$988,177.85	\$988,177.85	\$988,177.85	\$988,177.85	\$988,177.85	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.61	J03-122-02-08-031-00-2022	ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO S. S. A. DE C. V.	\$988,177.85	\$988,177.85	Kilómetro lineal	0.61	0.61	0.61	100
2022	5	OAX220102061218	\$2,298,113.27	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS PALMERAS SITIO DE MONJAS LOS PINOS FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 14076	14076	164	152	01/03/2022	31/12/2022	\$2,094,921.95	\$2,094,921.95	\$2,094,921.95	\$2,094,921.95	\$2,094,921.95	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.38	J03-122-02-08-035-00-2022	JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ	\$2,295,094.51	\$2,295,094.51	Kilómetro lineal	1.38	1.38	1.38	100
2022	5	OAX220102061220	\$729,803.66	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA BRECHA Y PRIVADA DE VISTA HERMOSA EN PARAJE EL TABAAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 14091	14091	17	15	01/03/2022	31/12/2022	\$726,559.68	\$726,559.68	\$726,559.68	\$726,559.68	\$726,559.68	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.52	J03-122-02-08-027-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V.	\$726,559.68	\$726,559.68	Kilómetro lineal	0.52	0.52	0.52	100
2022	5	OAX220102061221	\$3,736,524.31	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PAREDON AMARILLO DEL MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESPO - 14094	14094	40	36	01/03/2022	31/12/2022	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	2.65	J03-122-02-08-031-00-2022	H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROME CANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V.	\$3,735,671.26	\$3,735,671.26	Kilómetro lineal	2.65	2.65	2.65	100
2022	5	OAX220102061237	\$1,446,292.41	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 14201	14201	21	24	01/03/2022	31/12/2022	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Aula	3.00	J03-200-01-08-024-00-2022	SIICMA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$1,444,201.00	\$1,444,201.00	Aula	3.00	3.00	3.00	100
2022	5	OAX220102061242	\$689,652.34	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 14223	14223	29	27	01/03/2022	31/12/2022	\$687,309.88	\$687,309.88	\$687,309.88	\$687,309.88	\$687,309.88	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	35.00	J03-122-03-08-039-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V.	\$687,309.92	\$687,309.92	Piezas	35.00	35.00	35.00	100
2022	5	OAX220102061245	\$1,320,000.00	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN EL INSTITUTO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL SAN MATEO SOSOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA - 14237	14237	89	70	01/03/2022	31/12/2022	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Sanitario(s)	1.00	J03-200-01-08-040-00-2022	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	\$1,318,597.87	\$1,318,597.87	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100
2022	5	OAX220102061253	\$700,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 14291	14291	11	17	01/03/2022	31/12/2022	\$699,054.43	\$699,054.43	\$699,054.43	\$699,054.43	\$699,054.43	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	420.00	J03-122-02-04-025-00-2022	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	\$699,054.43	\$699,054.43	Metros Cuadrados	420.00	420.00	420.00	100
2022	5	OAX220202066722	\$2,279,421.07	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC - 18962	18962	106	97	01/03/2022	31/12/2022	\$2,276,923.75	\$2,276,923.75	\$2,276,923.75	\$2,276,923.75	\$2,276,923.75	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	678.40	J03-207-01-05-126-00-2022	GRUPO CONSTRUCTORA ORITHADAR DE OAXACA S. A. DE C. V.	\$2,276,923.75	\$2,276,923.75	Metros Cuadrados	678.40	678.40	678.40	100
2022	5	OAX220202066729	\$2,649,999.93	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN SANTA MAGDALENA JICOTLAN COIXTLAHUACA OAXACA - 19022	19022	20	25	01/03/2022	31/12/2022	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	567.97	J03-207-01-04-083-00-2022	CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$2,645,153.32	\$2,645,153.32	Metros Cuadrados	567.97	567.97	567.97	100
2022	5	OAX220202066732	\$2,584,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ETLA OAXACA - 19048	19048	15	23	01/03/2022	31/12/2022	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	\$2,583,899.98	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	483.60	J03-122-01-08-134-00-2022	GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO PALMEIRA, S. A. DE C. V.	\$2,583,900.00	\$2,583,900.00	Metros Cuadrados	483.60	483.60	483.60	100
2022	5	OAX220202066733	\$1,835,640.12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 19066	19066	32	34	01/03/2022	31/12/2022	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Metros Cuadrados	600.00	J03-174-03-08-057-00-2022	OBRA CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S. A. DE C. V.	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100
2022	5	OAX220202066733	\$1,835,640.12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 19066	19066	32	34	01/03/2022	31/12/2022	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	600.00			\$1,835,303.67	\$1,835,303.67	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2022	5	OAX220202066736	\$3,575,438.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ - 19092	19092	82	78	01/03/2022	31/12/2022	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Kilómetro lineal	2.65	J03-122-02-08-076-00-2022	QUIE VEÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,574,683.47	\$3,574,683.47	Kilómetro lineal	2.65	2.65	2.65	100
2022	5	OAX220202066736	\$3,575,438.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ - 19092	19092	82	78	01/03/2022	31/12/2022	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	\$3,575,438.26	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	2.65				Kilómetro lineal	2.65	2.65			
2022	5	OAX220202066737	\$116,691.30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DEL PALENOQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 19128	19128	8	8	01/03/2022	31/12/2022	\$115,997.25	\$115,997.25	\$115,997.25	\$115,997.25	\$115,997.25	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.14	J03-122-02-08-034-00-2022	URBANIZACION Y EDIFICACION ES LUMIA, S.A. DE C.V. SAEO S.A. DE C.V.	\$115,997.25	\$115,997.25	Kilómetro lineal	0.14	0.14	0.14	100
2022	5	OAX220202066738	\$2,619,696.97	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA - 19147	19147	23	27	01/03/2022	31/12/2022	\$2,618,670.35	\$2,618,670.35	\$2,618,670.35	\$2,618,670.35	\$2,618,670.35	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	660.42	J03-207-01-07-088-00-2022		\$2,618,670.35	\$2,618,670.35	Metros Cuadrados	660.42	660.42	660.42	100
2022	5	OAX220202066741	\$3,637,251.69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAUJIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 19191	19191	132	124	01/03/2022	31/12/2022	\$3,633,935.42	\$3,633,935.42	\$3,633,935.42	\$3,633,935.42	\$3,633,935.42	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,948.02	J03-122-02-08-041-00-2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,633,935.42	\$3,633,935.42	Metros Cuadrados	1,948.02	1,948.02	1,948.02	100
2022	5	OAX220202066803	\$1,890,936.56	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 28955	28955	45	41	01/03/2022	31/12/2022	\$1,890,903.07	\$1,890,903.07	\$1,890,903.07	\$1,890,903.07	\$1,890,903.07	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,050.30	J03-122-02-08-061-00-2022	JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	\$1,890,903.07	\$1,890,903.07	Metros Cuadrados	1,050.30	1,050.30	1,050.30	100
2022	5	OAX220202066815	\$3,667,543.58	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 30022	30022	92	84	01/03/2022	31/12/2022	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	2.31	J03-122-02-08-063-00-2022	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE C.V. - GRUPO CONSTRUCTORA YESCAS S.A. DE C.V.	\$3,584,169.50	\$3,584,169.50	Kilómetro lineal	2.31	2.31	2.31	100
2022	5	OAX220202066847	\$1,198,806.12	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 32212	32212	21	19	01/03/2022	31/12/2022	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.73	J03-122-02-07-053-00-2022	H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V.	\$1,197,808.26	\$1,197,808.26	Kilómetro lineal	0.73	0.73	0.73	100
2022	5	OAX220202067113	\$5,008,792.14	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE - 39288	39288	338	351	01/03/2022	31/12/2022	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	4.31	J03-122-02-02-095-00-2022	INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION, S. A. DE C. V.	\$5,006,889.06	\$5,006,889.06	Kilómetro lineal	4.31	4.31	4.31	100
2022	5	OAX220202067339	\$2,613,473.02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ALLENDE Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATLÁN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 47159	47159	261	207	15/04/2022	31/12/2022	\$2,613,127.70	\$2,613,127.70	\$2,613,127.70	\$2,613,127.70	\$2,613,127.70	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,266.40	J03-122-02-04-136-00-2022	RUBEN CRUZ CONTRERAS	\$2,613,127.70	\$2,613,127.70	Metros Cuadrados	2,266.40	2,266.40	2,266.40	100
2022	5	OAX220202067342	\$1,602,469.19	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ HIDALGO LIBERTAD PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC - 47183	47183	75	69	15/04/2022	31/12/2022	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.20	J03-122-02-08-114-00-2022	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES S AVISUR, S.A. DE C.V.	\$1,598,370.82	\$1,598,370.82	Kilómetro lineal	1.20	1.20	1.20	100
2022	5	OAX220202067345	\$2,073,836.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA IXTEPEJÍ MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJÍ - 47232	47232	405	372	15/04/2022	31/12/2022	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,545.80	J03-122-02-06-113-00-2022	RUBEN CRUZ CONTRERAS	\$2,073,699.36	\$2,073,699.36	Metros Cuadrados	1,545.80	1,545.80	1,545.80	100
2022	5	OAX220202067347	\$2,894,328.71	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO - 47264	47264	42	38	15/04/2022	31/12/2022	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	\$2,892,788.56	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,887.86	J03-122-02-08-185-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FANACAC S.A. DE C.V.	\$2,892,788.88	\$2,892,788.88	Metros cuadrados de construcción	1,887.86	1,887.86	1,887.86	100
2022	5	OAX220202067672	\$3,437,981.69	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE - 60792	60792	38	35	01/05/2022	31/12/2022	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,240.00	J03-122-02-07-078-00-2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$3,435,785.63	\$3,435,785.63	Metros Cuadrados	2,240.00	2,240.00	2,240.00	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2022	5	OAX220202067678	\$1,848,648.70	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JERONIMO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 60959	60959	51	45	01/05/2022	31/12/2022	\$1,848,632.96	\$1,848,632.96	\$1,848,632.96	\$1,848,632.96	\$1,848,632.96	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,200.00	103-122-02-04-077-00-2022	CONSTRUCCIONES DESARROLLO S Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V.	\$1,848,632.96	\$1,848,632.96	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100
2022	5	OAX220202067679	\$3,154,314.07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 60993	60993	110	92	01/05/2022	31/12/2022	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,540.00	103-122-02-04-080-00-2022	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.	\$3,152,903.07	\$3,152,903.07	Metros Cuadrados	1,540.00	1,540.00	1,540.00	100
2022	5	OAX220202067860	\$1,120,492.59	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRIZAL BUSTAMANTE GARCIA PRIV PROGRESO PRIV LOS NARANJALES EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPEHUA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 65926	65926	25	23	01/05/2022	31/12/2022	\$1,120,455.30	\$1,120,455.30	\$1,120,455.30	\$1,120,455.30	\$1,120,455.30	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.63	103-122-02-07-079-00-2022	JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	\$1,120,455.30	\$1,120,455.30	Kilómetro lineal	0.63	0.63	0.63	100
2022	5	OAX220202067875	\$3,895,400.42	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 66069	66069	22	18	01/05/2022	31/12/2022	\$3,894,475.27	\$3,894,475.27	\$3,894,475.27	\$3,894,475.27	\$3,894,475.27	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	633.64	103-174-03-07-081-00-2022	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	\$3,894,475.27	\$3,894,475.27	Metros Cuadrados	633.64	633.64	633.64	100
2022	5	OAX220202068086	\$899,825.69	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 74829	74829	58	54	15/05/2022	31/12/2022	\$897,171.70	\$897,171.70	\$897,171.70	\$897,171.70	\$897,171.70	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Olla(s) o colector(es)	1.00	103-166-01-08-170-00-2022	CONSTRUCTORA Y DESARROLLA DORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	\$897,171.70	\$897,171.70	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100
2022	5	OAX220202068250	\$1,022,089.92	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 85119	85119	21	19	15/05/2022	31/12/2022	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	16.00	103-122-03-04-214-00-2022	Gael Edificaciones, S.A. DE C.V.	\$1,021,887.24	\$1,021,887.24	Piezas	16.00	16.00	16.00	100
2022	5	OAX220202068252	\$914,142.09	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA. - 85170	85170	23	21	15/05/2022	31/12/2022	\$913,067.44	\$913,067.44	\$913,067.44	\$913,067.44	\$913,067.44	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	11.00	103-122-02-07-154-00-2022	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ	\$913,067.45	\$913,067.45	Piezas	11.00	11.00	11.00	100
2022	5	OAX220202068255	\$3,242,571.58	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES SEGUNDA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85258	85258	50	65	15/05/2022	31/12/2022	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	55.00	103-122-03-07-132-00-2022	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S. A. DE C. V.	\$3,242,571.15	\$3,242,571.15	Piezas	55.00	55.00	55.00	100
2022	5	OAX220202068256	\$571,526.22	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 85271	85271	40	38	01/05/2022	31/12/2022	\$552,932.82	\$552,932.82	\$552,932.82	\$552,932.82	\$552,932.82	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	12.00	103-122-03-04-137-00-2022	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ	\$570,247.58	\$570,247.58	Piezas	12.00	12.00	12.00	100
2022	5	OAX220202068259	\$1,349,846.16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85324	85324	40	36	15/05/2022	31/12/2022	\$1,340,887.99	\$1,340,887.99	\$1,340,887.99	\$1,340,887.99	\$1,340,887.99	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.96	103-122-02-07-227-00-2022	CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ	\$1,348,795.56	\$1,348,795.56	Kilómetro lineal	0.96	0.96	0.96	100
2022	5	OAX220202068260	\$2,878,588.59	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 85325	85325	69	63	15/05/2022	31/12/2022	\$2,864,459.31	\$2,864,459.31	\$2,864,459.31	\$2,864,459.31	\$2,864,459.31	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	2.05	103-122-02-04-229-00-2022	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COSIOEZA, S.A. DE C.V.	\$2,877,561.98	\$2,877,561.98	Kilómetro lineal	2.05	2.05	2.05	100
2022	5	OAX220202068268	\$2,248,865.74	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 85418	85418	25	23	15/05/2022	31/12/2022	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.54	103-122-02-07-144-00-2022	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$2,248,619.71	\$2,248,619.71	Kilómetro lineal	1.54	1.54	1.54	100
2022	5	OAX220202068388	\$2,050,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 90389	90389	44	40	01/06/2022	31/12/2022	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.66	103-122-02-07-153-00-2022	FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	\$2,049,084.56	\$2,049,084.56	Kilómetro lineal	1.66	1.66	1.66	100
2022	5	OAX220202068389	\$1,421,502.87	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 90405	90405	33	31	01/06/2022	31/12/2022	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.91	103-122-02-07-146-00-2022	JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	\$1,421,009.60	\$1,421,009.60	Kilómetro lineal	0.91	0.91	0.91	100
2022	5	OAX220202068403	\$3,299,080.59	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS SEGUNDA ETAPA - 90761	90761	33	31	01/06/2022	31/12/2022	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros lineales	2.33	103-122-02-04-145-00-2022	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V.	\$3,299,048.13	\$3,299,048.13	Metros lineales	2.33	2.33	2.33	100
2022	5	OAX220202068407	\$1,999,879.87	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 90873	90873	25	23	01/06/2022	31/12/2022	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	Terminado	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.22	103-122-02-07-138-00-2022	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$1,999,869.66	\$1,999,869.66	Kilómetro lineal	1.22	1.22	1.22	100
2022	5	OAX220202099748	\$2,140,015.86	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220426	56	52	09/06/2022	15/07/2022	\$2,137,046.83	\$2,137,046.83	\$2,137,046.83	\$2,137,046.83	\$2,137,046.83	En Ejecución	Validado	avanzadas Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,170.00	103-122-02-05-102-00-2022	GRUPO CONSTRUCCIONES CYRPO, S. A. DE C. V.	\$2,137,046.84	\$2,137,046.84	Metros Cuadrados	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2022	5	OAX220202099756	\$3,425,431.54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220422	40	36	09/06/2022	15/07/2022	\$3,422,644.67	\$3,422,644.67	\$3,422,644.67	\$3,422,644.67	\$3,422,644.67	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,860.00	J03-122-02-05-103-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A DE C.V.	\$3,422,644.67	\$3,422,644.67	Metros Cuadrados	1,860.00	1,860.00	1,860.00	100
2022	5	OAX220202099763	\$2,205,061.31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220423	52	48	09/06/2022	09/09/2022	\$2,202,273.64	\$2,202,273.64	\$2,202,273.64	\$2,202,273.64	\$2,202,273.64	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,200.00	J03-122-02-05-104-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V.	\$2,202,273.64	\$2,202,273.64	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100
2022	5	OAX220202099804	\$1,593,279.20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220427	36	34	09/06/2022	09/09/2022	\$1,590,519.29	\$1,590,519.29	\$1,590,519.29	\$1,590,519.29	\$1,590,519.29	En Ejecución	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	882.00	J03-122-02-05-107-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V.	\$1,590,519.30	\$1,590,519.30	Metros Cuadrados	882.00	882.00	882.00	100
2022	5	OAX220202099812	\$1,361,644.28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220429	25	47	09/06/2022	09/09/2022	\$1,359,249.62	\$1,359,249.62	\$1,359,249.62	\$1,359,249.62	\$1,359,249.62	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	759.50	J03-122-02-05-105-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A DE C.V.	\$1,359,249.62	\$1,359,249.62	Metros Cuadrados	759.50	759.50	759.50	100
2022	5	OAX220202099862	\$3,238,793.51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220424	26	24	09/06/2022	09/09/2022	\$3,235,713.53	\$3,235,713.53	\$3,235,713.53	\$3,235,713.53	\$3,235,713.53	En Ejecución	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,820.81	J03-122-02-05-106-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO CYRPO, S. A. DE C. V.	\$3,235,713.54	\$3,235,713.54	Metros Cuadrados	1,820.81	1,820.81	1,820.81	100
2022	5	OAX220202099873	\$1,594,586.81	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220765	29	11	09/06/2022	09/09/2022	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	885.78	J03-122-02-05-115-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO CYRPO, S. A. DE C. V.	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	Metros Cuadrados	885.78	885.78	885.78	100
2022	5	OAX220202099879	\$1,482,472.31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220764	26	24	09/06/2022	09/09/2022	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	769.92	J03-122-02-05-116-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO INMOBILIARIO SIUX S. A. DE C. V.	\$1,479,439.22	\$1,479,439.22	Metros Cuadrados	769.92	769.92	769.92	100
2022	5	OAX220202099890	\$1,424,051.10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220766	46	42	23/06/2022	22/09/2022	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	780.00	J03-122-02-05-117-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO INMOBILIARIO SIUX S. A. DE C. V.	\$1,420,976.95	\$1,420,976.95	Metros Cuadrados	780.00	780.00	780.00	100
2022	5	OAX220302101468	\$1,350,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO - 121162	121162	15	13	01/07/2022	31/12/2022	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	\$1,349,667.91	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.88	J03-207-02-08-242-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V.	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	Kilómetro lineal	0.88	0.88	0.88	100
2022	5	OAX220302101473	\$7,680,993.49	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES - 121293	121293	198	182	01/07/2022	31/12/2022	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	4.11	J03-122-02-07-147-00-2022	ALBERTO VALERIANO AGUILAR	\$7,680,661.59	\$7,680,661.59	Kilómetro lineal	4.11	4.11	4.11	100
2022	5	OAX220302101474	\$3,163,125.36	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA. - 121308	121308	197	188	01/07/2022	31/12/2022	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	507.70	J03-166-01-08-148-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V.	\$3,161,549.00	\$3,161,549.00	Metros Cuadrados	507.70	507.70	507.70	100
2022	5	OAX220302101478	\$1,846,758.25	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 121442	121442	31	29	01/07/2022	31/12/2022	\$1,846,686.36	\$1,846,686.36	\$1,846,686.36	\$1,846,686.36	\$1,846,686.36	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.14	J03-122-02-165-00-2022	ALBERTO VALERIANO AGUILAR	\$1,846,686.37	\$1,846,686.37	Kilómetro lineal	1.14	1.14	1.14	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2022	5	OAX220302101494	\$3,516,077.03	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 122221	122221	31	29	15/05/2022	31/12/2022	\$3,512,608.58	\$3,512,608.58	\$3,512,608.58	\$3,512,608.58	\$3,512,608.58	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	2.16	J03-122-02-07-143-00-2022	JOSE ARMANDO PÉREZ DE ANDA	\$3,515,380.21	\$3,515,380.21	Kilómetro lineal	2.16	2.16	2.16	100
2022	5	OAX220302101655	\$2,604,084.13	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 127503	127503	22	31	01/03/2022	31/12/2022	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	660.10	J03-207-01-07-087-00-2022	ARQUITECTURA EMPRESARIA L. SICARU, S.A. DE C.V.	\$2,603,512.29	\$2,603,512.29	Metros Cuadrados	660.10	660.10	660.10	100
2022	5	OAX220302101912	\$2,164,497.34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 134075	134075	31	29	15/07/2022	31/12/2022	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,033.92	J03-122-02-07-230-00-2022	GRUPO CONSTRUCCION CYRPO, S.A. DE C.V.	\$2,162,782.97	\$2,162,782.97	Metros Cuadrados	1,033.92	1,033.92	1,033.92	100
2022	5	OAX220302101913	\$1,300,000.00	CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 134081	134081	200	184	15/07/2022	31/12/2022	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Olla(s) o colcoctor(es)	1.00	J03-166-01-07-195-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S. A. DE C. V.	\$1,290,910.51	\$1,290,910.51	Olla(s) o colcoctor(es)	1.00	1.00	1.00	100
2022	5	OAX220302101916	\$2,168,002.56	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE CUITLAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUITLAHUAC Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCHITLÍ - 134202	134202	114	106	15/07/2022	31/12/2022	\$2,167,640.56	\$2,167,640.56	\$2,167,640.56	\$2,167,640.56	\$2,167,640.56	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.11	J03-122-02-04-191-00-2022	GAELE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,167,640.57	\$2,167,640.57	Kilómetro lineal	1.11	1.11	1.11	100
2022	5	OAX220302101917	\$2,625,649.65	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A PARAJE VIEJO DE LA LOCALIDAD DE PARAJE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCHITLÍ - 134265	134265	69	63	15/07/2022	31/12/2022	\$2,624,955.32	\$2,624,955.32	\$2,624,955.32	\$2,624,955.32	\$2,624,955.32	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.59	J03-122-02-04-166-00-2022	GAELE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,624,955.32	\$2,624,955.32	Kilómetro lineal	1.59	1.59	1.59	100
2022	5	OAX220302102152	\$1,751,337.29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 146598	146598	70	65	01/07/2022	31/12/2022	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros cuadrados de construcción	1,208.00	J03-122-02-07-202-00-2022	OBRA E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A. DE C. V.	\$1,751,274.65	\$1,751,274.65	Metros cuadrados de construcción	1,208.00	1,208.00	1,208.00	100
2022	5	OAX220302102188	\$5,352,078.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL PRIMERA ETAPA - 149541	149541	97	89	15/07/2022	31/12/2022	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	\$5,351,356.98	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,872.99	J03-122-02-08-142-00-2022	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$6,414,985.48	\$6,414,985.48	Metros Cuadrados	2,872.99	2,872.99	2,872.99	100
2022	5	OAX220302102189	\$1,063,771.80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL SEGUNDA ETAPA - 149588	149588	15	15	01/08/2022	31/12/2022	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	\$1,063,628.49	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	594.32	J03-122-02-08-142-00-2022	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$6,414,985.48	\$6,414,985.48	Metros Cuadrados	594.32	594.32	594.32	100
2022	5	OAX220302102411	\$8,919,631.07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENAVISTA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 155729	155729	112	98	01/08/2022	31/12/2022	\$8,910,933.46	\$8,910,933.46	\$8,910,933.46	\$8,910,933.46	\$8,910,933.46	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	4,315.50	J03-122-02-01-192-00-2022	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.	\$8,910,933.46	\$8,910,933.46	Metros Cuadrados	4,315.50	4,315.50	4,315.50	100
2022	5	OAX220302103543	\$7,123,192.19	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDIANI DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 181808	181808	160	150	01/07/2022	31/12/2022	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	3,186.90	J03-122-02-08-182-00-2022	GRECIA ARQUITECTO S. S. A. DE C. V.	\$7,118,910.43	\$7,118,910.43	Metros Cuadrados	3,186.90	3,186.90	3,186.90	100
2022	5	OAX220302103548	\$1,451,239.05	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDIANI DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 181857	181857	160	150	01/07/2022	31/12/2022	\$1,448,240.41	\$1,448,240.41	\$1,448,240.41	\$1,448,240.41	\$1,448,240.41	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,553.88	J03-122-02-08-183-00-2022	EDIFICACIONES ARTEMIS, S. A. DE C. V.	\$1,448,240.41	\$1,448,240.41	Metros Cuadrados	1,553.88	1,553.88	1,553.88	100
2022	5	OAX220302135948	\$2,236,783.62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JÍCAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220432	104	96	01/10/2022	30/10/2022	\$2,236,783.62	\$2,236,783.62	\$2,236,783.62	\$2,236,783.62	\$2,236,783.62	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,260.00	J03-122-02-05-162-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IVALI S. A. DE C. V.	\$2,236,783.62	\$2,236,783.62	Metros Cuadrados	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100
2022	5	OAX220302135953	\$1,318,090.97	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		56	52	01/10/2022	30/10/2022	\$1,318,090.97	\$1,318,090.97	\$1,318,090.97	\$1,318,090.97	\$1,318,090.97	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	719.28	J03-122-02-05-163-00-2022	XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$1,318,090.97	\$1,318,090.97	Metros Cuadrados	719.28	719.28	719.28	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2022	5	OAX220302135960	\$1,997,570.88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220431	64	60	01/10/2022	30/10/2022	\$1,997,570.88	\$1,997,570.88	\$1,997,570.88	\$1,997,570.88	\$1,997,570.88	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,086.48	J03-122-02-05-164-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V.	\$1,997,570.88	\$1,997,570.88	Metros Cuadrados	1,086.48	1,086.48	1,086.48	100
2022	5	OAX220302136318	\$3,565,383.16	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0600D EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	220821	33	40	01/10/2022	30/12/2022	\$3,563,548.70	\$3,563,548.70	\$3,563,548.70	\$3,563,548.70	\$3,563,548.70	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	669.99	J03-207-01-04-198-00-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMCAC S.A. DE C.V.	\$3,563,548.70	\$3,563,548.70	Metros Cuadrados	669.99	669.99	669.99	100
2022	5	OAX220302136332	\$3,105,872.52	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.	220869	37	35	01/10/2022	30/12/2022	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	670.40	J03-207-01-06-204-00-2022	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S. A. DE C. V.	\$3,105,835.85	\$3,105,835.85	Metros Cuadrados	670.40	670.40	670.40	100
2022	5	OAX220302136342	\$2,799,715.55	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE: 20DPR1387I EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	220595	45	45	01/10/2022	30/12/2022	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	584.60	J03-207-01-08-205-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V.	\$2,798,272.43	\$2,798,272.43	Metros Cuadrados	584.60	584.60	584.60	100
2022	5	OAX220302136349	\$2,799,715.55	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 20DPRO543D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	220596	42	43	01/10/2022	30/12/2022	\$2,798,019.37	\$2,798,019.37	\$2,798,019.37	\$2,798,019.37	\$2,798,019.37	En Ejecución	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	458.80	J03-207-01-08-206-00-2022	XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$2,798,019.37	\$2,798,019.37	Metros Cuadrados	458.80	458.80	458.80	100
2022	5	OAX220302138956	\$4,915,075.05	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE: 20DJN00060 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	220632	44	49	24/08/2022	22/10/2022	\$4,915,075.05	\$4,915,075.05	\$4,915,075.05	\$4,915,075.05	\$4,915,075.05	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	874.43	J03-207-02-08-129-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V.	\$4,915,075.05	\$4,915,075.05	Metros Cuadrados	874.43	874.43	874.43	100
2022	5	OAX220302138963	\$3,101,533.57	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1675A EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	220629	34	21	24/08/2022	22/10/2022	\$3,101,533.57	\$3,101,533.57	\$3,101,533.57	\$3,101,533.57	\$3,101,533.57	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	968.15	J03-207-02-08-130-00-2022	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIAS AYDAS, S. A. DE C. V.	\$3,101,533.57	\$3,101,533.57	Metros Cuadrados	968.15	968.15	968.15	100
2022	5	OAX220302138991	\$2,762,471.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPRO868I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	220628	84	83	28/08/2022	22/10/2022	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	584.60	J03-207-01-08-127-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.	\$2,762,471.95	\$2,762,471.95	Metros Cuadrados	584.60	584.60	584.60	100
2022	5	OAX220302139006	\$3,265,444.13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN	220293	23	29	24/08/2022	22/10/2022	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	709.69	J03-207-01-06-128-00-2022	CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V.	\$3,264,986.00	\$3,264,986.00	Metros Cuadrados	709.69	709.69	709.69	100
2022	5	OAX220302139199	\$2,353,905.92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220428	67	73	24/08/2022	22/10/2022	\$2,352,266.65	\$2,352,266.65	\$2,352,266.65	\$2,352,266.65	\$2,352,266.65	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,330.00	J03-122-02-05-200-00-2022	GRUPO CONSTRUCTORA & DISEÑO TABIKASSA S. DE R.L. DE C.V.	\$2,352,266.65	\$2,352,266.65	Metros Cuadrados	1,330.00	1,330.00	1,330.00	100
2022	5	OAX220302139215	\$37,004,316.22	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO (3A. ETAPA)	220664	144305	119946	24/09/2022	22/12/2022	\$31,893,354.45	\$31,893,354.45	\$31,893,354.45	\$31,893,354.45	\$31,893,354.45	En Ejecución	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFES	Piezas	1.00	J03-147-04-08-193-00-2022	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	\$37,002,733.05	\$37,002,733.05	Piezas	1.00	1.00	-	0
2022	5	OAX220302139231	\$23,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO (4A. ETAPA)	220722	144305	119946	27/09/2022	12/01/2023	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFES	Metros Cuadrados	4,485.25	J03-147-04-08-226-00-2022	TOPOGRAFÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI, S.A. DE C.V.	\$22,999,999.78	\$22,999,999.78	Metros Cuadrados	4,485.25	4,485.25	4,485.25	100
2022	5	OAX220302139239	\$4,879,903.79	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220123	130	120	22/06/2022	20/08/2022	\$4,875,810.48	\$4,875,810.48	\$4,875,810.48	\$4,875,810.48	\$4,875,810.48	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFES	Metros Cuadrados	1,987.03	J03-166-01-08-072-00-2022	GRECIA ARQUITECTO S, S. A. DE C. V.	\$4,875,810.48	\$4,875,810.48	Metros Cuadrados	1,987.03	1,987.03	1,987.03	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2022	5	OAX220302139248	\$12,959,351.35	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220124	87	80	22/06/2022	18/11/2022	\$12,951,148.06	\$12,951,148.06	\$12,951,148.06	\$12,951,148.06	\$12,951,148.06	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IO12-FAFEF	Metros Cuadrados	2,226.43	J03-166-01-08-071-00-2022	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	\$12,951,148.06	\$12,951,148.06	Metros Cuadrados	2,226.43	2,226.43	2,226.43	100
2022	5	OAX220302139289	\$13,706,184.04	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220125	35	32	22/06/2022	18/11/2022	\$13,696,160.63	\$13,696,160.63	\$13,696,160.63	\$13,696,160.63	\$13,696,160.63	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IO12-FAFEF	Metros Cuadrados	444.44	J03-166-01-08-073-00-2022	RBY ARQUITECTO S, S. A. DE C. V.	\$13,696,160.63	\$13,696,160.63	Metros Cuadrados	444.44	444.44	444.44	100
2022	5	OAX220302139431	\$3,454,560.81	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220126	750	500	22/06/2022	20/08/2022	\$3,452,585.11	\$3,452,585.11	\$3,452,585.11	\$3,452,585.11	\$3,452,585.11	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IO12-FAFEF	Kilómetro	0.19	J03-122-02-08-074-00-2022	RBY ARQUITECTO S, S. A. DE C. V.	\$3,452,585.11	\$3,452,585.11	Kilómetro	0.19	0.19	0.19	100
2022	5	OAX220302139435	\$4,011,522.50	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220271	750	500	22/06/2022	20/08/2022	\$3,942,206.19	\$3,942,206.19	\$3,942,206.19	\$3,942,206.19	\$3,942,206.19	En Ejecución	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IO12-FAFEF	Metros Cuadrados	824.04	J03-166-01-08-075-00-2022	CYGNUS GPT, S.A. DE C.V.	\$4,010,492.80	\$4,010,492.80	Metros Cuadrados	824.04	824.04	824.04	100
2022	5	OAX220302139441	\$19,007,604.06	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220675	330	320	19/07/2022	26/10/2022	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	\$18,987,099.80	En Ejecución	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IO12-FAFEF	Metros Cuadrados	4,418.00	J03-166-01-08-100-00-2022	RBY ARQUITECTO S, S.A. DE C.V.	\$18,987,099.82	\$18,987,099.82	Metros Cuadrados	4,418.00	4,418.00	4,418.00	100
2022	5	OAX220302139446	\$15,006,561.07	REMODELACIÓN DE 6 EDIFICIOS DE OFICINAS DIRECTIVAS DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	220674	330	320	19/07/2022	15/11/2022	\$14,871,389.87	\$14,871,389.87	\$14,871,389.87	\$14,871,389.87	\$14,871,389.87	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IO12-FAFEF	Metros Cuadrados	2,602.55	J03-166-01-08-101-00-2022	CONSTRUCTORA SEALDI, S.A. DE C.V.	\$14,871,389.87	\$14,871,389.87	Metros Cuadrados	2,602.55	2,602.55	2,602.55	100
2022	5	OAX220302139906	\$7,750,558.84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE CUESTA EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	220233	718	663	22/08/2022	18/11/2022	\$7,747,442.65	\$7,747,442.65	\$7,747,442.65	\$7,747,442.65	\$7,747,442.65	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	4,158.00	J03-122-02-04-172-00-2022	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V.	\$7,747,442.65	\$7,747,442.65	Metros Cuadrados	4,158.00	4,158.00	4,158.00	100
2022	5	OAX220302139911	\$1,382,443.60	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE EUCALPTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	220308	930	858	22/08/2022	18/11/2022	\$1,379,196.20	\$1,379,196.20	\$1,379,196.20	\$1,379,196.20	\$1,379,196.20	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	628.99	J03-122-02-08-173-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V.	\$1,379,196.20	\$1,379,196.20	Metros Cuadrados	628.99	628.99	628.99	100
2022	5	OAX220302139918	\$848,464.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	220688	190	175	22/08/2022	18/11/2022	\$845,208.10	\$845,208.10	\$845,208.10	\$845,208.10	\$845,208.10	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	428.52	J03-122-02-07-174-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO CYRPO, S. A. DE C. V.	\$845,208.10	\$845,208.10	Metros Cuadrados	428.52	428.52	428.52	100
2022	5	OAX220302139922	\$1,221,090.96	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	220435	713	658	22/08/2022	18/11/2022	\$1,217,868.78	\$1,217,868.78	\$1,217,868.78	\$1,217,868.78	\$1,217,868.78	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	660.00	J03-122-02-07-175-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V.	\$1,217,868.78	\$1,217,868.78	Metros Cuadrados	660.00	660.00	660.00	100
2022	5	OAX220302139928	\$523,060.99	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	220311	31	29	22/08/2022	18/11/2022	\$519,731.94	\$519,731.94	\$519,731.94	\$519,731.94	\$519,731.94	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	277.28	J03-122-02-08-176-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V.	\$519,731.94	\$519,731.94	Metros Cuadrados	277.28	277.28	277.28	100
2022	5	OAX220302139931	\$1,550,423.86	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	220235	678	625	22/08/2022	18/11/2022	\$1,547,705.88	\$1,547,705.88	\$1,547,705.88	\$1,547,705.88	\$1,547,705.88	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	884.70	J03-122-02-08-177-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V.	\$1,547,705.88	\$1,547,705.88	Metros Cuadrados	884.70	884.70	884.70	100
2022	5	OAX220302139937	\$4,650,936.04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	220234	986	911	22/08/2022	18/11/2022	\$4,647,771.22	\$4,647,771.22	\$4,647,771.22	\$4,647,771.22	\$4,647,771.22	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	2,682.38	J03-122-02-08-178-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V.	\$4,647,771.22	\$4,647,771.22	Metros Cuadrados	2,682.38	2,682.38	2,682.38	100
2022	5	OAX220302139940	\$2,944,324.33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURÍN Y DE LA CALLE SICILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	220309	711	656	22/08/2022	18/11/2022	\$2,941,017.40	\$2,941,017.40	\$2,941,017.40	\$2,941,017.40	\$2,941,017.40	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	1,554.28	J03-122-02-08-179-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.	\$2,941,017.40	\$2,941,017.40	Metros Cuadrados	1,554.28	1,554.28	1,554.28	100
2022	5	OAX220302139944	\$7,332,945.35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	220323	904	834	22/08/2022	18/11/2022	\$7,329,385.84	\$7,329,385.84	\$7,329,385.84	\$7,329,385.84	\$7,329,385.84	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	R141- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Metros Cuadrados	3,873.12	J03-122-02-03-180-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO CYRPO, S. A. DE C. V.	\$7,329,385.84	\$7,329,385.84	Metros Cuadrados	3,873.12	3,873.12	3,873.12	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2022	5	OAX220402142970	\$1,756,827.97	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PRIMERA PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, PRIMERA Y SEGUNDA PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 214407	214407	88	72	01/07/2022	31/12/2022	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.28	J03-122-02-08-194-00-2022	ALBERTO VALERIANO AGUILAR	\$1,756,827.97	\$1,756,827.97	Kilómetro lineal	1.28	1.28	1.28	100
2022	5	OAX220402145141	\$6,373,383.42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, SANTA MARIA TONAMECA - 290391	290391	62	58	15/04/2022	31/12/2022	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	3.70	J03-122-02-02-094-00-2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,373,383.42	\$6,373,383.42	Kilómetro lineal	3.70	3.70	3.70	100
2022	5	OAX220402145152	\$2,266,795.83	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES UNIÓN, NAZARIO GOMEZ Y TEPETLAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 290666	290666	36	23	01/06/2022	31/12/2022	\$2,266,795.83	\$2,266,795.83	\$2,266,795.83	\$2,266,795.83	\$2,266,795.83	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.79	J03-122-02-04-062-00-2022	INNOVA BUILDER S.A. DE C.V.	\$2,266,795.83	\$2,266,795.83	Kilómetro lineal	1.79	1.79	1.79	100
2022	5	OAX220402145466	\$2,683,495.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE - 297347	297347	40	36	01/07/2022	31/12/2022	\$2,683,495.37	\$2,683,495.37	\$2,683,495.37	\$2,683,495.37	\$2,683,495.37	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,440.00	J03-122-02-08-158-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V.	\$2,683,495.37	\$2,683,495.37	Metros Cuadrados	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100
2022	5	OAX220402145471	\$4,472,970.21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE - 297401	297401	46	42	01/07/2022	31/12/2022	\$4,472,970.21	\$4,472,970.21	\$4,472,970.21	\$4,472,970.21	\$4,472,970.21	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,400.00	J03-122-02-08-159-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.	\$4,472,970.21	\$4,472,970.21	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100
2022	5	OAX220402145474	\$3,466,382.18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE - 297460	297460	31	29	01/07/2022	31/12/2022	\$3,466,382.18	\$3,466,382.18	\$3,466,382.18	\$3,466,382.18	\$3,466,382.18	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,860.00	J03-122-02-08-160-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO CYRPO, S. A. DE C. V.	\$3,466,382.18	\$3,466,382.18	Metros Cuadrados	1,860.00	1,860.00	1,860.00	100
2022	5	OAX220402145481	\$4,999,069.82	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 297542	297542	28	38	01/07/2022	31/12/2022	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	7,776.00	J03-174-03-08-169-00-2022	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,999,069.82	\$4,999,069.82	Metros Cuadrados	7,776.00	7,776.00	7,776.00	100
2022	5	OAX220402145486	\$7,327,029.06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 297623	297623	49	46	01/07/2022	31/12/2022	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	4,080.00	J03-122-02-03-167-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V.	\$7,327,029.06	\$7,327,029.06	Metros Cuadrados	4,080.00	4,080.00	4,080.00	100
2022	5	OAX220402145493	\$6,774,437.12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMAPOLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 297764	297764	18	32	01/07/2022	31/12/2022	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	3,760.00	J03-122-02-08-168-00-2022	XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,774,437.12	\$6,774,437.12	Metros Cuadrados	3,760.00	3,760.00	3,760.00	100
2022	5	OAX220402145500	\$4,672,494.43	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 297884	297884	62	58	01/07/2022	31/12/2022	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	3.12	J03-122-02-07-125-00-2022	SUNNY CHEPELL S.A. DE C.V.	\$4,672,494.43	\$4,672,494.43	Kilómetro lineal	3.12	3.12	3.12	100
2022	5	OAX220402145526	\$2,426,946.90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 298846	298846	52	48	01/07/2022	31/12/2022	\$2,426,946.90	\$2,426,946.90	\$2,426,946.90	\$2,426,946.90	\$2,426,946.90	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,710.00	J03-122-02-02-112-00-2022	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	\$2,426,946.90	\$2,426,946.90	Metros Cuadrados	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100
2022	5	OAX220402145528	\$6,682,340.03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. DOCE DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 298867	298867	189	167	01/07/2022	31/12/2022	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	4,291.56	J03-122-02-03-186-00-2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,682,340.03	\$6,682,340.03	Metros Cuadrados	4,291.56	4,291.56	4,291.56	100
2022	5	OAX220402145529	\$1,537,212.67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 298881	298881	44	40	01/07/2022	31/12/2022	\$1,537,212.67	\$1,537,212.67	\$1,537,212.67	\$1,537,212.67	\$1,537,212.67	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	883.80	J03-122-02-05-096-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V.	\$1,537,212.67	\$1,537,212.67	Metros Cuadrados	883.80	883.80	883.80	100
2022	5	OAX220402145532	\$4,455,766.55	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 298956	298956	38	36	01/07/2022	31/12/2022	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,480.00	J03-122-02-03-189-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUSS, S. A. DE C. V.	\$4,455,766.55	\$4,455,766.55	Metros Cuadrados	2,480.00	2,480.00	2,480.00	100
2022	5	OAX220402145533	\$1,817,946.69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TRES EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 298958	298958	52	48	01/07/2022	31/12/2022	\$1,817,946.69	\$1,817,946.69	\$1,817,946.69	\$1,817,946.69	\$1,817,946.69	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,040.00	J03-122-02-05-098-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V.	\$1,817,946.69	\$1,817,946.69	Metros Cuadrados	1,040.00	1,040.00	1,040.00	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2022	5	OAX220402145534	\$1,941,551.44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 298972	298972	25	23	01/07/2022	31/12/2022	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,015.00	103-122-02-08-197-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V.	\$1,941,551.44	\$1,941,551.44	Metros Cuadrados	1,015.00	1,015.00	1,015.00	100
2022	5	OAX220402145535	\$1,478,891.42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUNDADORES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 298993	298993	42	38	01/07/2022	31/12/2022	\$1,478,891.42	\$1,478,891.42	\$1,478,891.42	\$1,478,891.42	\$1,478,891.42	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	844.76	103-122-02-05-097-00-2022	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V.	\$1,478,891.42	\$1,478,891.42	Metros Cuadrados	844.76	844.76	844.76	100
2022	5	OAX220402145536	\$4,576,401.52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299003	299003	31	27	01/07/2022	31/12/2022	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,460.00	103-122-02-07-188-00-2022	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIAS SAYDAV, S. A. DE C. V.	\$4,576,401.52	\$4,576,401.52	Metros Cuadrados	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100
2022	5	OAX220402145537	\$2,566,779.47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299014	299014	31	27	01/07/2022	31/12/2022	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,380.00	103-122-02-07-196-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V.	\$2,566,779.47	\$2,566,779.47	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100
2022	5	OAX220402145538	\$1,117,257.94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299042	299042	28	24	01/07/2022	31/12/2022	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	600.00	103-122-02-07-187-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.	\$1,117,257.94	\$1,117,257.94	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100
2022	5	OAX220402145539	\$3,354,226.10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL JICARAL EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES PRIMERA ETAPA - 299225	299225	31	29	01/07/2022	31/12/2022	\$3,354,226.10	\$3,354,226.10	\$3,354,226.10	\$3,354,226.10	\$3,354,226.10	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,560.00	103-122-02-04-119-00-2022	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.	\$3,354,226.10	\$3,354,226.10	Metros Cuadrados	1,560.00	1,560.00	1,560.00	100
2022	5	OAX220402145541	\$4,473,166.02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTOR EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES - 299446	299446	40	36	01/07/2022	31/12/2022	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,400.00	103-122-02-04-190-00-2022	GRUPO CONSTRUCTIVO INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.	\$4,473,166.02	\$4,473,166.02	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100
2022	5	OAX220402145543	\$7,264,447.36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 299517	299517	208	192	01/07/2022	31/12/2022	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	3,749.59	103-122-02-08-184-00-2022	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	\$7,264,447.36	\$7,264,447.36	Metros Cuadrados	3,749.59	3,749.59	3,749.59	100
2022	5	OAX220402145571	\$4,808,739.35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN. - 299822	299822	200	225	01/07/2022	31/12/2022	\$4,808,739.35	\$4,808,739.35	\$4,808,739.35	\$4,808,739.35	\$4,808,739.35	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,660.25	103-122-02-07-124-00-2022	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$4,808,739.35	\$4,808,739.35	Metros Cuadrados	1,660.25	1,660.25	1,660.25	100
2022	5	OAX220402145635	\$2,450,727.23	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 300856	300856	131	121	01/07/2022	31/12/2022	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.51	103-122-02-05-171-00-2022	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$2,450,727.23	\$2,450,727.23	Kilómetro lineal	1.51	1.51	1.51	100
2022	5	OAX220402145650	\$999,560.01	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN. - 301020	301020	7	6	01/07/2022	31/12/2022	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	\$999,560.01	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	1.12	103-122-02-08-231-00-2022	CORPORATIVO DE INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V.	\$999,560.01	\$999,560.01	Kilómetro lineal	1.12	1.12	1.12	100
2022	5	OAX220402145702	\$1,474,438.42	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 301640	301640	46	42	01/07/2022	31/12/2022	\$1,474,438.41	\$1,474,438.41	\$1,474,438.41	\$1,474,438.41	\$1,474,438.41	En Ejecución	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.94	103-122-02-04-216-00-2022	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. S. A. DE C.V.	\$1,474,438.42	\$1,474,438.42	Kilómetro lineal	0.94	0.94	0.94	100
2022	5	OAX220402145711	\$1,475,647.82	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 301756	301756	19	17	01/07/2022	31/12/2022	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Kilómetro lineal	0.97	103-122-02-04-181-00-2022	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. S. A. DE C.V.	\$1,475,647.82	\$1,475,647.82	Kilómetro lineal	0.97	0.97	0.97	100
2022	5	OAX220402145720	\$3,002,860.68	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 301864	301864	46	31	01/07/2022	31/12/2022	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	Terminado	Validado	avanzadas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Piezas	50.00	103-122-03-08-199-00-2022	CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V.	\$3,002,860.68	\$3,002,860.68	Piezas	50.00	50.00	50.00	100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2022	5	OAX220402145759	\$2,200,881.40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD N VEINTE SAN MIGUEL PERAS - 302162	302162	84	71	01/07/2022	31/12/2022	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	660.42	I03-200-01-08-118-00-2022	SAFO S. A. DE C. V.	\$2,200,881.40	\$2,200,881.40	Metros Cuadrados	660.42	660.42	660.42	100
2022	5	OAX220402145766	\$3,105,257.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO PLANTEL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS - 302215	302215	25	35	01/07/2022	31/12/2022	\$3,105,257.24	\$3,105,257.24	\$3,105,257.24	\$3,105,257.24	\$3,105,257.24	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	796.80	I03-200-01-04-120-00-2022	GRUPO CONSTRUCT OR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$3,105,257.24	\$3,105,257.24	Metros Cuadrados	796.80	796.80	796.80	100
2022	5	OAX220402145775	\$3,270,016.27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, PROGRESO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, OAXACA - 302250	302250	265	235	01/07/2022	31/12/2022	\$3,270,016.27	\$3,270,016.27	\$3,270,016.27	\$3,270,016.27	\$3,270,016.27	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,584.60	I03-122-02-02-150-00-2022	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$3,270,016.27	\$3,270,016.27	Metros Cuadrados	1,584.60	1,584.60	1,584.60	100
2022	5	OAX220402145808	\$1,998,849.34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 303065	303065	210	198	01/07/2022	31/12/2022	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,274.47	I03-122-02-04-139-00-2022	INGENIEROS MECA, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,998,849.34	\$1,998,849.34	Metros Cuadrados	1,274.47	1,274.47	1,274.47	100
2022	5	OAX220402145810	\$1,735,903.51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÁMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI. - 303084	303084	21	19	01/07/2022	31/12/2022	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,109.97	I03-122-02-04-140-00-2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S. A. DE C. V.	\$1,735,903.51	\$1,735,903.51	Metros Cuadrados	1,109.97	1,109.97	1,109.97	100
2022	5	OAX220402145812	\$1,977,242.52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORACIO ZUÑIGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 303100	303100	56	50	01/07/2022	31/12/2022	\$1,977,242.52	\$1,977,242.52	\$1,977,242.52	\$1,977,242.52	\$1,977,242.52	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,244.15	I03-122-02-04-151-00-2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S. A. DE C. V.	\$1,977,242.52	\$1,977,242.52	Metros Cuadrados	1,244.15	1,244.15	1,244.15	100
2022	5	OAX220402145814	\$5,188,484.56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 303118	303118	52	48	01/07/2022	31/12/2022	\$5,188,484.56	\$5,188,484.56	\$5,188,484.56	\$5,188,484.56	\$5,188,484.56	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,880.00	I03-122-02-08-155-00-2022	XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$5,188,484.56	\$5,188,484.56	Metros Cuadrados	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100
2022	5	OAX220402145816	\$3,746,464.34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 303128	303128	33	31	01/07/2022	31/12/2022	\$3,746,464.34	\$3,746,464.34	\$3,746,464.34	\$3,746,464.34	\$3,746,464.34	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	2,080.00	I03-122-02-08-156-00-2022	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARI A SAYDAV, S. A. DE C. V.	\$3,746,464.34	\$3,746,464.34	Metros Cuadrados	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100
2022	5	OAX220402145819	\$2,016,738.42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GILDARDO MAGAÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 303147	303147	23	21	01/07/2022	31/12/2022	\$2,016,738.42	\$2,016,738.42	\$2,016,738.42	\$2,016,738.42	\$2,016,738.42	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Metros Cuadrados	1,120.00	I03-122-02-08-157-00-2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V.	\$2,016,738.42	\$2,016,738.42	Metros Cuadrados	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100
2022	5	OAX220402198455	\$2,887,560.54	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0085H DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	220700	13	14	23/11/2022	30/12/2022	\$2,884,019.26	\$2,884,019.26	\$2,884,019.26	\$2,884,019.26	\$2,884,019.26	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	724.80	I03-207-01-04-246-00-2022	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,884,019.26	\$2,884,019.26	Metros Cuadrados	724.80	724.80	724.80	100
2022	5	OAX220402198456	\$9,438,131.64	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	220630	191	185	23/11/2022	30/12/2022	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Metros Cuadrados	1,822.33	I03-207-02-08-242-00-2022	DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V.	\$9,436,232.62	\$9,436,232.62	Metros Cuadrados	1,822.33	1,822.33	1,822.33	100
2022	5	OAX220402198967	\$2,146,149.54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	220935	42	38	25/11/2022	23/12/2022	\$2,145,053.56	\$2,145,053.56	\$2,145,053.56	\$2,145,053.56	\$2,145,053.56	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	1,200.00	I03-122-02-03-249-00-2022	GRUPO CONSTRUCTORA S DISEÑO TABIKASSA S. DEL R.L. DE C.V.	\$2,145,053.56	\$2,145,053.56	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100
2022	5	OAX220402198969	\$1,594,586.81	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	220765	29	11	04/08/2022	02/09/2022	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	Terminado	Validado	avanzadas	Sin observaciones	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Metros Cuadrados	885.78	I03-122-02-05-115-00-2022	GRUPO CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	\$1,591,664.57	\$1,591,664.57	Metros Cuadrados	885.78	885.78	885.78	100