



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2024	3	OAX230402341428	\$1,999,548.30	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 190 -(LA VENTOSA-ARRIAGA)-LOS CORAZONES-CONCHALITO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.	233418	150	129	29-12-2023	27-01-2024	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	Kilometro	8	8	J03-108-03-03-219-00-2023	CONTACON S. A. DE C. V.	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	Kilometro	8	8	7.88	99
2024	3	OAX230402341571	\$2,479,702.98	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-EL COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	233411	353	281	27-12-2023	29-01-2024	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	Kilometro	11	11	J03-108-03-07-226-00-2023	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	Kilometro	11	11	10.86	99
2024	3	OAX230402341586	\$1,499,688.10	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHILAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO.	233415	156	171	29-12-2023	27-01-2024	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	Kilometro	6	6	J03-108-03-04-224-00-2023	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	Kilometro	6	6	5.92	99
2024	3	OAX230402341598	\$4,279,628.10	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)-PIEDRA QUEMADA-PASO CANOA- LA CORTINA DEL KM 0+000 AL KM 19+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	233416	527	501	29-12-2023	27-01-2024	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	Kilometro	19	19	J03-108-03-05-217-00-2023	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	Kilometro	19	19	18.68	98
2024	3	OAX230402341610	\$2,029,669.43	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(JUXTLAHUACA- PUTLA)-SANTAGO NARANIAS-LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTAGO JUXTLAHUACA	233421	270	259	29-12-2023	27-01-2024	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	Kilometro	9	9	J03-108-03-04-221-00-2023	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	Kilometro	9	9	8.86	98
2024	3	OAX230402341691	\$1,795,325.20	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-ITLAN)- EL PUNTO (SAN PEDRO NEXIHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXIHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	233424	79	74	29-12-2023	27-01-2024	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Kilometro	8	8	J03-108-03-06-211-00-2023	PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELISAC S.A. DE C.V.	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Kilometro	8	8	7.89	99
2024	3	OAX230402341702	\$1,499,632.30	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO ZANATEPEC-LAS CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.	233425	7	5	27-12-2023	29-01-2024	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	Kilometro	6	6	J03-108-03-03-220-00-2023	CONTACON S. A. DE C. V.	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	Kilometro	6	6	5.93	99
2024	3	OAX230402341718	\$2,699,428.10	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(OAXACA-TUXTEPEC)-COL. OBRERA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES(CERRO DE ORO) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	233426	462	407	29-12-2023	27-01-2024	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	Kilometro	12	12	J03-108-03-05-218-00-2023	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	Kilometro	12	12	11.85	99
2024	3	OAX230402341757	\$748,420.50	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO NACALTEPEC-E.C (OAXACA-CUICATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	233427	258	188	29-12-2023	27-01-2024	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$748,420.50	\$748,420.50	Kilometro	3	3	J03-108-03-01-210-00-2023	INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAGOS S.A. DE C.V.	\$748,420.50	\$748,420.50	Kilometro	3	3	2.95	98
2024	3	OAX230402341841	\$21,654,331.73	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-SISTEMA DE AGUA POTABLE).	2334351	122	122	07-07-2023	20-12-2023	\$21,654,331.73	\$21,654,331.73	\$21,654,331.73	\$21,654,331.73	\$21,654,331.73	\$21,654,331.73	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$21,654,331.73	\$21,654,331.73	Metros lineales	916.43	916.43	J03-122-02-03-017-00-2023	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$80,432,855.61	\$80,432,855.61	Metros lineales	916.43	916.43	916.43	100
2024	3	OAX230402341884	\$16,022,153.38	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).	2334355	122	122	07-07-2023	20-12-2023	\$16,022,153.38	\$16,022,153.38	\$16,022,153.38	\$16,022,153.38	\$16,022,153.38	\$16,022,153.38	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$16,022,153.38	\$16,022,153.38	Metros Cuadrados	368.13	368.13	J03-122-02-03-017-00-2023	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$80,432,855.61	\$80,432,855.61	Metros Cuadrados	368.13	368.13	368.13	100
2024	3	OAX230402341890	\$13,683,011.71	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-PAVIMENTACION).	2334357	122	122	07-07-2023	20-12-2023	\$13,683,011.71	\$13,683,011.71	\$13,683,011.71	\$13,683,011.71	\$13,683,011.71	\$13,683,011.71	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$13,683,011.71	\$13,683,011.71	Metros Cuadrados	10714.75	10714.75	J03-122-02-03-017-00-2023	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$80,432,855.61	\$80,432,855.61	Metros Cuadrados	10714.75	10714.8	10714.75	100
2024	3	OAX230402341901	\$10,173,705.51	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-ENERGIA ELECTRICA).	2334358	122	122	07-07-2023	20-12-2023	\$10,173,705.51	\$10,173,705.51	\$10,173,705.51	\$10,173,705.51	\$10,173,705.51	\$10,173,705.51	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$10,173,705.51	\$10,173,705.51	Kilometro	1.41	1.41	J03-122-02-03-017-00-2023	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$80,432,855.61	\$80,432,855.61	Kilometro	1.41	1.41	1.41	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES  
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) TERCER TRIMESTRE 2024



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	3	OAX230402341940	\$8,661,644.14	CONSTRUCCIÓN DE GALERIA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	232262	429	365	19-12-2023	27-01-2024	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$8,661,644.14	\$8,622,660.22	Metros Cuadrados	299.81	299.81	J03-166-01-06-187-00-2023	SAEO S.A. DE C.V.	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	Metros Cuadrados	299.81	299.81	295	98
2024	3	OAX230402341952	\$4,942,423.07	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	232931	143	125	19-12-2023	27-01-2024	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,942,423.07	\$4,939,721.67	Metros Cuadrados	601.41	601.41	J03-166-01-06-153-00-2023	ROSA YEDD RODRIGUEZ FUENTES	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	Metros Cuadrados	601.41	601.41	589.5	98
2024	3	OAX230402342247	\$5,831,411.84	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN- MOBILIARIO Y JARDINERIA).	23343510	122	122	07-07-2023	20-12-2023	\$5,831,411.84	\$5,831,411.84	\$5,831,411.84	\$5,831,411.84	\$5,831,411.84	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,831,411.84	\$5,831,411.84	Piezas	131	131	J03-122-02-03-017-00-2023	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$80,432,855.61	\$80,432,855.61	Piezas	131	131	131	100
2024	3	OAX240202352551	\$5,000,000.00	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 34057	34057	293	271	01-05-2024	31-10-2024	\$5,000,000.00	\$4,848,289.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros lineales	1698.02	1698.02	J03-130-02-05-006-00-2024	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	Metros lineales	1698.02	1698.02	16	1
2024	3	OAX240202353795	\$5,000,000.00	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 78773	78773	800	700	15-05-2024	15-11-2024	\$5,000,000.00	\$4,902,960.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros Cuadrados	16499.31	16499.31	J03-119-02-05-027-00-2024	TERRACERIA Y PAVIMENTOS DONAJI S.A. DE C.V.	\$4,902,960.64	\$4,902,960.64	Metros Cuadrados	16499.31	16499.31	164	1
2024	3	OAX240202354086	\$5,453,949.67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALXATAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALXATAC DE CABRERA - 106929	106929	156	143	01-06-2024	30-11-2024	\$5,453,949.67	\$5,180,173.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,453,949.67	\$5,453,949.67	Metros Cuadrados	3135.18	3135.18	J03-119-02-08-029-00-2024	CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V.	\$5,453,949.67	\$5,453,949.67	Metros Cuadrados	3135.18	3135.18	31	1
2024	3	OAX240202355278	\$2,200,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC. - 168976	168976	116	107	31-07-2024	31-10-2024	\$2,200,000.00	\$2,184,656.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	Metros Cuadrados	1219.5	1219.5	J03-119-02-08-030-00-2024	CONTCAN S.A. DE C.V.	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	Metros Cuadrados	1219.5	1219.5	12	1
2024	3	OAX240202395946	\$3,318,650.17	REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA	FEIEF23/1330	397	410	19-12-2023	27-01-2024	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Metros Cuadrados	1473.67	1473.67	J03-166-01-02-154-00-2023	CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V.	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Metros Cuadrados	1473.67	1473.67	1450	98
2024	3	OAX240202398120	\$4,986,412.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	FEIEF23/0024	55	51	07-05-2024	05-07-2024	\$4,400,874.24	\$4,352,900.66	\$4,352,900.66	\$4,352,900.66	\$0.00	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,986,412.76	\$4,986,412.76	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	J03-119-02-07-002-00-2024	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICAS S.A. DE C.V.	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	28	1
2024	3	OAX240202398121	\$3,125,000.00	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	FEIEF23/0038	312	288	07-05-2024	05-07-2024	\$3,065,360.59	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,065,360.59	\$3,065,360.59	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,125,000.00	\$3,125,000.00	Luminaria	54	54	J03-119-03-02-003-00-2024	AGUCLUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	Luminaria	54	54	5	9
2024	3	OAX240202398123	\$4,973,330.83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	FEIEF23/0039	66	54	07-05-2024	05-07-2024	\$2,991,207.00	\$2,173,851.25	\$2,173,851.25	\$0.00	\$0.00	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	Metros Cuadrados	3120	3120	J03-119-02-05-004-00-2024	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C. V.	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	Metros Cuadrados	3120	3120	31	1
2024	3	OAX240302403886	\$4,115,752.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA - 191196	191196	52	48	01-08-2024	31-12-2024	\$4,115,752.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$4,115,752.11	\$4,115,752.11	Metros Cuadrados	2051.04	2051.04	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2051.04	2051.04	0	0
2024	3	OAX240302403942	\$3,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALXATAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALXATAC DE CABRERA - 192469	192469	4726	4295	01-08-2024	31-12-2024	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	Metros Cuadrados	698.74	698.74	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Metros Cuadrados	698.74	698.74	0	0
2024	3	OAX240302403960	\$4,994,066.75	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA TLAHUITOTEPEC CS SAN PABLO VILLA DE MITLA TC TUXTEPEC PALOMARES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOTEPEC - 192635	192635	1849	1676	01-08-2024	30-09-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$4,994,066.75	\$4,994,066.75	Kilometro	0.76	0.76	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Kilómetro	0.76	0.76	0	0
2024	3	OAX240302403961	\$1,629,305.71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC - 192837	192837	39	33	01-08-2024	31-12-2024	\$1,629,305.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,629,305.71	\$1,629,305.71	Kilometro	800	800	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Kilómetro	800	800	0	0
2024	3	OAX240302404430	\$2,599,794.38	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 212055	212055	98	90	01-08-2024	31-12-2024	\$2,599,794.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,599,794.38	\$2,599,794.38	Kilometro	1.45	1.45	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Kilómetro	1.45	1.45	0	0
2024	3	OAX240302404642	\$3,415,813.08	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 215475	215475	31	29	01-08-2024	31-12-2024	\$3,415,813.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,415,813.08	\$3,415,813.08	Kilometro	1830	1830	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Kilómetro	1830	1830	0	0
2024	3	OAX240302404821	\$3,093,262.94	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 20DES018BX DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAO - 218091	218091	17	15	16-08-2024	30-11-2024	\$3,093,262.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,093,262.94	\$3,093,262.94	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	0	0















CICLO	TRI. MES. TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR. CENT. TALE	
2024	3	OAX240302442766	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MATEO NEAJARAN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240964	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302442770	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ULTA, MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240965	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442779	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240966	72	64	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442783	\$27,877.50	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE CALCO PARA DESINFECCION DEL AGUA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)	240885	9695	8950	29-06-2024	18-07-2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315	315	AD-SIC/PROAGUA/001-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315	315	157.5	50	
2024	3	OAX240302442784	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240967	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442785	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHTA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240968	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442789	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240969	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442792	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240970	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442795	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240971	59	53	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442799	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240972	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442805	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA POCHOTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240973	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442812	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240974	78	72	10-10-2024	10-10-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442818	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240975	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302442822	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO YUTANDUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240976	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0	
2024	3	OAX240302443043	\$4,986,412.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORRIFIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORRIFIO DIAZ	240088	55	51	07-05-2024	05-07-2024	\$4,986,412.76	\$4,662,912.68	\$4,352,900.66	\$4,352,900.66	\$4,352,900.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,986,412.76	\$4,986,412.76	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	J03-119-02-07-002-00-2024	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICAS S.A. DE C.V.	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	2857.7	100	
2024	3	OAX240302443050	\$5,000,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE PONIENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	240093	66	54	07-05-2024	05-07-2024	\$5,000,000.00	\$4,973,330.83	\$2,173,851.25	\$2,173,851.25	\$2,173,851.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros Cuadrados	3120	3120	J03-119-02-05-004-00-2024	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C. V.	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	Metros Cuadrados	3120	3120	1363	44	
2024	3	OAX240302443057	\$1,190,591.91	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	240294	541	515	26-06-2024	24-08-2024	\$1,190,591.91	\$1,185,983.04	\$732,889.31	\$732,889.31	\$732,889.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,190,591.91	\$1,190,591.91	Metros Cuadrados	787.48	787.48	J03-119-02-02-016-00-2024	DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	Metros Cuadrados	787.48	787.48	486	62	
2024	3	OAX240302443064	\$3,125,000.00	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	240092	312	288	07-05-2024	05-07-2024	\$3,125,000.00	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,125,000.00	\$3,125,000.00	Luminaria	54	54	J03-119-03-02-003-00-2024	AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	Luminaria	54	54	54	100	
2024	3	OAX240302443073	\$5,084,528.15	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTLTLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLTLÁN	240104	2392	2208	07-05-2024	05-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,084,528.15	\$5,084,528.15	Luminaria	216	216	SIN CONTRATO	SIN CONTRATISTA	\$0.00	\$0.00	Luminaria	216	216	0	0	
2024	3	OAX240302443183	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUTATUYAA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240977	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0	







CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	3	OAX240302443821	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CUJALOTES, MUNICIPIO DE SANTAGO YOSONDUA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241047	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443824	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTAGO YOSONDUA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241048	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443825	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241049	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443826	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241050	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443827	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241051	76	67	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443829	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241052	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443830	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241053	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443833	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241054	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443902	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241055	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443905	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241056	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443906	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241057	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302443907	\$11,020.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241058	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	0	0
2024	3	OAX240302445163	\$4,341,337.07	CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	241178	91	73	30-08-2024	12-11-2024	\$4,341,337.07	\$4,317,458.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$4,341,337.07	\$4,341,337.07	Otros	45	45	J03-130-01-01-006-00-2024	CONSTRUCCIONES OCEPANS S.A. DE C.V.	\$5,396,822.84	\$5,396,822.84	Otros	45	45	0.45	1
2024	3	OAX240302445287	\$1,426,239.89	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO) LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICIVI	241177	438	380	30-08-2024	12-11-2024	\$1,426,239.89	\$1,422,083.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$1,426,239.89	\$1,426,239.89	Otros	1	1	J03-130-01-03-005-00-2024	SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSSMA S.A. DE C.V.	\$2,370,139.53	\$2,370,139.53	Otros	1	1	0.01	1
2024	3	OAX240302445288	\$4,066,635.94	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	241179	83	70	30-08-2024	12-11-2024	\$4,066,635.94	\$3,911,226.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$4,066,635.94	\$4,066,635.94	Otros	45	45	J03-130-01-01-004-00-2024	AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$4,889,033.57	\$4,889,033.57	Otros	45	45	1	2
2024	3	OAX240302445629	\$63,541.19	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241211	83	70	30-08-2024	12-11-2024	\$63,541.19	\$62,341.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$63,541.19	\$63,541.19	Otros	1	1	J03-130-01-01-026-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$124,682.39	\$124,682.39	Otros	1	1	0.01	1
2024	3	OAX240302445640	\$67,833.39	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241213	91	73	30-08-2024	12-11-2024	\$67,833.39	\$66,494.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$67,833.39	\$67,833.39	Otros	1	1	J03-130-01-01-025-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$132,988.38	\$132,988.38	Otros	1	1	0	0
2024	3	OAX240302445649	\$29,713.33	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICIVI	241212	818	380	30-08-2024	12-11-2024	\$29,713.33	\$28,663.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$29,713.33	\$29,713.33	Otros	1	1	J03-130-01-01-027-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$57,326.67	\$57,326.67	Otros	1	1	0	0