

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRI. MES. TME	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIF. PAGADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIF. PAGADA	AVANCE	POR_CEN_TAJE
2024	4	OAX230302237380	\$880,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128005	138005	21	19	15/07/2023	31/12/2023	\$878,742.28	\$878,742.28	\$878,742.28	\$878,742.28	\$878,742.28	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$880,000.00	\$878,742.28	Kilómetro	0.53	0.53	J03-122-02-03-026-00-2023	FELIZ IVAN CORTEZ VASQUEZ	\$878,742.28	\$878,742.28	Kilómetro	0.53	0.53	0.52	98
2024	4	OAX230302237383	\$1,280,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 4TA. SECCIÓN DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128187	128187	64	60	15/07/2023	31/12/2023	\$1,278,997.13	\$1,278,997.13	\$1,278,997.13	\$1,278,997.13	\$1,278,997.13	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,280,000.00	\$1,278,997.13	Kilómetro	0.86	0.86	J03-122-02-03-027-00-2023	FELIZ IVAN CORTEZ VASQUEZ	\$1,278,997.13	\$1,278,997.13	Kilómetro	0.86	0.86	0.85	99
2024	4	OAX230302240700	\$1,800,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAFAM - 239231	239231	112	104	01/08/2023	31/12/2023	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,800,000.00	\$1,770,623.13	Kilómetro	0.96	0.96	J03-122-02-01-052-00-2023	C. FELIX IVAN CORTEZ VASQUEZ	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	Kilómetro	0.96	0.96	0.95	99
2024	4	OAX230402341330	\$999,722.45	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 125-(HUCUADA-PINOTEPA NACIONAL) - SAN SEBASTIAN IXCAPA-CAMOTINCHAN DEL KM 0-0000 AL KM 4+00 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	233412	573	512	29/12/2023	27/01/2024	\$999,722.45	\$999,722.45	\$999,722.45	\$999,722.45	\$999,722.45	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$999,722.45	\$999,722.45	Kilómetro	4	4	J03-108-03-02-216-00-2023	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$999,722.45	\$999,722.45	Kilómetro	4	4	4	100
2024	4	OAX230402341343	\$3,749,705.70	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C-KM 200-(POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO)-SANTA ELENA- SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	233414	1399	1246	29/12/2023	27/01/2024	\$3,749,705.70	\$3,749,705.70	\$3,749,705.70	\$3,749,705.70	\$3,749,705.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,749,705.70	\$3,749,705.70	Kilómetro	15	15	J03-108-03-02-213-00-2023	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$3,749,705.70	\$3,749,705.70	Kilómetro	15	15	15	100
2024	4	OAX230402341374	\$1,499,627.25	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.(IMPANTEPEC NIEVES-HUALIAPAN)- SANTIAGO DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO	233413	189	176	29/12/2023	27/01/2024	\$1,499,627.25	\$1,499,627.25	\$1,499,627.25	\$1,499,627.25	\$1,499,627.25	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,499,627.25	\$1,499,627.25	Kilómetro	6	6	J03-108-03-04-223-00-2023	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$1,499,627.25	\$1,499,627.25	Kilómetro	6	6	6	100
2024	4	OAX230402341398	\$1,579,662.20	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TLAXIACO-YOSONDUA)-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	233417	256	216	29/12/2023	27/01/2024	\$1,579,662.20	\$1,579,662.20	\$1,579,662.20	\$1,579,662.20	\$1,579,662.20	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,579,662.20	\$1,579,662.20	Kilómetro	7	7	J03-108-03-04-222-00-2023	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$1,579,662.20	\$1,579,662.20	Kilómetro	7	7	7	100
2024	4	OAX230402341428	\$1,999,548.30	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.- KM 190 -(LA VENTOSA-ARRIAGA)-LOS CORAZONES-CONCHALITO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.	233418	150	129	29/12/2023	27/01/2024	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	Kilómetro	8	8	J03-108-03-03-219-00-2023	CONTACON S. A. DE C. V.	\$1,999,548.30	\$1,999,548.30	Kilómetro	8	8	8	100
2024	4	OAX230402341571	\$2,479,702.98	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-EL COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	233411	353	281	27/12/2023	29/01/2024	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	Kilómetro	11	11	J03-108-03-07-226-00-2023	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	\$2,479,702.98	\$2,479,702.98	Kilómetro	11	11	11	100
2024	4	OAX230402341586	\$1,499,688.10	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHILAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO YODOCHINO DEL KM 0+000 AL KM 5+100 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOCHINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOCHINO.	233415	156	171	29/12/2023	27/01/2024	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	Kilómetro	6	6	J03-108-03-04-224-00-2023	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$1,499,688.10	\$1,499,688.10	Kilómetro	6	6	6	100
2024	4	OAX230402341598	\$4,279,628.10	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)-PIEDRA QUEMADA-PASO CÁNDIDA - LA CORTINA DEL KM 0+000 AL KM 19+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE PASO CÁNDIDA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	233416	527	501	29/12/2023	27/01/2024	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	Kilómetro	19	19	J03-108-03-05-217-00-2023	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	\$4,279,628.10	\$4,279,628.10	Kilómetro	19	19	19	100
2024	4	OAX230402341610	\$2,029,669.43	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(JUXTLAHUACA-PUTLA)-SANTIAGO NARANJAS-LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO DEL KM 0+0000 AL KM 9+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	233421	270	259	29/12/2023	27/01/2024	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	Kilómetro	9	9	J03-108-03-04-221-00-2023	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$2,029,669.43	\$2,029,669.43	Kilómetro	9	9	9	100
2024	4	OAX230402341691	\$1,795,325.20	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(OAXACA-IXTLAN)- EL PUNTO (SAN PEDRO NEXHO) DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEI	233424	79	74	29/12/2023	27/01/2024	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	\$1,795,325.19	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Kilómetro	8	8	J03-108-03-06-211-00-2023	PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION YELISAC S.A. DE C.V.	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Kilómetro	8	8	8	100
2024	4	OAX230402341702	\$1,499,632.30	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO ZANATEPEC-LAS CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.	233425	7	5	27/12/2023	29/01/2024	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	Kilómetro	6	6	J03-108-03-03-220-00-2023	CONTACON S. A. DE C. V.	\$1,499,632.30	\$1,499,632.30	Kilómetro	6	6	6	100
2024	4	OAX230402341718	\$2,699,428.10	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(OAXACA-TUXTEPEC)-COL- OBRERA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES(CERRO DE ORO) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	233426	462	407	29/12/2023	27/01/2024	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	Kilómetro	12	12	J03-108-03-05-218-00-2023	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	\$2,699,428.10	\$2,699,428.10	Kilómetro	12	12	12	100
2024	4	OAX230402341757	\$748,420.50	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO NACALTEPEC-E.C (OAXACA-CUICATLAN) DEL KM 0+0000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	233427	258	188	29/12/2023	27/01/2024	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	\$748,420.50	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$748,420.50	\$748,420.50	Kilómetro	3	3	J03-108-03-01-210-00-2023	INGENIEROS ESPECIALIZADOS RADOS S.A. DE C.V.	\$748,420.50	\$748,420.50	Kilómetro	3	3	3	100
2024	4	OAX230402341940	\$8,661,644.14	CONSTRUCCIÓN DE GALERA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	232262	429	365	19/12/2023	27/01/2024	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$8,661,644.14	\$8,622,660.22	Metros Cuadrados	299.81	299.81	J03-166-01-06-187-00-2023	SAEO S.A. DE C.V.	\$8,622,660.22	\$8,622,660.22	Metros Cuadrados	299.81	299.81	299.7	100

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRI_MES_TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR_CENTAJE
2024	4	OAX230402341952	\$4,942,423.07	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CALONOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CALONOS	232931	143	125	19/12/2023	27/01/2024	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,942,423.07	\$4,939,721.67	Metros Cuadrados	601.41	601.41	J03-166-01-06-153-00-2023	ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES	\$4,939,721.67	\$4,939,721.67	Metros Cuadrados	601.41	601.41	601.41	100
2024	4	OAX240202352551	\$5,000,000.00	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 34057	34057	293	271	01/05/2024	31/10/2024	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	\$1,454,486.95	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros lineales	1698.02	1698.02	J03-130-02-05-006-00-2024	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	Metros lineales	1698.02	1698.02	594	35
2024	4	OAX240202353795	\$5,000,000.00	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 78773	78773	800	700	15/05/2024	15/11/2024	\$4,902,960.64	\$4,902,960.64	\$3,913,050.61	\$3,913,050.61	\$3,913,050.61	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros Cuadrados	16499.3	16499.31	J03-119-02-05-027-00-2024	TERRACERIA Y PAVIMENTOS DONAJI S.A. DE C.V.	\$4,902,960.64	\$4,902,960.64	Metros Cuadrados	16499.31	16499.3	15000	91
2024	4	OAX240202354086	\$5,453,949.67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 106929	106929	156	143	01/06/2024	30/11/2024	\$5,180,173.11	\$5,180,173.11	\$5,180,173.11	\$3,798,040.00	\$3,798,040.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,453,949.67	\$5,453,949.67	Metros Cuadrados	3135.18	3135.18	J03-119-02-08-029-00-2024	CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V.	\$5,453,949.67	\$5,453,949.67	Metros Cuadrados	3135.18	3135.18	2200	70
2024	4	OAX240202355278	\$2,200,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 168976	168976	116	107	31/07/2024	31/10/2024	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	\$2,027,873.45	\$2,027,873.45	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	Metros Cuadrados	1219.5	1219.5	J03-119-02-08-030-00-2024	CONTACON S.A. DE C.V.	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	Metros Cuadrados	1219.5	1219.5	1090	89
2024	4	OAX240202359946	\$3,318,650.17	REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	FEIFE23/1320	397	410	19/12/2023	27/01/2024	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Metros Cuadrados	1473.67	1473.67	J03-166-01-02-154-00-2023	CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V.	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Metros Cuadrados	1473.67	1473.67	1473.67	100
2024	4	OAX240302403886	\$4,115,752.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 191196	191196	52	48	01/08/2024	31/12/2024	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	\$2,506,650.75	\$2,506,650.75	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,115,752.11	\$4,115,752.11	Metros Cuadrados	2051.04	2051.04	J03-119-02-02-036-00-2024	NESYU S.A. DE C.V.	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	Metros Cuadrados	2051.04	2051.04	1800	88
2024	4	OAX240302403942	\$3,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 192469	192469	4726	4295	01/08/2024	31/12/2024	\$3,000,000.00	\$2,994,796.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	Metros Cuadrados	698.74	698.74	J03-119-02-08-049-00-2024	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL ALCOCCER S. DE R. L. DE C. V.	\$2,994,796.10	\$2,994,796.10	Metros Cuadrados	698.74	698.74	200	29
2024	4	OAX240302403961	\$1,629,305.71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 192637	192637	39	33	01/08/2024	31/12/2024	\$1,629,305.71	\$1,564,121.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,629,305.71	\$1,629,305.71	Kilómetro	800	800	J03-119-02-06-048-00-2024	CONSTRUCTORA MIXISIEVA S.A. DE C.V.	\$1,564,121.25	\$1,564,121.25	Kilómetro	800	800	200	25
2024	4	OAX240302404430	\$2,599,794.38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPAÑO - 212055	212055	98	90	01/08/2024	31/12/2024	\$2,599,794.38	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,599,794.38	\$2,599,794.38	Kilómetro	1.45	1.45	J03-119-03-01-044-00-2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S. A. DE C. V.	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	Kilómetro	1.45	1.45	1.4	97
2024	4	OAX240302404642	\$3,415,813.08	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 215475	215475	31	29	01/08/2024	31/12/2024	\$3,415,813.08	\$3,404,436.50	\$1,997,355.21	\$1,997,355.21	\$1,997,355.21	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,415,813.08	\$3,415,813.08	Kilómetro	1830	1830	J03-119-03-05-039-00-2024	ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA	\$3,404,436.50	\$3,404,436.50	Kilómetro	1830	1830	1739	95
2024	4	OAX240302404821	\$3,093,262.94	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 200E0188X DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 218091	218091	17	15	16/08/2024	30/11/2024	\$3,093,262.94	\$3,038,774.42	\$2,335,830.35	\$2,335,830.35	\$2,335,830.35	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,093,262.94	\$3,093,262.94	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	J03-138-01-04-042-00-2024	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	282	43
2024	4	OAX240302405184	\$5,042,803.98	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 224368	224368	190	170	10/08/2024	30/11/2024	\$5,042,803.98	\$5,035,597.46	\$3,777,202.57	\$3,777,202.57	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,042,803.98	\$5,042,803.98	Piezas	152	152	J03-119-03-06-071-00-2024	EDSCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	Piezas	152	152	114	75
2024	4	OAX240302405185	\$1,753,794.14	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJUTLA - 224369	224369	93	84	30/08/2024	30/11/2024	\$1,753,794.14	\$1,748,783.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,753,794.14	\$1,753,794.14	Metros cuadrados de construcción	4319.69	4319.69	J03-119-02-08-085-00-2024	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	Metros cuadrados de construcción	4319.69	4319.69	0	0
2024	4	OAX240302405187	\$3,080,032.46	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS - 224372	224372	407	443	15/08/2024	22/11/2024	\$3,080,032.46	\$2,727,456.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,080,032.46	\$3,080,032.46	Metros Cuadrados	623.04	623.04	J03-119-02-08-068-00-2024	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S. A. DE C. V.	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	Metros Cuadrados	623.04	623.04	155.75	25

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2024	4	OAX240302405405	\$2,646,583.77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPÁN, LIRIO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 230318	230318	74	61	30/08/2024	01/11/2024	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,646,583.77	\$2,646,583.77	Metros Cuadrados	1486.37	1486.37	J03-119-02-04-045-00-2024	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S. A. DE C. V.	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	Metros Cuadrados	1486.37	1486.37	1471	99
2024	4	OAX240302405646	\$2,514,104.04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 234641	234641	46	36	26/08/2024	31/12/2024	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	\$2,340,039.39	\$2,340,039.39	\$2,340,039.39	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,514,104.04	\$2,514,104.04	Metros Cuadrados	1409.84	1409.84	J03-119-02-04-046-00-2024	INGENIEROS MECA S. DE R. L. DE C. V.	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	Metros Cuadrados	1409.84	1409.84	1394	99	
2024	4	OAX240302406078	\$1,799,709.50	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979	258979	136	112	05/09/2024	31/12/2024	\$1,799,709.50	\$1,799,455.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,799,709.50	\$1,799,709.50	Kilómetro	1.08	1.08	J03-119-03-08-050-00-2024	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S. A. DE C. V.	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	Kilómetro	1.08	1.08	1.06	98	
2024	4	OAX240302406080	\$749,639.25	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS - 258983	258983	90	63	05/09/2024	31/12/2024	\$749,639.25	\$718,281.71	\$718,281.71	\$718,281.71	\$718,281.71	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$749,639.25	\$749,639.25	Piezas	20	20	J03-119-03-06-051-00-2024	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S. A. DE C. V.	\$718,281.71	\$718,281.71	Piezas	20	20	19.6	98	
2024	4	OAX240302406299	\$3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20ESCD0052 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 268237	268237	22	19	12/09/2024	31/12/2024	\$3,100,000.00	\$3,051,236.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-138-01-06-085-00-2024	CONSTRUCTORA REBSALA S. A. DE C. V.	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	Metros Cuadrados	666.54	666.54	6.66	1	
2024	4	OAX240302406300	\$5,577,398.62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE - 268287	268287	110	94	12/09/2024	31/12/2024	\$5,577,398.62	\$5,456,385.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,577,398.62	\$5,577,398.62	Metros Cuadrados	2646.74	2646.74	J03-119-02-08-067-00-2024	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S. A. DE C. V.	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	Metros Cuadrados	2646.74	2646.74	1323	50	
2024	4	OAX240302406509	\$2,799,304.55	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 275673	275673	95	89	16/09/2024	31/12/2024	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	\$630,553.36	\$630,553.36	\$630,553.36	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,799,304.55	\$2,799,304.55	Metros Cuadrados	1461.2	1461.2	J03-119-02-07-054-00-2024	DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	Metros Cuadrados	1461.2	1461.2	511.35	35	
2024	4	OAX240302406516	\$2,798,777.82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENTO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 276079	276079	55	45	16/09/2024	31/12/2024	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	\$573,636.96	\$573,636.96	\$573,636.96	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,798,777.82	\$2,798,777.82	Metros Cuadrados	1445.6	1445.6	J03-119-02-07-053-00-2024	DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	Metros Cuadrados	1445.6	1445.6	509.46	35	
2024	4	OAX240302406672	\$1,661,000.51	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMÓC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 281012	281012	55	45	23/09/2024	31/12/2024	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,661,000.51	\$1,661,000.51	Kilómetro	0.86	0.86	J03-119-03-06-044-00-2024	EDESCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	Kilómetro	0.86	0.86	0	0	
2024	4	OAX240302406690	\$962,205.87	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS BANDA FLARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL, UNIÓN Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TACASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 281480	281480	884	789	23/09/2024	31/12/2024	\$951,205.22	\$951,205.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$962,205.87	\$962,205.87	Metros lineales	15.98	15.98	J03-119-02-06-038-00-2024	PIMA ARTZEL, S.A. DE C.V.	\$951,205.22	\$951,205.22	Metros lineales	15.98	15.98	0	0	
2024	4	OAX240302406703	\$2,262,618.42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 281634	281634	62	58	23/09/2024	31/12/2024	\$2,262,618.42	\$2,241,951.62	\$1,506,177.90	\$1,506,177.90	\$1,506,177.90	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,262,618.42	\$2,262,618.42	Kilómetro	2.08	2.08	J03-119-03-04-059-00-2024	ROMEO LENNIN CRISOSTOMO FIGUEROA	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	Kilómetro	2.08	2.08	2.08	100	
2024	4	OAX240302406827	\$965,299.33	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 285812	285812	31	29	19/09/2024	31/12/2024	\$965,194.15	\$965,194.15	\$897,828.47	\$897,828.47	\$897,828.47	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$965,299.33	\$965,194.15	Piezas	24	24	J03-119-03-04-069-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$965,194.15	\$965,194.15	Piezas	24	24	23.76	99	
2024	4	OAX240302406830	\$878,494.23	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 285926	285926	19	17	19/09/2024	31/12/2024	\$872,864.81	\$872,864.81	\$810,536.01	\$810,536.01	\$810,536.01	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$878,494.23	\$872,864.81	Kilómetro	0.41	0.41	J03-119-03-04-055-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$872,864.81	\$872,864.81	Kilómetro	0.41	0.41	0.41	100	
2024	4	OAX240302406831	\$6,499,778.89	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI - 285979	285979	118	114	19/09/2024	31/12/2024	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$6,499,778.89	\$6,499,778.89	Kilómetro	3.87	3.87	J03-119-03-08-017-00-2024	MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S. A. DE C. V.	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	Kilómetro	3.87	3.87	0.85	22	
2024	4	OAX240302406834	\$1,500,000.00	AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 286097	286097	47	43	19/09/2024	31/12/2024	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	Metros Cuadrados	286.71	286.71	J03-119-02-06-088-00-2024	GUSVA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	Metros Cuadrados	286.71	286.71	62	22	

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	4	OAX240302406839	\$700,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS MINAS - 286182	286182	17	15	19/09/2024	31/12/2024	\$699,988.31	\$699,988.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$700,000.00	\$700,000.00	Kilómetro	0.64	0.64	J03-119-03-07-081-00-2024	AGUCRUM CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$699,988.31	\$699,988.31	Kilómetro	0.64	0.64	0.13	20
2024	4	OAX240302406841	\$1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTO TOMÁS CHAZUMBA - 286221	286221	33	22	19/09/2024	31/12/2024	\$985,134.69	\$985,134.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Metros Cuadrados	567.94	567.94	J03-119-02-04-086-00-2024	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R. L. DE C. V.	\$985,134.69	\$985,134.69	Metros Cuadrados	567.94	567.94	100	18
2024	4	OAX240302406852	\$965,299.33	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS COTATEPEC - 286482	286482	50	46	19/09/2024	31/12/2024	\$965,194.15	\$965,194.15	\$897,828.47	\$897,828.47	\$897,828.47	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$965,299.33	\$965,299.33	Piezas	24	24	J03-119-03-04-066-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$965,194.15	\$965,194.15	Piezas	24	24	23.76	99
2024	4	OAX240302406978	\$2,900,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MITLANTONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 291108	291108	150	131	15/09/2024	31/12/2024	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	Metros Cuadrados	541.2	541.2	J03-119-02-612-037-00-2024	KHOIICHY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	Metros Cuadrados	541.2	541.2	5.4	1
2024	4	OAX240302407082	\$2,000,000.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO - 294281	294281	58	55	23/09/2024	31/12/2024	\$2,000,000.00	\$1,979,831.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	Metros Cuadrados	1750	1750	J03-119-02-01-057-00-2024	ASESORÍA INTEGRAL DE OBRA DE LA COSTA S. A. DE C. V.	\$1,979,831.88	\$1,979,831.88	Metros Cuadrados	1750	1750	0	0
2024	4	OAX240302407185	\$1,069,417.71	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHLITI - 297057	297057	21	19	23/09/2024	31/12/2024	\$1,063,685.78	\$1,063,685.78	\$927,540.59	\$927,540.59	\$927,540.59	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,069,417.71	\$1,069,417.71	Kilómetro	0.61	0.61	J03-119-03-04-065-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$1,063,685.78	\$1,063,685.78	Kilómetro	0.61	0.61	0.6	98
2024	4	OAX240302407201	\$2,500,000.00	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 297703	297703	320	296	23/09/2024	30/12/2024	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	Metros Cuadrados	894.72	894.72	J03-119-02-06-082-00-2024	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R. L. DE C. V.	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	Metros Cuadrados	894.72	894.72	223	25
2024	4	OAX240302407876	\$1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 328878	328878	101	93	30/09/2024	31/12/2024	\$1,000,000.00	\$996,173.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Metros Cuadrados	752	752	J03-119-02-04-036-00-2024	BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V.	\$996,173.99	\$996,173.99	Metros Cuadrados	752	752	0	0
2024	4	OAX240302407878	\$2,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA - 328972	328972	54	41	30/09/2024	31/12/2024	\$2,800,000.00	\$2,790,489.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	Metros Cuadrados	529.06	529.06	J03-119-02-08-035-00-2024	BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V.	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	Metros Cuadrados	529.06	529.06	0	0
2024	4	OAX240302440902	\$28,686,545.38	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	241254	815	753	03/08/2024	01/10/2024	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$28,686,545.38	\$27,204,821.85	Metros Cuadrados	23280	23280	J03-119-02-02-007-00-2024	CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V.	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	Metros Cuadrados	23280	23280	22815	98
2024	4	OAX240302440904	\$65,089,197.69	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	241255	589	543	03/08/2024	01/10/2024	\$64,225,859.46	\$64,225,859.46	\$64,225,859.46	\$64,225,859.46	\$64,225,859.46	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$65,089,197.69	\$64,225,859.46	Metros Cuadrados	19360	19360	J03-119-02-02-008-00-2024	MOCTEGOM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$64,225,859.46	\$64,225,859.46	Metros Cuadrados	19360	19360	19166	99
2024	4	OAX240302440914	\$6,999,122.75	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA	241256	200	184	03/08/2024	01/10/2024	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$6,999,122.75	\$6,985,677.45	Metros Cuadrados	5680	5680	J03-119-02-02-009-00-2024	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	Metros Cuadrados	5680	5680	5623	99
2024	4	OAX240302441469	\$17,603,141.49	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA	241257	381	351	03/08/2024	01/10/2024	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$17,603,141.49	\$17,550,699.97	Kilómetro cuadrado	15687.52	15687.52	J03-119-02-02-010-00-2024	ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA S.A. DE C.V.	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	Kilómetro cuadrado	15687.52	15687.52	15530	99
2024	4	OAX240302441473	\$12,167,360.74	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA	241258	614	566	03/08/2024	01/10/2024	\$12,149,461.52	\$12,149,461.52	\$12,149,461.52	\$12,149,461.52	\$12,149,461.52	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$12,167,360.74	\$12,149,461.52	Metros Cuadrados	18485.6	18485.63	J03-119-02-02-011-00-2024	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS S.A. DE C.V.	\$12,149,461.52	\$12,149,461.52	Metros Cuadrados	18485.63	18485.6	18300.15	99
2024	4	OAX240302441490	\$28,689,822.15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	241259	957	883	03/08/2024	01/10/2024	\$28,661,044.35	\$28,661,044.35	\$28,661,044.35	\$28,661,044.35	\$28,661,044.35	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$28,689,822.15	\$28,661,044.35	Metros Cuadrados	29043.8	29043.83	J03-119-02-02-012-00-2024	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$28,661,044.35	\$28,661,044.35	Metros Cuadrados	29043.83	29043.8	28753.39	99
2024	4	OAX240302441496	\$11,790,436.77	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA	241260	262	242	03/08/2024	01/10/2024	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$11,790,436.77	\$11,786,257.06	Metros Cuadrados	5000	5000	J03-119-02-02-013-00-2024	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S S.A. DE C.V.	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	Metros Cuadrados	5000	5000	4950	99
2024	4	OAX240302441508	\$20,194,906.99	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA	241261	313	292	03/08/2024	01/10/2024	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$20,194,906.99	\$20,144,321.91	Kilómetro cuadrado	6000	6000	J03-119-02-02-014-00-2024	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	Kilómetro cuadrado	6000	6000	5940	99
2024	4	OAX240302441622	\$8,640,131.76	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	241377	957	883	06/08/2024	29/09/2024	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$8,640,131.76	\$8,629,085.70	Kilómetro cuadrado	2.59	2.59	J03-119-03-02-022-00-2024	REYNALDO ARCE OCHOA	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	Kilómetro cuadrado	2.59	2.59	2.57	99
2024	4	OAX240302441655	\$8,767,756.78	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	241377	957	883	08/10/2024	08/10/2024	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$8,767,756.78	\$8,765,688.07	Kilómetro	2.59	2.59	J03-119-03-02-016-00-2024	GRUPO CONSTRUCTOR CAZADORA S.A. DE C.V.	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	Kilómetro	2.59	2.59	2.57	99
2024	4	OAX240302441667	\$4,367,210.85	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA	241378	316	292	08/10/2024	08/10/2024	\$4,342,080.04	\$4,342,080.04	\$4,342,080.04	\$4,342,080.04	\$4,342,080.04	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$4,367,210.85	\$4,342,080.04	Kilómetro	1.09	1.09	J03-119-03-02-017-00-2024	EDGAR MORALES VICENTE	\$4,342,080.04	\$4,342,080.04	Kilómetro	1.09	1.09	1.08	99
2024	4	OAX240302441689	\$7,294,859.57	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	241379	589	543	06/08/2024	29/09/2024	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$7,294,859.57	\$7,261,372.92	Kilómetro	2.71	2.71	J03-119-03-02-018-00-2024	ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	Kilómetro	2.71	2.71	2.69	99
2024	4	OAX240302441704	\$2,138,586.36	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA	241380	200	184	06/08/2024	29/09/2024	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$2,138,586.36	\$2,127,902.26	Kilómetro	0.69	0.69	J03-119-03-02-019-00-2024	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS AR-LUX S.A. DE C.V.	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	Kilómetro	0.69	0.69	0.69	100
2024	4	OAX240302441713	\$4,036,654.20	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA	241381	381	351	06/08/2024	29/09/2024	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	En Ejecución																	

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRI. MES. TME	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI. PCBADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR_CEN_TAJE
2024	4	OAX240302442082	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240882	2081	1619	09/10/2024	09/10/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442088	\$19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO TILLO, MUNICIPIO DE SANTAGO TILLO(SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240883	205	181	29/06/2024	18/07/2024	\$19,912.50	\$19,912.50	\$19,912.50	\$19,912.50	\$19,912.50	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,912.50	Otros	225	225	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225	225	225	100
2024	4	OAX240302442108	\$27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJAPARAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJAPARAN DE LEÓN(SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240884	8255	7620	29/06/2024	18/07/2024	\$27,877.50	\$27,877.50	\$27,877.50	\$27,877.50	\$27,877.50	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,877.50	Otros	315	315	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315	315	315	100
2024	4	OAX240302442119	\$27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEOITTLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOITTLÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240886	4470	3666	29/06/2024	18/07/2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315	315	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315	315	315	100
2024	4	OAX240302442124	\$27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA(SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240887	4114	3748	29/06/2024	18/07/2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315	315	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315	315	315	100
2024	4	OAX240302442130	\$27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240888	8463	6353	29/06/2024	18/07/2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315	315	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315	315	315	100
2024	4	OAX240302442137	\$27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240889	6935	4899	29/06/2024	18/07/2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315	315	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315	315	315	100
2024	4	OAX240302442141	\$31,860.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240890	7514	6645	29/06/2024	18/07/2024	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$31,860.00	\$31,858.70	Otros	360	360	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	360	360	360	100
2024	4	OAX240302442144	\$31,860.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240891	243	197	29/06/2024	18/07/2024	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$31,860.00	\$31,858.70	Otros	360	360	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	360	360	360	100
2024	4	OAX240302442149	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240892	1581	992	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442153	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240893	1148	1057	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442159	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240894	620	589	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442170	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240895	2490	2108	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442174	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240896	983	979	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442180	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240897	2723	2666	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442184	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240898	3145	2731	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442191	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240899	5624	5192	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442198	\$23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTAGO JUXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240900	5602	5009	29/06/2024	18/07/2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270	270	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270	270	270	100
2024	4	OAX240302442206	\$19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACÍA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACÍA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240901	547	390	29/06/2024	18/07/2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225	225	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225	225	225	100
2024	4	OAX240302442216	\$19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANGLUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTIANGLUIS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240902	309	274	29/06/2024	18/07/2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225	225	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225	225	225	100
2024	4	OAX240302442224	\$19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240903	668	633	29/06/2024	18/07/2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225	225	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225	225	225	100
2024	4	OAX240302442230	\$19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240904	494	407	29/06/2024	18/07/2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225	225	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225	225	225	100

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	4	OAX240302442337	\$19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240905	416	396	29/06/2024	18/07/2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225	225	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225	225	225	100
2024	4	OAX240302442244	\$11,947.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240906	145	137	29/06/2024	18/07/2024	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,947.50	\$11,947.01	Otros	135	135	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	135	135	135	100
2024	4	OAX240302442252	\$11,947.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240907	101	93	29/06/2024	18/07/2024	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,947.50	\$11,947.01	Otros	135	135	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	135	135	135	100
2024	4	OAX240302442258	\$15,045.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240908	154	124	29/06/2024	18/07/2024	\$15,044.40	\$15,044.40	\$15,044.40	\$15,044.40	\$15,044.40	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,045.00	\$15,044.40	Otros	170	170	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	170	170	170	100
2024	4	OAX240302442264	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPITEPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPITEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240909	114	106	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442266	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUCHITLALHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHITLALHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240910	168	159	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442274	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240911	177	169	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442281	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240912	242	222	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442339	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240913	335	257	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442343	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERI, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240914	459	366	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442346	\$15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240915	234	225	29/06/2024	18/07/2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180	180	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180	180	180	100
2024	4	OAX240302442357	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240916	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442364	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240917	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442373	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LLANO AGUACATAL, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240918	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442376	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240919	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442384	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240920	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442416	\$9,536,003.00	CONSTRUCCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA	240772	1182	1115	29/07/2024	29/09/2024	\$9,335,746.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$9,536,003.00	\$9,536,003.00	Metros Cuadrados	287.12	287.12	J03-119-02-03-003-00-2024	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE C.V.	\$9,335,746.90	\$9,335,746.90	Metros Cuadrados	287.12	287.12	0	0
2024	4	OAX240302442499	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240921	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442504	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240922	78	72	29/06/2024	26/10/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442509	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTIAGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240923	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442518	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240924	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442521	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABEZA DE LEÓN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240925	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442585	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA BUENDE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240926	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442589	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COYOLTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	240927	78	72																									

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	4	OAX240302442795	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240971	59	53	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442799	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240972	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442805	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA POCHOTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240973	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442812	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240974	78	72	10/10/2024	10/10/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442818	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240975	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302442822	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO YUTANDAJA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240976	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443043	\$4,986,412.76	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	240088	55	51	07/05/2024	05/07/2024	\$4,986,412.76	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	\$4,352,900.66	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,986,412.76	\$4,986,412.76	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	J03-119-02-07-002-00-2024	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACÚSTICAS S.A. DE C.V.	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	2857.7	100
2024	4	OAX240302443050	\$5,000,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	240093	66	54	07/05/2024	05/07/2024	\$5,000,000.00	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros Cuadrados	3120	3120	J03-119-02-05-004-00-2024	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C. V.	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	Metros Cuadrados	3120	3120	3088	99
2024	4	OAX240302443057	\$1,190,591.91	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	240294	541	515	26/06/2024	24/08/2024	\$1,190,591.91	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,190,591.91	\$1,190,591.91	Metros Cuadrados	787.48	787.48	J03-119-02-02-016-00-2024	DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	Metros Cuadrados	787.48	787.48	787	100
2024	4	OAX240302443064	\$3,125,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	240092	312	288	07/05/2024	05/07/2024	\$3,125,000.00	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,125,000.00	\$3,125,000.00	Luminaria	54	54	J03-119-03-02-003-00-2024	AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	Luminaria	54	54	54	100
2024	4	OAX240302443073	\$5,084,528.15	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS RIOSSES 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLÁN	240104	2392	2208	07/05/2024	05/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,084,528.15	\$5,084,528.15	Luminaria	216	216								0	0
2024	4	OAX240302443183	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUTATUYAA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240977	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443187	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHÍPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240978	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443202	\$837,520.00	MANTENIMIENTO DE LA BOCA BARRA DE LA PLAYA CORRALERO EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	240091	1300	1200	10/04/2024	09/05/2024	\$837,012.38	\$837,012.38	\$837,012.38	\$837,012.38	\$837,012.38	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$837,520.00	\$837,520.00	Metros Cuadrados	4680	4680	J03-119-02-02-001-00-2024	ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA S.A. DE C.V.	\$837,012.38	\$837,012.38	Metros Cuadrados	4680	4680	4680	100
2024	4	OAX240302443216	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHÍPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240979	78	72	29/06/2024	29/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443224	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHÍPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240980	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443229	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240981	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443233	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240982	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443239	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240983	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100

CICLO	TRI. MES. TIRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR_CENTAJE
2024	4	OAX240302443819	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241045	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443820	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241046	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443821	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CUALIOTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241047	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443824	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CABECERA DE CAÑADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241048	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443825	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241049	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443826	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241050	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443827	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241051	76	67	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443829	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241052	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443830	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241053	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443833	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241054	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443902	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241055	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443905	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241056	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443906	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241057	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302443907	\$11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	241058	78	72	29/06/2024	26/11/2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1	1	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1	1	1	100
2024	4	OAX240302445163	\$4,341,337.07	CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	241178	91	73	30/08/2024	12/11/2024	\$4,341,337.07	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	\$1,380,855.53	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$4,341,337.07	\$4,341,337.07	Otros	45	45	J03-130-01-01-006-00-2024	CONSTRUCCIONES OCEAPAS S.A. DE C.V.	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	Otros	45	45	44	98
2024	4	OAX240302445287	\$1,426,239.89	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO).LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	241177	438	380	30/08/2024	12/11/2024	\$1,426,239.89	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$1,426,239.89	\$1,426,239.89	Otros	1	1	J03-130-01-03-005-00-2024	SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMÁ S.A. DE C.V.	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	Otros	1	1	0.4	40
2024	4	OAX240302445288	\$4,066,635.94	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	241179	83	70	30/08/2024	12/11/2024	\$4,066,635.94	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$4,066,635.94	\$4,066,635.94	Otros	45	45	J03-130-01-01-004-00-2024	AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	Otros	45	45	31.5	70
2024	4	OAX240302445629	\$63,541.19	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE L 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241211	83	70	30/08/2024	12/11/2024	\$63,541.19	\$62,341.19	\$27,816.89	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$63,541.19	\$63,541.19	Otros	1	1	J03-130-01-01-026-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$62,341.19	\$62,341.19	Otros	1	1	0.75	75
2024	4	OAX240302445640	\$67,833.39	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241213	91	73	30/08/2024	12/11/2024	\$66,494.19	\$66,494.19	\$66,494.19	\$66,494.19	\$66,494.19	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$67,833.39	\$67,833.39	Otros	1	1	J03-130-01-01-025-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$66,494.19	\$66,494.19	Otros	1	1	0.75	75
2024	4	OAX240302445649	\$29,713.33	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	241212	818	380	30/08/2024	12/11/2024	\$29,713.33	\$28,663.33	\$25,797.04	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$29,713.33	\$29,713.33	Otros	1	1	J03-130-01-03-027-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$57,326.67	\$57,326.67	Otros	1	1	0.75	75
2024	4	OAX240402446820	\$700,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 347176	347176	89	73	06/11/2024	31/12/2024	\$700,000.00	\$694,833.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$700,000.00	\$700,000.00	Metros Cuadrados	614	614	J03-119-02-04-107-00-2024	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABUNDANCE S. A. DE C. V.	\$694,833.92	\$694,833.92	Metros Cuadrados	614	614	0	0
2024	4	OAX240402446859	\$3,608,018.75	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DUXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DUXI - 348355	348355	44	36	06/11/2024	31/12/2024	\$3,608,018.75	\$3,599,710.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,608,018.75	\$3,608,018.75	Kilómetro	2.25	2.25	J03-119-03-04-090-00-2024	JAIME LOPEZ ORDOÑES	\$3,599,710.33	\$3,599,710.33	Kilómetro	2.25	2.25	0	0
2024	4	OAX240402448665	\$3,522,125.19	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ESPACIO MULTIDORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 390209	390209	813	746	30/11/2024	31/12/2024	\$3,522,125.19	\$3,497,538.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,522,125.19	\$3,522,125.19	Metros Cuadrados	897.79	897.79	J03-119-02-07-087-00-2024	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V.	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	Metros Cuadrados	897.79	897.79	0	0

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRI. MES. TRE.	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI. HECHA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR_CENTAJE
2024	4	OAX240402449163	\$5,399,963.63	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 405667	405667	2424	2011	30/11/2024	31/12/2024	\$5,399,963.63	\$5,399,696.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,399,963.63	\$5,399,963.63	Metros Cuadrados	3250	3250	J03-119-02-08-048-00-2024	OLIVA CELIA MANZANO BAUTISTA	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	Metros Cuadrados	3250	3250	0	0
2024	4	OAX240402450121	\$648,006.52	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA - 465586	465586	26	22	20/12/2024	31/12/2024	\$648,006.52	\$638,006.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$648,006.52	\$648,006.52	Kilómetro	0.37	0.37	J03-119-03-08-064-00-2024	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S. A. DE C. V.	\$638,006.52	\$638,006.52	Kilómetro	0.37	0.37	0	0
2024	4	OAX240402511827	\$2,999,999.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPR0069Q EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	241982	98	124	11/12/2024	30/12/2024	\$2,999,999.25	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$2,999,999.25	\$2,999,999.25	Metros cuadrados de construcción	697	697	J03-138-01-08-033-00-2024	BOWS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	Metros cuadrados de construcción	697	697	0	0
2024	4	OAX240402513455	\$24,000,000.00	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIRE. TRAMO: SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL KM 40+100, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	240689	70	78	29/07/2024	26/09/2024	\$24,000,000.00	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	\$9,426,917.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	Kilómetro lineal	6.1	6.1	J03-137-01-06-001-00-2024	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	Kilómetro lineal	6.1	6.1	5.5	90
2024	4	OAX240402513458	\$3,047,785.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JIMÉ TORRES BODET CLAVE 20DPR2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	242834	9	6	19/09/2024	28/12/2024	\$3,047,785.84	\$3,011,639.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,047,785.84	\$3,047,785.84	Metros Cuadrados	713	713	J03-138-01-03-075-00-2024	CONSTRUCCIONES OCEAPAS S. A. DE C. V.	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	Metros Cuadrados	713	713	21	3
2024	4	OAX240402513475	\$25,000,000.00	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RÍO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIRE. TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	240688	15841	13961	29/07/2024	26/09/2024	\$22,874,370.08	\$22,874,370.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	Kilómetro lineal	33	33	J03-137-03-03-002-00-2024	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,874,370.08	\$22,874,370.08	Kilómetro lineal	33	33	10	30
2024	4	OAX240402516393	\$5,084,528.15	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	243601	2392	2208	24/12/2024	30/01/2025	\$5,084,528.15	\$5,056,322.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,084,528.15	\$5,084,528.15	Celdas solares	222	222	J03-119-03-04-081-00-2024	TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V.	\$5,056,322.09	\$5,056,322.09	Celdas solares	222	222	0	0