

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRT) CIERRE DEFINITIVO 2024																																
CICLO	TRM, MES, TRE	FOUO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI- FICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODI- FICADA	AVANCE	FOR- CEP, TALE
2024	5	OAX2402202352551	5,000,000.00	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 34057	34057	293	271	01-05-2024	31-10-2024	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$4,848,289.82	Metros lineales	1,698.02	1,698.02	J03-130-02-05-006-00-2024	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	Metros lineales	1,698.02	1,698.02	1,698.02	100.00
2024	5	OAX2402202353795	5,000,000.00	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 78773	78773	800	700	15-05-2024	15-11-2024	\$4,902,960.63	\$4,902,960.63	\$4,902,960.63	\$4,902,960.63	\$4,902,960.63	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$4,902,960.63	Metros Cuadrados	16,499.31	16,499.31	J03-119-02-05-027-00-2024	TERRACERA Y PAVIMENTOS DONAI S.A. DE C.V.	\$4,902,960.64	\$4,902,960.64	Metros Cuadrados	16,499.31	16,499.31	16,499.31	100.00
2024	5	OAX2402202354086	5,453,949.67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLAXIATAC DE CABRERA, MUNICIO DE TLAXIATAC DE CABRERA - 106929	106929	156	143	01-06-2024	30-11-2024	\$5,180,173.10	\$5,180,173.10	\$5,180,173.10	\$5,180,173.10	\$5,180,173.10	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,453,949.67	\$5,180,173.10	Metros Cuadrados	3,135.18	3,135.18	J03-119-02-08-029-00-2024	CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V.	\$5,180,173.11	\$5,180,173.10	Metros Cuadrados	3,135.18	3,135.18	3,135.18	100.00
2024	5	OAX2402202355278	2,200,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 168976	168976	116	107	31-07-2024	31-10-2024	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,200,000.00	\$2,184,656.27	Metros Cuadrados	1,219.50	1,219.50	J03-119-02-08-030-00-2024	CONTACON S.A. DE C.V.	\$2,184,656.27	\$2,184,656.27	Metros Cuadrados	1,219.50	1,219.50	1,219.50	100.00
2024	5	OAX2402202395909	2,954,354.56	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV02068, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	FAM- IEB/1024	26	26	06-12-2023	30-12-2023	\$2,954,354.56	\$2,954,354.56	\$2,954,354.56	\$2,954,354.56	\$2,954,354.56	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$2,954,354.56	\$2,954,354.56	Metros Cuadrados	584.60	584.60	J03-207-01-05-110-00-2023	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,954,354.56	\$2,954,354.56	Metros Cuadrados	584.60	584.60	584.60	100.00
2024	5	OAX2402202395922	18,478,661.31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAZARO C. LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINOÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA	FAFEF/1316	220	180	08-12-2023	29-12-2023	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	Metros Cuadrados	6,331.61	6,331.61	J03-122-02-08-122-00-2023	KAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	Metros Cuadrados	6,331.61	6,331.61	6,331.61	100.00
2024	5	OAX2402202395924	5,151,775.37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRUZ LARGA, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	FAFEF/1329	52	48	29-12-2023	27-01-2024	\$5,151,775.37	\$5,151,775.37	\$5,151,775.37	\$5,151,775.37	\$5,151,775.37	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	\$5,151,775.37	\$5,151,775.37	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	J03-122-02-07-170-00-2023	INFRAESTRUCTURA BALS S.A DE C.V.	\$5,151,775.37	\$5,151,775.37	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00
2024	5	OAX2402202395925	889,330.51	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATA. PRIVADA DE POCHUTLA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ (COL. 7 REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	FAFEF/1330	33	27	14-12-2023	31-12-2023	\$889,330.51	\$889,330.51	\$889,330.51	\$889,330.51	\$889,330.51	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	\$889,330.51	\$889,330.51	Metros Cuadrados	605.06	605.06	J03-122-02-08-124-00-2023	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL ALCOCER S. DE R.L. DE C.V.	\$889,330.51	\$889,330.51	Metros Cuadrados	605.06	605.06	605.06	100.00
2024	5	OAX2402202395926	4,773,082.00	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE POPocatepetl, COL. VOLCANES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	FAFEF/1331	52	48	14-12-2023	31-12-2023	\$4,773,082.00	\$4,773,082.00	\$4,773,082.00	\$4,773,082.00	\$4,773,082.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	\$4,773,082.00	\$4,773,082.00	Metros Cuadrados	2,855.14	2,855.14	J03-122-02-08-125-00-2023	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	\$4,773,082.00	\$4,773,082.00	Metros Cuadrados	2,855.14	2,855.14	2,855.14	100.00
2024	5	OAX2402202395929	5,733,501.97	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A. ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAETE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAETE, OAXACA	FAFEF/1365	78	65	15-12-2023	31-12-2023	\$5,733,501.97	\$5,733,501.97	\$5,733,501.97	\$5,733,501.97	\$5,733,501.97	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	\$5,733,501.97	\$5,733,501.97	Metros Cuadrados	2,465.82	2,465.82	J03-122-02-08-136-00-2023	ARQUITECTURA , DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA S.A DE C.V.	\$5,733,501.97	\$5,733,501.97	Metros Cuadrados	2,465.82	2,465.82	2,465.82	100.00
2024	5	OAX2402202395933	3,130,149.05	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA (PRIMERA ETAPA)	FAFEF/1368	156	144	15-12-2023	31-12-2023	\$3,130,149.05	\$3,130,149.05	\$3,130,149.05	\$3,130,149.05	\$3,130,149.05	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	\$3,130,149.05	\$3,130,149.05	Kilómetro	0.93	0.93	J03-122-02-03-137-00-2023	OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V.	\$3,130,149.05	\$3,130,149.05	Kilómetro	0.93	0.93	0.93	100.00
2024	5	OAX2402202395934	673,002.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE: 20DPB0297, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHITLA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	FEIEF23/122 2	9	23	19-12-2023	27-01-2024	\$673,002.00	\$673,002.00	\$673,002.00	\$673,002.00	\$673,002.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$673,002.00	\$673,002.00	Metros	22.30	22.30	J03-122-02-06-201-00-2023	CONSTRUCTORA CONAM S.A DE C.V	\$673,002.00	\$673,002.00	Metros	22.30	22.30	22.30	100.00
2024	5	OAX2402202395937	410,500.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PIEDESTAL DE 112.5 KVA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DESNIVEL DEL PUENTE DE 5 SEÑORES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA	FEIEF23/131 5	5200	4800	19-12-2023	27-01-2024	\$410,500.80	\$410,500.80	\$410,500.80	\$410,500.80	\$410,500.80	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$410,500.80	\$410,500.80	Piezas	1.00	1.00	J03-122-03-08-198-00-2023	JESÚS OMAR RICARDEZ ORTIZ	\$410,500.80	\$410,500.80	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX2402202395942	1,081,869.10	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/131 8	156	144	15-12-2023	31-12-2023	\$1,081,869.10	\$1,081,869.10	\$1,081,869.10	\$1,081,869.10	\$1,081,869.10	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,081,869.10	\$1,081,869.10	Metros Cuadrados	926.03	926.03	J03-166-01-08-092-00-2023	KIEROCASA.COM S.A. DE C.V.	\$1,081,869.10	\$1,081,869.10	Metros Cuadrados	926.03	926.03	926.03	100.00
2024	5	OAX2402202395944	750,628.32	REHABILITACION DEL LETRERO LUMINOSO EN EL CERRO DEL FORTÍN DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (2ª ETAPA), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/131 9	144305	119946	15-12-2023	31-12-2023	\$750,628.32	\$750,628.32	\$750,628.32	\$750,628.32	\$750,628.32	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$750,628.32	\$750,628.32	Piezas	1,600.00	1,600.00	J03-122-03-08-113-00-2023	INGENIERIA ESPECIALIZADA RAMNAR S.A. DE C.V.	\$750,628.32	\$750,628.32	Piezas	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
2024	5	OAX2402202395946	3,318,650.17	REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	FEIEF23/132 0	397	410	19-12-2023	27-01-2024	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Metros Cuadrados	1,473.67	1,473.67	J03-166-01-02-154-00-2023	CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERRIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V.	\$3,318,650.17	\$3,318,650.17	Metros Cuadrados	1,473.67	1,473.67	1,473.67	100.00
2024	5	OAX2402202395949	1,042,946.89	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. EDUARDO MATA, TRAMO: ENTRONQUE AV. SÍMBOLOS PATRIOS AL PUENTE 5 SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/182 4	144305	119946	19-12-2023	27-01-2024	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	Luminaria	48.00	48.00	J03-122-03-08-189-00-2023	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	Luminaria	48.00	48.00	48.00	100.00
2024	5	OAX2402202395952	4,048,544.31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	FEIEF23/195 1	210	210	19-12-2023	27-01-2024	\$4,048,544.31	\$4,048,544.31	\$4,048,544.31	\$4,048,544.31	\$4,048,544.31	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,048,544.31	\$4,048,544.31	Kilómetro	3.00	3.00	J03-122-02-07-199-00-2023	CAPAFRA TERRACERAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	\$4,048,544.31	\$4,048,544.31	Kilómetro	3.00	3.00	3.00	100.00
2024	5	OAX2403202403886	4,115,752.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA - 193196	193196	52	48	01-08-2024	31-12-2024	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$4,115,752.11	\$4,115,617.99	Metros Cuadrados	2,051.04	2,051.04	J03-119-02-02-036-00-2024	NESYU S.A. DE C.V.	\$4,115,617.99	\$4,115,617.99	Metros Cuadrados	2,051.04	2,051.04	2,051.04	100.00
2024	5	OAX2403202403942	3,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD TLAXIATAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABRERA - 192469	192469	4726	4295	01-08-2024	31-12-2024	\$2,994,796.10	\$2,994,796.10	\$2,994,796.10	\$2,994,796.10	\$2,994,796.10	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,000,000.00	\$2,994,796.10	Metros Cuadrados	698.74	698.74	J03-119-02-08-049-00-2024	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL ALCOCER S. DE R. L. DE C. V.	\$2,994,796.10	\$2,994,796.10	Metros Cuadrados	698.74	698.74	698.74	100.00
2024	5	OAX2403202403961	1,629,305.71	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUNICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 192637	192637	39	33	01-08-2024	31-12-2024	\$1,564,121.25	\$1,564,121.25	\$1,564,121.25	\$1,564,121.25	\$1,564,121.25	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,629,305.71	\$1,564,121.25	Kilómetro	800.00	800.00	J03-119-02-06-048-00-2024	CONSTRUTORA MISIEVA S.A. DE C.V.	\$1,564,121.25	\$1,564,121.25	Kilómetro	800.00	800.00	800.00	100.00
2024	5	OAX2403202404430	2,599,794.38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 212055	212055	98	90	01-08-2024	31-12-2024	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,599,794.38	\$2,569,710.14	Kilómetro	1.45	1.45	J03-119-03-01-044-00-2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S. A. DE C. V.	\$2,569,710.14	\$2,569,710.14	Kilómetro	1.45	1.45	1.45	100.00
2024	5	OAX2403202404642	3,415,813.08	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHNOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 215475	215475	31	29	01-08-2024	31-12-2024	\$3,404,436.50	\$3,404,436.50	\$3,404,436.50	\$3,404,436.50	\$3,404,436.50	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,415,813.08	\$3,404,436.50	Kilómetro	1,830.00	1,830.00	J03-119-03-05-039-00-2024								

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CIERRE DEFINITIVO 2024																																	
CICLO	TRM, MES, TRE	FOUO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	
2024	5	OAX240302404821	3,093,262.94	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 20D05018BX DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 218091	218091	17	15	16-08-2024	30-11-2024	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,093,262.94	\$3,038,774.42	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	J03-138-01-04-042-00-2024	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S. A. DE C.V.	\$3,038,774.42	\$3,038,774.42	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	656.38	100.00
2024	5	OAX240302405184	5,042,803.98	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 224368	224368	190	170	10-08-2024	30-11-2024	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,042,803.98	\$5,035,597.46	Piezas	152.00	152.00	J03-119-03-06-071-00-2024	EDESCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$5,035,597.46	\$5,035,597.46	Piezas	152.00	152.00	152.00	100.00
2024	5	OAX240302405185	1,753,794.14	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 224369	224369	93	84	30-08-2024	30-11-2024	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,753,794.14	\$1,748,783.30	Metros Cuadros de construcción	4,319.69	4,319.69	J03-119-02-08-085-00-2024	SADAEER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	Metros cuadrados de construcción	4,319.69	4,319.69	4,319.69	100.00
2024	5	OAX240302405187	3,080,032.46	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS - 224372	224372	407	443	15-08-2024	22-11-2024	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,080,032.46	\$2,727,456.95	Metros Cuadros	623.04	623.04	J03-119-02-08-068-00-2024	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S. A. DE C. V.	\$2,727,456.95	\$2,727,456.95	Metros Cuadros	623.04	623.04	623.04	100.00
2024	5	OAX240302405405	2,646,583.77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPÁN, LIRIO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 230318	230318	74	61	30-08-2024	01-11-2024	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,646,583.77	\$2,613,836.38	Metros Cuadros	1,486.37	1,486.37	J03-119-02-04-045-00-2024	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S. A. DE C. V.	\$2,613,836.38	\$2,613,836.38	Metros Cuadros	1,486.37	1,486.37	1,486.37	100.00
2024	5	OAX240302405646	2,514,104.04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 234641	234641	46	36	26-08-2024	31-12-2024	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,514,104.04	\$2,485,477.27	Metros Cuadros	1,409.84	1,409.84	J03-119-02-04-046-00-2024	INGENIEROS MECA S. DE R. L. DE C. V.	\$2,485,477.27	\$2,485,477.27	Metros Cuadros	1,409.84	1,409.84	1,409.84	100.00
2024	5	OAX240302406078	1,799,709.50	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979	258979	136	112	05-09-2024	31-12-2024	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,799,709.50	\$1,799,455.96	Kilómetro	1.08	1.08	J03-119-03-08-050-00-2024	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S. A. DE C. V.	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	Kilómetro	1.08	1.08	1.08	100.00
2024	5	OAX240302406080	749,639.25	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CDONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUJUELA VIÑADOS - 258983	258983	90	63	05-09-2024	31-12-2024	\$718,281.71	\$718,281.71	\$718,281.71	\$718,281.71	\$718,281.71	\$718,281.71	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$749,639.25	\$718,281.71	Piezas	20.00	20.00	J03-119-03-06-051-00-2024	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S. A. DE C. V.	\$718,281.71	\$718,281.71	Piezas	20.00	20.00	20.00	100.00
2024	5	OAX240302406299	3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20E5C0005Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 268237	268237	22	19	12-09-2024	31-12-2024	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,100,000.00	\$3,051,236.71	Metros Cuadros	666.54	666.54	J03-138-01-06-085-00-2024	CONSTRUCTORA REBSALA S. A. DE C. V.	\$3,051,236.71	\$3,051,236.71	Metros Cuadros	666.54	666.54	666.54	100.00
2024	5	OAX240302406300	5,577,398.62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 268287	268287	110	94	12-09-2024	31-12-2024	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,577,398.62	\$5,456,385.98	Metros Cuadros	2,646.74	2,646.74	J03-119-02-08-067-00-2024	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S. A. DE C. V.	\$5,456,385.98	\$5,456,385.98	Metros Cuadros	2,646.74	2,646.74	2,646.74	100.00
2024	5	OAX240302406509	2,799,304.55	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 275673	275673	95	89	16-09-2024	31-12-2024	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,799,304.55	\$2,749,784.27	Metros Cuadros	1,461.20	1,461.20	J03-119-02-07-054-00-2024	DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ	\$2,749,784.27	\$2,749,784.27	Metros Cuadros	1,461.20	1,461.20	1,461.20	100.00
2024	5	OAX240302406516	2,798,777.82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COXITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 276079	276079	55	45	16-09-2024	31-12-2024	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,798,777.82	\$2,760,337.45	Metros Cuadros	1,445.60	1,445.60	J03-119-02-07-053-00-2024	DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ	\$2,760,337.45	\$2,760,337.45	Metros Cuadros	1,445.60	1,445.60	1,445.60	100.00
2024	5	OAX240302406672	1,661,000.51	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 281012	281012	55	45	23-09-2024	31-12-2024	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,661,000.51	\$1,659,255.87	Kilómetro	0.86	0.86	J03-119-03-06-044-00-2024	EDESCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$1,659,255.87	\$1,659,255.87	Kilómetro	0.86	0.86	0.86	100.00
2024	5	OAX240302406690	962,205.87	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL UNIÓN Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TACASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 281480	281480	884	789	23-09-2024	31-12-2024	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$962,205.87	\$951,205.22	Metros lineales	15.98	15.98	J03-119-02-06-038-00-2024	PIMA ARTZEL S.A. DE C.V.	\$951,205.22	\$951,205.22	Metros lineales	15.98	15.98	15.98	100.00
2024	5	OAX240302406701	2,262,618.42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 281634	281634	62	58	23-09-2024	31-12-2024	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,262,618.42	\$2,241,951.62	Kilómetro	2.08	2.08	J03-119-03-04-059-00-2024	ROMEO LENNIN CRISTOSTOMO FIGUEROA	\$2,241,951.62	\$2,241,951.62	Kilómetro	2.08	2.08	2.08	100.00
2024	5	OAX240302406827	965,299.33	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 285812	285812	31	29	19-09-2024	31-12-2024	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$965,299.33	\$965,194.15	Piezas	24.00	24.00	J03-119-03-04-069-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$965,194.15	\$965,194.15	Piezas	24.00	24.00	24.00	100.00
2024	5	OAX240302406830	878,494.23	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUITI - 285926	285926	19	17	19-09-2024	31-12-2024	\$872,864.81	\$872,864.81	\$872,864.81	\$872,864.81	\$872,864.81	\$872,864.81	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$878,494.23	\$872,864.81	Kilómetro	0.41	0.41	J03-119-03-04-055-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$872,864.81	\$872,864.81	Kilómetro	0.41	0.41	0.41	100.00
2024	5	OAX240302406831	6,499,778.89	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIREGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI - 285979	285979	118	114	19-09-2024	31-12-2024	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$6,499,778.89	\$6,490,001.48	Kilómetro	3.87	3.87	J03-119-03-08-017-00-2024	MACOVIM- MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S. A. DE C. V.	\$6,490,001.48	\$6,490,001.48	Kilómetro	3.87	3.87	3.87	100.00
2024	5	OAX240302406834	1,500,000.00	AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAD DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAD DE JUÁREZ - 286097	286097	47	43	19-09-2024	31-12-2024	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,500,000.00	\$1,492,185.53	Metros Cuadros	286.71	286.71	J03-119-02-06-088-00-2024	GUSYA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	Metros Cuadros	286.71	286.71	286.71	100.00
2024	5	OAX240302406839	700,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTAGO MINAS - 286182	286182	17	15	19-09-2024	31-12-2024	\$699,988.31	\$699,988.31	\$699,988.31	\$699,988.31	\$699,988.31	\$699,988.31	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$700,000.00	\$699,988.31	Kilómetro	0.64	0.64	J03-119-03-07-081-00-2024	AGUCRUM CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$699,988.31	\$699,988.31	Kilómetro	0.64	0.64	0.64	100.00
2024	5	OAX240302406841	1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZDA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTAGO CHAZUMBA - 286221	286221	33	22	19-09-2024	31-12-2024	\$985,134.69	\$985,134.69	\$985,134.69	\$985,134.69	\$985,134.69	\$985,134.69	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,000,000.00	\$985,134.69	Metros Cuadros	567.94	567.94	J03-119-02-04-086-00-2024	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R. L. DE C. V.	\$985,134.69	\$985,134.69	Metros Cuadros	567.94	567.94	567.94	100.00
2024	5	OAX240302406852	965,299.33	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 286482	286482	50	46	19-09-2024	31-12-2024	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	\$965,194.15	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$965,299.33	\$965,194.15	Piezas	24.00	24.00	J03-119-03-04-066-00-2024	OCTAVIO ARAGON LUCERO	\$965,194.15	\$965,194.15	Piezas	24.00	24.00	24.00	100.00
2024	5	OAX240302406978	2,900,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITLATONIGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 291108	291108	150	131	15-09-2024	31-12-2024	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,900,000.00	\$2,881,816.99	Metros Cuadros											

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES																																
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL																																
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CIERRE DEFINITIVO 2024																																
CICLO	TRÍ- MES- TRE	FOJO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI- FICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODI- FICADA	AVANCE	POR- CEN- TAGE
2024	5	OAX240302407201	2,500,000.00	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATQ DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATQ DE JUÁREZ - 297703	297703	320	296	23-09-2024	30-12-2024	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,500,000.00	\$2,414,297.98	Metros Cuadrados	894.72	10,000.00	J03-119-02-06-082-00-2024	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R. L. DE C.V.	\$2,414,297.98	\$2,414,297.98	Metros Cuadrados	894.72	10,000.00	894.72	8.95
2024	5	OAX240302407876	1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 328878	328878	101	93	30-09-2024	31-12-2024	\$996,173.99	\$996,173.99	\$996,173.99	\$996,173.99	\$996,173.99	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,000,000.00	\$996,173.99	Metros Cuadrados	752.00	752.00	J03-119-02-04-036-00-2024	BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V.	\$996,173.99	\$996,173.99	Metros Cuadrados	752.00	752.00	752.00	100.00
2024	5	OAX240302407878	2,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA - 328972	328972	54	41	30-09-2024	31-12-2024	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,800,000.00	\$2,790,489.35	Metros Cuadrados	529.06	529.06	J03-119-02-08-035-00-2024	BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V.	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	Metros Cuadrados	529.06	529.06	529.06	100.00
2024	5	OAX240302440902	28,686,545.38	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	241254	815	753	03-08-2024	01-10-2024	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$28,686,545.38	\$27,204,821.85	Metros Cuadrados	23,280.00	23,280.00	J03-119-02-02-007-00-2024	CONSTRUCCIONES Y REALIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V.	\$27,204,821.85	\$27,204,821.85	Metros Cuadrados	23,280.00	23,280.00	23,280.00	100.00
2024	5	OAX240302440904	65,089,197.69	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	241255	589	543	03-08-2024	01-10-2024	\$64,225,859.45	\$64,225,859.45	\$64,225,859.45	\$64,225,859.45	\$64,225,859.45	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$65,089,197.69	\$64,225,859.45	Metros Cuadrados	19,360.00	19,360.00	J03-119-02-02-008-00-2024	MOCTEGOM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$64,225,859.46	\$64,225,859.46	Metros Cuadrados	19,360.00	19,360.00	19,360.00	100.00
2024	5	OAX240302440914	6,999,122.75	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA	241256	200	184	03-08-2024	01-10-2024	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$6,999,122.75	\$6,985,677.45	Metros Cuadrados	5,680.00	5,680.00	J03-119-02-02-009-00-2024	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,985,677.45	\$6,985,677.45	Metros Cuadrados	5,680.00	5,680.00	5,680.00	100.00
2024	5	OAX240302441469	17,603,141.49	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA	241257	381	351	03-08-2024	01-10-2024	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$17,603,141.49	\$17,550,699.97	Kilómetro cuadrado	15,687.52	15,687.52	J03-119-02-02-010-00-2024	ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA S.A. DE C.V.	\$17,550,699.97	\$17,550,699.97	Kilómetro cuadrado	15,687.52	15,687.52	15,687.52	100.00
2024	5	OAX240302441473	12,167,360.74	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA	241258	614	566	03-08-2024	01-10-2024	\$12,149,461.51	\$12,149,461.51	\$12,149,461.51	\$12,149,461.51	\$12,149,461.51	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$12,167,360.74	\$12,149,461.51	Metros Cuadrados	18,485.63	18,485.63	J03-119-02-02-011-00-2024	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS S.A. DE C.V.	\$12,149,461.52	\$12,149,461.52	Metros Cuadrados	18,485.63	18,485.63	18,485.63	100.00
2024	5	OAX240302441490	28,689,822.15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	241259	957	883	03-08-2024	01-10-2024	\$28,661,044.34	\$28,661,044.34	\$28,661,044.34	\$28,661,044.34	\$28,661,044.34	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$28,689,822.15	\$28,661,044.34	Metros Cuadrados	29,043.83	29,043.83	J03-119-02-02-012-00-2024	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$28,661,044.35	\$28,661,044.35	Metros Cuadrados	29,043.83	29,043.83	29,043.83	100.00
2024	5	OAX240302441496	11,790,436.77	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA	241260	262	242	03-08-2024	01-10-2024	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$11,790,436.77	\$11,786,257.06	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	J03-119-02-02-013-00-2024	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S S.A. DE C.V.	\$11,786,257.06	\$11,786,257.06	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
2024	5	OAX240302441508	20,194,906.99	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA	241261	313	292	03-08-2024	01-10-2024	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$20,194,906.99	\$20,144,321.91	Kilómetro cuadrado	6,000.00	6,000.00	J03-119-02-02-014-00-2024	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$20,144,321.91	\$20,144,321.91	Kilómetro cuadrado	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
2024	5	OAX240302441622	8,640,131.76	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	241377	957	883	06-08-2024	29-09-2024	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$8,640,131.76	\$8,629,085.70	Kilómetro cuadrado	2.59	2.59	J03-119-03-02-022-00-2024	REYNALDO ARCE OCHOA	\$8,629,085.70	\$8,629,085.70	Kilómetro cuadrado	2.59	2.59	2.59	100.00
2024	5	OAX240302441655	8,767,756.78	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	241377	957	883	08-10-2024	08-10-2024	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$8,767,756.78	\$8,765,688.07	Kilómetro	2.59	2.59	J03-119-03-02-016-00-2024	GRUPO CONSTRUCTOR CAZADORA S.A. DE C.V.	\$8,765,688.07	\$8,765,688.07	Kilómetro	2.59	2.59	2.59	100.00
2024	5	OAX240302441667	4,367,210.85	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA	241378	316	292	08-10-2024	08-10-2024	\$4,342,080.03	\$4,342,080.03	\$4,342,080.03	\$4,342,080.03	\$4,342,080.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$4,367,210.85	\$4,342,080.03	Kilómetro	1.09	1.09	J03-119-03-02-017-00-2024	EDGAR MORALES VICENTE	\$4,342,080.04	\$4,342,080.04	Kilómetro	1.09	1.09	1.09	100.00
2024	5	OAX240302441689	7,294,859.57	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	241379	589	543	06-08-2024	29-09-2024	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$7,294,859.57	\$7,261,372.92	Kilómetro	2.71	2.71	J03-119-03-02-018-00-2024	ARQUITECTURA Y DESARROLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$7,261,372.92	\$7,261,372.92	Kilómetro	2.71	2.71	2.71	100.00
2024	5	OAX240302441704	2,138,586.36	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA	241380	200	184	06-08-2024	29-09-2024	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	\$2,138,586.36	\$2,127,902.26	Kilómetro	0.69	0.69	J03-119-03-02-019-00-2024	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX S.A. DE C.V.	\$2,127,902.26	\$2,127,902.26	Kilómetro	0.69	0.69	0.69	100.00
2024	5	OAX240302441713	4,036,654.20	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA	241381	381	351	06-08-2024	29-09-2024	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	\$4,034,096.65	\$4,034																		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES																																
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL																																
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTF) CIERRE DEFINITIVO 2024																																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	5	OAX240302442119	27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240886	4470	3666	29-06-2024	18-07-2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315.00	315.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315.00	315.00	315.00	100.00
2024	5	OAX240302442124	27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILÁ, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILÁ(SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240887	4114	3748	29-06-2024	18-07-2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315.00	315.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315.00	315.00	315.00	100.00
2024	5	OAX240302442130	27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHTILÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHTILÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240888	8463	6353	29-06-2024	18-07-2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315.00	315.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315.00	315.00	315.00	100.00
2024	5	OAX240302442137	27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240889	6935	4899	29-06-2024	18-07-2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315.00	315.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315.00	315.00	315.00	100.00
2024	5	OAX240302442141	31,860.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240890	7514	6645	29-06-2024	18-07-2024	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$31,860.00	\$31,858.70	Otros	360.00	360.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	360.00	360.00	360.00	100.00
2024	5	OAX240302442144	31,860.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240891	243	197	29-06-2024	18-07-2024	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	\$31,858.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$31,860.00	\$31,858.70	Otros	360.00	360.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	360.00	360.00	360.00	100.00
2024	5	OAX240302442149	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240892	1581	992	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442153	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240893	1148	1057	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442159	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240894	620	589	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442170	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240895	2490	2108	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442174	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240896	983	979	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442180	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240897	2723	2666	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442184	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240898	3145	2731	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442191	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240899	5624	5192	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442198	23,895.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240900	5602	5009	29-06-2024	18-07-2024	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	\$23,894.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$23,895.00	\$23,894.03	Otros	270.00	270.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	270.00	270.00	270.00	100.00
2024	5	OAX240302442206	19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACÍA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACÍA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240901	547	390	29-06-2024	18-07-2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225.00	225.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225.00	225.00	225.00	100.00
2024	5	OAX240302442216	19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTÍANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTÍANGUIS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240902	309	274	29-06-2024	18-07-2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225.00	225.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225.00	225.00	225.00	100.00
2024	5	OAX240302442224	19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240903	668	633	29-06-2024	18-07-2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225.00	225.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225.00	225.00	225.00	100.00
2024	5	OAX240302442230	19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240904	494	407	29-06-2024	18-07-2024	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	\$19,911.69	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$19,912.50	\$19,911.69	Otros	225.00	225.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	225.00	225.00	225.00	100.00
2024	5	OAX240302442237	19,912.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240905	416	396	29-06-2024	18-07-2024	\$19,911.69	\$19,911.																					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CIERRE DEFINITIVO 2024																																
CICLO	TRM, MES, TRE	FOUO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR. CEN. TALE
2024	5	OAX240302442252	11,947.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240907	101	93	29-06-2024	18-07-2024	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	\$11,947.01	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,947.50	\$11,947.01	Otros	135.00	135.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	135.00	135.00	135.00	100.00
2024	5	OAX240302442258	15,045.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZICHIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZICHIL (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240908	154	124	29-06-2024	18-07-2024	\$15,044.40	\$15,044.40	\$15,044.40	\$15,044.40	\$15,044.40	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,045.00	\$15,044.40	Otros	170.00	170.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	170.00	170.00	170.00	100.00
2024	5	OAX240302442264	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240909	114	106	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442266	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUCHITLHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHITLHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240910	168	159	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442274	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240911	177	169	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442281	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240912	242	222	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442339	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240913	335	257	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442343	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240914	459	366	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442346	15,930.00	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240915	234	225	29-06-2024	18-07-2024	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	\$15,929.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$15,930.00	\$15,929.35	Otros	180.00	180.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	180.00	180.00	180.00	100.00
2024	5	OAX240302442357	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE HUAYTEPEC, MUNICIPIO DE HUAYTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240916	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442364	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, MUNICIPIO DE HUAYTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240917	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442373	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO AGUACATAL, MUNICIPIO DE HUAYTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240918	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442376	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE HUAYTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240919	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442384	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUAYTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240920	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442499	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240921	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442504	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240922	78	72	29-06-2024	26-10-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442509	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTAGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240923	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442518	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240924	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442521	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABEZA DE LEON, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240925	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442585	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240926	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA																																
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES																																
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL																																
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTF) CIERRE DEFINITIVO 2024																																
CICLO	TRIMESTRE	FOHIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	5	OAX240302442783	27,877.50	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC, MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	240885	9695	8950	29-06-2024	18-07-2024	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	\$27,876.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$27,877.50	\$27,876.36	Otros	315.00	315.00	AD-SIC/PROAGUA/001-CD01-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,543,377.22	\$1,543,377.22	Otros	315.00	315.00	315.00	100.00
2024	5	OAX240302442784	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240967	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442785	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240968	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442789	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240969	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442792	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240970	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442795	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240971	59	53	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442799	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240972	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442805	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA POCHOTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240973	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442812	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CHUPARRIOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240974	78	72	10-10-2024	10-10-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442818	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240975	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302442822	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO YUTANDUUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240976	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302443043	4,986,412.76	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	240088	55	51	07-05-2024	05-07-2024	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,986,412.76	\$4,662,912.68	Metros Cuadrados	2,857.70	2,857.70	J03-119-02-07-002-00-2024	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICAS S.A. DE C.V.	\$4,662,912.68	\$4,662,912.68	Metros Cuadrados	2,857.70	2,857.70	2,857.70	100.00
2024	5	OAX240302443050	5,000,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	240093	66	54	07-05-2024	05-07-2024	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,000,000.00	\$4,973,330.83	Metros Cuadrados	3,120.00	3,120.00	J03-119-02-05-004-00-2024	INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C. V.	\$4,973,330.83	\$4,973,330.83	Metros Cuadrados	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100.00
2024	5	OAX240302443057	1,190,591.91	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	240294	541	515	26-06-2024	24-08-2024	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,190,591.91	\$1,185,983.04	Metros Cuadrados	787.48	787.48	J03-119-02-02-016-00-2024	DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ	\$1,185,983.04	\$1,185,983.04	Metros Cuadrados	787.48	787.48	787.48	100.00
2024	5	OAX240302443064	3,125,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCICITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	240092	312	288	07-05-2024	05-07-2024	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,125,000.00	\$3,097,402.68	Luminaria	54.00	54.00	J03-119-03-02-003-00-2024	AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,097,402.68	\$3,097,402.68	Luminaria	54.00	54.00	54.00	100.00
2024	5	OAX240302443183	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUTATUYAA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240977	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302443187	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO QUIZALAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHÍAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240978	78	72	29-06-2024	26-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00
2024	5	OAX240302443202	837,520.00	MANTENIMIENTO DE LA BOCA BARRA DE LA PLAYA CORRALERO EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTAGO PINOTEPÁ NACIONAL	240091	1300	1200	10-04-2024	09-05-2024	\$837,012.38	\$837,012.38	\$837,012.38	\$837,012.38	\$837,012.38	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$837,520.00	\$837,012.38	Metros Cuadrados	4,680.00	4,680.00	J03-119-02-02-001-00-2024	ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA S.A. DE C.V.	\$837,012.38	\$837,012.38	Metros Cuadrados	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100.00
2024	5	OAX240302443216	11,020.00	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHÍAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	240979	78	72	29-06-2024	29-11-2024	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$11,020.00	\$11,020.00	Piezas	1.00	1.00	AD-SIC/PROAGUA/002-2024	BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,261,920.00	\$3,261,920.00	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA																																
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES																																
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL																																
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CIERRE DEFINITIVO 2024																																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	5	OAX240302445163	\$4,341,337.07	CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	241178	91	73	30/08/2024	12/11/2024	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	\$4,317,458.27	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$4,341,337.07	\$4,317,458.27	Otros	45.00	45.00	J03-130-01-01-006-00-2024	CONSTRUCCIONES OCEAPAS S.A. DE C.V.	\$5,396,822.84	\$5,396,822.84	Otros	45.00	45.00	45.00	100
2024	5	OAX240302445287	\$1,426,239.89	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO).LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	241177	438	380	30/08/2024	12/11/2024	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	\$1,422,083.72	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$1,426,239.89	\$1,422,083.72	Otros	1.00	1.00	J03-130-01-03-005-00-2024	SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA S.A. DE C.V.	\$2,370,139.53	\$2,370,139.53	Otros	1.00	1.00	1.00	100
2024	5	OAX240302445288	\$4,066,635.94	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	241179	83	70	30/08/2024	12/11/2024	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	\$3,911,226.86	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$4,066,635.94	\$3,911,226.86	Otros	45.00	45.00	J03-130-01-01-004-00-2024	AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$4,889,033.57	\$4,889,033.57	Otros	45.00	45.00	45.00	100
2024	5	OAX240302445629	\$63,541.19	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4- 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241211	83	70	30/08/2024	12/11/2024	\$46,755.90	\$46,755.90	\$46,755.90	\$46,755.90	\$46,755.90	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$63,541.19	\$46,755.90	Otros	1.00	1.00	J03-130-01-01-026-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$62,341.19	\$62,341.19	Otros	1.00	1.00	1.00	100
2024	5	OAX240302445640	\$67,833.39	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241213	91	73	30/08/2024	12/11/2024	\$66,494.19	\$66,494.19	\$66,494.19	\$66,494.19	\$66,494.19	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$67,833.39	\$66,494.19	Otros	1.00	1.00	J03-130-01-01-025-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$66,494.19	\$66,494.19	Otros	1.00	1.00	1.00	100
2024	5	OAX240302445649	\$29,713.33	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	241212	818	380	30/08/2024	12/11/2024	\$25,797.04	\$25,797.04	\$25,797.04	\$25,797.04	\$25,797.04	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$29,713.33	\$25,797.04	Otros	1.00	1.00	J03-130-01-03-027-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$57,326.67	\$57,326.67	Otros	1.00	1.00	1.00	100
2024	5	OAX240402446820	\$700,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUJA - 347176	347176	89	73	06/11/2024	31/12/2024	\$694,833.92	\$694,833.92	\$694,833.92	\$694,833.92	\$694,833.92	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$700,000.00	\$694,833.92	Metros Cuadrados	614.00	614.00	J03-119-02-04-107-00-2024	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S. A. DE C. V.	\$694,833.92	\$694,833.92	Metros Cuadrados	614.00	614.00	614.00	100
2024	5	OAX240402446859	\$3,608,018.75	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DULCE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DULCE - 348355	348355	44	36	06/11/2024	31/12/2024	\$3,599,710.33	\$3,599,710.33	\$3,599,710.33	\$3,599,710.33	\$3,599,710.33	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,608,018.75	\$3,599,710.33	Kilómetro	2.25	2.25	J03-119-03-04-090-00-2024	JAIME LOPEZ ORDOÑES	\$3,599,710.33	\$3,599,710.33	Kilómetro	2.25	2.25	2.25	100
2024	5	OAX240402446865	\$3,522,125.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 390209	390209	813	746	30/11/2024	31/12/2024	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,522,125.19	\$3,497,538.46	Metros Cuadrados	897.79	897.79	J03-119-02-07-087-00-2024	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARCHARA S. A. DE C. V.	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	Metros Cuadrados	897.79	897.79	897.79	100
2024	5	OAX240402449163	\$5,399,963.63	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 405667	405667	2424	2011	30/11/2024	31/12/2024	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,399,963.63	\$5,399,696.42	Metros Cuadrados	3,250.00	3,250.00	J03-119-02-08-048-00-2024	OLIVA CELIA MANZANO BAUTISTA	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	Metros Cuadrados	3,250.00	3,250.00	3,250.00	100
2024	5	OAX240402450121	\$648,006.52	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA - 465586	465586	26	22	20/12/2024	31/12/2024	\$638,006.52	\$638,006.52	\$638,006.52	\$638,006.52	\$638,006.52	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$648,006.52	\$638,006.52	Kilómetro	0.37	0.37	J03-119-03-08-064-00-2024	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S. A. DE C. V.	\$638,006.52	\$638,006.52	Kilómetro	0.37	0.37	0.37	100
2024	5	OAX240402511827	\$2,999,999.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPH0069QI EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	241982	98	124	11/12/2024	30/12/2024	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$2,999,999.25	\$2,998,807.70	Metros cuadrados de construcción	697.00	697.00	J03-138-01-08-033-00-2024	BOWS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	Metros cuadrados de construcción	697.00	697.00	697.00	100
2024	5	OAX240402513455	\$24,000,000.00	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIÑE, TRAMO: SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL KM 40+100, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	240689	70	78	29/07/2024	26/09/2024	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	\$24,000,000.00	\$23,696,397.08	Kilómetro lineal	6.10	6.10	J03-137-01-06-001-00-2024	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$23,696,397.08	\$23,696,397.08	Kilómetro lineal	6.10	6.10	6.10	100
2024	5	OAX240402513458	\$3,047,785.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPH2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	242834	9	6	19/09/2024	28/12/2024	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,047,785.84	\$3,011,639.79	Metros Cuadrados	713.00	713.00	J03-138-01-03-075-00-2024	CONSTRUCCIONES OCEAPAS S. A. DE C. V.	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	Metros Cuadrados	713.00	713.00	713.00	100
2024	5	OAX240402513475	\$25,000,000.00	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RÍO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIÑE, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI, OAX.	240688	15841	13961	29/07/2024	26/09/2024	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	\$25,000,000.00	\$6,862,311.02	Kilómetro lineal	33.00	33.00	J03-137-03-03-002-00-2024	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,874,370.08	\$6,862,311.00	Kilómetro lineal	33.00	33.00	13.18	39.939394
2024	5	OAX240402516393	\$5,084,528.15	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUALUJOTTILAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUALUJOTTILAN	243601	2392	2208	24/12/2024	30/01/2025	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,084,528.15	\$5,056,322.08	Celdas solares	222.00	222.00	J03-119-03-04-081-00-2024	TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V.	\$5,056,322.09	\$5,056,322.08	Celdas solares	222.00	222.00	222.00	100
2024	5	OAX240502546497	\$25,000,000.00	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RÍO GUASAMANDO DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIÑE, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI OAX	240688	15841	13961	29/07/2024	26/09/2024	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	\$25,000,000.00	\$6,862,311.02	Kilómetro	0.03	0.03	J03-137-03-03-002-00-2024	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,874,370.08	\$6,862,311.00	Kilómetro	0.03	0.03	0.01	33.333333