

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-FORMULAR, PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, AUSTERIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.		
ALINEACIÓN PED:	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:		
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO QUE PROMUEVA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA
TEMA:	01-INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	PROPÓSITO:	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEJORAN SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO CON ENFOQUE SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	330-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LA CIUDAD Y COMUNIDAD DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.	ACTIVIDAD:	1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA			PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--					000--		001-ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				39,658,941.72		52,408,417.47		49,272,501.13		0.00
173,409,219.97	17,726,913.59	3,359,551.33	187,776,582.23	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						141,339,860.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
39,651,449.50		49,285,504.05		49,391,552.38		49,272,501.13		49,272,501.13		99.97
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de Indicador :	1675				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS EN EL SISTEMA DE FINANZAS PUBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	600.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	150.00		150.00		150.00		150.00		T1+T2+T3+T4	600.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00		150.00		150.00		150.00		T1+T2+T3+T4	450.00
METAS ALCANZADAS	154.00		150.00		150.00		0.00		T1+T2+T3+T4	454.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	102.67		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--			002-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				1,322,922.00		633,459.00		713,171.00	0.00	
4,156,708.08	0.00	700,000.00	3,456,708.08	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					2,669,552.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,039,177.02		713,171.00		740,816.00		713,171.00		713,171.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador :	1675				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS EN EL SISTEMA DE FINANZAS PUBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES					EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	40.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00		10.00		10.00		10.00		T1+T2+T3+T4	40.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00		10.00		10.00		10.00		T1+T2+T3+T4	30.00
METAS ALCANZADAS	9.00		10.00		10.00		0.00		T1+T2+T3+T4	29.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 144-PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DEL ESTADO
 12683-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		01-PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--			001-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
31,743,925.50	1,874,285.14	36,541.21	33,581,669.43	7,021,000.77		9,823,459.86		7,865,188.47	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								24,709,649.10		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
7,158,461.91		7,871,451.03		7,890,313.11		7,865,188.47		7,865,188.47	99.92	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO				Número de Indicador :	2815				
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.									
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS A REALIZAR)×100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PUBLICAS (SEFIP), DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES					LAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	40.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00		10.00		10.00		10.00		T1+T2+T3+T4	40.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00		10.00		10.00		10.00		T1+T2+T3+T4	30.00
METAS ALCANZADAS	6.00		10.00		10.00		0.00		T1+T2+T3+T4	26.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		108-CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA			001-CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	2,818,659.55	8,508.59	2,810,150.96	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		2,810,150.96		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 12,101.68
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		6,050.85		6,050.83		T1+T2+T3+T4	12,101.68
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1,815.25		10,286.43		T1+T2+T3+T4	1,815.25
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1,815.25		0.00		T1+T2+T3+T4	1,815.25
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MARY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		092-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJI, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJI, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	3,082,380.94	30,984.48	3,051,396.46	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		3,051,396.46		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	624.68
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	104.11		312.33		208.24		T1+T2+T3+T4		624.68
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		174.91		449.77		T1+T2+T3+T4		174.91
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		174.91		0.00		T1+T2+T3+T4		174.91
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		28.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		105-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTÓYA, FRACC. ÁLAMOS IVO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTÓYA, FRACC. ÁLAMOS IVO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
				0.00		0.00		0.00
0.00	3,275,675.18	7,787.99	3,267,887.19	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		3,267,887.19		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		333.27		333.27		T1+T2+T3+T4 666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		59.99		606.55		T1+T2+T3+T4 59.99
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		59.99		0.00		T1+T2+T3+T4 59.99
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 9.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %								

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 Pagina 6/87 FECHA:09-10-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		104-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		93,032,189.26		
0.00	97,941,000.49	9,969.15	97,931,031.34	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						93,032,189.26
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		93,032,189.26		97,931,031.34		93,032,189.26		93,032,189.26		
% de Ejercido Vs. Modificado										100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Método de Cálculo :				(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	139,515.06	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	46,505.02	93,010.04	0.00	T1+T2+T3+T4	139,515.06				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	139,515.06	0.00	T1+T2+T3+T4	139,515.06				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	139,515.06	0.00	T1+T2+T3+T4	139,515.06				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALVY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

 ACTIVIDAD: 514-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIO CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		103-CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			001-CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	7,538,000.00	56.20	7,537,943.80	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		7,537,943.80		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	799.25
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	133.21		399.63		266.41		T1+T2+T3+T4		799.25
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		7.99		791.26		T1+T2+T3+T4		7.99
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		7.99		0.00		T1+T2+T3+T4		7.99
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		1.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VILASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		102-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)			001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	4,000,000.00	80.01	3,999,919.99	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		3,999,919.99		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE									
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025	
						VALOR		197.81	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	32.96		98.91		65.94		T1+T2+T3+T4	197.81
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		23.74		174.07		T1+T2+T3+T4	23.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		23.74		0.00		T1+T2+T3+T4	23.74
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		101-CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 189, CON CLAVE: 20FZ0189Z, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO			001-CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 189, CON CLAVE: 20FZ0189Z, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	658,777.08	1,813.25	656,963.83	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		656,963.83		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	74.88	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		12.48		37.44		24.96	T1+T2+T3+T4	74.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		59.90		14.98	T1+T2+T3+T4	59.90	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		59.90		0.00	T1+T2+T3+T4	59.90	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	79.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		098-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,985,574.10	0.00	2,985,574.10	0.00		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		2,984,271.16		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRAO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		111.09		333.27		222.18		T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		66.65		599.89		T1+T2+T3+T4	66.65
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		66.65		0.00		T1+T2+T3+T4	66.65
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		097-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	3,150,000.00	1,631.14	3,148,368.86	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		3,148,368.86		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		
						VALOR	666.54		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		111.09		333.27		222.18		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		133.31		533.23		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		133.31		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
							20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 002-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		096-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	5,139.57	3,094,860.43	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		3,094,860.43		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
0.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2205			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		111.09		333.27		222.18	T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		13.33		653.21	T1+T2+T3+T4	13.33
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		13.33		0.00	T1+T2+T3+T4	13.33
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		095-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	2,985,574.10	58,697.11	2,926,876.99	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		2,926,876.99		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :	2147			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09		333.27		222.18		T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		146.64		519.90		T1+T2+T3+T4	146.64
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		146.64		0.00		T1+T2+T3+T4	146.64
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 UE:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		094-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,275,675.18	74,173.07	3,201,502.11	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		3,201,502.11		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09		333.27		222.18		T1+T2+T3+T4		666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		299.94		366.60		T1+T2+T3+T4		299.94
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		299.94		0.00		T1+T2+T3+T4		299.94
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		093-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	2,636,933.95	0.00	2,636,933.95	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		2,635,794.18		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 1,509.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	251.53		754.60		503.07		T1+T2+T3+T4	1,509.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.01		1,509.19		T1+T2+T3+T4	0.01
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

001-OFFICINA DE SECRETARÍA DE INFRAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		106-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	6,000,000.00	59,142.64	5,940,857.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		5,940,857.36		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	3,420.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	T1+T2+T3+T4	3,420.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	444.60	2,975.40	T1+T2+T3+T4	444.60				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	444.60	0.00	T1+T2+T3+T4	444.60				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	13.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESAROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		109-REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			001-REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	9,500,000.00	4,232.63	9,495,767.37	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		9,495,767.37		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador :	1185				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	5,944.58
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		2,972.28		2,972.30		T1+T2+T3+T4		5,944.58
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		594.46		5,350.12		T1+T2+T3+T4		594.46
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		594.46		0.00		T1+T2+T3+T4		594.46
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 18/87 FECHA:09-10-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		110-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,982,697.75	8,500.94	1,974,196.81	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		1,974,196.81		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de indicador :	2304			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100								
Tipo	Dimensión			Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA			TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								310.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		156.00		154.00	T1+T2+T3+T4	310.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		310.00		0.00	T1+T2+T3+T4	310.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		310.00		0.00	T1+T2+T3+T4	310.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARLY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		111-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	2,507,153.29	10,749.58	2,496,403.71	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		2,496,403.71		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de Indicador :	2304				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	392.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		195.00		197.00		T1+T2+T3+T4		392.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		145.04		246.96		T1+T2+T3+T4		145.04
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		145.04		0.00		T1+T2+T3+T4		145.04
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		37.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		113-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	889,016.09	3,811.71	885,204.38	0.00		0.00		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		885,204.38		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de indicador : 2304					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS									
Método de Cálculo : (LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	139.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	69.00		70.00		T1+T2+T3+T4		139.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	55.60		83.40		T1+T2+T3+T4		55.60
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	55.60		0.00		T1+T2+T3+T4		55.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		40.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		114-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:			MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	5,142,222.56	22,047.61	5,120,174.95	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		5,120,174.95		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de Indicador :	2304			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR		0.00	AÑO	2025		VALOR 804.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		402.00		402.00		T1+T2+T3+T4 804.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		40.20		763.80		T1+T2+T3+T4 40.20
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		40.20		0.00		T1+T2+T3+T4 40.20
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		115-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	613,996.72	2,632.55	611,364.17	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		611,364.17		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de Indicador :	2304				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100									
Tipo	Dimensión			Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA			TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		48.00		48.00		T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		19.20		76.80		T1+T2+T3+T4	19.20
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		19.20		0.00		T1+T2+T3+T4	19.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		118-SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.			001-SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	1,868,055.94	0.00	1,868,055.94	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		1,863,400.58		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS				Número de Indicador :	2260				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS									
Método de Cálculo :	(SEMÁFOROS INSTALADOS/ SEMÁFOROS PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE SEMÁFOROS INSTALADOS								
Unidad de medida:		34 - PIEZAS								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	15.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		9.00		6.00		T1+T2+T3+T4	15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		13.95		1.05		T1+T2+T3+T4	13.95	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		13.95		0.00		T1+T2+T3+T4	13.95	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	93.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELAZCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ALCALDE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		119-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL ISTMO (CONCLUSIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL ISTMO (CONCLUSIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,185,687.12	0.00	39,185,687.12	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		Número de Indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	6,959.63

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3,479.82	3,479.81	T1+T2+T3+T4	6,959.63	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6,542.05	417.58	T1+T2+T3+T4	6,542.05	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	6,542.05	0.00	T1+T2+T3+T4	6,542.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	94.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		120-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA			001-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,013,337.20	5,549.12	5,007,788.08	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		5,007,788.08		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		562.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		281.31		281.31	T1+T2+T3+T4	562.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		141.40		421.22	T1+T2+T3+T4	141.40
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		141.40		0.00	T1+T2+T3+T4	141.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.13

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		121-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+875.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+875.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:			MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00	41,973,190.18	9,993.04	41,963,197.14	0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		41,963,197.14		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador :	1185					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	9,669.78	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4,834.89	4,834.89	T1+T2+T3+T4	9,669.78				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,450.47	8,219.31	T1+T2+T3+T4	1,450.47				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,450.47	0.00	T1+T2+T3+T4	1,450.47				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		125-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,930,192.91	10,057.06	4,920,135.85	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	2,688.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		896.26		1,792.54		T1+T2+T3+T4	2,688.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		268.88		2,419.92		T1+T2+T3+T4	268.88
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		268.88		0.00		T1+T2+T3+T4	268.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		129-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 724.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		362.40		362.40		T1+T2+T3+T4	724.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.40		724.40		T1+T2+T3+T4	0.40
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Gobierno del Estado

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		144-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	510,871.71	0.00	510,871.71	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 314.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		125.82		188.74		T1+T2+T3+T4 314.56
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		314.56		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		090-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES, CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C5I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES, CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C5I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
0.00	398,422,329.06	10,092.96	398,412,236.10	0.00		0.00		272,459,413.44
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								272,459,413.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		272,459,413.44		0.00		272,459,413.44		272,459,413.44
% de Ejercido Vs. Modificado 100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE								
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	5,036.95	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		719.56		2,158.68		2,158.71	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		719.56		2,252.24		2,065.15	
METAS ALCANZADAS	0.00		719.56		2,252.24		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
T1+T2+T3+T4							5,036.95	
T1+T2+T3+T4							2,971.80	
T1+T2+T3+T4							2,971.80	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL							59.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARTY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		091-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		4,281,667.93		
0.00	7,945,109.60	11,396.89	7,933,712.71	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,281,667.93
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		4,281,667.93		7,933,712.71		4,281,667.93		4,281,667.93		
% de Ejercido Vs. Modificado										100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador :	1185				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE										
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	4,216.06	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		702.68		2,108.04		1,405.34		T1+T2+T3+T4	4,216.06
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3,583.65		632.41		T1+T2+T3+T4	3,583.65
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		3,583.65		0.00		T1+T2+T3+T4	3,583.65
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 33/87 FECHA:09-10-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESAROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		065-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
0.00	1,800,000.00	10,000.00	1,790,000.00	0.00		0.00		1,578,620.10
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,578,620.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		1,578,620.10		0.00		1,578,620.10		1,578,620.10
% de Ejercido Vs. Modificado 100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	1,110.58	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	185.10		555.30		370.18		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	185.10		0.00		892.16		33.32	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		892.16		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		066-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
				0.00		0.00		5,596,981.06
0.00	8,000,000.00	4,160.75	7,995,839.25			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,596,981.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		5,596,981.06		0.00		5,596,981.06		5,596,981.06
% de Ejercido Vs. Modificado 100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	1,350.94	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	225.15		675.45		450.34		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	225.15		337.74		706.99		81.06	
METAS ALCANZADAS	0.00		337.73		706.99		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
T1+T2+T3+T4							1,350.94	
T1+T2+T3+T4							1,269.88	
T1+T2+T3+T4							1,044.72	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL							77.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		067-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,138,883.30	29,504.50	5,109,378.80	0.00		0.00		4,194,507.23	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								4,194,507.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		4,194,507.23		0.00		4,194,507.23		4,194,507.23	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		Número de Indicador :		1182	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	2,459.46
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	409.91		1,229.73		819.82		0.00		T1+T2+T3+T4 2,459.46
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	409.91		1,229.73		770.63		49.19		T1+T2+T3+T4 2,410.27
METAS ALCANZADAS	0.00		1,229.73		770.63		0.00		T1+T2+T3+T4 2,000.36
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 81.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Pagina 36/87 / FECHA:09-10-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		068-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		2,492,155.14	0.00	
0.00	3,048,486.62	6,623.33	3,041,863.29	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					2,492,155.14	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,492,155.14		0.00		2,492,155.14		2,492,155.14	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	529.86
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	88.31	264.93		176.62		0.00		T1+T2+T3+T4		529.86
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	88.31	100.67		272.00		68.88		T1+T2+T3+T4		460.98
METAS ALCANZADAS	0.00	100.67		272.00		0.00		T1+T2+T3+T4		372.67
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		70.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARLY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		069-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,000,000.00	153,249.49	4,846,750.51	0.00	0.00	2,850,625.96	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,850,625.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,850,625.96		0.00		2,850,625.96		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador : 2084				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN								
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SUPUESTO EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		
						VALOR		
						599.68		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	99.95		299.85		199.88		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	99.95		0.00		469.75		29.98	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		469.75		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		599.68
						T1+T2+T3+T4		569.70
						T1+T2+T3+T4		469.75
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		78.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		070-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA (ALBERGUE), EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA (ALBERGUE), EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,634,079.80	2,500.00	2,631,579.80	0.00	0.00	2,121,068.11	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,121,068.11	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,121,068.11	0.00	2,121,068.11	2,121,068.11	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1181
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIEGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN PROGRAMADOS A CONSTRUIR)×100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIEGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.		
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	47.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.98	23.93	15.95	0.00	T1+T2+T3+T4	47.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.98	0.01	33.18	6.70	T1+T2+T3+T4	41.16	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	33.18	0.00	T1+T2+T3+T4	33.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	69.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
T19-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		071-CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA			001-CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,999,065.13	59,934.54	3,939,130.59	0.00		0.00		1,469,127.23	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,469,127.23		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,469,127.23		0.00		1,469,127.23		1,469,127.23	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :	2205				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	7,776.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,296.00		3,888.00		2,592.00		0.00		T1+T2+T3+T4	7,776.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,296.00		155.52		3,680.64		2,643.84		T1+T2+T3+T4	5,132.16
METAS ALCANZADAS	0.00		155.52		3,680.64		0.00		T1+T2+T3+T4	3,836.16
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	49.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		072-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA			001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		2,094,485.64	0.00	
0.00	3,054,826.23	84,559.36	2,970,266.87	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,094,485.64
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,094,485.64		0.00		2,094,485.64		2,094,485.64	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	605.36
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	100.89		302.67		201.80		0.00		T1+T2+T3+T4	605.36
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.89		30.27		353.13		121.07		T1+T2+T3+T4	484.29
METAS ALCANZADAS	0.00		30.27		353.13		0.00		T1+T2+T3+T4	383.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	63.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHITO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Pagina 41/87 FECHA:09-10-2025

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		073-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	3,359,731.80	5,639.26	3,354,092.54	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		3,354,092.54		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :	2205				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	532.57
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		265.00		267.57		0.00		T1+T2+T3+T4	532.57
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		292.91		239.66		T1+T2+T3+T4	292.91
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		292.91		0.00		T1+T2+T3+T4	292.91
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUÍDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		074-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,281,036.32	10,001.25	2,271,035.07	0.00		0.00		0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1,310.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	654.00		656.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1,310.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1,152.00		158.00		T1+T2+T3+T4		1,152.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1,152.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1,152.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		87.94

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



Jefe Administrativo
 LIC. AMARY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Titular de la Dependencia/Entidad
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		075-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	2,490.25	997,509.75	0.00		0.00		997,509.75	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								997,509.75		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		997,509.75		0.00		997,509.75		997,509.75	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	512.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	256.20		256.20		0.00		T1+T2+T3+T4		512.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		512.40		0.00		T1+T2+T3+T4		512.40
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		512.40		0.00		T1+T2+T3+T4		512.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		076-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		2,442,267.43	0.00	
0.00	3,275,675.18	758.03	3,274,917.15	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					2,442,267.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,442,267.43		0.00		2,442,267.43		2,442,267.43	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE										
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	333.27		333.27		0.00		T1+T2+T3+T4		666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		453.25		213.29		T1+T2+T3+T4		453.25
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		453.25		0.00		T1+T2+T3+T4		453.25
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		68.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		078-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	2,291,776.17	103,837.31	2,187,938.86	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		2,187,938.86		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	1,227.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		409.16		613.75		204.59		T1+T2+T3+T4 1,227.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1,227.50		0.00		T1+T2+T3+T4 1,227.50	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1,227.50		0.00		T1+T2+T3+T4 1,227.50	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		079-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ			001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliacón	Reduccón	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,299,151.80	198,873.05	2,100,278.75	0.00		0.00		687,739.74	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								687,739.74	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		687,739.74		2,100,278.75		687,739.74		687,739.74	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :	2205			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 219.86
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION INICIAL	0.00	73.28		109.92		36.66		T1+T2+T3+T4	219.86
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		219.86		0.00		T1+T2+T3+T4	219.86
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		219.86		0.00		T1+T2+T3+T4	219.86
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA IDENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025




ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS	ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		080-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,416,150.61	153.12	1,415,997.49	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		1,415,997.49		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	665.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	221.66		332.49		110.85		T1+T2+T3+T4		665.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		625.10		39.90		T1+T2+T3+T4		625.10
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		625.10		0.00		T1+T2+T3+T4		625.10
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		94.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		081-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
0.00	3,998,233.46	33.46		3,998,200.00		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,024,844.19			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		1,024,844.19	0.00
0.00	3,998,233.46	33.46	3,998,200.00						
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,024,844.19		3,998,200.00		1,024,844.19		1,024,844.19	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	2,022.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	674.00		1,011.00		337.00		T1+T2+T3+T4	2,022.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		909.90		1,112.10		T1+T2+T3+T4	909.90
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		909.90		0.00		T1+T2+T3+T4	909.90
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		082-ENCAUZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EXGARITA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+325 AL KM 5+100 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			001-ENCAUZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EXGARITA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+325 AL KM 5+100 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	383,030,084.49	38,313.57	382,991,770.92	0.00		0.00		84,091,698.85		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										84,091,698.85
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		84,091,698.85		0.00		84,091,698.85		84,091,698.85		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS				Número de Indicador :	2846				
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CORRIENTES DE AGUA ENCAUZADOS, ENTENDIENDOSE COMO LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA MANTENER LA DIRECCIÓN ADECUADA Y LOS TALUDES ESTABLES DE RIOS Y ARROYOS A FIN DE ELIMINAR DESBORDAMIENTOS E INUNDACIONES.									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS / METROS LINEALES DE CAUCES PROGRAMADOS A ENCAUZAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CORRIENTES DE AGUA ENCAUZADOS, ENTENDIENDOSE COMO LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA MANTENER LA DIRECCIÓN ADECUADA Y LOS TALUDES ESTABLES DE RIOS Y ARROYOS A FIN DE ELIMINAR DESBORDAMIENTOS E INUNDACIONES.									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	1,775.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	591.66	887.49	295.85	T1+T2+T3+T4	1,775.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	550.25	1,224.75	T1+T2+T3+T4	550.25				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	550.25	0.00	T1+T2+T3+T4	550.25				
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	31.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIG. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		083-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "HORTENSIA" EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.			001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "HORTENSIA" EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00	2,166,447.73	5,000.37	2,161,447.36	0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		2,161,447.36		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				Número de Indicador :	1113					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	647.42
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	215.80	323.70	107.92	T1+T2+T3+T4	647.42					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	647.42	0.00	T1+T2+T3+T4	647.42					
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	647.42	0.00	T1+T2+T3+T4	647.42					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:


ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		084-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS); TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	116,969,915.50	11,613.33	116,958,302.17	0.00		0.00		52,494,381.69	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				52,494,381.69		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		52,494,381.69		0.00		52,494,381.69		52,494,381.69	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS				Número de Indicador :	2844				
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	25,460.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	8,486.66		12,729.99		4,243.35		T1+T2+T3+T4		25,460.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		7,892.60		17,567.40		T1+T2+T3+T4		7,892.60
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		7,892.60		0.00		T1+T2+T3+T4		7,892.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		31.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		086-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+865.97, EN LA LOCALIDAD DE ARRAZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+865.97, EN LA LOCALIDAD DE ARRAZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
0.00	12,095,484.66	1,906.25	12,093,578.41	0.00		0.00		12,093,578.41
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								12,093,578.41
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		12,093,578.41		0.00		12,093,578.41		100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador :		1185		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE								
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	12,756.88	
VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	4,252.30	6,378.45	2,126.13	T1+T2+T3+T4		12,756.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	12,756.88	0.00	T1+T2+T3+T4		12,756.88	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	12,756.88	0.00	T1+T2+T3+T4		12,756.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MG. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUÍDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	087-REHABILITACIÓN DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL VIGUERA-XOXOCOTLÁN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	001-REHABILITACIÓN DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL VIGUERA-XOXOCOTLÁN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,506,451.93	3,397.92	2,503,054.01	0.00	0.00	2,111,406.97	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,111,406.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,111,406.97	2,503,054.01	2,111,406.97	2,111,406.97	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de Indicador :	1169
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE

AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	240.00
-----	------	-------	------	-----	------	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	160.00	80.00	0.00	T1+T2+T3+T4	240.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	228.00	12.00	T1+T2+T3+T4	228.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	228.00	0.00	T1+T2+T3+T4	228.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		088-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
0.00	39,520,755.44	1,661.79	39,519,093.65	0.00		0.00		39,519,093.65
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,519,093.65	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		39,519,093.65		-0.01		39,519,093.65		39,519,093.65
% de Ejercido Vs. Modificado 100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de indicador :	1185			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE								
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	59,447.26	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	39,631.50		19,815.76		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		59,447.26		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		59,447.26		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 55/87 FECHA:09-10-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		089-AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIO ATOYAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIO ATOYAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXCOTLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	34,563,657.90	5,405.29	34,558,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		34,558,252.61		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RÍO REALIZADOS			Número de indicador :	2845		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES REALIZADOS EN CAUCES DE RIO, ENTENDIENDOSE COMO AFINAMIENTO DE TALUDES LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y COMPACTACION DE TIERRA PARA QUE EL TALUD TENGA UNA SUPERFICIE UNIFORME Y CON LA PENDIENTE ADECUADA.						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RÍO REALIZADOS / METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RÍO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES REALIZADOS EN CAUCES DE RÍO, ENTENDIENDOSE COMO AFINAMIENTO DE TALUDES LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TIERRA PARA QUE EL TALUD TENGA UNA SUPERFICIE UNIFORME Y CON LA PENDIENTE ADECUADA.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	5,040.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	840.00	2,520.00	1,680.00	T1+T2+T3+T4	5,040.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,058.00	3,982.00	T1+T2+T3+T4	1,058.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,058.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,058.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		077-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, (PRIMERA ETAPA)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, (PRIMERA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	5,000,000.00	2,730.18	4,997,269.82	0.00		0.00		4,997,269.82	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								4,997,269.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		4,997,269.82		-0.01		4,997,269.82		4,997,269.82	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRAO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								2,200.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1,099.98		1,100.02		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1,099.98		1,100.02		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1,099.98		1,100.02		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
12684-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO EJECUTADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--			001-ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				38,531,821.86		60,048,207.11		49,187,897.15	0.00	
188,329,170.44	23,475,517.93	885,723.25	210,918,965.12	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						147,767,926.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
40,717,199.75		49,210,370.57		50,733,982.57		49,187,897.15		49,187,897.15	99.95	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.				Número de Indicador :	2813				
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERÍA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.									
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ROGRAMADAS A REALIZAR)×100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PUBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES					LAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	420.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	105.00		105.00		105.00		105.00		T1+T2+T3+T4	420.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	105.00		105.00		105.00		105.00		T1+T2+T3+T4	315.00
METAS ALCANZADAS	72.00		105.00		105.00		0.00		T1+T2+T3+T4	282.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	68.57		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	67.14

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 003-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000-- -			002-ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:			MUJERES:		TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				3,567,188.99		4,935,538.14		3,951,795.27		0.00
16,888,841.39	752,978.75	79,029.76	17,562,790.38	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						12,454,522.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
3,812,046.26		3,974,288.36		4,093,178.06		3,951,795.27		3,951,795.27		99.43
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.				Número de Indicador :	2813				
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE CLC'S PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERÍA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.									
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ROGRAMADAS A REALIZAR)×100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PUBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES					LAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE CLC'S PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	320.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	T1+T2+T3+T4	320.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	T1+T2+T3+T4	240.00			
METAS ALCANZADAS	17.00	80.00	80.00	80.00	0.00	T1+T2+T3+T4	177.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	21.25	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.31			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADOA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		026-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,709,593.84	3,709,593.84	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de Indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	2.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.43		1.28		0.85		0.00		T1+T2+T3+T4	2.56
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.43		1.28		0.85		0.00		T1+T2+T3+T4	2.56
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2025 FECHA:09-10-2025

ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		053-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	3,635,521.90	0.00	3,635,521.90	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								Sentido Esperado		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	2.90
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.48		2.42		T1+T2+T3+T4		2.90
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		2.90		T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		050-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,235,950.00	0.00	1,235,950.00	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		0.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.12		0.18	T1+T2+T3+T4	0.30
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.01		0.29	T1+T2+T3+T4	0.01
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		045-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4			
0.00	3,198,825.80	1,986.35	3,196,839.45	0.00		0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		0.00		3,196,839.45		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS												
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS												
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO												
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3.19						
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	T1+T2+T3+T4	3.19						
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	T1+T2+T3+T4	0.00						
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00						

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		044-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ROO-LITEE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL PARAJE ROO-LITEE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00	6,072,843.34	9,356.47	6,063,486.87	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		6,063,486.87		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS										
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS										
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO										
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	4.05	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.02		2.02		T1+T2+T3+T4		4.05
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.21		2.83		T1+T2+T3+T4		1.21
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1.21		0.00		T1+T2+T3+T4		1.21
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00		0.00		99.83		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		29.91

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		042-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	318,967.86	1,214.30	317,753.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		317,753.56		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Unidad de medida:	4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	0.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.04	0.11	0.07	T1+T2+T3+T4	0.22				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	0.21	0.00	T1+T2+T3+T4	0.21				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.22	0.00	T1+T2+T3+T4	0.22				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	105.77	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	101.85				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 105.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALVY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPOIS DEL ESTADO		041-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
				0.00		0.00		0.00
0.00	2,808,131.43	50,104.48	2,758,026.95			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		0.00		2,758,026.95		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	2.09	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.35		1.04		0.70		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01		1.88		0.20		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1.88		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00		99.79		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								90.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.79 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		040-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	1,600,237.31	4,619.05	1,595,618.26	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		1,595,618.26		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2184				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:				4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.17		0.50		0.33		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		0.70		0.30		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.70		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		99.86		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									69.17	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.86 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		039-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,982,244.20	60,715.59	2,921,528.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		2,921,528.61		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador : 2184			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025	
						VALOR	
						1.85	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.31	0.92	0.62	T1+T2+T3+T4	1.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	1.66	0.18	T1+T2+T3+T4	1.67	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.66	0.00	T1+T2+T3+T4	1.66	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.76	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.83	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMORY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		038-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA)				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00		0.00
0.00	2,751,434.38	54,251.76	2,697,182.62	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		2,697,182.62		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador :	2181				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Unidad de medida:	34 - PIEZAS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR		0.00	AÑO	2025		VALOR	72.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		12.00		36.00		24.00		T1+T2+T3+T4	72.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		72.00		0.00		T1+T2+T3+T4	72.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		72.00		0.00		T1+T2+T3+T4	72.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARLY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		037-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
				0.00		0.00		0.00
0.00	1,466,232.36	12,374.33	1,453,858.03	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		0.00		1,453,858.03		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	2.01	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.67		1.00		0.33	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		1.81		0.19	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1.81		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		99.87		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								89.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.87 %

Jefe Administrativo
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Titular de la Dependencia/Entidad
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		035-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
				0.00		0.00		1,709,197.38
0.00	3,269,217.19	27,087.05	3,242,130.14			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,709,197.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		1,709,197.38		3,242,130.14		1,709,197.38		1,709,197.38
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :		1222		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
							2.42	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.81		1.21		0.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		0.85		1.56	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.85		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.12		0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							2.42	
							0.86	
							0.85	
							35.20	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.12 %

Jefe Administrativo
 LIC. AMARLY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Titular de la Dependencia
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		027-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	822,782.59	784.56	821,998.03	0.00		0.00		821,998.03	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								821,998.03		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		821,998.03		0.00		821,998.03		821,998.03	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de Indicador :		1222				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:				4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	0.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.09	0.28		0.19		0.00		T1+T2+T3+T4		0.56
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.09	0.28		0.19		0.00		T1+T2+T3+T4		0.56
METAS ALCANZADAS	0.00	0.33		0.23		0.00		T1+T2+T3+T4		0.56
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	117.02		122.34		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.29

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 122.34 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 CARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		028-REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA			001-REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		1,639,282.21		1,586,738.68		
0.00	3,270,688.21	26,043.45	3,244,644.76	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,226,020.89
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,605,362.55		0.00		1,586,738.68		1,586,738.68		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador :	2181				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Unidad de medida:	34 - PIEZAS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									61.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	30.00	21.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	30.00	21.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.00				
METAS ALCANZADAS	0.00	30.00	31.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	147.62	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

147.62 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA	COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS	ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		029-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES: .		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				0.00		722,502.30		1,176,303.56		0.00
0.00	1,929,799.61	30,993.75	1,898,805.86	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,898,805.86
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,176,303.56		0.00		1,176,303.56		1,176,303.56		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	1.01	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.17	0.51	0.34	0.00	T1+T2+T3+T4				1.01	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.17	0.51	0.34	0.00	T1+T2+T3+T4				1.01	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.51	0.50	0.00	T1+T2+T3+T4				1.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.59	148.37	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				99.70	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 148.37 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

USUARIO: 106ADMIN_POA
 Pagina 74/87 FECHA:09-10-2025

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		030-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	584,794.69	5,035.27	579,759.42	0.00		0.00		0.00		0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		579,759.42		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de Indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	0.32	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.16	0.16	0.00	T1+T2+T3+T4	0.32				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.29	0.03	T1+T2+T3+T4	0.29				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.29	0.00	T1+T2+T3+T4	0.29				
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	100.35	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.34				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.35 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIG. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUÍDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		031-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				0.00		0.00		592,082.07		0.00
0.00	903,548.84	44,839.51	858,709.33	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						592,082.07
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		592,082.07		858,709.33		592,082.07		592,082.07		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador :	2181				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Unidad de medida:		34 - PIEZAS								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	21.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	6.00	11.00	4.00	T1+T2+T3+T4		21.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	21.00	0.00	T1+T2+T3+T4		21.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	21.00	0.00	T1+T2+T3+T4		21.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		032-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		1,590,674.46	0.00	
0.00	2,586,795.75	129,615.76	2,457,179.99	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,590,674.46
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,590,674.46		2,457,179.99		1,590,674.46		1,590,674.46	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador :	2181				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Unidad de medida:		34 - PIEZAS								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	53.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	18.00		27.00		8.00		T1+T2+T3+T4	53.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		53.00		0.00		T1+T2+T3+T4	53.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		53.00		0.00		T1+T2+T3+T4	53.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		033-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	1,095,924.28	41,449.57	1,054,474.71	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		1,054,474.71		0.00		0.00		
% de Ejercido Vs. Modificado										
0.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de Indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Unidad de medida:	4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE										
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.67			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.22	0.33	0.11	T1+T2+T3+T4				0.67	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.53	0.14	T1+T2+T3+T4				0.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.53	0.00	T1+T2+T3+T4				0.53	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.27	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				78.17	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO PÚBLICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		034-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.			001-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL.	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		902,407.35		0.00	
0.00	1,416,797.69	70,440.30	1,346,357.39	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 902,407.35							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		902,407.35		1,346,357.39		902,407.35		902,407.35		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador :	2181					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS										
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS										
Unidad de medida:	34 - PIEZAS										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	32.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	10.00	15.00	7.00	T1+T2+T3+T4	32.00					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	32.00	0.00	T1+T2+T3+T4	32.00					
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	32.00	0.00	T1+T2+T3+T4	32.00					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		036-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:			MUJERES:			
							TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	2,214,762.58	14,529.45	2,200,233.13	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		2,200,233.13		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1.43
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.48		0.71		0.24		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		1.42		0.01		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1.42		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		99.82		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.82 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		040-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA			002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00	497,275.98	444.53	496,831.45	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		496,831.45		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2184					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS										
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS										
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	0.28	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.05		0.14		0.09		T1+T2+T3+T4	0.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		0.19		0.07		T1+T2+T3+T4	0.19	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.19		0.00		T1+T2+T3+T4	0.19	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		101.06		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.90	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.06 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:
 EJE: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
 TEMA: 04-AGUA Y SANEAMIENTO
 OBJETIVO: 01-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO
 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 FIN: CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO.
 PROPÓSITO: HABITANTES DEL ESTADO DE OAXACA CON MAYOR REZAGO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO, ASÍ COMO SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
 COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
 ACTIVIDAD: 1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		003-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+420.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+420.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	3,634,957.30	9,997.68	3,624,959.62	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		3,624,959.62		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de Indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	409.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	204.66		204.64		T1+T2+T3+T4		409.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	122.79		286.51		T1+T2+T3+T4		122.79	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	122.79		0.00		T1+T2+T3+T4		122.79	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO		
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		009-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		1,051,469.66		
0.00	3,099,943.76	7,108.75	3,092,835.01	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,051,469.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,051,469.66		0.00		1,051,469.66		1,051,469.66		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	666.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	111.09		333.27		222.18		0.00		T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	111.09		0.00		255.51		299.43		T1+T2+T3+T4	366.60
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		366.60		0.00		T1+T2+T3+T4	366.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		143.48		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 143.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARTY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 Página 83/87 FECHA:09-10-2025
 2022-2023

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		010-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	9,751.30	3,090,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de Indicador : 1609			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRAO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	VALOR	634.34	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	317.16	317.18	0.00	T1+T2+T3+T4	634.34	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	583.59	50.75	T1+T2+T3+T4	583.59	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	583.59	0.00	T1+T2+T3+T4	583.59	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		011-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 20DES0223M, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 20DES0223M, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	5,271.17	3,094,728.83	0.00		0.00		0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		3,094,728.83		0.00		0.00		
%										de Ejercido Vs. Modificado
										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR		666.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	333.27	333.27	333.27	T1+T2+T3+T4		666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	79.98	586.56	586.56	T1+T2+T3+T4		79.98	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	79.98	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		79.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		12.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES** **TERCER TRIMESTRE 2025**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		013-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI.		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,589,784.44	843.94	5,588,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		5,588,940.50	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida: 28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR 42.41
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	21.21	21.20	T1+T2+T3+T4	42.41	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	19.08	23.33	T1+T2+T3+T4	19.08	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	19.08	0.00	T1+T2+T3+T4	19.08	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VEASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR FOLIA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 TERCER TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		015-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE:20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE:20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZÁPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00		0.00
0.00	3,103,414.43	0.00	3,103,414.43	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		3,103,365.71		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	579.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	193.00	386.00	T1+T2+T3+T4	579.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	11.58	567.42	T1+T2+T3+T4	11.58			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	11.58	0.00	T1+T2+T3+T4	11.58			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES