

CICLO	TRM, MES, TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BEF. MUJERES	BEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR_CEN_TAE
2026	1	OAX25020253537	\$3,100,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC - 25177	25177	1681	1537	01/07/2025	31/12/2025	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,100,000.00	\$3,094,860.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	03-119-01-04-048-LPE-2025	HAGA A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V.	3,094,860.43	3,094,860.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100
2026	1	OAX250202537164	\$3,082,380.94	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (DONAJI MANUEL AVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 24944	24944	605	495	01/07/2025	31/12/2025	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,082,380.94	\$3,051,396.46	Metros Cuadrados	624.68	624.68	03-119-02-08-046-LPE-2025	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S. A. DE C. V.	3,051,396.46	3,051,396.46	Metros Cuadrados	624.68	624.68	624.68	100
2026	1	OAX250202537165	\$3,275,675.18	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 11) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 25012	25012	605	495	01/07/2025	31/12/2025	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,275,675.18	\$3,201,502.11	Metros Cuadrados	666	666	03-119-02-08-051-LPE-2025	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S. A. DE C. V.	3,201,502.11	3,201,502.11	Metros Cuadrados	666.00	666.00	666.00	100
2026	1	OAX250202537166	\$2,636,933.95	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRIUNFO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXILTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEXILTLA - 25020	25020	230	255	01/07/2025	31/12/2025	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,636,933.95	\$2,635,794.18	Metros Cuadrados	1509.2	1509.2	03-119-02-01-018-AD-2025	GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C. V.	2,635,794.18	2,635,794.18	Metros Cuadrados	1,509.20	1,509.20	1,509.20	100
2026	1	OAX250202537175	\$2,829,440.10	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 28307	28307	905	775	31/07/2025	31/08/2025	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,829,440.10	\$2,795,000.00	Metros Cuadrados	527.28	527.28	03-119-02-06-020-AD-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C. V.	2,795,000.00	2,795,000.00	Metros Cuadrados	527.28	527.28	527.28	100
2026	1	OAX250202542619	\$3,099,943.76	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIREGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUATONVI	FAM-HEB-REM/0086/25010 472025	43	37	07/06/2025	04/09/2025	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,099,943.76	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	03-138-01-08-007-AD-2025	CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C. V.	3,092,835.01	3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100
2026	1	OAX250302550922	\$9,500,000.00	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 55250	55250	291	269	01/08/2025	12/11/2025	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$9,500,000.00	\$9,495,767.37	Metros Cuadrados	5944.58	5944.58	03-119-02-05-060-LPE-2025	GAITZER GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V.	9,495,767.37	9,495,767.37	Metros Cuadrados	5,944.58	5,944.58	5,944.58	100
2026	1	OAX250302550974	\$6,064,837.45	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 66729	66729	334	274	01/09/2025	31/12/2025	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,851,869.96	\$4,818,969.56	Metros Cuadrados	741.08	741.08	03-119-02-08-069-LPE-2025	PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C. V.	6,023,711.95	6,023,711.95	Metros Cuadrados	741.08	741.08	741.08	100
2026	1	OAX250302550974															FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,212,967.49	\$1,204,742.39												
2026	1	OAX250302551013	\$6,338,707.13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR - 66246	66246	2812	2772	08/10/2025	31/12/2025	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$6,338,707.13	\$6,275,345.66	Metros Cuadrados	7088.19	7088.19	03-119-02-03-093-LPE-2025	EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C. V.	6,275,345.66	6,275,345.66	Metros Cuadrados	7,088.19	7,088.19	7,088.19	100
2026	1	OAX250302551015	\$9,996,022.08	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITVO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 66257	66257	85	80	31/07/2025	31/12/2025	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,998,011.04	\$4,971,863.75	Metros Cuadrados	8755.72	8755.72	03-119-02-08-025-AD-2025	VERDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C. V.	9,943,727.51	9,943,727.51	Metros Cuadrados	8,755.72	8,755.72	8,755.72	100
2026	1	OAX250302551015															FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$4,998,011.04	\$4,971,863.75												
2026	1	OAX250302551018	\$5,000,000.00	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA - 61636	61636	498	993	01/08/2025	12/12/2025	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,000,000.00	\$3,997,779.93	Metros Cuadrados	7102	7102	03-119-02-03-024-IE-2025	MITEM OBRA CIVIL VIAL Y SERVICIOS S.A DE C. V.	4,997,224.91	4,997,224.91	Metros Cuadrados	7,102.00	7,102.00	7,102.00	100
2026	1	OAX250302551018															FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,000,000.00	\$999,444.98												
2026	1	OAX250302551021	\$4,500,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA RIO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 61013	61013	77	63	31/08/2025	31/12/2025	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,500,000.00	\$4,409,528.97	Metros Cuadrados	2291.2	2291.2	03-119-02-08-073-LPE-2025	VERDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C. V.	4,409,528.97	4,409,528.97	Metros Cuadrados	2,291.20	2,291.20	2,291.20	100
2026	1	OAX250302551026	\$1,187,013.82	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 75109	75109	26	24	01/09/2025	31/12/2025	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,187,013.82	\$1,186,933.02	Metros Cuadrados	251.5	251.5	03-119-02-02-078-LPE-2025	NESYU S.A. DE C. V.	1,186,933.02	1,186,933.02	Metros Cuadrados	251.50	251.50	251.50	100
2026	1	OAX250302551027	\$3,200,000.00	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE E. C. (HUAJAPAN DE LEON- CARRIZAL) RIO METAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75113	75113	73	59	01/09/2025	31/12/2025	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,200,000.00	\$3,190,268.39	Metros Cuadrados	1497.2	1497.2	03-119-02-04-077-LPE-2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C. V.	3,190,268.39	3,190,268.39	Metros Cuadrados	1,497.20	1,497.20	1,497.20	100
2026	1	OAX250302551075	\$2,953,443.63	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA - 67511	67511	842	778	01/09/2025	31/12/2025	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,953,443.63	\$2,951,669.03	Metros Cuadrados	614.25	614.25	03-119-02-01-023-AD-2025	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C. V.	2,951,669.03	2,951,669.03	Metros Cuadrados	614.25	614.25	614.25	100
2026	1	OAX250302551131	\$2,500,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAPOLES EN LA COLONIA SORTIANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 76392	76392	66	54	01/09/2025	31/12/2025	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,500,000.00	\$2,470,023.32	Metros Cuadrados	1500	1500	03-119-02-08-085-LPE-2025	CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C. V.	2,470,023.32	2,470,023.32	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
2026	1	OAX250302551153	\$3,150,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75106	75106	33	27	01/09/2025	31/12/2025	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,150,000.00	\$3,088,714.22	Metros Cuadrados	644	644	03-138-01-04-103-LPE-2025	NET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	3,088,714.22	3,088,714.22	Metros Cuadrados	644.00	644.00	644.00	100
2026	1	OAX250302551160	\$4,111,818.75	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 81802	81802	362	351	14/09/2025	31/12/2025	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,111,818.75	\$4,051,423.25	Metros Cuadrados	753.48	753.48	03-119-02-03-094-LPE-2025	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C. V.	4,051,423.25	4,051,423.25	Metros Cuadrados	753.48	753.48	753.48	100
2026	1	OAX250302551181	\$1,399,820.22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 80351	80351	40	32	02/10/2025	31/10/2025	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,399,820.22	\$1,396,795.06	Metros Cuadrados	498.79	498.79	03-119-02-08-091-LPE-2025	SALCHUKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION S.A. DE C. V.	1,396,795.06	1,396,795.06	Metros Cuadrados	498.79	498.79	498.79	100
2026	1	OAX250302551198	\$3,200,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGULLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78271	78271	420	375	01/09/2025	31/12/2025	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,200,000.00	\$3,197,042.66	Metros Cuadrados	1608.3	1608.3	03-119-02-04-081-LPE-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C. V.	3,197,042.66	3,197,042.66	Metros Cuadrados	1,608.30	1,608.30	1,608.30	100
2026	1	OAX250302551199																														

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2026	1	OAX250302551206	\$2,600,000.00	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78485	78485	178	156	13/09/2025	31/12/2025	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,600,000.00	\$2,596,930.48	Piezas	23	23	03-119-03-04-096-LPE-2025	DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V.	2,596,930.48	2,596,930.48	Piezas	23.00	23.00	23.00	100
2026	1	OAX250302551214	\$3,499,541.19	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS YUCUNICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 76749	76749	270	259	01/09/2025	31/12/2025	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,499,541.19	\$3,493,509.84	Piezas	87	87	03-119-03-04-079-LPE-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIOD S.A. DE C.V.	3,493,509.84	3,493,509.84	Piezas	87.00	87.00	87.00	100
2026	1	OAX250302551263	\$5,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA) - 80891	80891	365	283	01/09/2025	31/12/2025	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$4,995,320.00	Metros Cuadrados	6913.11	6913.11	03-119-02-07-012-IE-2025	FELIX MACHUCA CARRADA	4,995,320.00	4,995,320.00	Metros Cuadrados	6,913.11	6,913.11	6,913.11	100
2026	1	OAX250302596485	\$29,023,185.15	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.93, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	251468	54913	48696	20/09/2025	30/12/2025	\$27,274,589.12	\$27,274,589.12	\$27,274,589.12	\$27,274,589.12	\$27,274,589.12	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$29,023,185.15	\$27,274,589.12	Kilómetro cuadrado	17771	17770.99	03-119-02-05-005-LPN-2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	27,274,589.12	27,274,589.12	Kilómetro cuadrado	17,770.99	17,770.99	17,770.99	100
2026	1	OAX250402603441	\$3,200,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE 20DPR2051E DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	252950	112	106	11/12/2025	31/12/2025	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,200,000.00	\$3,174,856.56	Metros Cuadrados	646.4	646.4	03-138-01-07-122-LPE-2025	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V.	3,174,856.56	3,174,856.56	Metros Cuadrados	646.40	646.40	646.40	100
2026	1	OAX250402603442	\$1,786,190.91	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE: 20DPR1042P, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN	252974	9	8	18/12/2025	10/01/2026	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$1,786,190.91	\$1,759,780.04	Metros Cuadrados	468.16	468.16	03-138-01-01-123-LPE-2025	C EDER GONZALEZ HERNADEZ	1,759,780.04	1,759,780.04	Metros Cuadrados	468.16	468.16	468.16	100
2026	1	OAX250402616177	\$2,985,574.10	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 51348	51348	138	120	31/07/2025	30/09/2025	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,985,574.10	\$2,984,271.16	Metros Cuadrados	666.54	666.54	03-119-02-08-015-AD-2025	CONSTRUMAQUNARIA INCD S.A. DE C.V.	2,984,271.16	2,984,271.16	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100
2026	1	OAX260102624782	\$2,331,575.01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES	260147	351	343	20/03/2026	20/08/2026	\$2,331,575.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Terminado	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$2,331,575.01	\$2,331,575.01	Piezas	38	38						38.00	38.00	0.00	0
2026	1	OAX260102624790	\$1,072,600.41	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL LLANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL LLANO, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	260149	65	59	20/03/2026	20/08/2026	\$1,072,600.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$1,072,600.41	\$1,072,600.41	Kilómetro	0.68	0.68						0.68	0.68	0.00	0
2026	1	OAX260102624814	\$3,238,905.08	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 265, CLAVE: 20DCT0024E, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	260121	491	454	04/03/2026	04/08/2026	\$3,238,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	\$3,238,905.08	\$3,238,905.08	Metros Cuadrados	588	588						588.00	588.00	0.00	0
2026	1	OAX260102624828	\$1,077,286.81	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	260150	65	59	20/03/2026	20/08/2026	\$1,077,286.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$1,077,286.81	\$1,077,286.81	Kilómetro	0.76	0.76						0.76	0.76	0.00	0
2026	1	OAX260102624846	\$2,583,918.42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	260152	126	118	20/03/2026	20/08/2026	\$2,583,918.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$2,583,918.42	\$2,583,918.42	Kilómetro	1.62	1.62						1.62	1.62	0.00	0
2026	1	OAX260102624870	\$561,745.28	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DEL PARRAJE EL MORCOTE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	260151	20	16	20/03/2026	20/08/2026	\$561,745.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$561,745.28	\$561,745.28	Kilómetro	0.31	0.31						0.31	0.31	0.00	0
2026	1	OAX260102624873	\$2,236,243.57	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONALEP NUM. 341 "SAN BLAS ATEMPA" CLAVE: 20DPT0007S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VICTOR LOPEZ, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	260153	234	216	20/03/2026	20/08/2026	\$2,236,243.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$2,236,243.57	\$2,236,243.57	Kilómetro	0.39	0.39						0.39	0.39	0.00	0
2026	1	OAX260102624875	\$22,499,999.86	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	260154	15339	14364	20/03/2026	20/08/2026	\$22,499,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$22,499,999.86	\$22,499,999.86	Metros Cuadrados	15328.8	15328.82						15,328.82	15,328.82	0.00	0
2026	1	OAX260102624876	\$8,249,719.10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOOTLÁN	260148	21	23	20/03/2026	20/08/2026	\$8,249,719.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	\$8,249,719.10	\$8,249,719.10	Metros Cuadrados	4338.06	4338.06						4,338.06	4,338.06	0.00	0