

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTF) INFORME DEFINITIVO 2025



CICLO	TRIM. MES, AÑO	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	RENF. MUJERES	RENF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIDO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR. CEN. TAIE
2025	5	OAX250202523537	3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC- 25177	25177	1681	1537	01-07-2025	31-12-2025	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,100,000.00	\$3,094,860.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-04-048-LPE-2025	HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. de C. V.	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100.00
2025	5	OAX250202537163	2,808,131.43	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC- 24927	24927	98	94	01-07-2025	31-12-2025	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,808,131.43	\$2,758,026.95	Kilómetro	2.09	2.09	J03-119-03-04-042-LPE-2025	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S. A. DE C. V.	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	Kilómetro	2.09	2.09	2.09	100.00
2025	5	OAX250202537164	3,082,380.94	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAL, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ- 24944	24944	605	495	01-07-2025	31-12-2025	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,082,380.94	\$3,051,396.46	Metros Cuadrados	624.68	624.68	J03-119-02-08-046-LPE-2025	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S. A. DE C. V.	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	Metros Cuadrados	624.68	624.68	624.68	100.00
2025	5	OAX250202537105	3,275,675.18	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ- 25012	25012	605	495	01-07-2025	31-12-2025	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,275,675.18	\$3,201,502.11	Metros Cuadrados	666	666	J03-119-02-08-051-LPE-2025	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRERA S. A. DE C. V.	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	Metros Cuadrados	666.00	666.00	666.00	100.00
2025	5	OAX250202537166	2,636,933.95	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEULXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEULXILA- 25020	25020	230	255	01-07-2025	31-12-2025	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,636,933.95	\$2,635,794.18	Metros Cuadrados	1509.2	1509.2	J03-119-02-01-018-AD-2025	GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V.	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	Metros Cuadrados	1,509.20	1,509.20	1,509.20	100.00
2025	5	OAX250202537167	318,967.86	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA- 25090	25090	6	6	01-07-2025	31-12-2025	\$317,753.56	\$317,753.56	\$317,753.56	\$317,753.56	\$317,753.56	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$318,967.86	\$317,753.56	Metros lineales	22	22	J03-119-03-01-040-LPE-2025	UISES ADAR GARCIA CANSECO	\$317,753.56	\$317,753.56	Metros lineales	22.00	22.00	22.00	100.00
2025	5	OAX250202537168	1,856,621.86	MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA ODOTLAN- 25120	25120	2166	1928	31-07-2025	31-08-2025	\$1,855,414.00	\$1,855,414.00	\$1,855,414.00	\$1,855,414.00	\$1,855,414.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,856,621.86	\$1,855,414.00	Metros Cuadrados	9645.4	9645.4	J03-119-02-08-022-AD-2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V.	\$1,855,414.00	\$1,855,414.00	Metros Cuadrados	9,645.40	9,645.40	9,645.40	100.00
2025	5	OAX250202537169	3,150,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE- 25175	25175	414	332	01-07-2025	31-12-2025	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,150,000.00	\$3,148,368.86	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-08-013-AD-2025	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONNOVAVANCE S. A. de C. V.	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100.00
2025	5	OAX250202537170	1,600,237.31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CINEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA- 25225	25225	54	50	07-07-2025	31-12-2025	\$1,595,618.26	\$1,595,618.26	\$1,595,618.26	\$1,595,618.26	\$1,595,618.26	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,600,237.31	\$1,595,618.26	Kilómetro	1.02	1.02	J03-119-03-01-041-LPE-2025	UISES ADAR GARCIA CANSECO	\$2,092,449.71	\$2,092,449.71	Kilómetro	1.02	1.02	1.02	100.00
2025	5	OAX250202537171	497,275.98	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA- 25328	25328	10	10	01-07-2025	31-12-2025	\$496,831.45	\$496,831.45	\$496,831.45	\$496,831.45	\$496,831.45	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$497,275.98	\$496,831.45	Metros lineales	278	278	J03-119-03-01-041-LPE-2025-2	UISES ADAR GARCIA CANSECO	\$2,092,449.71	\$2,092,449.71	Metros lineales	278.00	278.00	278.00	100.00
2025	5	OAX250202537173	2,985,574.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICANOS, COL. LA ARJENANA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ- 25776	25776	138803	120110	01-07-2025	31-12-2025	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,985,574.10	\$2,926,876.99	Metros Cuadrados	666	666	J03-119-02-08-045-LPE-2025	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES OMEGA S. A. DE C. V.	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	Metros Cuadrados	666.00	666.00	666.00	100.00
2025	5	OAX250202537174	2,751,434.38	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA)- 25857	25857	52	48	01-07-2025	31-12-2025	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,751,434.38	\$2,697,182.62	Piezas	72	72	J03-119-03-07-038-LPE-2025	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A DE C.V.	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	Piezas	72.00	72.00	72.00	100.00
2025	5	OAX250202537175	2,829,440.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM- 28307	28307	905	775	31-07-2025	31-08-2025	\$2,225,649.52	\$2,225,649.52	\$2,225,649.52	\$2,225,649.52	\$2,225,649.52	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,829,440.10	\$2,225,649.52	Metros Cuadrados	527.28	527.28	J03-119-02-06-020-AD-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIADO, S.A. DE C.V.	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	Metros Cuadrados	527.28	527.28	527.28	100.00
2025	5	OAX250202537176	7,945,109.60	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E XTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC- 28451	28451	52	48	07-01-2025	31-12-2025	\$7,933,712.71	\$7,933,712.71	\$7,933,712.71	\$7,933,712.71	\$7,933,712.71	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$7,945,109.60	\$7,933,712.71	Metros Cuadrados	4216.06	4216.06	J03-119-02-03-004-E-2025	ICCDISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S. A. DE C. V.	\$7,933,712.71	\$7,933,712.71	Metros Cuadrados	4,216.06	4,216.06	4,216.06	100.00
2025	5	OAX250202542619	3,099,943.76	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT. 3030903070, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIREGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUATONI	FAM-IEB-REM/0086/250104/2025	43	37	07-06-2025	04-09-2025	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,099,943.76	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-138-01-08-007-AD-2025	CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100.00
2025	5	OAX250202542628	3,359,731.80	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	FEIEF23/014 9/25022/2025	111	97	20-06-2025	18-08-2025	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas	\$3,359,731.80	\$3,354,092.54	Metros Cuadrados	532.57	532.57	J03-119-02-04-024-LPE-2025	CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA ITURBIDE, S.A. DE C.V.	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	Metros Cuadrados	532.57	532.57	532.57	100.00
2025	5	OAX250202542637	584,794.69	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/015 1/250224/2025	46	42	20-06-2025	18-08-2025	\$579,759.42	\$579,759.42	\$579,759.42	\$579,759.42	\$579,759.42	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas	\$584,794.69	\$579,759.42	Kilómetro	0.32	0.32	J03-119-03-08-025-LPE-2025	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V.	\$579,759.42	\$579,759.42	Kilómetro	0.32	0.32	0.32	100.00
2025	5	OAX250202542646	2,281,036.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑÓLES	FEIEF23/015 0/250223/2025	79	73	09-05-2025	07-06-2025	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas	\$2,281,036.32	\$2,271,035.07	Metros Cuadrados	1310	1310	J03-119-02-08-014-LPE-2025	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V.	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	Metros Cuadrados	1,310.00	1,310.00	1,310.00	100.00
2025	5	OAX250202543879	2,982,244.20	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN- 24943	24943	126	122	01-07-2025	31-07-2025	\$2,921,528.61	\$2,921,528.61	\$2,921,528.61	\$2,921,528.61	\$2,921,528.61	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,982,244.20	\$2,921,528.61	Kilómetro	1	1	J03-119-03-08-039-LPE-2025	C. CELIA REYES FLORES	\$2,921,528.61	\$2,921,528.61	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00
2025	5	OAX250302550884	2,818,659.55	CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACATELILA- 48552	48552	432	400	21-07-2025	30-12-2025	\$2,810,150.96	\$2,810,150.96	\$2,810,150.96	\$2,810,150.96	\$2,810,150.96	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,818,659.55	\$2,810,150.96	Metros Cuadrados	12101.68	12101.68	J03-119-02-08-059-LPE-2025	INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIADO, S. A. DE C. V.	\$2,810,150.96	\$2,810,150.96	Metros Cuadrados	12,101.68	12,101.68	12,101.68	100.00
2025	5	OAX250302550898	3,267,887.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTIYA, FRACC. ALAMOS IV) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ- 24961	24961	605	495	01-07-2025	30-11-2025	\$3,267,887.19	\$3,267,887.19	\$3,267,887.19	\$3,267,887.19	\$3,267,887.19	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,267,887.19	\$3,267,887.19	Metros Cuadrados	666	666	J03-119-02-08-053-LPE-2025	INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.	\$3,267,887.19	\$3,267,887.19	Metros Cuadrados	666.00	666.00	666.00	100.00
2025	5	OAX250302550918	2,973,413.73	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUITINDOO- 55235	55235	42	38	15-07-2025	31-12-2025	\$2,582,363.48	\$2,582,363.48	\$2,582,363.48	\$2,582,363.48	\$2,582,363.48	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,973,413.73	\$2,582,363.48	Metros Cuadrados	1800	1800	J03-119-02-07-016-AD-2025	IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$2,972,849.48	\$2,972,849.48	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
2025	5	OAX250302550922	9,500,000.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ICATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLÁN- 55250	55250	291	269	01-08-2025	12-11-2025	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$9,500,000.00	\$9,495,767.37	Metros Cuadrados	5944.58	5944.58	J03-119-02-05-060-LPE-2025	GAITZER GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V.	\$9,495,767.37	\$9,495,767.37	Metros Cuadrados	5,944.58	5,944.58	5,944.58	100.00
2025	5	OAX250302550923	6,063,486.87	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAÍRO RIO UITE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES- 55251	55251	35	29	15-07-2025	31																							

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIDO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2025	5	OAX250302550928	5,940,857.36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA - 55279	55279	5545	5073	15-07-2025	30-12-2025	\$5,940,857.36	\$5,940,857.36	\$5,940,857.36	\$5,940,857.36	\$5,940,857.36	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,940,857.36	\$5,940,857.36	Metros Cuadrados	3420	3420	J03-119-02-08-054-LPE-2025	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S. A. DE C.V.	\$5,940,857.36	\$5,940,857.36	Metros Cuadrados	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100.00
2025	5	OAX250302550950	3,100,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 200E50223M, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 46509	46509	48	45	31-07-2025	29-10-2025	\$3,094,728.83	\$3,094,728.83	\$3,094,728.83	\$3,094,728.83	\$3,094,728.83	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,100,000.00	\$3,094,728.83	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-138-01-04-061-LPE-2025	ARQUITECTURA 92 S.A DE C.V.	\$3,094,728.83	\$3,094,728.83	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100.00
2025	5	OAX250302550974	6,064,837.45	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 66729	66729	334	274	01-09-2025	31-12-2025	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,851,869.96	\$4,818,969.56	Metros Cuadrados	741.08	741.08	J03-119-02-08-069-LPE-2025	PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V.	\$6,023,711.95	\$6,023,711.95	Metros Cuadrados	741.08	741.08	741.08	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,212,967.49	\$1,204,742.39												
2025	5	OAX250302551013	6,338,707.13	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR - 66246	66246	2812	2772	08-10-2025	31-12-2025	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$6,338,707.13	\$6,275,345.66	Metros Cuadrados	7088.19	7088.19	J03-119-02-03-093-LPE-2025	EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V.	\$6,275,345.66	\$6,275,345.66	Metros Cuadrados	7,088.19	7,088.19	7,088.19	100.00
2025	5	OAX250302551015	9,996,022.08	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS - 66257	66257	85	80	31-07-2025	31-12-2025	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,998,011.04	\$4,971,863.76	Metros Cuadrados	8755.72	8755.72	J03-119-02-08-025-AD-2025	VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V.	\$9,943,727.51	\$9,943,727.51	Metros Cuadrados	8,755.72	8,755.72	8,755.72	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$4,998,011.04	\$4,971,863.75												
2025	5	OAX250302551016	1,500,000.00	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0093A DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 66322	66322	65	60	31-07-2025	31-12-2025	\$1,498,731.60	\$1,498,731.60	\$1,498,731.60	\$1,498,731.60	\$1,498,731.60	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,125,000.00	\$1,124,048.70	Metros Cuadrados	1190.04	1190.04	J03-138-01-08-066-LPE-2025	GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V.	\$1,498,731.60	\$1,498,731.60	Metros Cuadrados	1,190.04	1,190.04	1,190.04	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$375,000.00	\$374,682.90												
2025	5	OAX250302551018	5,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA - 63636	63636	498	993	01-08-2025	12-12-2025	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,000,000.00	\$3,997,779.93	Metros Cuadrados	7102	7102	J03-119-02-03-024-IE-2025	MITHE OBRA CIVIL VIAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$4,997,224.91	\$4,997,224.91	Metros Cuadrados	7,102.00	7,102.00	7,102.00	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,000,000.00	\$999,444.98												
2025	5	OAX250302551020	3,103,414.43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE: 20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 60990	60990	11	5	01-09-2025	31-12-2025	\$3,103,365.71	\$3,103,365.71	\$3,103,365.71	\$3,103,365.71	\$3,103,365.71	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,103,414.43	\$3,103,365.71	Metros Cuadrados	579	579	J03-138-01-04-072-LPE-2025	GRUPO TECAMACHAU S.A. DE C.V.	\$3,103,365.71	\$3,103,365.71	Metros Cuadrados	579.00	579.00	579.00	100.00
2025	5	OAX250302551021	4,500,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILUPE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILUPE - 61013	61013	77	63	31-08-2025	31-12-2025	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,500,000.00	\$4,409,528.97	Metros Cuadrados	2291.2	2291.2	J03-119-02-08-073-LPE-2025	VERDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V.	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	Metros Cuadrados	2,291.20	2,291.20	2,291.20	100.00
2025	5	OAX250302551026	1,187,013.82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MUJALTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAVUTLA - 75309	75109	26	24	01-09-2025	31-12-2025	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,187,013.82	\$1,186,933.02	Metros Cuadrados	251.5	251.5	J03-119-02-02-078-LPE-2025	MEYU S.A. DE C.V.	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	Metros Cuadrados	251.50	251.50	251.50	100.00
2025	5	OAX250302551027	3,200,000.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE E.C. (HUALIAPAN DE LEÓN- CARRILLO) RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75113	75113	73	59	01-09-2025	31-12-2025	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,200,000.00	\$3,190,268.39	Metros Cuadrados	1497.2	1497.2	J03-119-02-04-077-LPE-2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V.	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	Metros Cuadrados	1,497.20	1,497.20	1,497.20	100.00
2025	5	OAX250302551028	2,018,361.75	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 75117	75117	40	32	01-09-2025	31-12-2025	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,018,361.75	\$1,998,993.61	Metros Cuadrados	1109.17	1109.17	J03-119-02-04-075-LPE-2025	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	Metros Cuadrados	1,109.17	1,109.17	1,109.17	100.00
2025	5	OAX250302551075	2,953,443.63	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA - 67531	67511	842	778	01-09-2025	31-12-2025	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,953,443.63	\$2,951,669.03	Metros Cuadrados	614.25	614.25	J03-119-02-01-023-AD-2025	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	\$2,951,669.03	\$2,951,669.03	Metros Cuadrados	614.25	614.25	614.25	100.00
2025	5	OAX250302551100	973,180.56	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 77005	77005	420	375	01-09-2025	31-12-2025	\$973,162.73	\$973,162.73	\$973,162.73	\$973,162.73	\$973,162.73	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$973,180.56	\$973,162.73	Metros lineales	520	520	J03-119-03-04-082-LPE-2025	C. ROMEO LENNIN CRISTÓFANO FIGUEROA	\$973,162.73	\$973,162.73	Metros lineales	520.00	520.00	520.00	100.00
2025	5	OAX250302551109	2,032,043.68	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 77303	77303	74	70	01-09-2025	31-12-2025	\$2,030,517.24	\$2,030,517.24	\$2,030,517.24	\$2,030,517.24	\$2,030,517.24	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,422,430.58	\$1,421,362.07	Kilómetro	1.05	1.05	J03-119-03-04-089-LPE-2025	ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA, S.A. DE C.V.	\$2,030,517.24	\$2,030,517.24	Kilómetro	1.05	1.05	1.05	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$609,613.10	\$609,155.17												
2025	5	OAX250302551124	1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN SIDRIO RIO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 76256	76256	42	44	01-09-2025	31-12-2025	\$989,588.87	\$989,588.87	\$989,588.87	\$989,588.87	\$989,588.87	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,000,000.00	\$989,588.87	Metros Cuadrados	498	498	J03-119-02-04-080-LPE-2025	ELIZABETH SANTIAGO VÁSQUEZ	\$989,588.87	\$989,588.87	Metros Cuadrados	498.00	498.00	498.00	100.00
2025	5	OAX250302551131	2,500,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AJUEÑAS Y AMAPOLAS EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EIUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EIUTLA DE CRESPO - 76392	76392	66	54	01-09-2025	31-12-2025	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,500,000.00	\$2,470,023.32	Metros Cuadrados	1500	1500	J03-119-02-08-085-LPE-2025	CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEVAL S.A. DE C.V.	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
2025	5	OAX250302551152	3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -OTO- 08 - 75049	75049	902	768	01-10-2025	31-12-2025	\$2,957,167.31	\$2,957,167.31	\$2,957,167.31	\$2,957,167.31	\$2,957,167.31	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,100,000.00	\$2,003,185.14	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-04-074-LPE-2025	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$2,957,167.31	\$2,957,167.31	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,000,000.00	\$953,982.17												

CICLO	TR. MES. TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI- FICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODI- FICADA	AVANCE	POR. CEN- TAJE
2025	5	OAX250302551153	3,150,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT-20DP080909, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75106	75106	33	27	01-09-2025	31-12-2025	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,150,000.00	\$3,088,714.22	Metros Cuadrados	644	644	J03-138-01-04-103-LPE-2025	KET-KAT INGENIERIA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,088,714.22	\$3,088,714.22	Metros Cuadrados	644.00	644.00	644.00	100.00
2025	5	OAX250302551160	4,111,818.75	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPÁ - 81802	81802	362	351	14-09-2025	31-12-2025	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$4,111,818.75	\$4,051,423.25	Metros Cuadrados	753.48	4000	J03-119-02-03-094-LPE-2025	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACABOS INNOVA S.A. DE C.V.	\$4,051,423.25	\$4,051,423.25	Metros Cuadrados	753.48	4,000.00	753.48	18.84
2025	5	OAX250302551171	2,976,753.64	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 79935	79935	420	375	02-10-2025	31-12-2025	\$2,976,028.14	\$2,976,028.14	\$2,976,028.14	\$2,976,028.14	\$2,976,028.14	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,976,753.64	\$2,976,028.14	Metros Cuadrados	724.8	724.8	J03-119-02-08-026-AD-2025	LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$2,976,028.14	\$2,976,028.14	Metros Cuadrados	724.80	724.80	724.80	100.00
2025	5	OAX250302551177	3,870,344.88	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIKTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIKTEPEC DTO. 08 - 80096	80096	42	38	01-09-2025	31-12-2025	\$3,856,281.11	\$3,856,281.11	\$3,856,281.11	\$3,856,281.11	\$3,856,281.11	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,935,172.44	\$1,928,140.56	Metros Cuadrados	1427.48	1427.48	J03-119-02-04-097-LPE-2025	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V.	\$1,928,140.56	\$1,928,140.56	Metros Cuadrados	1,427.48	1,427.48	1,427.48	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,935,172.44	\$1,928,140.55												
2025	5	OAX250302551181	1,399,820.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CHUALOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 80351	80351	40	32	02-10-2025	31-10-2025	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,399,820.22	\$1,396,795.06	Metros Cuadrados	498.79	498.79	J03-119-02-08-091-LPE-2025	KALCHUKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$1,396,795.06	\$1,396,795.06	Metros Cuadrados	498.79	498.79	498.79	100.00
2025	5	OAX250302551198	3,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78271	78271	420	375	01-09-2025	31-12-2025	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,200,000.00	\$3,197,042.66	Metros Cuadrados	1608.3	1608.3	J03-119-02-04-081-LPE-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIIDO S.A. DE C.V.	\$3,197,042.66	\$3,197,042.66	Metros Cuadrados	1,608.30	1,608.30	1,608.30	100.00
2025	5	OAX250302551199	1,697,037.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 78302	78302	420	375	01-09-2025	31-12-2025	\$1,696,933.87	\$1,696,933.87	\$1,696,933.87	\$1,696,933.87	\$1,696,933.87	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,697,037.00	\$1,696,933.87	Metros Cuadrados	906.1	906.1	J03-119-02-03-098-LPE-2025	NEYU, S.A. DE C.V.	\$1,696,933.87	\$1,696,933.87	Metros Cuadrados	906.10	906.10	906.10	100.00
2025	5	OAX250302551200	3,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 78317	78317	586	495	01-09-2025	31-12-2025	\$2,969,778.14	\$2,969,778.14	\$2,969,778.14	\$2,969,778.14	\$2,969,778.14	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,000,000.00	\$2,969,778.14	Metros Cuadrados	1347.5	1347.5	J03-119-02-06-084-LPE-2025	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.	\$2,969,778.14	\$2,969,778.14	Metros Cuadrados	1,347.50	1,347.50	1,347.50	100.00
2025	5	OAX250302551201	1,016,996.05	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 78357	78357	273	218	01-09-2025	31-12-2025	\$999,991.14	\$999,991.14	\$999,991.14	\$999,991.14	\$999,991.14	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$1,016,996.05	\$999,991.14	Piezas	26	26	J03-119-03-07-099-LPE-2025	ROMEO LENNIN CRISÓSTOMO FIGUEROA	\$999,991.14	\$999,991.14	Piezas	26.00	26.00	26.00	100.00
2025	5	OAX250302551206	2,600,000.00	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78485	78485	178	156	13-09-2025	31-12-2025	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,600,000.00	\$2,596,930.48	Piezas	23	23	J03-119-03-04-096-LPE-2025	DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V.	\$2,596,930.48	\$2,596,930.48	Piezas	23.00	23.00	23.00	100.00
2025	5	OAX250302551214	3,499,541.19	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOOC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 76749	76749	270	259	01-09-2025	31-12-2025	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,499,541.19	\$3,493,509.84	Piezas	87	87	J03-119-03-04-079-LPE-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIIDO S.A. DE C.V.	\$3,493,509.84	\$3,493,509.84	Piezas	87.00	87.00	87.00	100.00
2025	5	OAX250302551263	5,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA) - 80891	80891	365	283	01-09-2025	31-12-2025	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$4,995,320.00	Metros Cuadrados	6913.11	6913.11	J03-119-02-07-012-IE-2025	FELIX MACHUCA CARRADA	\$4,995,320.00	\$4,995,320.00	Metros Cuadrados	6,913.11	6,913.11	6,913.11	100.00
2025	5	OAX250302551271	1,235,950.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 80940	80940	28	24	02-10-2025	31-12-2025	\$1,234,774.50	\$1,234,774.50	\$1,234,774.50	\$1,234,774.50	\$1,234,774.50	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$865,165.00	\$864,342.15	Metros Cuadrados	297	297	J03-119-03-04-095-LPE-2025	ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA S.A. DE C.V.	\$1,234,774.50	\$1,234,774.50	Metros Cuadrados	297.00	297.00	297.00	100.00
2025	5																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$370,785.00	\$370,432.35												
2025	5	OAX250302551305	2,861,088.04	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 108548	108548	104	96	01-10-2025	31-12-2025	\$2,748,042.56	\$2,748,042.56	\$2,748,042.56	\$2,748,042.56	\$2,748,042.56	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,861,088.04	\$2,748,042.56	Kilómetro	1.6	1.6	J03-119-03-06-108-LPE-2025	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	\$2,748,042.56	\$2,748,042.56	Kilómetro	1.60	1.60	1.60	100.00
2025	5	OAX250402603441	3,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE 20DP0205SE DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDIUA.	252950	112	106	11-12-2025	31-12-2025	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	Metros Cuadrados	646.4	646.4	J03-138-01-07-122-LPE-2025	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V.	\$3,174,856.56	\$3,174,856.56	Metros Cuadrados	646.40	646.40	646.40	100.00
2025	5	OAX250402603442	1,786,190.91	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE 20DP0810AZP, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TONILLÁN.	252974	9	8	18-12-2025	10-01-2026	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$1,786,190.91	\$1,759,780.04	Metros Cuadrados	468.16	468.16	J03-138-01-01-123-LPE-2025	C. EDER GONZALEZ HERNANDEZ	\$1,759,780.04	\$1,759,780.04	Metros Cuadrados	468.16	468.16	468.16	100.00
2025	5	OAX250402616177	2,985,574.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 53348	51348	138	120	31-07-2025	30-09-2025	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,985,574.10	\$2,984,271.16	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-08-015-AD-2025	CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V.	\$2,984,271.16	\$2,984,271.16	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100.00