

CICLO	TRI. MES. TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI- FICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODI- FICADA	AVANCE	POR- CEN_ TAJE	
2026	2	OAX250302550974	\$6,064,837.45	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 66729	66729	334	274	01/09/2025	31/12/2025	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	\$6,023,711.25	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$4,851,869.96	\$4,818,969.56	Metros Cuadrados	741.08	741.08	J03-119-02-08-069-LPE-2025	PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V.	\$6,023,711.95	\$6,023,711.95	Metros Cuadrados	741.08	741.08	741.08	100	
2026	2																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,212,967.49	\$1,204,742.39													
2026	2	OAX260102624782	\$2,331,575.01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES	260147	351	343	20/03/2026	20/08/2026	\$2,331,575.01	\$2,331,575.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$2,331,575.01	\$2,331,575.01	Piezas	38.00	38.00	J03-119-03-07-012-IE-2026	GRUPO ILUMINACION DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	\$2,325,625.54	\$2,325,625.54	Piezas	38	38	38	100	
2026	2	OAX260102624790	\$1,072,600.41	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL LLANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL LLANO, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	260149	65	59	20/03/2026	20/08/2026	\$1,072,600.41	\$1,061,734.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$1,072,600.41	\$1,072,600.41	Kilómetro	0.68	0.68	J03-119-03-03-003-LPE-2026	GRUPO INMOBILIARIO OBELIX, S.A. DE C.V.	\$1,061,734.39	\$1,061,734.39	Kilómetro	0.68	0.68	0.58	85.294	
2026	2	OAX260102624814	\$3,238,905.08	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 265, CLAVE: 20DC0T0024E, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	260121	491	454	04/03/2026	04/08/2026	\$3,238,905.08	\$3,228,382.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	\$3,238,905.08	\$3,238,905.08	Metros Cuadrados	588.00	588.00	J03-138-02-08-001-IE-2026	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V.	\$3,228,382.38	\$3,228,382.38	Metros Cuadrados	588	588	588	100	
2026	2	OAX260102624828	\$1,077,286.81	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	260150	65	59	20/03/2026	20/08/2026	\$1,077,286.81	\$1,066,333.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$1,077,286.81	\$1,077,286.81	Kilómetro	0.76	0.76	J03-119-03-03-004-LPE-2026	GRUPO INMOBILIARIO OBELIX, S.A. DE C.V.	\$1,066,333.20	\$1,066,333.20	Kilómetro	0.76	0.76	0.23	30.263	
2026	2	OAX260102624846	\$2,583,918.42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI	260152	126	118	20/03/2026	20/08/2026	\$2,583,918.42	\$2,579,666.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$2,583,918.42	\$2,583,918.42	Kilómetro	1.62	1.62	J03-119-03-08-020-IE-2026	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ	\$3,137,400.30	\$3,137,400.30	Kilómetro	1.62	1.62	1.3	80.247	
2026	2	OAX260102624870	\$561,745.28	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL PARAJE EL MOGOTE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI	260151	20	16	20/03/2026	20/08/2026	\$561,745.28	\$557,733.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$561,745.28	\$561,745.28	Kilómetro	0.31	0.31	J03-119-03-08-020-IE-2026	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ	\$3,137,400.30	\$3,137,400.30	Kilómetro	0.31	0.31	0.25	80.645	
2026	2	OAX260102624873	\$2,236,243.57	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONALEP NUM. 341 "SAN BLAS ATEMPA" CLAVE: 20DPT00075, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VÍCTOR LÓPEZ, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	260153	234	216	20/03/2026	20/08/2026	\$2,236,243.57	\$2,229,936.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$2,236,243.57	\$2,236,243.57	Kilómetro	0.39	0.39	J03-119-03-03-014-IE-2026	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	\$2,229,936.39	\$2,229,936.39	Kilómetro	0.39	0.39	0.3	76.923	
2026	2	OAX260102624875	\$22,499,999.86	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	260154	15539	14364	20/03/2026	20/08/2026	\$22,499,999.86	\$22,496,565.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$22,499,999.86	\$22,499,999.86	Metros Cuadrados	15,328.82	15,328.82	J03-119-02-02-015-IE-2026	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V.	\$22,496,565.19	\$22,496,565.19	Metros Cuadrados	15328.82	15328.8	12263.06	80	
2026	2	OAX260102624876	\$8,249,719.10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	260148	21	23	20/03/2026	20/08/2026	\$8,249,719.10	\$8,222,802.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	\$8,249,719.10	\$8,249,719.10	Metros Cuadrados	4,338.06	4,338.06	J03-119-02-08-014-LPE-2026	CONAISA, S. A. DE C. V.	\$8,222,802.53	\$8,222,802.53	Metros Cuadrados	4338.06	4338.06	1301.42	30	
2026	2	OAX260202627494	\$5,974,811.36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 - 143193	143193	61	51	04/05/2026	31/07/2026	\$2,987,405.68	\$5,963,138.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,987,405.68	\$2,987,405.68	Metros Cuadrados	2,640.00	2,640.00	J03-119-02-04-019-LPE-2026	EDIFICACIONES UG, S.A. DE C.V.	\$5,963,138.79	\$5,963,138.79	Metros Cuadrados	2640	2640	0	0	
2026	2																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$2,987,405.68	\$2,987,405.68													
2026	2	OAX260202627499	\$3,788,116.43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 169859	169859	495	405	01/07/2026	30/10/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,788,116.43	\$3,788,116.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-08-022-LPE-2026	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA J&P BLOCKS, S. A. DE C. V.	\$1,481,966.11	\$1,481,966.11	Metros Cuadrados	666.54	666.54	0	0	
2026	2	OAX260202627501	\$4,698,567.65	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 170098	170098	3053	2945	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,698,567.65	\$3,698,567.65	Metros Cuadrados	3,402.53	3,402.53	J03-119-02-04-023-LPE-2026	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S. A. DE C. V.	\$1,569,606.05	\$1,569,606.05	Metros Cuadrados	3402.53	3402.53	0	0	
2026	2																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00													
2026	2	OAX260202627519	\$280,000.00	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LÚDICA-DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CCT: 20DC040408 EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 172037	172037	22	18	06/07/2026	30/09/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$280,000.00	\$280,000.00	Metros Cuadrados	91.58	91.58	J03-119-03-04-017-LPE-2026	MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,492,327.51	\$1,492,327.51	Metros Cuadrados	91.58	91.58	0	0	
2026	2	OAX260202627523	\$5,600,236.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, SOCCER CON PASTO SINTÉTICO EN EL PARAJE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 163321	163321	1444	1325	01/06/2026	01/08/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,600,236.00	\$5,600,236.00	Metros Cuadrados	7.07	7.07	J03-137-01-05-012-LPE-2026	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V.	\$2,288,396.36	\$2,288,396.36	Metros Cuadrados	7.07	7.07	0	0	
2026	2	OAX260202627531	\$5,914,996.12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUA - 165845	165845	70	66	01/07/2026	30/10/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,914,996.12	\$5,914,996.12	Kilómetro	3.29	3.29	J03-119-02-04-007-LPE-2026	ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ASESORIA S. A. DE C. V.	\$3,196,911.94	\$3,196,911.94	Kilómetro	3.29	3.29	0	0	
2026	2	OAX260202627533	\$280,000.00	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LÚDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCION CON CLAVE: 20DPR09032 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO - 165908	165908	9	3	01/07/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$280,000.00	\$280,000.00	Metros Cuadros	91.58	91.58										
2026	2	OAX260202627535	\$3,092,960.62	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 166030	166030	674	636	01/07/2026	30/10/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,092,960.62	\$3,092,960.62	Metros Cuadrados	621.55	621.55										
2026	2	OAX260202627536	\$280,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SAN PEDRO NOLASCO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI - 166167	166167	173	176	01/07/2026	30/10/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$280,000.00	\$280,000.00	Metros Cuadrados	91.58	91.58										
2026	2	OAX260202627539	\$1,488,912.09	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA ESETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑONES - 160573	160573	79	73	01/06/2026	30/09/2026	\$1,481,966.11	\$1,481,966.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,488,912.09	\$1,488,912.09	Metros Cuadros	137.28	137.28										
2026	2	OAX260AX																															

CICLO	TRI. MES. TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI- FICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODI- FICADA	AVANCE	POR_ CEN- TAJE
2026	2	OAX260202627560	\$3,200,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+420 DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ), MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 140339	140339	20	16	01/05/2026	30/06/2026	\$3,200,000.00	\$3,196,911.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	Metros Cuadrados	1,600.00	1,600.00					Metros Cuadrados	1600	1600	80	5
2026	2	OAX260202627572	\$4,999,999.90	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 71 AMOLTEPEC, CLAVE: 20ETH0072), EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 173905	173905	39	45	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$4,999,999.90	\$4,999,999.90	Metros Cuadrados	918.03	918.03					Metros Cuadrados	918.03	918.03	0	0
2026	2	OAX260202627579	\$280,000.00	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACION LUDICA-DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR JOSÉ MENDOZA LÓPEZ CON CLAVE 20DIN06378, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 174345	174345	8	8	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$280,000.00	\$280,000.00	Metros Cuadrados	94.28	94.28					Metros Cuadrados	94.28	94.28	0	0
2026	2	OAX260202627580	\$3,302,664.11	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAUCULLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLA - 174435	174435	96	78	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,302,664.11	\$3,302,664.11	Metros Cuadrados	748.32	748.32					Metros Cuadrados	748.32	748.32	0	0
2026	2	OAX260202627583	\$3,805,499.51	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO AGUAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 174496	174496	602	492	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,805,499.51	\$3,805,499.51	Metros Cuadrados	524.79	524.79					Metros Cuadrados	524.79	524.79	0	0
2026	2	OAX260202627585	\$3,772,489.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA, LA CHIGULERA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 174606	174606	871	712	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$3,772,489.59	\$3,772,489.59	Metros Cuadrados	666.54	666.54					Metros Cuadrados	666.54	666.54	0	0
2026	2	OAX260202627610	\$2,604,335.33	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 175096	175096	2237	2056	01/08/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$2,604,335.33	\$2,604,335.33	Metros cuadrados de construcción	1,512.36	1,512.36					Metros cuadrados de construcción	1512.36	1512.36	0	0
2026	2	OAX260202627626	\$240,000.00	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LUDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA APOLONIO HERNÁNDEZ, CLAVE: 20DPR10567, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA - 167281	167281	23	20	01/07/2026	01/11/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	\$240,000.00	\$240,000.00	Metros Cuadrados	76.22	76.22					Metros Cuadrados	76.22	76.22	0	0