

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



OBJETIVO INSTITUCIONAL:	OTORGAR EL ACCESO CON CALIDAD A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO SOCIOECONÓMICO.		
ALINEACIÓN PED:	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO
TEMA:	04-AGUA Y SANEAMIENTO		
OBJETIVO	01-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO	PROPÓSITO:	HABITANTES DEL ESTADO DE OAXACA CON MAYOR REZAGO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO, ASÍ COMO SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS.
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA	ACTIVIDAD:	249-PAGO DE DERECHO REALIZADO POR EL USO Y EXPOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES
UE:	001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000--			001-DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				2,750,000.00		2,973,122.00		2,861,561.00		2,849,234.00	
11,000,000.00	459,561.00	25,644.00	11,433,917.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						11,433,917.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
2,750,000.00		2,849,234.00		2,849,234.00		2,849,234.00		2,849,234.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS				Número de indicador :	529					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PROGRAMADOS) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORMACION DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE DE PAGOS DE DERECHOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA OPERADOR INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/estados-financieros/ EN EL AÑO Y TRIMESTRE A REPORTAR					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS										
Unidad de medida:	25 - NUMERO										
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1 00		1 00		1 00		1 00		T1+T2+T3+T4	4 00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1 00		1 00		1 00		1 00		T1+T2+T3+T4	4 00	
METAS ALCANZADAS	1 00		1 00		1 00		1 00		T1+T2+T3+T4	4 00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100 00		100 00		100 00		100 00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100 00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

LIC. KRISTALYN VILLANUEVA GARCÍA
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



ARO. OMAR BEREZ PEÑÍEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD: 1156-EXPEDIENTE DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADO PARA OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		024-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				40,000.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :		PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS			Numero de indicador :	1903
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS						
Método de Cálculo : (NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100						
Tipo		Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HÍDRICAS REALIZADOS					
Unidad de medida:	25 - NUMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
ANO		VALOR	0.00	ANO	2025	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.30	0.70	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC KRISTAL IVONNE ROSARIO SUAREZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2023 2028

DIRECCIÓN GENERAL 07-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO OMAR PEREZ SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: 244-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		023-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	898,272.69	1,722.11	896,550.58	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								896,550.58	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		896,550.58		896,550.58		896,550.58		896,550.58	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1899			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS / NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	VALOR		398.66	
2025					2025				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		99.87		298.99		T1+T2+T3+T4 398.66
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		398.66		T1+T2+T3+T4 398.66
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		398.66		T1+T2+T3+T4 398.66
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTA VILLALBA PEREZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARG. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		022-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	2,529,969.09	38,013.09	2,491,956.00			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,491,956.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,491,956.00		2,491,956.00		2,491,956.00		% de Ejercido Vs. Modificado	
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1899			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	798.42
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		199.61		598.81	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		798.42	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		798.42	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
2022 2025

DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL VON KREIMANN
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:				MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:				
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:				
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:				
UE:								
01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO				74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE				
02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA				254-EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADO				
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO								
ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		021-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)		001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA UNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	
						TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						30,306.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						30,306.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		90,000.00		0.00		30,306.00		
						Ejercido		
						30,306.00		
						% de Ejercicio Vs. Modificado		
						33.67		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS			Número de indicador :	887			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS							
Unidad de medida:	25 - NUMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.33	0.67	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.14	T1+T2+T3+T4	0.14		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	14.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 14.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE WENDY MUÑOZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


 SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA IDENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		020-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)		001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA UNICA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		31,806.01			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		95,000.00		0.00		31,806.01		31,806.01	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS				Número de indicador :	887			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Unidad de medida:	25 - NUMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.33		0.67		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.12		T1+T2+T3+T4		0.12
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		12.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		12.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 1912 1910

DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MARCELO HERNÁNDEZ GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/UNIDAD
 ARG. OMAR PÉREZ BENTEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		019-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA)			001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00		0.00		0.00	87,500.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								87,500.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		87,500.00		0.00		87,500.00		87,500.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS				Número de indicador :	887			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Unidad de medida:	25 - NUMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.33		0.67		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL WILSON TREMERA LOPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: 243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		018-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA) PROAGUA 2025		001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	3,600,000.00	40,335.91	3,559,664.09	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						285,761.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,559,664.09		0.00		285,761.16		285,761.16		
% de Ejercido Vs. Modificado										
8.03										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA						
Definición :				SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA						
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO[DATOS DE INTERES] PAOP[AÑO DE INTERES] EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA						
Unidad de medida:				28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	100.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		33.30		66.70		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		14.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		14.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 14.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL VONNI OCHOA JUAREZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


 SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GO. ESTADO DE OAXACA
 Fecha: 04/02/2025
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ SUÑEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATORIA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		017-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	3,800,000.00	80,086.68	3,719,913.32	0.00		0.00		0.00		447,758.49
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										447,758.49
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,719,913.32		0.00		447,758.49		447,758.49		12.04
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888				
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/ [INICIO] DATOS DE INTERES [PAOI] AÑO DE INTERES [EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO]					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2025	VALOR		100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		33.30	66.70		T1+T2+T3+T4		100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00	100.00		T1+T2+T3+T4		100.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00	12.00		T1+T2+T3+T4		12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00	12.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		12.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 12.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE ARANDA LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. OMAR PÉREZ BÉNITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		016-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	3,500,000.00	49,087.61	3,450,912.39	0.00		0.00		0.00		3,450,912.39
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										3,450,912.39
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,450,912.39		0.00		3,450,912.39		3,450,912.39		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888				
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP/ AÑO DE INTERES/ EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	100.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	33.30	66.70	T1+T2+T3+T4	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2012 2018

DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		015-CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.			001-CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00		6,922,618.10
0.00	6,992,997.84	70,379.74	6,922,618.10			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				6,922,618.10
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		6,922,618.10		6,922,618.10		6,922,618.10		6,922,618.10		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2901				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL EN METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO CONSTRUIDOS EN EL PERIODO EVALUADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA SUPERFICIE TOTAL EN METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO CONSTRUIDOS EN EL PERIODO EVALUADO										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
ANO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	225.70
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		33.86		191.84		T1+T2+T3+T4 225.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		225.70		T1+T2+T3+T4 225.70	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		225.70		T1+T2+T3+T4 225.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
ESTADO DE OAXACA
2022 2025

DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVAN RODRIGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENTEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		014-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "AUXILIAR 1", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "AUXILIAR 1", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00	4,854,926.56	53,483.79	4,801,442.77	0.00		0.00		0.00		4,801,442.77	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										4,801,442.77	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,801,442.77		0.00		4,801,442.77		4,801,442.77		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888					
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NUMERO DE NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ [INICIO] DATOS DE INTERES [PAOI] AÑO DE INTERES [EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA										
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025	VALOR		100.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		60.00		40.00		T1+T2+T3+T4		100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4		100.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4		100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE										100.00 %	



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2022-2025
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TREMERO LOPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		013-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "FERROCARRIL", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "FERROCARRIL", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	4,218,673.94	
0.00	4,256,736.66	38,082.72	4,218,673.94	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,218,673.94
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,218,673.94		0.00		4,218,673.94		4,218,673.94	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888				
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NUMERO DE NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Unidad de medida:		26 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	100.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		60.00		40.00		T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	100.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC KRISTAL MONTE TREMINO
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARG OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		012-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ELENA", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN			001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ELENA", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	4,560,512.32
0.00	4,600,498.40	39,986.08	4,560,512.32	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					4,560,512.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		4,560,512.32		0.00		4,560,512.32		4,560,512.32	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LINEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		60.00		40.00		T1+T2+T3+T4 100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4 100.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2023 2024
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TREMENDO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARG. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		011-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN				
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	1,796,326.99	39,451.74	1,756,875.25	0.00		0.00		0.00		1,756,875.25
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										1,756,875.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,756,875.25		0.00		1,756,875.25		1,756,875.25		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				Número de indicador :	2187				
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE									
Método de Cálculo :	(LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS/ LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP/ AÑO DE INTERES/ EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISON DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	722.55		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		289.02		433.53		T1+T2+T3+T4	722.55
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		722.55		T1+T2+T3+T4	722.55
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		722.55		T1+T2+T3+T4	722.55
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC KRISTAL IVON MONTES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 2022 2026
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ANO OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		010-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	301,982.13	8,856.49	293,125.64	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								293,125.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		293,125.64		0.00		293,125.64		293,125.64	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Número de indicador :	1884			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO[https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD[SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR]SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX [DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL] SELECCIONAR LA COLUMNA K] HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE] ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA]					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
ANO	VALOR		0.00		ANO	2025		VALOR	123.36
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	74.01	49.35	T1+T2+T3+T4		123.36		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	123.36	T1+T2+T3+T4		123.36		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	123.36	T1+T2+T3+T4		123.36		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL YENNE TREPODOLZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENTEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		009-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y EN LA CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y EN LA CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,090,313.15	0.00	3,090,313.15	0.00		0.00		0.00	3,090,313.15
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,090,313.15	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,090,313.15		3,090,313.15		3,090,313.15		3,090,313.15	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Numero de indicador :		1884		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtatp/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTATP XXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA KI HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	898.65
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		314.52		584.13		T1+T2+T3+T4	898.65
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		898.65		T1+T2+T3+T4	898.65
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		898.65		T1+T2+T3+T4	898.65
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL DOMESTICO
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2022 2025
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		008-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "CORTV", LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			001-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "CORTV", LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	1,681,996.78	56,162.72	1,625,834.06	0.00		0.00		0.00		1,625,834.06
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										1,625,834.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,625,834.06		0.00		1,625,834.06		1,625,834.06		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Número de Indicador :	1884				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGT470FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA KI HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE										
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR		100.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	30.00	70.00	0.00	T1+T2+T3+T4	100.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	30.00	70.00	T1+T2+T3+T4	100.00				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	30.00	70.00	T1+T2+T3+T4	100.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2018 - 2026

DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE VILLALBA GARCIA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		007-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 7GES07, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 7GES07, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:		4132148	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,229,619.86	25,541.57	2,204,078.29	0.00	0.00	0.00	2,204,078.29
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,204,078.29			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,204,078.29	0.00	2,204,078.29	2,204,078.29	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre:	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA			Número de indicador:	1884		
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO						
Método de Cálculo:	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA				LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	90.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	22.50	67.50	0.00	T1+T2+T3+T4	90.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	22.50	67.50	T1+T2+T3+T4	90.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	22.50	67.50	T1+T2+T3+T4	90.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC KRISTAL YVANE TREHADO LOPEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
Página 19/47 FECHA 07-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED.

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: 243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		005-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,820,795.08	8,353.92	4,812,441.16	0.00		0.00		893,540.88	3,918,900.28
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								4,812,441.16	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,918,900.28		0.00		3,918,900.28		3,918,900.28	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				Número de indicador :	2187			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE								
Método de Cálculo :	(LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS/ LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP/ AÑO DE INTERES/ EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	1,952.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	390.41		585.60		976.03		T1+T2+T3+T4	1,952.04
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		390.41		1,561.63		T1+T2+T3+T4	1,952.04
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		390.41		1,561.63		T1+T2+T3+T4	1,952.04
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TREBOLACOS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA

1 de mayo de 2025 FECHA 07-01-2025

DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:


COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		005-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,022,909.59	60,637.46	2,962,272.13	0.00		0.00		0.00	2,962,272.13
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									2,962,272.13
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,962,272.13		0.00		2,962,272.13		2,962,272.13	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Número de Indicador :	1884			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTION	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS								
Unidad de medida:	25 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	835.69
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	83.57	417.84		334.28		T1+T2+T3+T4		835.69
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	83.57		752.12		T1+T2+T3+T4		835.69
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	83.57		752.12		T1+T2+T3+T4		835.69
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTALIVONNE TREBARRAL
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
2025
Página 147
FECHA 07-01-2026
DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA	ACTIVIDAD: 243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUÍDO
UE:	002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		004-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN			001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,708,353.87	4,819.83	4,703,534.04	0.00		0.00		2,921,744.97	1,781,789.07
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								4,703,534.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,781,789.07		0.00		1,781,789.07		1,781,789.07	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	VALOR			150.00
2025									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0 00	45 00		105 00		0 00		T1+T2+T3+T4	150 00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0 00	0 00		135 00		15 00		T1+T2+T3+T4	150 00
METAS ALCANZADAS	0 00	0 00		135 00		15 00		T1+T2+T3+T4	150 00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0 00	0 00		100 00		100 00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100 00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ROBERTO GARCÍA GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. OMAR RIVERA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

Página 22/47 FECHA 07-01-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD: 1142-EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		003-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.			001-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,404,916.96	24,049.17	2,380,867.79	0.00		0.00		2,157,559.11	223,308.68
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,380,867.79	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		223,308.68		0.00		223,308.68		223,308.68	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS				Numero de indicador :		1900		
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS SUMINISTRADO / NUMERO BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS								
Unidad de medida:	34 - PIEZAS								
LÍNEA BASE									
AÑO	VALOR			AÑO			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
	0.00			2025			2.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		1.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTIAN IVAN MONTES DE OCA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.					
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO			COMPONENTE:	74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	
LÍNEAS DE ACCIÓN	03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA			ACTIVIDAD:	245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO	
UE:	002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.			001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	2,308,748.36	45,457.13	2,263,291.23	0.00		0.00		1,498,000.55		765,290.68
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										2,263,291.23
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		765,290.68		0.00		765,290.68		765,290.68		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre:	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Número de Indicador:	1584				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO									
Método de Cálculo:	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA KI HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVÍNCULO QUE MARCA					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	506.99	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	101.40		304.20		101.39		0.00		T1+T2+T3+T4	506.99
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		406.00		100.99		T1+T2+T3+T4	506.99
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		406.00		100.99		T1+T2+T3+T4	506.99
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC KRISTAL MONTECINO LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 Página 24/27 FECHA 07-01-2026
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PÉREZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED.

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
 ACTIVIDAD: 1156-EXPEDIENTE DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADO PARA OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		025-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA UNICA)			001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00		0.00	40,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								40,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS				Número de indicador :	1903			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS								
Unidad de medida:	25 - NUMERO								
LINEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.30		0.70		T1+T2+T3+T41.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T41.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T41.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2022 2026
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVANNE TREJERO GARCIA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARG. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		026-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00		0.00		40,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										40,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS					Número de indicador :		1903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS								
Unidad de medida:		25 - NUMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.30		0.70		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IRENE TREMADO SPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENTLEY
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000- -			002-ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
130,419,397.97	16,515,240.95	4,887,482.60	142,067,156.32	31,362,468.18		35,464,567.22		33,910,261.66	41,329,859.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								142,067,156.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
33,891,966.98		41,329,859.26		41,329,859.26		41,329,859.26		41,329,859.26	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y SUSTITUCIONES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.				Número de indicador :	446			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y SUSTITUCIONES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD/SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR/SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXIX [DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL] SELECCIONAR LA COLUMNA K [HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE] ABRIR EL HIPERVÍNCULO QUE MARCA]					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.								
Unidad de medida:	25 - NUMERO								
LÍNEA BASE									
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO		2025
				VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		4,700.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1 200 00		1 200 00		1 200 00		1 100 00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1 200 00		1 200 00		1 200 00		1 100 00		4 700 00
METAS ALCANZADAS	1,252 00		1,201 00		1,200 00		1,100 00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	104 33		100 08		100 00		100 00		4 753 00
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL								101 13	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENAO LOPEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA

Página 27/47 FECHA 07-01-2025
DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. OMAR PEREZ BENTEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN:	05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN	ACTIVIDAD 1050-EQUIPO Y QUÍMICO DESINFECTANTE DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADO
UE:	001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000- -			003-DESINFECCIÓN Y CLORADO DEL AGUA POTABLE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
11,021,453.52	0.02	368,267.10	10,653,186.44	846,486.22		520,174.72		5,867,733.95	3,418,791.55	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								10,653,186.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,726,987.76		3,418,791.55		3,418,791.55		3,418,791.55		3,418,791.55	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE QUIMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS				Número de Indicador :	2281				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS									
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
MARCA] INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA POTABILIZACIÓN SON LAS OPTIMAS, LAS CONDICIONES ECONÓMICAS SON ESTABLES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS								
Unidad de medida:		7 - KILOGRAMO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	540,151.72
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	131.950.00		136.084.00		136.058.86		136.058.86		T1+T2+T3+T4	540,151.72
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		170.000.00		357.841.09		182.641.73		T1+T2+T3+T4	710,482.82
METAS ALCANZADAS	0.00		170.000.00		357.841.09		182.641.73		T1+T2+T3+T4	710,482.82
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

Jefa Administrativa
 M.C. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
 2025
 FECHA 07-01-2025

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DR. OMAR PEREZ BONTES
 DIRECTOR GENERAL

Governo do Estado

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
ACTIVIDAD: 1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		007-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA , FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA, FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,278,562.96	452.27	1,278,110.69	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,278,110.69	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,278,110.69		0.00		1,278,110.69		1,278,110.69	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE									
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	VALOR			135.09
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		27.02		81.06		27.01		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		135.09		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		135.09		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL YVONNE TEJERAS OLIVERA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		015-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	8,769,637.84	0.00	8,769,637.84	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								8,769,637.84	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		8,769,637.84		8,769,637.84		8,769,637.84		8,769,637.84	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR	
								725.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		725.62		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		725.62		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		725.62		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. CRISTIAN DOMESTICO GARCIA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		014-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ATARJEAS) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ATARJEAS) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	2,718,242.99	35,077.54	2,683,165.45	0.00		0.00		0.00		2,683,165.45
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										2,683,165.45
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,683,165.45		2,683,165.45		2,683,165.45		2,683,165.45		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00		AÑO	2025		VALOR	717.29
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		179.32		537.97		T1+T2+T3+T4		717.29
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		717.29		T1+T2+T3+T4		717.29
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		717.29		T1+T2+T3+T4		717.29
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
 ACTIVIDAD: 1164-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		013-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	2,805,230.59	947.43	2,804,283.16	0.00		0.00		0.00		2,804,283.16
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										2,804,283.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,804,283.16		2,804,283.16		2,804,283.16		2,804,283.16		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS				Número de indicador :	1925				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE										
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR		840.88
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	210.22	630.66	T1+T2+T3+T4	840.88	840.88	840.88	840.88	840.88
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.88	T1+T2+T3+T4	840.88	840.88	840.88	840.88	840.88
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.88	T1+T2+T3+T4	840.88	840.88	840.88	840.88	840.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L. KRISTAL AMIN TREBAYAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2022 2026
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. OMAR PÉREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
 ACTIVIDAD: 1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		012-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA - JUQUILITA - SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA - JUQUILITA - SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,926,601.95	0.00	9,926,601.95	0.00		0.00		0.00	9,926,601.95
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		9,926,601.95		9,926,601.95		9,926,601.95		9,926,601.95	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS			Número de Indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE									
AÑO	VALOR			AÑO			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
	0.00			2025			489.37		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		73.41		415.96	T1+T2+T3+T4	489.37
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		489.37	T1+T2+T3+T4	489.37
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		489.37	T1+T2+T3+T4	489.37
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTIAN VONK PRENDO LOPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 2017 2025
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		011-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,606,438.01	29,805.95	6,576,632.06	0.00		0.00		0.00	6,576,632.06
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									6,576,632.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		6,576,632.06		6,576,632.06		6,576,632.06		6,576,632.06	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS					Número de indicador :	1930		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00		AÑO	VALOR		245.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		49.01		196.03		T1+T2+T3+T4 245.04
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		245.04		T1+T2+T3+T4 245.04
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		245.04		T1+T2+T3+T4 245.04
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ROSALBA VARGAS AGUILAR
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		010-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	13,968,797.00	0.00	13,968,797.00	0.00		0.00		0.00		13,968,797.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										13,968,797.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		13,968,797.00		0.00		13,968,797.00		13,968,797.00		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	509.32				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	229.20	280.12	T1+T2+T3+T4	509.32	509.32			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	509.32	T1+T2+T3+T4	509.32	509.32			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	509.32	T1+T2+T3+T4	509.32	509.32			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE VERNADO CORPEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BUSTEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		009-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	2,503,678.49	5,441.85	2,498,236.64	0.00		0.00		0.00		2,498,236.64
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										2,498,236.64
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,498,236.64		0.00		2,498,236.64		2,498,236.64		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS					Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025	VALOR		367.11	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		73.42		220.26		73.43		T1+T2+T3+T4	367.11
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		367.11		T1+T2+T3+T4	367.11
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		367.11		T1+T2+T3+T4	367.11
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 EQUIPO DE GESTIÓN
 2017-2025
 DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL VONNE TREMERO LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO OMAR PÉREZ BENTEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD								
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		008-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.								
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		1974843		MUJERES:		2157305		TOTAL:		4132148			
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		955,198.07		2,624.29		952,571.78		0.00		0.00		0.00		952,571.78	
												TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		952,571.78	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00		952,571.78		0.00		952,571.78		952,571.78		100.00					
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						Número de indicador :		1930					
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS													
Método de Cálculo :		(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100													
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO									
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS													
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES													
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL									
AÑO		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR		192.84			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		38.57		115.71		38.56		T1+T2+T3+T4		192.84			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		192.84		T1+T2+T3+T4		192.84			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		192.84		T1+T2+T3+T4		192.84			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
2023 2025

DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTEL VONNE TARRAZO GARCÍA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA												
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD					
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		004-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
0.00	235,821.68	184.88	235,636.80	0.00		0.00		0.00		235,636.80		
										TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		235,636.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		235,636.80		0.00		235,636.80		235,636.80		100.00		
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS					Número de indicador :	1930					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS											
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO						
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS										
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES										
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR		65.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			26.08		39.12		0.00		T1+T2+T3+T4		65.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		26.08		39.12		T1+T2+T3+T4		65.20
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		26.08		39.12		T1+T2+T3+T4		65.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC KRISTAL IVANNE BENAVIDES GARCIA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2023 2025
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		005-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ		001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:		4132148	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,135,138.11	17,423.04	1,117,715.07	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		1,117,715.07	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,117,715.07		0.00		1,117,715.07	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				1,117,715.07		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS			Número de indicador :		1930
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS					
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR		AÑO		2025	
		0.00				231.85	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0 00		57 96		173 89	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0 00		0 00		27 96	
METAS ALCANZADAS		0 00		0 00		27 96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0 00		0 00		100 00	
		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
		0 00		T1+T2+T3+T4			
		0 00		203 89			
		0 00		T1+T2+T3+T4			
		0 00		203.89			
		0 00		T1+T2+T3+T4			
		0 00		100 00			
		0 00		100 00			
		0 00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
		0 00		100 00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		004-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE.	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,640,920.79	111,552.45	3,529,368.34	0.00		0.00		0.00	3,529,368.34	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									3,529,368.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,529,368.34		0.00		3,529,368.34		3,529,368.34	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Numero de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00		AÑO	2025		VALOR	518.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		103.60		310.80		103.60		T1+T2+T3+T4	518.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		103.60		414.40		T1+T2+T3+T4	518.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		103.60		414.40		T1+T2+T3+T4	518.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL MONTERREY JÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 2022-2026
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR FÉREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		003-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		001-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:		4132148	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,647,201.73	59,600.13	5,587,601.60	0.00	0.00	3,356,572.62	2,231,028.98
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						5,587,601.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,231,028.98		0.00		2,231,028.98	
DATOS DEL INDICADOR				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				2,231,028.98		100.00	
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS			Número de indicador :	1930		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS					
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025	
					VALOR	352.89	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	52.93	247.02	52.94	T1+T2+T3+T4		352.89
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.00	197.61	155.28	T1+T2+T3+T4		352.89
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	197.61	155.28	T1+T2+T3+T4		352.89
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRINIDAD LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
ESTADO DE OAXACA
2025

DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

ARQ. OMAR FERRER GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
 LINEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
 ACTIVIDAD: 1045-DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		002-PROGRAMA EMERGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS			001-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	6,103,787.95	3,948.37	6,099,839.58	0.00		0.00		3,730,071.69		2,369,767.89
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										6,099,839.58
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,369,767.89		0.00		2,369,767.89		2,369,767.89		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.				Número de indicador :	2234				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACION DISPONIBLE EN LAS FICHAS TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD[SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR]SELECCIONAR LA FRACCION LGTA709FXIX I] DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL[SELECCIONAR LA COLUMNA K] HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE[ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA]					EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LINEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	35,123.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		24 586 10		10 536 90		0.00		T1+T2+T3+T4 35,123.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		10 536 90		24 586 10		T1+T2+T3+T4 35,123.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		10 536 90		24 586 10		T1+T2+T3+T4 35,123.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRINIDAD LÓPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENTLEY
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
 ACTIVIDAD: 1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		001-REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	
		POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:		4132148	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	2,946,542.44	0.00	2,946,542.44	0.00		0.00	459,354.35
						EJERCIDO T4	
						2,487,188.09	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,946,542.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,487,188.09		0.00		2,487,188.09	
						Ejercido	
						2,487,188.09	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS				Número de indicador :	2808	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS / METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2025		VALOR
							400.53
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	280.37	120.16	0.00	T1+T2+T3+T4	400.53	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	120.16	280.37	T1+T2+T3+T4	400.53	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	120.16	280.37	T1+T2+T3+T4	400.53	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE JARAMILA GONZALEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
ACTIVIDAD: 1045-DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		000--			002-ACCIONES DE DESAZOLVE DE LAS LINEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
254,799,061.34	30,923,158.87	28,736,531.40	258,985,688.61	51,920,137.00		67,242,027.25		57,552,923.10	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								256,050,310.65	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
65,525,060.58		80,270,601.26		80,270,601.26		79,335,223.30		79,335,223.30	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								98.83	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.				Número de indicador :		1590		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.								
Unidad de medida:	25 - NUMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								600.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		150.00		150.00		150.00		150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		150.00		150.00		150.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		150.00		150.00		150.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		100.00		100.00		100.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

100.00 %									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.				Número de indicador :	2234			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
SUPUESTO									
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS				

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL MONTE TRENGA Y LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2023 2029
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DR. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.					
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	108,000.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	25 000 00	25 000 00	30 000 00	28 000 00	T1+T2+T3+T4	108 000 00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	49 500 00	40 500 00	30 000 00	28 000 00	T1+T2+T3+T4	148 100 00	
METAS ALCANZADAS	50 400 00	40 500 00	30 000 00	28 000 00	T1+T2+T3+T4	148 900 00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101 61	100 02	100 00	100 00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100 55	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100 00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE FERNANDO LOPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2025
 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. OMAR PEREZ BENTON
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 04-CONTRIBUIR A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS CON ESPECIAL ENFOQUE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-DESARROLLAR CAPACIDADES APLICADAS AL MEJOR CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

UE: 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 311-GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO Y SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA
ACTIVIDAD: 1042-ACCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARA MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		04-GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS		000--			001-ACCIONES Y TALLERES PARA EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
								TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
243,213.50	14,021.50	14,311.00	242,924.00	55,282.88		60,746.69		59,690.60	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								242,924.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
53,348.00		67,203.83		67,203.83		67,203.83		67,203.83	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.					Número de indicador :	1585		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.								
Método de Cálculo :	(TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS/TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (CAMPANAS DE AGUA) DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y ATENCIÓN COMUNITARIA https://www.oaxaca.gob.mx/scapa/cumplimiento-obligaciones-igtaipl/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD[SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR]SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX[DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL] SELECCIONAR LA COLUMNA X[HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE] ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA[					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.							
Unidad de medida:		25 - NUMERO							
LÍNEA BASE									
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								195.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	54.00			57.00			43.00	41.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	54.00			57.00			43.00	41.00	
METAS ALCANZADAS	54.00			57.00			43.00	41.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			100.00			100.00	100.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								195.00	
								T1+T2+T3+T4	
								195.00	
								T1+T2+T3+T4	
								195.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTALINA GONZÁLEZ LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
SERVICIOS DE AGUA
2025

DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL