

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	CVE PRESUPUESTAL FUENTE	CLAVE DE FINANCIAMIENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	SEMAFORIZACIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	NO COMPROMETIDO	POR EJERCER
5010012111700123	230248	501001-1080203001	501001-1080203001-AALAA0722	AALAA0722 - ASIGNACIÓN PARA FUNCION	Sf /SP/DP/DP/AFIE22/0064/2023	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CC	COMPROMETIDO	\$ 566,080.00	\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	-	\$ -
501001211700123	230499	501001-1080103001	501001-1080103001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0282/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$ 5,331,482.06	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	-	\$ -
5010012126300123	230884	501001-10804001001	501001-10804001001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0432/2023	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CONCRETO	COMPROMETIDO	\$ 5,495,270.82	\$ 5,095,647.25	\$ 5,095,647.25	\$ 4,076,388.06	\$ 4,076,388.06	\$ 4,076,388.06	\$ 2,615,511.09	-	\$ 1,019,259.19
50100121300123	230533	501001-10803003001	501001-10803003001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0398/2023	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1-70	COMPROMETIDO	\$ 13,980,426.50	\$ 13,306,631.17	\$ 13,306,631.17	\$ 5,323,815.61	\$ 5,323,815.61	\$ 2,099,600.09	-	\$ 7,982,815.56	-
5010012135900123	230459	501001-10801031001	501001-10801031001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/	Sf /SP/DP/DP/AOP/23/0254/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$ 17,630,002.23	\$ 17,630,002.23	\$ 17,558,540.08	\$ 17,558,540.08	\$ 17,558,540.08	\$ 17,558,540.08	\$ 15,267,774.14	71,462.15	\$ 71,462.15
501001213700123	230460	501001-10801032001	501001-10801032001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/	Sf /SP/DP/DP/AOP/23/0255/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$ 12,500,014.22	\$ 12,500,014.22	\$ 12,446,863.76	\$ 12,446,863.76	\$ 12,446,863.76	\$ 12,446,863.76	\$ 9,170,634.16	53,150.46	\$ 53,150.46
5010012144800123	231710	501001-10801060001	501001-10801060001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/	Sf /SP/DP/DP/AOP/23/1019/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$ 24,900,018.59	\$ 24,900,018.59	\$ 24,893,707.94	\$ 24,893,707.94	\$ 24,893,707.94	\$ 24,893,707.94	\$ 24,076,091.35	-	\$ 6,310.65
5010012144900123	230636	501001-10801035001	501001-10801035001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0362/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO	COMPROMETIDO	\$ 5,429,999.76	\$ 4,956,391.80	\$ 4,956,391.80	\$ 3,387,953.05	\$ 3,387,953.05	\$ 3,387,953.05	\$ 1,653,235.90	-	\$ 1,568,438.75
5010012145000123	230771	501001-10801036001	501001-10801036001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0397/2023	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO - SAN	COMPROMETIDO	\$ 4,999,999.81	\$ 4,875,690.40	\$ 4,975,690.40	\$ 1,871,402.43	\$ 1,871,402.43	\$ 1,871,402.43	\$ 1,871,402.43	-	\$ 3,104,287.97
5010012151200123	230772	501001-10803004001	501001-10803004001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0306/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTAT	COMPROMETIDO	\$ 8,999,999.85	\$ 8,729,769.01	\$ 8,729,769.01	\$ 6,983,890.25	\$ 6,983,890.25	\$ 6,983,890.25	\$ 6,983,890.25	-	\$ 1,745,878.76
5010012151300123	230773	501001-10801037001	501001-10801037001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0395/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA	COMPROMETIDO	\$ 2,050,000.01	\$ 1,961,883.74	\$ 1,961,883.74	\$ 1,905,741.85	\$ 1,905,741.85	\$ 1,905,741.85	\$ 1,905,741.85	-	\$ 56,141.89
5010012151400123	230774	501001-10803005001	501001-10803005001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0394/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-PUE	COMPROMETIDO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,399,882.97	\$ 2,399,882.97	-	-	-	-	-	\$ 2,399,882.97
5010012151600123	230775	501001-10801038001	501001-10801038001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0393/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETTE DE ZARAGO	COMPROMETIDO	\$ 2,749,999.12	\$ 2,698,697.63	\$ 2,698,697.63	\$ 2,698,697.63	\$ 2,698,697.63	\$ 2,698,697.63	\$ 2,439,481.94	-	\$ -
5010012152000123	230855	501001-12202001001	501001-12202001001-ABEAA0123	ABEAA0123 - CONVENIOS E INCENTIVOS I	Sf /SP/DP/DP/CIDCF23/0426/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA VALERIO TRIUANO -	COMPROMETIDO	\$ 1,026,980.39	\$ 1,026,761.30	\$ 1,026,761.30	\$ 1,026,761.30	\$ 1,026,761.30	\$ 1,026,761.30	-	-	\$ -
5010012152000223	230856	501001-12202001002	501001-12202001002-ABEAA0123	ABEAA0123 - CONVENIOS E INCENTIVOS I	Sf /SP/DP/DP/CIDCF23/0426/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAM	COMPROMETIDO	\$ 1,223,830.48	\$ 1,223,637.95	\$ 1,223,637.95	\$ 1,223,637.95	\$ 1,223,637.95	\$ 1,223,637.95	-	-	\$ -
5010012152000323	230857	501001-12202001003	501001-12202001003-ABEAA0123	ABEAA0123 - CONVENIOS E INCENTIVOS I	Sf /SP/DP/DP/CIDCF23/0426/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL (OAXA	COMPROMETIDO	\$ 1,765,415.69	\$ 1,765,195.13	\$ 1,765,195.13	\$ 1,765,195.13	\$ 1,765,195.13	\$ 1,765,195.13	-	-	\$ -
5010012152000423	230858	501001-12202001004	501001-12202001004-ABEAA0123	ABEAA0123 - CONVENIOS E INCENTIVOS I	Sf /SP/DP/DP/CIDCF23/0426/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD DEL K	COMPROMETIDO	\$ 1,285,354.30	\$ 1,285,120.50	\$ 1,285,120.50	\$ 1,285,120.50	\$ 1,285,120.50	\$ 1,285,120.50	-	-	\$ -
5010012152000723	230859	501001-12202001005	501001-12202001005-ABEAA0123	ABEAA0123 - CONVENIOS E INCENTIVOS I	Sf /SP/DP/DP/CIDCF23/0426/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS	COMPROMETIDO	\$ 1,398,883.71	\$ 1,398,666.98	\$ 1,398,666.98	\$ 1,398,666.98	\$ 1,398,666.98	\$ 1,398,666.98	-	-	\$ -
501001215200123	230777	501001-10801039001	501001-10801039001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0391/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN P	COMPROMETIDO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,537.08	\$ 1,994,537.08	\$ 1,621,176.10	\$ 1,621,176.10	\$ 1,621,176.10	\$ 443,786.10	-	\$ 373,360.98
5010012152600123	230776	501001-10801040001	501001-10801040001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0392/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (S	COMPROMETIDO	\$ 1,497,890.00	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	-	\$ -
5010012152600123	230634	501001-10801034001	501001-10801034001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0359/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$ 6,833,895.59	\$ 6,623,604.66	\$ 6,623,604.66	\$ 3,309,999.65	\$ 3,309,999.65	\$ 3,309,999.65	\$ 3,309,999.65	-	\$ 3,313,605.01
5010012153600123	231000	501001-10804003001	501001-10804003001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0534/2023	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA	COMPROMETIDO	\$ 4,900,870.35	\$ 4,653,996.06	\$ 4,653,996.06	\$ 3,723,195.31	\$ 3,723,195.31	\$ 3,723,195.31	\$ 884,288.80	-	\$ 930,800.75
5010012154400123	230887	501001-10803013001	501001-10803013001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0435/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO I	COMPROMETIDO	\$ 29,998,900.20	\$ 28,888,997.42	\$ 28,888,997.42	\$ 11,854,137.30	\$ 11,854,137.30	\$ 11,854,137.30	\$ 11,854,137.30	-	\$ 17,034,860.12
5010012157800123	230816	501001-10803016001	501001-10803016001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0407/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO	COMPROMETIDO	\$ 22,724,999.95	\$ 22,224,542.34	\$ 22,224,542.34	\$ 22,224,542.34	\$ 22,224,542.34	\$ 22,224,542.34	\$ 17,577,355.03	-	\$ -
5010012159400123	230888	501001-10803014001	501001-10803014001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0457/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO	COMPROMETIDO	\$ 19,999,963.68	\$ 19,610,458.88	\$ 19,610,458.88	\$ 17,410,456.89	\$ 17,410,456.89	\$ 17,410,456.89	\$ 13,153,681.11	-	\$ 2,200,001.99
5010012162400123	230825	501001-10803009001	501001-10803009001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0416/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO H	COMPROMETIDO	\$ 9,597,859.57	\$ 9,597,932.83	\$ 9,597,932.83	\$ 9,597,932.83	\$ 9,597,932.83	\$ 9,597,932.83	\$ 3,015,125.45	-	\$ -
5010012162500123	230890	501001-10803016001	501001-10803016001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0439/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO H	COMPROMETIDO	\$ 6,500,478.69	\$ 6,241,221.87	\$ 6,241,221.87	\$ 6,241,221.87	\$ 6,241,221.87	\$ 6,241,221.87	\$ 5,423,441.72	-	\$ -
5010012162600123	230819	501001-10803007001	501001-10803007001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0410/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CC	COMPROMETIDO	\$ 19,499,651.93	\$ 18,817,291.03	\$ 18,817,291.03	\$ 15,994,675.72	\$ 15,994,675.72	\$ 15,994,675.72	\$ 9,100,800.79	-	\$ 2,822,615.31
5010012163800123	230853	501001-10801042001	501001-10801042001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0424/2023	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO S	COMPROMETIDO	\$ 29,999,985.27	\$ 29,917,536.86	\$ 29,917,536.86	\$ 29,917,536.86	\$ 29,917,536.86	\$ 29,917,536.86	-	-	\$ -
5010012164000123	230886	501001-10803012001	501001-10803012001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0434/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CI	COMPROMETIDO	\$ 10,764,883.55	\$ 10,606,967.93	\$ 10,606,967.93	\$ 9,008,583.24	\$ 9,008,583.24	\$ 9,008,583.24	\$ 9,008,583.24	-	\$ 1,598,384.69
5010012164200123	230889	501001-10804002001	501001-10804002001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0436/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "HUIZTZO" C	COMPROMETIDO	\$ 4,872,294.31	\$ 4,677,104.95	\$ 4,677,104.95	\$ 3,720,765.37	\$ 3,720,765.37	\$ 3,720,765.37	\$ 1,288,670.80	-	\$ 956,339.98
5010012164300123	230891	501001-10803015001	501001-10803015001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0438/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TAI	COMPROMETIDO	\$ 9,997,327.06	\$ 9,495,713.12	\$ 9,495,713.12	\$ 7,596,545.56	\$ 7,596,545.56	\$ 7,596,545.56	\$ 2,899,167.56	-	\$ 1,899,167.56
5010012165000123	230936	501001-10803017001	501001-10803017001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0478/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$ 9,999,999.99	\$ 9,614,871.63	\$ 9,614,871.63	\$ 8,866,812.43	\$ 8,866,812.43	\$ 8,866,812.43	\$ 5,866,812.43	-	\$ 3,748,059.20
5010012166900123	230960	501001-10803019001	501001-10803019001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0498/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO I	COMPROMETIDO	\$ 9,999,339.37	\$ 9,914,118.03	\$ 9,914,118.03	\$ 8,915,938.87	\$ 8,915,938.87	\$ 8,915,938.87	\$ 5,998,804.76	-	\$ 998,179.16
5010012167000123	231002	501001-10803024001	501001-10803024001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0536/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO H	COMPROMETIDO	\$ 9,999,997.31	\$ 9,986,171.87	\$ 9,986,171.87	\$ 9,986,171.87	\$ 9,986,171.87	\$ 9,986,171.87	-	-	\$ -
5010012167600123	230959	501001-10803018001	501001-10803018001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0497/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$ 14,098,872.49	\$ 13,368,837.15	\$ 13,368,837.15	\$ 10,687,432.45	\$ 10,687,432.45	\$ 10,687,432.45	\$ 4,029,126.60	-	\$ 2,681,404.70
5010012168400123	230979	501001-10803020001	501001-10803020001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0501/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$ 13,121,781.80	\$ 12,204,122.34	\$ 12,204,122.34	\$ 9,761,982.84	\$ 9,761,982.84	\$ 9,761,982.84	-	-	\$ 2,442,139.50
5010012168500123	231811	501001-10803040001	501001-10803040001-AECAAO523	AECAAO523 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN S/	Sf /SP/DP/DP/FEIEF23/1057/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO A	COMPROMETIDO	\$ 11,235,531.20	\$ 10,861,286.41	\$ 10,861,286.41	\$ 10,861,286.41	\$ 10,861,286.41	-	-	-	\$ -
5010012172000123	230990	501001-10803022001	501001-10803022001-BEACAO223	BEACAO223 - FAIS - FISE CAPITAL	Sf /SP/DP/DP/FISE/0526/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO I	COMPROMETIDO	\$ 14,999,999.99	\$ 14,400,000.70	\$ 14,400,000.70	\$ 10,087,781.52	\$ 10,087,781.52	\$ 10,087,781.52	\$ 4,759,781.26	-	\$ 4,312,219.18
5010012172600123	230985	501001-10803021001	501001-10803														

5010012244000123	232065	501001-10801067001	501001-10801067001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1225/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	12,556,374.40	\$	12,556,374.40	\$	12,546,528.26	\$	12,546,528.23	\$	12,546,528.23	\$	-	\$	9,846.14	\$	9,846.17
5010012245600123	232066	501001-10801068001	501001-10801068001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1226/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	5,499,854.85	\$	5,499,854.85	\$	5,497,087.96	\$	5,497,087.96	\$	5,497,087.96	\$	-	\$	2,766.89	\$	2,766.89
5010012246300123	232455	501001-10801079001	501001-10801079001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1487/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	4,708,483.12	\$	4,708,483.12	\$	4,702,389.94	\$	4,702,389.94	\$	4,702,389.94	\$	-	\$	6,093.18	\$	6,093.18
5010012249100123	232067	501001-10801069001	501001-10801069001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1227/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	9,999,209.38	\$	9,885,154.10	\$	9,885,154.10	\$	5,893,805.04	\$	5,893,805.04	\$	-	\$	-	\$	3,991,349.06
50100122500123	232068	501001-10801070001	501001-10801070001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1228/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	14,999,980.47	\$	14,999,980.47	\$	14,987,439.85	\$	14,987,439.85	\$	14,987,439.85	\$	-	\$	12,540.62	\$	12,540.62
5010012249300123	232206	501001-10801071001	501001-10801071001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1311/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	12,499,995.01	\$	12,499,995.01	\$	12,476,732.59	\$	12,476,732.59	\$	12,476,732.59	\$	-	\$	23,262.42	\$	23,262.42
5010012253600123	233142	501001-10803050001	501001-10803050001-BEACA0223	BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL Sf /SP/DP/ /FISE/1880/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO /	COMPROMETIDO	\$	5,578,767.27	\$	5,577,626.39	\$	5,577,626.39	\$	2,767,153.16	\$	2,767,153.16	\$	-	\$	-	\$	2,810,473.23
5010012255300123	232207	501001-10801072001	501001-10801072001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1312/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	24,999,227.99	\$	24,999,227.99	\$	24,979,407.84	\$	24,979,407.84	\$	24,979,407.84	\$	-	\$	19,820.15	\$	19,820.15
5010012255400123	232208	501001-10801073001	501001-10801073001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1314/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	5,999,152.86	\$	5,991,312.32	\$	5,991,312.32	\$	3,390,771.78	\$	3,390,771.78	\$	-	\$	-	\$	2,600,540.54
5010012257400123	232538	501001-10803049001	501001-10803049001-AEAAA0523	AEAAA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/1601/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$	4,130,363.03	\$	4,897,801.92	\$	4,897,801.92	\$	4,897,801.92	\$	4,897,801.92	\$	-	\$	-	\$	-
5010012260700123	232356	501001-10801076001	501001-10801076001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1357/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	9,979,310.25	\$	9,975,310.15	\$	9,968,429.40	\$	9,968,426.40	\$	9,968,426.40	\$	-	\$	10,880.85	\$	10,883.85
5010012262300123	232261	501001-10801077001	501001-10801077001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1362/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	4,806,347.40	\$	4,806,347.40	\$	4,806,118.83	\$	4,806,118.83	\$	4,806,118.83	\$	-	\$	228.57	\$	228.57
5010012262500123	232454	501001-10801078001	501001-10801078001-AEAAA0523	AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINARIA P/ Sf /SP/DP/ /AOP/23/1485/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	4,999,857.84	\$	4,999,857.84	\$	4,993,565.49	\$	4,993,565.49	\$	4,993,565.49	\$	-	\$	6,292.35	\$	6,292.35
5010012265100123	232932	501001-10803050401	501001-10803050401-BEALA0323	BEALA0323 - FAEEF CAPITAL Sf /SP/DP/ /FAEEF/1829/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$	17,449,614.70	\$	17,448,257.96	\$	17,448,257.96	\$	17,448,257.96	\$	17,448,257.96	\$	-	\$	-	\$	\$10,236,151.29
5010012265600123	232776	501001-10803050001	501001-10803050001-BEACB0123	BEACB0123 - FAIS - FISE PRODUCTOS FINI Sf /SP/DP/ /FISE-PF23/1728/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$	8,728,830.80	\$	8,726,835.94	\$	8,726,835.94	\$	8,726,835.94	\$	8,726,835.94	\$	-	\$	-	\$	-
5010012284600123	232841	501001-10803051001	501001-10803051001-BEACA0223	BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL Sf /SP/DP/ /FISE/1745/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$	7,112,538.85	\$	7,110,700.83	\$	7,110,700.83	\$	3,558,761.74	\$	3,558,761.74	\$	-	\$	-	\$	-
5010012284800123	232839	501001-10803052001	501001-10803052001-BEACA0223	BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL Sf /SP/DP/ /FISE/1743/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$	5,272,759.31	\$	5,195,819.13	\$	5,195,819.13	\$	3,117,386.11	\$	3,117,386.11	\$	-	\$	-	\$	2,078,433.02
5010012284900123	232840	501001-10803053001	501001-10803053001-BEACA0223	BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL Sf /SP/DP/ /FISE/1744/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON	COMPROMETIDO	\$	2,494,301.54	\$	2,444,508.17	\$	2,444,508.17	\$	1,473,352.90	\$	1,473,352.90	\$	-	\$	-	\$	-
5010012287200123	232866	501001-12202002001	501001-12202002001-BEACA0223	BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL Sf /SP/DP/ /FIEF/1770/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	COMPROMETIDO	\$	2,525,923.07	\$	2,524,327.56	\$	2,524,327.56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,524,327.56
5010012296100223	233351	501001-10801097001	501001-10801097001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2022/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO T	COMPROMETIDO	\$	1,497,324.07	\$	1,497,324.07	\$	1,497,191.91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	132.16	\$	1,497,324.07
5010012296200223	233346	501001-10801094001	501001-10801094001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2019/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CRUCE	COMPROMETIDO	\$	1,577,068.59	\$	1,577,068.59	\$	1,576,940.71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	127.88	\$	1,577,068.59
5010012296300223	233393	501001-10801101001	501001-10801101001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2023/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO AR	COMPROMETIDO	\$	571,651.36	\$	571,651.36	\$	571,624.16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27.20	\$	571,651.36
5010012296400323	233420	501001-10801102001	501001-10801102001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2050/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARTIN F	COMPROMETIDO	\$	1,136,578.89	\$	1,136,578.89	\$	1,136,483.53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	95.36	\$	1,136,578.89
5010012296500323	233381	501001-10801100001	501001-10801100001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2026/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TE	COMPROMETIDO	\$	1,583,858.55	\$	1,583,858.55	\$	1,583,580.97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	277.58	\$	1,583,858.55
5010012296600223	233356	501001-10801098001	501001-10801098001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2024/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN IDILFONS	COMPROMETIDO	\$	1,261,517.47	\$	1,261,517.47	\$	1,261,419.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	98.25	\$	1,261,517.47
5010012296700523	233378	501001-10801081001	501001-10801081001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2006/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUAI	COMPROMETIDO	\$	1,597,732.50	\$	1,597,732.50	\$	1,597,523.96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	208.54	\$	1,597,732.50
5010012296700623	233379	501001-10801081002	501001-10801081002-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2006/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA DE CED	COMPROMETIDO	\$	1,269,730.04	\$	1,269,730.04	\$	1,269,484.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	245.30	\$	1,269,730.04
5010012296700723	233380	501001-10801081003	501001-10801081003-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2006/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE SECC	COMPROMETIDO	\$	1,024,069.31	\$	1,024,069.31	\$	1,023,631.05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	438.26	\$	1,024,069.31
5010012296800223	233347	501001-10801095001	501001-10801095001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2020/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MATEO TEPAN	COMPROMETIDO	\$	1,228,882.48	\$	1,228,882.48	\$	1,228,654.89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	227.59	\$	1,228,882.48
5010012297000323	233352	501001-10801083001	501001-10801083001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2007/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO TEI	COMPROMETIDO	\$	1,057,903.46	\$	1,057,903.46	\$	1,057,623.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	279.68	\$	1,057,903.46
5010012297000423	233353	501001-10801083002	501001-10801083002-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2007/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL ROSARIO - I	COMPROMETIDO	\$	1,702,286.71	\$	1,702,286.71	\$	1,702,127.36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	159.35	\$	1,702,286.71
5010012297100423	233374	501001-10801099001	501001-10801099001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2025/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD E	COMPROMETIDO	\$	2,003,024.73	\$	2,003,024.73	\$	2,002,546.43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	478.30	\$	2,003,024.73
5010012297300423	233362	501001-10801082001	501001-10801082001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2008/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PINOTEPA DE DON LL	COMPROMETIDO	\$	573,725.06	\$	573,725.06	\$	573,617.38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	107.68	\$	573,725.06
5010012297300523	233363	501001-10801082002	501001-10801082002-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2008/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CAMINO (PINOTEP	COMPROMETIDO	\$	108,566.07	\$	108,566.07	\$	108,477.82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88.25	\$	108,566.07
5010012297300623	233364	501001-10801082003	501001-10801082003-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2008/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PINOTEPA DE DON LL	COMPROMETIDO	\$	422,331.36	\$	422,331.36	\$	422,270.39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	60.97	\$	422,331.36
5010012297400423	233372	501001-10801084001	501001-10801084001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2009/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO A'	COMPROMETIDO	\$	793,682.66	\$	793,682.66	\$	793,654.17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	284.49	\$	793,682.66
5010012297400523	233373	501001-10801084002	501001-10801084002-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2009/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO A'	COMPROMETIDO	\$	1,137,531.83	\$	1,137,531.83	\$	1,137,347.04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	188.79	\$	1,137,531.83
5010012297500423	233357	501001-10801085001	501001-10801085001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2010/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TEXTITLÁN	COMPROMETIDO	\$	1,767,965.75	\$	1,767,965.75	\$	1,767,939.56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26.19	\$	1,767,965.75
5010012297500523	233358	501001-10801085002	501001-10801085002-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2010/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RÍO HUMO - RECIBIM	COMPROMETIDO	\$	364,407.77	\$	364,407.77	\$	364,342.81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	64.96	\$	364,407.77
5010012297500623	233359	501001-10801085003	501001-10801085003-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2010/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RÍO HUMO - REI	COMPROMETIDO	\$	224,580.36	\$	224,580.36	\$	223,924.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	656.35	\$	224,580.36
5010012297600323	233387	501001-10801086001	501001-10801086001-AECA0523	AECA0523 - FONDO DE ESTABILIZACION Sf /SP/DP/ /FIEF/23/2011/2023	501</																		

[illegible]

5010012297500423	233357	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TEXTILILÁN - EL FRUILLÉ	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-084-W-0-23	09/12/2023	OBRAS DE VALIEDAD Y CONS	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,767,839.56	\$	1,767,839.56	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	87.00%	En ejecución	87.00%	
5010012297500523	233358	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RÍO HUMO - RECIEMBIENTO DE CÚ	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-085-W-0-23	09/12/2023	OBRAS DE VALIEDAD Y CONS	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	364,342.81	\$	364,342.81	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	86.00%	En ejecución	86.00%	
5010012297500623	233359	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RÍO HUMO - RECIEMBIENTO)	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-086-W-0-23	09/12/2023	OBRAS DE VALIEDAD Y CONS	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	223,924.01	\$	223,924.01	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	92.00%	En ejecución	92.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1yv4xuvF5NGaJ3wdRQ99SRCu33Uu5cM7usp-sharing
5010012297600323	233387	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA NORIA MINIMADCA - PU	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-087-W-0-23	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIA	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	990,102.51	\$	990,102.51	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	90.00%	En ejecución	90.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1mw85CwPAsn_QDvWWKT0r3x0u4dU6rSR7usp-sharing
5010012297600423	233388	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTAGO PINTOPEA)	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-088-W-0-23	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIA	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	695,073.84	\$	695,073.84	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	85.00%	En ejecución	85.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1zuu85RM6G3d0Emn6qP4p7pW6b6qdn6r7usp-sharing
5010012297700623	233382	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VIENTE CAMAGITE - CIO	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-089-W-0-23	09/12/2023	C. ALDAR ALESSANDRO ESTI	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	2,602,877.10	\$	2,602,877.10	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	93.00%	En ejecución	93.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1UuM5V9W0c4P705048--4Jg7B6C3H67usp-sharing
5010012297700723	233383	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARAMAZAL - MIGUEL HIDALGO -	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-090-W-0-23	09/12/2023	C. ALDAR ALESSANDRO ESTI	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	704,682.57	\$	704,682.57	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	80.00%	En ejecución	80.00%	
5010012297700823	233384	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VICENTE CANALUTE - LOS LINDOS	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-091-W-0-23	09/12/2023	C. ALDAR ALESSANDRO ESTI	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	245,505.59	\$	245,505.59	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	80.00%	En ejecución	80.00%	
5010012297700923	233385	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACATLÁN DE FÉREZ HIGUEREA - SP	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-092-W-0-23	09/12/2023	C. ALDAR ALESSANDRO ESTI	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	379,450.33	\$	379,450.33	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	80.00%	En ejecución	80.00%	https://drive.google.com/drive/folders/18UPAw8PHBgg7DVe-3UDpU72np9No7usp-sharing
5010012297701023	233386	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS MARAVILLAS - CAÑADA	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-093-W-0-23	09/12/2023	C. ALDAR ALESSANDRO ESTI	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	851,164.40	\$	851,164.40	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	88.00%	En ejecución	88.00%	
5010012297800423	233365	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CDONCHA	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-094-W-0-23	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & D	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,234,304.61	\$	1,234,304.61	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	95.00%	En ejecución	95.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1gMkG9dUg7HfPR9NdgU_r0J28hNAdM7usp-sharing
5010012297800523	233366	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA T	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-095-W-0-23	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & D	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	983,010.22	\$	983,010.22	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	90.00%	En ejecución	90.00%	
5010012297800623	233367	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA T	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-096-W-0-23	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & D	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	936,315.41	\$	936,315.41	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	80.00%	En ejecución	80.00%	
5010012297900323	233360	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO NEGADRA - MOX	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-097-W-0-23	09/12/2023	GRUPO ODSIA INFRAESTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	451,556.62	\$	451,556.62	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	90.00%	En ejecución	90.00%	
5010012297900423	233361	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO NEGADRA - MOX	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-098-W-0-23	09/12/2023	GRUPO ODSIA INFRAESTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	600,148.16	\$	600,148.16	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	83.00%	En ejecución	83.00%	
5010012298000423	233375	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA FEDERAL 145 - EL PI	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-099-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,764,765.07	\$	1,764,765.07	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	85.00%	En ejecución	85.00%	
5010012298000523	233376	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA LOMIA MONTEA - MP	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-100-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	522,817.86	\$	522,817.86	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	92.00%	En ejecución	92.00%	
5010012298000623	233377	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN BENITO ENCINAL - MILATO Y	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-101-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	221,903.31	\$	221,903.31	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	90.00%	En ejecución	90.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1uht4TUwt_WyZ1SkajIEFQJq4jwp-7usp-sharing
5010012298100523	233368	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN MITIPEC - ICHIRUJÚ	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-102-W-0-23	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CON	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	958,702.42	\$	958,702.42	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	83.00%	En ejecución	83.00%	
5010012298100623	233369	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RÍO AZUCENA - RÍO TIMBRE)	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-103-W-0-23	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CON	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,294,356.63	\$	1,294,356.63	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	80.00%	En ejecución	80.00%	
5010012298100723	233370	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA - RI	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-104-W-0-23	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CON	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	479,273.95	\$	479,273.95	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	85.00%	En ejecución	85.00%	
5010012298100823	233371	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARENAL CENTRO - RÍO TIMBRE DE	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-105-W-0-23	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CON	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	287,610.38	\$	287,610.38	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	86.00%	En ejecución	86.00%	
5010012298300723	233389	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CSERO RÍONES - ARROYO AGUALA	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-106-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	2,368,181.05	\$	2,368,181.05	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	80.00%	En ejecución	80.00%	
5010012298300823	233390	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(CARRETERA 175 TUXTEPEC	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-107-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	557,774.39	\$	557,774.39	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	90.00%	En ejecución	90.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1W4-1h14x85rYoBBNanwpcCMH3d6RX7usp-sharing
5010012298301023	233391	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-108-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	437,402.88	\$	437,402.88	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	85.00%	En ejecución	85.00%	
5010012298301223	233392	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIEVES DE REFORMA - PUEB	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-109-W-0-23	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,383,238.53	\$	1,383,238.53	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	83.00%	En ejecución	83.00%	
5010012298700123	233348	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN YALAHUÍ	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-114-W-0-23	09/12/2023	GRUPO ODSIA INFRAESTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	2,363,848.60	\$	2,363,848.60	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	87.00%	En ejecución	87.00%	
5010012298800123	233349	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN PETLAPA)	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-072-W-0-23	09/12/2023	GRUPO ODSIA INFRAESTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	2,434,396.72	\$	2,434,396.72	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	92.00%	En ejecución	92.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1zm6KdMvuhv8PgsWTOd7W0aUYD8Hgf7usp-sharing
5010012298800223	233350	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN PETLAPA)	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-073-W-0-23	09/12/2023	GRUPO ODSIA INFRAESTRU	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,348,765.76	\$	1,348,765.76	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	95.00%	En ejecución	95.00%	https://drive.google.com/drive/folders/17gXpG9vHwH8mq63dH8E333d6w6n7usp-sharing
5010012301100123	233354	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD - EL FRUTILLO	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-110-W-0-23	09/12/2023	ARU INGENIERIA Y ARRENDO	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,971,996.46	\$	1,971,996.46	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	93.00%	En ejecución	93.00%	https://drive.google.com/drive/folders/11H4v6sGdXidpJd6QdENT7pyxmXU7V7usp-sharing
5010012301100223	233355	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LA SOLEDAD - EL CARP	Precios unitarios	CABEN-FIEEF23-111-W-0-23	09/12/2023	ARU INGENIERIA Y ARRENDO	11/12/2023	22/12/2023	11	-47	VENCIDO	\$	1,284,794.25	\$	1,284,794.25	http://sistemascas.oaxaca.g	Sin modificaciones	88.00%	En ejecución	88.00%	