



NO.	FUENTE DE FIO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1040/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	472 - SANTIAGO LAOLLAGA	0001 - SANTIAGO LAOLLAGA	CONTRATO	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CIUDAD XTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+600, SUBRAMO KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA	\$ 4,999,220.10	2,000	KILOMETRO LINEAL	2,821	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-052-2023	CABIEN-FEIEF23-043-W-0-23	\$ 4,799,459.40	15/11/2023	SAEO, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1047/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	195 - SAN JUAN DIUXI	0001 - SAN JUAN DIUXI	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 82+470 [HUAJUAPÁN DE LEÓN - OAXACA] - SANTIAGO TILO - MAGDALENA YODOCONO DE PORRÍO DÍAZ - SAN PEDRO TIDÁ - SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+700, SUBRAMO DEL KM 3+060 AL KM 29+700 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TILO, MAGDALENA YODOCONO DE PORRÍO DÍAZ, SAN PEDRO TIDÁ Y SAN JUAN DIUXI	\$ 9,996,006.43	26,640	KILOMETRO LINEAL	3,306	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-053-2023	CABIEN-FEIEF23-044-W-0-23	\$ 9,907,331.34	15/11/2023	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1048/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	053 - MAGDALENA TLACOTEPEC	0003 - OJO DE AGUA	CONTRATO	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA CIUDAD XTEPEC - MAGDALENA TLACOTEPEC, E.C. [CIUDAD XTEPEC - MAGDALENA TLACOTEPEC] - SANTIAGO LAOLLAGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+600, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	\$ 8,614,109.25	4,600	KILOMETRO LINEAL	1,240	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-054-2023	CABIEN-FEIEF23-045-W-0-23	\$ 8,269,780.65	15/11/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1057/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	327 - SAN PEDRO TAPANATEPEC	0051 - PESQUERÍA PUERTO PALOMA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO [CARRETERA SIN NOMBRE, CHAHUITES - PUERTO PALOMA] TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBRAMO DEL KM 0+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	\$ 11,235,531.20	2,000	KILOMETRO LINEAL	310	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-055-2023	CABIEN-FEIEF23-046-W-0-23	\$ 10,861,286.41	15/11/2023	SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2005/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [SAN JUAN PETLAPA]-SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 27+640	\$ 2,434,744.13	27.64	KILOMETRO LINEAL	277	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-001-2023	CABIEN-FEIEF23-072-W-0-23	\$ 2,434,396.72	09/12/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2005/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARÍA LOVANI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [SAN JUAN PETLAPA] - SANTA MARÍA LOVANI DEL KM 0+000 AL KM 16+620	\$ 1,348,859.57	1.62	KILOMETRO LINEAL	809	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-001-2023	CABIEN-FEIEF23-073-W-0-23	\$ 1,348,765.76	09/12/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2006/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN LUCAS OJITLÁN	VILLA DE GUADALUPE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 8+519	\$ 1,597,732.50	8.519	KILOMETRO LINEAL	304	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-002-2023	CABIEN-FEIEF23-074-W-0-23	\$ 1,597,523.96	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
8	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2006/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA DE CEDRO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA DE CEDRO - PASO LIMÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+600 Y DEL KM 4+600 AL KM 6+550	\$ 1,269,730.04	5.55	KILOMETRO LINEAL	913	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-002-2023	CABIEN-FEIEF23-075-W-0-23	\$ 1,269,484.74	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
9	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2006/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN LUCAS OJITLÁN	CACAHUATL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE SECCIÓN ALTA - CACAHUATL DEL KM 0+000 AL KM 4+600	\$ 1,024,069.31	4.60	KILOMETRO LINEAL	405	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-002-2023	CABIEN-FEIEF23-076-W-0-23	\$ 1,023,631.05	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
10	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2007/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑÚ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ TRUITLE - SAN LUIS CHATAÑÚ DEL KM 0+00 AL KM 21+900	\$ 1,057,903.46	21.90	METROS LINEALES	309	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-003-2023	CABIEN-FEIEF23-077-W-0-23	\$ 1,057,623.78	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2007/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL ROSARIO - OCOTLÁN DE JUÁREZ - SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 33+900	\$ 1,702,286.71	33.90	KILOMETRO LINEAL	398	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-003-2023	CABIEN-FEIEF23-078-W-0-23	\$ 1,702,127.36	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2008/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHÁ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHÁ DEL KM 0+000 AL KM 8+200	\$ 573,725.06	8.20	KILOMETRO LINEAL	393	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-004-2023	CABIEN-FEIEF23-079-W-0-23	\$ 573,617.38	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2008/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PINOTEPA DE DON LUIS	ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU)	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CAMINO (PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHÁ) - ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU) DEL KM 0+000 AL KM 1+400	\$ 108,566.07	1.40	KILOMETRO LINEAL	129	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-004-2023	CABIEN-FEIEF23-080-W-0-23	\$ 108,477.82	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
14	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2008/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PINOTEPA DE DON LUIS	LA PALMA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM 6+300	\$ 422,331.36	6.30	KILOMETRO LINEAL	95	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-004-2023	CABIEN-FEIEF23-081-W-0-23	\$ 422,270.39	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
15	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2009/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA - SAN ANTONIO CARRIZO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 Y RAMAL A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 0+600	\$ 793,682.46	8.50	KILOMETRO LINEAL	108	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-005-2023	CABIEN-FEIEF23-082-W-0-23	\$ 793,654.17	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2009/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC - CIRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO - SANTIAGO EL LIMÓN DEL KM 0+000 AL KM 10+000, RAMAL A EL NARANJAL DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y RAMAL A SAN MARTIN RANCHO HUEVO DEL KM 0+000 AL KM 1+750	\$ 1,137,531.83	13.35	KILOMETRO LINEAL	2,729	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-005-2023	CABIEN-FEIEF23-083-W-0-23	\$ 1,137,347.04	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2010/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO TEXTILÁN	EL FRUJOL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TEXTILÁN - EL FRUJOL DEL KM 0+000 AL KM 34+600	\$ 1,767,965.75	34.60	KILOMETRO LINEAL	263	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-006-2023	CABIEN-FEIEF23-084-W-0-23	\$ 1,767,939.56	09/12/2023	OBRAS DE VALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V.	100%	100%
18	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2010/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO TEXTILÁN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RÍO HUMO - RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC DEL KM 0+000 AL KM 8+000	\$ 364,407.77	8.00	KILOMETRO LINEAL	607	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-006-2023	CABIEN-FEIEF23-085-W-0-23	\$ 364,342.81	09/12/2023	OBRAS DE VALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V.	100%	100%
19	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2010/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO TEXTILÁN	LACHIXAO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RÍO HUMO - RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC) - LACHIXAO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	\$ 224,580.36	3.50	KILOMETRO LINEAL	339	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-006-2023	CABIEN-FEIEF23-086-W-0-23	\$ 223,924.01	09/12/2023	OBRAS DE VALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V.	100%	100%
20	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2011/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA NORIA MININDACA - PLAYA BANCO DE ORO - MARIANO MATAMOROS - EL FARO EN MARIANO MATAMOROS, DEL KM 0+000 AL KM 15+000	\$ 990,266.92	15.00	KILOMETRO LINEAL	288	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-007-2023	CABIEN-FEIEF23-087-W-0-23	\$ 990,102.51	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
21	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2011/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO) - EL CIRUELO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	\$ 659,270.89	10.00	KILOMETRO LINEAL	2,136	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-007-2023	CABIEN-FEIEF23-088-W-0-23	\$ 659,073.84	09/12/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2012/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE CAMALOTE - OJO DE AGUA O PALMA CUATA - COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - RANCHO GRANDE - LA RAYA - ESPERANZA - LA PALMA - TETELA DEL KM 0+000 AL KM 54+000	\$ 2,602,960.41	54.00	KILOMETRO LINEAL	3,100	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-008-2023	CABIEN-FEIEF23-089-W-0-23	\$ 2,602,877.10	09/12/2023	C.. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	100%	100%
23	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2012/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	EL CONEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAÑAMAZAL - MIGUEL HIDALGO - CONEJO - E.C. (EL MATE - ACATLÁN) DEL KM 0+000 AL KM 9+700	\$ 704,872.21	9.70	KILOMETRO LINEAL	419	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-008-2023	CABIEN-FEIEF23-090-W-0-23	\$ 704,682.57	09/12/2023	C.. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	100%	100%
24	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2012/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LOS LIROS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VICENTE CAMALOTE - LOS LIROS DEL KM 0+000 AL KM 4+600	\$ 249,560.40	4.60	KILOMETRO LINEAL	156	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-008-2023	CABIEN-FEIEF23-091-W-0-23	\$ 249,505.59	09/12/2023	C.. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	100%	100%
25	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2012/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	BARBASCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - BARBASCO DEL KM 0+000 AL KM 11+100	\$ 579,545.18	11.10	KILOMETRO LINEAL	851	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-008-2023	CABIEN-FEIEF23-092-W-0-23	\$ 579,450.33	09/12/2023	C.. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	100%	100%
26	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2012/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LAS MARAVILLAS - CAÑADA SAN ANTONIO - CERRO MOJARRA DEL KM 0+000 AL KM 15+400; RAMAL A PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+200	\$ 851,487.87	23.60	KILOMETRO LINEAL	2,509	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-008-2023	CABIEN-FEIEF23-093-W-0-23	\$ 851,164.40	09/12/2023	C.. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	100%	100%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
27	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2013/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 3+300	\$ 1,234,335.48	3.33	KILOMETRO LINEAL	1,135	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-009-2023	CABIEN-FEIEF23-094-W-0-23	\$ 1,234,304.61	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
28	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2013/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ) - ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 2+300	\$ 983,113.85	2.30	KILOMETRO LINEAL	560	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-009-2023	CABIEN-FEIEF23-095-W-0-23	\$ 983,010.22	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
29	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2013/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SOLEDAD	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ) - LA SOLEDAD - LOMA DE SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 3+464	\$ 936,388.89	3.464	KILOMETRO LINEAL	395	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-009-2023	CABIEN-FEIEF23-096-W-0-23	\$ 936,315.41	09/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
30	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2014/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	AYOTZINTEPEC	MONTE TINTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO MOJARRA - MONTE TINTA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	\$ 451,762.19	9.00	KILOMETRO LINEAL	491	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-010-2023	CABIEN-FEIEF23-097-W-0-23	\$ 451,556.62	09/12/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
31	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2014/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 13+000	\$ 600,432.04	13.00	KILOMETRO LINEAL	1,662	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-010-2023	CABIEN-FEIEF23-098-W-0-23	\$ 600,148.16	09/12/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
32	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2015/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	SAN BENITO ENCINAL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA FEDERAL 145 - EL PROGRESO - DESPARRAMADERO - BUENAVISTA GALLARDO - LA UNION- SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL KM 31+500	\$ 1,764,841.81	31.50	KILOMETRO LINEAL	1,243	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-011-2023	CABIEN-FEIEF23-099-W-0-23	\$ 1,764,765.07	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%
33	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2015/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	SAN BENITO ENCINAL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA (LOMA BONITA - MIXTAN) 20 DE NOVIEMBRE - VICENTE GUERRERO - SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL KM 7+800	\$ 522,839.03	7.80	KILOMETRO LINEAL	1,243	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-011-2023	CABIEN-FEIEF23-100-W-0-23	\$ 522,817.86	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%
34	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2015/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	MULATO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN BENITO ENCINAL - MULATO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 3+900	\$ 221,904.01	3.90	KILOMETRO LINEAL	178	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-011-2023	CABIEN-FEIEF23-101-W-0-23	\$ 221,903.31	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%
35	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2016/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SCHRIJVER Y MATANZA - RIO TIMBRE - RIO AJUCENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	\$ 958,890.57	20.00	KILOMETRO LINEAL	67	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-012-2023	CABIEN-FEIEF23-102-W-0-23	\$ 958,702.42	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V.	100%	100%
36	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2016/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC	YERBA BUENA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RIO AJUCENA - RIO TIMBRE) - SANTIAGO TIÑO - SAN JUAN CAHUATXAN - LAZARO CARDENAS - YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 27+000	\$ 1,294,502.27	27.00	KILOMETRO LINEAL	176	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-012-2023	CABIEN-FEIEF23-103-W-0-23	\$ 1,294,356.63	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V.	100%	100%
37	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2016/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC	ARENAL CENTRO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN CAHUANDACA - RANCHO DIEGO - PEÑA BLANCA - ARENAL CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	\$ 479,445.28	10.00	KILOMETRO LINEAL	45	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-012-2023	CABIEN-FEIEF23-104-W-0-23	\$ 479,273.95	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V.	100%	100%
38	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2016/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC	RÍO TIMBRE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARENAL CENTRO - RÍO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	\$ 287,667.17	6.00	KILOMETRO LINEAL	85	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-012-2023	CABIEN-FEIEF23-105-W-0-23	\$ 287,610.38	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V.	100%	100%
39	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2017/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSÉ CHILTEPEC	CERRO FLORES	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRO FLORES - ARROYO AGUILA DEL KM 0+000 AL 6+000. RAMAL A E.CARRETERA FEDERAL (TUXTEPEC - OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 2+800. RAMAL A ARROYO CHOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 1+900. RAMAL A LA JOYA MANANTIAL DEL KM 0+000 AL KM 1+200	\$ 2,268,256.55	11.90	KILOMETRO LINEAL	379	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-013-2023	CABIEN-FEIEF23-106-W-0-23	\$ 2,268,181.05	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
40	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2017/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSÉ CHLTEPEC	ARROYO CHOAPAM	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(CARRETERA 175 (TUXTEPEC - OAXACA) - CERRO FLORES) - ARROYO CHOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 4+200 RAMAL - E. C. (CERRO FLORES - ARROYO AGUILA) - ARROYO CHOAPAM) DEL KM 0+000 AL KM 1+300	\$ 557,802.56	5.50	KILOMETRO LINEAL	1,660	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-013-2023	CABIEN-FEIEF23-107-W-0-23	\$ 557,774.39	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%
41	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2017/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSÉ CHLTEPEC	EL FORTÍN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA FEDERAL (TUXTEPEC-OAXACA) - EL FORTÍN - ARROYO PLATANO DEL KM 0+000 AL KM 3+100	\$ 437,450.87	3.10	KILOMETRO LINEAL	281	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-013-2023	CABIEN-FEIEF23-108-W-0-23	\$ 437,402.88	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%
42	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2017/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSÉ CHLTEPEC	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEYES DE REFORMA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+500	\$ 1,383,387.93	6.50	KILOMETRO LINEAL	1,384	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-013-2023	CABIEN-FEIEF23-109-W-0-23	\$ 1,383,228.53	09/12/2023	ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTU S.A. DE C.V.	100%	100%
43	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2018/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD - EL FRUTILLO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	\$ 1,972,153.06	27.00	KILOMETRO LINEAL	563	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-014-2023	CABIEN-FEIEF23-110-W-0-23	\$ 1,971,996.46	09/12/2023	ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	100%	100%
44	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2018/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO IXTAYUTLA	EL NARANJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LA SOLEDAD - EL CARASOL) EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	\$ 1,284,829.05	15.00	KILOMETRO LINEAL	74	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-014-2023	CABIEN-FEIEF23-111-W-0-23	\$ 1,284,794.25	09/12/2023	ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	100%	100%
45	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2019/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	278 - SAN MIGUEL SOTALTEPEC	0038 - BENITO JUÁREZ II	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CIRUELO - LOMA COYOL SAN MARTIN) - BENITO JUÁREZ II KM 0+000 AL KM 6+256	\$ 1,577,068.59	6.256	KILOMETRO LINEAL	1,156	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-015-2023	CABIEN-FEIEF23-112-W-0-23	\$ 1,576,940.71	09/12/2023	C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	100%	100%
46	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2020/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	426 - SANTA MARÍA PEÑALES	0004 - SAN MATEO TEPANTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MATEO TEPANTEPEC - SAN MIGUEL PERAS DEL KM 0+000 AL KM 45+000	\$ 1,228,882.48	45.00	KILOMETRO LINEAL	359	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-016-2023	CABIEN-FEIEF23-113-W-0-23	\$ 1,228,654.89	09/12/2023	OBRAS DE VALIADY Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V.	100%	100%
47	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2021/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	212 - SAN JUAN PEILAPA	0001 - SAN JUAN PEILAPA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN YALAHUI - SAN JUAN TAGUI) - SAN JUAN PEILAPA DEL KM 0+000 AL KM 33+920, SUBTRAMO DEL KM 0+300 AL KM 25+400	\$ 2,363,984.20	25.10	KILOMETRO LINEAL	964	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-017-2023	CABIEN-FEIEF23-114-W-0-23	\$ 2,363,848.60	09/12/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
48	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2022/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	468 - SANTIAGO JOCOTEPEC	0018 - SAN PEDRO TEPINAPA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEPINAPA - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM 0+000 AL KM 13+850	\$ 1,497,324.07	13.85	KILOMETRO LINEAL	508	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-018-2023	CABIEN-FEIEF23-115-W-0-23	\$ 1,497,191.91	09/12/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
49	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2023/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	507 - SANTO DOMINGO ARMENTA	0002 - CALLEJÓN DE RÓMULO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJÓN DE RÓMULO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	\$ 571,651.36	10.00	KILOMETRO LINEAL	484	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-019-2023	CABIEN-FEIEF23-116-W-0-23	\$ 571,624.16	09/12/2023	ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	100%	100%
50	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2024/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	06 - SIERRA DE JUÁREZ	156 - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	0001 - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - SAN JUAN YETECOVÍ DEL KM 0+000 AL KM 16+000, RAMAL E.C. (SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - SAN JUAN YETECOVÍ) - SANTO DOMINGO ROAYAGA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	\$ 1,261,517.47	22.00	KILOMETRO LINEAL	1,443	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-020-2023	CABIEN-FEIEF23-117-W-0-23	\$ 1,261,419.22	09/12/2023	OBRAS DE VALIADY Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V.	100%	100%
51	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2025/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	364 - SANTA CATARINA JUQUILA	0052 - LA SOLEDAD EL MAPACHE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD EL MAPACHE - PASO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 39+000	\$ 2,003,024.73	39.00	KILOMETRO LINEAL	189	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-021-2023	CABIEN-FEIEF23-118-W-0-23	\$ 2,002,546.43	09/12/2023	ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	100%	100%
52	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2026/2023	20/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	01 - SIERRA DE FLORES MAGÓN	220 - SAN JUAN TEPEXILTA	0001 - SAN JUAN TEPEXILTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEPEXILTA - SAN JUAN TEPOXATLA DEL KM 0+000 AL KM 42+700	\$ 1,583,858.55	42.70	KILOMETRO LINEAL	482	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-022-2023	CABIEN-FEIEF23-119-W-0-23	\$ 1,583,580.97	09/12/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V.	100%	100%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
53	FEIEF23	SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/2050/2023	22/12/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	526 - SANTOS REYES NOPALA	0098 - SAN MARTÍN PIE DEL CERRO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARTÍN PIE DE CERRO - LA MATRACA - CERRO DE AIRE - SAN JOSÉ ATOTONILCO - EL PARAÍSO- SANTOS REYES NOPALA DEL KM 0+000 AL KM 35+000, RAMAL EL ZACATAL DEL KM 0+000 AL KM 6+000	\$ 1,136,578.89	41.00	KILOMETRO LINEAL	179	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CABIEN-023-2023	CABIEN-FEIEF23-120-W-0-23	\$ 1,136,483.53	09/12/2023	ARIJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	100%	100%