



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0359/2023	26/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO CUATRO VENADOS	LA NEVERIA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LLANO DEL TORO - LA NEVERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	\$ 6,833,895.59	1.00	KILOMETRO LINEAL	83	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-002-2023	CABIEN-FISE-002-W-0-23	\$ 6,623,604.66	15/09/2023	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0392/2023	31/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA LACHIXIO	RINCÓN HACIENDA VIEJA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIO) - RINCÓN HACIENDA VIEJA DEL KM 0+000 AL KM 9+200	\$ 1,497,890.00	9.20	KILOMETRO LINEAL	336	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-005-2023	CABIEN-FISE-003-W-0-23	\$ 1,494,252.41	15/09/2023	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0395/2023	31/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO IXTAYUTLA	BUENAVISTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA- LA LAGUNA ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500	\$ 2,030,000.00	4.50	KILOMETRO LINEAL	355	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-008-2023	CABIEN-FISE-004-W-0-23	\$ 1,961,883.74	15/09/2023	PERSESA, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0407/2023	01/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO E.C. KM 139+770 (OAXACA - PUERTO ANGEL) – SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 30+300, SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL KM 30+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTIN LOXICHA	\$ 22,724,999.95	20.00	KILOMETRO LINEAL	2,769	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-011-2023	CABIEN-FISE-005-W-0-23	\$ 22,224,542.34	15/09/2023	DANZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0410/2023	01/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN	SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUAUTEPEC - SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - HUAUTLA DE JIMÉNEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+297; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 Y SUBTRAMO DEL KM 1+350 AL KM 3+297, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMÉNEZ	\$ 19,499,651.93	2.60	KILOMETRO LINEAL	2,688	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-012-2023	CABIEN-FISE-006-W-0-23	\$ 18,817,291.03	15/09/2023	GRUPO CONSTRUCTOR DIEMAR, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0432/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	VILLA DE ZAACHILA	HACIENDA ZURITA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO ATOYAC S/CARRETERA LA Y - HACIENDA ZURITA - ZAACHILA, UBICADO EN EL KM. 2+860	\$ 5,495,270.82	52.60	METROS LINEALES	3	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-013-2023	CABIEN-FISE-007-W-0-23	\$ 5,095,647.25	18/09/2023	HACHE BSE, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0434/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARÍA AMIATEPEC	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONCIDO ACCESO VIDRIO - JUQUILA) – SANTA MARIA AMIATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	\$ 10,764,883.55	1.50	KILOMETRO LINEAL	1,425	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-014-2023	CABIEN-FISE-008-W-0-23	\$ 10,606,967.93	18/09/2023	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0437/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO (INDEPENDENCIA - CUARTHEMOC - CARRETERA SIN NOMBRE SANTIAGO JUXTLAHUACA - SAN JUAN MIXTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	\$ 19,999,963.68	8.00	KILOMETRO LINEAL	1,902	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-016-2023	CABIEN-FISE-009-W-0-23	\$ 19,610,458.88	18/09/2023	BEDXENEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	100%	100%
9	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0439/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTOS REYES YUCUNÁ	COXCATEPEC	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE COXCATEPEC - E.C.(SANTOS REYES YUCUNÁ - SANTO DOMINGO YOLOTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	\$ 6,500,478.69	1.00	KILOMETRO LINEAL	166	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-017-2023	CABIEN-FISE-010-W-0-23	\$ 6,241,221.87	18/09/2023	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0393/2023	31/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA DE JUÁREZ	SAN JUAN YAEI	SANTIAGO YAGALLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO TRAMO KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO KM 6+000 AL KM 13+400	\$ 2,749,999.12	7.40	KILOMETRO LINEAL	344	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-006-2023	CABIEN-FISE-011-W-0-23	\$ 2,698,697.63	18/09/2023	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2023	07/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA DE JUAREZ	SAN ANDRÉS YAA	COLONIA COLORADA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COLONIA COLORADA - PARAJE SANUARIO DE LA CRUZ VERDE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+506 AL KM 0+978 Y DEL KM 0+989 AL KM 1+300	\$ 5,331,482.06	0.783	KILOMETRO LINEAL	37	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-003-2023	CABIEN-FISE-012-W-0-23	\$ 5,328,264.85	22/09/2023	DANZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0497/2023	14/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	345 - SAN SEBASTIÁN IXCAPA	0008 - VISTA HERMOSA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239+200 (YUCUIDAAS-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) – VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	\$ 14,098,872.49	20.000	KILOMETRO LINEAL	706	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-019-2023	CABIEN-FISE-013-W-0-23	\$ 13,368,837.15	23/10/2023	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0498/2023	14/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	065 - IXPANTEPEC NIEVES	0001 - IXPANTEPEC NIEVES	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C.: HUAJAPÁN – I.C. (YUCUIDAAS - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) – IXPANTEPEC NIEVES- SILACAYÓPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL 28+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800	\$ 9,999,339.37	3.800	KILOMETRO LINEAL	601	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-020-2023	CABIEN-FISE-014-W-0-23	\$ 9,914,118.03	23/10/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL - ASTANA, S.A. DE C.V.	100%	100%
14	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0521/2023	16/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	285 - SAN MIGUEL TLACAMAMA	0002 - LA CAÑADA DEL MARQUÉS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+280 Y DEL KM 0+395 AL KM 2+165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACUA	\$ 12,500,000.00	2.000	KILOMETRO LINEAL	290	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-022-2023	CABIEN-FISE-015-W-0-23	\$ 11,489,432.78	23/10/2023	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
15	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0526/2023	16/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	274 - SAN MIGUEL PIEDRAS	0005 - RÍO MINAS	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14+700 (TUXTEPEC - PALOMARES) - AYOTZINTEPEC. HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+500 SUBTRAMO DEL KM 16+400 AL KM 44+500. EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC	\$ 14,999,999.99	28.100	KILOMETRO LINEAL	5,615	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-023-2023	CABIEN-FISE-016-W-0-23	\$ 14,400,000.70	23/10/2023	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA DE OBRA CIVIL Y CARRETERAS IVAZA, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0397/2023	31/04/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	009 - AYOTZINTEPEC	0001 - AYOTZINTEPEC	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO - SAN MIGUEL LACHIKOLA TRAMO DEL KM. 11+600 AL KM 32+143	\$ 4,999,999.81	10.655	KILOMETRO LINEAL	969	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-024-2023	CABIEN-FISE-017-W-0-23	\$ 4,975,690.40	23/10/2023	CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA IECSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0438/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	212 - SAN JUAN PETLAPA	0002 - ARROYO BLANCO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHAUATEPEC DEL KM 0+000 AL 15+400 EN TRAMOS PARCIALES.	\$ 9,997,327.06	6.450	KILOMETRO LINEAL	8,939	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-025-2023	CABIEN-FISE-018-W-0-23	\$ 9,495,713.12	23/10/2023	SETEJUM, S.A. DE C.V.	100%	100%
18	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0534/2023	17/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	056 - MÁRTIRES DE TACUBAYA	0001 - MÁRTIRES DE TACUBAYA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA, SOBRE RÍO MONTENEGRO 3/CARRETERA LA BOCA - VEGA DEL SOL - EL CERRITO PASO NUEVO LA HAMACA - SAN CRISTOBAL MONTENEGRO UBICADO EN EL KM. 3+900	\$ 4,900,870.35	79.640	KILOMETRO LINEAL	1,225	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-026-2023	CABIEN-FISE-019-W-0-23	\$ 4,653,996.06	23/10/2023	CONSTRUCCIONES LERC, S.A. DE C.V.	100%	100%
19	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0435/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	112 - SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	0001 - SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE NUEVO A MINAS, OCOITLAN - OCOITEPEC - MÉXICO 190 - CAMINO REAL -CAMINO REAL ORIENTE - E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN DIONISIO OCOITEPEC - OCOITLAN DE MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 20+200. EN LOS MUNICIPIOS DE OCOITLAN DE MORELOS, SANTA CATARINA MINAS, SAN MIGUEL TILOQUIPAM, SAN BALTAZAR CHICHICAPAM.	\$ 29,998,509.20	20.200	KILOMETRO LINEAL	21,673	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-027-2023	CABIEN-FISE-020-W-0-23	\$ 28,888,997.42	23/10/2023	GRUPO FORMADO POR : ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V. Y BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	100%	100%
20	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0416/2023	02/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	232 - SAN LUCAS OJITLÁN	0069 - LOMA SAN BERNABÉ	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA SAN BERNABÉ - EL PORVENIR - SAN LUCAS OJITLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	\$ 9,997,859.57	1.500	KILOMETRO LINEAL	406	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-028-2023	CABIEN-FISE-021-W-0-23	\$ 9,597,932.83	23/10/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
21	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0535/2023	17/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	367 - SANTA CATARINA MECHOACÁN	0001 - SANTA CATARINA MECHOACÁN	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24+440 (PINOTEPÁ NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN AGUSTÍN CHATUYICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+600, SUBTRAMO DEL KM 6+100 AL KM 9+300. EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	\$ 5,602,187.79	3.200	KILOMETRO LINEAL	4,526	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-029-2023	CABIEN-FISE-022-W-0-23	\$ 5,591,334.26	23/10/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0645/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	1/2 a la 2/2 VALLES CENTRALES	1/2 a la 2/2 SANTA MARÍA PEÑOLES	1/2 SANTA CATARINA ESTELA: 2/2 MORELOS UNO TEPANTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SANTA CATARINA ESTELA - SAN MATEO TEPANTEPEC) - BUENA VISTA ESTELA - PARAJE RÍO CONTRERAS DEL KM 0+000 AL KM 10+700, TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE: SANTA CATARINA ESTELA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA.	\$ 1,298,334.19	10.700	KILOMETRO LINEAL	214	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-030-2023	CABIEN-FISE-023-W-0-23	\$ 1,297,384.40	23/10/2023	GRUPO FORTES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
23	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0645/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	1/2 a la 2/2 VALLES CENTRALES	1/2 a la 2/2 SANTA MARÍA PEÑOLES	1/2 SANTA CATARINA ESTELA: 2/2 MORELOS UNO TEPANTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SANTA CATARINA ESTELA - SAN MATEO TEPANTEPEC) - BUENA VISTA ESTELA - PARAJE RÍO CONTRERAS DEL KM 0+000 AL KM 10+700, TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE: SANTA CATARINA ESTELA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA.	\$ 2,200,669.34	14.000	KILOMETRO LINEAL	222	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-030-2023	CABIEN-FISE-024-W-0-23	\$ 2,199,113.34	30/10/2023	GRUPO FORTES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
24	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0649/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	500 - SANTIAGO YOSONDÚA	0021 - LA CASCADA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN HOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YOSONDÚA - VERGEL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	\$ 9,999,637.40	1.700	KILOMETRO LINEAL	192	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-032-2023	CABIEN-FISE-025-W-0-23	\$ 9,799,148.72	30/10/2023	CONASA, S.A. DE C.V.	100%	100%
25	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0651/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	407 - SANTA MARÍA CHIMALAPA	0001 - SANTA MARÍA CHIMALAPA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222+700 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA	\$ 19,006,347.14	50.000	KILOMETRO LINEAL	5,080	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-034-2023	CABIEN-FISE-026-W-0-23	\$ 18,245,509.23	30/10/2023	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	100%	100%
26	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0652/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	036 - GUEVEA DE HUMBOLDT	0001 - GUEVEA DE HUMBOLDT	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUENAGATÍ - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	\$ 9,999,883.53	3.900	KILOMETRO LINEAL	1,499	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-035-2023	CABIEN-FISE-027-W-0-23	\$ 9,599,933.66	30/10/2023	CONSTRUCTORA ZUCHATE, S.A. DE C.V.	100%	100%
27	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0653/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	306 - SAN PEDRO EL ALTO	0008 - MALVARISCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR) MALVARISCO DEL KM. 0+000 AL KM 4+300 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	\$ 1,162,132.34	4.300	KILOMETRO LINEAL	249	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-036-2023	CABIEN-FISE-028-W-0-23	\$ 1,157,082.19	30/10/2023	GRUPO FORMADO POR: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMSU, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO GASSO, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
28	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0654/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	412 - SANTA MARÍA GUENAGATÍ	0001 - SANTA MARÍA GUENAGATÍ	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD XITLAPÉ - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUENAGATÍ	\$ 4,951,184.57	1.900	KILOMETRO LINEAL	1,618	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-037-2023	CABIEN-FISE-029-W-0-23	\$ 4,752,971.04	30/10/2023	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100%	100%
29	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0657/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	06 - SIERRA DE JUÁREZ	457 - SANTIAGO CAMOTLÁN	0009 - SAN MIGUEL REAGÚ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTIAGO LALOPA - SAN MIGUEL REAGÚ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+600, SUBTRAMOS DEL KM 10+200 AL KM 19+600, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	\$ 4,637,235.52	9.400	KILOMETRO LINEAL	529	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-039-2023	CABIEN-FISE-030-W-0-23	\$ 4,474,635.32	30/10/2023	D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A DE C.V.	100%	100%
30	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0894/2023	19/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	306 - SAN PEDRO EL ALTO	0002 - EL POTRERO JAZMÍN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR) EL POTRERO JAZMÍN - LLANO PLAZA DEL KM. 0+200 AL KM 3+799 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	\$ 960,072.89	3.599	KILOMETRO LINEAL	364	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-040-2023	CABIEN-FISE-031-W-0-23	\$ 955,006.67	30/10/2023	GRUPO FORMADO POR: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMSU, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO GASSO, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
31	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0897/2023	19/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	06 - SIERRA DE JUÁREZ	280 - VILLA TALEA DE CASTRO	0001 - VILLA TALEA DE CASTRO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C.(TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLAN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 53+900, SUBTRAMO DEL KM 34+400 AL KM 50+100 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LAXOAPA, SANTA MARÍA YALINA, SAN JUAN JUQUILA VIANOS Y VILLA TALEA DE CASTRO	\$ 14,999,994.50	15.700	KILOMETRO LINEAL	2,905	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-041-2023	CABIEN-FISE-032-W-0-23	\$ 14,400,000.65	30/10/2023	MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
32	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0866/2023	15/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	002 - ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	0110 - ASERRADERO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA TRAMO DEL KM 21+400 AL KM 22+880, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	\$ 2,996,671.60	1.480	KILOMETRO LINEAL	466	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-042-2023	CABIEH-FISE-033-W-0-23	\$ 2,948,779.64	30/10/2023	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE, S.A. DE C.V.	100%	100%
33	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0362/2023	26/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	06 - SIERRA DE JUAREZ	514 - SANTO DOMINGO ROAYAGA	0002 - TONAGÜÍA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA TONAGÜÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	\$ 5,249,999.76	12.000	KILOMETRO LINEAL	434	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-043-2023	CABIEH-FISE-034-W-0-23	\$ 4,956,391.80	30/10/2023	GRUPO FORMADO POR: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES APATZLI S.A. DE C.V. Y GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
34	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0398/2023	37/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	166 - SAN JOSÉ CHILTEPEC	0026 - SAN ISIDRO NARANJAL	CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+700 AL KM 3+400 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	\$ 13,980,426.50	1.700	KILOMETRO LINEAL	552	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-045-2023	CABIEH-FISE-035-W-0-23	\$ 13,306,631.17	30/10/2023	BI C. JOSÉ MANUEL LLANJO ENRIQUEZ PERSONA FÍSICA	100%	100%
35	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0436/2023	07/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	294 - SAN PABLO HUITZO	0001 - SAN PABLO HUITZO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "HUITZO" SOBRE ARROYO ATOYAC EN EL KM. 0+320 DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUITZO	\$ 4,872,294.31	2.600	KILOMETRO LINEAL	6,072	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-046-2023	CABIEH-FISE-036-W-0-23	\$ 4,677,104.95	30/10/2023	DANZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
36	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0478/2023	09/08/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	152 - SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	0004 - GUADALUPE NOGALES	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (GUADALUPE NOGALES - TLAPANCINGO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+300 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+760 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	\$ 9,999,999.99	1.760	KILOMETRO LINEAL	842	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-047-2023	CABIEH-FISE-037-W-0-23	\$ 9,614,871.63	30/10/2023	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V.	100%	100%
37	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0391/2023	31/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	304 - SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS	0002 - SAN JUAN IXTALTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - YODONE - CARALTEPEC - SAN JUAN IXTALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 30+380, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 4+431 Y DEL KM 17+156 AL KM 30+380 T.P.	\$ 2,000,000.00	3.866	KILOMETRO LINEAL	114	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEH-004-2023	CABIEH-FISE-038-W-0-23	\$ 1,994,537.08	30/10/2023	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
38	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0648/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	521 - SANTO DOMINGO TONALTEPEC	0002 - SAN FRANCISCO RÍO BLANCO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO RÍO BLANCO - VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+390, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	\$ 9,999,906.07	2.000	KILOMETRO LINEAL	1,402	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-048-2023	CABIEH-FISE-039-W-0-23	\$ 9,799,865.73	06/11/2023	INGENIATEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
39	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0658/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	080 - SAN AGUSTÍN AMATENGO	0001 - SAN AGUSTÍN AMATENGO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) - SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 5+800 AL KM 6+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO	\$ 6,429,829.73	1.000	KILOMETRO LINEAL	1,593	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-049-2023	CABIEH-FISE-040-W-0-23	\$ 6,038,235.24	15/11/2023	ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS, S.A. DE C.V.	100%	100%
40	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0979/2023	02/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	07 - SIERRA SUR	386 - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	0020 - SAN PEDRO DEL RÍO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "SAN PEDRO" UBICADO EN EL KM. 17+550 DE LA CARRETERA SIN NOMBRE (SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	\$ 14,427,956.41	84.000	KILOMETRO LINEAL	672	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-051-2023	CABIEH-FISE-042-W-0-23	\$ 12,011,623.16	15/11/2023	HACHE B&F, S.A. DE C.V.	100%	100%
41	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1064/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	06 - SIERRA DE JUÁREZ	296 - SAN PABLO MACULITANGUIS	0001 - SAN PABLO MACULITANGUIS	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 116+600 (MIXTEPEC - T.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC)) - SAN PABLO MACULITANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 7+960, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULITANGUIS	\$ 4,854,711.19	7.960	KILOMETRO LINEAL	434	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-056-2023	CABIEH-FISE-047-W-0-23	\$ 4,660,325.81	15/11/2023	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V.	100%	100%
42	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1065/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	06 - SIERRA DE JUAREZ	214 - SAN JUAN QUIOTEPEC	0001 - SAN JUAN QUIOTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - SOLEDAD TECTILÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+096, TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC	\$ 3,775,329.43	5.096	KILOMETRO LINEAL	1,366	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-057-2023	CABIEH-FISE-048-W-0-23	\$ 3,624,487.23	15/11/2023	SAEO, S.A. DE C.V.	100%	100%
43	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1069/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	551 - TLACOLULA DE MATAMOROS	0001 - TLACOLULA DE MATAMOROS	CONTRATO	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A VILLA DÍAZ ORDAZ DEL KM 0+000 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	\$ 2,999,616.94	1.160	KILOMETRO LINEAL	15,298	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-058-2023	CABIEH-FISE-049-W-0-23	\$ 2,879,559.04	15/11/2023	INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA, S.A. DE C.V.	100%	100%
44	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1070/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	07 - SIERRA SUR	158 - SAN JACINTO TLACOTEPEC	0002 - CUAJINICUIL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUAJINICUIL - SAN JACINTO TLACOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	\$ 4,999,909.30	1.000	KILOMETRO LINEAL	672	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-059-2023	CABIEH-FISE-050-W-0-23	\$ 4,995,563.75	15/11/2023	GRUPO YAK TA CHIEL, S.A. DE C.V.	100%	100%
45	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1072/2023	18/10/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	134 - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	0005 - CHUPARROSA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL (E.C. KM 129+470 (TROTILÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA) - SECCIÓN LA MONTAÑA (AGUA DE TIERRA) - CHUPARROSA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+413, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ.	\$ 15,099,980.52	3.257	KILOMETRO LINEAL	2,957	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-060-2023	CABIEH-FISE-051-W-0-23	\$ 14,671,120.29	15/11/2023	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
46	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0394/2023	31/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	007 - ASUNCIÓN OCOITLÁN	0001 - ASUNCIÓN OCOITLÁN	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-PUERTO ESCONDIDO)-ASUNCIÓN OCOITLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000.	\$ 2,500,000.00	2.700	KILOMETRO LINEAL	2,350	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-061-2023	CABIEH-FISE-052-W-0-23	\$ 2,399,882.97	15/11/2023	CONSTRUCTORA ZUCHATE, S.A. DE C.V.	100%	100%
47	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0501/2023	15/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	285 - SAN MIGUEL TLACAMAMA	0002 - LA CAÑADA DEL MARQUÉS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS - EL PAPOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	\$ 13,121,781.80	2.000	KILOMETRO LINEAL	302	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEH-062-2023	CABIEH-FISE-053-W-0-23	\$ 12,204,122.34	15/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU, S.A. DE C.V.	100%	100%
48	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0650/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	417 - SANTA MARÍA JACATEPEC	0022 - SANTA SOFÍA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO) - PASO DE AGÜILA COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC.	\$ 9,999,990.82	1.700	KILOMETRO LINEAL	191	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEH-006-2023	CABIEH-FISE-054-W-0-23	\$ 9,974,523.42	17/11/2023	FRANCISCA CANSECO CRUZ (Persona Física)	100%	100%
49	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0646/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	07 - SIERRA SUR	020 - CONSTANCIA DEL ROSARIO	0008 - SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO) - PASO DE AGÜILA COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	\$ 9,676,877.18	1.400	KILOMETRO LINEAL	371	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEH-007-2023	CABIEH-FISE-055-W-0-23	\$ 9,399,313.01	17/11/2023	ARQUITECTURA DIGITAL ARIES, S.A. DE C.V.	100%	100%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
50	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0656/2023	09/09/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04 - MIXTECA	348 - SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	0015 - SAN MARTÍN DURAZNOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE NUNDACA-GUADALUPE CAÑADA DE LOBO - SAN MARTÍN DURAZNOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	\$ 3,499,397.40	11.000	KILOMETRO LINEAL	413	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-008-2023	CABIEN-FISE-056-W-0-23	\$ 3,496,675.81	17/11/2023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GEYLY, S.A. DE C.V.	100%	100%
51	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0396/2023	31/07/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	307 - SAN PEDRO HUAMELULA	0001 - SAN PEDRO HUAMELULA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTATA-SAN PEDRO HUAMELULA DEL KM 0+000 AL KM 4+840	\$ 8,999,999.85	2.500	KILOMETRO LINEAL	2,310	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-009-2023	CABIEN-FISE-057-W-0-23	\$ 8,729,769.01	17/11/2023	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V.	100%	100%
52	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1743/2023	15/11/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	05 – CUENCA DEL PAPALOAPAN	309 - SAN PEDRO IXCATLÁN	0009 - CERRO QUEMADO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRO QUEMADO - CERRO CENTRAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+455 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	\$ 5,272,759.31	0.839	KILOMETRO LINEAL	1,243	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-065-2023	CABIEN-FISE-066-W-0-23	\$ 5,195,819.13	05/12/2023	GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V.	100%	100%
53	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1744/2023	15/11/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	04-MIXTECA	264 - SAN MIGUEL CHICAHUA	0002-EL FORTÍN ALTO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATLÁN - EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+740 SUBTRAMO DEL KM 8+080 AL KM 10+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	\$ 2,494,301.54	2.100	KILOMETRO LINEAL	796	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-066-2023	CABIEN-FISE-067-W-0-23	\$ 2,444,508.17	05/12/2023	INFRAESTRUCTURAS 427 S.A. DE C.V.	100%	100%
54	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1745/2023	15/11/2023	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	188 - SAN JUAN COLORADO	0001 - SAN JUAN COLORADO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 3+500 (PINOTIPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRIA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+602, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	\$ 7,112,538.85	1.000	KILOMETRO LINEAL	6,177	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-067-2023	CABIEN-FISE-068-W-0-23	\$ 7,110,700.83	05/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	100%	100%
55	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1770/2023	17/11/2023	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	06 – SIERRA DE JUÁREZ	138 - SAN FRANCISCO CAJONOS	0002 - SAN MIGUEL CAJONOS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	\$ 2,525,923.07	1,900.000	METRO CUADRADO	1,206	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-011-2023	CABIEN-FISE-069-W-0-23	\$ 2,524,327.56	13/12/2023	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V.	100%	100%
56	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1880/2023	29/11/203	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 - ISTMO	043 - JUCHITÁN DE ZARAGOZA	0003 - CHICAPA DE CASTRO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CONSTRUCCIÓN 5 DE MAYO - UNIÓN HIDALGO - CHICAPA DE CASTRO (SAN DIONISIO DEL MAR) DEL KM 0+000 AL KM 2+400 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	\$ 5,578,767.27	2.400	KILOMETRO LINEAL	3,423	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-013-2023	CABIEN-FISE-071-W-0-23	\$ 5,577,626.39	13/12/2023	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUÍZ S.A. DE C.V.	100%	100%