

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-1	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	SIERRA SUR	MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(OAXACA-MESONES HIDALGO) – SANTA MARÍA DE LA LIMA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	\$ 96,210.40	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	402	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-017-W-0-25	\$ 96,037.83	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
2	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-2	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	COSTA	SAN LORENZO	SANTA MARÍA YOCOCANI	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN LORENZO – SANTA MARÍA YOCOCANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	\$ 179,099.36	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	770	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-018-W-0-25	\$ 177,454.34	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
3	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-3	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	COSTA	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA – SAN MARCOS ZACATEPEC) – SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC	\$ 96,210.40	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	1,768	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-019-W-0-25	\$ 96,037.83	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
4	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-4	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LAS JUNTAS – SAN PEDRO EL ALTO, TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	\$ 96,210.40	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	925	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-020-W-0-25	\$ 96,037.83	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
5	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-5	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL – SAN FELIPE DE LEÓN, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	\$ 96,210.40	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	399	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-021-W-0-25	\$ 96,037.83	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
6	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-6	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	CUENCA DEL PAPALOAPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA TABAQUERA	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE TEMBLADERA DEL CASTILLO-LA TABAQUERA TRAMO DEL KM 13+000 AL KM 15+000, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	\$ 179,099.36	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	1,283	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-022-W-0-25	\$ 177,454.34	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
7	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-7	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - LAS MARGARITAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	\$ 179,099.36	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	2,053	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-023-W-0-25	\$ 177,454.34	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
8	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-8	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO IXCATLÁN - EL CRUCERO) - BENITO JUÁREZ II, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	\$ 179,099.36	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	1,156	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-024-W-0-25	\$ 177,454.34	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
9	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-9	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	VALLES CENTRALES	SAN DIONISIO OCOTLÁN	GUELAVICHIGANA LA LABOR	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN DIONISIO OCOTLÁN - GUELAVICHIGANA LA LABOR - PRAXEDIS DE GUERRERO, TRAMO DEL KM 2+560 AL KM 3+560, EN LOS MUNICIPIOS OCOTLAN DE MORELOS, SANTA LUCIA OCOTLAN, SAN DIONISIO OCOTLAN	\$ 96,210.40	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	241	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-025-W-0-25	\$ 96,037.83	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
10	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-10	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SAN PEDRO APOSTOL - SAN FELIPE APOSTOL - TEXAS DE MORELOS, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS	\$ 96,210.40	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	593	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-026-W-0-25	\$ 96,037.83	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
11	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-11	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	ISTMO	SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - LA MACETA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	\$ 179,099.36	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	403	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-027-W-0-25	\$ 177,454.34	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
12	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD Es/AF24/0425/2025-12	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARÍA YUCUNICOCO	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO - BUENA VISTA YUCUNICOCO - SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM 10+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	\$ 427,766.24	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	138	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-028-W-0-25	\$ 421,703.88	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
13	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0425/2025-13	10 de junio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN	CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR A AGENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA NOMBRE DE LA ETAPA: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SANTIAGO LACHIGUIRI - LOMA ESPERANZA - SANTO DOMINGO LA REFORMA - SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	\$ 179,099.36	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	718	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-001-2025	CABIEN-AF24-029-W-0-25	\$ 177,454.34	10 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
14	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0394/2025	27 de mayo de 2025	04 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	073 - PUTLA VILLA DE GUERRERO	0051 - SAN JUAN LAGUNAS	CONTRATO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO COPALA, SOBRE E.C. (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	\$ 963,728.00	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	1,629	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-002-2025	CABIEN-AF24-030-W-0-25	\$ 963,588.80	10 de julio de 2025	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMÁ, S.A. DE C.V.	100.00%	74.96%
15	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0396/2025	27 de mayo de 2025	03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	422 - SANTA MARÍA NATIVITAS	0001 - SANTA MARÍA NATIVITAS	CONTRATO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARÍA NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS	\$ 875,204.92	1.000	ESTUDIO Y PROYECTO	194	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-003-2025	CABIEN-AF24-031-W-0-25	\$ 874,640.00	10 de julio de 2025	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	100.00%	70.69%
16	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0255/2025	01 de mayo de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	507 - SANTO DOMINGO ARMENTA	0002 - CALLEJÓN DE RÓMULO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN DE RÓMULO - SANTO DOMINGO ARMENTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	\$ 9,999,784.44	1.510	KILOMETRO LINEAL	484	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-031-2025	CABIEN-AF24-042-W-0-25	\$ 9,994,849.54	16 de julio de 2025	EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V.	33.00%	30.14%
17	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0667/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA	0082 - BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN - EL CARRIZAL) - BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	\$ 2,103,141.82	10.490	KILOMETRO LINEAL	325	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-004-2025	CABIEN-AF24-044-W-0-25	\$ 2,103,095.39	25 de julio del 2025	CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
18	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0668/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	08 - VALLES CENTRALES	387 - SANTA GERTRUDIS	0001 - SANTA GERTRUDIS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SAN MATÍAS CHILAZOA - BUENA VISTA - SANTA GERTRUDIS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA GERTRUDIS, OCOTLÁN DE MORELOS Y HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	\$ 2,785,450.55	14.925	KILOMETRO LINEAL	2,547	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-005-2025	CABIEN-AF24-045-W-0-25	\$ 2,785,381.34	25 de julio del 2025	DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%

NO.	FUENTE DE FIO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
19	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0669/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	02 - COSTA	507 - SANTO DOMINGO ARMENTA	0001 - SANTO DOMINGO ARMENTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJÓN DE ROMULO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+880, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	\$ 1,672,963.68	5.832	KILOMETRO LINEAL	2,517	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-006-2025	CABIEN-AF24-046-W-0-25	\$ 1,672,893.83	25 de julio del 2025	CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
20	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0670/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	205 - SAN JUAN LALANA	0025 - SANTIAGO JALAHUI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN MANINALETEPEC - SAN PEDRO TRES ARROYOS - SANTIAGO JALAHUI - SAN JUAN DEL RÍO, TRAMO DEL KM 28+400 AL KM 52+710, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO CHOÁPAM Y SAN JUAN LALANA	\$ 4,945,168.36	23.996	KILOMETRO LINEAL	859	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-007-2025	CABIEN-AF24-047-W-0-25	\$ 4,945,117.69	25 de julio del 2025	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
21	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0672/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	278 - SAN MIGUEL SOYALTEPEC	0038 - BENITO JUÁREZ II	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (SAN PEDRO IXCATLAN - EL CRUCERO) - BENITO JUÁREZ II, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+570, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	\$ 1,105,169.70	5.550	KILOMETRO LINEAL	1,156	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-008-2025	CABIEN-AF24-048-W-0-25	\$ 1,105,131.48	25 de julio del 2025	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
22	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0675/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	06 - SIERRA DE JUÁREZ	138 - SAN FRANCISCO CAJONOS	0001 - SAN FRANCISCO CAJONOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (SAN FRANCISCO CAJONOS - SAN MIGUEL CAJONOS) - SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO CAJONOS Y SANTIAGO ZOOCHILA	\$ 4,272,828.33	9.080	KILOMETRO LINEAL	285	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-009-2025	CABIEN-AF24-049-W-0-25	\$ 4,272,610.31	25 de julio del 2025	DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
23	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0674/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA	0036 - SANTA MARÍA YUCUNICOCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JUXTLAHUACA Y SAN MARTÍN ITUNYOSO	\$ 1,754,697.77	8.500	KILOMETRO LINEAL	1,738	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-010-2025	CABIEN-AF24-050-W-0-25	\$ 1,754,605.65	25 de julio del 2025	CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
24	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0675/2025	15 de julio del 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	208 - SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	0083 - MESÓN DE GUADALUPE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE MESÓN DE GUADALUPE - TINUMA DE ZARAGOZA - YERBA BUENA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 - Y SANTIAGO JUXTLAHUACA	\$ 1,704,769.35	9.000	KILOMETRO LINEAL	167	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-011-2025	CABIEN-AF24-051-W-0-25	\$ 1,704,745.86	25 de julio del 2025	CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
25	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0608/2025	07 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	03 - ISTMO	124 - HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	0017 - SANTA ROSA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTA ROSA - SAN BLAS ATEMPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+107, SUBTRAMO DEL KM 3+700 AL KM 6+400, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	\$ 25,344,701.98	2.700	KILOMETRO LINEAL	16,091	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-012-2025	CABIEN-AF24-059-W-0-25	\$ 25,306,561.60	08 de agosto de 2025	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	98.00%	26.54%
26	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0263/2025	01 de mayo de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	261 - SAN MIGUEL AMATITLÁN	0007 - SAN LORENZO VISTA HERMOSA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA - E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	\$ 9,999,770.08	1.240	KILOMETRO LINEAL	1,211	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-013-2025	CABIEN-AF24-060-W-0-25	\$ 9,998,670.85	08 de agosto de 2025	COKABA, S.A. DE C.V.	27.00%	0.00%
27	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0792/2025	25 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	516 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	0001 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA - LAS HUERTAS, EN EL KM 47+165, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, OAXACA	\$ 14,846,696.73	0.120	KILOMETRO LINEAL	380	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-014-2025	CABIEN-AF24-061-W-0-25	\$ 14,842,943.46	11 de agosto de 2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	45.00%	28.67%

NO.	FUENTE DE FIO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
28	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0606/2025	07 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	235 - SAN LUIS AMATLÁN	0005 - SAN ESTEBAN AMATLÁN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN ESTEBAN AMATLÁN - LACHIGUIZO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+650, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	\$ 5,053,514.21	0.650	KILOMETRO LINEAL	998	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-015-2025	CABIEN-AF24-066-W-0-25	\$ 5,051,064.26	20 de agosto de 2025	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	95.00%	0.00%
29	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0724/2025	16 de julio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	07 - SIERRA SUR	146 - SAN FRANCISCO LOGUECHE	0003 - EL COSTOCHÉ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - EL COSTOCHÉ, TRAMO KM 0+000 AL KM 7+730, SUBTRAMOS DEL KM 3+330 AL KM 5+520 Y DEL KM 6+180 AL KM 7+330, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	\$ 920,000.00	3.340	KILOMETRO LINEAL	729	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-051-2025	CABIEN-AF24-070-W-0-25	\$ 917,619.14	02 de septiembre de 2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	100.00%	0.00%
30	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0725/2025	16 de julio de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA	0033 - SAN PEDRO CHAYUCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN - EL CARRIZAL) - SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ÁNGELES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+318, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	\$ 3,999,999.99	10.318	KILOMETRO LINEAL	515	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-052-2025	CABIEN-AF24-071-W-0-25	\$ 3,992,848.90	02 de septiembre de 2025	INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V.	3.00%	0.00%
31	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/0261/2025	01 de mayo de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	01 - SIERRA DE FLORES MAGÓN	024 - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	0010 - GUADALUPE LA CIÉNEGA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUADALUPE LA CIÉNEGA - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+720, EN EL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	\$ 5,067,049.12	0.720	KILOMETRO LINEAL	250	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-018-2025	CABIEN-AF24-072-W-0-25	\$ 5,045,001.14	08 de septiembre de 2025	OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V.	15.00%	0.00%
32	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1162/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	468 - SANTIAGO JOCOTEPEC	0019 - MONTE NEGRO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE MONTE NEGRO - CERRO CALIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+360, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	\$ 1,830,786.02	7.268	KILOMETRO LINEAL	2,052	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-019-2025	CABIEN-AF24-073-W-0-25	\$ 1,830,745.88	12 de septiembre de 2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V.	95.00%	0.00%
33	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1163/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	559 - SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	0018 - MONTE NEGRO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO OZUMACÍN - MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+023, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, EN LOS MUNICIPIOS DE AYOTZINTEPEC Y SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	\$ 3,987,482.18	16.870	KILOMETRO LINEAL	174	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-020-2025	CABIEN-AF24-074-W-0-25	\$ 3,987,416.55	12 de septiembre de 2025	INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V.	90.00%	0.00%
34	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1164/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	212 - SAN JUAN PETLAPA	0006 - SANTA ISABEL CAJONOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE LA ALICIA - LINDA VISTA - SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL - SAN PEDRO TEPINAPA - SANTA ISABEL CAJONOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+060, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JOCOTEPEC Y SAN JUAN PETLAPA	\$ 2,171,498.57	14.530	KILOMETRO LINEAL	191	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-021-2025	CABIEN-AF24-075-W-0-25	\$ 2,171,419.80	12 de septiembre de 2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V.	93.00%	0.00%
35	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1165/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	03 - ISTMO	513 - SANTO DOMINGO PETAPA	0005 - LA MACETA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO PETAPA - EL TEJÓN - SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - LA MACETA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+540, SUBTRAMO DEL KM 2+700 AL KM 26+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	\$ 4,568,869.81	22.140	KILOMETRO LINEAL	403	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-022-2025	CABIEN-AF24-076-W-0-25	\$ 4,568,821.27	12 de septiembre de 2025	VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION, S.A. DE C.V.	85.00%	0.00%
36	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1166/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	044 - LOMA BONITA	0062 - LA GLORIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE LA GLORIA - ARROYO LIMÓN - FUENTE MISTERIOSA - BUENAVISTA GALLARDO - DESPARRAMADERO - E.C. (EL PROGRESO - CASCAJAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+810, EN LOS MUNICIPIOS DE LOMA BONITA Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	\$ 4,348,838.07	25.200	KILOMETRO LINEAL	2,440	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-023-2025	CABIEN-AF24-077-W-0-25	\$ 4,348,808.99	12 de septiembre de 2025	INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V.	88.00%	0.00%

NO.	FUENTE DE FIO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
37	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1167/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	208 - SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	0021 - SANTIAGO TIÑO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTOS REYES TEPEJILLO - SAN JUAN CAHUAYAXI - LÁZARO CÁRDENAS - YERBA BUENA - SANTIAGO TIÑO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+410, SUBTRAMO DEL KM 3+420 AL KM 27+410, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES TEPEJILLO Y SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	\$ 1,747,242.59	23.990	KILOMETRO LINEAL	1,399	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-024-2025	CABIEN-AF24-078-W-0-25	\$ 1,747,191.19	12 de septiembre de 2025	VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION, S.A. DE C.V.	95.00%	0.00%
38	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1168/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	03 - ISTMO	470 - SANTIAGO LACHIGUIRI	0001 - SANTIAGO LACHIGUIRI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTIAGO LACHIGUIRI - EL PORVENIR - LOMA ESPERANZA - SANTO DOMINGO LA REFORMA - AGUA ZARCA - SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN - EL TRAPICHE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+640, SUBTRAMO DEL KM 3+900 AL KM 39+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI Y SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	\$ 4,508,595.90	35.120	KILOMETRO LINEAL	2,705	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-025-2025	CABIEN-AF24-079-W-0-25	\$ 4,508,594.31	12 de septiembre de 2025	VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION, S.A. DE C.V.	80.00%	0.00%
39	AF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AF24/1169/2025	25 de agosto de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	04 - MIXTECA	469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA	0053 - LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+150, SUBTRAMO DEL KM 7+590 AL KM 15+150, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	\$ 3,003,872.80	7.560	KILOMETRO LINEAL	1,561	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-026-2025	CABIEN-AF24-080-W-0-25	\$ 3,003,822.11	12 de septiembre de 2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V.	90.00%	0.00%