

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: LLEVAR A CABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS Y EN SU CASO SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS A LOS MISMOS QUE DERIVEN DE PROGRAMAS PROPIOS O CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN, MUNICIPIOS O PARTICULARES.

ALINEACIÓN PED

EJE: 06-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO QUE PROMUEVA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA

TEMA: 07-INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

OBJETIVO: 07-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEJORAN SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO CON ENFOQUE SOSTENIBLE

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

COMPONENTE: 145-Acción y obra de infraestructura y equipamiento para el desarrollo sostenible del municipio del estado

LINEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUÍDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		007-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	
						MUJERES:	
						TOTAL:	
						570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		4,007,146.71		268.66		4,006,878.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		4,006,878.05		4,006,878.05		4,006,878.05	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		Número de indicador :		1182	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Método de cálculo :		(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
		MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				TIPO DE VALOR	
						FLUJO	
						SENTIDO ESPERADO	
						ASCENDENTE	
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medidas: 16 - METRO CUADRADO							
LINEA BASE							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
		0.00		2025		4,542.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		4,542.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		4,542.00	
METAS		0.00		0.00		4,542.00	
ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00	
						PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO ANUAL	
						100.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANTUEL CORTES GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DELA DEPENDENCIA
 ING. ROSA GALAZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:


001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA			SUBPROGRAMA			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			PROYECTO			OBRAS/ACTIVIDAD		
11-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			004-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS					
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL			ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:			MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:			MUJERES:		
Aprobado			Ampliación			Reducción			Modificado			PRESUPUESTO ANUAL		
0.00			5,054,811.15			4,125.04			5,050,686.11			EJERCIDO T1		
												0.00		
												EJERCIDO T2		
												0.00		
												EJERCIDO T3		
												0.00		
												EJERCIDO T4		
												5,050,686.11		
												5,050,686.11		
												TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
												5,050,686.11		
												100.00		

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMATICA			
118-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO				02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				003-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES REVOLUCION Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			
HOMBRES:				MULIERES:				TOTAL:			
570											
PRESUPUESTO ANUAL											
EJERCIDO T1			EJERCIDO T2			EJERCIDO T3			EJERCIDO T4		
0.00			0.00			1,487,630.03			1,862,785.10		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE											
3,320,415.13											
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Comprometido			Devergado			Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00			1,862,785.10			1,862,785.10			100.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						Número de Indicador : 1182					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS											
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN											
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS											
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRAO											
LINEA BASE											
ANO				VALOR				ANO			
				0.00				2025			
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
				780.00							
AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD											
1er. TRIMESTRE				2o. TRIMESTRE				3er. TRIMESTRE			
PROGRAMACION INICIAL				380.00				0.00			
PROGRAMACION ACTUALIZADA				0.00				380.00			
METAS				0.00				380.00			
ALCANZADAS				0.00				114.00			
PORCENTAJE ALCANZADO				0.00				30.00			
TRIMESTRAL				0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
								100.00			


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL CONTRERAS GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALAS ARMSTRONG
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		002-CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL		001-CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		3,061,036.45		5,016.66		3,056,019.77		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenigado		Ejercido	
0.00		887,008.88		0.00		887,008.88		887,008.88	
								%	
								de Ejercicio Vs. Modificado	
								100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		1182	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR		FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR		PORCENTAJE	
Método de Cálculo :		(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100		Frecuencia de Medición		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION		Eficacia		TRIMESTRAL		FLUJO		ASCENDENTE	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		005-REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS CON CONCRETO ASFALTICO, DE PERIFERICO 7 E.C. CARRETERA INTERNACIONAL 190 (OAXACA 2 TEHUANTEPEC) DEL KM 3+730 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO Y OAXACA DE JUAREZ		001-REHABILITACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS CON CONCRETO ASFALTICO, DE PERIFERICO 7 E.C. CARRETERA INTERNACIONAL 190 (OAXACA 2 TEHUANTEPEC) DEL KM 0+000 AL KM 3+730 EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO Y OAXACA DE JUAREZ			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		1,821,282.37		378.16		1,820,904.21		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								1,820,904.21	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,820,904.21	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,820,904.21		1,820,904.21		1,820,904.21		1,820,904.21	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de Indicador :		1169	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS							
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACIIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		008-REHABILITACIÓN DE LA CALLE ASERRADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN		001-REHABILITACIÓN DE LA CALLE ASERRADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		3,002,750.34		2,331.37		3,000,418.97		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								3,000,418.97	
								Devengado	
								0.00	
								Ejercido	
								0.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de Indicador:	
								1113	
								Nombre:	
								PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADOS	
								Definición:	
								MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADOS	
								Método de Cálculo:	
								(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADOS) X 100	
								Tipo:	
								GESTIÓN	
								Dimensión	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN	
								SUPUESTO	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADOS	
								Unidad de medida:	
								15 - METRO CUADRAO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR	
								0.00	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								600.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								0.00	
								2o. TRIMESTRE	
								0.00	
								3er. TRIMESTRE	
								0.00	
								4o. TRIMESTRE	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								600.00	
								T1+T2+T3+T4	
								600.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								0.00	
								ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DE VIGILANCIA Y CONTROL DE GASTOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 INGENIERO EN VIGILANCIA Y CONTROL DE GASTOS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:

01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

COMPONENTE:

145 ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD:

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
115-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		001-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL		001-REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE, EN LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR KM 0+092, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 501 - CAMINOS BIENESTAR** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRALACTIVIDAD			
118-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO				02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				006-REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAJILLA				007-REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SIN NOMBRE, EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ KM 0+041, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAJILLA							
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:			
Aprobado				Ampliación				Reducción				Modificado				PRESUPUESTO ANUAL			
0.00				1,503,695.58				5,821.27				1,497,874.31				EJERCIDO T1			
																0.00			
																EJERCIDO T2			
																0.00			
																EJERCIDO T3			
																0.00			
																EJERCIDO T4			
																0.00			
																TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
																0.00			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devengado				Ejercido			
0.00				1,497,874.31				1,497,874.31				0.00				0.00			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

LINEACION PED

EJE: 06-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
 TEM: 02-CAMINOS Y CARRETERAS
 OBJETIVO: 01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTRATEGIA: 02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUENAS CONDICIONES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
 UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES, CARRETERAS ALIMENTADORAS Y PUENTES.

FIN: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UNA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUENAS CONDICIONES
 PROPÓSITO: 347-Acción de gestión para la infraestructura vial en el estado de Oaxaca
 COMPONENTE: 1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA
 ACTIVIDAD:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		00--		000--		001-SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 3% EJERCICIO 2025.	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		28,648,952.33		3,441,843.33		25,207,109.00	
				PRESUPUESTO ANUAL		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
				EJERCICIO T1		EJERCICIO T2	
				2,206,179.50		2,973,824.46	
				EJERCICIO T3		EJERCICIO T4	
				5,644,325.03		14,383,780.01	
				TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE		25,207,109.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		DATOS DEL INDICADOR	
				Aprobado		Modificado	
				0.00		14,383,780.01	
				Comprometido		Devengado	
				14,383,780.01		14,383,780.01	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				100.00			
				Nombre :		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS	
				Método de Cálculo :		MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS	
				Tipo		Dimensión	
				GESTION		EFICACIA	
				Medios de Verificación /Fuente Información		Frecuencia de Medición	
				OFICIOS DE REPORTES.		TRIMESTRAL	
				Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS	
				Unidad de medida:		25 - NUMERO	
				ANO		2025	
				LINEA BASE		VALOR	
				ANO		2025	
				VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
				520.00			
				METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
				PROGRAMACION INICIAL		T1+T2+T3+T4	
				20.00		520.00	
				PROGRAMACION ACTUALIZADA		T1+T2+T3+T4	
				20.00		520.00	
				METAS ALCANZADAS		T1+T2+T3+T4	
				20.00		460.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
				100.00		88.46	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 002-ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL


PROGRAMA				SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				00--				000--				002-PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:			
												570			
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
328,645,407.93	84,705,804.53	53,873,936.26	359,477,216.20	64,224,516.54		83,066,271.20		96,007,816.38		116,175,334.38					
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE												359,473,937.50			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado							
86,585,281.27	116,178,554.36	61,290,901.23		116,175,334.38		116,175,334.38		100.00							
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								Número de indicador : 1675							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS															
Método de Cálculo : (ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN															
OFICIOS DE REPORTES.															
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS															
Unidad de medida: 25 - NÚMERO															
LÍNEA BASE															
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL			
												3,876.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD															
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL		1,255.00		893.00		860.00		868.00		T1+T2+T3+T4		3,876.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		1,255.00		893.00		860.00		868.00		T1+T2+T3+T4		3,876.00			
METAS ALCANZADAS		1,241.00		800.00		860.00		868.00		T1+T2+T3+T4		3,769.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		98.88		100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		97.24			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOSES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

003-DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		00--		000--		003-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
3,480,423.52	638,365.56	485,967.37	3,632,821.71	689,601.82		986,002.40		935,539.57	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercicio Vs. Modificado	
857,440.90	1,041,677.92	788,977.59		1,041,677.92		1,041,677.92		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador :		1675			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Método de Cálculo : (ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN								SUPUESTO	
OFICIOS DE REPORTES.									
LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
				0.00					
VALOR PROGRAMADO ANUAL				638.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		175.00		168.00		170.00		126.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		175.00		168.00		170.00		126.00	
METAS ALCANZADAS		62.00		168.00		170.00		126.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		35.43		100.00		100.00		100.00	
								ANUAL	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								82.29	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA OBRA
 LICENCIADO EN INGENIERÍA CIVIL
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

004-DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACIIVIDAD	
13-INFRASSTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		00--		000--		004-EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado			
4,226,562.88		3,170,056.38		1,720,190.59		5,676,218.67			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
986,489.21		1,823,236.22		1,612,099.04		1,823,236.22		1,823,236.22	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS		Número de Indicador :		1675			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS							
Método de Cálculo :		ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100							
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
		MEDIOS DE VERIFICACION/FUENTE INFORMACION						SUPUESTO	
		OFICIOS DE REPORTES.						Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00			
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
				VALOR		900.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRACIIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		250.00		300.00		225.00		125.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		250.00		300.00		225.00		125.00	
METAS ALCANZADAS		250.00		94.00		100.00		60.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		31.33		44.44		48.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								56.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 Lic. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PER:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
 LINEAS DE ACCIÓN: 01-CONSTRUIR, AMPLIAR Y RECONSTRUIR CAMINOS RURALES
 UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO
 ACTIVIDAD: 279-CAMINO RURAL CONSTRUIDO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRACIVDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		013-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (EL PORVENIR)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE EL PORVENIR 7 SAN JUAN BAUTISTA ATATL AHUCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATL AHUCA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,083,156.57		307.73		5,082,848.84		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		426,477.82		426,477.82		426,477.82		426,477.82	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS				Número de Indicador :		2166	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACION/ FUENTE INFORMACION		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER CONSTRUIDO.		SER CONSTRUIDO.	
DATOS DE LA META									
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
				VALOR				0.82	
AVANCE TRIMESTRAL OBRACIVDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.82		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.82	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.30		0.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		63.41	
								ANUAL	
								100.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
				</					

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		012-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAUZ)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SITIO XITLAPEHUA 7 SAUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+720, EN EL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA		TOTAL:	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		4,077,470.08		276.55		4,077,193.53		570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		4,077,470.08		276.55		4,077,193.53		EJERCIDO T1	
0.00		4,077,470.08		276.55		4,077,193.53		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T3	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		3,712,043.96	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T4	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T5	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T6	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T7	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T8	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T9	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T10	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T11	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T12	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T13	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T14	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T15	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T16	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T17	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T18	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T19	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T20	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T21	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T22	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T23	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T24	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T25	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T26	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T27	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T28	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T29	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T30	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T31	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T32	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T33	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T34	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T35	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T36	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T37	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T38	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T39	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T40	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T41	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T42	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T43	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T44	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T45	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T46	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T47	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T48	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T49	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T50	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T51	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T52	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T53	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T54	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T55	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T56	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T57	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T58	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T59	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T60	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T61	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T62	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T63	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T64	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T65	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T66	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T67	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T68	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T69	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T70	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T71	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T72	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T73	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T74	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T75	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T76	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T77	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T78	
0.00		365,149.57		365,149.57		365,149.57		365,149.57	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T79	
0.00		365,149.57		365,149.57		36			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		010-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO)		OBRERA/ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO - ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+950 AL KM 3+470 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO 11	
0.00		9,995,095.59		382.44		9,994,713.15		0.00	
EJERCIDO 12									
0.00									
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
9,994,713.15									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,470,760.70		3,470,760.70		3,470,760.70		3,470,760.70	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2166			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS							
Método de cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo :		GESTIÓN		Eficacia		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
						Frecuencia de Medición		FLUJO	
						TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								1.78	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		1.00		0.78		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.01		1.77	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.80		0.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		22.00		10.17	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:									
100.17									

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.17 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 INGENIERO CARLOS MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 501 - CAMINOS BIENESTAR** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		03-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DE PLAN DE GUAYOLOTE 7 SAN MARCOS MESONCITO, TRAMO DEL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 2+300 AL KM 3+900, EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DE PLAN DE GUAYOLOTE 7 SAN MARCOS MESONCITO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 2+300 AL KM 3+900, EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO

ACTIVIDAD: 281-CAMINO RURAL REHABILITADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		024-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE NUEVO PALANTLA Y LOMA SANTA FE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+400, SUBTRAMO DEL KM 1+740 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE NUEVO PALANTLA Y LOMA SANTA FE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+400, SUBTRAMO DEL KM 1+740 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1	
0.00		5,294,623.02		5,580.21		5,289,042.81		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,289,042.81		5,289,042.81		5,289,042.81		5,289,042.81	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS		EJERCICIO T2		EJERCICIO T3		EJERCICIO T4	
Método de cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100		TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		5,289,042.81	
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER REHABILITADO.		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		ASCENDENTE	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR		2.66			
AÑO		2025		VALOR		0.00		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		2.66		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		2.66		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		2.66		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		008-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LLANO CRUCERO 2 TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC		001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LLANO CRUCERO 3 TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,000,000.00		13,385.34		4,986,614.66		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Desengado		Ejercido	
0.00		1,852,807.47		0.00		1,852,807.47		1,852,807.47	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS		Número de indicador :		2170			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS		Método de Cálculo :		NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS*100			
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER REHABILITADO.		DATOS DE LA META		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS		Unidad de medida:		4 - KILOMETRO			
AÑO		2025		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.62		0.50		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.62		0.00		0.20		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.10		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		650.00		6.67	
AÑO		2025		VALOR		1.12		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		1er. TRIMESTRE</							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRASACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCION A CAMINOS RURALES		039-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC 7 PUERTO MINZO, TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLLOTTILAN		001-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC 7 PUERTO MINZO, TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLLOTTILAN			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		6,204,872.71		34,865.26		6,170,007.45		0.00	
EJERCIDO T2									
0.00									
EJERCIDO T3									
0.00									
EJERCIDO T4									
6,170,007.45									
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
6,170,007.45									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,170,007.45		6,170,007.45		6,170,007.45		6,170,007.45	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS				Número de Indicador :		2170	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN:									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER REHABILITADO.									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								9.79	
AVANCE TRIMESTRAL OBRASACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		5.79		4.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		6.79		4.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		9.79		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		244.76		PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 501 - CAMINOS BIENESTAR** **CUARTO TRIMESTRE 2025**

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRALACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES								001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - PUENTE MADERA - LOMA BONITA - CINCO DE MAYO Y TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+650. SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 4+450 Y DEL KM 7+200 AL KM 8+650. RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 4+450. RAMAL 2 DEL KM 0+000 AL KM 4+000. SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 4+000. EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, EN EL MUNICIPIO DE HERÓICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPAA				001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - PUENTE MADERA - LOMA BONITA - CINCO DE MAYO Y TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+650. SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 4+450 Y DEL KM 7+200 AL KM 8+650. RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 4+450. RAMAL 2 DEL KM 0+000 AL KM 4+000. SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 4+000. EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, EN EL MUNICIPIO DE HERÓICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPAA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		570					
PRESUPUESTO ANUAL																			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
0.00		4,883,195.25		30,024.61		4,833,170.64		0.00		0.00		4,833,170.64		0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devergado		Ejercido		%		de Ejercido Vs. Modificado		0.00					
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre :								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS											
Definición :								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS											
Método de Cálculo :								(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		ASCENDENTE							
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION																			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR																			
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS																			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO																			
LÍNEA BASE																			
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR		13.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD																			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACION INICIAL		8.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		13.00							
ACTUALIZADA		8.00		0.00		4.50		0.50		T1+T2+T3+T4		13.00							
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		13.00		0.00		T1+T2+T3+T4		13.00							
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		288.88		0.00		ANUAL		100.00							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. VICENTE GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LINEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO

ACTIVIDAD: 284-CAMINO RURAL CON MANTENIMIENTO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		025-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - EL COSTOQUE, TRAMO KM 0+000 AL KM 7+730, SUBTRAMOS DEL KM 3+330 AL KM 5+520 Y DEL KM 6+180 AL KM 7+330, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE		001-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - EL COSTOQUE, TRAMO KM 0+000 AL KM 7+730, SUBTRAMOS DEL KM 3+330 AL KM 5+520 Y DEL KM 6+180 AL KM 7+330, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	
						570	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	920,000.00	2,380.86	917,619.14	0.00	0.00	0.00	917,619.14
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							
917,619.14							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	917,619.14	0.00		917,619.14	917,619.14	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre: PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de Indicador: 2173			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Método de Cálculo: (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL			FLUJO	ASCENDENTE
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				PRESUPUESTO			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				DATOS DE LA META			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
AÑO		2025	VALOR	0.00	2025	VALOR	3.34
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
3.34							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

USUARIO: 801ADMIN_PCA

Pagina 21/210 FECHA:10-01-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS PATRICIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		04-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL LOMA BONITA - MIXTÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+400, SUBTRAMO DEL KM 14+485 AL KM 23+400, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA		001-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL LOMA BONITA - MIXTÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+400, SUBTRAMO DEL KM 14+485 AL KM 23+400, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado			
0.00		13,857,029.38		3,406.08		13,853,623.30			
						PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devolgado		Ejercido	
0.00		13,853,623.30		13,853,623.30		0.00		0.00	
						DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador : 2173	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR						DEBASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		AÑO	
						0.00		2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL:	
								VALOR	
								8.92	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		8.92	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		8.92	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		8.92	
PORCENTAJE ALCANZANDO		0.00		0.00		0.00		8.98	
								ANUAL	
								8.98	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	
								8.92	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD									
137-INFRACSTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		07-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (LA VENTOSA 7 SALINA CRUZ) 7 LAS CRUCES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+789, SUBTRAMO DEL KM 4+244 AL KM 21+789, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (LA VENTOSA 7 SALINA CRUZ) 7 LAS CRUCES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+789, SUBTRAMO DEL KM 4+244 AL KM 21+789, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC											
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:									
								TOTAL:									
								570									
PRESUPUESTO ANUAL																	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1									
0.00		9,999,170.99		100,004.25		9,899,166.74		0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido									
0.00		9,899,166.74		9,899,166.74		0.00		0.00									
DATOS DEL INDICADOR																	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Número de indicador :		2173											
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO															
Método de cálculo :		NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS/100															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor									
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO									
BASE DE DATOS DE INFRACSTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN		PORCENTAJE		SUPUESTO		Sentido Esperado									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DESCASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO						ASCENDENTE									
DATOS DE LA META																	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO																	
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO																	
LINEA BASE																	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO									
								2025									
VALOR PROGRAMADO ANUAL																	
								VALOR									
								17.55									
AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD																	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		17.55									
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		17.55									
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		4.39									
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		25.02									
CUMPLIMIENTO DE METAS																	
		T+1+T2+T3+T4		T+1+T2+T3+T4		T+1+T2+T3+T4		T+1+T2+T3+T4									
		17.55		17.55		17.55		17.55									
		4.39		4.39		4.39		4.39									
		25.02		25.02		25.02		25.02									
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:																	
25.02 %																	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS Y AGENTES MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		03-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTIAGO NARANJAS 2 ZARAGOZA YUCUNICOCO 2 LAZARO Cárdenas YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+150, SUBTRAMO DEL KM 7+590 AL KM 15+150, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTILAHUACA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTIAGO NARANJAS 2 ZARAGOZA YUCUNICOCO 2 LAZARO Cárdenas YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+150, SUBTRAMO DEL KM 7+590 AL KM 15+150, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTILAHUACA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		3,003,872.80		50.69		3,003,822.11		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,003,822.11		3,003,822.11		3,003,822.11		3,003,822.11	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :		2173			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dirección		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIO, RESGUARDDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENSTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1. MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								7.56	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
MEIAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		3.60		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		4.06		3.80		T1+T2+T3+T4	
MEIAS		0.00		0.00		7.56		T1+T2+T3+T4	
ALCANTANAS		0.00		0.00		216.00		PORCENTAJE ALCANZANDO	
ALCANZANDO		0.00		0.00		100.00		ANUAL	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		070-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE CHARGO INDUAYOO ? EMILIANO BOQUILLA ? EL ZARZAL ? LA TUZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+100, SUBTRAMO DEL KM 5+900 AL KM 25+100 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAAGO JAMILTEPEC		001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE CHARGO INDUAYOO ? EMILIANO ZAPATA (CHIAPAS) ? SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA) ? EL ZARZAL ? LA TUZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+100, SUBTRAMO DEL KM 5+900 AL KM 25+100 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAAGO JAMILTEPEC		TOTAL:	
POBLACIÓN O ÁREA DE EMPUQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE EMPUQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		9,999,328.98		2,617.99		9,996,710.99		570	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,996,710.99		9,996,710.99		0.00		0.00	
Presupuesto Trimestral de la Actividad		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Presupuesto Trimestral de la Actividad	
0.00		9,996,710.99		9,996,710.99		0.00		0.00	
Nombre :		Porcentaje de Kilómetros de Caminos Rurales con Mantenimiento		Número de Indicador :		2173		%	
Definición :		Mide el porcentaje de kilómetros de caminos rurales con mantenimiento		Método de Cálculo :		(Número de Kilómetros de Caminos Rurales con Mantenimiento / Número de Kilómetros de Caminos Rurales Programados) * 100		Sentido Esperado:	
Tipo :		Gestión		Frecuencia de Medición		Trimestral		Flujo	
Medios de Verificación / Fuente de Información		Medios de Verificación / Fuente de Información		Medios de Verificación / Fuente de Información		Medios de Verificación / Fuente de Información		Medios de Verificación / Fuente de Información	
Base de Datos de Infraestructura Vial Intervenida, Resguardada en el Departamento de Seguimiento y Evaluación		Base de Datos de Infraestructura Vial Intervenida, Resguardada en el Departamento de Seguimiento y Evaluación		Base de Datos de Infraestructura Vial Intervenida, Resguardada en el Departamento de Seguimiento y Evaluación		Base de Datos de Infraestructura Vial Intervenida, Resguardada en el Departamento de Seguimiento y Evaluación		Base de Datos de Infraestructura Vial Intervenida, Resguardada en el Departamento de Seguimiento y Evaluación	
Definición de la variable Meta:		1 - Mide el número de kilómetros de caminos rurales con mantenimiento		Unidad de medida:		4 - Kilómetro		Valor Programado Anual	
Año		2025		Valor		0.00		14.37	
Metas		1er. Trimestre		2o. Trimestre		3er. Trimestre		4o. Trimestre	
Programación		0.00		0.00		14.37		14.37	
Programación		0.00		0.00		14.37		14.37	
Metas		0.00		0.00		0.00		0.00	
Porcentaje Alcanzado		0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MICHAEL ESPINOSA GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		02-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SAN MATÍAS CHILAZOA 2 BUENA VISTA 2 SANTA GERTRUDIS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA GERTRUDIS, OCOTLÁN DE MORELOS Y HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SAN MATÍAS CHILAZOA 2 BUENA VISTA 2 SANTA GERTRUDIS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA GERTRUDIS, OCOTLÁN DE MORELOS Y HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		2,785,450.55		69.21		2,785,381.34		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								2,785,381.34	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,785,381.34	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 VIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LIC. MOISÉS GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO LACHIGUIRI ? EL PORVENIR ? LOMA ESPERANZA ? NATIVITAS COATLAN ? EL TRAPICHE ? TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+640, SUBTRAMO DEL KM 39+140, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO LACHIGUIRI ? EL PORVENIR ? LOMA ESPERANZA ? NATIVITAS COATLAN ? EL TRAPICHE ? TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+640, SUBTRAMO DEL KM 39+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO LACHIGUIRI Y SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		4,508,595.90		1.59		4,508,594.31		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		4,508,594.31		4,508,594.31		4,508,594.31		4,508,594.31	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Número de indicador :		2173			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Tipo de Valor		FLUJO		Sentido Esperado	
Método de Cálculo :		[NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS]*100		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL			
Tipo		GESTIÓN		Eficacia		Forma de edición del indicador		PORCENTAJE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACION/FUENTE INFORMACION		DESCASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO		SUPUESTO		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
						2025		VALOR	
								36.12	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		13.00		22.12	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		13.00		22.12	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		36.12	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		166.77	
								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 166.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MONTAÑANA BORTES GARNIER
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MARCELO SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		069-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LOS POCHITOS 7 PASO DE LA GARROCHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LOS POCHITOS 7 PASO DE LA GARROCHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LOS POCHITOS 7 PASO DE LA GARROCHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1	
0.00		3,837,777.43		2,361.74		3,835,415.69		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		EJERCIDO T2	
0.00		3,835,415.69		3,835,415.69		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2173		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Definición :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Método de Cálculo :		Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EJECUCIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DISASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DE LA META		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR		VALOR		7.59	
ANO		2025		VALOR		ANO		2025	
VALOR		0.00		VALOR		VALOR		7.59	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		7.59		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		7.59		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		022-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO ARMENTA 7 CALLEJON DE ROMULO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+880, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO ARMENTA 7 CALLEJON DE ROMULO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+880, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		1,672,963.68		69.85		1,672,893.83		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								1,672,893.83	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,672,893.83	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		07-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		(SAN MIGUEL EL GRANDE Y CHALCATONGO DE HIDALGO) Y BENITO JUÁREZ Y SAN MIGUEL EL GRANDE Y MORELOS Y TURBIDE Y IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+320, RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 3+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE E. C. (SAN MIGUEL EL GRANDE Y CHALCATONGO DE HIDALGO) Y BENITO JUÁREZ Y SAN MIGUEL EL GRANDE Y MORELOS Y TURBIDE Y IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+320, RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 3+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE			
ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		PRESUPUESTO ANUAL			
0.00		3,489,833.42		18,993.14		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
						0.00		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								3,480,840.28	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,480,840.28	
				</					

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES						03-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTOS REYES TEPEJILLO 7 SAN JUAN CAHUAYAXI 7 LAZARO CARDENAS 7 YERBA BUENA 7 SANTIAGO TIÑO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+410, SUBTRAMO DEL KM 3+420 AL KM 27+410, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES TEPEJILLO Y SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTOS REYES TEPEJILLO 7 SAN JUAN CAHUAYAXI 7 LAZARO CARDENAS 7 YERBA BUENA 7 SANTIAGO TIÑO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+410, SUBTRAMO DEL KM 3+420 AL KM 27+410, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES TEPEJILLO Y SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
										570	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		1,747,242.59		51.40		1,747,191.19		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE											
1,747,191.19											
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,747,191.19		1,747,191.19		1,747,191.19		1,747,191.19		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						Número de Indicador :		2173	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Método de Cálculo :		[NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS]*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN								SUPUESTO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL									
DE PROGRAMAS PERELENENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR											
DATOS DE LA META											
Definición de la variable meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
										VALOR PROGRAMADO ANUAL	
										VALOR	
										23.99	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		23.99		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		23.99		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		23.99		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL										ANUAL	
										100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		006-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE MANCERNERAS 710 DE LA ZONA DE TRABAJO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 Y RAMAL A EL ALACRÁN DEL KM 0+000 AL KM 8+470 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		007-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE MANCERNERAS 710 DE LA ZONA DE TRABAJO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 Y RAMAL A EL ALACRÁN DEL KM 0+000 AL KM 8+470 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		3,370,965.49		2,727.84		3,368,237.65	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,368,237.65		3,368,237.65		0.00	
Método de Cálculo:		Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO		PUES/ESTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DE LA META		FLUJO	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		Número de Indicador:		2173	
AÑO		2025		VALOR		0.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		11.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		11.44	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		11.44	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		11.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL GÓRTEZ GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS GUILLERMO MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA/PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		06-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE CRUZ CHICUITA 7 TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+120, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE CRUZ CHICUITA 7 TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+120, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
</									

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		032-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE LA GLORIA Y ARROYO LIMÓN Y FUENTE MISTERIOSA Y BUENAVISTA GALLARDO Y DESPARRAMADERO Y E.C. (EL PROGRESO Y CASCAJAL) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+810 EN LOS MUNICIPIOS DE LOMA BONITA Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE LA GLORIA Y ARROYO LIMÓN Y FUENTE MISTERIOSA Y BUENAVISTA GALLARDO Y DESPARRAMADERO Y E.C. (EL PROGRESO Y CASCAJAL) TRAMO DEL KM 26+810 EN LOS MUNICIPIOS DE LOMA BONITA Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		4,348,838.07		29.08		4,348,808.99		TOTAL:	
Aprobado		Modificado		Presupuesto trimestral de la actividad		Ejercicio T1		Ejercicio T2	
0.00		4,348,808.99		Presupuesto trimestral de la actividad		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercicio	
0.00		4,348,808.99		4,348,808.99		4,348,808.99		4,348,808.99	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2173	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO) / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO		SUPUESTO		Sentido Esperado	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META						ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				0.00		2025		VALOR	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00	
INICIAL		0.00		25.20		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN		0.00		25.20		0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA		0.00		25.20		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS		0.00		25.20		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADAS		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		100.00		0.00		ANUAL	
TRIMESTRAL									

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		067-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (GUADALUPE VICTORIA ? LA NORIA Y MININDACA) ? MINITAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN TIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (GUADALUPE VICTORIA ? LA NORIA Y MININDACA) ? MINITAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN TIAGO PINOTEPA NACIONAL			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		987,468.13		2,623.35		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		984,944.78		984,944.78		0.00		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Número de Indicador :		2173			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN /FUENTE INFORMACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DE LA META							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
						0.00		3.80	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		3.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		3.80	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR ZANDEI CORTES GARRIBAY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LIC. JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		055-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA 7 RIO COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+250, RAMAL 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+500 Y RAMAL 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA 7 RIO COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+250, RAMAL 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+500 Y RAMAL 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		2,000,000.00		4,822.26		1,995,177.74		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,995,177.74		1,995,177.74		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :		2773			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Método de cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		3.14	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		3.14	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.47	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		14.97	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

14.97 %

USUARIO: 801ADMIN_POA

Página 36/210 FECHA:10-01-2025

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE ENTIDAD DE BIENESTAR
 ING. JOSÉ SALAZAR MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO PETAPA 7 EL TELÓN 2 SANTA CRUZ CHAHUTIEPEC 7 LA MACETA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO PETAPA 7 EL TELÓN 2 SANTA CRUZ CHAHUTIEPEC 7 LA MACETA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE SANTO DOMINGO PETAPA 7 EL TELÓN 2 SANTA CRUZ CHAHUTIEPEC 7 LA MACETA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		4,568,869.81		48.54		4,568,821.27		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		4,568,821.27		4,568,821.27		4,568,821.27		4,568,821.27	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Número de indicador :		2173			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		Forma de cálculo del indicador	
Tipo		Dimensión		Eficacia		Porcentaje		Tipo de Valor	
GESTIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR								SUPUESTO	
								PARA SU MANTENIMIENTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
DATOS DE LA META									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								22.14	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		12.14		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		12.14		10.00	
METAS		0.00		0.00		0.00		22.14	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		22.14	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		221.40	
								ANUAL	
								100.00	

JEFE ADMINISTRATIVO
 DR. VICTORIANO REYES GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS OSCAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Chiapas

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR


PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		066-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. LAS CRUCES Y PINOTEPA NACIONAL, 7 EL TAMAL, 7 MOTILLAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+100, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 8+100 EN TRAMOS PARCIALES Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 3+900 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		007-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. LAS CRUCES Y PINOTEPA NACIONAL, 7 EL TAMAL, 7 MOTILLAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+100, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 8+100 EN TRAMOS PARCIALES Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 3+900 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		1,690,276.63		2,793.30		1,687,483.33	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Desviado	
0.00		1,687,483.33		1,687,483.33		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Método de cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100		0.00		0.00	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL		SUPUESTO	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		PARA SU MANTENIMIENTO		FLUJO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		ANUAL		ASCENDENTE	
AÑO		2025		VALOR		10.25	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		10.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		10.25	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		10.25	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MIGUEL GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		030-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE LA ALICIA 7 LINDA VISTA 7 SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL 7 SAN PEDRO TEPINAPA 7 SANTA ISABEL CAJONOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+060 EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTEPEC Y SAN JUAN PELLAPA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE LA ALICIA 7 LINDA VISTA 7 SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL 7 SAN PEDRO TEPINAPA 7 SANTA ISABEL CAJONOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+060 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JOCOTEPEC Y SAN JUAN PELLAPA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		2,171,498.57		78.77		2,171,419.80		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,171,419.80		2,171,419.80		2,171,419.80		2,171,419.80	
Número :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2173	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		%	
Método de Cálculo :		NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EJECUCIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL PARA SU MANTENIMIENTO		ASCENDENTE			
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		7.53		7.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		7.53		7.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		14.53		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		207.57		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA										SUBPROGRAMA										ESTRUCTURA PROGRAMATICA										PROYECTO										OBRAS/ACTIVIDAD																																																	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA										01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES										023-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE AYOTZINTEPEC 7 SAN PEDRO OZUMACIN 2 MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, EN LOS MUNICIPIOS DE AYOTZINTEPEC Y SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL										001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE AYOTZINTEPEC 7 SAN PEDRO OZUMACIN 2 MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, EN LOS MUNICIPIOS DE AYOTZINTEPEC Y SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL										001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE AYOTZINTEPEC 7 SAN PEDRO OZUMACIN 2 MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, EN LOS MUNICIPIOS DE AYOTZINTEPEC Y SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL																																																	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL										ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:										MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA										HOMBRES:										MUJERES:										TOTAL:										570																													
Aprobado										Ampliación										Reducción										Modificado										EJERCIDO T1										EJERCIDO T2										EJERCIDO T3										EJERCIDO T4																			
0.00										3,987,482.18										65.63										3,987,416.55										0.00										0.00										0.00										3,987,416.55																			
Aprobado										Modificado										3,987,416.55										Comprometido										Devengado										Ejercido										% de Ejercido Vs. Modificado																													
0.00										3,987,416.55										3,987,416.55										3,987,416.55										3,987,416.55										3,987,416.55										100.00																													
Nombre :										PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO										DATOS DEL INDICADOR										Número de indicador :										2173																																																	
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO																																																																															
Método de Cálculo :										[NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO/ NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS]*100																																																																															
Tipo :										Dimensión										Frecuencia de Medición										Forma de cálculo del indicador										Tipo de Valor										Sentido Esperado																																							
GESTIÓN										EFICACIA										TRIMESTRAL										PORCENTAJE										FLUIDO										ASCENDENTE																																							
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION										MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION										SUSPENSO																																																																					
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENSTAR										DATOS DE LA META																																																																															
Definición de la variable meta:										1 - MIDE EL NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO																																																																															
Unidad de medida:										4 - KILOMETRO																																																																															
ANO										2025										VALOR										0.00										ANO										2025										VALOR PROGRAMADO ANUAL										VALOR										16.87									
METAS										1er. TRIMESTRE										2o. TRIMESTRE										3er. TRIMESTRE										4o. TRIMESTRE										CUMPLIMIENTO DE METAS																																							
PROGRAMACION INICIAL										0.00										8.87										8.00										T1+T2+T3+T4										16.87																																							
PROGRAMACION ACTUALIZADA										0.00										8.87										8.00										T1+T2+T3+T4										16.87																																							
METAS ALCANZADAS										0.00										0.00										16.87										T1+T2+T3+T4										16.87																																							
PORCENTAJE ALCANZADO										0.00										0.00										210.88										ANUAL										100.00																																							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de El Salvador

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		028-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE MONTE NEGRO 7 CERRO CALIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+360, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DE MONTE NEGRO 7 CERRO CALIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+360, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		1,830,746.02		40.14		1,830,745.88		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								1,830,745.88	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,830,745.88	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,830,745.88		1,830,745.88		1,830,745.88		1,830,745.88	
</									

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		04-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		07-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL DE COSOLAPA A CATLAN DE PEREZ FIGUEROA LUIS GUADALUPE VICTORIA, BELSARIO DOMINGUEZ FERROCARRIL PEREZ FIGUEROA, BELSARIO DOMINGUEZ FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 10+300 AL KM 13+400, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA		001-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL DE COSOLAPA A CATLAN DE PEREZ FIGUEROA LUIS GUADALUPE VICTORIA, BELSARIO DOMINGUEZ FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 10+300 AL KM 13+400, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA		001-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL DE COSOLAPA A CATLAN DE PEREZ FIGUEROA LUIS GUADALUPE VICTORIA, BELSARIO DOMINGUEZ FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 10+300 AL KM 13+400, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION/AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		15,084,282.79		3,023.96		15,081,258.83		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		02-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (HUALUPÁN DE LEÓN 7 EL CARRIZAL) 7 SAN PEDRO CHAYUCO 7 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN JUCHITÁN		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (HUALUPÁN DE LEÓN 7 EL CARRIZAL) 7 SAN PEDRO CHAYUCO 7 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN JUCHITÁN		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE DEL E.C. (HUALUPÁN DE LEÓN 7 EL CARRIZAL) 7 SAN PEDRO CHAYUCO 7 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN JUCHITÁN	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		3,992,999.99		7,161.09		3,992,848.90		TOTAL:	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		3,992,848.90		0.00		0.00		3,992,848.90	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,992,848.90		0.00		3,992,848.90		3,992,848.90	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2173		% de Ejercido Vs. Modificado	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Método de Cálculo :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Tipo de Valor	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Frecuencia de Medición :		TRIMESTRAL		Forma de Cálculo del Indicador	
Tipo :		Eficacia		Porcentaje		Porcentaje		Flujo	
Gestión		Medios de Verificación / Fuente de Información		Supuesto		Sentido Esperado		Ascendente	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		Desastres naturales inexistentes en la zona de trabajo y las comunidades permiten el acceso al camino rural para su mantenimiento		Porcentaje de cumplimiento alcanzado en el trimestre:	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		Porcentaje de cumplimiento alcanzado en el trimestre:	
AÑO		2025		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		10.32		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		10.32		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.31		10.01		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		3.00		0.00		ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MRS. MONSIEG SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PEI:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-CONSTRUIR, AMPLIAR Y RECONSTRUIR CAMINOS RURALES

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO


ACTIVIDAD: 285-CAMINO RURAL PAVIMENTADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		060-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (GUADALUPE LA HUERTILLA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SAN PEDRO ATOTAC 7 GUADALUPE LA HUERTILLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+800 EN EL MUNICIPIO DE MANGSALA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		6,548,081.85		228.95		0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,548,852.90		6,548,852.90		6,548,852.90		6,548,852.90	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Número de indicador :		2174			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Método de cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO.		SUPUESTO		Sentido Esperado	
		DATOS DE LA META						ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
				0.00				1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MARIO GARCÍA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LIC. MARIO GARCÍA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMATICA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES				036-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (RANCHO NUEVO)				001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL E.C. KM 217+640 (LAS CRUCES - PINOTEPÁ NACIONAL) - RANCHO NUEVO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+700, SUBTRAMO DEL KM 6+900 AL KM 7+390, EN EL MUNICIPIO DE SAN TIAGO LLANO GRANDE							
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:			
Aprobado				Ampliación				Reducción				Modificado				PRESUPUESTO ANUAL			
0.00				3,587,850.10				137.70				3,587,712.40				EJERCIDO T1			
																0.00			
																EJERCIDO T2			
																EJERCIDO T3			
																EJERCIDO T4			
																0.00			
																TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
																3,587,712.40			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		089-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SANTIAGO CUXTLA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SANTOS REYES NOPALA 7 SANTIAGO CUXTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600, SUBTRAMO DEL KM 1+770 AL KM 2+480, EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,266,088.07		213.15		5,265,874.92		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								5,265,874.92	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,265,874.92	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de Indicador :	
								2174	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Método de Cálculo :	
								(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	
								Tipo	
								GESTIÓN	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LINEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.70	
								ANO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACIÓN INICIAL	
								0.00	
								PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	
								0.00	
								METAS ALCANZADAS	
								0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								0.00	
								ANUAL	
								100.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MARIO SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRERA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES				046-PAVIMENTACION DE CAMINOS BIENESTAR (SAN PEDRO EL ALTO)				001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE LAS JUNTAS SAN PEDRO EL ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+400, SUBTRAMO DEL KM 1+600 AL KM 1+681, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00		4,513,413.14		217.80		4,513,195.34		0.00		0.00		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												EJERCIDO T4			
Aprobado												Modificado			
0.00												4,513,195.34			
Comprometido												Devengado			
4,513,195.34												4,513,195.34			
Ejercido												% de Ejercido Vs. Modificado			
100.00												99.85			
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS												Número de indicador : 2174			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS															
Método de cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGURDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION															
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR															
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta: 1. MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS															
Unidad de medida: 4. KILOMETRO															
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL			
						0.00						0.68			
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD															
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.40		0.28		T1+T2+T3+T4		0.68					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.68		T1+T2+T3+T4		0.68					
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.68		T1+T2+T3+T4		0.68					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		99.85		ANUAL		99.85					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.85 %

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS SAN JUAN MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD					
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		058-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SANTA CATARINA ROATINA)				007-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CEMENTO (SANTA CATARINA ROATINA) DEL KM 0+000 AL KM 9+200, SUBTRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+800, EN EL MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORRERO DÍAZ							
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		570					
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		12,160,801.01		494.86		12,160,306.15		0.00		0.00		0.00		0.00		12,160,306.15	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		%		%		%		%	
0.00		12,160,306.15		12,160,306.15		12,160,306.15		12,160,306.15		100.00		100.00		100.00		100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Número de Indicador :		2174		DATOS DEL INDICADOR									
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS															
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado							
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO		ASCENDENTE							
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO.		SUSPUESTO											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		DATOS DE LA META													
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		2.00							
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		2.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00					
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00					
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		100.00		ANUAL		100.00					

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno de Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		045-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (BENITO JUÁREZ II)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE BENITO JUÁREZ II 7 E.C. (SAN PEDRO IXCATLÁN 7 EL CRUCERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,763.16		249.61		9,999,513.55		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								9,999,513.55	
								EJERCIDO T4	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,513.55	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		044-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAN FELIPE DE LEÓN)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (PROLONGACIÓN AVENIDA MORELOS) - SAN FELIPE DE LEÓN DEL KM 0+000 AL KM 7+060, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+880, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,904,530.47		336.20		6,904,194.27		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								6,904,194.27	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,904,194.27	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,904,194.27		6,904,194.27		6,904,194.27		6,904,194.27	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2174	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Método de cálculo :	
								(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	
								Tipo :	
								GESTIÓN	
								Dimensión :	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición :	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador :	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor :	
								FLUJO	
								Sentido Esperado :	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								AÑO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD	
								AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.88	
								METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACIÓN INICIAL	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		043-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (PRAXEDIS DE GUERRERO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE PRAXEDIS DE GUERRERO - E.C. OAXACA - PUERTO ANGEL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+930, SUBTRAMO DEL KM 2+560 AL KM 3+380, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN Y SAN DIONISIO OCOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		5,048,928.71		179.04		5,048,750.67		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,048,928.71		179.04		5,048,750.67		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercicio	
0.00		5,048,750.67		5,048,750.67		5,048,750.67		5,048,750.67	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2174	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO.		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		DATOS DE LA META		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS		ASCENDENTE	
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR		VALOR		0.82	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.50		0.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.82	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. HENRIQUEZ CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 LICENCIADO SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		042-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SANTA MARIA DE LA LIMA)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SANTA MARIA DE LA LIMA, KM 0+150 SUBTRAMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 0+000 AL 0+150 EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO KM 0+000 AL KM 0+120 EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	
0.00	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1	
0.00	5,053,283.08	153.80	5,053,129.28	0.00		EJERCIDO T2	
Aprobado		Modificado	Comprometido	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		EJERCIDO T3	
0.00		5,053,129.28	5,053,129.28	Devengado		Ejercido	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Devengado		5,053,129.28	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Devengado		5,053,129.28	
Método de cálculo :		NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS*100		Devengado		5,053,129.28	
Tipo		Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		PORCENTAJE		SUPUESTO	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO.		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		DATOS DE LA META			
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		Número de indicador :		2174	
AÑO		LÍNEA BASE		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
2025		VALOR		2025		VALOR	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.50		0.32	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.82	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		052-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (LA TABAQUERA)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA DEFENSA 2 TENI BLADERA DEL CASTILLO 2 LA TABAQUERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 13+000 AL KM 14+500, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA		TOTAL:	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,948.41		315.93		9,999,632.48		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								9,999,632.48	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,632.48	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		041-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SANTA MARIA YOSOCANI)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SAN LORENZO Y SANTA MARIA YOSOCANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+780, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+420, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,835.21		307.41		9,999,527.80		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,527.80	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	
								9,999,527.80	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRACIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES				065-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAN MIGUEL CUEVAS)				001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 2 SANTA ROSA CAYTLAHUACA 2 NICAN 2 SAN MIGUEL CUEVAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+004, SUBTRAMO DEL KM 16+100 AL KM 16+004, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA							
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		570							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
0.00		4,786,774.33		374.54		4,786,399.79		0.00		0.00		0.00		4,786,399.79					
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercicio Vs. Modificado									
0.00		4,786,399.79		4,786,399.79		4,786,399.79		4,786,399.79		100.00									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador : 2174							
Método de cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Porcentaje		Tipo de Valor		Sentido Esperado							
Tipo		GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO		ASCENDENTE									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DATOS DE LA META				LÍNEA BASE							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				Unidad de medida: 4 - KILOMETRO				VALOR PROGRAMADO ANUAL				VALOR							
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR		0.90					
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.90		T1+T2+T3+T4		0.90							
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.90		T1+T2+T3+T4		0.90							
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.90		T1+T2+T3+T4		0.90							
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		99.56		ANUAL		99.56							

USUARIO: 501ADMIN_PCA
 JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRASACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		051-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SANTA MARIA YAVICHE)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO TORALICO DEL CAMINO DE SANTA MARIA YAVICHE 2 TANETZE DE ZARAGOZA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+900. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+760, EN EL MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA		TOTAL:	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,073,769.63		194.04		5,073,575.59		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								5,073,575.59	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,073,575.59	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								5,073,575.59	
								Devengado	
								5,073,575.59	
								Ejercido	
								5,073,575.59	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2174	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Método de Cálculo :	
								(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	
								Tipo	
								GESTIÓN	
								Dimensión	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de Cálculo del Indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO.	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE:	
								ANO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								ANO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.76	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRASACTIVIDAD	
								1er. TRIMESTRE	
								0.00	
								2o. TRIMESTRE	
								0.00	
								3er. TRIMESTRE	
								0.00	
								4o. TRIMESTRE	
								0.76	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								0.76	
								T1+T2+T3+T4	
								0.76	
								T1+T2+T3+T4	
								0.76	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								100.00	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								100.00 %	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

USUARIO: 601ADMIN_P0A

Página 56/210 FECHA:10-01-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 HGO-MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		064-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAN ISIDRO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SAN ISIDRO 7 E.C. (YUCUDAA 2 SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE LA HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,090,004.97		330.39		6,079,674.58		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,079,674.58	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		050-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SANTA CRUZ CAPULALPAM)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SAN MIGUEL, TEQUILTEPEC 2 SANTA CRUZ CAPULALPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TEQUILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,051,961.99		252.04		5,051,709.95		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								5,051,709.95	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,051,709.95	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Aprobado	
								Modificado	
								Comprometido	
								5,051,709.95	
								Devengado	
								5,051,709.95	
								Ejercido	
								5,051,709.95	
								% de Ejercido vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Nombre: PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Método de Cálculo: (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	
								Tipo: GESTIÓN	
								Dimensión: EFICACIA	
								Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE	
								Tipo de Valor: SUPUESTO	
								Sentido Esperado: ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								AÑO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRACIVIDAD	
								AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.86	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								0.00	
								2o. TRIMESTRE	
								0.00	
								3er. TRIMESTRE	
								0.00	
								4o. TRIMESTRE	
								0.86	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								0.86	
								T1+T2+T3+T4	
								0.86	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								100.00	
								ANUAL	
								100.00	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								100.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 LIC. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		072-PAYMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LOCAL DEL E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC)) 7 ROBERTO OLIVARES E.C. (TUXTEPEC 7 T.C					

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR


PROGRAMA				SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES				062-PAYMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAN ANDRÉS SABINILLO)				067-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS SABINILLO 2 E.C. (SANTO DOMINGO TONALA - SAN JORGE NUCHITLA). TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+400. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000. EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:			
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		6,013,469.40		287.36		6,013,182.04		0.00		0.00		0.00		6,013,182.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,013,182.04	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				% de Ejercicio Vs. Modificado			
0.00		6,013,182.04		6,013,182.04		6,013,182.04		6,013,182.04				100.00			
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS												Número de indicador :		2174	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS															
Método de Cálculo :		NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS*100													
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor				Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO				ASCENDENTE			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION															
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR															
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS															
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO															
LÍNEA BASE															
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
														1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD															
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.00				T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00				T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.00				T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 501 - CAMINOS BIENESTAR** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		049-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (LAS MARGARITAS)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LAS MARGARITAS 2 EL CAPULIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+450, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYAL TEPEC	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		9,999,963.19		346.09		9,999,617.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		9,999,617.10		9,999,617.10		9,999,617.10	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 2174			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO.			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1. MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 4. KILOMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		2025		VALOR		0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		2025		VALOR		1.70	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.70	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. MIGUEL SOYAL TEPEC
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRACIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCION A CAMINOS RURALES		061-PAVIMENTACION DE CAMINOS BIENESTAR (TEJAS DE MORELOS)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SAN PEDRO APOSTOL 7 TEJAS DE MORELOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800, SUBSTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+100, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO APOSTOL Y OCOTLAN DE MORELOS			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		7,013,593.06		328.39		7,013,204.67		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		7,013,593.06		328.39		7,013,204.67		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								7,013,204.67	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								7,013,204.67	
								%	
								de Ejercicio Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2174	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS/100	
								Método de Cálculo :	
								(NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	
								Tipo	
								GESTION	
								Dimensión	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta :	
								1 - MIDE EL NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Unidad de medida :	
								4 - KILÓMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,10	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA/PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		04B-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (GUADALUPE CUAUTEPPEC)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE GUADALUPE CUAUTEPPEC 7 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		5,067,218.91		235.08		5,066,983.83		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,067,218.91		235.08		5,066,983.83		EJERCIDO T1	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		5,066,983.83		5,066,983.83		5,066,983.83		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								5,066,983.83	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,066,983.83	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2174	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Método de Cálculo :	
								(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	
								Tipo	
								Dimensión	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1,00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								VALOR	
								1,00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								1,00	
								T1+T2+T3+T4	
								1,00	
								T1+T2+T3+T4	
								1,00	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								100.00	
								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ING. ROBERTO MANUEL CORTES GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEFENSA LEGAL
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		07-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		037-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ)		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL E.C. (VILLA JUARÁN DE LEÓN Y OAXACA) 7 TIERRA BLANCA 7 XODOBADA 7 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+700, SUBTRAMO DEL KM 3+200 AL KM 4+200, EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN Y SAN JUAN TEPOSICOLULA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	

PRESUPUESTO ANUAL			
0.00	Ampliación	Reducción	Modificado
5,196,112.82	201.17	5,195,911.65	0.00
EJERCIDO T1			
0.00			
EJERCIDO T2			
0.00			
EJERCIDO T3			
0.00			
EJERCIDO T4			
5,195,911.65			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
5,195,911.65			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	5,195,911.65	5,195,911.65	5,195,911.65
Ejercido			
100.00			
% de Ejercido Vs. Modificado			
100.00			

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre: PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Número de indicador: 2174	
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS			
Método de Cálculo: (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100			
Tipo		Frecuencia de Medición	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO			

LÍNEA BASE			
ANO	2025	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD			
ANO		2025	VALOR PROGRAMADO ANUAL
			1.00
VALOR PROGRAMADO ANUAL			
VALOR		1.00	

METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE
0.00	0.00	0.50	0.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	1.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	100.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %			

JEFE ADMINISTRATIVO
 EIC VICTOR DANIEL CORTES SAGRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LUIS MOISES PARRINELLO
 DIRECTOR GENERAL

U.S.

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA


PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		072-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR (CAPUL TITLA)		08-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDO DEL CAMINO SIN HOMBRE (SAN MARTIN TOXPALAN - CAPUL TITLA) TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 12+900, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 6+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN TOXPALAN Y TEOTITLAN DE FLORES MAGON	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:						TOTAL:	
						570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		9,999,902.15		2,485.21		9,997,416.94	
						EJERCIDO T1	
						0.00	
						EJERCIDO T2	
						0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						3,092,889.74	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						3,092,889.74	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		9,997,416.94		9,997,416.94		3,092,889.74	
						Ejercido	
						3,092,889.74	
						% de Ejercicio Vs. Modificado	
						30.94	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Número de indicador :		2174	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
LINEA BASE							
AÑO		2025		VALOR		0.00	
						AÑO	
						2025	
						VALOR PROGRAMADO ANUAL	
						VALOR	
						1.50	
AVANCE TRIMESTRAL/OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRACION INICIAL		0.00		0.00		1.50	
PROGRACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.50	
METAS		0.00		0.00		0.53	
ALCANZADAS		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		36.33	
TRIMESTRAL						ANUAL	
						36.33	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
						T1+T2+T3+T4	
						1.50	
						T1+T2+T3+T4	
						1.50	
						T1+T2+T3+T4	
						0.53	
						PORCENTAJE ALCANZADO	
						36.33	
						ANUAL	
						36.33	

35.33 %

Página 66/210 FECHA:10-01-2026

ING-MOISES SALVADORMARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LINEAS DE ACCION: 01-CONSTRUIR, AMPLIAR Y RECONSTRUIR CAMINOS RURALES

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO

ACTIVIDAD: 102-ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINOS RURALES ELABORADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRERA ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		014-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO - SAN FELIPE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PÉTLA		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO - SAN FELIPE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PÉTLA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
Aprobado		Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL		
0.00		1,902,500.00	4,423.82	1,898,076.18	EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4		
Aprobado		Modificado	Comprometido		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
0.00		1,729,478.27	0.00		1,729,478.27 Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		100.00	
				DATOS DEL INDICADOR			
				Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES ELABORADOS		Número de indicador : 244	
				Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS			
				Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES ELABORADOS)/NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS*100			
				Tipo: GESTIÓN		Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE	
				Dimensión: EFICACIA		Tipo de Valor: FLUJO	
				Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL		Sentido Esperado: ASCENDENTE	
				BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO	
				Definición de la variable Medir: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES ELABORADOS		DATOS DE LA META	
				Unidad de medida: 25 - NUMERO			
				LINEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				ANO 2025 VALOR 0.00		ANO 2025 VALOR 1.00	
				AVANCE TRIMESTRAL OBRERA ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
				1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE		T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4	
				PROGRAMACION INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00		1.00 1.00 1.00 1.00	
				ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.10 0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	
				METAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL 0.00 0.00 10.00 0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ANGELO ESCOBAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO

01-REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 81-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

ACTIVIDAD: 288-CARRETERA ALIMENTADORA CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		143-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE GUADALUPE DE Cárdenas 7 SAN FRANCISCO EL CHICO 7 PALO DE FLORES, TRAMO DEL KM 0+400 AL KM 2+250, SUBTRAMO DE SANTAGO HUÁJALO OTTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE GUADALUPE DE Cárdenas 7 SAN FRANCISCO EL CHICO 7 PALO DE FLORES, TRAMO DEL KM 0+400 AL KM 2+250, SUBTRAMO DE SANTAGO HUÁJALO OTTLÁN		AL KM 1+900, EN EL MUNICIPIO DE SANTAGO HUÁJALO OTTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		6,136,498.52		36,725.25		6,099,773.27		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,099,773.27		6,099,773.27		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		0.00		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2161			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. INTERVENIDA, RESGUARDDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA		SÚPUESTO		Sentido Esperado	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.				ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.99	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.03	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		3.02		3.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		M1-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE E.C. (OAXACA 7 PUERTO ESCONDIDO) 7 SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS 7 SAN VICENTE LACHIXIO 7 EJIDO EL RINCON. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820. EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO		M1-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE E.C. (OAXACA 7 PUERTO ESCONDIDO) 7 SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS 7 SAN VICENTE LACHIXIO 7 EJIDO EL RINCON. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820. EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		PRESUPUESTO ANUAL		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,046,436.30		6,157.58		5,040,278.72		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,267,239.55		0.00		2,267,239.55		2,267,239.55	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
Método de cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100		Frecuencia de Medición		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
Tipo		Dimensión		TRIMESTRAL		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
GESTIÓN		ENCACIA		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA. REGULARIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.50		0.32		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.22		0.60	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.57		0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		259.09		41.67	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	
CUMPLIMIENTO DE METAS		0.82		0.82		0.82		0.82	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMATICA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				02-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE MALVARISCO 7 CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 0+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO				001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE MALVARISCO 7 CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 0+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO							
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:			
Aprobado				Ampliación				Reducción				Modificado				PRESUPUESTO ANUAL			
0.00				5,280,048.24				52.26				5,279,995.98				EJERCIDO T1			
																EJERCIDO T2			
																EJERCIDO T3			
																EJERCIDO T4			
																TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
																0.00			
																1,561,041.59			
																TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
																1,561,041.59			
																29.57			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		007-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 7 SIETE ARROYOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		007-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 7 SIETE ARROYOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
										570	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		6,653,929.03		6,653,929.03		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				2161			
Método de Cálculo :				KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION				DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				SUPUESTO			
DE DATOS DE LA META				DATOS DE LA META				ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO											
LINEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
										0.80	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
VALOR											
0.80											
CUMPLIMIENTO DE METAS											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE			
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.50		0.30		T1+T2+T3+T4		0.80	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.80		T1+T2+T3+T4		0.80	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO		0.00	
TRIMESTRAL								ANUAL		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
1374INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		133-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DE PINOTEPÁ DE DON LUIS 2 SAN PEDRO JICAYÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPÁ DE DON LUIS		031-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DE PINOTEPÁ DE DON LUIS 2 SAN PEDRO JICAYÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPÁ DE DON LUIS		041-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DE PINOTEPÁ DE DON LUIS 2 SAN PEDRO JICAYÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPÁ DE DON LUIS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Presupuesto Anual		Ejercicio T3	
0.00		9,998,521.20		49,999.42		Ejercicio T1		Ejercicio T2	
						0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Ejercicio	
0.00		9,948,531.78		9,948,531.78		DATOS DEL INDICADOR		2,480,401.44	
						Número de indicador :		2161	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
Método de Cálculo :		[KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS] / [KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS]		Típo		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACION/FUENTE INFORMACION		DATOS DE LA META		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO		Típo de Valor	
ANO		2025		VALOR		ANO		2025	
				0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
								1.12	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.12	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.12	
METAS		0.00		0.00		0.00		0.34	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.34	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		30.36	
								30.36	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.36 %

LIC. ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. MOISÉS GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		164-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN JUAN YALAHUI 7 SAN JUAN PETLAPA) 7 SAN JUAN TAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+270, SUBTRAMO DEL KM 0+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN DELFONSO VILLA ALTA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN JUAN YALAHUI 7SAN JUAN PETLAPA 7 SAN JUAN TAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+270, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+720, EN EL MUNICIPIO DE SAN DELFONSO VILLA ALTA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,052,617.64		2,199.32		5,050,418.32		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,050,418.32		5,050,418.32		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENSTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		2 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		3 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		4 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
ANO		2025		VALOR		0.00		ANO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								0.72	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.72	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.72	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.18	
PORCENTAJE ALCANZADO AL CANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		25.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:


001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		033-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+780, EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+780, EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES		KM 0+780, EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		5,014,998.13		21,422.15		4,993,575.98		TOTAL:	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		3,172,203.70		0.00		0.00		1,821,372.28	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,172,203.70		-0.01		3,172,203.70		3,172,203.70	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		Porcentaje		FLUJO	
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100		Tipo de Valor		Sentido Esperado		ASCENDENTE	
Tipo:		Eficacia		Frecuencia de Medición		Porcentaje		FLUJO	
GESTIÓN		MEIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		Porcentaje		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIO, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA		SUPUESTO		FLUJO		ASCENDENTE	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		FLUJO		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		0.78	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR		VALOR		0.78	
AÑO		2025		VALOR		VALOR		0.78	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.20		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.30		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		150.00		82.76		ANUAL	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		82.76 %		100.00		100.00		100.00	

LIC. ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		064-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE VALDES 7 ALAN DE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE VALDES 7 ALAN DE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1	
0.00		7,023,939.06		15,093.14		7,008,855.92		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		4,830,355.40		-0.01		4,830,355.40		4,830,355.40	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Método de cálculo : [KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS Y 100]									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				TRIMESTRAL		SUPUESTO		Sentido Esperado	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION						ASCENDENTE			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.06	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.06		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.07		0.99	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.57		0.49	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		814.29		49.49	
								ANUAL	
								100.00	


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.49 %

JEFED ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS CIVILES Y ELECTRICISTAS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		006-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SANTA MARIA YACUCHI - SANTA MARIA MIXTLAN) - SAN CRISTOBAL CHICHICASTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+850, EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN DE LA REFORMA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SANTA MARIA YACUCHI - SANTA MARIA MIXTLAN) - SAN CRISTOBAL CHICHICASTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+850, EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN DE LA REFORMA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,078,793.87		198.47		5,078,595.40		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,078,595.40		5,078,595.40		5,078,595.40		5,078,595.40	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
Tipo		Gestión		Dimensión		Eficacia		TRIMESTRAL	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		SUPUESTO		FLUIDO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		0.85	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LINEA BASE		VALOR		0.00	
AÑO		2025		AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.46		0.40	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.86	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.85	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		100.00		100.00	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado


UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		133-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (SANTO DOMINGO ZANATEPEC - CARLOS RAMOS - YERBA SANTA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+300, SUBTRAMO DEL KM 7+400 AL KM 9+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (SANTO DOMINGO ZANATEPEC - CARLOS RAMOS - YERBA SANTA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+300, SUBTRAMO DEL KM 7+400 AL KM 9+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1	
0.00		12,844,807.90		694.55		12,844,153.35		0.00	
								TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								12,844,153.35	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		12,844,153.35		12,844,153.35		12,844,153.35		12,844,153.35	
								% de Ejercicio Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2161			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO	
								SUSPENSO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		142-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) 7 E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) 7 PRESA BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) 7 E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) 7 PRESA BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,998,996.53		99,987.34		9,898,989.19		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,898,989.19		9,898,989.19		0.00		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		0.00	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		SENTIDO ESPERADO		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR		VALOR		1.44	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
2025		VALOR		0.00		VALOR		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.44		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.44		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.12		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		8.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
0.00		0.00		0.00		8.33		ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.33 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				004-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SAN PEDRO AMUZGOS ? SAN MARTIN) ? SAN PEDRO APOSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUESTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+289 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS				001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SAN PEDRO AMUZGOS ? SAN MARTIN) ? SAN PEDRO APOSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUESTRAMOS DEL KM 0+289 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS							
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		570					
PRESUPUESTO ANUAL																			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
0.00		5,071,594.87		5,819.85		5,065,775.02		0.00		0.00		0.00		3,942,299.02					
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE																			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		%		de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		5,065,775.02		0.00		3,942,299.02		3,942,299.02		77.82									
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre :								Número de indicador :								2161			
Definición :																MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS			
Método de Cálculo :																KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado									
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN:																			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION								DEASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.											
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR																			
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta:								1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida:																4 - KILOMETRO			
LINEA BASE																			
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		0.61					
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD																			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.61		T1+T2+T3+T4		0.61									
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.01		T1+T2+T3+T4		0.61									
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.09		T1+T2+T3+T4		0.58									
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		1.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		96.71									
TRIMESTRAL																			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

81.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA OFICINA DE IDENTIDAD
ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		30-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN TORNILLO CON CONCRETO EN PASELLO DE PESQUERIA PUERTA PALOMA 7 CHAUTES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 3+860, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN TORNILLO CON CONCRETO EN PASELLO DE PESQUERIA PUERTA PALOMA 7 CHAUTES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 3+860, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		8,832,827.80		88,422.52		8,744,405.28		EJERCIDO T1	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		8,744,405.28		8,744,405.28		0.00		0.00	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno de Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		13-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRO IGUAÑA 2 CAZADERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+660 AL KM 1+660, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRO IGUAÑA 2 CAZADERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+660 AL KM 1+660, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		7,050,606.21		2,485.64		7,048,120.57		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
								PORCENTAJE	
								TIPO DE VALOR	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								0.00	
								2o. TRIMESTRE	
								0.00	
								3er. TRIMESTRE	
								0.00	
								4o. TRIMESTRE	
								1.00	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								0.00	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								0.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO

USUARIO: 501ADMN_P04

Pagina 61/210 FECHA:10-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		032-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALIDAD PARA EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+305, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, (E.C. KM 69+480 OAXACA, ESTADO DE OAXACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+305, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		20,951,368.28		192,288.97		20,659,079.31	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,980,214.55		0.00		6,980,214.55	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS] / [KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor:	
		BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION				FLUJO	
		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				Sentido Esperado	
		DATOS DE LA META				ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		VALOR		0.00	
		LINEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL	
						VALOR	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.40		0.91		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.40		0.01		0.70	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.42		0.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		8.00		108.67	
						66.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.38	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 66.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS SALAZAR JARDINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		03-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARQUITOS - CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARQUITOS - CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
								570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		9,999,793.84		200,382.81		0.00		0.00	
				9,799,401.03				EJERCIDO T3	
								1,275,144.05	
								EJERCIDO T4	
								6,246,233.08	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								7,521,377.13	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		002-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON C/O. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - SAN LUCAS QUITLÁN - VICENTE GUERRERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE I.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - SAN LUCAS QUITLÁN - VICENTE GUERRERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+800 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN		TOTAL: 670	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		13,995,676.78		1,501.33		13,995,175.45		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		13,995,175.45		0.00		4,202,644.57		4,202,644.57	
								% de Ejercido vs. Modificado	
								30.03	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS) * 100		TRIMESTRAL		Tipo de Valor		FLUJO	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		SUPUESTO		Sentido Esperado	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		2.00	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LINEA BASE		VALOR		2.00	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AVANCE TRIMESTRAL OBRAS ACTIVIDAD	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.00		1.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		1.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.86		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		66.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL								ANUAL	
								33.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 66.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		132-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SAN ANDRES HUAPALTEPEC ? SAN MIGUEL TETEPILCINGO) ? PIEDRA DEL SEÑOR TATA CHU, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SAN ANDRES HUAPALTEPEC ? SAN MIGUEL TETEPILCINGO) ? PIEDRA DEL SEÑOR TATA CHU, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		7,204,459.89		483.41		7,204,976.48		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		7,204,976.48		7,204,976.48		7,204,976.48		7,204,976.48	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Numero de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TIPUS DE VALOR	
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100		Frecuencia de Medición		Porcentaje		FLUJO	
Tipo		GESTION		Eficacia		Trimestral		Sentido Esperado	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		SUPUESTO		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LINEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL BORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 LICENCIADO ALBERTO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAC/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		014-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CERRO CHAPULTEPEC 2 PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SAN JOSÉ INDEPENDENCIA Y CERRO CHAPULTEPEC) 2 PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		9,229,815.31		3,498.14		9,226,317.17	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		9,226,317.17		0.00		2,768,506.30	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador : 2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		Ejercicio	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS] / [KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100		Forma de cálculo del indicador		Ejercicio	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN:		PORCENTAJE		Sentido Esperado	
Definición de la variable meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		ASCENDENTE	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		DATOS DE LA META		SUPUESTO	
AÑO		2025		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		1.10		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		0 %		0 %		0 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ GARCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GONZALEZ GARCIA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		PROYECTO				OBRERA/ACTIVIDAD							
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:					
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		6,534,297.57		29,298.92		6,504,998.65		0.00		0.00		0.00		1,951,620.34	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE															
1,951,620.34															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		%		%			
0.00		6,504,998.65		6,504,998.65		1,951,620.34		1,951,620.34		30.00					
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2161									
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS													
Método de cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100													
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DATOS DE LA META		SUPUESTO									
Definición de la variable Meta: 1. MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Unidad de medida: 4. KILOMETRO													
LINEA BASE															
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
														1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD															
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00					
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00					
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.33		T1+T2+T3+T4		0.33					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		33.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		33.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		022-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE PIEDRA GRANDE 7 LA SOLEDAD COFRADIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE PIEDRA GRANDE 7 LA SOLEDAD COFRADIA, TRAMO DEL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENTORQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENTORQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		6,082,682.12		8,766.59		6,073,915.53		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		6,082,682.12		8,766.59		6,073,915.53		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		4,519,683.90		0.00		4,519,683.90		0.00	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		EJERCIDO T5	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T6		EJERCIDO T7		EJERCIDO T8	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T9		EJERCIDO T10		EJERCIDO T11	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T12		EJERCIDO T13		EJERCIDO T14	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T15		EJERCIDO T16		EJERCIDO T17	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T18		EJERCIDO T19		EJERCIDO T20	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T21		EJERCIDO T22		EJERCIDO T23	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T24		EJERCIDO T25		EJERCIDO T26	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T27		EJERCIDO T28		EJERCIDO T29	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T30		EJERCIDO T31		EJERCIDO T32	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T33		EJERCIDO T34		EJERCIDO T35	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T36		EJERCIDO T37		EJERCIDO T38	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T39		EJERCIDO T40		EJERCIDO T41	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T42		EJERCIDO T43		EJERCIDO T44	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T45		EJERCIDO T46		EJERCIDO T47	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T48		EJERCIDO T49		EJERCIDO T50	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T51		EJERCIDO T52		EJERCIDO T53	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T54		EJERCIDO T55		EJERCIDO T56	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T57		EJERCIDO T58		EJERCIDO T59	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T60		EJERCIDO T61		EJERCIDO T62	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T63		EJERCIDO T64		EJERCIDO T65	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T66		EJERCIDO T67		EJERCIDO T68	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T69		EJERCIDO T70		EJERCIDO T71	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T72		EJERCIDO T73		EJERCIDO T74	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T75		EJERCIDO T76		EJERCIDO T77	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T78		EJERCIDO T79		EJERCIDO T80	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T81		EJERCIDO T82		EJERCIDO T83	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T84		EJERCIDO T85		EJERCIDO T86	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T87		EJERCIDO T88		EJERCIDO T89	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T90		EJERCIDO T91		EJERCIDO T92	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T93		EJERCIDO T94		EJERCIDO T95	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T96		EJERCIDO T97		EJERCIDO T98	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T99		EJERCIDO T100		EJERCIDO T101	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T102		EJERCIDO T103		EJERCIDO T104	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T105		EJERCIDO T106		EJERCIDO T107	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T108		EJERCIDO T109		EJERCIDO T110	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T111		EJERCIDO T112		EJERCIDO T113	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T114		EJERCIDO T115		EJERCIDO T116	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T117		EJERCIDO T118		EJERCIDO T119	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T120		EJERCIDO T121		EJERCIDO T122	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T123		EJERCIDO T124		EJERCIDO T125	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T126		EJERCIDO T127		EJERCIDO T128	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T129		EJERCIDO T130		EJERCIDO T131	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T132		EJERCIDO T133		EJERCIDO T134	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T135		EJERCIDO T136		EJERCIDO T137	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T138		EJERCIDO T139		EJERCIDO T140	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T141		EJERCIDO T142		EJERCIDO T143	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T144		EJERCIDO T145		EJERCIDO T146	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T147		EJERCIDO T148		EJERCIDO T149	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T150		EJERCIDO T151		EJERCIDO T152	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T153		EJERCIDO T154		EJERCIDO T155	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T156		EJERCIDO T157		EJERCIDO T158	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T159		EJERCIDO T160		EJERCIDO T161	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T162		EJERCIDO T163		EJERCIDO T164	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T165		EJERCIDO T166		EJERCIDO T167	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T168		EJERCIDO T169		EJERCIDO T170	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T171		EJERCIDO T172		EJERCIDO T173	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T174		EJERCIDO T175		EJERCIDO T176	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T177		EJERCIDO T178		EJERCIDO T179	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T180		EJERCIDO T181		EJERCIDO T182	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T183		EJERCIDO T184		EJERCIDO T185	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T186		EJERCIDO T187		EJERCIDO T188	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T189		EJERCIDO T190		EJERCIDO T191	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T192		EJERCIDO T193		EJERCIDO T194	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T195		EJERCIDO T196		EJERCIDO T197	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T198		EJERCIDO T199		EJERCIDO T200	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T201		EJERCIDO T202		EJERCIDO T203	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T204		EJERCIDO T205		EJERCIDO T206	
0.00		4,519,683.90		1,554,231.63		4,519,683.90		4,519,683.90	
Aprobado		Ejercido		EJERCIDO T207		EJERCIDO T208		EJERCIDO T209	
0.0									

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA/PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				05-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA - E.C. (EL GACHUPIN - TATALTEPEC DE VALDES), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES				001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA - E.C. (EL GACHUPIN - TATALTEPEC DE VALDES), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES							
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
0.00		7,050,503.88		170,035.65		6,880,468.23		0.00		0.00		0.00		2,473,266.54					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,473,266.54					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		6,880,468.23		6,880,468.23		2,473,266.54		2,473,266.54				35.90							
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS								Número de indicador : 2161											
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS																			
Método de Cálculo : KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100																			
Tipo:		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado									
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN																			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA											
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR								ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.											
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS																			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO																			
LÍNEA BASE																			
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		0.98					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD																			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.36		0.60		T1+T2+T3+T4		0.98									
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.36		0.60		T1+T2+T3+T4		0.98									
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.36		T1+T2+T3+T4		0.36									
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		60.00		PORCENTAJE ALCANZADO		36.73									
TRIMESTRAL						ANUAL													

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

60.00 %

USUARIO: 501ADMINK_POA

Página 69/210 FECHA:10-01-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 LIC. ROBERTO SANCHEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRACIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		182-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA TENEXPAH 7 E.C (2DA SECCIÓN 3 RA SECCIÓN), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA TENEXPAH 7 E.C (2DA SECCIÓN 3 RA SECCIÓN), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRERA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				037-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO A SAN FELIPE, TRAMO DEL KM 0+500 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUICO.				001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO A SAN FELIPE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUICO.							
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:			
Aprobado				Ampliación				Reducción				Modificado				PRESUPUESTO ANUAL			
0.00				5,163,224.08				10,053.63				5,153,170.45				EJERCIDO T1			
																0.00			
																EJERCIDO T2			
																2,094,037.75			
																EJERCIDO T3			
																1,509,281.29			
																EJERCIDO T4			
																1,549,851.41			
																TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
																5,153,170.45			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devengado				Ejercido			
0.00				1,549,851.41				0.00				1,549,851.41				1,549,851.41			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD					
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		052-CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIBRIO - JIJUALA) 7 SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JIJUALA		001-CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIBRIO - JIJUALA) 7 SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JIJUALA					
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		8,589,093.92		69,464.83		8,519,629.09		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		6,260,883.15		0.00		6,260,883.15		6,260,883.15		100.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100											
Tipo:		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION											
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR											
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida: 4 . KILOMETRO											
LINEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
AÑO		2025		VALOR		1.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.17		0.83		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.48		0.52		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		282.35		62.66		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
										100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		06-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE EMILIO PORTES GIL 7 E.C. (SANTO TOMAS OCOTEPEC 2 BENITO JUAREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE EMILIO PORTES GIL 7 E.C. (SANTO TOMAS OCOTEPEC 2 BENITO JUAREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,343,428.76		2,077.01		6,341,351.75		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								1,902,437.05	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,902,437.05	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,902,437.05	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								30.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador : 2161	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
								DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA	
								ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LINEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.02	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		151-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CIRCUETA 7 LA JUNTA 7 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+440, EN EL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CIRCUETA 7 LA JUNTA 7 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+440, EN EL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,999,983.39		239.69		9,999,743.70		0.00	
EJERCIDO T2									
0.00									
EJERCIDO T3									
0.00									
EJERCIDO T4									
9,999,743.70									
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
9,999,743.70									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,999,743.70		9,999,743.70		9,999,743.70		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100							
Tipo:		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENCIÓN, RESGUARDAADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								ASCENDENTE	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENSTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1.- MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		4.- KILOMETRO							
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								3.44	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		3.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		3.44	
METAS		0.00		0.00		0.00		3.44	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		100.00	
TRIMESTRAL								ANUAL	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				OBRACIVIDAD			
SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRACIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				073-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC				001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570			
Aprobado				PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4			
Ampliación				Reducción				Modificado			
0.00				19,487,971.60				6,617.03			
Aprobado				Modificado				Comprometido			
0.00				19,481,354.57				0.00			
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador : 2161			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Forma de cálculo del indicador				Porcentaje			
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS)				Tipo de Valor				Sentido Esperado			
Gestión				Eficacia				Flujo			
Medios de Verificación / Fuente de Información				Frecuencia de Medición				Porcentaje			
Base de Datos de Infraestructura Vial Intervenida, Regularizada en el Departamento de Seguimiento y Evaluación				Desastres Naturales Inexistentes en la Zona de Trabajo y las Comunidades Permiten el Acceso a la Carretera Alimentadora a Ser Construida.				Supuesto			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DATOS DE LA META				Tipo de Valor			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO				Forma de cálculo del indicador				Porcentaje			
AÑO				VALOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
2025				0.00				2025			
METAS				AVANCE TRIMESTRAL OBRACIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACION INICIAL				1er. TRIMESTRE				20. TRIMESTRE			
PROGRAMACION ACTUALIZADA				0.00				1.50			
METAS ALCANZADAS				0.00				1.50			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00				1.05			
0.00				0.00				70.00			
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				0.00				70.00			
0.00				0.00				35.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANDEBORRES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		100-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO INDIVIDUAL DE EL TERRENO 7 E.C. (YUCUDA - SANTIAGO PINOTEPÁ SANTOAGO PINOTEPÁ NACIONAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL TERRENO 7 E.C. (YUCUDA - SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,035,403.86		3,207.16		5,052,196.70		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,052,196.70		5,052,196.70		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTROGRADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DEASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DATOS DE LA META			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE:									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								0.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRALACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.60		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.60		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.05		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		8.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								8.33	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno de Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		01-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON SAN ISIDRO HUAYAPAM ? CERRILLO MONEDA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+700 EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (ASUNCION CACALOTEPEC ? SAN ISIDRO HUAYAPAM) ? CERRILLO MONEDA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+700 EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
0.00		5,038,099.47		4,228.85		5,033,870.62		EJERCIDO T1	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		2,518,848.35		0.00		2,518,848.35		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								2,518,848.35	
								5,033,870.62	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								Ejercicio	
								2,518,848.35	
								% de Ejercicio Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Método de Cálculo :	
								KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100	
								Tipo	
								Dimensión	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILÓMETRO	
								LINEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.70	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								T1+T2+T3+T4	
								0.50	
								T1+T2+T3+T4	
								0.20	
								T1+T2+T3+T4	
								0.20	
								T1+T2+T3+T4	
								0.22	
								T1+T2+T3+T4	
								0.48	
								T1+T2+T3+T4	
								110.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								96.00	
								100.00	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								96.00 %	
								METAS	
								PROGRAMACION	
								INICIAL	
								0.00	
								PROGRAMACION	
								ACTUALIZADA	
								0.00	
								METAS	
								ALCANZADAS	
								0.00	
								PORCENTAJE	
								ALCANZADO	
								0.00	
								TRIMESTRAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.00 %

-JEFE ADMINISTRATIVO
 E.C. VICTOR-MANDESBORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		034-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE SOLEDAD PERAS 7 SAN MIGUEL PERAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS		007-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE SOLEDAD PERAS 7 SAN MIGUEL PERAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,042,198.97		841.29		5,041,357.68		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		5,041,357.68		5,041,357.68		5,041,357.68		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								5,041,357.68	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,041,357.68	
								Ejercido	
								5,041,357.68	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMAS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		FLUJO	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DE DATOS DE LA META		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		SUPUESTO			
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		0.62	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		ANO		2025			
ANO		2025		VALOR		0.00			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.32		0.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.32		0.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		206.67	
								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 206.67 %

USUARIO: 501ADMIN_P0A
LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. MOISES SANZAR VARGAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		181-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CATARINA LOXICHA 7 E.C. (SAN PABLO COATLÁN 0+100 AL KM 1+070, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CATARINA LOXICHA 7 E.C. (SAN PABLO COATLÁN 0+100 AL KM 1+070, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
								TOTAL:	
								570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,043,866.02		5,168.55		6,038,697.47		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								1,811,817.84	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,811,817.84	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,038,697.47		6,038,697.47		1,811,817.84		1,811,817.84	
								%	
								de Ejercicio Vs. Modificado	
								30.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100							
Tipo:		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								SUPUESTO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		SUPUESTO	
								ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.97	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.97	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.97	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.31	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		31.96	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								31.96 %	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		PROYECTO: 030-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO SOLA -QUILELA A TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300, SUBTRAMO DE KM 0+000 AL KM 1+100, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	
						MUJERES:	
						TOTAL:	
						570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		6,018,322.26		358.83		6,017,963.43	
						EJERCIDO T1	
						0.00	
						EJERCIDO T2	
						6,017,963.43	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						6,017,963.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de Indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
LÍNEA BASE							
ANO		2025		VALOR		0.00	
						ANO	
						2025	
						VALOR PROGRAMADO ANUAL	
						VALOR	
						1.10	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.80		0.60		0.00	
ACTUALIZADA		0.60		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.60		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
						100.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		057-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE BENITO JUAREZ-SAN MIGUEL EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, KM 3+200 AL KM 3+220, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE BENITO JUAREZ-SAN MIGUEL EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, KM 3+200, SUB DE SAN MIGUEL EL GRANDE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,562.45		182,010.45		9,817,552.00		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								9,817,562.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,817,552.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,817,552.00		0.00		9,817,552.00		9,817,552.00	
								%	
								de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Numero de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Método de cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		AÑO	
						0.00		2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.48	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.20		0.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.20		0.28	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.39		1.09	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL		0.00		0.00		32.50		389.29	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 389.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DR. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA JURISDICCIONAL
 ING. MOISES GARCIA MARRINER
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-ANTRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA ZACATEPEC 2 EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA ZACATEPEC 2EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,012,597.56		4,742.79		6,007,854.77		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		6,007,854.77		6,007,854.77		2,258,419.97		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								2,258,419.97	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,258,419.97	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								37.59	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Método de Cálculo :		KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS			
Tipo		GESTIÓN		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL	
Eficacia		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITI EN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META		ASCENDENTE			
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO							
AÑO		2025		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.84	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN		0.00		0.00		0.84		0.00	
INICIAL		0.00		0.00		0.84		0.00	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.84		0.00	
METAS		0.00		0.00		0.00		0.84	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.84	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		0.84	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.84	
								ANUAL	
								40.48	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

LIC. VICTOR MANDUEN CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MOISES GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

Gobierno de Oaxaca

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		072-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. (YUCUDAA 7 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) 7 SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+800, SUBTRAMO DEL KM 20+480 AL KM 21+700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS				001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. (YUCUDAA 7 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) 7 SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+800, SUBTRAMO DEL KM 20+480 AL KM 21+700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		9,999,091.67		10,181.01		9,998,910.66		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		9,998,910.66		4,440,098.68		7,450,145.84		7,450,145.84		74.58	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS										Número de indicador : 2161	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR											
Definición de la variable Meta: 1.-MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida: 4.- KILOMETRO											
LINEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
VALOR								VALOR		1.22	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.90		0.32		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.90		0.32		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.31		0.63		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		34.44		196.88		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
TRIMESTRAL										77.06	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UIE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		PROYECTO 138-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (VILLA DE ZAAACHILA 7 LA CIENEGA) 7 SAN MIGUEL TLAMICHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+239, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAAACHILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		OBRAS/ACTIVIDAD 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (VILLA DE ZAAACHILA 7 LA CIENEGA) 7 SAN MIGUEL TLAMICHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, SUBTRAMO DEL KM 0+239, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAAACHILA	
MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
TOTAL:		570			

Presupuesto Anual		EJERCICIO T1		EJERCICIO T2		EJERCICIO T3		EJERCICIO T4	
0.00		2,441,817.83		127.90		2,441,689.93		0.00	
TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		0.00		0.00		0.00	

Presupuesto Trimestral de la Actividad		Comprometido		Devenido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,441,689.93		2,441,689.93		0.00		0.00	

Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de Indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS *100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	

BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO	

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		0.30	
AÑO		2025		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.30	
METAS		0.00		0.00		0.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		3.36	
						ANUAL	

CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.30		0.30	
T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.01		0.01	
PORCENTAJE ALCANZADO		3.36	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.36 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ALICIA VICTOR MANDER, CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISE SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		040-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (VUCUDAA 7 SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL) 7 TOTOONUNDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+253, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (VUCUDAA 7 SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL) 7 TOTOONUNDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+253, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,390,430.05		339.04		5,390,091.01		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								2,721,372.81	
								EJERCIDO T4	
								2,668,718.20	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,390,091.01	

Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.00 %

Página 106/210 FECHA:10-01-2026


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de Estado

0,00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. MOISES SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		029-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE RIO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE RIO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		082-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE FLOR BATAVIA 7 CERRO VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE FLOR BATAVIA 7 CERRO VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
0.00		9,997,582.46		715.00		9,996,667.46		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,997,582.46		715.00		9,996,667.46		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		9,996,867.46		0.00		7,157,376.59		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de Indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS		Frecuencia de Medición		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		7,157,376.59	
Tipo		Dimensión		TRIMESTRAL		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
GESTIÓN		EFICACIA		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		7,157,376.59		71.60	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITIEN EL ACCESO A LA CARRETERA		SUPUESTO		FLUJO		Sentido Esperado	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		ASCENDENTE			
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.50	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.50	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.13	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		226.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		VALOR		1.50	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T+1+2+13+14		T+1+2+13+14		T+1+2+13+14		T+1+2+13+14	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	
75.33		75.33		75.33		75.33		75.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 226.00 %

LEFSA ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL PORTES GARRIN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 ING. MOISES SANDOVAL MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		149-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL ZARZAL 7 E.C. (E.C. (PALOMARES 7 LA VENTOSA) 7 SAN JUAN GUICHICOVI), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 1+386, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI				001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL ZARZAL 7 E.C. (E.C. (PALOMARES 7 LA VENTOSA) 7 SAN JUAN GUICHICOVI), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 1+386, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:		TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		6,455,053.74		9,931.15		6,445,122.59		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		6,445,122.59		6,445,122.59		0.00		0.00		0.00	
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador : 2161			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Método de cálculo : [KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DATOS DE LA META							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO											
LÍNEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
				VALOR PROGRAMADO ANUAL				VALOR			
								0.84			
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD											
METAS PROGRAMACIÓN INICIAL		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
0.00		0.00		0.00		0.84		T1+T2+T3+T4		0.84	
METAS ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.84		T1+T2+T3+T4		0.84	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZANDO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		ANUAL		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRASSTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		071-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO TETEPPEC 7 SANTA CRUZ TIHUXTLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPPEC		071-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO TETEPPEC 7 SANTA CRUZ TIHUXTLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPPEC		TOTAL:	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,542.32		10,992.29		9,998,550.03		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								4,959,809.44	
								4,959,809.44	
								49.65	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		138-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE MONTEVERDE 2 E.C. (VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN - SAN CRISTOBAL SUCHITLALAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE MONTEVERDE 2 E.C. (VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN - SAN CRISTOBAL SUCHITLALAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR


Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA/PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		03-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CERRO IGUALA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CERRO IGUALA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CERRO IGUALA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,257,986.93		1,981.48		5,256,005.45		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								4,203,919.89	
								EJERCIDO T4	
								1,052,085.56	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,256,005.45	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,052,085.56	
								Ejercido	
								1,052,085.56	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								0.00	
								Devengado	
								1,052,085.56	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Método de Cálculo :	
								KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS	
								Tipo	
								GESTIÓN	
								Dimensión	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.84	
								ANO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL O RACTIVIDAD	
								1er. TRIMESTRE	
								0.84	
								2o. TRIMESTRE	
								0.00	
								3er. TRIMESTRE	
								0.50	
								4o. TRIMESTRE	
								0.34	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								0.84	
								T1+T2+T3+T4	
								0.84	
								T1+T2+T3+T4	
								0.84	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								130.00	
								55.88	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								55.88 %	
								99.04	

LUGAR ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		060-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA ROSA - SAN BLAS ATEMPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+107, SUBTRAMO DEL KM 3+700 AL KM 6+400, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA ROSA - SAN BLAS ATEMPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+107, SUBTRAMO DEL KM 3+700 AL KM 6+400, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		25,344,701.98		38,140.39		25,306,561.59	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devolutado	
0.00		18,590,326.69		-0.01		18,590,326.69	
DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador: 2161			
Nombre: PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Método de cálculo: MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Frecuencia de medición: TRIMESTRAL			
Tipo: GESTIÓN				Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE			
Dimensión: EFICACIA				Tipo de Valor: FLUIDO			
Sentido Esperado: ASCENDENTE							
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				SUPUESTO			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
LINEA BASE							
AÑO		2025		VALOR		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO		2025		VALOR		2.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2do. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		1.35		1.35	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.98		1.72	
METAS ALCANZADAS		0.00		2.68		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		273.47		1.16	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		100.00		100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		126-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO TEPIAÑA 7 SAN PEDRO TEPIAÑA COMUNAL, TRAMO DEL KM 0+580 AL KM 2+080, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO TEPIAÑA 7 SAN PEDRO TEPIAÑA COMUNAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300, SUBTRAMO DEL KM 0+580 AL KM 2+080, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		139-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN ANDRÉS LAGUNAS 7 SAN ISIDRO LAGUNAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LAGUNAS		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN ANDRÉS LAGUNAS 7 SAN ISIDRO LAGUNAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LAGUNAS		MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LAGUNAS	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		3,040,313.00		3,147.91		3,037,165.09		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								909,319.67	
								28.94	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,037,165.09		3,037,165.09		909,319.67		909,319.67	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Numero de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS/100		TRIMESTRAL		Tipo de Valor		FLUJO	
GESTIÓN		EFICACIA		Eficacia		Sentido Esperado		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		SUPUESTO		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Unidad de medida:		4 - KILOMETRO			
ANO		2025		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.40	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.40		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.40		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.12		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		30.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISE SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

UE:

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE HIBRIDO DE 10% DE HIERRO Y 90% DE CEMENTO, EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAGUNILLA DE CARDENAS Y JOYA DE SAN NICOLAS (YUNUJ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	
POBLACION O AREA DE EMPUQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE EMPUQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,072,176.77	528.76	5,071,648.01	0.00	0.00	1,717,892.40	3,353,755.61
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,071,648.01			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,353,755.61	-0.05	3,353,755.61	3,353,755.61	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2161			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DATOS DE LA META			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
LINEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
ANO	2025	VALOR	0.00	ANO	2025	VALOR	0.82
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL	0.00	0.22	0.40	0.00	T1+T2+T3+T4	0.02	
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.12	0.50	T1+T2+T3+T4	0.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.38	0.24	T1+T2+T3+T4	0.62	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	316.67	48.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

48.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y AYUDA

DIRECTOR GENERAL

Gobernador del Estado

0 %

Página 118/210 FECHA:10-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING: MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA/PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		07-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SECCION LOS CASTRO 7 ARROYO MURCIÉLAGO) 7 LA LAGUNA 7 LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (SECCION LOS CASTRO 7 ARROYO MURCIÉLAGO) 7 LA LAGUNA 7 LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN.			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,049,855.68		12,032.89		5,037,822.79		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								3,807,445.22	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,807,445.22	
								% de Ejercicio Vs. Modificado	
								75.58	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		069-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN ESTEBAN AMATILAN - LA CHIGUZO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+650, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATILAN		007-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN ESTEBAN AMATILAN - LA CHIGUZO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+650, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATILAN		TOTAL:	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,053,514.21		2,449.95		5,051,064.26		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								5,051,064.26	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,051,064.26	
								Ejercido	
								5,051,064.26	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		091-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARIZAL 7 CULAPAM DE GUERRERO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+950 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240. GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARIZAL 7 CULAPAM DE GUERRERO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+950 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240. EN EL MUNICIPIO DE CULAPAM DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,053,241.84		285.83		6,052,956.01		EJERCICIO 11	
								0.00	
								EJERCICIO 12	
								0.00	
								EJERCICIO 13	
								0.00	
								EJERCICIO 14	
								6,052,956.01	
								6,052,956.01	
								TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,052,956.01	
								100.00	
								% de Ejercicio vs. Modificado	
								100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100							
Tipo :		GESTIÓN		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL	
				EFICACIA					
						Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		SUPUESTO			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE		VALOR		ANO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.24	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.62		0.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.24	
METAS		0.00		0.00		0.00		1.24	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.24	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		100.00	
TRIMESTRAL								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DR. VICTOR MANUEL CORTÉS GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISÉS AGUIRRE MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		13-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN GABRIEL CASA BLANCA Y SAN ANTONIO NANAHAUATIPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+780, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHAUATIPAM		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN GABRIEL CASA BLANCA Y SAN ANTONIO NANAHAUATIPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+780, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHAUATIPAM			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
										TOTAL:	
										570	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		5,064,857.84		2,282.84		5,062,575.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,546,977.95											
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		5,062,575.00		5,062,575.00		1,546,977.95		1,546,977.95		30.56	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS						Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100									
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE/ INFORMACIÓN											
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION											
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR											
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO											
LÍNEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
								VALOR		0.78	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.78		0.78	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.78		0.78	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.26		0.26	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		33.33		33.33	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD									
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		027-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARTIN DURAZNOS - SANTO NIÑO JESUS YUCUYI, TRAMO DEL KM 0+350 AL KM 0+790, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARTIN DURAZNOS - SANTO NIÑO JESUS YUCUYI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700, SUBTRAMO DEL KM 0+350 AL KM 0+790, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA									
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:					
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		4,790,834.27		5,151.45		4,785,682.82		0.00		0.00		3,086,739.14		1,698,943.68	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,785,682.82			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,698,943.68		0.00		1,698,943.68		1,698,943.68				100.00			
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2161									
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		Tipo de Valor				Sentido Esperado			
Método de Cálculo :		[(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE		FLUJO				ASCENDENTE			
Tipo		GESTIÓN		Eficacia		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		FLUJO					
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR															
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Unidad de medida:		4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE															
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		0.44	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.24		0.20		0.00		0.10		0.44					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.24		0.00		0.10		0.44		0.44					
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.44		0.00		0.44					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		440.00		0.00		100.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

SESE ADMINISTRATIVO
 LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		02 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 2 EL MANEY TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC		001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 2 EL MANEY TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC		HIDRAULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 2 EL MANEY TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,411.75		59,411.76		9,939,999.99		EJERCICIO T1	
								0.00	
								EJERCICIO T2	
								0.00	
								EJERCICIO T3	
								0.00	
								EJERCICIO T4	
								7,919,159.92	
								TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								7,919,159.92	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								0.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Método de Cálculo :	
								[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100	
								Tipo	
								GESTIÓN	
								Dimensión	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de Cálculo del Indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								ANO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD	
								ANO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.26	
								METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACIÓN INICIAL	
								0.00	
								0.30	
								0.96	
								T1+T2+T3+T4	
								0.32	
								0.94	
								T1+T2+T3+T4	
								0.63	
								0.38	
								T1+T2+T3+T4	
								1.01	
								METAS ALCANZADAS	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								1.01	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								0.00	
								196.88	
								40.43	
								ANUAL	
								80.16	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								40.43 %	

Jefe Administrativo
 Lic. Víctor Manuel Hernández Sánchez
 Director Administrativo

Jefe de la Dependencia
 Lic. Moisés Sánchez Martínez
 Director General

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		117-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE COTOL SECO 7 MALUCCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+409, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE COTOL SECO 7 MALUCCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+409, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE COTOL SECO 7 MALUCCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+409, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		3,237,046.22		9,867.27		3,227,178.95		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								% de Ejercicio Vs. Modificado	
								0.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								Título de la variable	
								MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								AÑO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.41	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.41	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRACACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		066-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA 7 LAS HUERTAS, EN EL KM 47+165, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO, OAXACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA 7 LAS HUERTAS, EN EL KM 47+165, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO, OAXACA.			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						0.00		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		14,846,696.73		3,753.27		14,842,943.46		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								4,265,928.47	
								EJERCIDO T4	
								10,587,014.99	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								14,842,943.46	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		10,587,014.99		0.00		10,587,014.99		10,587,014.99	
								100.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
</									

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de El Salvador

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA/PROGRAMATICA				PROYECTO				OBRALACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				037-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO (HUAJUAPÁN DE LEÓN - MARISCALA DE JUAREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN				001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA Y E.C. (HUAJUAPÁN DE LEÓN - MARISCALA DE JUAREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN							
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:			
				</															

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de El Salvador

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA										SUBPROGRAMA										ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										PROYECTO										OBRAS/ACTIVIDAD																																																																																									
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA										02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS										008-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN MONTE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA 1, KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN										001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN MONTE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA 1 BARRANCA LARGA (LA CIENEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN																																																																																																			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL										ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:										MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA										HOMBRES:										MÚJERES:										TOTAL:										570																																																																					
Aprobado										Ampliación										Reducción										Modificado										EJERCIDO T1										EJERCIDO T2										EJERCIDO T3										EJERCIDO T4																																																											
0.00										6,299,201.36										4,751.94										6,294,449.42										0.00										0.00										0.00										3,173,405.94																																																											
Aprobado										Modificado										Comprometido										Devengado										Ejercido										% de Ejercido Vs. Modificado																																																																															
0.00										6,294,449.42										0.00										3,173,405.94										3,173,405.94										50.42																																																																															
Nombre :										PORCENTAJE DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS										DATOS DEL INDICADOR										Número de indicador :										2161																																																																																									
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS																																																																																																																							
Método de Cálculo :										(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS)																																																																																																																							
Tipo										Dimensión										Frecuencia de Medición										Forma de cálculo del indicador										Tipo de Valor										Sentido Esperado																																																																															
GESTIÓN										EFICACIA										TRIMESTRAL										PORCENTAJE										FLUIDO										ASCENDENTE																																																																															
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION										DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA																																																																																																																							
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR																																																																																																																																	
Definición de la variable Meta:										1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS										DATOS DE LA META																																																																																																													
Unidad de medida:										4 - KILOMETRO																																																																																																																							
AÑO										2025										VALOR										0.00										AÑO										2025										VALOR PROGRAMADO ANUAL										VALOR										0.74																																																	
METAS										1er. TRIMESTRE										2o. TRIMESTRE										3er. TRIMESTRE										4o. TRIMESTRE										CUMPLIMIENTO DE METAS																																																																															
PROGRAMACION INICIAL										0.00										0.00										0.74																																																																																																			
PROGRAMACION ACTUALIZADA										0.00										0.04										0.70																																																																																																			
METAS ALCANZADAS										0.00										0.13										0.31																																																																																																			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL										0.00										325.00										44.29										ANUAL																																																																																									

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. JOSEFA VILLALBA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA MIXISTLAN DE LA REFORMA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+580, EN EL MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA MIXISTLAN DE LA REFORMA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+580, EN EL MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		3,362,610.88		189.57		3,362,451.31		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
3,362,451.31									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,362,451.31		3,362,451.31		3,362,451.31		3,362,451.31	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2161					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA		SUPUESTO			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
ANO		2025		VALOR		0.00		ANO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								0.58	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.30		0.28		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.58		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.58		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		121-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTO DOMINGO NUXAA Y SANTA INES DE ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUCHERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,036,165.42		1,164.18		5,035,001.24		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercicio	
0.00		5,035,001.24		5,035,001.24		5,035,001.24		5,035,001.24	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100		TRIMESTRAL		Tipo de Valor		FLUJO	
GESTIÓN		Eficacia		Eficacia		Sentido Esperado		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		SUPUESTO		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		0.70	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR		0.70	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.70		T+1+2+13+14	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.70		T+1+2+13+14	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.70		T+1+2+13+14	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD					
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		17-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 7 SIETE ARROYOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 7 SIETE ARROYOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA					
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		6,653,929.03		165.37		6,653,763.66		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenigado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		6,653,763.66		6,653,763.66		6,653,763.66		6,653,763.66		100.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador:		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACION//FUENTE INFORMACION											
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION				DEASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA							
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENSTAR				DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS											
Unidad de medida: 4 • KILOMETRO											
LINEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
				VALOR				VALOR		0.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.80		T1+T2+T3+T4		0.80	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.80		T1+T2+T3+T4		0.80	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.80		T1+T2+T3+T4		0.80	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		100.13		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.13	

001-CAMINOS BIENESTAR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 540.00 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 540.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y IDENTIDAD
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS			007-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÓLICO DE SANTA MARÍA ZANIZA, SUBTRINERO KM 0+000 AL KM 1+660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA		007-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÓLICO DE SANTA MARÍA ZANIZA, SUBTRINERO KM 0+000 AL KM 0+660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:
									570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,003,058.10	29,951.09	5,973,107.01	0.00		0.00		1,353,244.34	4,619,862.67
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				5,973,107.01	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,619,862.67	0.00		4,619,862.67		4,619,862.67		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de indicador :					
PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				2161					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR PROGRAMADO ANUAL			
						0.66			
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.40	0.26	0.00	T1+T2+T3+T4				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.17	0.49	T1+T2+T3+T4				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.36	0.30	T1+T2+T3+T4				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	211.76	61.22	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				
					100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 61.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		03-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON NOMBRE DE FLORES MAGÓN "TUXTEPEC 2 SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+100, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN		04-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON NOMBRE DE FLORES MAGÓN "TUXTEPEC 2 SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+100, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN		05-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON NOMBRE DE FLORES MAGÓN "TUXTEPEC 2 SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+100, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
0.00		5,093,790.35		9,631.02		5,084,159.33		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		5,084,159.33		0.00		3,809,725.41		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,809,725.41	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								3,809,725.41	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,809,725.41	
								Ejercido	
								3,809,725.41	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								74.93	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Método de Cálculo :	
								KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Tipo	
								GESTIÓN	
								Dimensión	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.80	
								AÑO	
								2025	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								VALOR	
								0.00	
								AÑO	
								2025	
								METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								20. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								INICIAL	
								0.00	
								PROGRAMACION	
								0.00	
								ACTUALIZADA	
								0.80	
								METAS	
								0.00	
								ALCANZADAS	
								0.00	
								PORCENTAJE	
								ALCANZADO	
								0.00	
								TRIMESTRAL	
								ANUAL	
								75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		146-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. HUAUTEPPEC 14500 A LA ZONA DE TRABAJO ALCANZANDO EL KM 14500 SUPERANDO EL KM 14400 AL KM 2+610 EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. HUAUTEPPEC 14500 A LA ZONA DE TRABAJO ALCANZANDO EL KM 14500 SUPERANDO EL KM 14400 AL KM 2+610 EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPPEC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,999,460.61		27,565.44		9,971,875.17		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,971,875.17		9,971,875.17		2,944,892.41		2,944,892.41	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				2161	
Método de cálculo :				[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								1.21	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.21	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.21	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		29.76	
								ANUAL	
								29.76	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		14-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE 7 LAS ANONAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,516,843.06		5,001.06		5,511,842.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		5,511,842.00		5,511,842.00		0.00		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								%	
								de Ejercicio Vs. Modificado	
								0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		187-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA SOLA Y SANTA ROSA MATAGALLINAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+875, SUBTRAMO DEL KM 1+200 AL KM 1+875, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA SOLA Y SANTA ROSA MATAGALLINAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+875, SUBTRAMO DEL KM 1+200 AL KM 1+875, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado			
0.00		5,119,587.09		2,317.77		5,117,269.32			
						EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
						0.00		0.00	
						EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
						0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,117,269.32		5,117,269.32		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS)		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
						2025		VALOR	
								0.68	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.68		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.68		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		036-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUADALUPE LA CIENEGA - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+720, EN EL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUADALUPE LA CIENEGA - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+720, EN EL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,067,049.12		22,047.98		5,045,001.14		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,045,001.14		5,045,001.14		5,045,001.14		5,045,001.14	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		SUPUESTO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				DESAÍRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.			
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								0.72	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.72		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.72		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.11		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZANDO		0.00		0.00		15.28		PORCENTAJE ALCANZANDO ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				037-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) 2 X 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA				007-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) 2 X 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA				TOTAL: 570			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
0.00		9,993,437.00		29,542.24		9,963,894.76		0.00		0.00		0.00		7,992,315.37		7,992,315.37			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Derengado		Ejercido		%									
0.00		9,963,894.76		0.00		7,992,315.37		7,992,315.37		80.21									
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS								Número de indicador : 2161											
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS																			
Método de Cálculo : KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100																			
Tipo :		Dimensión :		Frecuencia de Medición :		Forma de cálculo del indicador :		Tipo de Valor :		Sentido Esperado :									
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUIDO		ASCENDENTE									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR								DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITTEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.											
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS																			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO																			
AÑO				2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR			
																1.43			
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD																			
METAS				1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACION INICIAL				0.00		1.43		0.00		T1+T2+T3+T4		1.43							
PROGRAMACION ACTUALIZADA				0.00		1.43		0.00		T1+T2+T3+T4		1.43							
METAS ALCANZADAS				0.00		0.10		1.27		T1+T2+T3+T4		1.37							
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00		7.01		0.00		ANUAL		96.07							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		069-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON LORENZO VICTORIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+960, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO VICTORIA, SILACAYOAPAM Y SANTIAGO YUCUYACHI		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HÍDRIDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+840, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO VICTORIA, SILACAYOAPAM Y SANTIAGO YUCUYACHI		HÍDRIDO, TRAMO DEL KM 12+840 AL KM 11+960, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO VICTORIA, SILACAYOAPAM Y SANTIAGO YUCUYACHI	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,069,020.21		211.97		5,069,808.24		EJERCIDO T1	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Presupuesto Trimestral de la Actividad		EJERCIDO T2	
0.00		5,069,808.24		5,069,808.24		5,069,808.24		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de Indicador :		Desarrollado		Ejercido	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS] / [KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS] * 100		Forma de cálculo del indicador :		5,069,808.24		5,069,808.24	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Porcentaje		Flujo	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		Porcentaje		Sentido Esperado	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN		DATOS DE LA META		Tipo de Valor		Ascendente	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		FLUJO		Sentido Esperado	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR		ANUAL		100.00	
ANO		2025		VALOR		2025		0.88	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.30		0.88	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.88		0.88	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.88		0.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		145-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 2 E.C. (E.C. (SANTAGO PINOTEPA NACIONAL 7 SALINA CRUZ 7 ZACATEPEC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+800, SUBTRAMO DEL KM 1+060 AL KM 1+580, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TULITEPEC		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 2 E.C. (E.C. (SANTAGO PINOTEPA NACIONAL 7 SALINA CRUZ) 7 ZACATEPEC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+800, SUBTRAMO DEL KM 1+060 AL KM 1+580, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TULITEPEC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,082,627.58		5,327.02		5,077,300.56		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,077,300.56		5,077,300.56		1,563,893.05		1,563,893.05	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Porcentaje	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA		SUPUESTO		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
ANO		2025		VALOR		ANO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		067-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, SUBTRAMOS DEL KM 0+560 Y DEL KM 1+560 AL KM 2+030, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, SUBTRAMOS DEL KM 0+560 Y DEL KM 1+560 AL KM 2+030, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,689,338.12		4,628.07		9,684,710.05		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		7,068,337.66		0.00		7,068,337.66		7,068,337.66	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR:		Porcentaje		T+T2+T3+T4	
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Tipo de Valor:		FLUJO		Sentido Esperado	
GESTIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE/INFORMACIÓN		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.			
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		1.03	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.03		1.03	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		1.03		0.00		1.03	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.72		0.31		1.03	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		69.90		0.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JESSE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GUILLERMO MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA/PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		133-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HORIZONTAL DE SAN ISIDRO, SUBTRAMO DE SAN JOSE CHILTEPEC 0+000 AL KM 0+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HORIZONTAL DE SAN ISIDRO, SUBTRAMO DE SAN JOSE CHILTEPEC 0+000 AL KM 8+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,124,045.00		29,686.37		5,094,356.63		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								% de Ejecido Vs. Modificado	
								0.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								5,094,356.63	
								Devengado	
								0.00	
								Ejercido	
								0.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2161	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Definición :	
								KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100	
								Método de Cálculo :	
								TIPO	
								Gestión	
								Dimensión	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida:	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								AÑO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.80	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								1er. TRIMESTRE	
								20. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACION INICIAL	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.80	
								PROGRAMACION ACTUALIZADA	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.80	
								METAS ALCANZADAS	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.04	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								0.00	
								ANUAL	
								5.00	
								TRIMESTRAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LUIS GERARDO ANACHE-GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GONZALEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

001-CAMINOS BIENESTAR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 77.78 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA FAMILIAR
INGENIEROS SAIZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		036-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN BARTOLOME SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA		037-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN BARTOLOME SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA		038-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN BARTOLOME SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9.999.170.56		604.125.46		9.395.045.10		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								1,495,841.91	
								EJERCIDO T4	
								3,755,624.34	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,251,466.25	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								47.54	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								0.00	
								Devengado	
								3,755,624.34	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Numero de indicador :	
								2161	
								Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100	
								Tipo	
								Dimensión	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR	
								2025	
								0.00	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.24	
								METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACION	
								0.00	
								0.00	
								0.14	
								0.50	
								0.24	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								357.14	
								21.82	
								ANUAL	
								59.66	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.82 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONYUACHI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO VICTORIA, SILACAYOAPAM Y SANTIAGO YUCUYACHI		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO Y CEMENTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO VICTORIA, SILACAYOAPAM Y SANTIAGO YUCUYACHI			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,110,877.96		149.44		5,110,728.52		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,110,728.52		5,110,728.52		5,110,728.52		5,110,728.52	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACION									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								0.90	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.50		0.40		T+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.90		T+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.90		T+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		121-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (PIQUETA DE DON LUIS 2 SAN JUAN COLORADO) 2 AGUA FRIA, TRAMO DEL KM 2+070 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (PIQUETA DE DON LUIS 2 SAN JUAN COLORADO) 2 AGUA FRIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+800, SUBTRAMO DEL KM 2+070 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		7,641,452.83		19,956.28		7,621,496.55		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								3,068,368.81	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,068,368.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		7,621,496.55		7,621,496.55		3,068,368.81		3,068,368.81	
								%	
								de Ejercicio Vs. Modificado	
								40.26	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIA, REGULARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENSTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO							
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.93	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.93		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.93		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.40		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		43.01		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL						ANUAL		43.01	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		077-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOMA DE CERRO 7 VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CUITLAN		077-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOMA DE CERRO 7 VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CUITLAN		HIDRAULICO DE LOMA DE CERRO 7 VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CUITLAN	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		7,544,094.48		1,492.68		7,542,601.80		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,387,422.	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		14-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - E.C. (HUAJOLUTILÁN - EL ZAPOTE), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+900 AL KM 1+740, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLUTILÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - E.C. (HUAJOLUTILÁN - EL ZAPOTE), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+900 AL KM 1+740, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLUTILÁN	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
Aprobado		Ampliación	Reducción	PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4	
0.00		6,162,135.06	62,622.90	0.00		0.00	
Aprobado		Modificado	Comprometido	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		6,099,512.56	6,099,512.56	DATOS DEL INDICADOR		1,869,150.93	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Forma de cálculo del indicador		Devengado	
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100		Porcentaje		Ejercido	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		1,869,150.93	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		30.64	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACION		Forma de cálculo del indicador		Ejercido	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		Porcentaje		30.64	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		FLUJO		ASCENDENTE	
AÑO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
2025		VALOR		AÑO		2025	
0.00		0.00		AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD		0.84	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN		0.00		0.00		0.84	
INICIAL		0.00		0.00		0.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.84	
METAS		0.00		0.00		0.29	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.29	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		34.62	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		ANUAL	
34.52		34.52		34.52		34.52	


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 34.52 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GARRIBAY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR




ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		066-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO DONADO DE 34+500 SUBTRAMO DE BUENAVISTA, TRAMO EL KILÓMETRO DE 34+500 SUBTRAMO DE BUENAVISTA, KM 1+486, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PÉNASCO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO EL ALBO Y BUENAVISTA, TRAMO DE 0+00 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL MATO PÉNASCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,008,048.88		12,898.91		4,995,149.97		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		4,995,149.97		0.00		1,324,496.97		1,324,496.97	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de indicador :				2161	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :				[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA				SUPUESTO	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.				ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.	
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:				4 - KILOMETRO					
LÍNEA BASE									
ANO		2025		VALOR		0.00		ANO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								0.69	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.69		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.69		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.22	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
								ANUAL	
								32.07	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR


PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		137-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUCUILA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+900 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUCUILA		012-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUCUILA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+900 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUCUILA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		8,527,378.67		15,268.12		8,512,110.55	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		8,512,110.55		8,512,110.55		2,558,938.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		2,558,938.83	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		8,512,110.55		8,512,110.55		2,558,938.83	
DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161		%	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Método de Cálculo :		Método de Cálculo :	
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100		Método de Cálculo :		Método de Cálculo :	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Unidad de medida:		4 - KILOMETRO	
AÑO		2025		VALOR		0.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.90	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.28	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		32.22	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		0.90	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
0.00		0.00		0.00		0.90	
0.00		0.00		0.00		0.28	
0.00		0.00		0.00		32.22	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		32.22 %		32.22 %		32.22 %	

USUARIO: 601ADMIN_PCA
 JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE ROMULO Y SANTO DOMINGO ARRIENTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARRIENTA		001-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE ROMULO Y SANTO DOMINGO ARRIENTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARRIENTA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL.		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,999,784.44		4,934.90		9,994,849.54		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Derengado		Ejercido	
0.00		6,982,228.92		0.00		6,982,228.92		6,982,228.92	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2161					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				EJERCIDO T2					
Método de Cálculo : KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS				EJERCIDO T3					
Tipo : GESTION				EJERCIDO T4					
Dimensión : EFICACIA				3,012,620.62					
Frecuencia de Medición : TRIMESTRAL				6,982,228.92					
Forma de cálculo del indicador : PORCENTAJE				Ejercicio					
Tipo de Valor : FLUJO				6,982,228.92					
Sentido Esperado : ASCENDENTE				100.00					
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.51	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		1.00		0.51		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.30		1.21	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.99		0.92	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		198.67		76.03	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 76.03 %

SERIE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 INGENIERO CIVIL MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado


UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		087-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA UNIÓN CHAYUCO - YUCUTIACO, TRAMO DEL KM 6+200 AL KM 7+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO		017-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA UNIÓN CHAYUCO - YUCUTIACO, TRAMO DEL KM 6+200 AL KM 7+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO		TOTAL:	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,900.85		332.20		9,999,568.65		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								9,999,568.65	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,568.65	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,999,568.65		9,999,568.65		9,999,568.65		9,999,568.65	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2161	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TÍPO DE VALOR		Sentido Esperado	
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100		Frecuencia de Medición		PORCENTAJE		FLUJO	
Tipo :		GESTION		Eficacia		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA.		DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS		Unidad de medida: 4 - KILOMETRO		LINEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		1.34	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.50		0.84	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.34	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.34	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
								ANUAL	
								100.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS DE CARRETERAS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		14-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA		004-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		9,999,746.06		657.10		9,999,088.96		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								9,999,088.96	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								9,999,088.96	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Aprobado	
								Modificado	
								Comprometido	
								9,999,088.96	
								Devengado	
								9,999,088.96	
								Ejercido	
								9,999,088.96	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Número de indicador :	
								2161	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Método de cálculo :	
								KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100	
								Tipo	
								Gestión	
								Dimensión	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.80	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								AÑO	
								2025	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								T1+T2+T3+T4	
								1.80	
								T1+T2+T3+T4	
								1.80	
								T1+T2+T3+T4	
								1.80	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

USUARIO: 501ADMIN_POA
 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALIMENTACIÓN PED

ESTRATEGIA: 02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 81-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

ACTIVIDAD: 280-CARRETERA ALIMENTADORA REHABILITADA

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS								076-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ? COLLANTES) ? PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL				001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ? COLLANTES) ? PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		570							
PRESUPUESTO ANUAL																			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1		EJERCICIO T2		EJERCICIO T3		EJERCICIO T4					
0.00		6,897,394.51		2,605.38		6,894,789.13		0.00		0.00		0.00		2,694,999.55		2,694,999.55			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido								% de Ejercido vs. Modificado			
0.00		6,894,789.13		6,894,789.13		2,694,999.55		2,694,999.55		39.09									
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS								Número de Indicador : 2163											
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS																			
Método de cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100																			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor				Sentido Esperado							
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO				ASCENDENTE							
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR																			
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS																			
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO																			
LÍNEA BASE																			
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		1,80			
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD																			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.80		0.00		T1+T2+T3+T4						1.80			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.80		0.00		T1+T2+T3+T4						1.80			
METAS		0.00		0.00		0.00		0.90		T1+T2+T3+T4						0.90			
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO						50.00			
ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		0.00		ANUAL									

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEE ADMINISTRATIVO
VIC. VICTOR MANUEL SORITES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AYUDAS DE LA DEPENDENCIA
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMATICA
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR




ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRAS/ACTIVIDAD		
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS			07-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 7 COLLANTES) 7 LOS POCHITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			001-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 7 COLLANTES) 7 LOS POCHITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:			MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	7,705,007.05	2,984.90	7,702,162.15	0.00	0.00	0.00	3,007,387.70		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,007,387.70									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	7,702,162.15	7,702,162.15	3,007,387.70	3,007,387.70	39.05				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				Número de indicador :		2163			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS									
Método de Cálculo : $(\text{KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS} / \text{KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS}) * 100$									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCION DE LA OBRA.		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								2.34	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		1.64		0.70		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		1.64		0.70		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.17		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		167.14		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								46.91	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 167.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INGENIERO DE OBRAS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		03-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (RUA) JALAPAN DE LEÓN 2 OAXACA, SAN JUANES DE ZARAGOZA, KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (RUA) JALAPAN DE LEÓN 2 OAXACA, SAN JUANES DE ZARAGOZA, KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (RUA) JALAPAN DE LEÓN 2 OAXACA, SAN JUANES DE ZARAGOZA, KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,078,220.09		156,834.57		4,921,385.52		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								1,707,821.32	
								EJERCIDO T4	
								3,213,564.20	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								4,921,385.52	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,213,564.20		0.00		3,213,564.20		3,213,564.20	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2163	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Método de Cálculo :	
								[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS] / [KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS] * 100	
								Tipo	
								GESTIÓN	
								Dimensión	
								EFICACIA	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGULARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta :	
								1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Unidad de medida :	
								4 - KILOMETRO	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								ANO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACIÓN INICIAL	
								0.00	
								7.00	
								T1+T2+T3+T4	
								14.00	
								PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	
								0.00	
								4.00	
								T1+T2+T3+T4	
								14.00	
								METAS ALCANZADAS	
								0.00	
								9.10	
								T1+T2+T3+T4	
								14.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	
								0.00	
								227.50	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								49.00	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS SARRIEN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 INGENIERO EN VÍAS Y OBRAS
 DIRECTOR GENERAL


REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		086-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, CAMOTICHÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA Y CAMOTICHÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		6,673,659.78		497.27		6,673,162.51		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								3,336,639.60	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,336,639.60	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,673,162.51		6,673,162.51		3,336,639.60		3,336,639.60	
								50.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				DATOS DEL INDICADOR			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				Número de indicador :			
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100				2163			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRASACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO OMETEPEC - 200 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO OMETEPEC - SAN JUAN CACAHUATEPEC, RAMO DEL KM 2+570 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION AREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,057,181.80		99,586.48		4,957,595.32		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								3,965,640.97	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								3,965,640.97	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								79.99	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2163	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Método de Cálculo :	
								KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100	
								Tipo	
								Gestión	
								Medios de Verificación/ Fuente Información	
								Dimensión	
								Eficacia	
								Frecuencia de Medición	
								Trimestral	
								Forma de Cálculo del Indicador	
								Porcentaje	
								Tipo de Valor	
								Flujo	
								Sentido Esperado	
								Ascendente	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								AÑO	
								2025	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRASACTIVIDAD	
								AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.82	
								METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								PROGRAMACION INICIAL	
								0.00	
								1.82	
								PROGRAMACION ACTUALIZADA	
								0.00	
								1.82	
								METAS ALCANZADAS	
								0.00	
								0.27	
								1.33	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								14.80	
								ANUAL	
								0.00	
								87.72	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR-ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS VICENTE MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		137-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 7 SAN FRANCISCO EL MAGÜEY TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 1+302 AL KM 2+600 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE		HOMBRES:		MÚJERES:		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Presupuesto Anual		Ejercicio T1		Ejercicio T2	
0.00		6,155,535.96		165,441.89		5,990,094.07		0.00	
Aprobado		Reducción		Modificado		Ejercicio T3		Ejercicio T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Comprometido		Devenigado		Ejercicio		% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		5,990,094.07		5,990,094.07		0.00		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2163	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TIPO DE VALOR		SENTIDO ESPERADO	
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100		Frecuencia de Medición		PORCENTAJE		FLUJO	
Tipo		Gestión		Dimensión		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		DE DATOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		DE DATOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		DE DATOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		DE DATOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		DATOS DE LA META		DATOS DE LA META		DATOS DE LA META	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO		2025		VALOR		VALOR		VALOR	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.30		1.30	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.30		1.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.12		0.12	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		9.24		9.24	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		9.24		9.24	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.24 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. TOSSES GARCIA JUAN CARLOS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		002-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO 7 SAN PEDRO JICAYAN 7 SAN JUAN COLOMADO 7 SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO E. C. (SAN PEDRO JICAYAN 7 SAN JUAN COLOMADO 7 SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRASSTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		138-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN -TUXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+7000, SUBTRAMO DEL KM 15+391 AL KM 15+391, EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN -TUXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+7000, SUBTRAMO DEL KM 15+391 AL KM 15+391, EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE EMPQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE EMPQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		48,721,747.10		2,798.03		48,718,949.07	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		48,718,949.07		48,718,949.07		14,790,216.46	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				Número de indicador : 2163			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1. MIDE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS							
Unidad de medida: 4. -KILÓMETRO							
LÍNEA BASE							
AÑO		2025		VALOR		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO		2025		VALOR		19.39	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		19.39	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		19.39	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		13.57	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		69.98	
TRIMESTRAL						ANUAL	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
19.39		19.39		19.39		19.39	
13.57		13.57		13.57		13.57	
69.98		69.98		69.98		69.98	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 69.98 %

Pagina 162/210 FECHA:10-01-2026

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				13C-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO COSOLAPA - ACAJALAN DE PEREZ FIGUEROA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA				001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO COSOLAPA - ACAJALAN DE PEREZ FIGUEROA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA				001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO COSOLAPA - ACAJALAN DE PEREZ FIGUEROA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:			
Aprobado				Ampliación				Reducción				Modificado				PRESUPUESTO ANUAL			
0.00				9,999,198.71				14,759.18				9,984,439.53				EJERCIDO T1			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				EJERCIDO T2			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				EJERCIDO T3			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				EJERCIDO T4			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				% de Ejercido Vs. Modificado			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devenegado				Ejercido			
0.00				9,984,439.53				9,984,439.53				0.00							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC				001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC							
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		570							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4			
0.00		9,994,796.62		5,938.03		9,988,858.59		0.00		0.00		0.00		0.00		4,004,470.79			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		Ejercido		Ejercido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		9,988,858.59		0.00		4,004,470.79		4,004,470.79		4,004,470.79		4,004,470.79		4,004,470.79		40.09			
Nombre :				PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador :				2163			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS															
Método de Cálculo :				KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado									
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA											
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR				DATOS DE LA META				ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.											
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS															
Unidad de medida:				4 - KILOMETRO															
AÑO				2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		3.40			
METAS				1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL				0.00		0.00		2.55		0.85		T1+T2+T3+T4		3.40					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA				0.00		0.00		2.55		0.85		T1+T2+T3+T4		3.40					
METAS ALCANZADAS				0.00		0.00		0.17		2.89		T1+T2+T3+T4		3.06					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00		0.00		6.67		340.00		ANUAL		90.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

340.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DR. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIERO JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD																			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				12E-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E. C. (TUXTEPEC 7 T. C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC) 7 SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+415, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL				001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E. C. (TUXTEPEC 7 T. C. (OAXACA 7 TEHUANTEPEC) 7 SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+415, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL																							
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MUJERES:				TOTAL:																			
0.00		1,802,148.11		16,892.07		1,785,256.04		PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T1				EJERCIDO T2				EJERCIDO T3				EJERCIDO T4											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenigado		Ejercido		0.00				0.00				0.00				1,785,256.04													
0.00		1,785,256.04		1,785,256.04		1,785,256.04		1,785,256.04		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,785,256.04				1,785,256.04																	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																%				de Ejercido Vs. Modificado															
DATOS DEL INDICADOR																Numero de indicador :				2163															
Nombre :																PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS																			
Definición :																MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS/100																			
Método de Cálculo :																(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS) * 100																			
Tipo																Dimensión				Frecuencia de Medición				Forma de cálculo del indicador				Tipo de Valor				Sentido Esperado			
GESTION																EFICACIA				TRIMESTRAL				PORCENTAJE				FLUJO				ASCENDENTE			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR																DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta:																1 - MIDE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS																			
Unidad de medida:																4 - KILÓMETRO																			
LÍNEA BASE:																																			
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		3.42																			
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD																																			
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS																									
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		3.42		T1+T2+T3+T4		3.42		T1+T2+T3+T4		3.42		T1+T2+T3+T4		3.42													
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00		3.42		T1+T2+T3+T4		3.42		T1+T2+T3+T4		3.42		T1+T2+T3+T4		3.42													
METAS		0.00		0.00		0.00		0.00		100.15		ANUAL		100.15		ANUAL		100.15		ANUAL		100.15													

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.15 %

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIEROS GUILLERMO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 501 - CAMINOS BIENESTAR** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		000-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO E.C. (MILLA 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC)		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO E.C. (MILLA 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC)		002-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO E.C. (MILLA 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC)	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		20,870,649.22		3,711.43		20,866,937.79		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		20,866,937.79		0.00		8,353,613.85		8,353,613.85	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2163		%	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100		Sentido Esperado	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS		Tipo		GESTIÓN		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		Medios de Verificación / Fuente de Información		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		Porcentaje	
LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		11.50		CUMPLIMIENTO DE METAS	
ANO		2025		0.00		2025		166.67 %	
METAS		1er. TRIMESTRE		20. TRIMESTRE		30. TRIMESTRE		40. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		8.05		3.46		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		8.05		3.46		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.57		5.75		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		7.08		166.67		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL		0.00		7.08		166.67		ANUAL	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. GONZALO GARCÍA GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		092-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS VACAS - SANTA MARIA QUECOLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC		003-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS VACAS - SANTA MARIA QUECOLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
0.00		12,574,668.38		12,566.99		12,562,001.39		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1	
0.00		12,574,668.38		12,566.99		12,562,001.39		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		12,562,001.39		12,562,001.39		2,418,933.98		2,418,933.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
0.00		12,562,001.39		12,562,001.39		2,418,933.98		2,418,933.98	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		Número de indicador :		2163			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE			
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100		Tipo de Valor		FLUJO		Sentido Esperado	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		6.11	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR		VALOR		6.11	
AÑO		2025		VALOR		VALOR		6.11	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		2.44		3.67	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		2.44		3.67	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.16	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		31.61	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		31.61 %							

JEFE ADMINISTRATIVO
 RICARDO MARTÍNEZ CORTEZ-GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LINGAMORIS PRIZAS MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		021-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN MARCOS ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 3+280 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN MARCOS ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 3+280 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		1,993,521.69		1,297.98		1,992,223.71		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								1,590,474.55	
								EJERCIDO T4	
								401,749.16	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,992,223.71	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		401,749.16		0.00		401,749.16		401,749.16	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		Número de indicador :		2163			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS							
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.07	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.07		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.07		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS		0.00		0.00		0.07		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
TRIMESTRAL								ANUAL	
								95.99	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		14-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL KM 0+000 AL KM 8+400 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL KM 0+000 AL KM 8+400 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL KM 0+000 AL KM 8+400 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
0.00		9,998,825.34		149,982.41		9,848,842.93		0.00	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		9,998,825.34		149,982.41		9,848,842.93		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,848,842.93		9,848,842.93		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		9,998,825.34		149,982.41		9,848,842.93		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,848,842.93		9,848,842.93		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR		Número de Indicador :		2163					
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE INFORMACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS		DATOS DE LA META							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		4.13					
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		4.13	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		4.13	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:								0.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES SALVADOR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 501 - CAMINOS BIENESTAR** **CUARTO TRIMESTRE 2025**



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		136-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTIAGO TAPEXTLA AL E.C. (CUAJINICUILAPA Y MONTICOLLLOS) PUNTA MALDONADO, TRAMO DEL KM 0+400 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTIAGO TAPEXTLA AL E.C. (CUAJINICUILAPA Y MONTICOLLLOS) PUNTA MALDONADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								970	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		6,034,835.82		44,762.18		5,990,073.64		0.00	
EJERCIDO T2									
0.00									
EJERCIDO T3									
0.00									
EJERCIDO T4									
0.00									
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,990,073.64		5,990,073.64		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS						Número de indicador : 2163			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100						Tipo de Valor			
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS) / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS*100						Sentido Esperado			
Tipo						FLUJO			
GESTIÓN						ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN						SUBPUESTO			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR						DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCION DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								2.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD									
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
								VALOR	
								2.60	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		2.60		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		2.60		T1+T2+T3+T4	
METAS		0.00		0.00		0.05		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.05		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		1.92		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								1.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO
VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. MOISES LIZARRAGA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

001-CAMINOS BIENESTAR

TITULAR DE LA DEPENDENCIA FAMILIAR
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		124-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO, TRAMO DE 5.000 A 8.430 KM, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CACAHUATEPEC Y PARCALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CACAHUATEPEC Y MARTIRES DE TACUBAYA		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC Y EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+430, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CACAHUATEPEC Y MARTIRES DE TACUBAYA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA						570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		5,229,318.20		17.24		5,229,300.96		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,229,300.96		5,229,300.96		5,229,300.96		5,229,300.96	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				Número de Indicador :		2163			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS									
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LINEA BASE									
ANO		2025		VALOR		ANO		2025	
				0.00				0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		8.43	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		8.43	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		8.43	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LICENCIADO EN CONTABILIDAD
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. JOSEFA CACAHUATEPEC
 DIRECTOR GENERAL

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

001-CAMINOS BIENESTAR

275.00 %

275.00 %

Pagina 173/210 FECHA:10-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA FAMILIAR
 ING. MOISE SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		135-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTOS REYES NOPALA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES NOPALA Y SAN GABRIEL MIXTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTOS REYES NOPALA 2 SAN GABRIEL MIXTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES NOPALA Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE		HOMBRES:		MÚJERES:		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		8,844,862.34		33,600.51		8,811,262.33		EJERCICIO T1	
								0.00	
								EJERCICIO T2	
								0.00	
								EJERCICIO T3	
								0.00	
								EJERCICIO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								Comprometido	
								8,811,262.33	
								Devengado	
								0.00	
								Ejercido	
								0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2163	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Método de Cálculo :	
								(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100	
								Tipo :	
								Dimensión	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Eficacia	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR	
								0.00	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								9.05	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRERA ACTIVIDAD	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								T1+T2+T3+T4	
								9.05	
								T1+T2+T3+T4	
								9.05	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								0.00	
								ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ALFONSO MARTÍNEZ CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		PROYECTO: 122 REHABILITACION DE LA CARRETERA MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 7 SAN PEDRO AMATLAN CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 12+200, EN LOS MUNICIPIOS DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y SAN ILDEFONSO AMATLAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		5,137,216.63		1,480.77		5,135,735.86	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		5,135,755.86		5,135,755.86		0.00	
Nombre :		MIDE EL PORCENTAJE DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS		Número de indicador :		2163	
Definición :		KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS		Forma de cálculo del indicador :		PORCENTAJE	
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL	
GESTIÓN		EFICACIA		Tipo de Valor		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SEN REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCION DE LA OBRA.		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		Unidad de medida: 4 - KILOMETRO		Sentido Esperado:		ASCENDENTE	
AÑO		2025		VALOR		0.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		3.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		3.20	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.44	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		45.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		3.20	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
CUMPLIMIENTO DE METAS		3.20		3.20		3.20	
CUMPLIMIENTO DE METAS		1.44		1.44		1.44	
CUMPLIMIENTO DE METAS		45.00		45.00		45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VERONICA DE LOS RIOS GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA OBRA
 INGENIERO DE CARRETERAS MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

LIE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		156-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ MIXTEPEC 7 SAN MIGUEL MIXTEPEC, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+350, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ MIXTEPEC 7 SAN MIGUEL MIXTEPEC, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+350, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ MIXTEPEC 7 SAN MIGUEL MIXTEPEC, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+350, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1	
0.00		9,997,640.93		5,646.55		9,991,994.38		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,991,994.38		9,991,994.38		9,991,994.38		9,991,994.38	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2163	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TÍPO DE VALOR		Sentido Esperado	
Método de Cálculo :		[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100		Frecuencia de Medición		FLUJO		ASCENDENTE	
TÍPO		GESTIÓN		Eficacia		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		DATOS DE LA META		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TÍPO DE VALOR		ASCENDENTE	
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		6,75	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		6,75	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		6,75	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		6,75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 DE VIGILANCIA Y REPORTES CONTABLES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISES ACOSTA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Jalisco

UFE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL				ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:				MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:				MÚJERES:			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno de Oaxaca

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		078-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO 7 SAN FRANCISCO CAHUACUA, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, SUBTRAMO DEL KM 21+700 AL KM 32+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LACCHIXIO Y SANTA MARÍA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO 7 SAN FRANCISCO CAHUACUA, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, SUBTRAMO DEL KM 21+700 AL KM 32+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACCHIXIO Y SANTA MARÍA		VICENTE LACCHIXIO Y SANTA MARÍA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		7,292,221.08		4,032.46		7,288,188.62		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		7,288,188.62		0.00		4,956,593.51		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								4,956,593.51	
								% de Ejercicio Vs. Modificado	
								68.01	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2163	
								Nombre :	
								PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Definición :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Método de Cálculo :	
								[KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS]*100	
								Tipo	
								Dimensión	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
								DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta :	
								1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	
								Unidad de medida :	
								4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR	
								2025	
								0.00	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								2025	
								10.30	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								1er. TRIMESTRE	
								2025	
								7.00	
								T+12+13+14	
								10.30	
								20. TRIMESTRE	
								2025	
								7.00	
								T+12+13+14	
								10.30	
								30. TRIMESTRE	
								2025	
								6.70	
								T+12+13+14	
								18.48	
								40. TRIMESTRE	
								2025	
								206.67	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								160.10	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T+12+13+14	
								10.30	
								T+12+13+14	
								10.30	
								T+12+13+14	
								18.48	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								160.10	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 286.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LING-VOIS SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		766-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO MATIAS ROMERO 75ANTA MARIA PETAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA.		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO MATIAS ROMERO 75ANTA MARIA PETAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA.			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		20,253,916.22		20,250,972.36		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T2	
0.00		20,253,916.22		2,943.86		20,250,972.36		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		20,250,972.36		20,250,972.36		0.00		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		2163	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TIPO DE VALOR		SENTIDO ESPERADO	
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100		Frecuencia de Medición		Porcentaje		Flujo	
Tipo		Gestión		Eficacia		Trimestral		Anual	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACION		TRIMESTRAL		Porcentaje		Supuesto	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCION DE LA OBRA.		DATOS DE LA META		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		7.50	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
METAS		1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		7.50		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		7.50		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ING-MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING-MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		135-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAHUTATLAN DE PORFIRIO DIAZ 7 SAN MIGUEL COATLAN, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+781, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL COATLAN Y SAN PABLO COATLAN		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAHUTATLAN DE PORFIRIO DIAZ 7 SAN MIGUEL COATLAN, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+781, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL COATLAN Y SAN PABLO COATLAN			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		5,066,933.23		1,017.55		5,065,915.68		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA				SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA				OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA				02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTIAGO JICAYAN ? SAN JUAN JICAYAN AL E.C. (SAN PEDRO ATOYAC) EN EL MUNICIPIO DE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN				001-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTIAGO JICAYAN ? SAN JUAN JICAYAN AL E.C. (SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:		670	
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		5,031,420.16		32,016.24		4,999,403.92		0.00		0.00		965,009.68	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE												4,999,403.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenigado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		4,034,394.24		-0.01		4,034,394.24		4,034,394.24		100.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS								Número de indicador : 2163					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS													
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100													
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENSTAR													
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS													
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO													
LINEA BASE													
AÑO		2023		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
												VALOR	
												2.01	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD													
METAS				1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		1.21		0.00		T1+T2+T3+T4		2.01	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.21		1.80		T1+T2+T3+T4		2.01	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZANDO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.74		1.27		T1+T2+T3+T4 ANUAL		2.01	
		0.00		0.00		352.38		70.66				100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		165-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 7 TUXTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 7 TUXTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		4,412,305.42		2,414.76		4,409,890.66		EJERCIDO T1	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		4,409,890.66		4,409,890.66		0.00		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2163	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								TIPO DE VALOR	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.01	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								0.01	
								T1+T2+T3+T4	
								0.01	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								T1+T2+T3+T4	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		005-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTO ANTONIO 0+000 AL KM 7+800) SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTO ANTONIO 0+000 AL KM 7+800) SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL:	
0.00		9,999,814.49		11,489.68		9,988,324.81		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								4,208,523.44	
								EJERCIDO T4	
								3,876,064.12	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								8,084,587.56	
								% de Ejercicio Vs. Modificado	
								67.06	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercicio	
0.00		5,779,801.37		0.00		3,876,064.12		3,876,064.12	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								2163	
								FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	
								PORCENTAJE	
								TIPO DE VALOR	
								FLUIDO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE CAMINOS BIENESTAR	
								DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS	
								Unidad de medida: 4 - KILOMETRO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								3.85	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								1er. TRIMESTRE	
								2o. TRIMESTRE	
								3er. TRIMESTRE	
								4o. TRIMESTRE	
								T1+T2+T3+T4	
								3.85	
								T1+T2+T3+T4	
								0.08	
								T1+T2+T3+T4	
								0.58	
								T1+T2+T3+T4	
								3.12	
								T1+T2+T3+T4	
								725.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO	
								ANUAL	
								82.76	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								82.76 %	
								PROGRAMACIÓN INICIAL	
								0.00	
								PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	
								0.00	
								METAS	
								0.00	
								ALCANZADAS	
								0.00	
								PORCENTAJE	
								0.00	
								ALCANZADO	
								0.00	
								TRIMESTRAL	
								96.10	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISÉS SALVADORA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

100.03 %

Página 184/210 FECHA:10-01-2026

TITULANTE DE LA DEPENDENCIA
ING. NOISE SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ALINEACION PED

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE:	81-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA
ACTIVIDAD:	291-CARRETERA ALIMENTADORA CONSERVADA


291-CARRETERA ALIMENTADORA CONSERVADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.01 %

JEFF ADMINISTRATIVO
 HIG- VICTOR MANUEL ESPINOSA GARRIN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO

LINEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

UJE: 001-CAMINOS BIENESTAR

COMPONENTE: 81-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA
 ACTIVIDAD: 1027-ESTUDIO Y PROYECTO DE CARRETERA ALIMENTADORA ELABORADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		T06-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SILCAYOAPAM - SAN ANDRÉS MONTAÑA, TRAMO DE 1+385 AL KM 5+005, EN EL MUNICIPIO DE SILCAYOAPAM		007-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SILCAYOAPAM - SAN ANDRÉS MONTAÑA, TRAMO DE 1+385 AL KM 5+005, EN EL MUNICIPIO DE SILCAYOAPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		137,654.88		112.95		137,541.93	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		137,541.93		137,541.93		137,541.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
137,541.93		137,541.93		137,541.93		137,541.93	
% de Ejercicio Vs. Modificado		100.00		100.00		100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Número de indicador :		261	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS) / (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS) * 100		Tipo de Valor		FLUIDO	
Tipo :		GESTIÓN		Dimensión		EFICACIA	
Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		Sentido Esperado		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Unidad de medida: 25 - NÚMERO		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO		2025		VALOR		0.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		100.00 %					

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno de El Salvador

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		137-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SANTA ANA RAYON LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA		001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SANTA ANA RAYON LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		137,654.98		112.95		137,541.93		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								137,541.93	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		137,541.93		137,541.93		137,541.93		137,541.93	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		107-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA LUELA EN CALCO-SANTA CRUZ - SAN JUAN BAUTISTA TLAHCHILCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN Y SAN ANDRÉS TEPELAPA		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA LUELA EN CALCO-SANTA CRUZ - SAN JUAN BAUTISTA TLAHCHILCO, TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN Y SAN ANDRÉS TEPELAPA		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								96,093.02	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		11-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO JAYUCO - SAN JOSE YATANDVOY, TRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 3+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAO		03-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO JAYUCO - SAN JOSE YATANDVOY, TRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 3+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAO			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		121,077.09		135.84		120,941.25		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								120,941.25	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								120,941.25	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		120,941.25		120,941.25		120,941.25		120,941.25	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRERA ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		TÍTULO: ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. (HUAJAPARAN DE LEON - MARISCALA DE JUAREZ) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. (HUAJAPARAN DE LEON - MARISCALA DE JUAREZ) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. (HUAJAPARAN DE LEON - MARISCALA DE JUAREZ) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		17-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PEDRO ATOVAC DEL KM. 0+800 AL KM. 1+800, EN EL MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUÁREZ		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PEDRO ATOVAC - GUADALUPE LA HUERTILLA, TRAMO DEL KM. 0+800 AL KM. 1+800, EN EL MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								96,093.02	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								96,093.02	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								261	
								DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META	
								1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS	
								DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META	
								1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS	
								UNIDAD DE MEDIDA:	
								25 - NÚMERO	
								LÍNEA BASE	
								VALOR	
								0.00	
								AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								100.00 %	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
								100.00 %	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		106-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (SAN PABLO VILLA DE MITLA - T.C. (TUXTEPEC - PALOMARES)) - EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 1+340 AL KM 2+840, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA		007-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (SAN PABLO VILLA DE MITLA - T.C. (TUXTEPEC - PALOMARES)) - EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 1+340 AL KM 2+840, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA		TOTAL:	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		137,654.88		112.95		137,541.93		EJERCIDO T1	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		137,541.93		137,541.93		137,541.93		EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
								137,541.93	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UJE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		TE-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN MIGUEL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TEQUIXTEPEC		001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN MIGUEL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TEQUIXTEPEC	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	96,210.40	117.38	96,093.02	0.00	0.00	0.00	96,093.02
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 96,093.02							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	96,093.02	96,093.02	96,093.02	96,093.02	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS				Número de indicador : 261			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS							
Método de Cálculo :		[NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS]*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUIDO		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION				LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO			
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR				DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO		VALOR PROGRAMADO ANUAL					
ANO		2025	VALOR	0.00	ANO	2025	VALOR
2025		VALOR	0.00	ANO	2025	VALOR	1.00
LINEA BASE							
METAS				AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD			
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ING. MOISÉS SÁNCHEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		106-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ		001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C.(SAN MIGUEL YATAO - TANIEZTE DE ZARAGOZA) - SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliacion		Reduccion		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								96,093.02	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								96,093.02	
								</	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																	
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRAS/ACTIVIDAD										
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		TITULO: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AVANCE DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL LACHIXOLA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LALANA, JOCOTEPEC Y SAN JUAN LALANA			001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN MIGUEL LACHIXOLA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LALANA, JOCOTEPEC Y SAN JUAN LALANA										
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MULIERES:								
									TOTAL:								
									570								
PRESUPUESTO ANUAL																	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCICIO T1		EJERCICIO T2		EJERCICIO T3		EJERCICIO T4			
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		0.00		0.00		0.00		96,093.02			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE		96,093.02					
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		%		de Ejercicio Vs. Modificado					
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02		100.00							
DATOS DEL INDICADOR										Número de indicador :		261					
Nombre :										PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS							
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS							
Método de Cálculo :										(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado							
GESTIÓN				TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ FUENTE INFORMACIÓN																	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR																	
DATOS DE LA META																	
Definición de la variable Meta:										1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS							
Unidad de medida:										25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE										VALOR <th colspan="2">PROGRAMADO ANUAL</th> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2"></td>		PROGRAMADO ANUAL		1.00			
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR					
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD										VALOR							
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00					
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR MANUEL ESCOBAR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado


UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		102-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MESÓN DE GUADALUPE - TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 8+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES TEPEJILLO Y SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SANTOS REYES TEPEJILLO - MESÓN DE LA MANZANA - MESÓN DE GUADALUPE, TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 8+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS REYES TEPEJILLO Y SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
0.00		137,654.88		112.95		137,541.93		0.00	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		137,541.93		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		137,541.93		137,541.93		137,541.93		137,541.93	
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		281	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Método de Cálculo :		NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS, *100		Frecuencia de Medición		Porcentaje		FLUJO	
Tipo:		Dimensión		TRIMESTRAL		Porcentaje		ASCENDENTE	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		Porcentaje		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN/FUENTE/INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		Porcentaje		FLUJO	
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO		TRIMESTRAL		Porcentaje		FLUJO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		DATOS DE LA META		Porcentaje		FLUJO	
Unidad de medida:		25 - NÚMERO		Porcentaje		Porcentaje		FLUJO	
AÑO		2025		VALOR		AÑO		2025	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS		1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		17-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ISIDRO - E.C. (YUCUDUA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		007-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ISIDRO - E.C. (YUCUDUA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL), TRAMO DEL KM. 1+000, EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		TOTAL: 570	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
		</							

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR


USUARIO: 501ADMIN_POA

Página 200/210 FECHA:10-01-2020

~~Jefe Administrativo~~
~~Lic. Victor Manuel Cortes Garcia~~
~~Director Administrativo~~

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		117-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CANANAZAL, VICENTE FARRAS, AL CALLE DE PEREZ FIGUEROA AL KM. 3+300, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA		007-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CANANAZAL, VICENTE FARRAS, AL CALLE DE PEREZ FIGUEROA AL KM. 3+300, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA		178,783.84	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		179,099.36		315.52		178,783.84		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		178,783.84		178,783.84		178,783.84		178,783.84	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		178,783.84	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		0.00		0.00		0.00		178,783.84	
DATOS DEL INDICADOR		DATOS DEL INDICADOR		DATOS DEL INDICADOR		DATOS DEL INDICADOR		DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Número de indicador :		281		%	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE		Sentido Esperado	
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100		Tipo de Valor		FLUJO		ASCENDENTE	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		SUPUESTO	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO		DATOS DE LA META		DATOS DE LA META		DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		UNIDAD DE MEDIDA:		25 - NÚMERO		UNIDAD DE MEDIDA:	
Unidad de medida:		25 - NÚMERO		UNIDAD DE MEDIDA:		25 - NÚMERO		UNIDAD DE MEDIDA:	
AÑO		2025		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO		2025		VALOR		0.00		VALOR	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		0.00		0.00		100.00	


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LICENCIADO MANUEL CORTES GABRIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIERO CARLOS MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		100-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN DEL MONTE - VETLA DE JUAREZ, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN DEL MONTE - VETLA DE JUAREZ, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA		002-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN DEL MONTE - VETLA DE JUAREZ, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		EJERCICIO T1	
								EJERCICIO T2	
								EJERCICIO T3	
								EJERCICIO T4	
								TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS						Número de indicador : 261			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS) *100									
Tipo									
Dimensión									
Frecuencia de Medición									
TRIMESTRAL									
Forma de cálculo del indicador									
PORCENTAJE									
TIPUS									
FLUJO									
Sentido Esperado									
ASCENDENTE									
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LINEA BASE									
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
VALOR									
1.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
1er. TRIMESTRE									
2o. TRIMESTRE									
3er. TRIMESTRE									
4o. TRIMESTRE									
T1+T2+T3+T4									
T1+T2+T3+T4									
T1+T2+T3+T4									
PORCENTAJE ALCANZADO									
ANUAL									
100.00									

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. VICTOR MANUEL CORTES SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA DEPENDENCIA
 LIC. JOSE ALVARO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		1001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ECOSAN SEBASTIAN PERAS) - SANTOS REYES ZOOCHILU AZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HOMBRERES: MUJERES: TOTAL: 570			
Aprobado		Ampliación		PRESUPUESTO ANUAL			
0.00		96,210.40		EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4			
		117.38		0.00 0.00 0.00 96,093.02			
		96,093.02		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 96,093.02			
Aprobado		Modificado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
0.00		96,093.02		Comprometido Devengado Ejercido			
		96,093.02		96,093.02 96,093.02 100.00			
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				100.00			
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		DATOS DEL INDICADOR			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Número de Indicador : 261			
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100		Tipo de Valor			
TÍPO		Diferencia		Forma de cálculo del indicador			
GESTIÓN		EFICACIA		PORCENTAJE			
				FLUJO			
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO			
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
AÑO		2025		VALOR PROGRAMADO ANUAL			
		VALOR		VALOR			
		0.00		1.00			
METAS		1er. TRIMESTRE		AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		3er. TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		4o. TRIMESTRE			
METAS ALCANZADAS		0.00		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4			
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
				100.00 100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE:

001-CAMINOS BIENESTAR



Gobierno de San José

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS						009-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ANDRES SABINILLO - E.C.(SANTO DOMINGO TONALA - SAN JORGE NUCHITA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA		001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ANDRES SABINILLO - E.C.(SANTO DOMINGO TONALA - SAN JORGE NUCHITA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	
POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				HOMBRES:		MUJERES:	
TOTAL:		570									
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE											
96,093.02											
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenigado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Número de indicador :		261					
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Método de cálculo :		NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS	
Tipo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		Forma de cálculo del indicador		TRIMESTRAL	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN											
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, REGISTRADADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION											
DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR											
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS											
Unidad de medida: 25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE											
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025	
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
VALOR		1.00						VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRERA/ACTIVIDAD											
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
										100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

USUARIO: 501ADMIN_POA

Página 204/210 FECHA:10-01-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LICENCIADO SAMUEL GONZALEZ GARRIBAY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD
 LICENCIADO GILBERTO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE:

001-CAMINOS BIENESTAR

Gobierno del Estado

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02.INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		109-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA DEL CAMINO IXPANTEPEC NIEVES - SAN JUAN HUANTEPEC NIEVES - KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SILCAVOYAN		001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO IXPANTEPEC NIEVES - SAN JUAN HUANTEPEC NIEVES - KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SILCAVOYAN			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								96,093.02	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								96,093.02	
								PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02	
								100.00	
								DATOS DEL INDICADOR	
								Número de indicador :	
								261	
								Método de Cálculo :	
								MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS	
								Tipo	
								Dimensión	
								Frecuencia de Medición	
								TRIMESTRAL	
								Forma de cálculo del indicador	
								PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
								BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR	
								DATOS DE LA META	
								Definición de la variable Meta:	
								1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS	
								Unidad de medida:	
								25 - NÚMERO	
								LÍNEA BASE	
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO	
								2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.00	
								METAS	
PROGRAMACION INICIAL		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA/PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		005-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA CANDELARIA - E-C-(SANTA MARIA YACOCCHI - SANTIAGO ZACATEPEC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA CANDELARIA - E-C-(SANTA MARIA YACOCCHI - SANTIAGO ZACATEPEC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
0.00		96,210.40		117.38		96,093.02		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		96,093.02		96,093.02		96,093.02		96,093.02	
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		261	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		TIPLO DE VALOR	
Método de cálculo :		(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS) / (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS) * 100		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
Tipo		GESTIÓN		Eficacia		Sentido Esperado		ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		DATOS DE LA META		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL ESTUDIO Y PROYECTO					
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ELABORADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR		AÑO	
						0.00		2025	
								VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								1.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN		0.00		0.00		1.00		T+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		T+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00		T+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 DIRECTOR GENERAL

ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE: 82-PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL

CONSTRUIDO

0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR



PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES		003-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO INFIERNITO, UBICADO EN EL KM 3+560, EN EL CAMINO SIN NOMBRE DE EL JICARAL - SAN JORGE RIO FRUOL, EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES		001-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO INFIERNITO, UBICADO EN EL KM 3+560, EN EL CAMINO SIN NOMBRE DE EL JICARAL - SAN JORGE RIO FRUOL, EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	
						MUJERES:	
						TOTAL:	
						570	

Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL							
0.00		9,776,816.72		186,927.04		9,581,889.68		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
								0.00		0.00		0.00		3,834,753.46	
														TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
														3,834,753.46	

Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		9,581,889.68		9,581,889.68		3,834,753.46		3,834,753.46		40.02	

Nombre :		PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :		327	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :		(METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACION/FUENTE INFORMACION:		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	

ALINEACION PED:

01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES

001-CAMINOS BIENESTAR

COMPONENTE: 82-PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL

ACIVIDAD: CAMINO RURAL ELABORADO

САММНО КУКАЛ, ЕЛАБОКАД

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRASESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCION A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES		002-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS		001-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COXITLANUCA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	
						MUJERES:	
						TOTAL:	
Aprobado		Ampliación	Reducción	PRESUPUESTO ANUAL			
0.00		875,204.92	564.92	EJERCICIO T1		EJERCICIO T2	
			874,640.00	0.00		0.00	
				EJERCICIO T3		EJERCICIO T4	
				618,280.00		256,360.00	
				TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VIGENTE		874,640.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devergado	
0.00		256,360.00		0.00		256,360.00	
						Ejercicio	
						256,360.00	
						% de Ejercicio Vs. Modificado	
						100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CAMINOS RURALES		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador :	
RURALES						654	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CAMINOS RURALES					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES ELABORADOS NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						TIPO DE VALOR	
						FLUJO	
						Sentido	
						Ejercicio	
						ASCENDENTE	
BASE DE DATOS DE INFRASESTRUCTURA VIAL, INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACION/FUENTE INFORMACION		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EN CAMINOS RURALES		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CAMINOS RURALES		DATOS DE LA META			
Unidad de medida:		25 - NUMERO					
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				VALOR		VALOR	
				0.00		2025	
						VALOR	
						1.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL		0.00		0.50		0.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		100.00		0.00	
TRIMESTRAL						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						100.00	

0 %

0%

Página 209/210 FECHA:10-01-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. VISITOR MANUEL GORTES-GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 501 - CAMINOS BIENESTAR
 CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALIMENTACIÓN PED:

02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO

ESTRATEGIA:

03-IMPLEMENTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

001-CAMINOS BIENESTAR

UE:

COMPONENTE:

83-PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ALIMENTADORA

ACTIVIDAD:

103-ESTUDIO Y PROYECTO EN PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ALIMENTADORA ELABORADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		04-INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		002-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO COPALA, SOBRE E.C. (YUCUDUA - SANTAGO PINOTEPÁ NACIONAL) SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO COPALA, SOBRE E.C. (YUCUDUA - SANTAGO PINOTEPÁ NACIONAL) SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN/ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		963,728.00		139.20		963,588.80		EJERCIDO T1	
								0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								722,308.80	
								EJERCIDO T4	
								241,280.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								963,588.80	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		241,280.00		0.00		241,280.00		241,280.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CARRETERAS		DATOS DEL INDICADOR		Número de Indicador :		273	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		Método de Cálculo :		(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CARRETERAS ALIMENTADORAS) / (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS) * 100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de Cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENIDA, RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA LA ELABORAR DEL ESTUDIO Y PROYECTO EN LA CARRETERA ALIMENTADORA		SUPUESTO		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES ELABORADOS EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		DATOS DE LA META					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
AÑO		2025		LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
								1.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.50		0.50		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.50		0.50		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		1.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		200.00		0.00	
								ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

USUARIO: 601ADWIN_POA
 JEFE ADMINISTRATIVO
 LICENCIADO MANUEL CORTES GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 DIRECTOR GENERAL