

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	CIDCF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/CIDCF24/0043/2025	24 de febrero de 2025	02 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02 - COSTA	482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	0001 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE, EN LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR KM 0+092, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	\$ 4,265,521.13	12.50	METRO LINEAL	33,726	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-002-2025	CABIEN-CIDCF24-001-W-0-25	\$ 4,253,299.45	25 de abril de 2025	LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
2	CIDCF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/CIDCF24/0046/2025	24 de febrero de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	364 - SANTA CATARINA JUQUILA	0019 - SAN MARCOS ZACATEPEC	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN MARCOS ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 3+280 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	\$ 1,993,521.69	0.073	KILOMETRO LINEAL	8,084	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-003-2025	CABIEN-CIDCF24-002-W-0-25	\$ 1,992,223.71	25 de abril de 2025	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
3	CIDCF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/CIDCF24/0040/2025	24 de febrero de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	03 - ISTMO	124 - HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	0015 - PUENTE MADERA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - PUENTE MADERA - LOMA BONITA - CINCO DE MAYO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+650, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 4+600 Y DEL KM 7+200 AL KM 8+650, RAMAL 1 DEL KM 0+000 AL KM 4+450, RAMAL 2 DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	\$ 4,863,195.25	13.00	METROS LINEALES	938	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-002-2025	CABIEN-CIDCF24-005-W-0-25	\$ 4,833,170.64	20 de mayo de 2025	DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
4	CIDCF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/CIDCF24/0044/2025	24 de febrero de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	06 - SIERRA DE JUÁREZ	517 - SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	0005 - LLANO CRUCERO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LLANO CRUCERO TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	\$ 5,000,000.00	1.12	KILOMETRO LINEAL	1,039	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-003-2025	CABIEN-CIDCF24-006-W-0-25	\$ 4,986,614.66	20 de mayo de 2025	MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
5	CIDCF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/CIDCF24/0042/2025	24 de febrero de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	073 - PUTLA VILLA DE GUERRERO	0053 - SAN ISIDRO DEL ESTADO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+309, SUBTRAMO DEL KM 0+920 AL KM 1+309, EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	\$ 4,499,995.46	0.389	KILOMETRO LINEAL	656	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-013-2025	CABIEN-CIDCF24-011-W-0-25	\$ 4,491,651.83	11 de junio de 2025	ING. SANTIAGO GALICIA RAMOS	100.00%	100.00%
6	CIDCF24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/CIDCF24/0045/2025	24 de febrero de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	348 - SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	0015 - SAN MARTÍN DURAZNOS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARTÍN DURAZNOS - SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700, SUBTRAMO DEL KM 0+350 AL KM 0+790, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	\$ 4,790,834.27	0.44	KILOMETRO LINEAL	413	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-004-2025	CABIEN-CIDCF24-016-W-0-25	\$ 4,785,682.82	01 de julio de 2025	D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%