



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0432/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	06 – SIERRA DE JUÁREZ	003 – ASUNCIÓN CACALOTEPEC	0002 - CERRO MONEDA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (ASUNCIÓN CACALOTEPEC – SAN ISIDRO HUAYÁPAM) – CERRO MONEDA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC	\$ 5,038,099.47	0.700	KILOMETRO LINEAL	542	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-021-2025	CABIEN-FISE-032-W-0-25	\$ 5,033,870.62	16 de julio de 2025	PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0436/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 – SIERRA SUR	386 – SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	0013 – PIEDRA GRANDE	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE – LA SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	\$ 6,082,682.12	0.740	KILOMETRO LINEAL	1,116	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-022-2025	CABIEN-FISE-033-W-0-25	\$ 6,073,915.53	16 de julio de 2025	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
3	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0454/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	569 - SANTA INÉS DE ZARAGOZA	0001 - SANTA INÉS DE ZARAGOZA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN – OAXACA) – SANTA INÉS DE ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC	\$ 5,078,220.09	14.000	KILOMETRO LINEAL	237	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-023-2025	CABIEN-FISE-034-W-0-25	\$ 4,921,385.52	16 de julio de 2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
4	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0455/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 – SIERRA SUR	535 – SAN VICENTE LACHIXÍO	0007 - LLANO DE CHALAA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA – PUERTO ESCONDIDO) – SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS – SAN VICENTE LACHIXÍO – EJIDO EL RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO	\$ 5,046,436.30	0.820	KILOMETRO LINEAL	1,593	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-024-2025	CABIEN-FISE-035-W-0-25	\$ 5,040,278.72	16 de julio de 2025	PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
5	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0456/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	312 – SAN PEDRO JICAYÁN	0005 – SANTIAGO JICAYÁN	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO JICAYÁN – SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN – SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN	\$ 5,031,420.16	2.010	KILOMETRO LINEAL	1,082	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-025-2025	CABIEN-FISE-036-W-0-25	\$ 4,999,403.93	16 de julio de 2025	AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
6	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0457/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	144 – SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	0007 - YODONDAA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO – EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	\$ 4,997,262.41	3.000	KILOMETRO LINEAL	459	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-026-2025	CABIEN-FISE-037-W-0-25	\$ 4,994,673.92	16 de julio de 2025	CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S. DE RL DE C.V.	100.00%	100.00%
7	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0458/2025	11 de junio de 2025	02 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	01 – SIERRA DE FLORES MAGÓN	355 – SANTA ANA CUAUHTÉMOC	0001 – SANTA ANA CUAUHTÉMOC	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	\$ 3,321,613.17	760.000	METRO CUADRADO	486	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-027-2025	CABIEN-FISE-038-W-0-25	\$ 3,320,415.13	16 de julio de 2025	INGENIERIA GARVEDO, S.A. DE C.V.	100.00%	10000.00%
8	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0459/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 – SIERRA SUR	448 - SANTA MARIA ZANIZA	0005 - TIERRA COLORADA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARIA ZANIZA – TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+870, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	\$ 6,003,058.10	0.660	KILOMETRO LINEAL	1,727	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-028-2025	CABIEN-FISE-039-W-0-25	\$ 5,973,107.01	16 de julio de 2025	DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
9	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0460/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 – SIERRA SUR	450 – SANTIAGO AMOLTEPEC	0001 – SANTIAGO AMOLTEPEC	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC – EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	\$ 9,999,411.75	1.260	KILOMETRO LINEAL	1,444	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-029-2025	CABIEN-FISE-040-W-0-25	\$ 9,939,999.99	16 de julio de 2025	EAHS, S.A. DE C.V.	80.00%	80.00%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
10	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0461/2025	11 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	372 - SANTA CATARINA YOSONOTÚ	0005 – LAGUNILLA DE CÁRDENAS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS – JOYA DE SAN NICOLÁS (YUNUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ	\$ 5,072,176.77	0.620	KILOMETRO LINEAL	240	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-030-2025	CABIEN-FISE-041-W-0-25	\$ 5,071,648.06	16 de julio de 2025	PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLÓGICA TENOCHTEC, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
11	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0538/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	06 - SIERRA DE JUÁREZ	394 - SANTA MARÍA ALOTEPEC	0001 - SANTA MARÍA ALOTEPEC	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (MITLA - YACOCHI) - ASUNCIÓN CACALOTEPEC - SAN ISIDRO HUAYÁPAM - SANTA MARÍA ALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+500, SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	\$ 20,870,649.22	11.500	KILOMETRO LINEAL	1,055	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-035-2025	CABIEN-FISE-052-W-0-25	\$ 20,866,937.79	31 de julio de 2025	COEDIF, S.A. DE C.V.	55.00%	40.03%
12	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0539/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	269 - SAN MIGUEL EL GRANDE	0002 - BENITO JUÁREZ	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO JUÁREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUBTRAMO DEL KM 1+800 AL KM 3+280, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	\$ 9,999,562.45	1.480	KILOMETRO LINEAL	159	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-036-2025	CABIEN-FISE-053-W-0-25	\$ 9,817,552.00	31 de julio de 2025	GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS, S. DE R.L. DE C.V.	100.00%	100.00%
13	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0540/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	364 - SANTA CATARINA JUQUILA	0105 - EL PORTILLO AMIALTEPEC	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO - JUQUILA) - SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	\$ 8,589,093.92	1.000	KILOMETRO LINEAL	505	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-037-2025	CABIEN-FISE-054-W-0-25	\$ 8,519,629.09	31 de julio de 2025	ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
14	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0541/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	334 - VILLA DE TUTUTEPEC	0017 - CHARCO REDONDO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC	\$ 9,999,783.84	1.440	KILOMETRO LINEAL	464	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-038-2025	CABIEN-FISE-055-W-0-25	\$ 9,799,401.03	31 de julio de 2025	LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	86.00%	76.75%
15	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0542/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	543 - TATALTEPEC DE VALDÉS	0012 - BARRIO CHICO DE ABAJO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - PLAN DE AIRE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+860, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS	\$ 7,023,939.06	1.060	KILOMETRO LINEAL	2,594	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-039-2025	CABIEN-FISE-056-W-0-25	\$ 7,008,855.93	31 de julio de 2025	ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
16	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0543/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	467 - SANTIAGO JAMILTEPEC	0019 - SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA)	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO) - RÍO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	\$ 9,999,814.49	3.850	KILOMETRO LINEAL	692	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-040-2025	CABIEN-FISE-057-W-0-25	\$ 9,988,324.81	31 de julio de 2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	96.00%	80.94%
17	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0544/2025	23 de junio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	117 - SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	0016 - VISTA AL MAR (BARRIO)	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	\$ 9,999,170.56	1.240	KILOMETRO LINEAL	1,307	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-041-2025	CABIEN-FISE-058-W-0-25	\$ 9,395,045.10	31 de julio de 2025	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	60.00%	55.90%
18	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS J SG/FISE/0587/2025	02 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	095 - SAN ANDRÉS PAXTLÁN	0017 - SAN PEDRO LOMA LARGA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA - BARRANCA LARGA (LA CIÉNEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RÍO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN	\$ 6,299,201.36	0.740	KILOMETRO LINEAL	182	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-043-2025	CABIEN-FISE-062-W-0-25	\$ 6,294,449.42	15 de agosto de 2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V.	60.00%	50.42%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
19	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0643/2025	09 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	089 – SAN ANDRÉS DINICUITI	0004 - SAN ANTONIO DE LEÓN	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI – SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC	\$ 9,994,796.62	3.400	KILOMETRO LINEAL	678	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-044-2025	CABIEN-FISE-063-W-0-25	\$ 9,988,858.59	15 de agosto de 2025	CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	90.00%	40.09%
20	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0646/2025	09 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 – SIERRA SUR	300 – SAN PEDRO AMUZGOS	0011 – SAN PEDRO APOSTOL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PEDRO AMUZGOS – SAN MARTIN) – SAN PEDRO APOSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+249 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS	\$ 5,071,594.87	0.606	KILOMETRO LINEAL	257	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-047-2025	CABIEN-FISE-064-W-0-25	\$ 5,065,775.02	15 de agosto de 2025	CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V.	95.00%	77.82%
21	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0584/2025	02 de julio de 2025	02 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	07 - SIERRA SUR	289 - SAN NICOLÁS	0001 - SAN NICOLÁS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	\$ 5,054,811.15	4,320.000	METRO CUADRADO	883	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-016-2025	CABIEN-FISE-067-W-0-25	\$ 5,050,686.11	20 de agosto de 2025	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	100.00%	100.00%
22	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0731/2025	19 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 – CUENCA DEL PAPALOAPAN	232 – SAN LUCAS OJITLÁN	0005 – ARROYO CAMALOTE	CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN – TUXTEPEC) – ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+560 Y DEL KM 1+560 AL KM 2+030, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	\$ 9,689,338.12	1.030	KILOMETRO LINEAL	729	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-017-2025	CABIEN-FISE-068-W-0-25	\$ 9,684,710.05	25 de agosto de 2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
23	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0697/2025	16 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	252 – SAN MATEO PEÑASCO	0002 – SAN PEDRO EL ALTO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO – BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+486, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	\$ 5,008,048.88	0.686	KILOMETRO LINEAL	945	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-049-2025	CABIEN-FISE-069-W-0-25	\$ 4,995,149.97	02 de septiembre de 2025	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	32.00%	26.52%
24	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0982/2025	11 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 – CUENCA DEL PAPALOAPAN	309 – SAN PEDRO IXCATLÁN	0015 – LA LAGUNA	CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SECCIÓN LOS CASTRO – ARROYO MURCIÉLAGO) – LA LAGUNA – LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	\$ 5,049,855.68	0.796	KILOMETRO LINEAL	267	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-053-2025	CABIEN-FISE-081-W-0-25	\$ 5,037,822.79	17 de septiembre de 2025	C. JOSÉ MANUEL LLANJO ENRÍQUEZ	77.00%	75.58%
25	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1059/2025	15 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	489 – SANTIAGO TETEPEC	0014 – TIERRA COLORADA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO TETEPEC – SANTA CRUZ TIHUIXTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC	\$ 9,999,542.32	13.640	KILOMETRO LINEAL	1,322	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-054-2025	CABIEN-FISE-082-W-0-25	\$ 9,988,550.03	17 de septiembre de 2025	LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	51.00%	49.65%
26	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1061/2025	15 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	01 – SIERRA DE FLORES MAGÓN	182 – SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	0008 – LOMA COYOL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC – LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	\$ 19,487,971.60	3.000	KILOMETRO LINEAL	1,204	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-055-2025	CABIEN-FISE-083-W-0-25	\$ 19,481,354.57	17 de septiembre de 2025	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V.	35.00%	33.48%
27	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1062/2025	15 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 –CUENCA DEL PAPALOAPAN	169 – SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	0007 – COLONIA SONORA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN JOSÉ INDEPENDENCIA – CERRO CHAPULTEPEC) – PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	\$ 9,229,815.31	1.100	KILOMETRO LINEAL	1,318	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-056-2025	CABIEN-FISE-084-W-0-25	\$ 9,226,317.17	17 de septiembre de 2025	CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V.	33.00%	30.01%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
28	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1109/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	309 - SAN PEDRO IXCATLÁN	0030 - SANTA ROSA	CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RAYA DE IXCATLÁN - E.C. (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+100, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	\$ 5,093,790.35	0.800	KILOMETRO LINEAL	380	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-059-2025	CABIEN-FISE-085-W-0-25	\$ 5,084,159.33	17 de septiembre de 2025	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V.	77.00%	74.93%
29	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1110/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	056 - MÁRTIRES DE TACUBAYA	0002 - EL NARANJO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA	\$ 6,388,737.84	3.716	KILOMETRO LINEAL	480	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-060-2025	CABIEN-FISE-086-W-0-25	\$ 6,289,952.00	17 de septiembre de 2025	VAYPESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	82.00%	79.80%
30	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1111/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	414 - SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	0011 - YUTANICANI	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI - RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	\$ 6,028,729.18	0.840	KILOMETRO LINEAL	304	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-061-2025	CABIEN-FISE-087-W-0-25	\$ 5,965,711.53	17 de septiembre de 2025	BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V.	81.00%	80.14%
31	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1112/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	01 - SIERRA DE FLORES MAGÓN	098 - SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	0004 - FLOR BATAVIA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FLOR BATAVIA - CERRO VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	\$ 9,997,582.46	1.500	KILOMETRO LINEAL	1,207	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-062-2025	CABIEN-FISE-088-W-0-25	\$ 9,996,867.46	17 de septiembre de 2025	CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V.	75.00%	71.60%
32	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0585/2025	02 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	324 - SAN PEDRO POCHUTLA	0131 - ARROYÓN (PIEDRA DE LA VIRGEN)	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) - XONENE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	\$ 9,993,437.00	1.426	KILOMETRO LINEAL	236	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-065-2025	CABIEN-FISE-089-W-0-25	\$ 9,963,894.76	17 de septiembre de 2025	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.	96.00%	80.21%
33	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0644/2025	09 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	312 - SAN PEDRO JICAYÁN	0019 - YUTAKOYOO	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN - SAN JUAN COLORADO) - SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN	\$ 9,999,878.58	2.940	KILOMETRO LINEAL	4,256	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-066-2025	CABIEN-FISE-090-W-0-25	\$ 9,980,426.11	17 de septiembre de 2025	AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	92.00%	59.92%
34	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0645/2025	09 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	185 - SAN JUAN CACAHUATEPEC	0021 - EL PLATANAR	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO OMETEPEC - SAN JUAN CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM 2+576 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	\$ 5,057,181.80	1.824	KILOMETRO LINEAL	1,066	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-067-2025	CABIEN-FISE-091-W-0-25	\$ 4,957,595.32	17 de septiembre de 2025	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	88.00%	79.99%
35	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1108/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	420 - SANTA MARÍA LACHIXÍO	0006 - LOS LLANOS	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 84+500, SUBTRAMO DEL KM 21+700 AL KM 32+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO	\$ 7,292,221.08	10.300	KILOMETRO LINEAL	20	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-006-2025	CABIEN-FISE-092-W-0-25	\$ 7,288,188.62	17 de septiembre de 2025	COEDIF, S.A. DE C.V.	95.00%	68.01%
36	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1089/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	232 - SAN LUCAS OJITLÁN	0105 - VISTA HERMOSA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	\$ 7,544,094.48	1.000	KILOMETRO LINEAL	650	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-007-2025	CABIEN-FISE-093-W-0-25	\$ 7,542,601.80	17 de septiembre de 2025	EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V.	35.00%	31.65%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
37	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1115/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	232 - SAN LUCAS OJITLÁN	0119 - MONTE BELLO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (E.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGON - TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+600 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	\$ 13,996,676.78	2.000	KILOMETRO LINEAL	7,559	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-008-2025	CABIEN-FISE-094-W-0-25	\$ 13,995,175.45	17 de septiembre de 2025	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX, S.A. DE C.V.	33.00%	30.03%
38	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1060/2025	15 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	070 – PINOTEPA DE DON LUIS	0033 – EL HULE	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. (YUCUDAA – SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) – SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+800, SUBTRAMO DEL KM 20+480 AL KM 21+700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	\$ 9,999,091.67	1.220	KILOMETRO LINEAL	11,152	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-009-2025	CABIEN-FISE-095-W-0-25	\$ 9,988,910.66	19 de septiembre de 2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	77.00%	74.58%
39	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/0686/2025	15 de julio de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	306 – SAN PEDRO EL ALTO	0008 - MALVARISCO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVARISCO – CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 0+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	\$ 5,280,048.24	0.746	KILOMETRO LINEAL	249	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-068-2025	CABIEN-FISE-096-W-0-25	\$ 5,279,995.98	29 de septiembre de 2025	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX, S.A. DE C.V.	32.00%	29.57%
40	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1201/2025	01 de septiembre de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	410 – SANTA MARÍA ECATEPEC	0022 – LAS BUGAMBILIAS	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VACAS – SANTA MARÍA QUIEGOLANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 70+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC	\$ 12,574,668.38	6.110	KILOMETRO LINEAL	465	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-070-2025	CABIEN-FISE-097-W-0-25	\$ 12,562,001.39	29 de septiembre de 2025	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	19.00%	19.26%
41	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1202/2025	01 de septiembre de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	05 – CUENCA DEL PAPALOAPAN	232 – SAN LUCAS OJITLÁN	0093 – EL PLATANAR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO LIMÓN – E.C. (LOMA DE CEDRO – CACAHUATAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	\$ 6,999,623.58	1.0064	KILOMETRO LINEAL	268	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-071-2025	CABIEN-FISE-098-W-0-25	\$ 6,996,209.40	29 de septiembre de 2025	CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V.	31.00%	30.18%
42	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1203/2025	01 de septiembre de 2025	01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	02 - COSTA	414 – SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	0009 – SANTA MARÍA CHICOMETEPEC	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC – PUERTO MINIZO, TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	\$ 6,204,872.71	9.790	KILOMETRO LINEAL	1,663	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-072-2025	CABIEN-FISE-099-W-0-25	\$ 6,170,007.45	29 de septiembre de 2025	PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
43	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1114/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	04 - MIXTECA	532 - SANTO TOMÁS OCOTEPEC	0005 - EMILIO PORTES GIL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO PORTES GIL - E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC - BENITO JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	\$ 6,343,428.76	1.018	KILOMETRO LINEAL	378	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-027-2025	CABIEN-FISE-100-W-0-25	\$ 6,341,351.75	01 de octubre de 2025	INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V.	40.00%	30.00%
44	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1228/2025	09 de septiembre de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	543 – TATALTEPEC DE VALDES	0005 - SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA – E.C. (EL GACHUPIN – TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS	\$ 7,058,503.88	0.980	KILOMETRO LINEAL	3,064	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-073-2025	CABIEN-FISE-102-W-0-25	\$ 6,888,468.23	09 de octubre de 2025	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.	37.00%	35.90%
45	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSII SG/FISE/1113/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	07 - SIERRA SUR	447 - SANTA MARÍA ZACATEPEC	0030 - EL CUETE	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC -EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	\$ 6,012,597.56	0.840	KILOMETRO LINEAL	261	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-029-2025	CABIEN-FISE-103-W-0-25	\$ 6,007,854.77	13 de octubre de 2025	SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	40.00%	37.59%



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
46	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJ SG/FISE/1085/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	0028 - LOS POCITOS	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES) - LOS POCITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	\$ 7,705,007.05	2.344	KILOMETRO LINEAL	479	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-031-2025	CABIEN-FISE-105-W-0-25	\$ 7,702,162.15	23 de octubre de 2025	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	50.00%	39.05%
47	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJ SG/FISE/1087/2025	19 de agosto de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	0026 - PIEDRA BLANCA	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES) - PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	\$ 6,897,394.51	1.800	KILOMETRO LINEAL	813	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-032-2025	CABIEN-FISE-106-W-0-25	\$ 6,894,789.13	23 de octubre de 2025	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	50.00%	39.09%
48	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJ SG/FISE/1229/2025	09 de septiembre de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	345 - SAN SEBASTIÁN IXCAPA	0002 - CAMOTINCHÁN	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - CAMOTINCHÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	\$ 6,673,659.78	2.825	KILOMETRO LINEAL	1,085	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADE-CABIEN-034-2025	CABIEN-FISE-109-W-0-25	\$ 6,673,162.51	03 de noviembre de 2025	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	52.00%	50.00%
49	FISE	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJ SG/FISE/1457/2025	15 de octubre de 2025	02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02 - COSTA	188 - SAN JUAN COLORADO	0007 - AGUA FRÍA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+800, SUBTRAMO DEL KM 2+070 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	\$ 7,641,452.83	0.930	KILOMETRO LINEAL	498	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-075-2025	CABIEN-FISE-115-W-0-25	\$ 7,621,496.55	20 de noviembre de 2025	AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	43.00%	40.26%