

Total: 8308

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Arenas Financiero								Arenas Fisico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX115010469750	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca - Tuxtutepec) - Rancho Grande - Zona San Rafael - Arroyo Tortuga, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 17 000, Subtramo A Modernizar Del 17 000 Al Km. 18 500.	PRO21/1140/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo Tortuga Regional	Rural	Subsidios	6-Hacienda y Crédito Público	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	97,800,038	\$1,560,008	\$1,560,008	\$1,500,541	\$1,500,541	\$1,500,541	\$450,162	96.19	00	Kilometro lineal	202	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX115010469769	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Xyula- Santa María Abasco)- San Juan Tajiilla Hueso-San Lucas Camotlán, Tramo Del Km 0 000 Al Km 17 000, Subtramo Del Km 6 500 Al 8 000	PRO21/1141/2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	97,096,120	\$1,419,224	\$1,419,224	\$1,418,199	\$1,418,199	\$1,418,199	\$1,407,811	99.93	00	Kilometro lineal	2,434	0.00	76.83	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX115010469930	Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtutepec)-Puerto Eligido-San Martín Soyaltepec-Santiago Progreso-San Pedro Comacina Tramo: Del Km. 0 000 Al Km 25 000, Subtramo Del Km 4 260, Al Km 5 760	PRO21/1143/2015	Oaxaca	Ayotlán	San Pedro Comacina	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	96,750,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,271,854	\$1,271,854	\$1,271,854	3381,556	94.21	00	Kilometro lineal	1,883	0.00	66.00	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Fisica: SE REDUJO LA META AL APLICARSE LA REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX115010469933	Modern Y Ampliac Del Camino La Ventera-San José Cihuatlan-San José Ocotlán-San Juan Ocotlán-San Pedro Ocotlán, Tramo Del 0 000 Al 36 000, Subtr: Del 31 400 Al 34 400 (Carpeta Asfáltica, Redillo	PRO21/1145/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlán	Santo Domingo Ocotlán	Urbano	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	96,750,000	\$1,350,000	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro lineal	834	0.00	0.00	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX115010470072	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Higui-San José Yzacuán (Oaxaca), Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 8 800 Al Km 10 800	PRO21/1150/2015	Oaxaca	Constanza del San José Yzacuán (Oaxaca)	Rural	Subsidios	6-Hacienda y Crédito Público	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,385	\$1,994,385	\$1,994,385	\$598,316	99.72	00	Kilometro lineal	1,057	0.00	25.00	Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Fisica: SE MODIFICA LA META AL APLICARSE LA REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION