

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200167162	Modernización Y Ampliación Del Camino San Agustín Chayuco - Santa Catarina Mechoacan, Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 8780, Subtramo A Modernizar Del Km. 6000 Al Km. 8780	PIBAI-1158-2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,237,360	\$1,237,360	#####	\$1,237,360	\$1,214,639	#####	#####	98.16	\$0	Kilómetro	2,049	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300196050	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Juchitán-Primera Curva	FISE.1289.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Primera Curva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$999,600	\$999,600	\$999,372	\$999,600	\$999,372	\$999,372	\$999,372	99.98	\$0	Kilómetros	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300196050	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio La Toma-Cerro Nopal	FISE.3072.2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220599	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Ozolotepec-Río Hondo	FISE.3215.2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Ildefonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,602,432	\$1,602,432	#####	\$1,602,432	\$1,601,700	#####	#####	99.95	\$0	Kilómetros	314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223448	Modernización Y Ampliación Del Camino San Agustín Chayuco-Santa Catarina Mechoacan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 8.780, Subt. A Mod. Del Km 6.000 Al Km. 8.780	FISE.1167.2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$309,340	\$309,340	\$303,660	\$309,340	\$303,660	\$303,660	\$303,660	98.16	\$0	Kilómetro	2,049	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223451	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753	PIBAI.115 0.2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minindaca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,104,400	\$6,104,400	#####	\$6,104,400	\$5,599,116	#####	#####	91.72	\$0	Kilómetros	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001303 00223452	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753	FISE.1176 .2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria Minindaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,526,100	\$1,526,100	#####	\$1,526,100	\$1,399,779	#####	#####	91.72	\$0	Kilómetros	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223504	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tustepec) - Puerto Eligio-San Martín Zoyolapam Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín; Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000, Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000	PIBAI.114 6.2013	Oaxaca	Ayotzintepc	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,116,839	\$5,116,839	#####	\$5,116,839	\$4,863,051	#####	#####	95.04	\$0	Kilómetros	1,783	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223508	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tustepec) - Puerto Eligio-San Martín Zoyolapam Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín; Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000, Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000	FISE.1171 .2013	Oaxaca	Ayotzintepc	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,279,210	\$1,279,210	#####	\$1,279,210	\$1,215,763	#####	#####	95.04	\$0	Kilómetros	1,783	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223512	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tustepec) - Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000, Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	PIBAI.115 3.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,018,736	\$5,018,736	#####	\$5,018,736	\$4,640,199	#####	#####	92.46	\$0	Kilómetros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001303 00223513	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtpec)- Rancho Grande-Loma San Rafael- Arroyo Tortuga- Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000, Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	FISE.1179 .2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,254,684	\$1,254,684	#####	\$1,254,684	\$1,160,050	#####	#####	92.46	\$0	Kilómetros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223521	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristobal-Veha Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200, Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000	PIBAI.115 4.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,776,000	\$5,776,000	#####	\$5,776,000	\$5,750,231	#####	#####	99.55	\$0	Kilómetros	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223527	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristobal-Veha Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200, Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000	FISE.1180 .2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,444,000	\$1,444,000	#####	\$1,444,000	\$1,418,231	#####	#####	98.22	\$0	Kilómetros	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223551	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuinteppec-San Lucas Camotlan)- Santa Margarita Huitepec Tramo Del Km 0.000 Al Km. 7.731.28; Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28	PIBAI.113 7.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huitepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,680,000	\$2,680,000	#####	\$2,680,000	\$2,613,084	#####	#####	97.50	\$0	Kilómetros	792	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001303 00223556	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepepec-San Lucas Camotlán)- Santa Margarita Huitepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 7.731.28, Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28	PISE.1162 .2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huitepec	Rural	Apoyos Federales	I003 PAIS		33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$670,000	\$670,000	\$603,084	\$670,000	\$603,084	\$603,084	\$603,084	90.01	\$0	Kilómetros	792	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223590	Mod. Y Amp. Del Camino Km 55.000 E.C. (Ixtilan-Zoogocho)-Sta Maria Tavehuan-Sn Andres Solaga-Sn Juan Tabaa-Sn Cristobal Lachirioag,Tramo De Km 0.000 Al Km 40.300,Subt. A Mod. Del Km 9.200 Al Km 10.500	PIBAI.115 1.2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,120,000	\$6,120,000	#####	\$6,120,000	\$5,702,366	#####	#####	93.18	\$0	Kilómetros	538	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223591	Mod. Y Amp. Del Camino Km 55.000 E.C. (Ixtilan-Zoogocho)-Sta Maria Tavehuan-Sn Andres Solaga-Sn Juan Tabaa-Sn Cristobal Lachirioag,Tramo De Km 0.000 Al Km 40.300,Subt. A Mod. Del Km 9.200 Al Km 10.500	PISE.1177 .2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Apoyos Federales	I003 PAIS		33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,530,000	\$1,530,000	#####	\$1,530,000	\$1,425,591	#####	#####	93.18	\$0	Kilómetros	538	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223595	Mod. Y Amp. Del Camino Tales De Castro-San Bartolome Yatoní-Otatitlan De Morelos- Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000 Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200	PIBAI.115 2.2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,936,000	\$4,936,000	#####	\$4,936,000	\$4,293,489	#####	#####	86.98	\$0	Kilómetros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001303 00223598	Mod. Y Amp. Del Camino Talea De Castro-San Bartolome Yatoní-Otatitlan De Morelos-Santiago	FISE.1178 .2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,234,000	\$1,234,000	#####	\$1,234,000	\$1,073,372	#####	#####	86.98	\$0	Kilómetros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223601	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Ayutla-Santa María Lotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000 Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200	PIBAI.116 0.2013	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,404,708	\$7,404,708	#####	\$7,404,708	\$4,823,743	#####	#####	65.14	\$0	Kilómetros	2,834	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223603	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Ayutla-Santa María Lotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000, Subt. Del Km 5.000 Al Km 6.500	FISE.1184 .2013	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,851,177	\$1,851,177	#####	\$1,851,177	\$1,205,936	#####	#####	65.14	\$0	Kilómetros	2,834	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223629	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocanu (o Yosocanu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 6.000 Al Km 7.500	PIBAI.114 8.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocanu (Yosocanu)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,420,400	\$7,420,400	#####	\$7,420,400	\$7,049,380	#####	#####	95.00	\$0	Kilómetros	1,196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001303 00223631	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocañu (O Yosocañu) Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 6.000 Al Km 7.500	FISE.1174 .2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocañu (Yosocañu)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,855,100	\$1,855,100	#####	\$1,855,100	\$1,762,345	#####	#####	95.00	\$0	Kilómetros	1,196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223643	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristobal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro	PIBAI.115 7.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 26 -	San Pedro Mixtepec - Distrito 26	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,616,000	\$6,616,000	#####	\$6,616,000	\$6,333,430	#####	#####	95.73	\$0	Kilómetro	1,066	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001303 00223645	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristobal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro	FISE.1183 .2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 26 -	San Pedro Mixtepec - Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,654,000	\$1,654,000	#####	\$1,654,000	\$1,583,357	#####	#####	95.73	\$0	Kilómetro	1,066	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230617	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Bautista Cuicatlan-San Pedro Nodon	FISE.3678 .2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Nodon	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$249,600	\$249,600	\$124,785	\$249,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230620	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro El Palmar - Peña Prieta	FISE.3665 .2013	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$254,592	\$254,592	\$254,591	\$254,592	\$254,591	\$254,591	\$254,591	100.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230621	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tlaxiactac Viejo - La Reforma	FISE.3664 .2013	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Tlaxiactac Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001304 00230624	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose Linda Vista - La Luz	FISE.3663 .2013	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	San José Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,551	\$274,560	\$274,551	\$274,551	\$274,551	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230628	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Lucas Zoquiápam - Peña Colorada	FISE.3662 .2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	San Lucas Zoquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,538	\$274,560	\$274,538	\$274,538	\$274,538	99.99	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230629	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Viaje- Peña Blanca	FISE.3661 .2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápam	El Vizaje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,559	\$274,560	\$274,559	\$274,559	\$274,559	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230637	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Sabino - Progreso	FISE.3660 .2013	Oaxaca	Masatlán Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,551	\$274,560	\$274,551	\$274,551	\$274,551	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230650	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Eloxochitlan - Col. Las Flores	FISE.3659 .2013	Oaxaca	Eloxochitlan de Flores	Cobertura municipal Magón		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,552	\$274,560	\$274,552	\$274,552	\$274,552	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230682	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Aguacate - La Cienega	FISE.3658 .2013	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,548	\$274,560	\$274,548	\$274,548	\$274,548	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230686	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuyamecalco - San Isidro Buenos Aires	FISE.3657 .2013	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,559	\$274,560	\$274,559	\$274,559	\$274,559	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230767	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Carretera A Alvaro Obregon A Primera Curva	FISE.4801 .2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Primera Curva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	100.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230971	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Pericon A Camino Tierra Colorada Apazco	FISE.4090 .2013	Oaxaca	Santa Maria Apazco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,595	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00230997	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Monte Flor Tamazola A Camino Ojo De Agua Nuxaa	FISE.4082 .2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,595	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130400231000	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Monte Frio Tamazola A Camino San Juan Tamazola	FISE.4081.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,595	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231065	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Huajupam De Leon-La Cienega	FISE.3677.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajupam de Leon	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$249,600	\$249,600	\$124,785	\$249,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231244	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ayotintepc - Arroyo Tinta	FISE.3689.2013	Oaxaca	Ayotintepc	Arroyo Cal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,552	\$274,560	\$274,552	\$274,552	\$274,552	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231268	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Santa Isabel Cajonos A San Juan Toavela	FISE.3681.2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,745	\$299,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231274	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Tinta - Lazaro Cardenas	FISE.3656.2013	Oaxaca	Ayotintepc	Arroyo Cal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,551	\$274,560	\$274,551	\$274,551	\$274,551	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231351	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Constitucion Mexicana	FISE.3673.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$449,280	\$449,280	\$449,239	\$449,280	\$449,239	\$449,239	\$449,239	99.99	\$0	Kilómetros	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231356	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Los Fresnos	FISE.3672.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$698,880	\$698,880	\$698,832	\$698,880	\$698,832	\$698,832	\$698,832	99.99	\$0	Kilómetros	137	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231364	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Ec. Con Tortuguero	FISE.3671.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$599,040	\$599,040	\$598,962	\$599,040	\$598,962	\$598,962	\$598,962	99.99	\$0	Kilómetros	117	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231586	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pablo Guila A Los Terrenos Ejidales	FISE.5592.2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$598,500	\$598,500	\$299,170	\$598,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	117	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232699	Reconstrucción Del Puente Vehicular Srio San Lucas Scamino San Juan Mixtepec - Santa Cruz Mixtepec Y Accesos	RG23.5741.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	#####	#####	#####	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	465	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040232706	Reconstrucción Del Puente Vehicular Scamino (San Miguel Tlacoatepec - Juxtlahuaca) - Xinitioico	RG23.5742.2013	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Xinitioico	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$825,090	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	129	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040237968	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec	FISE.3172.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$203,490	\$203,490	\$203,200	\$203,490	\$203,200	\$203,200	\$203,200	99.86	\$0	Kilómetros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239000	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Ibarra - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 11.895.59 Subtramo A Modernizar Del Km 8.700 Al Km 11.895.59 Al 42	CAPUFE.3971.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,472,362	\$5,472,362	#####	\$5,472,362	\$5,472,362	#####	#####	100.00	\$0	Kilómetro	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239019	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Ibarra - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 11.895.59 Subtramo A Modernizar Del Km 8.700 Al Km 11.895.59 Al 10	CAPUFE.3970.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,435,637	\$1,435,637	#####	\$1,435,637	\$1,387,976	#####	#####	96.68	\$0	Kilómetro	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239161	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino El Acayo - Zacate Colorado - El Porvenir, Del Km 8.500 Al Km 12.040	CAPUFE.3629.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$759,962	\$759,962	\$755,508	\$759,962	\$755,508	\$755,508	\$755,508	99.41	\$0	Estudio	891	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239208	Reconstrucción Del Camino San Antonio La Montaña Cuixtla - Zapotalito, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4.000	FAFEP.4797.2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$192,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	980	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX001304 00239247	Reconstrucción De La Carretera San Gabriel Mixtepec - Santos Reyes Nopala Del Km 0.000 Al Km 12.000 Tramos Parciales	FAFEF.274 0.2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$23,970,541	#####	#####	#####	\$19,410,571	#####	#####	80.98	\$0	Kilómetros	5,201	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00239282	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En La Colonia Nueva Esperanza, Matias Romero Avendaño	FAFEF.046 7.2013	Oaxaca	Matias Romero	Matias Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$319,990	\$320,000	\$319,990	\$319,990	\$319,990	100.00	\$0	Obra	18,944	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00247565	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En La Colonia Agua Blanca En San Pablo Villa De Mitla	FAFEF.071 1.2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$726,752	\$726,752	\$584,881	\$726,752	\$584,881	\$584,881	\$584,881	80.48	\$0	Obra	8,167	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00280580	Conservación De La Carretera Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Del Km. 156 000 Al Km. 244 000 Tramos Parciales	RG23/4714 /2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$12,000,000	#####	#####	#####	\$3,040,082	#####	#####	25.33	\$0	Kilómetros	25,902	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001304 00280599	Conservación De La Carretera Tlaxiaco - Chalestongo - Yosondúa Del Km. 0 000 Al Km. 82 000 Tramos Parciales	RG23/4715 /2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	#####	\$6,000,000	\$2,646,808	#####	#####	44.11	\$0	Kilómetros	1,254	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001401 00302612	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De Valles Centrales Primera Etapa	FONREGION- 3584-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$34,300,000	#####	#####	#####	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,367,605	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001401 00302805	Reconstrucción De La Carretera E.C. (Huajuapam - Juxtahuacal) Ixpantepec Nieves - Silacayoapam Del Km. 0 000 Al Km.29 000 Tramos Parciales.	RG23-4716- 2013	Oaxaca	Silacayoapam	Silacayoapam	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	#####	\$6,000,000	\$1,138,912	#####	#####	18.98	\$0	Kilómetros	2,090	100.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX13130100112199	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Putla-Pinotepa Nacional)Malpica-El Campanario Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FAFEF/0115/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Malpica	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	#####	\$3,000,000	\$2,898,713	#####	#####	96.62	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112207	Construcción Del Camino Plan De Guajolote-San Marcos Mesoncito Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FAFEF/0095/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuautla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	#####	\$3,000,000	\$2,586,305	#####	#####	86.21	\$0	Kilómetro	1	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100118808	Construcción Del Camino Rural Cruz Chiquita - Copala - El Rastrojo Copala Del Km. 0 000 Al Km. 2 500, Sub Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 160	FAFEF/0414/2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,400,000	\$4,325,424	#####	\$4,325,424	\$4,325,424	#####	#####	100.00	\$0	Kilómetro	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.