

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	HUAJULA DE JIMENEZ	POZA RICA SAN ANDRES	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES HIDALGO - AGUA DE MONTE - DESVIACION A POZA RICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500	222,004.15	1.50	KILOMETROS	99	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO-HSBC350-047-W-0-19	222,004.15	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	80%	76%
2	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES - EL PLATANILLO DEL 0+000 AL KM 5+000 T.P.	444,643.28	3.00	KILOMETROS	322	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-048-W-0-19	444,643.28	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	85%	49%
3	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN LUCAS ZOQUIAPAN	SAN SIDRO ZOQUIAPAN	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES - SAN SIDRO ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	296,410.47	2.00	KILOMETROS	867	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-049-W-0-19	296,410.47	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	82%	58%
4	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO - SAN MIGUEL SANTA FLOR) - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+400	504,173.92	3.40	KILOMETROS	391	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-050-W-0-19	504,173.92	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	83%	66%
5	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO - SAN PEDRO SOCHIAPAM) - SAN FRANCISCO NOGALES - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+200 T.P.	747,127.61	5.04	KILOMETROS	308	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-051-W-0-19	747,127.61	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	78%	48%
6	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUSCO	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO - SAN PEDRO SOCHIAPAM) - TECOMALTIANGUSCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	296,434.52	2.00	KILOMETROS	143	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-052-W-0-19	296,434.52	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	80%	40%
7	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENOS AIRES - SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 3+500	519,055.62	3.50	KILOMETROS	234	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-053-W-0-19	519,055.62	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	82%	51%
8	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0713/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CHIHUIHUILAN DE BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CHIHUIHUILAN DE BENITO JUAREZ - AGUA TENDIDA - LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL 6+500	964,422.00	6.50	KILOMETROS	198	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2019	CAO- HSBC350-054-W-0-19	964,422.00	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	80%	51%
9	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0714/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - MANO DEL SEÑOR DEL KM 0+000 AL KM 4+000	593,270.47	4.00	KILOMETROS	787	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2019	CAO-HSBC350-055-W-0-19	593,270.47	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	100%	59%
10	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0714/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANZA	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CULEBRON - SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	890,600.02	6.00	KILOMETROS	1,342	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2019	CAO-HSBC350-056-W-0-19	890,600.02	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	100%	60%
11	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0714/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO MINAS	TOBALA	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO MINAS - TOBALA DEL KM 0+000 AL KM 6+5000	964,815.28	6.50	KILOMETROS	83	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2019	CAO-HSBC350-057-W-0-19	964,815.28	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	100%	59%
12	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0714/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO TEXTILAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TEJOMULCO - SANTIAGO SOCHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+000	593,514.93	4.00	KILOMETROS	918	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2019	CAO-HSBC350-058-W-0-19	593,514.93	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	100%	59%
13	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0714/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LLANO VERDE	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EL PARAISO - LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+434	954,740.75	6.43	KILOMETROS	135	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2019	CAO-HSBC350-059-W-0-19	954,740.75	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	100%	60%
14	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0715/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	ADMINISTRACION DIRECTA	CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO E.C. (RIO SANTIAGO COPALA - JUKILAHUACA) - SANTA MARIA NATIVIDAD - SAN ANDRES SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 19+300 EN TRAMOS PARCIALES	780,000.00	13.30	KILOMETROS	32	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMON DIRECTA	ADMON DIRECTA	780,000.00	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	30%	69%
15	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0715/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL ACHIJULA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	ADMINISTRACION DIRECTA	CONSERVACION DE LA CARRETERA BOCA DEL PERRO - SANTA CRUZ TAYATA - SANTA CATARINA TAYATA - SAN MIGUEL ACHIJULA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 SUBTRAMO DEL 12+800 AL KM 21+300	800,000.00	8.50	KILOMETROS	119	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMON DIRECTA	ADMON DIRECTA	800,000.00	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	30%	80%
16	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DP/PI/AUT/0715/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	ADMINISTRACION DIRECTA	CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA - SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO DEL KM 78+800 AL KM 154+200	850,000.00	20.00	KILOMETROS	1,846	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMON DIRECTA	ADMON DIRECTA	850,000.00	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	30%	51%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
17	HSBC 350 MDP	SF/SPIP/DPIP/AUT/0717/2019	24/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR VICTORIA SOBRE CAMINO E.C. (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA) - SAN JORGE NUCHTA - SAN LORENZO VICTORIA UBICADO EN EL KM 34+100	3,282,928.34	15.00	METRO	506	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-013-2019	CAO-HSBC350-060-W-0-19	3,087,874.11	CONCIV, S.A. DE C.V.	41%	35%