

NO.	FUENTE DE FTO	ORCIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0161/2019	20/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAIOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL 0+200, KM 2+000 AL KM 2+900, KM 3+200 AL 3+300, KM 4+500 AL KM 6+800 Y KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	8,504,895.30	1.40	KILOMETROS	6,934	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E1-2019	CAO-FIES-004-W-0-19	8,360,744.53	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA CARYVAL S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEGCO, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019	27/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	TIERRA BLANCA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARRETERA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA - LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTOS KM 4+850 AL KM 35+828 TRAMOS ASLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN	6,468,049.77	1.40	KILOMETROS	2,300	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E2-2019	CAO-FIES-005-W-0-19	6,358,421.88	CAPAFRA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019	27/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LAS HUERTAS	CONTRATO	MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+00, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	14,318,950.14	2.00	KILOMETROS	877	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E3-2019	CAO-FIES-006-W-0-19	14,076,256.20	MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019	27/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	CONTRATO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - SAN FELIPE TEJALÁPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KILOMETRO 16+600 AL KM 20+100	1,041,455.61	5.00	NUMERO	2,308	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E4-2019	CAO-FIES-007-W-0-19	1,041,455.61	MARIBEL RODRÍGUEZ RÍOS	100%	100%
5	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0193/2019	29/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	PULULA VILLA DE GUERRERO	GUADALUPE NUEVO TENOCHTILAN	CONTRATO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE - NUEVO TENOCHTILAN (7+900), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTILAN, PULULA VILLA DE GUERRERO	662,267.70	1.00	NUMERO	439	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E5-2019	CAO-FIES-008-W-0-19	662,267.70	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE S.A. DE C.V.	100%	100%
6	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0196/2019	29/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA REINA	CONTRATO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD - PASO DE LA REINA (0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	721,751.87	1.00	NUMERO	542	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E6-2019	CAO-FIES-009-W-0-19	721,751.87	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019	29/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	CONTRATO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO - SAN JUAN GUICHICOVIEN (4+540), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI	522,704.94	1.00	NUMERO	4,284	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E7-2019	CAO-FIES-010-W-0-19	522,704.94	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	100%	100%
8	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019	29/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	CONTRATO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN - SAN FRANCISCO COATLAN (5+700), EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	562,983.28	1.00	NUMERO	738	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E9-2019	CAO-FIES-011-W-0-19	562,983.29	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	100%	100%
9	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019	04/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHIUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHIUACA	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHIUACA - RIO BLANCO 0+000 AL 6+000	1,657,547.66	1.00	NUMERO	1,107	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E10-2019	CAO-FIES-012-W-0-19	1,657,547.66	NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	100%	100%
10	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019	04/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YARTEPEC - SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 0+000 AL 20+000	2,598,377.12	1.00	NUMERO	1,498	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E11-2019	CAO-FIES-013-W-0-19	2,598,377.12	RI INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	100%	100%
11	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019	04/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOS REYES	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE TECOATL-MAZATLAN VILLA DE FLORES 0+000 AL 28+000; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 10+100	1,550,956.75	1.00	NUMERO	976	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E12-2019	CAO-FIES-014-W-0-19	1,550,956.75	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA S.A. DE C.V.	100%	100%
12	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019	04/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) - SAN JUAN MAZATLAN 0+000 AL 60+000, SUBTRAMO 1+000 AL KM 10+000	1,763,819.76	1.00	NUMERO	1,787	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E13-2019	CAO-FIES-015-W-0-19	1,763,819.76	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	100%	100%
13	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0452/2019	16/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	684,639.16	1.00	NUMERO	10,120	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E22-2019	CAO-FIES-033-W-0-19	684,639.16	GRUPO CUZULÚ DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
14	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/0394/2019	09/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA - PUERTO ESCONDIDO - HUATILCO TRAMO LA Y BARRANCA LARGA - VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO - HUATILCO Y RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL 8+610, SUBTRAMO DEL KM 5+200 AL 7+200	523,208.45	2.00	NUMERO	1,258	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	LO-920017996-E23-2019	CAO-FIES-034-W-0-19	523,208.45	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	ORCIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
15	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0395/2019	09/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO CRUCERO - CIERRO COSTOCHO - ENTRONQUE AGUA SABACHE KM 105+700 E.C. (MILA - TEHUANTEPEC II) - SAN PEDRO LACHIRIEGA - SAN PEDRO QUATONI TRAMO DEL KM 0+000 AL 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 5+000	261,600.16	1.00	NUMERO	2,792	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E23-2019	CAO-FIES-035-W-0-19	261,600.16	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0396/2019	09/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGULLA	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA - PUERTO ESCONDIDO - HUATILCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA - VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO - HUATILCO Y RAMAL SAN JOSE LLANO CIENEGULLA DEL KM 0+000 AL 9+600, SUBTRAMO DEL KM 4+500 AL 7+500	261,600.16	1.00	NUMERO	972	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E23-2019	CAO-FIES-036-W-0-19	261,600.16	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0476/2019	17/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN PEDRO TEUILA	SAN PEDRO TEUILA	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO SAN PEDRO TEUILA - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL 23+500, SUBTRAMO DEL KM 2+300 AL 4+600	123,498.14	1.00	NUMERO	1,030	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E24-2019	CAO-FIES-037-W-0-19	123,498.14	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
18	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0477/2019	17/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN JOSE LACHIRIGUI	SAN JOSE LACHIRIGUI	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO MIAHUALAN - SAN CARLOS YAUIEPEC DEL KM 0+000 AL 104+000, SUBTRAMO DEL KM 63+500 AL 65+700	527,882.46	2.00	NUMERO	1,474	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E24-2019	CAO-FIES-038-W-0-19	527,882.46	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
19	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0478/2019	17/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN CARLOS YAUIEPEC	SANTIAGO QUAVICUZAS	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (MILA - ENTR. TEHUANTEPEC II) - SANTIAGO QUAVICUZAS DEL KM 0+000 AL 23+000, SUBTRAMO DEL KM 13+411 AL 18+411	527,882.46	2.00	NUMERO	1,459	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E24-2019	CAO-FIES-039-W-0-19	527,882.46	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
20	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0479/2019	17/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONTRATO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA - VENTANILLA) - SAN ANTONIO LALANA DEL KM 0+000 AL 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+700	527,882.46	2.00	NUMERO	781	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E24-2019	CAO-FIES-040-W-0-19	527,882.46	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
21	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0198/2019	29/03/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	CONTRATO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - CONCEPCION PARALO (0+220) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	432,627.10	1.00	NUMERO	3,908	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E25-2019	CAO-FIES-041-W-0-19	432,627.10	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0513/2019	22/05/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	1,197,675.58	1.00	NUMERO	1,813	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E26-2019	CAO-FIES-042-W-0-19	1,199,924.42	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES RINAVI, S.C.	100%	100%
23	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0579/2019	04/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLLULA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	995,771.74	1.00	NUMERO	1,737	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E27-2019	CAO-FIES-043-W-0-19	995,771.74	MARIBEL RODRIGUEZ RIOS	100%	100%
24	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0580/2019	04/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOYOLA DE GUTIERREZ	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL AJAL - ESTACION ALMOYOLAS - ALMOYOLAS - GUIGUBA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000	2,217,798.03	1.00	NUMERO	1,093	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E28-2019	CAO-FIES-044-W-0-19	2,217,798.03	PROYTO, S.A. DE C.V.	100%	100%
25	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0581/2019	04/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAOPAN	SAN JOSE CHILTEPEC	EL FORTIN	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL FORTIN - EL PANTEON TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	806,758.40	1.00	NUMERO	224	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E29-2019	CAO-FIES-045-W-0-19	806,758.40	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA, S.A. DE C.V.	100%	100%
26	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/0582/2019	04/06/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAOPAN	AYOIZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	CONTRATO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+000	1,929,596.35	1.00	NUMERO	1,783	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E30-2019	CAO-FIES-046-W-0-19	1,929,596.35	RI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	100%	100%
27	FIES	SF/SPIP/DP/PA/AUT/1052/2019	14/08/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	CONTRATO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 21+500 AL KM 25+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUATONI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONI	1,419,718.92	7.00	NUMERO	2,692	ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL	AO-920017996-E32-2019	CAO-FIES-044-W-0-19	1,419,718.92	GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	ORCIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
28	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/1053/2019	14/08/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	CONTRATO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MILA - T.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO VILLA DE MILA Y SANTO DOMINGO ALBARRADAS	3,535,273.94	7.00	NUMERO	778	ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL	AO-920017996-E33-2019	CAO-FIES-065-W-0-19	3,535,273.94	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
29	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/1181/2019	15/08/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	CONTRATO	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR: PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	1,037,784.28	1.00	NUMERO	630	ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL	AO-920017996-E34-2019	CAO-FIES-066-W-0-19	1,037,784.28	CONSTRUCTORA VASES, S.A. DE C.V.	100%	100%
30	FIES	SF/SPIP/DPIP/AUT/1182/2019	15/08/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA CATARINA JAMIXTEPEC	CONTRATO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR: JAMIXTEPEC, UBICADO EN EL KM 0+420 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JAMIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	682,295.02	1.00	NUMERO	233	ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL	AO-920017996-E35-2019	CAO-FIES-067-W-0-19	682,295.02	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA, S.A. DE C.V.	100%	100%