

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo IV. Reportes de Recursos Autorizados
 (CIERRE DE EJERCICIO)



ENTIDAD: 020 OAXACA
 ZONA METROPOLITANA: OAXACA
 FECHA DE REPORTE: 30/03/2020
 MINISTRACIÓN: 11/04/2019

N°	FOLIO SEPFR	MUNICIPIO (S)	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	GASTOS DE INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS)	REINTEGRO (CAPITAL)	REINTEGRO (RENDIMIENTOS)	FECHA DE OPERACIÓN	SPEI	FECHA DE CONCLUSIÓN OBRA	OBSERVACIONES
				T			A	B	C	D=A+B+C	T-D						
1	10624563	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL, ENTRADA ATZOMPA- SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIAATZOMPA - LA CAÑADA EN EL SUB TRAMO DEL KM 1+80 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA	10,008,168.32	CAO-FONMETRO-019-W-0-19	11/06/2019	9,442,154.10	162,795.76	0	9,604,849.86	401,218.46	401,218.46		26/08/2019	260819	08/11/2019	
2	10624664	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC - CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 - SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, Y SAN JACINTO AMI LPAB	21,000,000.00	CAO-FONMETRO-020-W-0-19	11/06/2019	19,280,003.65	311,371.08	0	19,591,374.71	1,408,625.29	1,408,625.29	39,340.91	26/08/2019 10/03/2020	260819 62626	25/08/2019 24/09/2019 13/10/2019 31/10/2019	SE REALIZARON 2 CONVENIOS DE PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CAO-FONMETRO-020-W-1-19, CAO-FONMETRO-020-W-2-19; Y 1 CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CAO-FONMETRO-020-W-3-19.
			REDNIMIENTOS														
			TOTAL	31,006,168.32			28,722,157.75	474,166.82		29,196,324.57	1,809,843.75	1,809,843.75	39,340.91				

Va. Be.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Área Responsable

Director de Área Responsable

Director de Obras

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Echarza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Ing. Jesús Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala