

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo V. Reportes de Recursos Autorizados
(CIERRE DE EJERCICIO)



ENTIDAD: 020 OAXACA
 ZONA METROPOLITANA:
 FECHA DE REPORTE: 31/03/2020
 MINISTRACIÓN: 10/05/2019

N°	FOLIO	MUNICIPIO (S)	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	GASTOS DE INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS)	REINTREGO (CAPITAL)	REINTEGRO (RENDIMIENTOS) FECHA DE OPERACIÓN	SPEI	FECHA DE CONCLUSIÓN	(OBRA)	OBSERVACIONES
				T			A	B	C	D=A+B+C	T-D						
1	11009387	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-019	09/07/2019	18,196,273.04	313,729.13		18,510,002.17	709,997.83	709,997.83	872,088.56	300819 50 E 30/08/2019	15/02/2020		
2	11048940	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC.	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-019	31/08/2019	82,338,859.49	1,419,635.41		83,758,494.90	1,258,505.10	1,258,505.10		50919 52 E 05/09/2019	15/02/2020		
			RENDIMIENTOS														
			TOTAL	104,237,000.00			100,535,132.53	1,733,364.54		102,268,497.07	1,968,502.93	1,968,502.93	872,088.56				

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala