

NO.	FUENTE DE FFO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0102/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - CAMPO DE AVIACION DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000; SUBTRAMO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+200, DEL KM. 0+500 AL KM. 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO), EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA)	5,737,308.08	0.40	KILOMETROS	17,543	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-002-2020	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	5,014,155.91	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0114/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAIOAPAN	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL AMATE - ACATLAN - COSOLAPA - VICENTE Y CAMALOTE - LIMITES EDOS. OAX/VER, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000, TRAMOS PARCIALES. consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	31,000,000.00	6.50	KILOMETROS	6,040	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-003-2020	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	30,373,181.93	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	75%	75%
3	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0115/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OAXACA - XOXCOTLAN - CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 (4 CARRILES). consistente en: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL KM 0+000 AL 1+500, CARRETERA OAXACA - XOXCOTLAN DEL KM 1+500 AL 3+100, CAMINO PORFIRIO DIAZ DEL KM 3+100 AL 3+600, OAXACA - ZACACHERA DEL KM 3+600 AL 6+600, SANTA CRUZ XOXCOTLAN - CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO	10,000,000.00	11.00	KILOMETROS	12,359	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-004-2020	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	9,498,507.09	18/06/2020	TECHOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0116/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE XITLAN - CAPULAPAM DE MENDEZ - NATIVIDAD ZOOGOCHO - SAN JUAN TABAA - VILLA ALTA - SAN ANDRES YAA - SAN MELCHOR BETAZA - SAN PEDRO CAJONHOS - DIAZ ORDAZ - E.C.(190), SUBTRAMO XITLAN - ZOOGOCHO, DEL KM 0+000 AL KM 38+000, EN TRAMOS PARCIALES. consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - XITLAN DE JUAREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUÍ	31,000,000.00	5.35	KILOMETROS	460	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-005-2020	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	27,899,447.60	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO S. S.A. DE C.V.	65%	64%
5	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0117/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONTRATO	CONSERVACION EL VADO - SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIO - SANTA MARIA LACHIXIO - SAN FERNANDO DE MATAMOROS - SAN FRANCISCO CAHUACUA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 31+500, consistente en: CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO.	18,000,000.00	31.50	KILOMETROS	1,091	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-006-2020	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020	16,499,699.95	18/06/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.	99%	98%
6	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0118/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE HUAJUAPAN - SAN MARCOS ARTEAGA - SAN AGUSTIN ATENANGO - SAN MIGUEL TLACOTEPEC - SAN SEBASTIAN RECOMATLAPAZACA - STGO. JUXTILAPAZACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000; SUBTRAMO HUAJUAPAN - TLACOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 80+000 TRAMOS DIVERSOS. consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALA	18,000,000.00	5.70	KILOMETROS	2,754	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2020	CAO-CS1000MDP-012-W-0-2020	17,998,757.99	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCION DE SUPERVISION, PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0119/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+800, consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	21,000,000.00	5.30	KILOMETROS	13,685	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2020	CAO-CS1000MDP-013-W-0-2020	18,457,761.67	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	88%	88%
8	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0120/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONTRATO	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. consistente en: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	12,000,000.00	30.00	METROS	10,120	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-009-2020	CAO-CS1000MDP-014-W-0-2020	11,979,493.66	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BASICA, S.A. DE C.V.	65%	64%
9	CS1000MDP	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0121/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONTRATO	CONSERVACION EL MEZQUITE - SANTA MARIA CHIMALAPAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMOS DIVERSOS. consistente en: CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATACACOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTLATEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA	14,800,000.00	36.50	KILOMETROS	2,540	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-010-2020	CAO-CS1000MDP-015-W-0-2020	14,204,248.05	18/06/2020	CORPORATIVO AJALERA, S.A. DE C.V.	99%	99%

NO.	FUENTE DE FFO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
10	CS1000MDP	SF/SPIP/DP/PP/CS1000MDP/01122/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL E.C. FEDERAL 200 (ACAPULCO- PINOTEPA NACIONAL)- EL CIRUELO - SANTO DOMINGO ARMENTA/SANTAGO TAPEXTLA E.C.(CUIA,INICULIPIA, GRC) - BARRA MADONADO GRC), SUBTRAMO E.C. FEDERAL 200 (ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL)- EL CIRUELO - SANTO DOMINGO ARMENTA DEL KM 0+000 AL KM 19+000, TRAMOS PARCIALES, consistente en: RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	25,000,000.00	5.95	KILOMETROS	2,577	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2020	CAO-CS1000MDP-016-W-0-2020	24,900,006.80	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	98%	98%
11	CS1000MDP	SF/SPIP/DP/PP/CS1000MDP/01123/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(TLAXIACO-PULIJA)—RÍO OCOTEPEC-SANTO TOMAS OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMOS DEL KM 3+500 AL KM 7+000 EN UNA PRIMERA ETAPA SERIA EL TRAMO DEL KM 3+500 AL KM 7+000, consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMAS OCOTEPEC - SANTA MARIA YUCUTI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC.	14,000,000.00	3.50	KILOMETROS	213	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2020	CAO-CS1000MDP-017-W-0-2020	12,901,424.10	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR-SERVITAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	97%	97%
12	CS1000MDP	SF/SPIP/DP/PP/CS1000MDP/01124/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CONTRATO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000, EN TRAMOS PARCIALES, consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 35+170 AL 41+040 DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	27,000,000.00	5.87	KILOMETROS	17,543	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-013-2020	CAO-CS1000MDP-018-W-0-2020	24,511,393.26	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	92%	91%
13	CS1000MDP	SF/SPIP/DP/PP/CS1000MDP/01125/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONTRATO	CONSERVACION DE HUAJUAPAN DE LEON - MARISCALA DE JUAREZ - GUADALUPE DE RAMIREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+200, consistente en: CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON - MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO TLACAYANILLA, SAN JOSE AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ	10,500,000.00	70.20	KILOMETROS	901	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-014-2020	CAO-CS1000MDP-019-W-0-2020	9,999,134.51	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	99%	99%
14	CS1000MDP	SF/SPIP/DP/PP/CS1000MDP/01126/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL E.C. FEDERAL 125 (YUCUDAA- PINOTEPA NACIONAL)- SAN MIGUEL TLACAMAMA- PINOTEPA DE DON LUIS- SAN JUAN COLORADO- SAN AGUSTIN CHAYUCO- SANTA CATARINA MECHOACAN- E.C. FEDERAL 200 (PINOTEPA NACIONAL- ACAPULCO), SUBTRAMO E.C. FEDERAL 125 (YUCUDAA- PINOTEPA NACIONAL)- SAN MIGUEL TLACAMAMA-PINOTEPA DE DON LUIS- SAN JUAN COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 38+000 TRAMOS PARCIALES (4.0 KM), consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 3+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYAN - PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	21,000,000.00	6.00	KILOMETROS	4,710	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-015-2020	CAO-CS1000MDP-020-W-0-2020	19,144,512.08	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESSA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	97%	96%
15	CS1000MDP	SF/SPIP/DP/PP/CS1000MDP/01127/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE SOLA DE VEGA - SAN PEDRO JUCHATENGO - SAN GABRIEL MIXTEPEC - SAN PEDRO MIXTEPEC - PUERTO ESCONDIDO, DEL KM 78+800 AL KM 244+000, TRAMOS PARCIALES, consistente en: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO DEL KM 17+111 AL KM 175+000 Y DEL KM 183+750 AL KM 202+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	70,000,000.00	22.14	KILOMETROS	3,518	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-016-2020	CAO-CS1000MDP-021-W-0-2020	69,789,389.17	18/06/2020	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	86%	85%

NO.	FUENTE DE FID	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
16	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01128/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CONTRATO	RECONSTRUCCIÓN DE SANCTIAGO JUXTLAHUALA - SAN JUAN MIXTEPEC - TLAXIACO - SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - SAN MATEO PEÑASCO - ASUNCIÓN BUENAVISTA - CHALCATONGO - SANTIAGO YOSONDUA, TRAMO: TLAXIACO - SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - SAN MATEO PEÑASCO - ASUNCIÓN BUENAVISTA - CHALCATONGO - SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM 82+000 EN TRAMOS PARCIALES, consistente en: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+950 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, NARANJAL DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARDO CARRERAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	33,000,000.00	8.80	KILOMETROS	2,447	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-017-2020	CAO-CS1000MDP-022-W-0-2020	28,417,361.89	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	83%	83%
17	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0131/2020	11/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	CONTRATO	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO DEL CORTÉ KM. 17+900 S/C BOCA DEL MONTE - COL. CUAUHTEMOC, consistente en: REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL 17+660 EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO	6,500,000.00	160.00	METROS	41	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-018-2020	CAO-CS1000MDP-023-W-0-2020	5,882,586.85	18/06/2020	HACHE B&F, S.A. DE C.V.	15.30%	12%
18	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01190/2020	28/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CONTRATO	RECONSTRUCCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO AYOYAC, ENTRE SAN JACINTO AMPUAS-TECNOLOGICO-PARQUE DEL AMOR DEL KM 0+000 AL KM 14+300, TRAMOS PARCIALES (1RA. ETAPA) consistente en: RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL AYOYAC KM 3+000 AL KM 4+850, CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMPUAS Y OAXACA DE JUAREZ, (1A. ETAPA)	2,956,315.20	2.50	KILOMETROS	255,029	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-019-2020	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	2,954,503.53	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	90%	0%
19	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01163/2020	20/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	CONTRATO	RECONSTRUCCIÓN DE JUCHITÁN - UNIÓN HIDALGO - LA VENTA - SAN MIGUEL CHIMALAPA - COFRADIA - SANTA INÉS - E.C. (EL MEZQUITE - SANTA MARÍA CHIMALAPA), DEL KM 0+000 AL KM 78+000, SUBRAMO: JUCHITÁN - UNIÓN HIDALGO - LA VENTA - E.C. (JUCHITÁN - ARRIBA) DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, consistente en: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	29,594,090.55	8.00	KILOMETROS	1,626	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-021-2020	CAO-CS1000MDP-025-W-0-2020	29,594,090.55	07/07/2020	CORPORATIVO AJALERA, S.A. DE C.V.	99%	99%
20	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01177/2020	26/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	CONTRATO	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO - SANTA CATARINA JUQUILA - RÍO GRANDE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 82+000 SUBRAMOS PARCIALES, consistente en: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN HONORÉ DEL KM 25+000 AL KM 29+200, ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000, EN TRAMOS PARCIALES, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	15,586,929.91	3.25	KILOMETROS	3,041	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-022-2020	CAO-CS1000MDP-026-W-0-2020	15,586,929.91	07/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUWE INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	97%	96%
21	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01181/2020	26/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAOLAPAN	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ CHILTEPEC - SAN ISIDRO NARANJAL DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+700, consistente en: AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	12,311,454.45	1.70	KILOMETROS	1,522	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-023-2020	CAO-CS1000MDP-027-W-0-2020	12,311,454.45	07/07/2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	86%	85%
22	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01178/2020	26/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PLUMA HIDALGO	COPALITA	CONTRATO	CONSERVACIÓN DE COPALITA- PLUMA HIDALGO- HUATULCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+600 TRAMOS PARCIALES, consistente en: CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZARNOE - COPALITA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	13,266,405.39	24.50	KILOMETROS	2,862	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-024-2020	CAO-CS1000MDP-028-W-0-2020	13,266,405.39	07/07/2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	59%	54%
23	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/01182/2020	26/05/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN JUAN GUICHICOVÍ	BOCA DEL MONTE	CONTRATO	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BOCA DEL MONTE - COL. CUAUHTEMOC- ESMERALDA LÍMITE EDOS OAX/VER, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN TRAMOS PARCIALES, consistente en: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS- SALINA CRUZ)- LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVÍ	27,432,501.86	5.00	KILOMETROS	2,046	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-025-2020	CAO-CS1000MDP-029-W-0-2020	27,432,501.86	07/07/2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	99%	99%
24	CS1000MDP	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/11248/2020	28/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	CONTRATO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO COATLÁN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500	1,940,000.00	7.50	KILOMETROS	1,569	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-072-2020	CAO-CS1000MDP-090-W-0-2020	1,954,519.06	10/12/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V.	5%	0%

NO.	FUENTE DE FFO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
25	CS1000MDP	SF/SPIP/DHIP/CS1000MDP/1249/2020	28/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PABLO COATLAN	TAMARINDO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (BARRANCA LARGA - VENTANILLA) COMITLAN - TAMARINDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100	4,000,000.00	6.10	KILOMETROS	148	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-072-2020	CAO-CS1000MDP-091-W-0-2020	3,992,866.31	10/12/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CIAF, S.A. DE C.V.	5%	0%