

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000	494,732.18	6.00	KILOMETROS	308	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-001-2020	CAO-FISE-001-W-0-2020	493,893.15	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ THUXITE	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - SANTA CRUZ THUXITE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	499,397.13	6.00	KILOMETROS	538	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-001-2020	CAO-FISE-002-W-0-2020	498,612.21	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	OCCOTLAN DE JUAREZ	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCCOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000	497,064.65	6.00	KILOMETROS	438	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-001-2020	CAO-FISE-003-W-0-2020	496,761.62	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000	499,479.38	8.00	KILOMETROS	437	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-001-2020	CAO-FISE-004-W-0-2020	498,815.83	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0601/2020	21/08/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLENACIONAL	NUEVO PALANILLA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANILLA - LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM 0+140 AL KM 1+740	4,000,000.00	1.60	KILOMETROS	265	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-026-2020	CAO-FISE-030-W-0-2020	3,979,519.64	28/09/2020	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	99%	74%
6	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0632/2020	25/08/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	640,000.00	8.00	KILOMETROS	1,097	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-033-2020	CAO-FISE-031-W-0-2020	639,651.19	08/10/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	99%	60%
7	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0637/2020	25/08/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA - MONTE AGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	1,950,000.00	6.00	KILOMETROS	669	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-034-2020	CAO-FISE-032-W-0-2020	1,917,942.06	08/10/2020	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0659/2020	26/08/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLACIONGO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+400	2,000,000.00	25.40	KILOMETROS	321	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-035-2020	CAO-FISE-033-W-0-2020	1,993,165.10	08/10/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	99%	33%
9	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0807/2020	14/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	LA COMPAÑIA	LA LABOR	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA - LA LABOR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	560,000.00	7.00	KILOMETROS	269	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-045-2020	CAO-FISE-051-W-0-2020	559,341.05	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	99%	81%
10	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0807/2020	14/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+000	720,000.00	9.00	KILOMETROS	220	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-045-2020	CAO-FISE-052-W-0-2020	719,149.09	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	99%	6%
11	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0807/2020	14/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE EJUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	400,000.00	5.00	KILOMETROS	256	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-045-2020	CAO-FISE-053-W-0-2020	399,658.25	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	99%	80%
12	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0850/2020	21/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS - CERRO COSTOCHÉ) - RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	519,997.70	4.00	KILOMETROS	344	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-046-2020	CAO-FISE-054-W-0-2020	518,088.20	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DADAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	25%
13	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA - LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	779,997.65	6.00	KILOMETROS	339	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-047-2020	CAO-FISE-055-W-0-2020	777,985.62	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DADAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	26%
14	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - RED DEL KM 0+000 AL KM 4+00	519,992.24	4.00	KILOMETROS	511	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-047-2020	CAO-FISE-056-W-0-2020	517,309.91	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DADAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	37%
15	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA ANA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	367,060.96	4.00	KILOMETROS	569	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-047-2020	CAO-FISE-057-W-0-2020	360,701.62	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DADAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	25%
16	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RED	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RED - TEJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+500	714,986.80	5.50	KILOMETROS	499	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-047-2020	CAO-FISE-058-W-0-2020	697,491.23	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DADAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	26%
17	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0917/2020	28/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MATEO TUNUCHI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO - SAN MATEO TUNUCHI DEL KM 0+000 AL KM 15+000	1,917,613.70	7.86	KILOMETROS	340	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-049-2020	CAO-FISE-059-W-0-2020	1,911,096.71	28/10/2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	99%	82%

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
18	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0918/2020	28/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN QUOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOXTLA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX - ROSARIO TEMEXTLAN - SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	999,999.97	5.26	KILOMETROS	350	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-050-2020	CAO-FISE-060-W-0-2020	995,146.60	28/10/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	99%	49%
19	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0941/2020	30/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	PULTA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO - MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+085	1,097,300.67	0.09	KILOMETROS	339	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-052-2020	CAO-FISE-063-W-0-2020	1,088,987.69	04/11/2020	INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, S.A. DE C.V.	99%	29%
20	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0944/2020	01/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	640,000.00	8.00	KILOMETROS	337	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-053-2020	CAO-FISE-064-W-0-2020	639,415.12	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	99%	66%
21	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0944/2020	01/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+000	640,000.00	8.00	KILOMETROS	220	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-053-2020	CAO-FISE-065-W-0-2020	639,415.12	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	99%	67%
22	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0944/2020	01/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NIÑO	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO SAN ANDRES NIÑO - NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	800,000.00	10.00	KILOMETROS	764	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-053-2020	CAO-FISE-066-W-0-2020	799,339.40	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	99%	63%
23	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0944/2020	01/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COATECAS ALTA	POBLETE	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE - LAS SALINAS DEL KM 0+000 AL KM 8+000	640,000.00	8.00	KILOMETROS	371	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-053-2020	CAO-FISE-067-W-0-2020	639,579.11	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	99%	68%
24	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0984/2020	02/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TABACUNTIN - FIEDRAS NEGRAS - MACAHUITERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 TRAMOS PARCIALES	2,000,000.00	8.60	KILOMETROS	643	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-054-2020	CAO-FISE-068-W-0-2020	1,998,999.80	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	99%	32%
25	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1001/2020	05/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN YAE	SANTA MARIA LACHICHINA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOFA - SAN JUAN YAE - SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	648,000.00	5.40	KILOMETROS	338	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-055-2020	CAO-FISE-069-W-0-2020	646,179.54	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA	99%	50%
26	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1001/2020	05/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN JUQUILA VIJANDOS	SAN FELPE EL PORVENIR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	504,000.00	4.20	KILOMETROS	495	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-055-2020	CAO-FISE-070-W-0-2020	502,124.66	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA	99%	50%
27	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1023/2020	06/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	TANEJE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASIRO - COLONIA REFORMA - TANEJE DE ZARAGOZA - SANTA MARIA YAVICHE DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	1,600,000.00	9.50	KILOMETROS	611	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-055-2020	CAO-FISE-071-W-0-2020	1,598,487.48	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA	99%	50%
28	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1025/2020	06/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	AYOQUECO DE ALDAMA	GUEGOVELA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIERA - GUEGOVELA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	2,000,000.00	7.00	KILOMETROS	303	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-056-2020	CAO-FISE-072-W-0-2020	1,998,998.69	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	99%	81%
29	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1027/2020	06/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUATLATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 14+000	2,100,000.00	14.00	KILOMETROS	608	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-057-2020	CAO-FISE-073-W-0-2020	2,095,000.11	04/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	99%	40%
30	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1002/2020	05/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	699,768.25	6.00	KILOMETROS	239	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-058-2020	CAO-FISE-074-W-0-2020	699,250.12	04/11/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V.	99%	68%
31	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1034/2020	06/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ THUXTE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ THUXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	999,939.96	11.50	KILOMETROS	558	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2020	CAO-FISE-075-W-0-2020	998,939.93	04/11/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	99%	31%
32	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1032/2020	07/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN COZOCON	ARROYO ENCINO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO - SANTA ROSA ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	637,761.45	2.50	KILOMETROS	430	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-060-2020	CAO-FISE-076-W-0-2020	626,850.30	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	0%
33	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1034/2020	07/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 3+500	649,318.91	3.50	KILOMETROS	476	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2020	CAO-FISE-077-W-0-2020	644,820.65	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	0%
34	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1034/2020	07/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO - SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000	736,974.05	4.00	KILOMETROS	255	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2020	CAO-FISE-078-W-0-2020	731,876.00	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	99%	0%
35	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1071/2020	13/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN NUMI	VISTA HERMOSA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. KM 36+400 (TLAXIACO - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA) - VISTA HERMOSA - E.C. KM 58+600 (TLAXIACO - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+900, SUBTRAMO DEL KM 1+720 AL KM 2+400	2,365,212.47	0.68	KILOMETROS	216	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-063-2020	CAO-FISE-080-W-0-2020	2,357,635.40	14/11/2020	ALFONSO OSORIO SANTIAGO (PERSONA FISICA)	99%	34%
36	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1072/2020	13/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN YAE	SANTIAGO YAGALLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YAVICHE - SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	1,140,000.00	9.50	KILOMETROS	380	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-064-2020	CAO-FISE-081-W-0-2020	1,137,244.88	14/11/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTIN, S.A. DE C.V.	99%	50%

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE LICITACIONES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL - OBRAS CONTRATADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
37	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1099/2020	13/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN COZCOCON	ARROYO VENADO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO - SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+913	594,666.30	2.91	KILOMETROS	232	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-065-2020	CAO-FISE-082-W-0-2020	592,989.09	14/11/2020	CONSTRUMAGUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	99%	30%
38	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1099/2020	13/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN COZCOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COZCOCON - SANTA MARIA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+150	658,595.00	3.15	KILOMETROS	303	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-065-2020	CAO-FISE-083-W-0-2020	656,523.17	14/11/2020	CONSTRUMAGUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	99%	30%
39	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0878/2020	23/09/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM 0+000 AL KM 10+300	3,161,070.64	10.30	KILOMETROS	288	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-066-2020	CAO-FISE-084-W-0-2020	3,158,118.21	14/11/2020	GRUPO FORMADO POR: OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V. Y GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FISICA)	99%	92%
40	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1217/2020	27/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) - LOS FRESNOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+900	1,113,542.96	6.00	KILOMETROS	868	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-068-2020	CAO-FISE-086-W-0-2020	1,110,481.40	28/11/2020	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.	99%	82%
41	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1232/2020	27/10/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN COZCOCON	EL PORVENIR	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	626,497.66	2.50	KILOMETROS	1,580	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-069-2020	CAO-FISE-087-W-0-2020	624,820.44	28/11/2020	CONSTRUMAGUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	99%	0%
42	FISE APORTAMUN	SF/SPIP/DRIP/FISE/1256/2020 y SF/SPIP/DRIP/APORTAMUN/1386/2020	28/10/2020 13/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - (HUJUAPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+860	7,000,720.19	1.86	KILOMETROS	2,402	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-070-2020	CAO-FISE-AM-088-W-0-2020	6,699,541.09	28/11/2020	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	99%	43%
43	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1285/2020	05/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TILAPA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C. (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+460	3,532,792.38	4.46	KILOMETROS	888	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-071-2020	CAO-FISE-089-W-0-2020	3,348,932.16	28/11/2020	GRUPO FORMADO POR: MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLLI, S.A. DE C.V.	99%	77%
44	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1308/2020	09/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN SIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL KM 14+800	5,232,711.18	12.80	KILOMETROS	536	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-073-2020	CAO-FISE-092-W-0-2020	5,227,567.77	10/12/2020	HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V.	99%	29%
45	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAIOAPAN	SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM 0+000 AL KM 12+200 T.P.	1,524,881.18	5.41	KILOMETROS	363	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-074-2020	CAO-FISE-093-W-0-2020	1,524,160.04	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	99%	0%
46	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAIOAPAN	SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 6+300 T.P.	787,364.12	4.215	KILOMETROS	358	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-074-2020	CAO-FISE-094-W-0-2020	786,876.98	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	99%	0%
47	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAIOAPAN	SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - SAN SIDRO EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 13+100 T.P.	1,637,755.48	5.302	KILOMETROS	446	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-074-2020	CAO-FISE-095-W-0-2020	1,636,176.71	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	99%	0%
48	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1310/2020	09/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATERINA XANAGUA	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATERINA XANAGUA DEL KM 1+400 AL KM 1+580	3,000,000.00	0.18	KILOMETROS	748	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-075-2020	CAO-FISE-096-W-0-2020	2,994,742.07	10/12/2020	GRUPO FORMADO POR: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XINA YUJI, S.A. DE C.V. Y NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.	99%	0%
49	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1311/2020	09/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS, consistente en: TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+891.98 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+300	6,107,959.24	1.30	KILOMETROS	282	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-076-2020	CAO-FISE-097-W-0-2020	6,104,961.25	10/12/2020	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V.	99%	0%
50	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1370/2020	12/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	YUCUXIHA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - YUCUXIHA, DEL KM 0+000 AL KM 23+000 T.P.	2,498,027.68	8.99	KILOMETROS	422	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-078-2020	CAO-FISE-098-W-0-2020	2,496,930.90	11/12/2020	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	99%	0%
51	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1371/2020	12/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO HUAXOLOITIPAC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SANTIAGO HUAXOLOITIPAC DEL KM 0+000 AL KM 9+500	2,954,616.29	9.50	KILOMETROS	1,110	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-079-2020	CAO-FISE-099-W-0-2020	2,939,539.15	11/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTALAMBDA, S.A. DE C.V.	99%	0%
52	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1385/2020	13/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA - BARRANCA FIERRO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	1,000,000.00	5.00	KILOMETROS	315	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-080-2020	CAO-FISE-100-W-0-2020	998,126.20	11/12/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	99%	0%
53	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1385/2020	13/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA PLAZUELA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN - LA GUADALUPE) - SANTA INES DEL MONTE - LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	2,000,000.00	12.00	KILOMETROS	12	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-080-2020	CAO-FISE-101-W-0-2020	1,993,711.08	11/12/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	99%	0%
54	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1675/2020	09/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAIOAPAN	SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 TRAMOS PARCIALES	1,019,860.40	3.45	KILOMETROS	250	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-104-2020	CAO-FISE-102-W-0-2020	1,017,693.81	16/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V.	5%	0%
55	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1680/2020	11/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTIAGO LAXOPE	SANTA CATERINA YAHUIJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAN - ZOCOCOCHE) - SANTA CATERINA YAHUIJO, TRAMO E.C. PARAJE LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+800	840,000.00	7.80	KILOMETROS	462	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-105-2020	CAO-FISE-103-W-0-2020	839,387.62	18/12/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTEN, S.A. DE C.V.	5%	0%

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
56	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1512/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN JOSE LACHIGURI	RANCHO MIJANGOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LACHIGURI - RANCHO MIJANGOS - EL CABRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 6+900, RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES DEL KM 0+000 AL KM 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 1+500 TRAMOS PARCIALES	1,358,747.08	6.32	KILOMETROS	282	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-081-2020	CAO-FISE-105-W-0-2020	1,358,261.14	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	10%	0%
57	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1512/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN JOSE LACHIGURI	SANTA MARIA LACHIVIGOZA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA GUJQUIFANI - SANTA CATARINA QUERI - SAN JOSE LACHIGURI - SANTA MARIA LACHIVIGOZA DEL KM 0+000 AL KM 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	4,800,480.44	14.70	KILOMETROS	882	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-081-2020	CAO-FISE-106-W-0-2020	4,799,662.71	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	10%	0%
58	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - RANCHO DE LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 3+850 TRAMOS PARCIALES	1,005,180.38	2.75	KILOMETROS	249	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-107-W-0-2020	995,189.45	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
59	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ - SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 7+850 TRAMOS PARCIALES	1,456,022.04	5.40	KILOMETROS	1,583	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-108-W-0-2020	1,441,492.91	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
60	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS PARCIALES	651,654.53	2.40	KILOMETROS	761	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-109-W-0-2020	645,209.14	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
61	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO - SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 1+700 TRAMOS PARCIALES	304,435.75	1.50	KILOMETROS	1,583	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-110-W-0-2020	301,329.51	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
62	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL CUAJULOTE - MAGUEY LARGO) SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 4+350 TRAMOS PARCIALES	1,180,707.82	4.40	KILOMETROS	1,583	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-111-W-0-2020	1,148,944.34	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
63	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL PORVENIR - SAN JOSE LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 1+900 TRAMOS PARCIALES	371,335.69	1.90	KILOMETROS	761	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-112-W-0-2020	367,605.38	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
64	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJULOTE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DEL PROGRESO - EL CUAJULOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	580,148.20	1.70	KILOMETROS	369	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2020	CAO-FISE-113-W-0-2020	574,399.89	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	10%	0%
65	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1515/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA CORTIJSOS RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 6+650 TRAMOS PARCIALES	1,336,710.89	4.71	KILOMETROS	535	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-083-2020	CAO-FISE-114-W-0-2020	1,336,144.70	18/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	10%	0%
66	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	979,298.16	4.00	KILOMETROS	211	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-084-2020	CAO-FISE-115-W-0-2020	978,630.06	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	10%	0%
67	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN ISIDRO CHACALAPA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	1,638,172.00	8.20	KILOMETROS	350	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-084-2020	CAO-FISE-116-W-0-2020	1,637,595.23	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	10%	0%
68	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN PEDRO HUAMELULA	GUAYACAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACAN - EL BEJUCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	1,186,597.62	3.70	KILOMETROS	200	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-084-2020	CAO-FISE-117-W-0-2020	1,185,860.97	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	10%	0%
69	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO - CAÑADA DE MORELOS) - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+910 EN TRAMOS PARCIALES	659,332.55	3.11	KILOMETROS	378	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-118-W-0-2020	658,663.51	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%
70	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	1,259,184.40	4.14	KILOMETROS	378	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-119-W-0-2020	1,258,747.42	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%
71	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ - MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUAREZ) DEL KM 0+000 AL KM 2+540 TRAMOS PARCIALES	723,657.00	2.06	KILOMETROS	200	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-120-W-0-2020	723,051.36	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%
72	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+340 EN TRAMOS PARCIALES	445,797.58	1.24	KILOMETROS	355	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-121-W-0-2020	445,326.33	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%
73	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+390 TRAMOS PARCIALES	463,264.86	1.29	KILOMETROS	442	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-122-W-0-2020	462,941.50	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
74	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TURBIDE - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 3+930 TRAMOS PARCIALES	724,395.11	3.13	KILOMETROS	516	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-123-W-0-2020	723,587.48	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%
75	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+910	178,627.10	0.91	KILOMETROS	516	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2020	CAO-FISE-124-W-0-2020	178,228.46	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	10%	0%
76	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1420/2020	20/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CLAUHTEMOC - SAN SEBASTIAN TETIPAC - SAN JUAN TETIPAC DEL KM 6+850 AL KM 14+100	8,960,683.39	7.25	KILOMETROS	2,543	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-087-2020	CAO-FISE-126-W-0-2020	8,949,895.63	18/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. Y GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	5%	0%
77	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1569/2020	30/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+110	397,418.24	1.11	KILOMETROS	442	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2020	CAO-FISE-127-W-0-2020	396,947.97	23/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	5%	0%
78	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1570/2020	30/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 8+400 T.P.	1,049,999.22	4.83	KILOMETROS	1,357	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-089-2020	CAO-FISE-128-W-0-2020	1,048,970.47	23/12/2020	MATERIALES Y MAGUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.	5%	0%
79	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1571/2020	30/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC-DIO 08	LOS TECOJOTES	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TECOJOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 9+00 TRAMOS PARCIALES	1,350,000.00	4.60	KILOMETROS	338	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-090-2020	CAO-FISE-129-W-0-2020	1,343,813.21	23/12/2020	CONSTRUCCIONES EYSEV, S.A. DE C.V.	5%	0%
80	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1574/2020	30/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA QUEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEPI - SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES	4,176,924.41	11.20	KILOMETROS	396	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-091-2020	CAO-FISE-130-W-0-2020	4,175,787.63	23/12/2020	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	5%	0%
81	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1577/2020	30/11/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN MIGUEL CHIMALAPA	CIENEGULLA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOS LIMONES - SAN MIGUEL CHIMALAPA) - CIENEGULLA DEL KM 0+000 AL KM 3+400 TRAMOS PARCIALES	971,851.72	3.10	KILOMETROS	207	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-092-2020	CAO-FISE-131-W-0-2020	971,098.29	23/12/2020	CONFACON, S.A. DE C.V.	5%	0%
82	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1582/2020	02/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	SAN BERNARDINO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL NANCHAL - SAN BERNARDINO - LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	1,247,263.81	4.92	KILOMETROS	893	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-093-2020	CAO-FISE-132-W-0-2020	1,246,526.14	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBIEC, S.A. DE C.V.	5%	0%
83	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1583/2020	02/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN JOSE XOCHITLAN	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE XOCHITLAN DEL KM 0+000 AL KM 0+720	5,064,575.03	0.72	KILOMETROS	722	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-094-2020	CAO-FISE-133-W-0-2020	5,062,098.27	26/12/2020	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	5%	0%
84	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1623/2020	04/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN MIGUEL CHIMALAPA	PALO COLORADO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA - PALO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 8+480 TRAMOS PARCIALES	1,773,511.95	7.68	KILOMETROS	263	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-095-2020	CAO-FISE-134-W-0-2020	1,772,742.07	26/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	5%	0%
85	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1624/2020	04/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA CATERINA LACHATAD	BENITO JUAREZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA IKTEPEL - LATUVI - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 17+200 TRAMOS PARCIALES	3,588,766.08	11.68	KILOMETROS	362	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-096-2020	CAO-FISE-135-W-0-2020	3,586,678.01	26/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI, S.A. DE C.V.	5%	0%
86	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1625/2020	04/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA QUEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON - SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 29+400 TRAMOS PARCIALES	6,287,778.20	18.90	KILOMETROS	396	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-097-2020	CAO-FISE-136-W-0-2020	6,286,246.20	26/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5%	0%
87	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1631/2020	04/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	HEORICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEORICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN - COLONIA SAN SIDRO DEL KM 0+000 AL KM 2+100	8,999,944.98	2.00	KILOMETROS	74,825	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-098-2020	CAO-FISE-137-W-0-2020	8,374,969.77	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR: ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y C. VICTOR MANUEL MARTINEZ VASQUEZ (PERSONA FISICA)	5%	0%
88	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1626/2020	04/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA - UNION HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 18+900. EN LOS MUNICIPIOS HEORICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA Y UNION HIDALGO	15,000,000.00	4.09	KILOMETROS	1,626	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-099-2020	CAO-FISE-138-W-0-2020	14,200,499.67	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AERIANAS, S.A. DE C.V. Y MAGRO & MAGRO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5%	0%
89	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1640/2020	07/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC-DIO 08	YERBA BUENA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO - YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+600 Y RAMAL AL RIO TAMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+700	2,295,000.12	7.82	KILOMETROS	226	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-100-2020	CAO-FISE-139-W-0-2020	2,289,221.86	26/12/2020	CONSTRUCCIONES EYSEV, S.A. DE C.V.	5%	0%
90	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1640/2020	07/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	PALMA LARGA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SALINA CRUZ - PINOTEPA NACIONAL) - SAN JOSE - CERRO DE LA CRUZ - PASO ZANATE JUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA LARGA DEL KM 0+000 AL KM 1+700	1,693,890.59	6.17	KILOMETROS	465	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-101-2020	CAO-FISE-140-W-0-2020	1,693,136.87	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBIEC, S.A. DE C.V.	5%	0%
91	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1667/2020	07/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	CALIHUALA	SAN ANTONIO O LAS MIEBAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA - SANTIAGO GUADALUPE - SAN ANTONIO O LAS MIEBAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.	2,400,000.00	28.00	KILOMETROS	410	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-102-2020	CAO-FISE-141-W-0-2020	2,395,969.57	26/12/2020	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	5%	0%

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
92	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/1670/2020	09/12/2020	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALDAPAN	SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZUCAR KM 0+000 AL KM 4+980 TRAMOS PARCIALES	399,949.95	1.27	KILOMETROS	228	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-103-2020	CAO-FISE-142-W-0-2020	398,753.10	26/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V.	5%	0%