

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2021

Mes que Reporta:
MARZO
Fecha de Elaboración:
05 DE ABRIL DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE UN CARGADOR FRONTAL	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0015/2021	24/02/2021	5010011659200221-	210014	3,058,810.97	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/02/2021	28/02/2021	1
2	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE SEIS MARTILLOS HIDRAULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0015/2021	24/02/2021	5010011659200121-	210015	2,921,870.03	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/02/2021	28/02/2021	1
3	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	5010011704400121-	210118	2,158,116.63	2,158,116.63	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/03/2021	28/03/2021	1
4	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4 CON MARTILLO HIDRAULICO	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	5010011704400221-	210119	2,526,492.84	2,526,492.84	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/03/2021	28/03/2021	1

P

5

X

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2021																		MARZO
																		Fecha de Elaboración:
																		05 DE ABRIL DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			Y					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
5	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE MOTONIVELADORA	SF/SPIP/DP/PCNB/0032/2021	17/03/2021	5010011704400321-	210120	5,220,000.00	5,220,000.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/03/2021	28/03/2021	1	
								15,885,290.47	9,904,609.47						0.00	0.00	0.00				

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Area Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)								Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total
														%	\$	%										
1	CBNB/0015/21 0014/2021	5010011659200221-	210014	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	4,428.75	4,330.70											
2	CBNB/0015/21 0015/2021	5010011659200121-	210015	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO													
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0032/202 1	5010011704400121-	210118	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	2,158,116.63	100%	N/A	PROCESO													
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0032/202 1	5010011704400221-	210119	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	2,526,492.84	100%	N/A	PROCESO													
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0032/202 1	5010011704400321-	210120	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	5,220,000.00	100%	N/A	PROCESO													
					0.00			0.00		9,904,609.47																


NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública


Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AECAA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. O8	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. O8	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-AGUA ZAARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA.	SF/SPB/DPMP/FEIEF/0039/2021	24/03/2021	5010011661900120	210120	1,237,186.56	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN							0.00	1,237,186.56	01/04/2021	30/09/2021	6
								1,237,186.56	0.00							0.00	0.00	1,237,186.56			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AECAA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$			%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total
1	SF/SP/PP/DPIP/FEIEF/0039/2021	5010011661900120	210120	4.09	1,237,186.56	METRO LINEAL	4.09 ML.	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00							
					1,237,186.56		0.00	0.00		0.00												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arana

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANCOBRAS 137 MDP (IPP) 2021

Mes que Reporta:
MARZO
Fecha de Elaboración:
05 DE ABRIL DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					A			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE UN CARGADOR FRONTAL	SF/SPIP/DPIP/CBMB/0015/2021	24/02/2021	5010011659200221-	210014	3,058,810.97	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/02/2021	28/02/2021	1
2	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE SEIS MARTILLOS HIDRAULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBMB/0015/2021	24/02/2021	5010011659200121-	210015	2,921,870.03	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/02/2021	28/02/2021	1
3	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	SF/SPIP/DPIP/CBMB/0032/2021	17/03/2021	5010011704400121-	210118	2,158,116.63	2,158,116.63	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/03/2021	28/03/2021	1
4	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4 CON MARTILLO HIDRAULICO	SF/SPIP/DPIP/CBMB/0032/2021	17/03/2021	5010011704400221-	210119	2,526,492.84	2,526,492.84	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/03/2021	28/03/2021	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2021

Mes que Reporta:
MARZO
Fecha de Elaboración:
05 DE ABRIL DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
5	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	ADQUISICION DE MOTONIVELADORA	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	5010011704400321-	210120	5,220,000.00	5,220,000.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/03/2021	28/03/2021	1	
								15,885,290.47	9,904,609.47						0.00	0.00	0.00				

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eiorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C. P. Carlos Rueda Ayala


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020																MARZO		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE ABRIL DE 2021		


N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
1	CBNB/0015/21 0014/2021	5010011659200221-	210014	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	4,428.75	4,330.70								
2	CBNB/0015/21 0015/2021	5010011659200121-	210015	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0032/202 1	5010011704400121-	210118	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	2,158,116.63	100%	N/A	PROCESO										
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0032/202 1	5010011704400221-	210119	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	2,526,492.84	100%	N/A	PROCESO										
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0032/202 1	5010011704400321-	210120	1 ADQUISICION	0.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	5,220,000.00	100%	N/A	PROCESO										
					0.00			0.00		9,904,609.47													

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.
NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable
Director Administrativo

C.P. Carlos Ruano Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AECAA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUN" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-AGUA ZAARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA.	SF/SPIP/DPIP/FEIEF/0039/2021	24/03/2021	5010011661900120	210120	1,237,186.56	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN							0.00	1,237,186.56	01/04/2021	30/09/2021	6
								1,237,186.56	0.00							0.00	0.00	1,237,186.56			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
															MARZO		
Fuente de Financiamiento: AECAA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ABRIL DE 2021		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$			%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total
1	SF/SPIP/DPIP/F EIEF/0039/2021	5010011661900120	210120	4.09	1,237,186.56	METRO LINEAL	4.09 ML	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00							
					1,237,186.56		0.00	0.00		0.00												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación


Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica


Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia


Director de Área Responsable

Director de Obras


Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Arredá Ayala

PIPEPATA	DATOS GENERALES										CANTIDAD											
	ID OBRA	CLAVE PROGRAMATICA	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
											MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE											
5010011271000119	30525	501001-1000102001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJALPÁN - OAXACA)-SAN LORENZO CACOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRETERAS)	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILOMETRO	3	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				0.9	0.525	0.525	0.525	0.525	SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011271000219	30530	501001-1000102001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM. 2+000	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILOMETRO	3	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				0.9	0.525	0.525	0.525	0.525	SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011330000219	32409	501001-1200104001	501	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO XICOTITLÁN LAS LAGUNAS - GUADALUPE DEL NICO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BATALEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANUTENIMIENTO	KILOMETRO	14	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						4.2	4.9	4.9			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011348500219	32632	501001-1000103001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CENRO COSTOCHES)-RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	4	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.3	1.4	1.4			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011350000119	32651	501001-1000103001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AJCULA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	4	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.3	1.4	1.4			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011350000319	32654	501001-1000103002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	4	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.3	1.4	1.4			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011350000419	32655	501001-1000103003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUOTLITEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	4	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.3	1.4	1.4			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011350000519	32656	501001-1000103004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RIO - TEJAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	5.5	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.85	1.925	1.925			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011350000619	32497	501001-1000104001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 36+000 (TLAXIACO - TEJOTITLÁN DE SEGURA Y LUNA) - VISTA HERMOZA - E.C. KM. 38+000 (TLAXIACO - TEJOTITLÁN DE SEGURA Y LUNA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+730 AL KM. 3+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	0.68	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						0.284	0.238	0.238			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011352400219	32364	501001-1000104001	501	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LA OPA - SAN JUAN YAGÜE - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANUTENIMIENTO	KILOMETRO	5.4	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.62	1.89	1.89			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011352400319	32365	501001-1000104002	501	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MANOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANUTENIMIENTO	KILOMETRO	4.2	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						1.26	1.47	1.47			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011352500119	31450	501001-1000101001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA - MONTE ÁGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	6	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						1.8	2.1	2.1			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011361000119	31953	501001-1000101001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA - LA LABOR DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	7	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						2.1	2.45	2.45			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011361000219	32279	501001-1000101005	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - LA NIÑERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	8	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						2.4	2.8	2.8			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011361000319	32280	501001-1000101006	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE - LA SOLIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	8	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						2.4	2.8	2.8			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011362000419	31954	501001-1000101009	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOMERA - LA GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	9	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						2.7	3.15	3.15			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011362000519	31613	501001-1000101001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						2.4	2.8	2.8			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011362000619	32381	501001-1000101007	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRÉS NIÑO - NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	10	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						3	3.5	3.5			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011362000719	32282	501001-1000101008	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	8	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						2.4	2.8	2.8			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011362000819	31951	501001-1000101004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE EJUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	5	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						1.5	1.75	1.75			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011376100119	30070	501001-1000101001	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - SAN LUIS CHATARRU DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILOMETRO	6	MARZO	ABRIL	MAYO						1.8	2.1	2.1			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011376100219	31462	501001-1000101005	501	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPAC - SANTA CRUZ TURBULE DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANUTENIMIENTO	KILOMETRO	11.5	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						3.45	4.025	4.025			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011376100319	30071	501001-1000101002	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATARRU - SANTA CRUZ TURBULE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILOMETRO	6	MARZO	ABRIL	MAYO						1.8	2.1	2.1			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011376100419	30072	501001-1000101003	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATARRU - OCOTILAN DE JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILOMETRO	6	MARZO	ABRIL	MAYO						1.8	2.1	2.1			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011376100519	30073	501001-1000101004	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRERO - GUADALUPE DEL TAMBORI DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILOMETRO	8	MARZO	ABRIL	MAYO						2.4	2.8	2.8			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011376100619	33090	501001-1000102001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MEGATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	10.2	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						3.09	3.605	3.605			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011380000119	31897	501001-1000101001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTIA - LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+780	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	1.5	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						0.48	0.58	0.58			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011382700119	32498	501001-1000104001	501	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA YAGÜE - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGÜE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANUTENIMIENTO	KILOMETRO	9.3	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						2.85	3.325	3.325			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011412000119	32405	501001-1000104001	501	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO - COLONIA REFORMA - TANETTE DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA YAGÜE DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANUTENIMIENTO	KILOMETRO	9.3	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						2.85	3.325	3.325			SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011425000119	31696	501001-1000101001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATINGO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSÉ NO MANAS DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILOMETRO	25.4	SEPTIEMBRE	OCTUBRE							7.62	17.78				SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011510000700	30453	501001-1000000001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DEL KM. 8+000 CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 CON CONCRETO ASFÁLTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO, EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA))	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	KILOMETRO	0.4	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000	
5010011515000120	30460	501001-1000000001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FUERRDA - TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FUERRDA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILOMETRO	6.5	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		1.95	0.65	0.65	0.65	0.65	SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000
5010011516000130	30470	501001-1000000001	501	MANUTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO PANOCABRE DEL KM 0+000 AL 1+000, CARRETERA OAXACA - XICOTITLÁN DEL KM 3+500 AL 3+500, CAMINO PUERTO DÍAZ DEL KM 8+300 AL 8+000, OAXACA - ZACACHILA DEL KM 3+000 AL 6+000, SANTA CRUZ XICOTITLÁN - CULIAPAN DE GUERRERO DEL KM 6+000 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XICOTITLÁN Y CULIAPAN DE GUERRERO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILOMETRO	11	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		3.9	1.1	1.1	1.1	1.1	SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000
5010011516100130	30471	501001-10000010001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TETEPAC - OAXACA)-OCTÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 11+000 AL KM 17+000 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XICOTIL	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILOMETRO	5.95	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		1.8	0.54	0.54	0.54	0.54	SE /PMP/PMP /PMS/0000/0000

5010011516000130	30472 501001-10803011001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUÑAS - SAN VICENTE LACHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+000, SAN VICENTE LACHO - SANTA MARÍA CHIMALAPA DEL KM 24+000 AL KM 26+500, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+500 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA CAMPANA, ATYACQUEO DE ALDAMA, NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA, SAN VICENTE LACHO Y SANTA MARÍA CHIMALAPA.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	81.5	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	9.45	8.15	3.15	3.15	8.15	3.15	1.50	4.72	52/PPM/PPM/PC3100040P/0111/2020
5010011516000130	30473 501001-10803012001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, HUAYAPAM DE LEÓN - EL CARRETEL DEL KM 22+000 AL KM 23+500, A HUAYAPAM DEL KM 23+500 AL KM 23+000 Y HUAYAPAM DE LEÓN - EL CARRETEL DEL KM 24+000 AL KM 27+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE LEÓN, SAN MANUEL ATEZAGA Y SANTO DOMINGO TOMALA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	9.7	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.71	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.28	0.86	52/PPM/PPM/PC3100040P/0118/2020
5010011516000130	30474 501001-10803013001	401	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300 , TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.3	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.59	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.27	0.79	52/PPM/PPM/PC3100040P/0119/2020
5010011516000130	30475 501001-10804001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUÍDOS	METRO	20	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	9	3	3	3	3	3	3.5	4.5	52/PPM/PPM/PC3100040P/0130/2020
5010011516000130	30476 501001-10803014001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+300 EN SUITRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARRIAGA, DETALLEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	36.5	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	10.55	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	1.83	5.47	52/PPM/PPM/PC3100040P/0131/2020
5010011516000130	30477 501001-10803015001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+300 Y EL E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPÁ NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARRIAGA - SANTIAGO TAPETZAL DEL KM 7+300 AL KM 12+300 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPÁ NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARRIAGA - SANTIAGO TAPETZAL DEL KM 12+300 AL KM 17+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARRIAGA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.95	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.79	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.29	0.87	52/PPM/PPM/PC3100040P/0132/2020
5010011516000130	30478 501001-10803016001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO DEL KM 3+000 AL KM 4+700, 20 DE SEPTIEMBRE DEL KM 4+700 AL KM 4+970, INDEPENDENCIA DEL KM 4+970 AL KM 5+000, HIDALGO DEL KM 5+000 AL KM 5+130, SANTAMARCO DEL KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS COATEPEC - SANTA MARÍA YUCUTLI DEL KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS COATEPEC.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	8.5	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	1.8	0.81	52/PPM/PPM/PC3100040P/0133/2020
5010011517000130	30479 501001-10803017001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLANACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 35+170 AL 43+040 DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLANACO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	8.87	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.77	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.8	0.9	52/PPM/PPM/PC3100040P/0134/2020
5010011517000130	30480 501001-10803018001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUAYAPAM DE LEÓN - MANISCALA DE JUÁREZ DEL KM 10+000 AL KM 10+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO HUAYAPAM, SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN MIGUEL ABAUTILLAS, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLÁS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMÍREZ	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	70.2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	21.06	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	3.51	10.53	52/PPM/PPM/PC3100040P/0135/2020
5010011518000130	30485 501001-10804002001	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (OAXACA - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA FUENTE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ DEL KM 17+000 AL 17+600 EN EL MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	METRO	160	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	48	16	16	16	16	16	16	16	52/PPM/PPM/PC3100040P/0136/2020
5010011518000130	30488 501001-10803019001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PINOTEPÁ NACIONAL) - TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA - SAN PEDRO RAYÁN DEL KM 3+000 AL KM 6+000, SAN PEDRO RAYÁN - PINOTEPÁ DE DON LUIS DEL KM 14+300 AL KM 15+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO RAYÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	6	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	52/PPM/PPM/PC3100040P/0136/2020
5010011519000130	30489 501001-10805001002	501	ADQUISICIÓN DE 3 TRACTORES DE CADENAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	MAYO								1								52/PPM/PPM/PC3100040P/0136/0131/2020
5010011519000130	30490 501001-10805001001	501	ADQUISICIÓN DE 9 MOTOCICLISTAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	MAYO								1								52/PPM/PPM/PC3100040P/0136/0131/2020
5010011519000130	30491 501001-10805001004	501	ADQUISICIÓN DE 11 EXCAVADORAS DE GRUBAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	MAYO								1								52/PPM/PPM/PC3100040P/0136/0131/2020
5010011519000130	30492 501001-10805001004	501	ADQUISICIÓN DE 9 MOTOCICLISTAS NEXT GEN	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	MAYO								1								52/PPM/PPM/PC3100040P/0136/0131/2020
5010011520000130	30493 501001-10805002001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 Y DEL KM 183+750 AL KM 203+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL LACHO, SAN JERÓNIMO COATLÁN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	21.14	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	6.69	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	1.12	3.34	52/PPM/PPM/PC3100040P/0137/2020
5010011520000130	30498 501001-10805003001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLANACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 11+200 AL KM 17+000, INDEPENDENCIA DEL KM 17+000 AL KM 18+300, LIBRAMIENTO AMATEO BUSTAMANTE DEL KM 18+300 AL KM 19+500, CUATROTEC DEL KM 19+500 AL KM 19+550, MATAMOROS DEL KM 19+550 AL KM 19+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 19+250 AL KM 19+500, INSURGENTES DEL KM 19+500 AL KM 19+500, CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YUCUTLI DEL KM 19+500 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA YUCUTLI Y CHALCATONGO DE HIDALGO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	8.0	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2.64	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.44	1.32	52/PPM/PPM/PC3100040P/0138/2020
5010011520000130	30749 501001-10803025001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+300, ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+300 AL KM 35+000, EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	3.25	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		0.97	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33		52/PPM/PPM/PC3100040P/0137/2020
5010011520000130	30754 501001-10803029001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA FUENTE ESTADO DE OAXACA - VERACRUZ DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN QUICHUÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		1.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	1.5		52/PPM/PPM/PC3100040P/0138/2020
5010011520000130	30861 501001-10803025001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYAPAM DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAYAPAM DE ZARAGOZA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	6	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2.4	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	52/PPM/PPM/PC3100040P/0138/2020
5010011530000130	13171 501001-10801001001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO - SAN MATEO TUNUCHI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	7.86	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						2.36	2.36	8.14						52/PPM/PPM/PC3100040P/0138/0131/2020
5010011531000130	30753 501001-10803028001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+700 DEL MUNICIPIO SAN JORGE CHILETEPEC	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	KILÓMETRO	1.7	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		0.51	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.34		52/PPM/PPM/PC3100040P/0138/2020
5010011531000130	30758 501001-10803028001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATYAC KM 3+000 AL KM 4+850, CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL AMILPAS Y OAXACA DE JUÁREZ (1A. ETAPA)	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	2.9	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		0.78	0.25	0.25	0.25	0.15	0.25	0.5		52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020
5010011534000130	30750 501001-10803027001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZAPOTE - COPALITA DEL KM. 10+000 AL KM. 14+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PULMA HIDALGO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	24.6	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		7.38	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	4.92		52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020
5010011557000130	13005 501001-10801001001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN ISIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	12.8	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							3.94	0.96							52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020
5010011559000130	32565 501001-10801040002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ANICLO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+00 AL KM 10+000, SUSTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 2+803	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	2.913	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						0.5709	0.5636	1.4685						52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020
5010011559000230	32568 501001-10801040009	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COATEPEC - SANTA MARÍA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700, SUSTRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+150	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	3.15	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						0.945	0.69	1.575						52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020
5010011559000230	12414 501001-10801040001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AMOYO ENOHO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 10+300, SUSTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	2.5	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						0.75	0.5	1.35						52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020
5010011559000430	32858 501001-10801040004	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000, SUSTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	2.5	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							0.75	1.75							52/PPM/PPM/PC3100040P/0139/2020

[illegible]

50100118710120	32894 501001-10803041303	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMANTLANMACA - DUXIAPAPAN - JUXTLANMACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+550	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	1.85	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	0.588	1.302
501001188300130	13644 501001-10801066001	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL MANCUAL - SAN BENJAMIN - LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	4.916	DICIEMBRE		4.916	
501001188200320	13645 501001-10803046003	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTOUO A SAN JOSÉ KOCHITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 0+730	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUÍDAS	KILÓMETRO	0.73	DICIEMBRE		0.73	
501001188200330	33770 501001-1080107003	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SALINA CRUZ - PIVOTERA NACIONAL) - SAN JOSÉ - CERRO DE LA CRUZ-PASO ZAHATE-JUANA SOCORRA DEL KM 0+000 AL KM 8+300 Y RAMAL A PANA LA LAMBA DEL KM 0+000 AL KM 1+700	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	6.166	DICIEMBRE		6.166	
5010011882000120	13691 501001-10803048001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HEDASO DEL KM 14+350 AL KM 16+902, EN LOS MUNICIPIOS HERÓICA CIUDAD DE ZARAGOZA Y UNIÓN HEDASO.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	4.09	DICIEMBRE		4.09	
5010011881800120	13685 501001-10803048002	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA - PALO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 8+800 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	7.68	DICIEMBRE		7.68	
5010011881300220	13640 501001-10803048001	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (JESUS LIMONES - SAN MIGUEL CYRILALAPA) - CENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+400 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	3.1	DICIEMBRE		3.1	
50100118813200120	13687 501001-10803048003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEXON - SANTIAGO QUINAVICOLÓ DEL KM 0+000 AL KM 20+000 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	18.9	DICIEMBRE		18.9	
50100118813200120	13620 501001-10803048001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEÓN - SANTIAGO QUINAVICOLÓ DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	11.2	DICIEMBRE		11.2	
50100118813200320	31779 501001-10801072003	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZÚCAR KM 0+000 AL KM 4+800 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	1.289	DICIEMBRE		1.289	
50100118819700130	32939 501001-10801081001	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TRAPA E.C. (SANTA CRUZ TRAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+400	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	4.40	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.890	3.122
501001188140700119	31186 501001-10801087001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO ABAN - BARRANCA PIRRO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	6	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.5	8.5
501001188140700319	31187 501001-10801087002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN - LA GUADALUPE) - SANTA INÉS DEL MONTE - LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	12	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	8.6	8.4
501001188140800119	11790 501001-108010874001	501	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (RITLAN - ZOGGUCHI) - SANTA CATARINA YANUL, TRAMO E.C. PARA LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, RAMAL PARA EL CANAL DE LA ESTRELLA CAJADOR DEL KM 0+000 AL KM 2+800	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	7.8	DICIEMBRE		1.2695	
501001188140800130	13774 501001-108010874001	501	MANTEENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAP-SANTIAGO GUADALUPE, SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 26+800 T.P.	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTEENIMIENTO	KILÓMETRO	26	DICIEMBRE		26	
501001188140800130	31322 501001-10803045001	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTOS REYES ZICOROLAZOLA E.C. (SAN SEBASTIÁN TECOMANTLANMACA - SAN MARTÍN PERAS) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500	ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS	NÚMERO	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1	
50100118819800130	13693 501001-10803047001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RUCHITÁN - COLONA SAN BERNI DEL KM 0+000 AL KM 2+000	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	2	DICIEMBRE		2	
50100118819800130	13695 501001-10803047001	501	ADQUISICIÓN DE UNA RED DE CAVADORA	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	DICIEMBRE		1	
50100118819800130	13896 501001-10803047002	501	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTERO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	DICIEMBRE		1	

50100118710120
 /108/1326/2
 030
 501001188300130
 /108/1326/2
 030
 501001188200320
 /108/1326/2
 030
 501001188200330
 /108/1326/2
 030
 5010011882000120
 /108/1326/2
 030
 5010011881800120
 /108/1326/2
 030
 5010011881300220
 /108/1326/2
 030
 50100118813200120
 /108/1326/2
 030
 50100118813200120
 /108/1326/2
 030
 50100118813200320
 /108/1326/2
 030
 50100118819700130
 /108/1326/2
 030
 501001188140700119
 /108/1326/2
 030
 501001188140700319
 /108/1326/2
 030
 501001188140800119
 /108/1326/2
 030
 501001188140800130
 /108/1326/2
 030
 50100118819800130
 /108/1326/2
 030
 50100118819800130
 /108/1326/2
 030
 50100118819800130
 /108/1326/2
 030

Vo. Bo.
 Director de Área Responsable
 Director de Planeación
 Ing. Orlando Arturo
 Elorza Flores

Elaborar con información
 recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento
 de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Aranda
 Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. Juan Carlos Cordero
 Armas

Director de Área Responsable
 Director de Evaluación
 Proyecto
 Ing. Rafael Ramos Gálvez
 Ramírez

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PROGRAMATICA	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA SEÑAL DE MEDIDA MODIFICADA MODIFICADA META ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO						
5010011376100119	30070	501001-10801013001	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - SAN LUIS CHATAÑU DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020
5010011376100319	30071	501001-10801013002	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020
5010011376100419	30072	501001-10801013003	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020
5010011376100519	30073	501001-10801013004	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020
5010011515700120	30457	501001-10803007001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000; SUBTRAMO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+200, DEL KM. 0+500 AL KM. 0+900 CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 CON CONCRETO ASFÁLTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO), EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA)	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	KILÓMETRO	0.4	KILÓMETRO	0.4	0.4	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0102/2020
5010011515900120	30469	501001-10803008001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	6.5	KILÓMETRO	6.5	6.5	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0114/2020
5010011516000120	30470	501001-10803009001	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL KM 0+000 AL 1+500, CARRETERA OAXACA - XOXCOTLÁN DEL KM 1+500 AL 3+100, CAMINO PORFIRIO DÍAZ DEL KM 3+100 AL 3+600, OAXACA - ZAACHILA DEL KM 3+600 AL 6+600, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN Y CUILAPAM DE GUERRERO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	11	KILÓMETRO	11	11	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0115/2020
5010011516100120	30471	501001-10803010001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUÍ	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.35	KILÓMETRO	5.35	5.2751	98.6	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0116/2020
5010011516200120	30472	501001-10803011001	501	CONSERVACIÓN DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXÍO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXÍO - SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑÍA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	31.5	KILÓMETRO	31.5	31.5	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0117/2020
5010011516300120	30473	501001-10803012001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEON - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALÁ	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.7	KILÓMETRO	5.7	5.7	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0118/2020
5010011516400120	30474	501001-10803013001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.3	KILÓMETRO	5.3	5.194	98	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0119/2020
5010011516500120	30475	501001-10804001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	METRO	30	METRO	30	30	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0120/2020
5010011516600120	30476	501001-10803014001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHAMALAPA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	36.5	KILÓMETRO	36.5	36.5	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0121/2020

5010011516700120	30477	501001-10803015001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 6+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.95	KILÓMETRO	5.95	5.95	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0122/2020
5010011516800120	30478	501001-10803016001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	3.5	KILÓMETRO	3.5	3.5	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0123/2020
5010011517800120	30479	501001-10803017001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 35+170 AL 41+040 DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5.87	KILÓMETRO	5.87	5.87	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0124/2020
5010011517900120	30480	501001-10803018001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLÁN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLÁS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMÍREZ	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	70.2	KILÓMETRO	70.2	70.2	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0125/2020
5010011518100120	30481	501001-10803019001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYÁN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYÁN - PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0126/2020
5010011520900120	30482	501001-10803020001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 Y DEL KM 183+750 AL KM 202+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERÓNIMO COATLÁN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	22.14	KILÓMETRO	22.14	22.14	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0127/2020
5010011518000120	30485	501001-10804002001	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL 17+660 EN EL MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS	METRO	160	METRO	160	124	77.5	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0131/2020
5010011521000120	30488	501001-10803021001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+950 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDÚA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUÁ Y CHALCATONGO DE HIDALGO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	8.8	KILÓMETRO	8.8	8.62	98	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0128/2020
5010011519800120	30489	501001-10805001002	501	ADQUISICIÓN DE 2 TRACTORES DE CADENAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/CBNN/0135/2020
5010011519800220	30490	501001-10805001001	501	ADQUISICIÓN DE 9 RETROEXCAVADORAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/CBNN/0134/2020
5010011519800320	30491	501001-10805001003	501	ADQUISICIÓN DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/CBNN/0136/2020
5010011519800420	30492	501001-10805001004	501	ADQUISICIÓN DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/CBNN/0137/2020
5010011271800119	30535	501001-10803023001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN - OAXACA) - SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES).	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	3	KILÓMETRO	3	3	100	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020
5010011271900219	30536	501001-10803024001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAYMUNDO JALPAN- ZAACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	3	KILÓMETRO	3	3	100	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020
5010011529400120	30581	501001-10803025001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	8	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0163/2020

5010011529000120	30749	501001-10803026001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200, ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000, EN TRAMOS PARCIALES, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	3.25	KILÓMETRO	3.25	3.25	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0177/2020
5010011534100120	30750	501001-10803027001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZAPOTE - COPALITA DEL KM. 10+000 AL KM. 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	24.6	KILÓMETRO	24.6	23.616	96	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0178/2020
5010011531500120	30753	501001-10803028001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	KILÓMETRO	1.7	KILÓMETRO	1.7	1.7	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0181/2020
5010011529300120	30754	501001-10803029001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS- SALINA CRUZ)- LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADO DE OAXACA- VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	5	KILÓMETRO	5	5	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0182/2020
5010011532100120	30758	501001-10803030001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850, CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUÁREZ. (1A. ETAPA)	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	2.5	KILÓMETRO	2.5	2.5	100	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0190/2020
5010011559900120	31455	501001-10801041001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1002/2020
5010011553200120	31456	501001-10801055001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - YUCUXINA, DEL KM 0+000 AL LM 23+000 T.P.	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	8.987	KILÓMETRO	8.987	8.987	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1370/2020
5010011560000120	31457	501001-10801097001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO - MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 0+085	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	0.085	KILÓMETRO	0.085	0.085	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0941/2020
5010011376100219	31462	501001-10801013005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ THUIXTE DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	11.5	KILÓMETRO	11.5	11.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1026/2020
5010011380100119	31597	501001-10801014001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA - LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM. 0+140 AL KM. 1+740	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	1.6	KILÓMETRO	1.6	1.6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0601/2020
5010011361000519	31622	501001-10801017001	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0632/2020
5010011352500119	31660	501001-10801018001	501	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA - MONTE ÁGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0637/2020
5010011425900119	31696	501001-10801019001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSÉ RÍO MINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 38+100, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+400	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	25.4	KILÓMETRO	25.4	25.4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0659/2020
5010011585000120	31858	501001-10805002001	501	ADQUISICIÓN DE 01 RETROEXCAVADORA	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020
5010011585000220	31859	501001-10805002002	501	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020
5010011576600120	31886	501001-10803035001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUHITI) - BENITO JUÁREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+520 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	KILÓMETRO	0.52	KILÓMETRO	0.52	0.52	100	SF/SPIP/DPIP/C8NB 2000MDP/0741/2020
5010011577500120	31887	501001-10801020001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	10	KILÓMETRO	10	10	100	SF/SPIP/DPIP/C8NB 2000MDP/0742/2020
5010011577400120	31888	501001-10803036001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ - VILLA HIDALGO YALALAG - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM. 82+789.50 AL KM. 82+839.50, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS	KILÓMETRO	0.05	KILÓMETRO	0.05	0.05	100	SF/SPIP/DPIP/C8NB 2000MDP/0745/2020
5010011577800120	31889	501001-10801021001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS-SANTO DOMINGO E.C.(LA VENTOSA-TAPANATEPEC) 0+000 AL KM. 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4.008	KILÓMETRO	4.008	4.008	100	SF/SPIP/DPIP/C8NB 2000MDP/0743/2020
5010011577300120	31890	501001-10801022001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL SAUCE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	6.6	KILÓMETRO	6.6	6.6	100	SF/SPIP/DPIP/C8NB 2000MDP/0744/2020
5010011577600120	31891	501001-10801023001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	4.5	KILÓMETRO	4.5	4.5	100	SF/SPIP/DPIP/C8NB 2000MDP/0746/2020

5010011578500120	31892	501001-10801024001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ - ZARAGOZA YUCUHITI - LA ESPERANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0747/2020
5010011577700120	31893	501001-10801025001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C.(XICAPESTLE- CORRAL DE PIEDRA) - LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0748/2020
5010011578300120	31894	501001-10801026001	501	CONSERVACION DEL CAMINO E.C (XICALPEXTLE-LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE HUMBOLDT	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	1.4	KILÓMETRO	1.4	1.4	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0749/2020
5010011578200120	31895	501001-10801027001	501	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT - XICALPEXTLE DEL KM 0+000 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	1	KILÓMETRO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0750/2020
5010011578100120	31896	501001-10801028001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI-LOMA ESPERANZA - SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	17.054	KILÓMETRO	17.054	17.054	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0751/2020
5010011576700120	31897	501001-10804003001	501	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ÁNGEL, KM. 0+390 SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL - SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDOS	METRO	10	METRO	10	10	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0752/2020
5010011578400120	31898	501001-10801029001	501	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CHOÁPAM - SAN JUAN TEOTALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS	KILÓMETRO	14.5	KILÓMETRO	14.5	13.195	91	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0753/2020
5010011583000120	31899	501001-10802001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	METRO	16.51	METRO	16.51	16.51	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB 2000MDP/0754/2020
5010011361000119	31953	501001-10801017002	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA - LA LABOR DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	7	KILÓMETRO	7	7	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2020
5010011361000419	31954	501001-10801017003	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA - LA GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	9	KILÓMETRO	9	9	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2020
5010011361000819	31955	501001-10801017004	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE EJUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	5	KILÓMETRO	5	5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2020
5010011590900120	32006	501001-10803038001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290. EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	1.99	KILÓMETRO	1.99	1.8905	95	SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0832/2020
5010011590800120	32007	501001-10803037001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000. EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	7.92	99	SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0831/2020
5010011591000120	32008	501001-10801030001	501	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLÁN Y SAN SEBASTIÁN COATLÁN	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS	KILÓMETRO	10.7	KILÓMETRO	10.7	10.7	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0833/2020
5010011591100120	32009	501001-10801031001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLÁN	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSERVADOS	KILÓMETRO	12.3	KILÓMETRO	12.3	12.3	100	SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0834/2020
5010011591200120	32010	501001-10803039001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLÁN Y SAN SEBASTIÁN COATLÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	3.3	KILÓMETRO	3.3	3.3	82	SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0835/2020
5010011591300120	32011	501001-10803040001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVADAS	KILÓMETRO	7.5	KILÓMETRO	7.5	7.5	79	SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0836/2020
5010011338500219	32032	501001-10801032001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOQUE)-RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0850/2020
5010011338600119	32033	501001-10801033001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600319	32034	501001-10801033002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600419	32035	501001-10801033003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600619	32036	501001-10801033004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED - TEJAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	5.5	KILÓMETRO	5.5	5.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020

5010011376200119	32090	501001-10801034001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	10.3	KILÓMETRO	10.3	10.3	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0878/2020
5010011530900120	32171	501001-10801035001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO - SAN MATEO TUNUCHI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	7.86	KILÓMETRO	7.86	7.86	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0917/2020
5010011553100120	32172	501001-10801036001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXITLAN-SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	5.26	KILÓMETRO	5.26	5.26	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0918/2020
5010011361000219	32279	501001-10801017005	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - LA BRUJERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020
5010011361000319	32280	501001-10801017006	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020
5010011361000619	32281	501001-10801017007	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO - NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	10	KILÓMETRO	10	10	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020
5010011361000719	32282	501001-10801017008	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	8	KILÓMETRO	8	8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020
5010011594600120	32354	501001-10801038001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTÍN - PIEDRAS NEGRAS - MACAHUITERA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	8.6	KILÓMETRO	8.6	8.6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/0986/2020
5010011352400219	32364	501001-10801040001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPE - SAN JUAN YAEÉ - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	5.4	KILÓMETRO	5.4	5.4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1001/2020
5010011352400319	32365	501001-10801040002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.2	KILÓMETRO	4.2	4.2	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1001/2020
5010011413200119	32405	501001-10801042001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO - COLONIA REFORMA - TANETZE DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA YAVICHE DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	9.5	KILÓMETRO	9.5	9.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1023/2020
5010011594500120	32408	501001-10801039001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA - GUEGOVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	7	KILÓMETRO	7	7	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1025/2020
5010011398900219	32409	501001-10801043001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	14	KILÓMETRO	14	14	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1027/2020
5010011553000320	32414	501001-10801044001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	2.5	KILÓMETRO	2.5	2.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1032/2020
5010011562900220	32416	501001-10801045001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	3.5	KILÓMETRO	3.5	3.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1034/2020
5010011562900320	32417	501001-10801045002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO- SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1034/2020
5010011344400119	32497	501001-10801046001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 36+400 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA) - VISTA HERMOSA - E.C. KM. 58+600 (TLAXIACO - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900, SUBTRAMO: DEL KM. 1+720 AL KM. 2+400.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	0.68	KILÓMETRO	0.68	0.68	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1071/2020
5010011382700119	32498	501001-10801047001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA YAVICHE - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	9.5	KILÓMETRO	9.5	9.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1072/2020
5010011553000120	32565	501001-10801044002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+00 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 2+913	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	2.913	KILÓMETRO	2.913	2.913	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1099/2020
5010011553000220	32566	501001-10801044003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCÓN - SANTA MARÍA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+150	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	3.15	KILÓMETRO	3.15	3.15	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1099/2020
5010011606000120	32797	501001-10801048001	501	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTO TOMÁS TEXAS- ARROYO IGUANA - SAN FELIPE USILA, TRAMO DEL KM. 27+000 AL KM. 35+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.	ESTUDIOS ELABORADOS PARA CAMINOS RURALES	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/RAX8/1208/2020
5010011562900120	32831	501001-10801045003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C (TUXTEPEC-PALOMARES) - LOS FRESNOS TRAMO DE KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	6	KILÓMETRO	6	6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1217/2020

5010011553000420	32850 501001-10801044004	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	2.5	KILÓMETRO	2.5	2.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1232/2020
5010011606900120	32886 501001-10801049001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO COATLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	7.5	KILÓMETRO	7.5	7.125	95	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/1248/2020
5010011607000120	32887 501001-10801050001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) COMITLÁN - TAMARINDO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	6.1	KILÓMETRO	6.1	5.49	90	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/1249/2020
5010011607100120	32894 501001-10803041001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAJUPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	1.86	KILÓMETRO	1.86	1.86	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1256/2020
5010011639700120	32939 501001-10801051001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C. (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+460	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.46	KILÓMETRO	4.46	4.46	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1285/2020
5010011552900120	33005 501001-10801053001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN ISIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	12.8	KILÓMETRO	12.8	12.8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1308/2020
5010011559800220	33006 501001-10801054001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+200 T.P	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	5.41	KILÓMETRO	5.41	5.41	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020
5010011559800320	33007 501001-10801054002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+300 T.P.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4.215	KILÓMETRO	4.215	4.215	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020
5010011559800420	33008 501001-10801054003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM. 0+000 AL KM. 13+100 T.P.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	5.302	KILÓMETRO	5.302	5.302	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020
5010011575400120	33009 501001-10803042001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUIA DEL KM 1+400 AL KM 1+580	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS	KILÓMETRO	0.18	KILÓMETRO	0.18	0.18	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1310/2020
5010011579300120	33010 501001-10803043001	501	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	KILÓMETRO	1.3	KILÓMETRO	1.3	1.3	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1311/2020
5010011559700120	33173 501001-10801056001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SANTIAGO HUAXLOTIPAC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	9.5	KILÓMETRO	9.5	9.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1371/2020
5010011640700119	33186 501001-10801057001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA - BARRANCA FIERRO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	5	KILÓMETRO	5	5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1385/2020
5010011640700319	33187 501001-10801057002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN - LA GUADALUPE) - SANTA INÉS DEL MONTE - LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000, T.P.	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	12	KILÓMETRO	12	12	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1385/2020
5010011597800120	33315 501001-10803044001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN SEBASTIAN TETIPAC - SAN JUAN TETIPAC DEL KM. 6+850 AL KM. 14+100	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	7.25	KILÓMETRO	7.25	7.25	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1420/2020
5010011646800120	33322 501001-10803045001	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA E.C.(SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARTÍN PERAS) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS	NÚMERO	1	NÚMERO	1	1	100	SF/SPIP/DPIP/AOO/1424/2020
5010011606100120	33329 501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - RANCHO MIJANGOS - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+900, RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200, RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	6.32	KILÓMETRO	6.32	6.32	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1512/2020
5010011606100220	33330 501001-10801058002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI - SANTA CATARINA QUIERI - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SANTA MARÍA LACHIVIGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	14.7	KILÓMETRO	14.7	14.7	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1512/2020
5010011606300120	33331 501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4	KILÓMETRO	4	4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020
5010011606300220	33332 501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ)-SAN ISIDRO CHACALAPA, DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	8.2	KILÓMETRO	8.2	8.2	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020
5010011606300320	33333 501001-10801061003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN - EL BEJUCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	3.7	KILÓMETRO	3.7	3.7	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020
5010011606500120	33334 501001-10801059001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - RANCHO DE LOS VÁSQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+850 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	2.75	KILÓMETRO	2.75	2.75	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020

5010011606500220	33335	501001-10801059002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+850 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	5.4	KILÓMETRO	5.4	5.4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500320	33336	501001-10801059003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	2.4	KILÓMETRO	2.4	2.4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500420	33337	501001-10801059004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.5	KILÓMETRO	1.5	1.5	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500520	33338	501001-10801059005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CUAJILOTE - MAGUEY LARGO) SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+350 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.4	KILÓMETRO	4.4	4.4	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500620	33339	501001-10801059006	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL PORVENIR - SAN JOSÉ LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.6	KILÓMETRO	1.6	1.6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500720	33340	501001-10801059007	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ DEL PROGRESO - EL CUAJILOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.7	KILÓMETRO	1.7	1.7	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606600120	33341	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA CORTIJOS - RANCHO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+650 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.71	KILÓMETRO	4.71	4.71	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1515/2020
5010011606700120	33342	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO - CAÑADA DE MORELOS) - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+910 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	3.11	KILÓMETRO	3.11	3.11	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700220	33343	501001-10801062002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.14	KILÓMETRO	4.14	4.14	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700320	33344	501001-10801062003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ - MADERO E.C.(SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+560 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	2.06	KILÓMETRO	2.06	2.06	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700420	33345	501001-10801062004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+340 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.24	KILÓMETRO	1.24	1.24	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700520	33346	501001-10801062005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+390 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.29	KILÓMETRO	1.29	1.29	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700720	33347	501001-10801062006	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+930 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	3.13	KILÓMETRO	3.13	3.13	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700820	33348	501001-10801062007	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+910	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	0.91	KILÓMETRO	0.91	0.91	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020
5010011606700620	33632	501001-10801062008	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+110	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.11	KILÓMETRO	1.11	1.11	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1569/2020
5010011559800120	33633	501001-10801054004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+400 T.P	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	4.832	KILÓMETRO	4.832	4.832	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1570/2020
5010011579600120	33634	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+00 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.6	KILÓMETRO	4.6	4.6	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1571/2020
5010011631300120	33639	501001-10801063001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPÍ - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	11.2	KILÓMETRO	11.2	11.2	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1576/2020
5010011631100220	33640	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(LOS LIMONES - SAN MIGUEL CHIMALAPA) - CIENEGUILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	3.1	KILÓMETRO	3.1	3.1	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1577/2020
5010011615300120	33644	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO EL NANCHAL - SAN BERNARDINO - LÍMITES SANTA MARÍA COLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+800	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	4.916	KILÓMETRO	4.916	4.916	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1582/2020
5010011622900120	33645	501001-10803046001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSÉ XOCHITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+720	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS	KILÓMETRO	0.72	KILÓMETRO	0.72	0.72	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1583/2020
5010011631100120	33685	501001-10801064002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA - PALO COLORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+480 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	7.68	KILÓMETRO	7.68	7.68	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1623/2020
5010011606400120	33686	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJÍ - LATUVÍ - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 17+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	11.68	KILÓMETRO	11.68	11.68	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1624/2020

5010011631200120	33687 501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 29+400 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	18.9	KILÓMETRO	18.9	18.9	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1625/2020
5010011626000120	33691 501001-10803048001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 18+900, EN LOS MUNICIPIOS HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y UNIÓN HIDALGO.	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	4.09	KILÓMETRO	4.09	4.09	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1626/2020
5010011655900120	33693 501001-10803047001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITAN - COLONIA SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	KILÓMETRO	2	KILÓMETRO	2	2	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1631/2020
5010011579500120	33702 501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO - YERBABUENA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+600 Y RAMAL AL RÍO TIMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	7.82	KILÓMETRO	7.82	7.82	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1640/2020
5010011625500120	33770 501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO E.C.(SALINA CRUZ - PINOTEPA NACIONAL)- SAN JOSÉ- CERRO DE LA CRUZ-PASO ZANATEJUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA LARGA DEL KM 0+000 AL KM1+700	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	6.166	KILÓMETRO	6.166	6.166	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1660/2020
5010011645500120	33774 501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA-SANTIAGO GUADALUPE- SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	28	KILÓMETRO	28	28	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1667/2020
5010011632000120	33779 501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZUCAR KM 0+000 AL KM 4+980 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	1.2695	KILÓMETRO	1.2695	1.2695	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1670/2020
5010011595200120	33785 501001-10801073001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	KILÓMETRO	3.448	KILÓMETRO	3.448	3.448	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1675/2020
5010011640800119	33790 501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAN - ZOOGÓCHO) - SANTA CATARINA YAHUIO, TRAMO E.C. PARAJE LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+800	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES MEJORADOS	KILÓMETRO	7.8	KILÓMETRO	7.8	7.8	100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1680/2020
5010011659100120	33895 501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	0	0	SF/SPIP/DPIP/CBMB/1752/2020
5010011659100220	33896 501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTEO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NÚMERO	1	NÚMERO	1	0	0	SF/SPIP/DPIP/CBMB/1752/2020

Vo. Bp.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Elaboró con información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Área Responsable


Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Estudios y Proyectos
 Ing. Rafael Ramon Galindo Ramirez

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PROGRAMATICA FUENTE	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	FECHA DE REPORTE
5010011271800119	30535	501001-10803023003-8EAA0520-ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(HUJUAPAN - OAXACA)-SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES).	\$ 1,516,227.30	\$ 1,516,227.30	\$ 1,516,227.30	\$ 1,516,227.30	\$ 1,516,227.30	\$ 1,516,227.30	31/03/2021	05/04/2021
5010011271900219	30536	501001-10803024003-8EAA0520-ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAYMUNDO JALPAN- ZAACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	\$ 2,310,436.79	\$ 2,310,436.79	\$ 2,310,436.79	\$ 2,310,436.79	\$ 2,310,436.79	\$ 2,310,436.79	31/03/2021	05/04/2021
5010011338300219	32409	501001-10801043001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	\$ 2,100,000.00	\$ 2,095,000.11	\$ 2,095,000.11	\$ 2,095,000.11	\$ 2,095,000.11	\$ 2,095,000.11	31/03/2021	05/04/2021
5010011338500219	32032	501001-10801032001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ)-RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 519,997.70	\$ 518,088.20	\$ 518,088.19	\$ 518,088.19	\$ 518,088.19	\$ 518,088.19	31/03/2021	05/04/2021
5010011338600119	32033	501001-10801033001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	\$ 779,997.65	\$ 777,985.62	\$ 777,985.62	\$ 777,985.62	\$ 777,985.62	\$ 777,985.62	31/03/2021	05/04/2021
5010011338600319	32034	501001-10801033002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 519,992.24	\$ 517,309.91	\$ 517,309.91	\$ 517,309.91	\$ 517,309.91	\$ 517,309.91	31/03/2021	05/04/2021
5010011388600419	32035	501001-10801033003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUILTOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 367,060.96	\$ 360,701.62	\$ 360,701.60	\$ 360,701.60	\$ 360,701.60	\$ 360,701.60	31/03/2021	05/04/2021
5010011388600619	32036	501001-10801033004-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED - TEJAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 36+400 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA) - VISTA HERMOZA - E.C. KM. 38+600 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO: DEL KM. 1+720 AL KM. 2+400.	\$ 714,986.80	\$ 697,491.23	\$ 697,491.21	\$ 697,491.21	\$ 697,491.21	\$ 697,491.21	31/03/2021	05/04/2021
5010011344400119	32497	501001-10801046001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPE - SAN JUAN YAEÉ - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	\$ 648,000.00	\$ 646,179.54	\$ 646,179.54	\$ 646,179.54	\$ 646,179.54	\$ 646,179.54	31/03/2021	05/04/2021
5010011352400219	32364	501001-10801040001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	\$ 504,000.00	\$ 502,124.66	\$ 502,124.58	\$ 502,124.58	\$ 502,124.58	\$ 502,124.58	31/03/2021	05/04/2021
5010011352400319	32365	501001-10801040002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA - MONTE ÁGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	\$ 1,917,942.06	\$ 1,917,942.06	\$ 1,917,942.06	\$ 1,917,942.06	\$ 1,917,942.06	\$ 1,917,942.06	31/03/2021	05/04/2021
5010011352500119	31660	501001-10801018001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA - LA LABOR DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	\$ 560,000.00	\$ 559,341.05	\$ 559,341.05	\$ 559,341.05	\$ 559,341.05	\$ 559,341.05	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000119	31953	501001-10801017002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - LA BRUJERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	\$ 640,000.00	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000219	32279	501001-10801017005-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	\$ 640,000.00	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	\$ 639,415.12	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000319	32280	501001-10801017006-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA - LA GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	\$ 720,000.00	\$ 719,149.09	\$ 719,149.09	\$ 719,149.09	\$ 719,149.09	\$ 719,149.09	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000419	31954	501001-10801017003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	\$ 639,651.19	\$ 639,651.19	\$ 639,651.19	\$ 639,651.19	\$ 639,651.19	\$ 639,651.19	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000519	31622	501001-10801017001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES MIÑO - NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	\$ 800,000.00	\$ 799,339.40	\$ 799,339.40	\$ 799,339.40	\$ 799,339.40	\$ 799,339.40	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000619	32281	501001-10801017007-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	\$ 640,000.00	\$ 639,579.11	\$ 639,579.11	\$ 639,579.11	\$ 639,579.11	\$ 639,579.11	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000719	32282	501001-10801017008-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE EJUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	\$ 400,000.00	\$ 399,658.25	\$ 399,658.25	\$ 399,658.25	\$ 399,658.25	\$ 399,658.25	31/03/2021	05/04/2021
5010011361000819	31955	501001-10801017004-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - SAN LUIS CHATAÑU DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	\$ 493,893.15	\$ 493,893.15	\$ 493,893.15	\$ 493,893.15	\$ 493,893.15	\$ 493,893.15	31/03/2021	05/04/2021
5010011376100119	30070	501001-10801013001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ TIHUXTE DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 RAMAL A LA CUMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	\$ 999,939.96	\$ 998,939.93	\$ 998,939.93	\$ 998,939.93	\$ 998,939.93	\$ 998,939.93	31/03/2021	05/04/2021
5010011376100219	31463	501001-10801013005-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - SANTA CRUZ TIHUXTE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	\$ 498,612.21	\$ 498,612.21	\$ 498,612.21	\$ 498,612.21	\$ 498,612.21	\$ 498,612.21	31/03/2021	05/04/2021
5010011376100319	30071	501001-10801013002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	\$ 496,761.62	\$ 496,761.62	\$ 496,761.62	\$ 496,761.62	\$ 496,761.62	\$ 496,761.62	31/03/2021	05/04/2021
5010011376100419	30072	501001-10801013003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	\$ 498,815.83	\$ 498,815.83	\$ 498,815.83	\$ 498,815.83	\$ 498,815.83	\$ 498,815.83	31/03/2021	05/04/2021
5010011376100519	30073	501001-10801013004-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300	\$ 3,161,070.64	\$ 3,158,118.21	\$ 3,158,118.21	\$ 3,158,118.21	\$ 3,158,118.21	\$ 3,158,118.21	31/03/2021	05/04/2021
5010011376200119	32090	501001-10801034001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA - LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM. 0+140 AL KM. 1+740	\$ 3,979,519.64	\$ 3,979,519.64	\$ 3,979,519.64	\$ 3,979,519.64	\$ 3,979,519.64	\$ 3,979,519.64	31/03/2021	05/04/2021

5010011382700119	32498	501001-10801047003-8EAC0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA YAVICHE - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	\$	1,340,000.00	\$	1,337,264.88	\$	1,137,264.88	\$	1,137,264.88	\$	1,137,264.88	\$	1,137,264.88	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1073/2
5010011413200119	32405	501001-10801042001-8EAC0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO -- COLONIA REFORMA -- TANETZE DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA YAVICHE DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.	\$	1,600,000.00	\$	1,598,487.48	\$	1,598,487.40	\$	1,598,487.40	\$	1,598,487.40	\$	1,598,487.40	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1023/2
5010011425900119	31696	501001-10801019001-8EAC0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSÉ RÍO MINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 38+100, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+400	\$	1,993,165.10	\$	1,993,165.10	\$	1,993,165.10	\$	1,993,165.10	\$	1,993,165.10	\$	1,993,165.10	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/0659/2
5010011525700120	30457	501001-10803007001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	AMPLIACIÓN DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000; SUBTRAMO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+200, DEL KM. 0+500 AL KM. 0+900 CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 CON CONCRETO ASFÁLTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO), EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA)	\$	5,014,155.91	\$	5,014,155.91	\$	5,014,155.91	\$	5,014,155.91	\$	5,014,155.91	\$	5,014,155.91	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0102/2020
5010011515900120	30469	501001-10803008001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	\$	30,373,181.93	\$	30,373,181.93	\$	30,373,181.93	\$	30,373,181.93	\$	30,373,181.93	\$	30,373,181.93	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0114/2020
5010011516000120	30470	501001-10803009001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL KM 0+000 AL 1+500, CARRETERA OAXACA - XOXCOTLÁN DEL KM 1+500 AL 3+100, CAMINO PORFIRIO DÍAZ DEL KM 3+100 AL 3+600, OAXACA - ZAACHILA DEL KM 3+600 AL 6+600, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - CULAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN Y CULAPAM DE GUERRERO	\$	9,498,507.08	\$	9,498,507.08	\$	9,498,507.08	\$	9,498,507.08	\$	9,498,507.08	\$	9,498,507.08	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0115/2020
5010011516100120	30471	501001-10803010001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XICUÍ	\$	27,899,447.60	\$	27,899,447.60	\$	27,500,759.75	\$	27,500,759.75	\$	27,500,759.75	\$	27,500,759.75	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0116/2020
5010011516200120	30472	501001-10803011001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXÍO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXÍO - SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑÍA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO.	\$	16,499,699.95	\$	16,499,699.95	\$	16,499,699.95	\$	16,499,699.95	\$	16,499,699.95	\$	16,499,699.95	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0117/2020
5010011516300120	30473	501001-10803012001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUALUAPAN DE LEÓN - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 23+300, A HUALUAPAN DEL KM 23+300 AL KM 23+000 Y HUALUAPAN DEL LEÓN - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEÓN, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALÁ	\$	17,998,757.99	\$	17,998,757.99	\$	17,998,757.99	\$	17,998,757.99	\$	17,998,757.99	\$	17,998,757.99	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0118/2020
5010011516400120	30474	501001-10803013001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	\$	18,457,761.67	\$	18,457,761.67	\$	18,030,861.96	\$	18,030,861.96	\$	18,030,861.96	\$	18,030,861.96	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0119/2020
5010011516500120	30475	501001-10804001001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	\$	11,979,493.66	\$	11,979,493.66	\$	11,979,493.66	\$	11,979,493.66	\$	11,979,493.66	\$	11,979,493.66	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0120/2020
5010011516600120	30476	501001-10803014001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN	\$	14,204,248.05	\$	14,204,248.05	\$	14,204,248.05	\$	14,204,248.05	\$	14,204,248.05	\$	14,204,248.05	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0121/2020
5010011516700120	30477	501001-10803015001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	\$	24,900,006.80	\$	24,900,006.80	\$	24,900,006.80	\$	24,900,006.80	\$	24,900,006.80	\$	24,900,006.80	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0122/2020
5010011516800120	30478	501001-10803016001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+130, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	\$	12,901,424.10	\$	12,901,424.10	\$	12,901,424.10	\$	12,901,424.10	\$	12,901,424.10	\$	12,901,424.10	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0123/2020
5010011517800120	30479	501001-10803017001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 35+170 AL 41+040 DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	\$	24,511,393.26	\$	24,511,393.26	\$	24,511,393.26	\$	24,511,393.26	\$	24,511,393.26	\$	24,511,393.26	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0124/2020
5010011517900120	30480	501001-10803018001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUALUAPAN DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO SILACAYAPANILLA, SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLÁN, SANTA CRUZ TACACHÉ DE MINA, SAN NICOLÁS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAÍMÍREZ	\$	9,999,134.51	\$	9,999,134.51	\$	9,999,134.51	\$	9,999,134.51	\$	9,999,134.51	\$	9,999,134.51	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0125/2020
5010011518000120	30485	501001-10804002001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL 17+660 EN EL MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	\$	5,882,586.85	\$	5,882,586.85	\$	4,538,446.65	\$	4,538,446.65	\$	4,538,446.65	\$	4,538,446.65	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0131/2020
5010011518100120	30481	501001-10803019001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (YUCUJAA - PINOTEPA NACIONAL) - TLACAMANA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMANA - SAN PEDRO JICAYÁN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYÁN - PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL	\$	19,144,512.08	\$	19,144,512.08	\$	19,144,512.08	\$	19,144,512.08	\$	19,144,512.08	\$	19,144,512.08	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /0126/2020
5010011519800120	30489	501001-10805001002-ABAAA120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	ADQUISICIÓN DE 2 TRACTORES DE CADENAS	\$	14,848,000.00	\$	14,848,000.00	\$	14,848,000.00	\$	14,848,000.00	\$	14,848,000.00	\$	14,848,000.00	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CBN8/0135 2020
5010011519800220	30490	501001-10805001001-ABAAA120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	ADQUISICIÓN DE 9 RETROEXCAVADORAS	\$	16,704,000.00	\$	16,704,000.00	\$	16,704,000.00	\$	16,704,000.00	\$	16,704,000.00	\$	16,704,000.00	31/03/2021	SF/SP/DP/DP /CBN8/0134 /2020

02



5010011519800320	30491 501001-10805001003-ABAAA1120-CREDITO BANCORAS 187 MDP (IPP)	501 ADQUISICIÓN DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGAS	\$ 45,648,590.00	\$ 45,648,590.00	\$ 45,648,590.00	\$ 45,648,590.00	\$ 45,648,590.00	\$ 45,648,590.00	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CSN8/0136 /2020
5010011519800420	30492 501001-10805001004-ABAAA1120-CREDITO BANCORAS 187 MDP (IPP)	501 ADQUISICIÓN DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	\$ 46,980,000.00	\$ 46,980,000.00	\$ 46,980,000.00	\$ 46,980,000.00	\$ 46,980,000.00	\$ 46,980,000.00	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CSN8/0137 /2020
5010011520900120	30482 501001-10803020001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 Y DEL KM 183+750 AL KM 202+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAQ, SAN JERÓNIMO COATLÁN Y SAN GABRIEL MAXTEPEC	\$ 69,789,389.17	\$ 69,789,389.17	\$ 69,789,389.15	\$ 69,789,389.15	\$ 69,789,389.15	\$ 69,789,389.15	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0117/2020
5010011521000120	30488 501001-10803021001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+850, INDEPENDENCIA DEL KM 57+950 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUALIHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDÚA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUÁ Y CHALCATONGO DE HIDALGO	\$ 28,417,361.89	\$ 28,417,361.89	\$ 27,759,365.57	\$ 27,759,365.57	\$ 27,759,365.57	\$ 27,759,365.57	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0118/2020
5010011529000120	30749 501001-10803028001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200, ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000, EN TRAMOS PARCIALES, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	\$ 15,586,929.91	\$ 15,586,929.91	\$ 15,586,929.91	\$ 15,586,929.91	\$ 15,586,929.91	\$ 15,586,929.91	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0117/2020
5010011529800120	30754 501001-10803029001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS- SALINA CRUZ)- LA ESMERALDA (LÍMITE 501 ESTADO DE OAXACA- VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	\$ 27,432,501.86	\$ 27,432,501.86	\$ 27,432,501.86	\$ 27,432,501.86	\$ 27,432,501.86	\$ 27,432,501.86	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0182/2020
5010011529400120	30581 501001-10803025001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	\$ 29,594,090.55	\$ 29,594,090.55	\$ 29,594,090.55	\$ 29,594,090.55	\$ 29,594,090.55	\$ 29,594,090.55	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0163/2020
5010011530900120	32171 501001-10801035001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO - SAN MATEO TUNUCHI DEL KM. 501 0+000 AL KM. 15+000	\$ 1,917,613.70	\$ 1,911,096.71	\$ 1,911,096.71	\$ 1,911,096.71	\$ 1,911,096.71	\$ 1,911,096.71	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/0911/2 020
5010011531500120	30753 501001-10803028001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	\$ 12,311,454.45	\$ 12,311,454.45	\$ 12,311,454.45	\$ 12,311,454.45	\$ 12,311,454.45	\$ 12,311,454.45	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0181/2020
5010011532100120	30758 501001-10803030001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOTAC KM 3+000 AL KM 4+850, CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUÁREZ. (1A. ETAPA)	\$ 2,954,503.53	\$ 2,954,503.53	\$ 2,954,503.53	\$ 2,954,503.53	\$ 2,954,503.53	\$ 2,954,503.53	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0190/2020
5010011534100120	30750 501001-10803027001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZAPOTE - COPALITA DEL KM. 10+000 AL KM. 34+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	\$ 13,266,405.39	\$ 13,266,405.39	\$ 12,752,031.41	\$ 12,752,031.41	\$ 12,752,031.41	\$ 12,752,031.41	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /CS1000NDP /0178/2020
5010011552900120	33005 501001-10801053001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN ISIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL 501 KM. 14+800	\$ 5,232,711.18	\$ 5,227,567.77	\$ 5,227,567.77	\$ 5,227,567.77	\$ 5,227,567.77	\$ 5,227,567.77	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1308/2 020
5010011553000120	32565 501001-10801044002-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+00 AL KM 501 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 2+913	\$ 594,666.30	\$ 592,989.09	\$ 592,989.09	\$ 592,989.09	\$ 592,989.09	\$ 592,989.09	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1099/2 020
5010011553000220	32566 501001-10801044003-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCÓN - SANTA MARÍA MATAMOROS DEL KM 501 0+000 AL KM 23+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+150	\$ 658,595.00	\$ 656,523.17	\$ 656,523.17	\$ 656,523.17	\$ 656,523.17	\$ 656,523.17	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1099/2 020
5010011553000320	32414 501001-10801044001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, DEL KM 0+000 AL 501 KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	\$ 637,761.45	\$ 626,850.30	\$ 626,850.30	\$ 626,850.30	\$ 626,850.30	\$ 626,850.30	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1031/2 020
5010011553000420	32850 501001-10801044004-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000, 501 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	\$ 626,497.66	\$ 624,820.44	\$ 624,820.44	\$ 624,820.44	\$ 624,820.44	\$ 624,820.44	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1231/2 020
5010011553100120	32172 501001-10801036001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXITTLAN-SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	\$ 999,999.97	\$ 995,146.60	\$ 995,146.60	\$ 995,146.60	\$ 995,146.60	\$ 995,146.60	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/0911/2 020
5010011553200120	31456 501001-10801055001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - YUCUXINA, DEL KM 0+000 AL 501 LM 25+000 T.P.	\$ 2,498,027.88	\$ 2,496,930.90	\$ 2,496,930.90	\$ 2,496,930.90	\$ 2,496,930.90	\$ 2,496,930.90	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1370/1 020
5010011559700120	33173 501001-10801056001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SANTIAGO HUAXOLOTPAC DEL 501 KM. 0+000 AL KM. 9+500	\$ 2,954,616.29	\$ 2,939,539.15	\$ 2,939,539.13	\$ 2,939,539.13	\$ 2,939,539.13	\$ 2,939,539.13	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1371/1 020
5010011559800120	33633 501001-10801054004-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL 501 KM. 8+400 T.P	\$ 1,049,999.22	\$ 1,048,970.47	\$ 1,048,970.46	\$ 1,048,970.46	\$ 1,048,970.46	\$ 1,048,970.46	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1570/2 020
5010011559800220	33006 501001-10801054001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM. 0+000 501 AL KM. 12+200 T.P	\$ 1,524,881.18	\$ 1,524,160.04	\$ 1,524,160.04	\$ 1,524,160.04	\$ 1,524,160.04	\$ 1,524,160.04	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1308/2 020
5010011559800320	33007 501001-10801054002-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM. 0+000 AL 501 KM. 6+300 T.P.	\$ 787,364.12	\$ 786,876.98	\$ 786,876.97	\$ 786,876.97	\$ 786,876.97	\$ 786,876.97	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1308/2 020
5010011559800420	33008 501001-10801054003-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM. 0+000 AL 501 KM. 13+100 T.P.	\$ 1,637,755.48	\$ 1,636,176.71	\$ 1,636,176.70	\$ 1,636,176.70	\$ 1,636,176.70	\$ 1,636,176.70	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1309/2 020
5010011559900120	31455 501001-10801041001-BEACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 501 6+000	\$ 699,768.25	\$ 699,250.12	\$ 699,250.12	\$ 699,250.12	\$ 699,250.12	\$ 699,250.12	31/03/2021	SF/SPMP/DPMP /FISE/1002/2 020

02



501001156000120	31457 501001-10801037001-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO - MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 501 SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 0+085	\$ 1,097,300.67	\$ 1,088,987.69	\$ 1,088,987.69	\$ 1,088,987.69	\$ 1,088,987.69	\$ 1,088,987.69	31/03/2021
5010011562900120	32831 501001-10801045003-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C (TUXTEPEC-PALOMARES) - LOS FRESNOS TRAMO DE KM 501 0+000 AL KM 1+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	\$ 1,113,542.96	\$ 1,110,481.40	\$ 1,110,481.40	\$ 1,110,481.40	\$ 1,110,481.40	\$ 1,110,481.40	31/03/2021
5010011562900320	32416 501001-10801045001-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) TRAMO DEL KM 501 0+000 AL KM 3+500.	\$ 649,918.91	\$ 644,820.65	\$ 644,820.65	\$ 644,820.65	\$ 644,820.65	\$ 644,820.65	31/03/2021
5010011562900320	32417 501001-10801045003-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO- SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPLA TRAMO 501 DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 736,974.05	\$ 731,876.00	\$ 731,875.90	\$ 731,875.90	\$ 731,875.90	\$ 731,875.90	31/03/2021
5010011575400120	33009 501001-10803042001-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA 501 CATARINA XANAGUNA DEL KM 1+400 AL KM 1+580	\$ 3,000,000.00	\$ 2,994,742.07	\$ 2,994,742.07	\$ 2,994,742.07	\$ 2,994,742.07	\$ 2,994,742.07	31/03/2021
5010011576600120	31886 501001-10803035001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUHITI) - BENITO 501 JUÁREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 501 0+520 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	\$ 4,997,950.17	\$ 4,997,950.17	\$ 4,997,950.17	\$ 4,997,950.17	\$ 4,997,950.17	\$ 4,997,950.17	31/03/2021
5010011576700120	31897 501001-10804003001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ÁNGEL, KM. 0+380 501 SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL - SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	\$ 4,850,061.86	\$ 4,850,061.86	\$ 4,850,061.85	\$ 4,850,061.85	\$ 4,850,061.85	\$ 4,850,061.85	31/03/2021
5010011577300120	31890 501001-10801022001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL SAUCE DEL KM. 0+000 AL KM. 501 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	\$ 2,431,081.83	\$ 2,431,081.83	\$ 2,431,081.83	\$ 2,431,081.83	\$ 2,431,081.83	\$ 2,431,081.83	31/03/2021
5010011577400120	31888 501001-10803036001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ - VILLA HIDALGO YALALAG - SAN ILDEFONSO VILLA 501 ALTA DEL TRAMO DEL KM. 82+789.50 AL KM. 82+839.50, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	\$ 1,453,259.41	\$ 1,453,259.41	\$ 1,453,259.41	\$ 1,453,259.41	\$ 1,453,259.41	\$ 1,453,259.41	31/03/2021
5010011577500120	31887 501001-10801020001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN 501 TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	\$ 2,982,054.17	\$ 2,982,054.17	\$ 2,901,732.06	\$ 2,901,732.06	\$ 2,901,732.06	\$ 2,901,732.06	31/03/2021
5010011577600120	31891 501001-10801023001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO XOCAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA 501 LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	\$ 1,075,946.16	\$ 1,075,946.16	\$ 994,387.58	\$ 994,387.58	\$ 994,387.58	\$ 994,387.58	31/03/2021
5010011577700120	31893 501001-10801025001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C.(XOCAPESTLE- CORRAL DE PIEDRA) - LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 501 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	\$ 922,098.95	\$ 922,098.95	\$ 847,568.06	\$ 847,568.06	\$ 847,568.06	\$ 847,568.06	31/03/2021
5010011577800120	31889 501001-10801021001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS-SANTO DOMINGO E.C.(LA VENTOSA-TAPANATEPEC) 501 0+000 AL KM. 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	\$ 2,534,458.11	\$ 2,534,458.11	\$ 2,534,458.10	\$ 2,534,458.10	\$ 2,534,458.10	\$ 2,534,458.10	31/03/2021
5010011578100120	31896 501001-10801028001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGURI-LOMA ESPERANZA - SANTA MARIA NATIVITAS 501 COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGURI	\$ 4,479,660.21	\$ 4,479,660.21	\$ 4,341,805.06	\$ 4,341,805.06	\$ 4,341,805.06	\$ 4,341,805.06	31/03/2021
5010011578200120	31895 501001-10801027001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT - XICALPEXTLE DEL KM 0+000 AL KM 3+600 EN EL 501 MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	\$ 150,118.42	\$ 150,118.42	\$ 127,814.87	\$ 127,814.87	\$ 127,814.87	\$ 127,814.87	31/03/2021
5010011578300120	31894 501001-10801026001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C (XICALPEXTLE-LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN 501 GUEVEA DE HUMBOLDT	\$ 332,314.46	\$ 332,314.46	\$ 228,907.72	\$ 228,907.72	\$ 228,907.72	\$ 228,907.72	31/03/2021
5010011578400120	31898 501001-10801029001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CHOÁPAM - SAN JUAN TEOTALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 501 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM	\$ 4,946,158.08	\$ 4,946,158.08	\$ 4,497,576.20	\$ 4,497,576.20	\$ 4,497,576.20	\$ 4,497,576.20	31/03/2021
5010011578500120	31892 501001-10801024001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAYÓ - ZARAGOZA 501 YUCUHITI - LA ESPERANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI	\$ 995,999.99	\$ 995,999.99	\$ 995,999.99	\$ 995,999.99	\$ 995,999.99	\$ 995,999.99	31/03/2021
5010011579300120	33010 501001-10803043001-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501 AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	\$ 6,107,959.24	\$ 6,104,961.25	\$ 6,104,961.25	\$ 6,104,961.25	\$ 6,104,961.25	\$ 6,104,961.25	31/03/2021
5010011579500120	33702 501001-10801063001-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO - YERABUENA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+600 Y 501 RAMAL AL RÍO TIMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700	\$ 2,295,000.12	\$ 2,289,221.86	\$ 2,289,221.86	\$ 2,289,221.86	\$ 2,289,221.86	\$ 2,289,221.86	31/03/2021
5010011579600120	33634 501001-10801065001-REACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM. 501 0+000 AL KM. 9+00 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,350,000.00	\$ 1,343,813.21	\$ 1,343,813.21	\$ 1,343,813.21	\$ 1,343,813.21	\$ 1,343,813.21	31/03/2021
5010011583000120	31899 501001-10802001001-ABBAA0920-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUJUNUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO 501 SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	\$ 4,799,925.87	\$ 4,799,925.87	\$ 4,799,925.87	\$ 4,799,925.87	\$ 4,799,925.87	\$ 4,799,925.87	31/03/2021
5010011585000120	31858 501001-10805002001-AALAA0219-INGRESOS EXCEDENTES	501 ADQUISICIÓN DE 01 RETROEXCAVADORA	\$ 2,222,304.77	\$ 2,220,004.50	\$ 2,220,004.50	\$ 2,220,004.50	\$ 2,220,004.50	\$ -	31/03/2021

SE/SPIP/DP/PP
/FISE/0941/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1217/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1034/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1034/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1310/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
41/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
51/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
44/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
45/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
41/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
46/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
48/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
43/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
51/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
50/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
49/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
33/2020
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
47/2020
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1311/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1640/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/FISE/1571/2
030
SE/SPIP/DP/PP
/CBNB
2000MDP/07
54/2020
SE/SPIP/DP/PP
/INEX/0719/
2020

5010011585000220	31859 501001-10805002002-ALAA0219-INGRESOS EXCEDENTES	501 ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO	\$ 1,820,000.00	\$ 1,817,500.00	\$ 1,817,500.00	\$ 1,817,500.00	\$ 1,817,500.00	\$ 1,817,500.00	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/ANEX/0718/2020
5010011590800120	32007 501001-10803037001-ABBA0230-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000. EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	\$ 3,999,216.81	\$ 3,999,216.81	\$ 3,999,216.80	\$ 3,999,216.80	\$ 3,999,216.80	\$ 3,999,216.80	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/CB/BN-2000MDP/08 31/2020
5010011590900120	32006 501001-10803038001-ABBA0230-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290. EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	\$ 1,784,366.95	\$ 1,784,366.95	\$ 1,663,200.07	\$ 1,663,200.07	\$ 1,663,200.07	\$ 1,663,200.07	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/CB/BN-2000MDP/08 32/2020
5010011591000120	32008 501001-10801030001-ABBA0230-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLÁN Y SAN SEBASTIÁN COATLÁN	\$ 4,878,101.41	\$ 4,878,101.41	\$ 4,878,101.40	\$ 4,878,101.40	\$ 4,878,101.40	\$ 4,878,101.40	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/CB/BN-2000MDP/08 33/2020
5010011591100120	32009 501001-10801031001-ABBA0230-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLÁN	\$ 3,234,834.36	\$ 3,234,834.36	\$ 3,234,834.36	\$ 3,234,834.36	\$ 3,234,834.36	\$ 3,234,834.36	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/CB/BN-2000MDP/08 34/2020
5010011591200120	32010 501001-10803039001-ABBA0230-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLÁN Y SAN SEBASTIÁN COATLÁN	\$ 7,359,070.72	\$ 7,359,070.72	\$ 6,022,842.51	\$ 6,022,842.51	\$ 6,022,842.51	\$ 6,022,842.51	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/CB/BN-2000MDP/08 35/2020
5010011591300120	32011 501001-10803040001-ABBA0230-CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	\$ 10,728,852.44	\$ 10,728,852.44	\$ 8,418,780.30	\$ 8,418,780.30	\$ 8,418,780.30	\$ 8,418,780.30	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/CB/BN-2000MDP/08 36/2020
5010011594500120	32408 501001-10801039001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA - GUEGOVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	\$ 2,000,000.00	\$ 1,998,998.69	\$ 1,998,998.68	\$ 1,998,998.68	\$ 1,998,998.68	\$ 1,998,998.68	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1025/2 020
5010011594600120	32354 501001-10801038001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTÍN - PIEDRAS NEGRAS - MACAHUITERA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS PARCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ 1,998,999.80	\$ 1,998,999.80	\$ 1,998,999.80	\$ 1,998,999.80	\$ 1,998,999.80	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/0886/2 020
5010011595200120	33785 501001-10801073001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,019,860.40	\$ 1,017,693.81	\$ 1,017,693.81	\$ 1,017,693.81	\$ 1,017,693.81	\$ 1,017,693.81	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1675/2 020
5010011597800120	33315 501001-10803044001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN SEBASTIAN TEMIPAC - SAN JUAN TEMIPAC DEL KM. 6+850 AL KM. 14+100 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTO TOMÁS TEXAS- ARROYO IGUANA - SAN FELIPE USILA, TRAMO DEL KM. 27+000 AL KM. 35+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.	\$ 8,960,683.39	\$ 8,949,895.63	\$ 8,949,895.63	\$ 8,949,895.63	\$ 8,949,895.63	\$ 8,949,895.63	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1420/2 020
5010011606000120	32797 501001-10801048001-AEAAA0230-REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - RANCHO MIJANGOS - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900, RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200, RAMAL A PARAIE LOS FAVIANES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 TRAMOS PARCIALES	\$ 2,040,802.80	\$ 2,040,802.80	\$ 2,040,802.80	\$ 2,040,802.80	\$ 2,040,802.80	\$ 2,040,802.80	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1512/2 020
5010011606100120	33329 501001-10801058001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI - SANTA CATARINA OLIVERI - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SANTA MARÍA LACHIVIGOXA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	\$ 4,800,480.64	\$ 4,799,662.71	\$ 4,799,662.71	\$ 4,799,662.71	\$ 4,799,662.71	\$ 4,799,662.71	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1512/2 020
5010011606300120	33331 501001-10801061001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	\$ 979,298.16	\$ 978,630.06	\$ 978,630.01	\$ 978,630.01	\$ 978,630.01	\$ 978,630.01	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1518/2 020
5010011606300220	33332 501001-10801061002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ)-SAN ISIDRO CHACALAPA, DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,638,172.00	\$ 1,637,595.23	\$ 1,637,595.23	\$ 1,637,595.23	\$ 1,637,595.23	\$ 1,637,595.23	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1518/2 020
5010011606300320	33333 501001-10801061003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN - EL BENICO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,186,597.62	\$ 1,185,860.97	\$ 1,185,860.97	\$ 1,185,860.97	\$ 1,185,860.97	\$ 1,185,860.97	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1518/2 020
5010011606400120	33686 501001-10801067001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA INTPELI - LATUVI - BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 17+200 TRAMOS PARCIALES	\$ 3,588,766.08	\$ 3,586,678.01	\$ 3,586,678.01	\$ 3,586,678.01	\$ 3,586,678.01	\$ 3,586,678.01	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500120	33334 501001-10801059001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - RANCHO DE LOS VÁSQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+850 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,005,180.38	\$ 995,189.45	\$ 995,189.45	\$ 995,189.45	\$ 995,189.45	\$ 995,189.45	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500220	33335 501001-10801059002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VÁSQUEZ - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+850 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,456,022.04	\$ 1,441,492.91	\$ 1,441,492.91	\$ 1,441,492.91	\$ 1,441,492.91	\$ 1,441,492.91	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500320	33336 501001-10801059003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - MAGUEY LARGO DEL KM. 501 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	\$ 651,654.53	\$ 645,209.14	\$ 645,209.14	\$ 645,209.14	\$ 645,209.14	\$ 645,209.14	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500420	33337 501001-10801059004-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 501 0+000 AL KM. 1+700 TRAMOS PARCIALES	\$ 304,435.75	\$ 301,329.51	\$ 301,329.51	\$ 301,329.51	\$ 301,329.51	\$ 301,329.51	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500520	33338 501001-10801059005-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CUAJILOTE - MAGUEY LARGO) SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM 6+350 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,180,707.82	\$ 1,168,944.34	\$ 1,168,944.34	\$ 1,168,944.34	\$ 1,168,944.34	\$ 1,168,944.34	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500620	33339 501001-10801059006-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL PORVENIR - SAN JOSÉ LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM 1+900 TRAMOS PARCIALES	\$ 371,335.69	\$ 367,605.38	\$ 367,605.38	\$ 367,605.38	\$ 367,605.38	\$ 367,605.38	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020
5010011606500720	33340 501001-10801059007-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ DEL PROGRESO - EL CUAJILOTE DEL KM. 0+000 AL KM 2+300 EN TRAMOS PARCIALES	\$ 580,148.20	\$ 574,399.89	\$ 574,399.89	\$ 574,399.89	\$ 574,399.89	\$ 574,399.89	31/03/2021	SF/SP/DP/DP/FISE/1514/2 020

5

5

5010011606600120	33341	501001-10801060001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA CORTILOS - RANCHO NUEVO DEL KM. 501 0+000 AL KM. 6+650 TRAMOS PARCIALES	\$	1,336,710.89	\$	1,336,144.70	\$	1,336,144.70	\$	1,336,144.70	\$	1,336,144.70	\$	1,336,144.70	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1515/1
5010011606700120	33342	501001-10801062001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO - CAÑADA DE MORELOS) - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+910 EN TRAMOS PARCIALES	\$	659,332.55	\$	658,663.51	\$	658,663.51	\$	658,663.51	\$	658,663.51	\$	658,663.51	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/2
5010011606700220	33343	501001-10801062002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	\$	1,259,184.40	\$	1,258,747.42	\$	1,258,747.42	\$	1,258,747.42	\$	1,258,747.42	\$	1,258,747.42	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/2
5010011606700320	33344	501001-10801062003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ - MADERO E.C.(SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+560 TRAMOS PARCIALES	\$	723,657.00	\$	723,051.36	\$	723,051.36	\$	723,051.36	\$	723,051.36	\$	723,051.36	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/2
5010011606700420	33345	501001-10801062004-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO DEL KM. 501 0+000 AL KM. 1+340 EN TRAMOS PARCIALES	\$	445,797.58	\$	445,326.33	\$	445,326.33	\$	445,326.33	\$	445,326.33	\$	445,326.33	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/2
5010011606700520	33346	501001-10801062005-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+390 TRAMOS PARCIALES	\$	463,264.86	\$	462,941.50	\$	462,941.50	\$	462,941.50	\$	462,941.50	\$	462,941.50	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/2
5010011606700620	33632	501001-10801062006-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 501 1+110	\$	397,418.24	\$	396,947.97	\$	396,947.97	\$	396,947.97	\$	396,947.97	\$	396,947.97	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1549/2
5010011606700720	33947	501001-10801062006-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+890 TRAMOS PARCIALES	\$	724,885.11	\$	723,587.48	\$	723,587.48	\$	723,587.48	\$	723,587.48	\$	723,587.48	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/1
5010011606700820	33948	501001-10801062007-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+910	\$	178,627.10	\$	178,228.46	\$	178,228.46	\$	178,228.46	\$	178,228.46	\$	178,228.46	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1533/1
5010011606800120	32886	501001-10801049001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO COATLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500	\$	1,960,000.00	\$	1,954,519.06	\$	1,854,709.64	\$	1,854,709.64	\$	1,854,709.64	\$	1,854,709.64	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /1248/2020
5010011607000120	32887	501001-10801050001-ABAAA1620-CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) COMITÁN - TAMARINDO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100	\$	4,000,000.00	\$	3,992,866.31	\$	3,054,804.10	\$	3,054,804.10	\$	3,054,804.10	\$	3,054,804.10	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /CS1000MDP /1249/2020
5010011607100120	32894	501001-10803041001-AGAAA0120-APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAYAPAN - JUXTLAHUACA), 501 TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860	\$	2,009,862.33	\$	2,009,862.33	\$	2,009,862.33	\$	2,009,862.33	\$	2,009,862.33	\$	2,009,862.33	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1236/2
5010011607100120	32894	501001-10803041001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAYAPAN - JUXTLAHUACA), 501 TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860	\$	4,900,904.13	\$	4,689,678.76	\$	4,689,678.76	\$	4,689,678.76	\$	4,689,678.76	\$	4,689,678.76	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /APORTAMUN /1386/2020
5010011615300120	33644	501001-10801066001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO EL NANCHAL - SAN BERNARDINO - LIMITES SANTA MARÍA COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	\$	1,247,263.81	\$	1,246,526.14	\$	1,246,526.14	\$	1,246,526.14	\$	1,246,526.14	\$	1,246,526.14	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1582/2
5010011622900120	33645	501001-10803046001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSÉ XOCHITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 0+720	\$	5,064,575.03	\$	5,062,098.27	\$	5,062,098.27	\$	5,062,098.27	\$	5,062,098.27	\$	5,062,098.27	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1583/2
5010011625500120	33770	501001-10801070001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO E.C.(SALINA CRUZ - PINOTEPA NACIONAL)- SAN JOSÉ- CERRAJO DE LA CRUZ-PASO ZANATE-JUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA 501 LARGA DEL KM 0+000 AL KM1+700	\$	1,693,890.59	\$	1,693,136.87	\$	1,693,136.87	\$	1,693,136.87	\$	1,693,136.87	\$	1,693,136.87	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1660/2
5010011626000120	33691	501001-10803048001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 501 18+900, EN LOS MUNICIPIOS HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y UNIÓN HIDALGO.	\$	15,000,000.00	\$	14,200,499.67	\$	14,200,499.67	\$	14,200,499.67	\$	14,200,499.67	\$	14,200,499.67	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1626/2
5010011631100120	33685	501001-10801064002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA - PALO COLORADO DEL KM. 0+800 AL KM. 501 8+480 TRAMOS PARCIALES	\$	1,773,511.95	\$	1,772,762.07	\$	1,772,762.06	\$	1,772,762.06	\$	1,772,762.06	\$	1,772,762.06	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1623/2
5010011631100220	33640	501001-10801064001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(LOS LIMONES - SAN MIGUEL CHIMALAPA) - CIENEGUITA 501 DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400 TRAMOS PARCIALES	\$	971,851.72	\$	971,098.29	\$	971,098.29	\$	971,098.29	\$	971,098.29	\$	971,098.29	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1577/2
5010011631200120	33687	501001-10801068001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON - SANTIAGO QUIRIVIGILÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 501 KM. 29+400 TRAMOS PARCIALES	\$	6,287,778.20	\$	6,286,246.20	\$	6,286,246.20	\$	6,286,246.20	\$	6,286,246.20	\$	6,286,246.20	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1625/2
5010011631300120	33639	501001-10801063001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPÍ - SANTIAGO QUIRIVIGILÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 501 KM. 12+000 TRAMOS PARCIALES	\$	4,176,924.41	\$	4,175,787.63	\$	4,175,787.63	\$	4,175,787.63	\$	4,175,787.63	\$	4,175,787.63	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1576/2
5010011632000120	33779	501001-10801072001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) 501 PIEDRA DE AZÚCAR KM 0+000 AL KM 4+980 TRAMOS PARCIALES	\$	399,949.85	\$	398,753.10	\$	398,753.10	\$	398,753.10	\$	398,753.10	\$	398,753.10	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1670/2
5010011639700120	33939	501001-10801051001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C. (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+460	\$	3,532,792.38	\$	3,348,932.16	\$	3,348,932.16	\$	3,348,932.16	\$	3,348,932.16	\$	3,348,932.16	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1285/2
5010011640700119	33186	501001-10801057001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA - BARRANCA FIERRO, DEL KM 0+000 AL KM 501 6+000 T.P.	\$	1,000,000.00	\$	998,126.20	\$	998,126.20	\$	998,126.20	\$	998,126.20	\$	998,126.20	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1385/2
5010011640700319	33187	501001-10801057002-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN - LA GUADALUPE) - SANTA INÉS DEL MONTE - LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000, T.P.	\$	2,000,000.00	\$	1,993,711.08	\$	1,993,711.08	\$	1,993,711.08	\$	1,993,711.08	\$	1,993,711.08	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1385/2
5010011640800119	33790	501001-10801074001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAH - ZOOBOCHO) - SANTA CATARINA YAHUQU, TRAMO E.C. PARA LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, RAMAL PARA LA LOMA DE LA ESTRELLA 501 CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+800	\$	840,000.00	\$	839,387.62	\$	839,387.62	\$	839,387.62	\$	839,387.62	\$	839,387.62	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1680/1
5010011645500120	33774	501001-10801071001-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA-SANTIAGO GUADALUPE- SAN ANTONIO O 501 LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.	\$	2,400,000.00	\$	2,395,969.57	\$	2,395,969.57	\$	2,395,969.57	\$	2,395,969.57	\$	2,395,969.57	31/03/2021	05/04/2021	SF/SP/DP/DP /FISE/1667/1

52

1

5010011646900120	33322 501001-10803045001-AEAAAD119-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTOS REYES ZOCHILHUAZOLA E.C.(SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARTÍN PERAS) 501 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	\$ 1,892,235.88	\$ 1,887,126.79	\$ 1,887,126.79	\$ 1,887,126.79	\$ 1,887,126.79	\$ 1,887,126.79	31/03/2021	SF/SPIP/DPIP /AOO/142A/ 05/04/2021 2020
50100116535900120	33693 501001-10803047003-8EACA0220-FAIS - FISE CAPITAL	501 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ICHITAN - COLONIA SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	\$ 8,999,944.88	\$ 8,374,969.77	\$ 8,374,969.77	\$ 8,374,969.77	\$ 8,374,969.77	\$ 8,374,969.77	31/03/2021	SF/SPIP/DPIP /FISE/1631/2 05/04/2021 020
5010011659100120	33895 501001-10805003001-AB8AA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501 ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA	\$ 2,163,116.64	\$ 2,158,116.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/03/2021	SF/SPIP/DPIP /CBNB/1752 05/04/2021 /2020
5010011659100220	33896 501001-10805003002-AB8AA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501 ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTEO	\$ 1,760,811.87	\$ 1,750,811.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/03/2021	SF/SPIP/DPIP /CBNB/1752 05/04/2021 /2020

Va. Bo.

Director de Área Responsable

Director de
Planeación

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo
Elorza Flores

C.P. Camacho Reyes Ayala

Elaboró con
Información
recibida del Área
responsable

Jefe del Depto. de
Seguimiento de la
Inversión Pública

Uc. Fernando
Felipe Arandía
Valencia

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PROGRAMATICA	URI	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	CLAVE PROGRAMATICA FUENTE	CLAVE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	OFICIO	FECHA AUTORIZACION	APORTACION OBRA	INDIRECTOS EJECUTORA	INDIRECTOS NORMATIVA
5010011515900120	30469	501001-10803008001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	501001-10803008001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$ 31,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/CS1000MDP/0114/2020	12/05/2020	\$ 31,000,000.00	\$ -	\$ -
5010011380100119	31597	501001-10801014001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA - LOMIA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+740	501001-10801014001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 4,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/0601/2020	24/08/2020	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -
5010011595200120	33785	501001-10801073001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 TRAMOS PARCIALES	501001-10801073001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,019,860.40	SF/SPHP/DPIP/FISE/1675/2020	10/12/2020	\$ 1,019,860.40	\$ -	\$ -
5010011559900120	31455	501001-10801041001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	501001-10801041001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 699,768.25	SF/SPHP/DPIP/FISE/1002/2020	08/10/2020	\$ 699,768.25	\$ -	\$ -
5010011553000120	32565	501001-10801044002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO - SANTIAGO TAYEO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 2+913	501001-10801044002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 594,666.30	SF/SPHP/DPIP/FISE/1099/2020	15/10/2020	\$ 594,666.30	\$ -	\$ -
5010011559700120	33171	501001-10801056001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SANTIAGO HUACOLITZAPAC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500	501001-10801056001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 2,954,616.29	SF/SPHP/DPIP/FISE/1371/2020	17/11/2020	\$ 2,954,616.29	\$ -	\$ -
50100116061800120	33330	501001-10801058002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SANTA MARÍA LACHIVIGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	501001-10801058002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 4,800,486.64	SF/SPHP/DPIP/FISE/1511/2020	24/11/2020	\$ 4,800,486.64	\$ -	\$ -
5010011606700520	33346	501001-10801062005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+390 TRAMOS PARCIALES	501001-10801062005-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 463,268.86	SF/SPHP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	\$ 463,268.86	\$ -	\$ -
5010011606700220	33343	501001-10801062002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	501001-10801062002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,259,184.40	SF/SPHP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	\$ 1,259,184.40	\$ -	\$ -
5010011631300120	33685	501001-10801064002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA - PALO COLORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+480 TRAMOS PARCIALES	501001-10801064002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,773,511.95	SF/SPHP/DPIP/FISE/1623/2020	04/12/2020	\$ 1,773,511.95	\$ -	\$ -
5010011577300120	31890	501001-10801022001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL SAUCE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	501001-10801022001-ABBAA0920	ABBAA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$ 2,437,304.05	SF/SPHP/DPIP/CBNB-2000MDP/0744/202 10/09/2020	10/09/2020	\$ 2,437,304.05	\$ -	\$ -
5010011606300220	39332	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTIPA NACIONAL - SALINA CRUZ)-SAN ISIDRO CHACALAPA, DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	501001-10801061002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,638,172.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/1518/2020	24/11/2020	\$ 1,638,172.00	\$ -	\$ -
5010011382700119	32498	501001-10801047001	501	0+000 AL KM. 1+500	501001-10801047001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,140,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/1072/2020	15/10/2020	\$ 1,140,000.00	\$ -	\$ -
5010011606400320	33336	501001-10801058003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	501001-10801058003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 651,654.53	SF/SPHP/DPIP/FISE/1514/2020	24/11/2020	\$ 651,654.53	\$ -	\$ -
5010011606700820	33348	501001-10801062007	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+910	501001-10801062007-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 178,627.10	SF/SPHP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	\$ 178,627.10	\$ -	\$ -
5010011606400120	33686	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - LATUVI - BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 17+200 TRAMOS PARCIALES	501001-10801067001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 3,588,768.08	SF/SPHP/DPIP/FISE/1624/2020	04/12/2020	\$ 3,588,768.08	\$ -	\$ -
5010011631200120	33687	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 29+400 TRAMOS PARCIALES	501001-10801068001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 6,287,778.20	SF/SPHP/DPIP/FISE/1625/2020	04/12/2020	\$ 6,287,778.20	\$ -	\$ -
5010011553200120	31456	501001-10801055001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - YUCUXIHA, DEL KM 0+000 AL KM 23+000 T.P.	501001-10801055001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 2,498,027.68	SF/SPHP/DPIP/FISE/1370/2020	17/11/2020	\$ 2,498,027.68	\$ -	\$ -
5010011640700319	33187	501001-10801057002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN - LA GUADALUPE) - SANTA INÉS DEL MONTE - LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000, T.P.	501001-10801057002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 2,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/1385/2020	17/11/2020	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
5010011338600319	32034	501001-10801033002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	501001-10801033002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 519,992.24	SF/SPHP/DPIP/FISE/0851/2020	24/09/2020	\$ 519,992.24	\$ -	\$ -
5010011361000319	32280	501001-10801017006	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	501001-10801017006-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 640,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/0964/2020	05/10/2020	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -
5010011361000619	32281	501001-10801017007	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NÑO - NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	501001-10801017007-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 800,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/0964/2020	05/10/2020	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -
5010011425900119	31696	501001-10801019001	501	KM. 0+000 AL KM. 25+400	501001-10801019001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 2,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/0659/2020	28/08/2020	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
5010011352500119	31660	501001-10801018001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EVANGELISTA - MONTE ÁGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	501001-10801018001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,950,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/0637/2020	28/08/2020	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -
5010011530900120	32171	501001-10801035001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO - SAN MATEO TURUJCHI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	501001-10801035001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,917,613.70	SF/SPHP/DPIP/FISE/0917/2020	30/09/2020	\$ 1,917,613.70	\$ -	\$ -
5010011559800320	33007	501001-10801054002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+300 T.P.	501001-10801054002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 787,364.12	SF/SPHP/DPIP/FISE/1309/2020	13/11/2020	\$ 787,364.12	\$ -	\$ -
5010011553000420	32850	501001-10801044004	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	501001-10801044004-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 626,497.66	SF/SPHP/DPIP/FISE/1231/2020	28/10/2020	\$ 626,497.66	\$ -	\$ -
5010011577600120	31891	501001-10801022004	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO XICAPESTE-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	501001-10801022001-ABBAA0920	ABBAA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$ 1,079,056.77	SF/SPHP/DPIP/CBNB-2000MDP/0746/202 10/09/2020	10/09/2020	\$ 1,079,056.77	\$ -	\$ -
50100115803000120	31899	501001-10802001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "SRIO YUJUNJUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	501001-10802001001-ABBAA0920	ABBAA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$ 5,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/CBNB-2000MDP/0754/202 10/09/2020	10/09/2020	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -
5010011390900120	32006	501001-10803038001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM. 12+200 AL KM 14+290. EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	501001-10803038001-ABBAA0920	ABBAA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$ 1,896,897.35	SF/SPHP/DPIP/CBNB-2000MDP/0832/202 18/09/2020	18/09/2020	\$ 1,896,897.35	\$ -	\$ -
5010011516000120	30470	501001-10803009001	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL KM 0+000 AL 1+500, CARRETERA OAXACA - XOXOCOTLÁN DEL KM 1+500 AL 3+100, CAMINO PORFIRIO DÍAZ DEL KM 3+100 AL 3+600, OAXACA - ZAACHILA DEL KM 3+600 AL 6+600, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y CUILAPAM DE GUERRERO	501001-10803009001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$ 10,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/CS1000MDP/0115/2020	12/05/2020	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -
50100115317900120	30480	501001-10803018001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUAMAPAN DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO SIACAYOAPILLA, SAN JOSÉ AYUDILLA, SAN MIGUEL AMATITLÁN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLÁS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMÍREZ	501001-10803018001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$ 10,500,000.00	SF/SPHP/DPIP/CS1000MDP/0125/2020	12/05/2020	\$ 10,500,000.00	\$ -	\$ -
5010011532100120	30758	501001-10803030001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850, CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUÁREZ. (1A. ETAPA)	501001-10803030001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$ 2,956,315.20	SF/SPHP/DPIP/CS1000MDP/0190/2020	28/05/2020	\$ 2,956,315.20	\$ -	\$ -
5010011565100220	33896	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTEO	501001-10805003002-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	\$ 1,760,811.87	SF/SPHP/DPIP/CBNB/1752/2020	19/12/2020	\$ 1,760,811.87	\$ -	\$ -
5010011632000120	33779	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZÚCAR KM 0+000 AL KM 4+980 TRAMOS PARCIALES	501001-10801072001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 399,949.95	SF/SPHP/DPIP/FISE/1670/2020	09/12/2020	\$ 399,949.95	\$ -	\$ -
50100115316800120	30478	501001-10803016001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOATEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOATEPEC.	501001-10803016001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$ 14,000,000.00	SF/SPHP/DPIP/CS1000MDP/0123/2020	12/05/2020	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -
5010011518000120	30485	501001-10804002001	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL 17+660	501001-10804002001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$ 6,500,000.00	SF/SPHP/DPIP/CS1000MDP/0131/2020	12/05/2020	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -
5010011217800119	30535	501001-10803023001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN - EL BELICHO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	501001-10803023001-AEAAA0520	AEAAA0520 - ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSI	\$ 1,517,796.00	SF/SPHP/DPIP/ACOP/0154/2020	15/05/2020	\$ 1,517,796.00	\$ -	\$ -
5010011577800120	31889	501001-10801021001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(HUAMAPAN - OAXACA)-SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES)	501001-10801021001-ABBAA0920	ABBAA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$ 2,562,695.95	SF/SPHP/DPIP/CBNB-2000MDP/0743/202 10/09/2020	10/09/2020	\$ 2,562,695.95	\$ -	\$ -
5010011577500120	31887	501001-10801020001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS-SANTO DOMINGO E.C.(LA VENTOSA-TAPANATEPEC) 0+000 AL KM. 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	501001-10801020001-ABBAA0920	ABBAA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$ 2,989,189.66	SF/SPHP/DPIP/CBNB-2000MDP/0742/202 10/09/2020	10/09/2020	\$ 2,989,189.66	\$ -	\$ -
5010011338600119	32033	501001-10801033001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	501001-10801033001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 779,997.65	SF/SPHP/DPIP/FISE/0851/2020	24/09/2020	\$ 779,997.65	\$ -	\$ -
5010011338600619	32036	501001-10801033004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUIQUILA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	501001-10801033004-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 714,986.80	SF/SPHP/DPIP/FISE/0851/2020	24/09/2020	\$ 714,986.80	\$ -	\$ -
5010011361000219	32279	501001-10801017005	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED - TEJAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	501001-10801017005-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 640,000.00	SF/SPHP/DPIP/FISE/0964/2020	05/10/2020	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -
5010011597800120	33315	501001-10803044001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN SEBASTIAN TEITIPAC - SAN JUAN TEITIPAC DEL KM. 6+850 AL KM. 14+100	501001-10803044001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 8,960,683.39	SF/SPHP/DPIP/FISE/1426/2020	27/11/2020	\$ 8,960,683.39	\$ -	\$ -
5010011615300120	31644	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO EL NANCHAL - SAN BERNARDINO - LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	501001-10801066001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 1,247,263.81	SF/SPHP/DPIP/FISE/1582/2020	03/12/2020	\$ 1,247,263.81	\$ -	\$ -
5010011606800120	33331	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTIPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	501001-10801061001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$ 979,298.16	SF/SPHP/DPIP/FISE/1518/2020	24/11/2020	\$ 979,298.16	\$ -	\$ -
5010011												

5010011578300120	31894	501001-10801026001	501	CONSERVACION DEL CAMINO E.C (JOCALPEXTE- LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE MUMBOLDT	501001-10801026001-ABBA0920	ABBA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	340,367.52	SF/SP/DP/PP/CB/0749/2021	10/09/2020	\$	340,367.52	\$	-	\$	-
5010011578100120	31896	501001-10801028001	501	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO LAGHIGUIRI-LOMA ESPERANZA - SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI	501001-10801028001-ABBA0920	ABBA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	4,503,264.68	SF/SP/DP/PP/CB/0751/2021	10/09/2020	\$	4,503,264.68	\$	-	\$	-
5010011516200120	30472	501001-10803011001	501	CONSERVACION DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	501001-10803011001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	18,000,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0117/2020	12/05/2020	\$	18,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011361000519	31622	501001-10801017001	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE ENJULA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	501001-10801017001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	640,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/0632/2020	28/08/2020	\$	640,000.00	\$	-	\$	-
5010011361000819	31955	501001-10801017004	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE ENJULA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	501001-10801017004-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	400,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/0807/2020	17/09/2020	\$	400,000.00	\$	-	\$	-
5010011553100120	32172	501001-10801036001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXMITLAN-SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	501001-10801036001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	999,999.97	SF/SP/DP/PP/FISE/0918/2020	30/09/2020	\$	999,999.97	\$	-	\$	-
5010011352400319	32365	501001-10801040002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	501001-10801040002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	504,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/1001/2020	08/18/2020	\$	504,000.00	\$	-	\$	-
5010011590800120	32007	501001-10803037001	501	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXCHA Y SAN PABLO COATLAN	501001-10803037001-ABBA0920	ABBA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	4,194,096.00	SF/SP/DP/PP/CB/0831/2021	18/09/2020	\$	4,194,096.00	\$	-	\$	-
5010011591100120	32009	501001-10801031001	501	CONSERVACION DE LA CARRETERA RURAL TRAMO SANTA MARIA CORTUOS - RANCHO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+550 TRAMOS PARCIALES	501001-10801031001-ABBA0920	ABBA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	3,714,414.52	SF/SP/DP/PP/CB/0834/2021	18/09/2020	\$	3,714,414.52	\$	-	\$	-
5010011606600120	93341	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ - SAN JOSE LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+850 TRAMOS PARCIALES	501001-10801060001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,336,710.89	SF/SP/DP/PP/FISE/1515/2020	24/11/2020	\$	1,336,710.89	\$	-	\$	-
5010011606500220	93335	501001-10801059002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ - SAN JOSE LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+850 TRAMOS PARCIALES	501001-10801059002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,456,022.04	SF/SP/DP/PP/FISE/1514/2020	24/11/2020	\$	1,456,022.04	\$	-	\$	-
5010011606500520	33338	501001-10801059005	501	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE XOCHITLAN DEL KM 0+000 AL KM 0+720	501001-10801059005-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,180,707.82	SF/SP/DP/PP/FISE/1514/2020	24/11/2020	\$	1,180,707.82	\$	-	\$	-
5010011622900120	33645	501001-10803046001	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - SANTA CRUZ THUXTLE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	501001-10803046001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	5,064,575.03	SF/SP/DP/PP/FISE/1583/2020	03/12/2020	\$	5,064,575.03	\$	-	\$	-
5010011376100319	90071	501001-10801013002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SALINA CRUZ - PINOTEPAN NACIONAL)- SAN JOSE - CERRO DE LA CRUZ-PASO ZAHATE-JUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA LARGA DEL KM 0+000 AL KM1+700	501001-10801013002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	499,397.13	SF/SP/DP/PP/FISE/1003/2020	17/03/2020	\$	499,397.13	\$	-	\$	-
5010011625500120	33770	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (XTLAN - ZOOGOCOCHO) - SANTA CATERINA YAHUIO, TRAMO E.C. PARA EL PASO DE LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, RAMAL PARA EL PASO DE LA ESTRELLA CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+800	501001-10801070001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,693,890.59	SF/SP/DP/PP/FISE/1660/2020	08/12/2020	\$	1,693,890.59	\$	-	\$	-
5010011640800119	33790	501001-10801074001	501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA - UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 183+750 Y DEL KM 183+750 AL KM 202+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MATEPEC	501001-10801074001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	840,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/1680/2020	14/12/2020	\$	840,000.00	\$	-	\$	-
5010011529400120	30581	501001-10803025001	501	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC	501001-10803025001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	30,000,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0163/2020	20/05/2020	\$	30,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011520900120	30482	501001-10803020001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN ISIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800	501001-10803020001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	70,000,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0127/2020	12/05/2020	\$	70,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011531500120	30753	501001-10803028001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN ISIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800	501001-10803028001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	13,000,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0181/2020	26/05/2020	\$	13,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011525900120	33005	501001-10801053001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA - SAN ISIDRO - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800	501001-10801053001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	5,232,711.18	SF/SP/DP/PP/FISE/1308/2020	13/11/2020	\$	5,232,711.18	\$	-	\$	-
5010011530000120	31457	501001-10801037001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO - MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+085	501001-10801037001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,097,300.67	SF/SP/DP/PP/FISE/0941/2020	30/09/2020	\$	1,097,300.67	\$	-	\$	-
5010011539800220	33006	501001-10801054001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+200 T.P	501001-10801054001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,524,881.18	SF/SP/DP/PP/FISE/1309/2020	13/11/2020	\$	1,524,881.18	\$	-	\$	-
5010011539800320	32414	501001-10801044001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ENCINO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	501001-10801044001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	637,761.45	SF/SP/DP/PP/FISE/1032/2020	08/10/2020	\$	637,761.45	\$	-	\$	-
5010011539800220	30490	501001-10805001001	501	ADQUISICION DE 9 RETROEXCAVADORAS	501001-10805001001-ABAAA1120	ABAAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	\$	18,467,265.81	SF/SP/DP/PP/CB/0134/2020	19/05/2020	\$	18,467,265.81	\$	-	\$	-
5010011271900219	30536	501001-1080103024001	501	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN RAYMUNDO JALPAN- ZAACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	501001-10803024001-AEAAA0520	AEAAA0520 - ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSI	\$	2,312,832.00	SF/SP/DP/PP/AD/0155/2020	15/05/2020	\$	2,312,832.00	\$	-	\$	-
5010011591000120	32008	501001-10801030001	501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	501001-10801030001-ABBA0920	ABBA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	5,115,810.18	SF/SP/DP/PP/CB/0833/2021	18/09/2020	\$	5,115,810.18	\$	-	\$	-
5010011591200120	32010	501001-10801039001	501	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	501001-10801039001-ABBA0920	ABBA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	7,568,106.75	SF/SP/DP/PP/CB/0835/2021	18/09/2020	\$	7,568,106.75	\$	-	\$	-
5010011398600419	32015	501001-10801039003	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	501001-10801039003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	367,060.96	SF/SP/DP/PP/FISE/0851/2020	24/09/2020	\$	367,060.96	\$	-	\$	-
5010011361000419	31954	501001-10801017003	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE ENJULA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	501001-10801017003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	720,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/0807/2020	17/09/2020	\$	720,000.00	\$	-	\$	-
5010011361000719	32282	501001-10801017008	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE ENJULA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	501001-10801017008-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	640,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/0864/2020	05/10/2020	\$	640,000.00	\$	-	\$	-
5010011352400219	32364	501001-10801040001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPE - SAN JUAN YAE - SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	501001-10801040001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	648,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/1001/2020	08/10/2020	\$	648,000.00	\$	-	\$	-
5010011579300120	33010	501001-10801043001	501	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	501001-10801043001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	6,107,959.24	SF/SP/DP/PP/FISE/1314/2020	13/11/2020	\$	6,107,959.24	\$	-	\$	-
5010011655900120	33693	501001-10801047001	501	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN - COLONIA SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	501001-10801047001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	8,999,944.98	SF/SP/DP/PP/FISE/1693/2020	04/12/2020	\$	8,999,944.98	\$	-	\$	-
5010011606600120	33334	501001-10801059001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - RANCHO DE LOS VASQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+850 TRAMOS PARCIALES	501001-10801059001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,005,180.38	SF/SP/DP/PP/FISE/1514/2020	24/11/2020	\$	1,005,180.38	\$	-	\$	-
5010011606500420	33337	501001-10801059004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO - SAN JOSE LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 TRAMOS PARCIALES	501001-10801059004-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	304,435.75	SF/SP/DP/PP/FISE/1514/2020	24/11/2020	\$	304,435.75	\$	-	\$	-
5010011640700119	33186	501001-10801057001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA - BARRANCA FIERRO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	501001-10801057001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,000,000.00	SF/SP/DP/PP/FISE/1385/2020	17/11/2020	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011516400120	90474	501001-10803013001	501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION XTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA	501001-10803013001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	21,000,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0119/2020	12/05/2020	\$	21,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011516600120	30476	501001-10801014001	501	ADQUISICION DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	501001-10801014001-ABAAA1120	ABAAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	\$	14,800,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0121/2020	12/05/2020	\$	14,800,000.00	\$	-	\$	-
5010011519800420	30492	501001-10805001004	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	501001-10805001004-ABAAA1120	ABAAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	\$	50,277,900.98	SF/SP/DP/PP/CB/0137/2020	13/05/2020	\$	50,277,900.98	\$	-	\$	-
5010011376100519	90073	501001-10801013004	501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300	501001-10801013004-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	499,479.38	SF/SP/DP/PP/FISE/1003/2020	17/03/2020	\$	499,479.38	\$	-	\$	-
50100115529000120	30749	501001-10803026001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300	501001-10803026001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	17,000,000.00	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0177/2020	28/05/2020	\$	17,000,000.00	\$	-	\$	-
5010011376200119	32690	501001-10801034001	501	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - CAMPO DE AVIACION DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000; SUBTRAMO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+200, DEL KM. 0+500 AL KM. 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO), EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA)	501001-10801034001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	3,161,070.64	SF/SP/DP/PP/FISE/0878/2020	24/09/2020	\$	3,161,070.64	\$	-	\$	-
50100112515700120	30457	501001-10803007001	501	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPAN NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL												

5010011606700120	33342	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO - CAÑADA DE MORELOS) - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+910 EN TRAMOS PARCIALES
5010011562900320	32417	501001-10801045002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RÍO- SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000
5010011578500120	31892	501001-10801024001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUÑOS - ZARAGOZA YUCUHITI - LA ESPERANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI
5010011577400120	31888	501001-10803036001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ - VILLA HIDALGO YALALAG - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM. 82+789.50 AL KM. 82+839.50, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
5010011594600120	32354	501001-10801038001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTÍN- PIEDRAS NEGRAS - MACAHUITERA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS PARCIALES
5010011376100219	31462	501001-10801013005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ THUUXTE DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000
5010011606900120	32886	501001-10801049001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO COATLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500
5010011645500120	33774	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA-SANTIAGO GUADALUPE- SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.
50100113517800120	30479	501001-10803017001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 35+170 AL 43+040 DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
5010011518100120	30481	501001-10803019001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDADA - PINOTEPA NACIONAL) - TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYÁN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYÁN - PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+300 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYÁN
5010011511000120	30488	501001-10803021001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+950 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTASIO GUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUATUHTEOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDÚA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUÁ Y CHALCATONGO DE HIDALGO
5010011559800420	33008	501001-10801054003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM. 0+000 AL KM. 13+100 T.P.
5010011578200120	31895	501001-10801027001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT - KICALPEXTE DEL KM 0+000 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT
5010011579500120	33702	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO - VERBA BUENA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+600 Y RAMAL AL RÍO TIMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700
5010011413200119	32405	501001-10801042001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO - COLONIA REFORMA - TANETZE DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA YAVICHE DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.
5010011344400119	32497	501001-108010346001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 36+400 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA) - VISTA HERMOSEA - E.C. KM. 88+600 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900, SUBTRAMO: DEL KM. 1+720 AL KM. 2+400.
5010011607000120	32887	501001-10801050001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) COMITÁN - TAMARINDO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100
5010011606700620	33632	501001-10801062008	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+110
50100116266000120	33691	501001-10803048001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 18+900, EN LOS MUNICIPIOS HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y UNIÓN HIDALGO.
5010011631100220	33640	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(LOS LIMONES - SAN MIGUEL CHIMALAPA) - CIENEGUILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400 TRAMOS PARCIALES
5010011631100120	33639	501001-10801063001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEANI - SANTIAGO QUAYABOLÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 TRAMOS PARCIALES
5010011639700120	32939	501001-10801054001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C. (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+450
5010011519800320	30491	501001-10801001003	501	ADQUISICIÓN DE 11 EXCAVADORES DE ORUGAS
5010011338500219	32032	501001-10801032001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ)-RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000
5010011361000119	31953	501001-10801017002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA - LA LABOR DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000
5010011559800120	33633	501001-10801054004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+400 T.P
5010011553000220	32566	501001-10801044003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COYZOCÓN - SANTA MARÍA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+150
5010011577700120	31893	501001-10801025001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C.(XICAPESTLE - CORRAL DE PIEDRA) - LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT
5010011595000220	31859	501001-10805002002	501	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO
5010011516500120	30475	501001-10804001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS
5010011529300120	30754	501001-10803029001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS- SALINA CRUZ)- LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADO DE OAXACA- VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOMI
5010011516100120	30471	501001-10803010001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO YUCUÍ
5010011516300120	30473	501001-10803012001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAIUAPAN DE LEÓN - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAIUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAIUAPAN DEL LEÓN - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAIUAPAN DE LEÓN, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALÁ
5010011534100120	30750	501001-10803027001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZAPOTE - COPALITA DEL KM. 10+000 AL KM. 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO
5010011376100119	30070	501001-10801018001	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - SAN LUIS CHATARRIL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000
5010011376100419	30072	501001-10801013003	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATARRIL - OCTOLAN DE JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000
5010011606500620	33339	501001-10801059006	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL PORVENIR - SAN JOSÉ LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM 1+900 TRAMOS PARCIALES
5010011576700120	31897	501001-10804003001	501	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN SEGUERA ANGEL, KM. 0+390 SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL - SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA
5010011579400120	31898	501001-10801029001	501	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CHOÁPAM - SAN JUAN TEOTILCINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM
50100115859000120	31858	501001-10805002001	501	ADQUISICIÓN DE 01 RETROEXCAVADORA
5010011562900220	32416	501001-10801045001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL YORTU GUERO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500.
5010011591300120	32011	501001-10803040003	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN
5010011594500120	32408	501001-10801039001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA - GUEGOVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000
5010011575400120	33009	501001-10803042001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUJA DEL KM 1+400 AL KM 1+580
5010011338300219	32409	501001-10801043001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUALTPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000
5010011607100120	32894	501001-10803041001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAIUAPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860
5010011607100120	32894	501001-10803041001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAIUAPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860
5010011579600120	33634	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 TRAMOS PARCIALES
5010011606700320	33944	501001-10801062003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ - MADERO E.C.(SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+560 TRAMOS PARCIALES

501001-10801062001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	659,332.55	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	24/11/2020	\$	659,332.55	\$	-	\$	-
501001-10801045001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	736,974.05	SF/SP/DP/PI/FISE/1034/2020	08/10/2020	\$	736,974.05	\$	-	\$	-
501001-10801024001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	1,000,004.60	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0747/202	10/09/2020	\$	1,000,004.60	\$	-	\$	-
501001-10803036001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	1,537,182.51	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0745/202	10/09/2020	\$	1,537,182.51	\$	-	\$	-
501001-10801038001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	2,000,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/0986/2020	05/10/2020	\$	2,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801013005-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	999,939.96	SF/SP/DP/PI/FISE/1016/2020	08/10/2020	\$	999,939.96	\$	-	\$	-
501001-10801049001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	1,960,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/1248/2020	29/10/2020	\$	1,960,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801071001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	2,400,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1667/2020	09/12/2020	\$	2,400,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803017001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	27,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0124/2020	12/05/2020	\$	27,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803019001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	21,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0126/2020	12/05/2020	\$	21,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803021001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	33,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0128/2020	12/05/2020	\$	33,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801054003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,637,755.48	SF/SP/DP/PI/FISE/1309/2020	13/11/2020	\$	1,637,755.48	\$	-	\$	-
501001-10801027001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	153,367.80	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0750/202	10/09/2020	\$	153,367.80	\$	-	\$	-
501001-10801069001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	2,295,000.12	SF/SP/DP/PI/FISE/1640/2020	07/12/2020	\$	2,295,000.12	\$	-	\$	-
501001-10801042001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,600,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1033/2020	08/10/2020	\$	1,600,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801046001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	2,365,212.47	SF/SP/DP/PI/FISE/1071/2020	15/10/2020	\$	2,365,212.47	\$	-	\$	-
501001-10801050001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	4,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/1249/2020	29/10/2020	\$	4,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801062008-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	397,418.24	SF/SP/DP/PI/FISE/1569/2020	01/12/2020	\$	397,418.24	\$	-	\$	-
501001-10803048001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	15,000,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1626/2020	07/12/2020	\$	15,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801064001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	971,851.72	SF/SP/DP/PI/FISE/1577/2020	01/12/2020	\$	971,851.72	\$	-	\$	-
501001-10801063001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	4,176,924.41	SF/SP/DP/PI/FISE/1576/2020	01/12/2020	\$	4,176,924.41	\$	-	\$	-
501001-10801051001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	3,532,792.38	SF/SP/DP/PI/FISE/1285/2020	09/11/2020	\$	3,532,792.38	\$	-	\$	-
501001-10805001003-AB8AA1120	AB8AA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	\$	49,162,719.01	SF/SP/DP/PI/CB/BN/0136/2020	13/05/2020	\$	49,162,719.01	\$	-	\$	-
501001-10801032001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	519,997.70	SF/SP/DP/PI/FISE/0850/2020	24/09/2020	\$	519,997.70	\$	-	\$	-
501001-10801017002-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	560,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/0807/2020	17/09/2020	\$	560,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801054004-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,049,999.22	SF/SP/DP/PI/FISE/1570/2020	02/12/2020	\$	1,049,999.22	\$	-	\$	-
501001-10801044003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	658,595.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1099/2020	15/10/2020	\$	658,595.00	\$	-	\$	-
501001-10801025001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	931,713.57	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0748/202	10/09/2020	\$	931,713.57	\$	-	\$	-
501001-10805002002-ABAAA0219	ABAAA0219 - INGRESOS EXCEDENTES	\$	1,820,000.00	SF/SP/DP/PI/INEX/0719/2020	10/09/2020	\$	1,820,000.00	\$	-	\$	-
501001-10804001001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	12,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0120/2020	12/05/2020	\$	12,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803029001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	29,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0182/2020	26/05/2020	\$	29,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803010001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	31,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0116/2020	12/05/2020	\$	31,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803012001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	18,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0118/2020	12/05/2020	\$	18,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803027001-ABAAA1620	ABAAA1620 - CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	\$	14,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CS1000MDP/0178/2020	26/05/2020	\$	14,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801013001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	494,732.18	SF/SP/DP/PI/FISE/1003/2020	17/03/2020	\$	494,732.18	\$	-	\$	-
501001-10801013003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	497,064.65	SF/SP/DP/PI/FISE/1003/2020	17/03/2020	\$	497,064.65	\$	-	\$	-
501001-10801059006-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	371,335.69	SF/SP/DP/PI/FISE/1514/2020	24/11/2020	\$	371,335.69	\$	-	\$	-
501001-10804003001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	4,999,999.72	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0752/202	10/09/2020	\$	4,999,999.72	\$	-	\$	-
501001-10801029001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	5,000,000.00	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0753/202	10/09/2020	\$	5,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10805002001-ABAAA0219	ABAAA0219 - INGRESOS EXCEDENTES	\$	2,222,304.77	SF/SP/DP/PI/INEX/0719/2020	10/09/2020	\$	2,222,304.77	\$	-	\$	-
501001-10801045001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	649,318.91	SF/SP/DP/PI/FISE/1034/2020	08/10/2020	\$	649,318.91	\$	-	\$	-
501001-10803040001-AB8AA0920	AB8AA0920 - CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	\$	11,394,744.69	SF/SP/DP/PI/CB/BN-2000MDP/0836/202	18/09/2020	\$	11,394,744.69	\$	-	\$	-
501001-10801039001-ABAAA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	2,000,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1025/2020	06/10/2020	\$	2,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803042001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	3,000,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1330/2020	13/11/2020	\$	3,000,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801043001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	2,100,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1027/2020	08/10/2020	\$	2,100,000.00	\$	-	\$	-
501001-10803041001-ABAAA0219	ABAAA0219 - APORTACIONES MUNICIPALES PARA ME	\$	2,100,216.06	SF/SP/DP/PI/APORTMUN/1386/2020	13/11/2020	\$	2,100,216.06	\$	-	\$	-
501001-10803041001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	4,900,504.13	SF/SP/DP/PI/FISE/1256/2020	04/11/2020	\$	4,900,504.13	\$	-	\$	-
501001-10801065001-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	1,350,000.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1571/2020	02/12/2020	\$	1,350,000.00	\$	-	\$	-
501001-10801062003-BEACA0220	BEACA0220 - FAIS - FISE CAPITAL	\$	723,657.00	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	24/11/2020	\$	723,657.00	\$	-	\$	-

[illegible]

[illegible]

PIPE TAPA	ID OBRA	CLAVE PROGRAMATICA	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO CONTRATADO	
5010011271800119	30535	501001-10803023001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(HUALUAPAN - OAXACA)-SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES).	CAO-AOP1-005-W-0-2020	17/06/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020	16/10/2020	1516227.3	SF/SPIP/DPIP/ACPI/0154/2020
5010011271800119	30535	501001-10803023002	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(HUALUAPAN - OAXACA)-SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES).	CAO-AOP1-005-W-1-2020	20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	09/07/2020	05/11/2020		SF/SPIP/DPIP/ACPI/0154/2020
5010011271900219	30536	501001-10803024001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAYMUNDO IALPAN- ZAACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CAO-AOP1-006-W-0-2020	17/06/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10/07/2020	16/10/2020	2310441.6	SF/SPIP/DPIP/ACPI/0155/2020
5010011271900219	30536	501001-10803024001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAYMUNDO IALPAN- ZAACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CAO-AOP1-006-W-1-2020	20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10/07/2020	06/11/2020		SF/SPIP/DPIP/ACPI/0155/2020
5010011338500219	32032	501001-10801032001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ)-RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-054-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	518068.2	SF/SPIP/DPIP/FISE/0850/2020
5010011338500219	32032	501001-10801032001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ)-RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-054-W-1-2020	11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	13/12/2020	23/12/2020		SF/SPIP/DPIP/FISE/0850/2020
5010011338600119	32033	501001-10801033001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	CAO-FISE-055-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	777985.62	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600119	32033	501001-10801033001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	CAO-FISE-055-W-1-2020	11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	13/12/2020	23/12/2020		SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600319	32034	501001-10801033002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-056-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	517309.91	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600319	32034	501001-10801033002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-056-W-1-2020	11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	13/12/2020	23/12/2020		SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600419	32035	501001-10801033003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-057-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	360701.62	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600419	32035	501001-10801033003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-057-W-1-2020	11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	13/12/2020	23/12/2020		SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020
5010011338600619	32036	501001-10801033004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED - TEJAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	CAO-FISE-058-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	697491.23	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020

5010011338600619	32036	501001-10801033004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED - TEJAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	CAO-FISE-058-W-1-2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DADAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 11/12/2020 SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	13/12/2020	23/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0651/2020
5010011352500119	31660	501001-10801018001	501	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA - MONTE ÁGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	CAO-FISE-032-W-0-2020	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL 08/10/2020 DOCE, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0637/2020
5010011361000119	31953	501001-10801017002	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA - LA LABOR DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	CAO-FISE-051-W-0-2020	28/10/2020 ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0807/2020
5010011361000419	31954	501001-10801017003	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA - LA GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	CAO-FISE-052-W-0-2020	28/10/2020 ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0807/2020
5010011361000519	31622	501001-10801017001	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAO-FISE-031-W-0-2020	08/10/2020 INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	09/10/2020	22/11/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0632/2020
5010011361000819	31955	501001-10801017004	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE EJUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAO-FISE-053-W-0-2020	28/10/2020 ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0807/2020
5010011376100119	30070	501001-10801013001	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - SAN LUIS CHATAÑU DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	CAO-FISE-001-W-0-2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	16/04/2020	31/05/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0038/2020
5010011376100319	30071	501001-10801013002	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - SANTA CRUZ TIMUKTE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	CAO-FISE-002-W-0-2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	16/04/2020	31/05/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0038/2020
5010011376100419	30072	501001-10801013003	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	CAO-FISE-003-W-0-2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	16/04/2020	31/05/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0038/2020
5010011376100519	30073	501001-10801013004	501	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAO-FISE-004-W-0-2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	16/04/2020	31/05/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0038/2020
5010011380100119	31597	501001-10801014001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA - LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM. 0+140 AL KM. 1+740	CAO-FISE-030-W-0-2020	28/09/2020 CORPORATIVO DIEZELMA, S.A. DE C.V.	29/09/2020	17/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0601/2020
5010011380100119	31597	501001-10801014001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA - LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM. 0+140 AL KM. 1+740	CAO-FISE-030-W-1-2020	11/12/2020 CORPORATIVO DIEZELMA, S.A. DE C.V.	18/12/2020	31/12/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0601/2020
5010011423900119	31696	501001-10801019001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONCO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSÉ RÍO MINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 38+100, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+400	CAO-FISE-033-W-0-2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 08/10/2020 C.V.	09/10/2020	17/11/2020	SF/SP/DP/PIF/ISE/0659/2020
5010011515700120	30457	501001-10803007001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000; SUBTRAMO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+200, DEL KM. 0+500 AL KM. 0+900 CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 CON CONCRETO ASFÁLTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO), EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA)	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE 18/06/2020 C.V.	22/06/2020	18/12/2020	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0102/2020
5010011515900120	30469	501001-10803008001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 18/06/2020 JEALTRA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0114/2020
5010011516000120	30470	501001-10803009001	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL KM 0+000 AL 1+500, CARRETERA OAXACA - XOXOCOTLÁN DEL KM 1+500 AL 3+100, CAMINO PORFIRIO DÍAZ DEL KM 3+100 AL 3+600, OAXACA - ZAACHILA DEL KM 3+600 AL 6+600, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y CUILAPAM DE GUERRERO	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, 18/06/2020 S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0115/2020
5010011516100120	30471	501001-10803010001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUÍ	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S, S.A. 18/06/2020 DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0116/2020
5010011516200120	30472	501001-10803011001	501	CONSERVACIÓN DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXÍO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXÍO - SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑÍA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO.	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, 18/06/2020 S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0117/2020
5010011516200120	30472	501001-10803011001	501	CONSERVACIÓN DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXÍO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXÍO - SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑÍA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO.	CAO-CS1000MDP-011-W-1-2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, 17/07/2020 S.A. DE C.V.	08/07/2020	03/04/2021	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0117/2020
5010011516300120	30473	501001-10803012001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+800 Y HUAJUAPAN DEL LEON - EL CARRIZAL DEL KM 24+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALÁ	CAO-CS1000MDP-012-W-0-2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 18/06/2020 OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V	22/06/2020	18/03/2021	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/0118/2020

5010011516300120	30473	501001-10803012001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEON - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALÁ	CAO-CS1000MDP-012-W-1-2020	17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V. GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	08/07/2020	03/04/2021	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0118/2020
5010011516400120	30474	501001-10803013001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	CAO-CS1000MDP-013-W-0-2020	18/08/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	18457761.67 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0119/2020
5010011516400120	30474	501001-10803013001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	CAO-CS1000MDP-013-W-1-2020	17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	08/07/2020	03/04/2021	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0119/2020
5010011516500120	30475	501001-10804001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	CAO-CS1000MDP-014-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	11979493.66 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0120/2020
5010011516600120	30476	501001-10803014001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN RITALTEPEC Y SANTA MARÍA CHAMALAPA	CAO-CS1000MDP-015-W-0-2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALJALERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	14204248.05 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0121/2020
5010011516700120	30477	501001-10803015001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	CAO-CS1000MDP-016-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	24900006.8 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0122/2020
5010011516800120	30478	501001-10803016001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	CAO-CS1000MDP-017-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	12901424.1 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0123/2020
5010011517800120	30479	501001-10803017001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 35+170 AL 41+040 DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-CS1000MDP-018-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	24511393.26 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0124/2020
5010011517900120	30480	501001-10803018001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO SIACAYOAPILLA, SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLÁN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLÁS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMÍREZ	CAO-CS1000MDP-019-W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	9999134.51 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0125/2020
5010011518000120	30485	501001-10804002001	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL 17+660 EN EL MUNICIPIO MATÍAS ROMERO	CAO-CS1000MDP-023-W-0-2020	18/06/2020	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	5882586.85 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0131/2020
5010011518000120	30485	501001-10804002001	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADOS DE OAXACA - VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL 17+660 EN EL MUNICIPIO MATÍAS ROMERO	CAO-CS1000MDP-023-W-1-2020	18/01/2021	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	15/01/2021	19/05/2021	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0131/2020
5010011518100120	30481	501001-10803019001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA - SAN PEDRO JCAYÁN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JCAYÁN - PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JCAYÁN	CAO-CS1000MDP-020-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	19144512.08 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0126/2020
5010011518100120	30481	501001-10803019001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA - SAN PEDRO JCAYÁN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JCAYÁN - PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JCAYÁN	CAO-CS1000MDP-020-W-1-2020	17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	08/07/2020	03/04/2021	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0126/2020
5010011519800120	30489	501001-10805001002	501	ADQUISICIÓN DE 2 TRACTORES DE CADENAS	DG/DA/CAQ/AD-MAQUINARIA/001/2020	18/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	01/01/2004	01/06/2004	14848000 SF/SP/DP/PP/CB/NB/0135/2020
5010011519800220	30490	501001-10805001001	501	ADQUISICIÓN DE 9 RETROEXCAVADORAS	DG/DA/CAQ/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	21/08/2020	16704000 SF/SP/DP/PP/CB/NB/0134/2020
5010011519800320	30491	501001-10805001003	501	ADQUISICIÓN DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGAS	DG/DA/CAQ/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	21/08/2020	45648590 SF/SP/DP/PP/CB/NB/0136/2020
5010011519800420	30492	501001-10805001004	501	ADQUISICIÓN DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	DG/DA/CAQ/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	21/08/2020	46980000 SF/SP/DP/PP/CB/NB/0137/2020
5010011520900120	30482	501001-10803020001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 Y DEL KM 183+750 AL KM 202+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERÓNIMO COATLÁN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	CAO-CS1000MDP-021-W-0-2020	18/06/2020	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	69789389.17 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0127/2020
5010011520900120	30482	501001-10803020001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 Y DEL KM 183+750 AL KM 202+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERÓNIMO COATLÁN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	CAO-CS1000MDP-021-W-1-2020	17/07/2020	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	08/07/2020	03/04/2021	SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0127/2020
5010011521000120	30488	501001-10803021001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+950 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTÉMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDÚA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUÁ Y CHALCATONGO DE HIDALGO	CAO-CS1000MDP-022-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	28417361.89 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0128/2020
5010011523000120	30749	501001-10803026001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200, ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000, EN TRAMOS PARCIALES, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	CAO-CS1000MDP-026-W-0-2020	07/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020	08/04/2021	15586929.91 SF/SP/DP/PP/CS1000MDP/0177/2020

5010011529000120	30749	501001-10803026001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200, ZACATEPEC - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000, EN TRAMOS PARCIALES, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	CAO-CS1000MDP-028-W-1-2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	18/09/2020	08/09/2020	04/06/2021	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0177/2020
5010011529300120	30754	501001-10803029001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS- SALINA CRUZ)- LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADO DE OAXACA- VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	CAO-CS1000MDP-029-W-0-2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	07/07/2020	13/07/2020	08/04/2021	27432501.86 SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0182/2020
5010011529300120	30754	501001-10803029001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS- SALINA CRUZ)- LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADO DE OAXACA- VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	CAO-CS1000MDP-029-W-1-2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	18/09/2020	08/09/2020	04/06/2021	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0182/2020
5010011529400120	30581	501001-10803025001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CAO-CS1000MDP-025-W-0-2020	CORPORATIVO AJALERA, S.A. DE C.V.	07/07/2020	13/07/2020	08/04/2021	29594090.55 SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0163/2020
5010011529400120	30581	501001-10803025001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CAO-CS1000MDP-025-W-1-2020	CORPORATIVO AJALERA, S.A. DE C.V.	18/09/2020	08/09/2020	04/06/2021	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0163/2020
5010011530900120	32171	501001-10801035001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO - SAN MATEO TUNUCHI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	CAO-FISE-059-W-0-2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	28/10/2020	29/10/2020	12/12/2020	1911096.71 SF/SP/DP/PIP/FISE/0917/2020
5010011531500120	30753	501001-10803028001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	CAO-CS1000MDP-027-W-0-2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	07/07/2020	13/07/2020	08/04/2021	12311454.48 SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0181/2020
5010011531500120	30753	501001-10803028001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	CAO-CS1000MDP-027-W-1-2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	18/09/2020	08/09/2020	04/06/2021	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0181/2020
5010011532100120	30758	501001-10803030001	501	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOTAC KM 3+000 AL KM 4+850, CONSTITUYENTES DEL KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUÁREZ. (1A. ETAPA)	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	18/06/2020	22/06/2020	17/01/2021	2954503.53 SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0190/2020
5010011534100120	30750	501001-10803027001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZAPOTE - COPALUTA DEL KM. 10+000 AL KM. 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	CAO-CS1000MDP-028-W-0-2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	07/07/2020	13/07/2020	08/04/2021	13266405.39 SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0178/2020
5010011534100120	30750	501001-10803027001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EL ZAPOTE - COPALUTA DEL KM. 10+000 AL KM. 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	CAO-CS1000MDP-028-W-1-2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	18/09/2020	09/09/2020	05/06/2021	SF/SP/DP/PIP/CS1000MDP/0178/2020
5010011553100120	32172	501001-10801036001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXTITLAN-SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	CAO-FISE-060-W-0-2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	28/10/2020	29/10/2020	12/12/2020	995146.6 SF/SP/DP/PIP/FISE/0918/2020
5010011553100120	32172	501001-10801036001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXTITLAN-SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	CAO-FISE-060-W-1-2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	11/12/2020	13/12/2020	23/12/2020	SF/SP/DP/PIP/FISE/0918/2020
5010011576600120	31886	501001-10803035001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTO TOMÁS OCOTPEC - SANTA MARÍA YUCUHITI) - BENITO JUÁREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+520 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTPEC	CAO-CBNB2000MDP-040-W-0-2020	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	12/01/2021	4997950.17 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0741/2020
5010011576700120	31897	501001-10804003001	501	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ÁNGEL, KM. 0+390 SOBRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL - SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	CAO-CBNB2000MDP-049-W-0-2020	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	12/01/2021	4850061.86 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0752/2020
5010011577300120	31890	501001-10801022001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL SAUCE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	CAO-CBNB2000MDP-062-W-0-2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	28/10/2020	29/10/2020	12/12/2020	2431081.83 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0744/2020
5010011577400120	31888	501001-10803036001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDOZ - VILLA HIDALGO YALALAG - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM. 82+789.50 AL KM. 82+839.50, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	CAO-CBNB2000MDP-046-W-0-2020	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	12/01/2021	1453259.41 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0745/2020
5010011577400120	31888	501001-10803036001	501	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDOZ - VILLA HIDALGO YALALAG - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM. 82+789.50 AL KM. 82+839.50, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	CAO-CBNB2000MDP-046-W-1-2020	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	18/02/2021	13/02/2021	13/03/2021	SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0745/2020
5010011577500120	31887	501001-10801020001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	CAO-CBNB2000MDP-041-W-0-2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	13/12/2020	2982054.17 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0742/2020
5010011577600120	31891	501001-10801023001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	CAO-CBNB2000MDP-042-W-0-2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	28/11/2020	1075946.16 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0746/2020
5010011577700120	31893	501001-10801025001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C.(XICAPESTLE- CORRAL DE PIEDRA) - LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	CAO-CBNB2000MDP-043-W-0-2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	28/11/2020	922098.95 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0748/2020
5010011577800120	31889	501001-10801021001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS-SANTO DOMINGO E.C.(LA VENTOSA-TAPANATEPEC) 0+000 AL KM. 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	CAO-CBNB2000MDP-061-W-0-2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	28/10/2020	29/10/2020	12/12/2020	2554458.11 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0743/2020
5010011578100120	31896	501001-10801028001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUINI-LOMA ESPERANZA - SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUINI	CAO-CBNB2000MDP-048-W-0-2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	12/01/2021	4479660.21 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0751/2020
5010011578200120	31895	501001-10801027001	501	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT - XICALPXTLE DEL KM 0+000 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	CAO-CBNB2000MDP-045-W-0-2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	13/11/2020	150118.42 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0750/2020
5010011578300120	31894	501001-10801026001	501	CONSERVACION DEL CAMINO E.C (XICALPXTLE-LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE HUMBOLDT	CAO-CBNB2000MDP-044-W-0-2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	13/11/2020	332314.46 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0749/2020
5010011578400120	31898	501001-10801029001	501	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CHOÁPAM - SAN JUAN TEOTALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM	CAO-CBNB2000MDP-050-W-0-2020	OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	12/01/2021	4946158.08 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0753/2020
5010011578400120	31898	501001-10801029001	501	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CHOÁPAM - SAN JUAN TEOTALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM	CAO-CBNB2000MDP-050-W-1-2020	OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	18/02/2021	14/02/2021	13/03/2021	SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0753/2020
5010011578500120	31892	501001-10801024001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ - ZARAGOZA	CAO-CBNB2000MDP-047-W-0-2020	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	13/10/2020	15/10/2020	28/11/2020	995999.99 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0747/2020
5010011590800120	32007	501001-10803037001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	CAO-CBNB2000MDP-034-W-0-2020	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	10/10/2020	12/10/2020	08/02/2021	3999216.81 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0831/2020
5010011590900120	32006	501001-10803038001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	CAO-CBNB2000MDP-036-W-0-2020	ITAEI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	10/10/2020	12/10/2020	09/01/2021	1784366.95 SF/SP/DP/PIP/CBNB 2000MDP/0832/2020

5010011591000120	32008	501001-10801030001	501	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLÁN Y SAN SEBASTIÁN COATLÁN	CAO-CBNB2000MDP-039-W-0-2020	10/10/2020	NEXT TIME, S.A. DE C.V. DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA	12/10/2020	08/02/2021	4878101.41	SF/SP/DP/PIF/CBNB-2000MDP/0833/2020
5010011592100120	32009	501001-10801031001	501	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLÁN	CAO-CBNB2000MDP-035-W-0-2020	10/10/2020	DAZECO, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	3234834.36	SF/SP/DP/PIF/CBNB-2000MDP/0834/2020
5010011591200120	32010	501001-10803039001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLÁN Y SAN SEBASTIÁN COATLÁN	CAO-CBNB2000MDP-037-W-0-2020	10/10/2020	EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	12/10/2020	10/03/2021	7359070.72	SF/SP/DP/PIF/CBNB-2000MDP/0835/2020
5010011591900120	32011	501001-10803040001	501	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	CAO-CBNB2000MDP-038-W-0-2020	10/10/2020	CAMINOS Y VOLABURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/04/2021	10729852.44	SF/SP/DP/PIF/CBNB-2000MDP/0836/2020
5010011606600120	33341	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA CORTUOS - RANCHO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+050 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-114-W-0-2020	18/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES	19/12/2020	17/01/2021	1336144.7	SF/SP/DP/PIF/FISE/1515/2020
5010011276100219	31462	501001-10801013005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ THUDTE DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	CAO-FISE-075-W-0-2020	04/11/2020	AMBITEC, S.A. DE C.V. AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A.	05/11/2020	19/12/2020	998939.93	SF/SP/DP/PIF/FISE/1026/2020
5010011585000120	31859	501001-10805002001	501	ADQUISICIÓN DE 01 RETROEXCAVADORA	OG/DA/CAO/AD-MAQUINARIA/004/2020	23/12/2020	DE C.V. AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A.	23/12/2020	23/01/2021	2158116.64	SF/SP/DP/PIF/ANEX/0719/2020
5010011585000220	31859	501001-10805002002	501	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO	OG/DA/CAO/AD-MAQUINARIA/004/2020	23/12/2020	DE C.V. AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A.	23/12/2020	23/01/2021	1750811.87	SF/SP/DP/PIF/ANEX/0719/2020
5010011615300120	33644	501001-10801066001	501	COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	CAO-FISE-132-W-0-2020	26/12/2020	AMBITEC, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	1248526.14	SF/SP/DP/PIF/FISE/1582/2020
5010011622900120	33645	501001-10803046001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSÉ KOCHITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 0+720	CAO-FISE-133-W-0-2020	26/12/2020	CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	28/12/2020	25/02/2021	5062058.27	SF/SP/DP/PIF/FISE/1583/2020
5010011625500120	33770	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO E.C.(SALINA CRUZ - PINOTEPA NACIONAL)- SAN JOSÉ- CERRO DE LA CRUZ-PASO ZANATE-JUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA LARGA DEL KM 0+000 AL KM1+700	CAO-FISE-140-W-0-2020	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	1693136.87	SF/SP/DP/PIF/FISE/1660/2020
5010011594600120	32354	501001-10801038001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTÍN - PIEDRAS NEGRAS - MACAHUITERA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-068-W-0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	1998999.8	SF/SP/DP/PIF/FISE/0986/2020
5010011606300220	33332	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ)-SAN ISIDRO CHICALAPA, DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-116-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	1637595.23	SF/SP/DP/PIF/FISE/1518/2020
5010011606300320	33333	501001-10801061003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN - EL BEJUCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-117-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	1185860.97	SF/SP/DP/PIF/FISE/1518/2020
5010011606300120	33331	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-115-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	978630.06	SF/SP/DP/PIF/FISE/1518/2020
5010011655900120	33693	501001-10803047001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN - COLONIA SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAO-FISE-137-W-0-2020	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR: ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y C. VICTOR MANUEL MARTÍNEZ VÁSQUEZ (PERSONA FÍSICA)	28/12/2020	12/03/2021	8374969.77	SF/SP/DP/PIF/FISE/1631/2020
5010011631100220	33640	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(LOS LIMONES - SAN MIGUEL CHIMALAPA) - CIENEGUILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-131-W-0-2020	23/12/2020	CONTACON, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	971098.29	SF/SP/DP/PIF/FISE/1577/2020
5010011631100120	33685	501001-10801064002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA - PALO COLORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+480 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-134-W-0-2020	26/12/2020	C.V.	28/12/2020	26/01/2021	1772762.07	SF/SP/DP/PIF/FISE/1623/2020
5010011626000120	33681	501001-10803048001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - UNIÓN HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 18+900, EN LOS MUNICIPIOS HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y UNIÓN HIDALGO.	CAO-FISE-138-W-0-2020	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V. Y MAGRO & MAGRO CONSTRUCTORES	28/12/2020	12/03/2021	14200499.67	SF/SP/DP/PIF/FISE/1626/2020
5010011645500120	33774	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPÁ-SANTIAGO GUADALUPE- SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.	CAO-FISE-141-W-0-2020	26/12/2020	ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	28/12/2020	12/03/2021	2395969.57	SF/SP/DP/PIF/FISE/1667/2020
5010011338300219	32409	501001-10801043001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	CAO-FISE-073-W-0-2020	04/11/2020	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	2095000.11	SF/SP/DP/PIF/FISE/1027/2020
5010011583000120	31899	501001-10802001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	CAO-CBNB2000MDP-079-W-0-2020	04/11/2020	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	02/02/2021	4799925.87	SF/SP/DP/PIF/CBNB 2000MDP/0754/2020
5010011579600120	33634	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+00 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-129-W-0-2020	23/12/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	1343813.21	SF/SP/DP/PIF/FISE/1571/2020
5010011579500120	33702	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO - YERBABUENA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+600 Y RAMAL AL RÍO TIMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700	CAO-FISE-239-W-0-2020	26/12/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/12/2020	10/02/2021	2289221.86	SF/SP/DP/PIF/FISE/1640/2020
5010011607100120	32894	501001-10803041001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860	CAO-FISE-AM-088-W-0-2020	28/11/2020	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	4,689,678.76	SF/SP/DP/PIF/FISE/1256/2020
5010011607100120	32894	501001-10803041001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860	CAO-FISE-AM-088-W-0-2020	24/02/2021	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	2,009,862.33	SF/SP/DP/PIF/APORTMUN/1386/2020
5010011607100120	32894	501001-10803041001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+860	CAO-FISE-AM-088-W-1-2020	24/02/2021	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	22/02/2021	26/02/2021		SF/SP/DP/PIF/FISE/1256/2020- SF/SP/DP/PIF/APORTMUN/1386/2020

5010011639700120	32939	501001-10801051001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C. (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+460	CAO-FISE-089-W-0-2020	28/11/2020	29/11/2020	28/12/2020	3348932.16	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1285/2020
5010011646800120	33322	501001-10803045001	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA E.C.(SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARTÍN PERAS) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	CAO-AOO-125-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021		SF/SPMP/DP/PIF/AOO/1424/2020
5010011646800120	33322	501001-10803045001	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA E.C.(SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARTÍN PERAS) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	CAO-AOO-125-W-1-2020	27/02/2021	27/02/2021	15/03/2021	1887126.79	SF/SPMP/DP/PIF/AOO/1424/2020
5010011553200120	31456	501001-10801055001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - YUCUXINA, DEL KM 0+000 AL LM 23+000 T.P.	CAO-FISE-098-W-0-2020	11/12/2020	12/12/2020	30/12/2020	2496930.9	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1370/2020
5010011344400119	32487	501001-10801046001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 36+400 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA) - VISTA HERMOSA - E.C. KM. 58+600 (TLAXIACO - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900, SUBTRAMO: DEL KM. 1+270 AL KM. 2+400.	CAO-FISE-080-W-0-2020	24/11/2020	15/11/2020	24/12/2020	2357635.4	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1071/2020
5010011606700120	33342	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO - CAÑADA DE MORELOS) - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+910 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-118-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	658663.51	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606700220	33343	501001-10801062002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-119-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	1258747.42	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606700520	33346	501001-10801062005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+390 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-122-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	462941.5	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606700620	33632	501001-10801062008	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO - ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+110	CAO-FISE-127-W-0-2020	23/12/2020	24/12/2020	22/01/2021	396847.97	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1569/2020
5010011606700420	33345	501001-10801062004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+340 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-121-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	445326.33	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606700320	33344	501001-10801062003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ - MADERO E.C.(SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUÁREZ) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+560 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-120-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	723051.36	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606700720	33347	501001-10801062006	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+930 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-123-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	713587.48	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606700820	33348	501001-10801062007	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+910	CAO-FISE-124-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	178228.46	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1523/2020
5010011606000120	32797	501001-10801048001	501	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTO TOMÁS TEXAS- ARROYO IGUANA - SAN FELIPE USILA, TRAMO DEL KM. 27+000 AL KM. 35+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.	CAO-HAXB-085-W-0-2020	14/11/2020	15/11/2020	24/12/2020	2040802.8	SF/SPMP/DP/PIF/HAXB/1208/2020
5010011632000120	33779	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZÚCAR KM 0+000 AL KM 4+580 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-142-W-0-2020	26/12/2020	28/12/2020	26/01/2021	398753.1	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1670/2020
5010011595200120	33785	501001-10801073001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-102-W-0-2020	16/12/2020	17/12/2020	15/01/2021	1017693.81	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1675/2020
5010011558800220	33006	501001-10801054001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 T.P.	CAO-FISE-093-W-0-2020	10/12/2020	11/12/2020	30/12/2020	1524160.04	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1308/2020
5010011559800120	33633	501001-10801054004	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+400 T.P.	CAO-FISE-128-W-0-2020	23/12/2020	24/12/2020	22/01/2021	1048970.47	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1570/2020
5010011559800320	33007	501001-10801054002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+300 T.P.	CAO-FISE-094-W-0-2020	10/12/2020	11/12/2020	30/12/2020	786876.98	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1309/2020
5010011358900420	33008	501001-10801054003	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM. 0+000 AL KM. 13+100 T.P.	CAO-FISE-095-W-0-2020	10/12/2020	11/12/2020	30/12/2020	1636176.71	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1309/2020
5010011606400120	33686	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTPEJILATUVI - BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 17+200 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-135-W-0-2020	26/12/2020	28/12/2020	25/02/2021	3586678.01	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1624/2020
5010011606400120	33686	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAN - ZOOGOCHO) - SANTA CATARINA YAHUJO, TRAMO E.C. PARA LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+900	CAO-FISE-103-W-0-2020	18/12/2020	19/12/2020	17/01/2021	839387.62	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1680/2020
5010011352400319	32365	501001-10801040002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	CAO-FISE-070-W-0-2020	04/11/2020	05/11/2020	19/12/2020	502124.66	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1001/2020
5010011352400319	32365	501001-10801040002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	CAO-FISE-070-W-1-2020	11/12/2020	20/12/2020	30/12/2020		SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1001/2020
5010011352400219	32364	501001-10801040001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPE - SAN JUAN YACÉ - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	CAO-FISE-069-W-0-2020	04/11/2020	05/11/2020	19/12/2020	646179.94	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1001/2020
5010011352400219	32364	501001-10801040001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPE - SAN JUAN YACÉ - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	CAO-FISE-069-W-1-2020	11/12/2020	20/12/2020	30/12/2020		SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1001/2020
5010011382700119	32498	501001-10801047001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA YAVICHE - SANTA MARÍA LACHICHINA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	CAO-FISE-081-W-0-2020	14/11/2020	15/11/2020	24/12/2020	1137264.88	SF/SPMP/DP/PIF/FISE/1072/2020

5010011413200119	32405	501001-10801042001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO - COLONIA REFORMA - TANETZE DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA YAVICHE DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.	CAO-FISE-071-W-0-2020	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FÍSICA)	05/11/2020	19/12/2020	1598487.48	SF/SP/DP/PIF/PISE/1023/2020
5010011413200119	32405	501001-10801042001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO - COLONIA REFORMA - TANETZE DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA YAVICHE DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.	CAO-FISE-071-W-1-2020	11/12/2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FÍSICA)	20/12/2020	30/12/2020		SF/SP/DP/PIF/PISE/1023/2020
5010011553000320	32414	501001-10801044001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CAO-FISE-076-W-0-2020	04/11/2020	S.A. DE C.V. INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE,	05/11/2020	19/12/2020	626850.3	SF/SP/DP/PIF/PISE/1032/2020
5010011553000320	32414	501001-10801044001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CAO-FISE-076-W-1-2020	11/12/2020	S.A. DE C.V. INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE,	20/12/2020	30/12/2020		SF/SP/DP/PIF/PISE/1032/2020
5010011553000220	32566	501001-10801044003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCÓN - SANTA MARÍA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+150	CAO-FISE-083-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMACUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	15/11/2020	24/12/2020	666523.17	SF/SP/DP/PIF/PISE/1099/2020
5010011553000420	32850	501001-10801044004	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CAO-FISE-087-W-0-2020	28/11/2020	CONSTRUMACUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	624820.44	SF/SP/DP/PIF/PISE/1232/2020
5010011553000120	32565	501001-10801044002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+00 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 2+913	CAO-FISE-082-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMACUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	15/11/2020	24/12/2020	592889.08	SF/SP/DP/PIF/PISE/1098/2020
5010011562900220	32416	501001-10801045001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	CAO-FISE-077-W-0-2020	04/11/2020	S.A. DE C.V. INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE,	05/11/2020	19/12/2020	644820.65	SF/SP/DP/PIF/PISE/1034/2020
5010011562900320	32417	501001-10801045002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO- SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CAO-FISE-078-W-0-2020	04/11/2020	S.A. DE C.V. MATERIALES Y MAQUINARIA DEL	05/11/2020	19/12/2020	731876	SF/SP/DP/PIF/PISE/1034/2020
5010011562900120	32831	501001-10801045003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C (TUXTEPEC-PALOMARES) - LOS FRESNOS TRAMO DE KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	CAO-FISE-086-W-0-2020	28/11/2020	SOL, S.A. DE C.V. INGENIERIA APLICADA JABE DE	29/11/2020	28/12/2020	1110481.4	SF/SP/DP/PIF/PISE/1217/2020
5010011560000120	31457	501001-10801037001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO - MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+800 SUBTRAMO DEL KM 0+00 AL KM 0+085	CAO-FISE-063-W-0-2020	04/11/2020	OAXACA, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	1088987.69	SF/SP/DP/PIF/PISE/0941/2020
5010011579300120	33010	501001-10803043001	501	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	CAO-FISE-097-W-0-2020	10/12/2020	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	6104961.25	SF/SP/DP/PIF/PISE/1311/2020
5010011579300120	33010	501001-10803043001	501	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	CAO-FISE-097-W-1-2020	27/02/2021	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V.	28/02/2021	07/03/2021		SF/SP/DP/PIF/PISE/1311/2020
5010011606100120	33329	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - RANCHO MUANGOS - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+900, RAMAL A CRUCERO HIZAGOCHÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200, RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-105-W-0-2020	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	1338261.14	SF/SP/DP/PIF/PISE/1512/2020
5010011606100220	33330	501001-10801058002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI - SANTA CATARINA QUIERI - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SANTA MARÍA LACHIVIGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-106-W-0-2020	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	4799662.71	SF/SP/DP/PIF/PISE/1512/2020
5010011575400120	33009	501001-10803042001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUIA DEL KM 1+400 AL KM 1+580	CAO-FISE-096-W-0-2020	10/12/2020	GRUPO FORMADO POR: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XHAA YULI, S.A. DE C.V. Y NANAMI CONSTRUCCIONES DE	11/12/2020	30/12/2020	2994742.07	SF/SP/DP/PIF/PISE/1310/2020
5010011606900120	32886	501001-10801049001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO COATLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500	CAO-CS1000MDP-090-W-0-2020	10/12/2020	ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V. SERVICIOS FORESTALES Y	11/12/2020	08/02/2021	1954519.06	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/1248/2020
5010011607000120	32887	501001-10801050001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) COMITLÁN - TAMARINDO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100	CAO-CS1000MDP-091-W-0-2020	10/12/2020	AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V. SERVICIOS FORESTALES Y	11/12/2020	10/03/2021	3992866.31	SF/SP/DP/PIF/CS1000MDP/1249/2020
5010011631200120	33687	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEXÓN - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 29+400 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-136-W-0-2020	26/12/2020	S.A. DE C.V. MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS,	28/12/2020	12/03/2021	6286246.2	SF/SP/DP/PIF/PISE/1625/2020
5010011631300120	33639	501001-10801063001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPI - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-130-W-0-2020	23/12/2020	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	24/12/2020	21/02/2021	4175787.63	SF/SP/DP/PIF/PISE/1576/2020
5010011559900120	31455	501001-10801041001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	CAO-FISE-074-W-0-2020	04/11/2020	SEMAURY, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	689250.12	SF/SP/DP/PIF/PISE/1002/2020
5010011559700120	33173	501001-10801056001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	CAO-FISE-099-W-0-2020	11/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO KITA-LAMBDA, S.A. DE C.V.	12/12/2020	30/12/2020	2939539.15	SF/SP/DP/PIF/PISE/1371/2020
5010011376200119	32090	501001-10801034001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300	CAO-FISE-084-W-0-2020	14/11/2020	GRUPO FORMADO POR: OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V. Y GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA)	15/11/2020	24/12/2020	3158118.21	SF/SP/DP/PIF/PISE/0878/2020
5010011361000219	32279	501001-10801017005	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - LA BRUJERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAO-FISE-064-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	639415.12	SF/SP/DP/PIF/PISE/0964/2020
5010011361000319	32280	501001-10801017006	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAO-FISE-065-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V. OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A.	05/11/2020	19/12/2020	639415.12	SF/SP/DP/PIF/PISE/0964/2020
5010011640700319	33187	501001-10801057002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN - LA GUADALUPE) - SANTA INÉS DEL MONTE - LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000, T.P.	CAO-FISE-101-W-0-2020	11/12/2020	DE C.V. OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A.	12/12/2020	30/12/2020	1993711.08	SF/SP/DP/PIF/PISE/1385/2020
5010011640700119	33186	501001-10801057001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA - BARRANCA FIERRO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	CAO-FISE-100-W-0-2020	11/12/2020	DE C.V. OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A.	12/12/2020	30/12/2020	998126.2	SF/SP/DP/PIF/PISE/1385/2020
50100115512900120	33005	501001-10801053001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA- GUEGOVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	CAO-FISE-092-W-0-2020	10/12/2020	S.A. DE C.V. CORPORACION INDUSTRIAL DE	11/12/2020	30/12/2020	5227567.77	SF/SP/DP/PIF/PISE/1308/2020
5010011594500120	32408	501001-10801039001	501		CAO-FISE-072-W-0-2020	04/11/2020	HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	1998998.69	SF/SP/DP/PIF/PISE/1025/2020

5010011597800120	33315	501001-10803044001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN SEBASTIAN TEMIPAC - SAN JUAN TEMIPAC DEL KM. 6+850 AL KM. 24+200	CAO-FISE-126-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	16/02/2021	8949895.63	SF/SPIP/DPIP/FISE/1420/2020
5010011361000719	32282	501001-10801017008	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO PORLETE - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAO-FISE-067-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	639579.11	SF/SPIP/DPIP/FISE/0864/2020
5010011361000619	32281	501001-10801017007	501	0+000 AL KM. 10+000	CAO-FISE-066-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	799339.4	SF/SPIP/DPIP/FISE/0864/2020
5010011659100120	33895	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA	CANCELADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SF/SPIP/DPIP/CBMB/1752/2020
5010011659100220	33896	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTEO	CANCELADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SF/SPIP/DPIP/CBMB/1752/2020
5010011606500220	33335	501001-10801059002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+850 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-108-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	1441492.91	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500220	33335	501001-10801059002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+850 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-108-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500420	33337	501001-10801059004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-110-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	301329.51	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500420	33337	501001-10801059004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO - SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-110-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500520	33338	501001-10801059005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CUAJILOTE - MAGUEY LARGO) SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+350 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-111-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	1168944.34	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500520	33338	501001-10801059005	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CUAJILOTE - MAGUEY LARGO) SAN JOSÉ LA GARZONA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+350 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-111-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500320	33336	501001-10801059003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-109-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	645209.14	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500320	33336	501001-10801059003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-109-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500620	33339	501001-10801059006	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL PORVENIR - SAN JOSÉ LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-112-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	367605.38	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500620	33339	501001-10801059006	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL PORVENIR - SAN JOSÉ LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-112-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500120	33334	501001-10801059001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - RANCHO DE LOS VÁSQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+850 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-107-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	995189.45	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500120	33334	501001-10801059001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO - RANCHO DE LOS VÁSQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+850 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-107-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500720	33340	501001-10801059007	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ DEL PROGRESO - EL CUAJILOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-113-W-0-2020	18/12/2020	C.V.	19/12/2020	17/01/2021	574399.89	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011606500720	33340	501001-10801059007	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ DEL PROGRESO - EL CUAJILOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-113-W-1-2020	27/02/2021	C.V.	24/02/2021	18/03/2021		SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020
5010011643600120	33074		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (LA UNION-RIO DE TABLAS) YOSOCAMUA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES	CAO-CS1000MDP-104-W-0-2020	18/12/2020	ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	18/03/2021	957834.06	SF/SPIP/DPIP/FEIEF/1827/2020

GRUPO FORMADO POR:
CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y
CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. Y
GRUPO INDUSTRIAL LATU, S.A. DE

Vo. Bo.
Director de Planeación
Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad Responsable
Jefe de la Unidad de Licitaciones
Arq. Carlos Mariapo Rios Limón

Elaboró con información
recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento
de la Inversión Pública
Lic. Fernando Felipe Aranda
Valencia

Director de Área Responsable
Director Administrativo
C.P. Carlos Rueda Ayala