

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	EJERCICIO	UR	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	CV MUN	MUN NOMBRE	CV LOC	LOC NOMBRE	MUJERES BENEFICIADAS	HOMBRES BENEFICIADOS	TOTAL DE BENEFICIADOS	TOTAL ACTIVIDAD	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	ASOCIACIÓN PP	OTROS	ESTATUS DE SEGUIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FOLIO SRFF
5010011578200120	210521	501001-10801059001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO	559	SAN JUAN BAUTISTA	0035	SANTIAGO PROGRESO	187	194	381	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011645500120	210522	501001-10801060001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - S	199	SAN JUAN IHUALTE	0002	SAN JOSÉ CHEPETLÁN	162	131	293	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011661800120	210229	501001-10802002001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM USILADO EN	208	SAN JUAN MIXTEPE	0001	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRIT	902	768	1670	\$ 1,237,186.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011672300120	210655	501001-10801061002	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN A	136	SAN FELIPE USILA	0013	SAN ANTONIO ANALCO	158	147	305	\$ 1,399,697.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011672300120	210523	501001-10801061001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA	136	SAN FELIPE USILA	0011	PEÑA BLANCA	116	128	244	\$ 600,220.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011718800121	210914	501001-10801062001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PE	019	CONCEPCIÓN PÁPA	0003	PEÑA BLANCA	194	197	391	\$ 998,922.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011740300121	210434	501001-10801058001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUECHIAPA	170	SAN JOSÉ LACHIGUA	0004	SANTA MARÍA LACHIVIGOZA	485	444	929	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011757000121	211055	501001-10802003001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+28	266	SAN MIGUEL DEL PE	0026	SANTA MARÍA PETATENGO	308	322	630	\$ 19,858,169.38	\$ -	\$ 15,858,169.38	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011775400121	211095	501001-10801063002	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUC	439	SANTA MARÍA TON	0022	PUEBLO VIEJO	157	116	273	\$ 1,131,048.81	\$ -	\$ 1,131,048.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011775400121	211094	501001-10801063001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTU	439	SANTA MARÍA TON	0026	SAN JUANITO O LA BOTIJA	451	433	884	\$ 1,058,845.60	\$ -	\$ 1,058,845.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011719000121	210433	501001-10801064001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO E	509	SANTO DOMINGO E	0030	PASO SAN ANTONIO	167	147	314	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011745400121	211312	501001-10801069001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM	326	SAN PEDRO SOCHIA	0005	SAN JUAN ZAUTLA	634	605	1239	\$ 2,499,475.07	\$ -	\$ 2,499,475.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011770100121	211244	501001-10803033001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) -	043	HEROICA CIUDAD D	0025	PLAYA SAN VICENTE	118	137	255	\$ 8,616,531.97	\$ -	\$ 8,616,531.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011784100121	211245	501001-10803034001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO	143	SAN FRANCISCO IXH	0008	CERRO GRANDE	133	145	278	\$ 9,999,196.23	\$ -	\$ 9,999,196.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011746000121	211356	501001-10801073001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUA	176	SAN JUAN BAUTIST	0003	ESTANCIA	157	127	284	\$ 4,987,058.11	\$ -	\$ 4,987,058.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011746100121	211357	501001-10801074001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUA	208	SAN JUAN MIXTEPE	0024	YERBA BUENA	107	99	206	\$ 1,949,857.63	\$ -	\$ 1,949,857.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011741500121	211432	501001-10801076001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO	332	SAN PEDRO TOPILT	0002	SANTA MARÍA TILTEPEC	94	100	194	\$ 1,238,370.63	\$ -	\$ 1,238,370.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011742700121	211355	501001-10801072001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANT	217	SAN JUAN TAMAZO	0003	MONTE FRIO	159	137	296	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011730500121	211362	501001-10801070001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA	511	SANTO DOMINGO I	0004	LLANO DE AYUCA	132	125	257	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011718700121	211279	501001-10801065001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGD	050	MAGDALENA PEÑA	0019	PUEBLO VIEJO	171	143	314	\$ 930,004.26	\$ -	\$ 930,004.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011766400121	211359	501001-10801075001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOC -	214	SAN JUAN QUIOTEF	0003	SANTA MARÍA NIEVES	44	38	82	\$ 2,999,999.99	\$ -	\$ 2,999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011776100121	211155	501001-10801067001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - F	088	SAN ANDRÉS CABE	0010	SANTOS REYES ALDAMA	191	168	359	\$ 1,607,692.28	\$ -	\$ 1,607,692.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011776000121	211154	501001-10801066001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMZAL (BUENA VISTA	377	SANTA CRUZ ITUND	0005	INDEPENDENCIA	337	315	652	\$ 2,192,307.69	\$ -	\$ 2,192,307.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011718800121	211269	501001-10801068001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATA	108	SAN ANTONIO HUIT	0002	INPERNILLO	249	224	473	\$ 2,324,000.00	\$ -	\$ 2,324,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011717900121	211354	501001-10801071001	2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO - SAN	226	SAN LORENZO ALBA	0004	SANTA ANA DEL RÍO	202	202	404	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011757000121-	211105		2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJICLLANO	569	SANTIAGO JXTLH	0029	SAN JUAN COPALA	1500	1000	2500	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011718000121-	211577		2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN	277	VILLA SOLA DE YEG	0058	SAN JUAN ELOTEPEC	120	109	229	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011741600121-	211578		2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GU	433	SANTA MARIA TEM	0003	CAÑADA DE GUADALUPE	632	295	927	\$ 972,504.20	\$ -	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	
5010011759800121-	211579		2021	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA-	201	SAN JUAN JUQUILA	0004	COLONIA REFORMA	100	100	200	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	CONTRATO	

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'G' with an arrow pointing towards the table.

Large handwritten signature or mark.

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	CLAVE PROGRAMÁTICA FUENTE	CLAVE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	OFICIO	FECHA AUTORIZACIÓN	APORTACIÓN OBRA	INDIRECTOS EJECUTORA	INDIRECTOS NORMATIVA
50100115792	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA)	501001-10801059001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 10,000,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0193/2021	18/06/2021	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -
50100117044	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	501001-10805004003-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANDO	\$ 5,220,000.00	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0092/2021	17/03/2021	\$ 5,220,000.00	\$ -	\$ -
50100117188	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TR	501001-10801062001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 998,922.03	SF/SPIP/DPIP/FISE/0369/2021	27/07/2021	\$ 998,922.03	\$ -	\$ -
50100117254	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, T	501001-10801063001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,058,845.60	SF/SPIP/DPIP/FISE/0418/2021	02/08/2021	\$ 1,058,845.60	\$ -	\$ -
50100117190	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TR	501001-10801064001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,000,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0480/2021	17/08/2021	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
50100117570	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR P	501001-10802003001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 15,858,169.38	SF/SPIP/DPIP/FISE/0486/2021	20/08/2021	\$ 15,858,169.38	\$ -	\$ -
50100117254	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TR	501001-10801063002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,131,048.81	SF/SPIP/DPIP/FISE/0418/2021	02/08/2021	\$ 1,131,048.81	\$ -	\$ -
50100117761	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE P	501001-10801067001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,607,692.28	SF/SPIP/DPIP/FISE/0477/2021	03/09/2021	\$ 1,607,692.28	\$ -	\$ -
50100117179	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LOREN	501001-10801071001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 3,000,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0571/2021	21/09/2021	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -
50100117427	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES	501001-10801072001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,998,536.77	SF/SPIP/DPIP/FISE/0572/2021	21/09/2021	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -
50100117461	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DE	501001-10801074001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,949,857.63	SF/SPIP/DPIP/FISE/0574/2021	21/09/2021	\$ 1,949,857.63	\$ -	\$ -
50100117664	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRE	501001-10801075001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,999,999.99	SF/SPIP/DPIP/FISE/0575/2021	21/09/2021	\$ 2,999,999.99	\$ -	\$ -
50100117701	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SA	501001-10803033001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 8,616,531.97	SF/SPIP/DPIP/FISE/0495/2021	08/09/2021	\$ 8,616,531.97	\$ -	\$ -
50100117189	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS	501001-10801068001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,324,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0515/2021	09/09/2021	\$ 2,324,000.00	\$ -	\$ -
50100117415	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LÍMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMIN	501001-10801076001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,238,370.63	SF/SPIP/DPIP/FISE/0627/2021	22/09/2021	\$ 1,238,370.63	\$ -	\$ -
50100117460	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA B	501001-10801073001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 4,987,058.11	SF/SPIP/DPIP/FISE/0573/2021	21/09/2021	\$ 4,987,058.11	\$ -	\$ -
50100117841	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDS	501001-10803034001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 9,999,196.23	SF/SPIP/DPIP/FISE/0496/2021	08/09/2021	\$ 9,999,196.23	\$ -	\$ -
50100117187	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA P	501001-10801065001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 930,004.26	SF/SPIP/DPIP/FISE/0522/2021	03/09/2021	\$ 930,004.26	\$ -	\$ -
50100117454	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAMAP - SAN JU	501001-10801069001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,499,475.07	SF/SPIP/DPIP/FISE/0556/2021	09/09/2021	\$ 2,499,475.07	\$ -	\$ -
50100117305	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLAN	501001-10801070001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,500,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0579/2021	13/09/2021	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
50100117760	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDE	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,192,307.69	SF/SPIP/DPIP/FISE/0476/2021	03/09/2021	\$ 2,192,307.69	\$ -	\$ -
50100117576	211105		501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-C	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 9,999,990.12	SF/SPIP/DPIP/FISE/0750/2021	28/09/2021	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -
50100117180	211577		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN JUAN EL	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,500,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0729/2021	24/09/2021	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
50100117416	211578		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GUADALU	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 972,504.20	SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2021	24/09/2021	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -
50100117598	211579		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZÉ DE ZARAGOZA- COLONI	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,999,999.97	SF/SPIP/DPIP/FISE/0731/2021	24/09/2021	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ -

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO		
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNJUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN CAO-FEIEF-001-W-0-21	03/05/2021	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	04/05/2021	02/07/2021	\$	1,230,303.16	\$	1,230,303.16	SF/SPIP/DPIP/FEIEF/0039/2021
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - CAO-FISE-003-W-0-21	05/08/2021	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/12/2021	\$	9,997,904.18			SF/SPIP/DPIP/FISE/0193/2021
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC. SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0 CAO-FISE-004-W-0-21	05/08/2021	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$	1,497,355.40			SF/SPIP/DPIP/FISE/0237/2021
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES CAO-FISE-005-W-0-21	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$	597,942.82			SF/SPIP/DPIP/FISE/0316/2021
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES CAO-FISE-006-W-0-21	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$	1,397,008.87			SF/SPIP/DPIP/FISE/0238/2021
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES CAO-FISE-007-W-0-21	06/09/2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	996,254.10			SF/SPIP/DPIP/FISE/0369/2021
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES CAO-FEIEF-002-W-0-21	06/07/2021	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V.	07/07/2021	04/09/2021	\$	1,246,422.96			SF/SPIP/DPIP/FEIEF/0178/2021
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0486/2021
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESTA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P. CAO-FISE-009-W-0-21	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	1,130,550.04			SF/SPIP/DPIP/FISE/0418/2021
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P. CAO-FISE-008-W-0-21	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	1,058,055.73			SF/SPIP/DPIP/FISE/0418/2021
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P. CAO-FISE-012-W-0-21	17/09/2021	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	18/09/2021	16/11/2021	\$	1,999,117.84			SF/SPIP/DPIP/FISE/0480/2021
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPIAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0556/2021
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0495/2021
5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0496/2021
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800 EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0573/2021
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0574/2021
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550 EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0627/2021
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0572/2021
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0579/2021
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0522/2021
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0575/2021
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P. CAO-FISE-011-W-0-21	17/09/2021	GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	18/09/2021	16/11/2021	\$	1,605,945.53			SF/SPIP/DPIP/FISE/0477/2021
5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P. CAO-FISE-010-W-0-21	17/09/2021	GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	18/09/2021	16/11/2021	\$	2,190,539.00			SF/SPIP/DPIP/FISE/0476/2021
5010011718900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0515/2021
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0571/2021
5010011757600121	211105		501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0750/2021
5010011718000121	211577		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 MT.P. EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0729/2021
5010011741600121	211578		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440 EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2021
5010011759800121	211579		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA- COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+800 TRAMOS PARCIALES EN PROCESO DE LICITACIÓN									SF/SPIP/DPIP/FISE/0731/2021

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL ÁREA RESPONSABLE

LIC. FERNANDO FELIPE ARANDA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

VD. BO.

ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DEL ÁREA RESPONSABLE

CP. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE PORCENTAJE
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	3.6	1.15	32
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	12.5	10	80
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	METROS LINEAL	5	METRO	4.09	4.09	100
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	3.668	2.57	70
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	1.86	1.3	70
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	1.99	0.96	48
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	4.405	4.405	100
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	6.24	0.19	3
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	METROS LINEAL	28	METROS LINEALES	120	0	0
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	3.741	0.56	15
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	5.901	0.3	5
5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM . 15+000 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	6.24	2.5	40
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	5.3	2.12	40
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0
5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	4.18	0	0
5010011718900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	10.94	0	0
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	3.24	0	0
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	4.62	0	0
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	8.938	0	0
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	6.928	0	0
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	10.8	0	0
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	6.681	0	0

5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	5.726	0	0
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	7.46	0	0
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	2.55	0	0
5010011757600121-	211105		501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	9	0	0
5010011718000121-	211577		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 MT.P.	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	11.5	0	0
5010011741600121-	211578		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	1.44	0	0
5010011759800121-	211579		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA- COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LI	34	KILÓMETRO LINEAL	7.4	0	0

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

ING. JOSÉ CÁSTULO CASTELLANOS ARENAS
DIRECTOR DE OBRAS

VO. BO.

ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE

LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	TIENE CONVENIO	NÚMERO DE CONVENIO	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO	INICIO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO	FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONVENIO
50100115792	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	NO APLICA				
50100116455	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	NO APLICA				
50100116619	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	NO APLICA				
50100116723	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				
50100116723	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				
50100117188	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	NO APLICA				
50100117403	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				
50100117570	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	NO APLICA				
50100117254	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	NO APLICA				
50100117254	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	NO APLICA				
50100117190	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	NO APLICA				
50100117760	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM . 15+000 T.P.	NO APLICA				
50100117761	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	NO APLICA				
50100117701	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	NO APLICA				
50100117841	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	NO APLICA				
50100117189	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	NO APLICA				
50100117187	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	NO APLICA				
50100117454	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				
50100117179	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	NO APLICA				
50100117427	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				
50100117460	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	NO APLICA				
50100117461	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				

2

50100117664	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	NO APLICA				
50100117305	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	NO APLICA				
50100117415	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	NO APLICA				
50100117576	211105		501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES.	NO APLICA				
50100117180	211577		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 MT.P.	NO APLICA				
50100117416	211578		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440	NO APLICA				
50100117598	211579		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA- COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	NO APLICA				

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL ÁREA RESPONSABLE


VO. BO.


ING. GILDARDO ARTURO EJARZA FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN




LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
 JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE



ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
 JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE



C.P. CARLOS PINEDA AYALA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011579200120	210521	501001-10801059001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUX	118	COMPROMETIDO	\$ 10,000,000.00	\$ 9,997,904.18	\$ -	\$10,000,000.00	\$ 3,072,556.91	\$ 3,072,556.91	04/10/2021	01:18:21
5010011645500220	210522	501001-10801060001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SA	116	COMPROMETIDO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,355.40	\$ -	\$1,500,000.00	\$ 850,085.18	\$ 850,085.18	04/10/2021	01:18:21
5010011661900120	210229	501001-10802002001 - AECOA0520	AECOA0520 - FONDO DE ESTABILIZA	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO Y	195	COMPROMETIDO	\$ 1,237,186.56	\$ 1,230,303.16	\$ 1,230,303.16	\$1,222,878.92	\$ 1,230,303.16	\$ 1,222,878.92	04/10/2021	01:18:21
5010011672300120	210635	501001-10801061002 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SA	102	COMPROMETIDO	\$ 1,399,697.95	\$ 1,397,008.87	\$ -	\$1,399,697.95	\$ 571,171.09	\$ 571,171.09	04/10/2021	01:18:21
5010011672300220	210523	501001-10801061001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SA	116	COMPROMETIDO	\$ 600,220.08	\$ 597,942.82	\$ -	\$600,220.08	\$ 245,459.65	\$ 245,459.65	04/10/2021	01:18:21
5010011717900121	211354	501001-10801071001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQ	26	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011718700121	211279	501001-10801065001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CO	34	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 930,004.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011718800121	210914	501001-10801062001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CO	81	COMPROMETIDO	\$ 998,922.03	\$ 996,254.10	\$ -	\$ 998,922.03	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011718900121	211269	501001-10801068001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SA	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,324,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011719000121	210433	501001-10801064001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LI	50	COMPROMETIDO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,117.84	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011725400121	211094	501001-10801063001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO S	70	COMPROMETIDO	\$ 1,058,845.60	\$ 1,058,055.73	\$ -	\$ 741,190.00	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011725400221	211095	501001-10801063002 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PU	70	COMPROMETIDO	\$ 1,131,048.81	\$ 1,130,550.04	\$ -	\$ 791,734.00	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011730500121	211362	501001-10801070001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SA	25	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011740300121	210434	501001-10801058001 - AECOA0520	AECOA0520 - FONDO DE ESTABILIZA	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDR	125	COMPROMETIDO	\$ 1,250,000.00	\$ 1,246,422.96	\$ -	\$ 742,886.38	\$ 747,396.52	\$ 747,396.52	04/10/2021	01:18:21
5010011741500121	211432	501001-10801076001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DE	15	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,238,370.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011742700121	211355	501001-10801072001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN J	26	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011745400121	211312	501001-10801069001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SA	26	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,499,475.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011746000121	211356	501001-10801073001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN E	26	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 4,987,058.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011746100121	211357	501001-10801074001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BU	26	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,949,857.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011757000121	211055	501001-10802009001 - AGAAA0121	AGAAA0121 - APORTACIONES MUNI	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATEN	27	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011757000221	211055	501001-10802009001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATEN	46	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 15,858,169.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011766400121	211359	501001-10801075001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.	26	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011770100121	211244	501001-10803033001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. PERIFER	41	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 8,616,531.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011776000121	211154	501001-10801068001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL C	53	COMPROMETIDO	\$ 2,192,307.69	\$ 2,190,539.00	\$ -	\$ 1,534,614.00	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011776100121	211155	501001-10801067001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SAN	53	COMPROMETIDO	\$ 1,607,692.28	\$ 1,605,945.53	\$ -	\$ 1,125,384.00	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011784100121	211245	501001-10803034001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCIS	41	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 9,999,196.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011757600121	211105	501001-10803034001 - BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROS	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011718000121	211577		BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011741600121	211578		BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21
5010011759800121	211579		BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA- COLONIA REFORMA DEL KM	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	04/10/2021	01:18:21

VO. BO.

**ING. GILDARDO ARTURO
 ELORZA FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

**C.P. CARLOS RUEDA AYALA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL ÁREA
 RESPONSABLE

**LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
 JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
 INVERSIÓN PÚBLICA**

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	MODALIDAD	TIPO DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	FECHA DE EMISIÓN DE DICTAMEN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO	ENLACE DE PUBLICACIÓN DEL FALLO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO	OBSERVACIONES
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/F_L-PE-CAO-003-2021.pdf	05/08/2021	
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSÉ CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/F_L-PE-CAO-004-2021.pdf	05/08/2021	
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	07/04/2021	20/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/FAL-LO-LPE-CAO-001-2021.pdf	03/05/2021	
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA-SAN ANTONIO ANALCÓ DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/F_L-PE-CAO-005-2021.pdf	05/08/2021	
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA-PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/F_L-PE-CAO-005-2021.pdf	05/08/2021	
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/FAL-LO-LPE-CAO-006-2021.pdf	06/09/2021	
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	12/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	01/07/2021	02/07/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/FAL-LO-LPE-CAO-002-2021.pdf	06/07/2021	
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	N/A	05/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/FAL-LO-LPE-CAO-007-2021.pdf	06/09/2021	
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/FAL-LO-LPE-CAO-007-2021.pdf	06/09/2021	
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/FAL-LO-LPE-CAO-009-2021.pdf	17/09/2021	
5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM . 15+000 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/FAL-LO-LPE-CAO-008-2021.pdf	17/09/2021	
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/FAL-LO-LPE-CAO-008-2021.pdf	17/09/2021	
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	N/A	12/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	N/A	12/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011718900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	N/A	12/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	N/A	05/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp or mark in the center.

5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	N/A	12/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO - SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXÁA - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	N/A	26/10/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011757600121	211105		501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011718000121	211577		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS-SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 MT.P.	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011741600121	211578		501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA-CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011759800121	211579		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA- COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									EN PROCESO DE LICITACIÓN

VO. BO

ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL ÁREA RESPONSABLE

LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

C.P. CARLOS RUIDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES