

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0193/2021	09/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SANTIAGO POGRESO	CONTRATO	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO BLIGO - SAN MARTIN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OJUNACIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO DEL KM 11+000 AL KM 14+600	10,000,000.00	3.60	KILOMETRO LINEAL	381	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-003-2021	CAO-FISE-003-W-0-21	9,997,904.18	05/08/2021	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	32%	31%
2	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0237/2021	11/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+500	1,500,000.00	12.50	KILOMETRO LINEAL	293	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-004-2021	CAO-FISE-004-W-0-21	1,497,355.40	05/08/2021	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	80%	57%
3	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0238/2021	11/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	400,220.08	1.86	KILOMETRO LINEAL	244	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-005-2021	CAO-FISE-005-W-0-21	597,942.82	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S.A. DE C.V.	70%	41%
4	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0316/2021	25/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO ANALCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	1,399,697.95	3.67	KILOMETRO LINEAL	305	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-005-2021	CAO-FISE-006-W-0-21	1,397,008.87	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S.A. DE C.V.	70%	41%
5	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0369/2021	16/07/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 15+600 TRAMOS PARCIALES	998,922.03	1.99	KILOMETRO LINEAL	391	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-006-2021	CAO-FISE-007-W-0-21	996,254.10	06/09/2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	48%	0%
6	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0418/2021	27/07/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	SAN JUANITO O LA BOTIJA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLICHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	1,058,845.60	3.74	KILOMETRO LINEAL	884	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2021	CAO-FISE-008-W-0-21	1,058,055.73	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	15%	0%
7	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0418/2021	27/07/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCISTA - SAN MARTIN DEL KM 0+000 AL KM 6+400 T.P.	1,131,048.81	5.90	KILOMETRO LINEAL	273	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2021	CAO-FISE-009-W-0-21	1,130,550.04	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	5%	0%
8	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0476/2021	13/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	2,192,307.69	6.20	KILOMETRO LINEAL	652	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2021	CAO-FISE-010-W-0-21	2,190,539.00	17/09/2021	GAEI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	40%	0%
9	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0477/2021	13/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTOS REYES ALDAMA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RIO FERRERIA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	1,607,692.28	5.30	KILOMETRO LINEAL	359	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2021	CAO-FISE-011-W-0-21	1,605,945.53	17/09/2021	GAEI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	40%	0%
10	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0480/2021	16/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTO DOMINGO DE MORELOS	PASO SAN ANTONIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOIXCHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	2,000,000.00	6.24	KILOMETRO LINEAL	314	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-009-2021	CAO-FISE-012-W-0-21	1,999,117.84	17/09/2021	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	3%	0%