

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	CAO-FEIEF-001-W-0-21	03/05/2021	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	04/05/2021	02/07/2021	\$ 1,230,303.16	
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	CAO-FISE-003-W-0-21	05/08/2021	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/12/2021	\$ 9,997,904.18	
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	CAO-FISE-004-W-0-21	05/08/2021	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$ 1,497,355.40	
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-005-W-0-21	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$ 1,397,008.87	
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-006-W-0-21	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$ 597,942.82	
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	CAO-FISE-007-W-0-21	06/09/2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$ 996,254.10	
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FEIEF-002-W-0-21	06/07/2021	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V.	07/07/2021	04/09/2021	\$ 1,246,422.96	

ca

5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	CAO-FISE-AMMR-025-W-0-21	28/10/2021	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	29/10/2021	10/02/2022	\$	14,263,702.97
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	CAO-FISE-AMMR-025-W-0-21	28/10/2021	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	29/10/2021	10/02/2022	\$	3,597,182.29
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	CAO-FISE-009-W-0-21	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	1,130,550.04
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	CAO-FISE-008-W-0-21	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	1,058,055.73
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	CAO-FISE-012-W-0-21	17/09/2021	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	18/09/2021	16/11/2021	\$	1,999,117.84
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-015-W-0-21	14/10/2021	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	15/10/2021	13/12/2021	\$	2,495,390.67
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	CAO-FISE-016-W-0-21	18/10/2021	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	19/10/2021	31/01/2022	\$	8,337,087.74

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular mark in the center, and a large 'X' on the right.


5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	CAO-FISE-017-W-0-21	18/10/2021	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V.	19/10/2021	31/01/2022	\$	9,698,071.52
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	CAO-FISE-020-W-0-21	28/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACION REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V.	29/10/2021	26/01/2022	\$	4,984,931.43
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-021-W-0-21	28/10/2021	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	1,944,987.25
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	CAO-FISE-024-W-0-21	28/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	1,229,159.63
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-019-W-0-21	28/10/2021	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	1,996,389.85
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	CAO-FISE-023-W-0-21	28/10/2021	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	2,495,519.97
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	CAO-FISE-013-W-0-21	07/10/2021	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	08/10/2021	21/11/2021	\$	924,756.88
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	CAO-FISE-022-W-0-21	28/10/2021	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENT SIN, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	2,998,093.17
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	CAO-FISE-011-W-0-21	17/09/2021	GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		16/11/2021	\$	1,605,945.53

5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	CAO-FISE-010-W-0-21	17/09/2021	Gael Edificaciones, S.A. DE C.V.	16/11/2021	\$ 2,190,539.00
5010011718900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	CAO-FISE-014-W-0-21	14/10/2021	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	13/12/2021	\$ 2,321,684.12
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	CAO-FISE-018-W-0-21	28/10/2021	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	27/12/2021	\$ 2,998,196.74
5010011741300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN				
5010011741600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	EN PROCESO DE LICITACIÓN				
5010011746100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN				
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN				
5010011785000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	EN PROCESO DE LICITACIÓN				
5010011742700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN				
5010011785400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN				

5010011785100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011742500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011759800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011718000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RÍO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011718000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011751100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN													
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	CANCELADA													
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	DG/DA/CAO/AD-MAQUINARIA/001/2021	24/03/2021			AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25/03/2021	03/04/2021	\$	2,158,116.63					
5010011659200220	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	CANCELADA													
5010011704400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	DG/DA/CAO/AD-MAQUINARIA/001/2021	24/03/2021			AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25/03/2021	03/04/2021	\$	2,526,492.84					

5010011704400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	DG/DA/CAO/AD- MAQUINARIA/001/2021	24/03/2021	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25/03/2021	03/04/2021	\$ 5,220,000.00	
5010011785200221	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN						

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL ÁREA RESPONSABLE



LIC. FERNANDO FELIPE ARANDÍA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

VO. BO.




ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE



ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DEL ÁREA RESPONSABLE



C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	TIENE CONVENIO	NÚMERO DE CONVENIO	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO	INICIO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO	FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONVENIO
5010011579 200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	NO				
5010011645 500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	NO				
5010011661 900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	NO				
5010011672 300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011672 300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011718 800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	NO				
5010011740 300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011757 000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	NO				
5010011725 400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	NO				
5010011725 400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	NO				
5010011719 000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	NO				
5010011776 000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM . 15+000 T.P.	NO				
5010011776 100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	NO				
5010011770 100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	NO				
5010011784 100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	NO				
5010011718 900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	NO				
5010011718 700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	NO				
5010011745 400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011717 900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	NO				
5010011742 700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011746 000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	NO				

P *a*

[Handwritten signature]

5010011746 100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011766 400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	NO				
5010011730 500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	NO				
5010011741 500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	NO				
5010011741 300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011741 600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	NO				
5010011746 100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011757 600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011785 000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRÍO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	NO				
5010011742 700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRÍO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011785 400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	NO				
5010011785 100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	NO				
5010011742 500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	NO				
5010011742 500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	NO				
5010011759 800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011718 000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	NO				
5010011718 000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	NO				
5010011751 100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011659 200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	NO				
5010011704 400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	NO				
5010011659 200220	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	NO				
5010011704 400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	NO				
5010011704 400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	NO				

5010011785 200221	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	NO				
----------------------	--------	--------------------	-----	--	----	--	--	--	--

VO. BO.

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE




ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE



ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DE ÁREA RESPONS




C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATI

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	MODALIDAD	TIPO DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	FECHA DE EMISIÓN DE DICTAMEN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO	ENLACE DE PUBLICACIÓN DEL FALLO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO	OBSERVACIONES
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxa	05/08/2021	
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxa	05/08/2021	
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	07/04/2021	20/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	https://www.oaxa	03/05/2021	
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxa	05/08/2021	
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.oaxa	05/08/2021	
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.oaxa	06/09/2021	
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	12/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	01/07/2021	02/07/2021	https://www.oaxa	06/07/2021	
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	08/10/2021	13/10/2021	19/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCECITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.oaxa	06/09/2021	
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.oaxa	06/09/2021	
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.oaxa	17/09/2021	
5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.oaxa	17/09/2021	
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.oaxa	17/09/2021	
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	https://www.oaxa	18/10/2021	
5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	https://www.oaxa	18/10/2021	
5010011718900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	https://www.oaxa	14/10/2021	
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTROQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	10/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	05/10/2021	https://www.oaxa	07/10/2021	
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	https://www.oaxa	14/10/2021	
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	

5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA - LA ESTANCIA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.oaxa	28/10/2021	
5010011741300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011741600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011746100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011785000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011742700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011785400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	M-5									EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011785100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011742500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011759800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011718000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011718000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011751100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	M-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CANCELADA
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	M-5	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	23/03/2021	N/A	24/03/2021	
5010011659200220	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	M-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CANCELADA
5010011704400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	M-5	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	23/03/2021	N/A	24/03/2021	
5010011704400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	M-5	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	23/03/2021	N/A	24/03/2021	


5010011785200221	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
------------------	--------	--------------------	-----	---	-----	---------------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----	-----	--------------------------

VO. BO.



ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE



LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE



ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DE ÁREA
RESPONSABLE







C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	CLAVE PROGRAMÁTICA FUENTE	CLAVE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	OFICIO	FECHA AUTORIZACIÓN	APORTACIÓN OBRA	INDIRECTOS EJECUTORA	INDIRECTOS NORMATIVA
50100115792	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXA)	501001-10801059001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 10,000,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0193/2021	18/06/2021	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -
50100117044	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	501001-10805004003-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANO	\$ 5,220,000.00	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	\$ 5,220,000.00	\$ -	\$ -
50100117188	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TR	501001-10801062001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 998,922.03	SF/SPIP/DPIP/FISE/0369/2021	27/07/2021	\$ 998,922.03	\$ -	\$ -
50100117254	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801063001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,058,845.60	SF/SPIP/DPIP/FISE/0418/2021	02/08/2021	\$ 1,058,845.60	\$ -	\$ -
50100117190	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801064001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,000,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0480/2021	17/08/2021	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
50100117570	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	501001-10802003001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 15,858,169.38	SF/SPIP/DPIP/FISE/0486/2021	20/08/2021	\$ 15,858,169.38	\$ -	\$ -
50100117254	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801063002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,131,048.81	SF/SPIP/DPIP/FISE/0418/2021	02/08/2021	\$ 1,131,048.81	\$ -	\$ -
50100117761	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRÁ	501001-10801067001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,607,692.28	SF/SPIP/DPIP/FISE/0477/2021	03/09/2021	\$ 1,607,692.28	\$ -	\$ -
50100117179	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801071001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 3,000,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0571/2021	21/09/2021	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -
50100117427	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801072001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,998,536.77	SF/SPIP/DPIP/FISE/0572/2021	21/09/2021	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -
50100117461	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801074001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,949,857.63	SF/SPIP/DPIP/FISE/0574/2021	21/09/2021	\$ 1,949,857.63	\$ -	\$ -
50100117664	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801075001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,999,999.99	SF/SPIP/DPIP/FISE/0575/2021	21/09/2021	\$ 2,999,999.99	\$ -	\$ -
50100117701	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.	501001-10803033001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 8,616,531.97	SF/SPIP/DPIP/FISE/0495/2021	08/09/2021	\$ 8,616,531.97	\$ -	\$ -
50100117189	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TR	501001-10801068001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,324,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0515/2021	09/09/2021	\$ 2,324,000.00	\$ -	\$ -
50100117415	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LI	501001-10801076001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,238,370.63	SF/SPIP/DPIP/FISE/0627/2021	22/09/2021	\$ 1,238,370.63	\$ -	\$ -
50100117450	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SA	501001-10801073001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 4,987,058.11	SF/SPIP/DPIP/FISE/0573/2021	21/09/2021	\$ 4,987,058.11	\$ -	\$ -
50100117841	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN	501001-10803034001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 9,999,196.23	SF/SPIP/DPIP/FISE/0496/2021	08/09/2021	\$ 9,999,196.23	\$ -	\$ -
50100117187	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E	501001-10801065001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 930,004.26	SF/SPIP/DPIP/FISE/0522/2021	03/09/2021	\$ 930,004.26	\$ -	\$ -
50100117454	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801069001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,499,475.07	SF/SPIP/DPIP/FISE/0556/2021	09/09/2021	\$ 2,499,475.07	\$ -	\$ -
50100117305	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T	501001-10801070001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,500,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0579/2021	13/09/2021	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
50100117760	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRÁ	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,192,307.69	SF/SPIP/DPIP/FISE/0476/2021	03/09/2021	\$ 2,192,307.69	\$ -	\$ -
50100116592	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁ	501001-10805003002-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANO	\$ 2,921,870.03	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0015/2021	24/02/2021	\$ 2,921,870.03	\$ -	\$ -
50100117044	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H	501001-10805004001-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANO	\$ 2,158,116.63	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	\$ 2,158,116.63	\$ -	\$ -
50100117180	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DI	501001-10801079001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,500,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0772/2021	08/10/2021	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
50100117511	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T	501001-10801085001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,460,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0887/2021	21/10/2021	\$ 2,460,000.00	\$ -	\$ -
50100117576	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN J	501001-10801077001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 9,999,990.12	SF/SPIP/DPIP/FISE/0750/2021	05/10/2021	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -
50100117425	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO	501001-10801086002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,425,740.65	SF/SPIP/DPIP/FISE/0890/2021	20/10/2021	\$ 2,425,740.65	\$ -	\$ -
50100117852	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TR	501001-10801084001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,057,961.38	SF/SPIP/DPIP/FISE/0838/2021	12/10/2021	\$ 2,057,961.38	\$ -	\$ -
50100117461	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I	501001-10801074002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 494,863.34	SF/SPIP/DPIP/FISE/0886/2021	21/10/2021	\$ 494,863.34	\$ -	\$ -
50100117413	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T	501001-10801080001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,499,379.38	SF/SPIP/DPIP/FISE/0806/2021	08/10/2021	\$ 1,499,379.38	\$ -	\$ -
50100117180	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RI	501001-10801079002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,500,000.00	SF/SPIP/DPIP/FISE/0729/2021	11/10/2021	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
50100117851	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL N	501001-10801081001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 4,004,011.93	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2021	08/10/2021	\$ 4,004,011.93	\$ -	\$ -
50100117850	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E	501001-10801083001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,497,588.88	SF/SPIP/DPIP/FISE/0805/2021	12/10/2021	\$ 1,497,588.88	\$ -	\$ -
50100117854	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL S	501001-10801087001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,692,355.08	SF/SPIP/DPIP/FISE/0962/2021	27/10/2021	\$ 2,692,355.08	\$ -	\$ -
50100117425	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T	501001-10801086001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,218,318.62	SF/SPIP/DPIP/FISE/0890/2021	20/10/2021	\$ 1,218,318.62	\$ -	\$ -
50100117427	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL	501001-10801072002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 1,998,536.77	SF/SPIP/DPIP/FISE/0885/2021	21/10/2021	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -
50100116592	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONT	501001-10805003001-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANO	\$ 3,058,810.97	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0015/2021	24/02/2021	\$ 3,058,810.97	\$ -	\$ -
50100117044	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	501001-10805004003-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANO	\$ 5,220,000.00	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	\$ 5,220,000.00	\$ -	\$ -
50100117416	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TI	501001-10801078001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 972,504.20	SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2021	08/10/2021	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -
50100117044	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H	501001-10805004002-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANO	\$ 2,526,492.84	SF/SPIP/DPIP/CBNB/0032/2021	17/03/2021	\$ 2,526,492.84	\$ -	\$ -
50100117598	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T	501001-10801082001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPIT	\$ 2,999,999.97	SF/SPIP/DPIP/FISE/0731/2021	12/10/2021	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ -

A a

X

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE PORCENTAJE
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.6	2.592	72
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	12.5	11.875	95
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	5	METRO	4.09	4.09	100
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.668	3.485	95
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.86	1.767	95
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.99	1.154	58
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.405	4.405	100
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.24	2.246	36
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	28	METROS LINEALES	120	1.2	1
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.741	2.506	67
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.901	2.537	43
5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA)- INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM . 15+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.2	4.992	80
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.3	4.24	80
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	2	0.06	3
5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	4.18	0.125	3

5010011718900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	10.94	0.328	3
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.24	1.296	40
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.62	1.386	30
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO - SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.938	0.089	1
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.928	0.069	1
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	10.8	0.324	3
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.681	0.067	1
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.726	0.172	3
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.46	0.224	3
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	2.55	0.077	3
5010011659200220	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	0	0
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	0	0
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	1	100
5010011704400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	2526492.84	2526492.84	100
5010011704400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	1	100
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	9	0	0

5010011718000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	11.5	0	0
5010011741600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	1.44	0	0
5010011759800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.4	0	0
5010011718000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	9.9	0	0
5010011785000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.122	0	0
5010011741300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.686	0	0
5010011785100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	10.835	0	0
5010011742500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.525	0	0
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.43	0	0
5010011785200221	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BAROLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.431	0	0
5010011742700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.928	0	0
5010011746100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.9	0	0
5010011751100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITILÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	9.7	0	0
5010011785400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.857	0	0

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

ING. JOSÉ CÁSTULO CASTELLANOS
ARENAS
DIRECTOR DE OBRAS

VO. BO.

ING. GILDARDO ARTURO FLORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE

LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011579200120	210521	501001-10801059001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	149	COMPROMETIDO	\$ 10,000,000.00	\$ 9,997,904.18	\$ 7,171,697.62	\$ 10,000,000.00	\$ 7,171,697.62	\$ 3,072,556.91	31/10/2021	21:34:54
5010011645500220	210522	501001-10801060001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	147	COMPROMETIDO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,355.40	\$ 850,085.18	\$ 1,500,000.00	\$ 850,085.18	\$ 850,085.18	31/10/2021	21:34:54
5010011659200120	210015	501001-10805003002-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	254	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011659200220	210014	501001-10805003001-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	254	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011661900120	210229	501001-10802002001-AECA0520	AECA0520 - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	226	COMPROMETIDO	\$ 1,237,186.56	\$ 1,230,303.16	\$ 1,230,303.16	\$ 1,222,878.92	\$ 1,230,303.16	\$ 1,230,303.16	31/10/2021	21:34:54
5010011672300120	210655	501001-10801061002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	133	COMPROMETIDO	\$ 1,399,697.95	\$ 1,397,008.87	\$ 1,327,158.46	\$ 1,399,697.95	\$ 1,327,158.46	\$ 571,171.09	31/10/2021	21:34:54
5010011672300220	210523	501001-10801061001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	147	COMPROMETIDO	\$ 600,220.08	\$ 597,942.82	\$ 568,045.73	\$ 600,220.08	\$ 568,045.73	\$ 245,459.65	31/10/2021	21:34:54
5010011704400121	210118	501001-10805004001-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	233	COMPROMETIDO	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	31/10/2021	21:34:54
5010011704400221	210119	501001-10805004002-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	233	COMPROMETIDO	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	31/10/2021	21:34:54
5010011704400321	210120	501001-10805004003-ABBAA1120	ABBAA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	233	COMPROMETIDO	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	31/10/2021	21:34:54
5010011717900121	211354	501001-10801071001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,196.74	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011718000121	211577	501001-10801079002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	42	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011718000221	211648	501001-10801079001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011718700121	211279	501001-10801065001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	65	COMPROMETIDO	\$ 930,004.26	\$ 924,756.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011718800121	210914	501001-10801062001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	112	COMPROMETIDO	\$ 998,922.03	\$ 996,254.10	\$ 299,779.58	\$ 998,922.03	\$ 299,779.58	\$ -	31/10/2021	21:34:54

5010011718900121	211269	501001-10801068001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+540 T.P.	66	COMPROMETIDO	\$ 2,324,000.00	\$ 2,321,684.12	\$ -	\$ 1,626,800.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011719000121	210433	501001-10801064001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	81	COMPROMETIDO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,117.84	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011725400121	211094	501001-10801063001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	101	COMPROMETIDO	\$ 1,058,845.60	\$ 1,058,055.73	\$ 477,077.33	\$ 1,058,845.60	\$ 477,077.33	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011725400221	211095	501001-10801063002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	101	COMPROMETIDO	\$ 1,131,048.81	\$ 1,130,550.04	\$ 460,359.98	\$ 1,131,048.81	\$ 460,359.98	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011730500121	211362	501001-10801070001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	56	COMPROMETIDO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,519.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011740300121	210434	501001-10801058001-AECAA0520	AECAA0520 - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	156	COMPROMETIDO	\$ 1,246,422.96	\$ 1,246,422.96	\$ 1,246,422.95	\$ 747,396.52	\$ 1,246,422.95	\$ 747,396.52	31/10/2021	21:34:54
5010011741300121	211783	501001-10801080001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 1,499,379.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011741500121	211432	501001-10801076001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	46	COMPROMETIDO	\$ 1,238,370.63	\$ 1,229,159.63	\$ -	\$ 433,429.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011741600121	211578	501001-10801078001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	42	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011742500221	211845	501001-10801086001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,218,318.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011742500321	211846	501001-10801086002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,425,740.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011742700121	211355	501001-10801072001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	57	COMPROMETIDO	\$ 1,998,536.77	\$ 1,996,389.85	\$ -	\$ 699,487.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54

5010011742700221	211924	501001-10801072002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011745400121	211312	501001-10801069001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAMAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	57	COMPROMETIDO	\$ 2,499,475.07	\$ 2,495,390.67	\$ -	\$ 1,749,632.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011746000121	211356	501001-10801073001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800	57	COMPROMETIDO	\$ 4,987,058.11	\$ 4,984,931.43	\$ -	\$ 1,745,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011746100121	211357	501001-10801074001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	57	COMPROMETIDO	\$ 1,949,857.63	\$ 1,944,987.25	\$ -	\$ 682,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011746100221	211925	501001-10801074002-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 494,863.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011751100221	211926	501001-10801085001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,460,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011757000121	211055	501001-10802003001-AGAAA0121	AGAAA0121 - APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	58	COMPROMETIDO	\$ 4,000,000.00	\$ 3,597,182.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011757000121	211055	501001-10802003001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	77	COMPROMETIDO	\$ 15,858,169.38	\$ 14,263,702.97	\$ -	\$ 15,858,169.38	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011757600121	211105	501001-10801077001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	38	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011759800121	211579	501001-10801082001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	42	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011766400121	211359	501001-10801075001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 2,999,999.99	\$ 2,998,093.17	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54

5010011770100121	211244	501001-10803033001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	72	COMPROMETIDO	\$ 8,616,531.97	\$ 8,337,087.74	\$ -	\$ 6,031,572.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011776000121	211154	501001-10801066001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	84	COMPROMETIDO	\$ 2,192,307.69	\$ 2,190,539.00	\$ 1,539,096.97	\$ 2,192,307.69	\$ 1,539,096.97	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011776100121	211155	501001-10801067001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	84	COMPROMETIDO	\$ 1,607,692.28	\$ 1,605,945.53	\$ 1,133,623.92	\$ 1,607,692.28	\$ 1,133,623.92	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011784100121	211245	501001-10803034001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	72	COMPROMETIDO	\$ 9,999,196.23	\$ 9,698,071.52	\$ -	\$ 6,999,436.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785000121	211782	501001-10801083001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 1,497,588.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785100121	211784	501001-10801081001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 4,004,011.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785200221	211848	501001-10801084001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	29	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,057,961.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785400121	212042	501001-10801087001-BEACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	9	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,692,355.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54


VO. BO.


 ING. GILDARDO ARTURO
 ELORZA FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE


 C.P. CARLOS BUENA AYALA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
 ÁREA RESPONSABLE


 LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
 JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
 INVERSIÓN PÚBLICA