

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0193/2021	09/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SANTIAGO POGRESO	CONTRATO	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTIN ZOYOLAPAM - SANTIAGO POGRESO - SAN PEDRO QUIJACIN. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000. SUBTRAMO DEL KM 11+000 AL KM 14+600	10,000,000.00	3.60	KILOMETRO LINEAL	381	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-003-2021	CAO-FISE-003-W-0-21	9,997,904.18	05/08/2021	CORPORATIVO DZELMA, S.A. DE C.V.	95%	93%
2	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0237/2021	11/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+500	1,500,000.00	12.50	KILOMETRO LINEAL	293	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-004-2021	CAO-FISE-004-W-0-21	1,497,355.40	05/08/2021	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0238/2021	11/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	600,220.08	1.86	KILOMETRO LINEAL	244	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-005-2021	CAO-FISE-005-W-0-21	597,942.82	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0314/2021	25/06/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO ANALCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	1,399,697.95	3.67	KILOMETRO LINEAL	305	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-005-2021	CAO-FISE-006-W-0-21	1,397,008.87	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0369/2021	16/07/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAFALO	PEÑA BLANCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAFALO - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 15+600 TRAMOS PARCIALES	998,922.03	1.99	KILOMETRO LINEAL	391	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-006-2021	CAO-FISE-007-W-0-21	996,254.10	06/09/2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0418/2021	27/07/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	SAN JUANITO O LA BOTIJA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	1,058,845.60	3.74	KILOMETRO LINEAL	884	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2021	CAO-FISE-008-W-0-21	1,058,055.73	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0418/2021	27/07/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESTA - SAN MARTIN DEL KM 0+000 AL KM 6+400 T.P.	1,131,048.81	5.90	KILOMETRO LINEAL	273	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2021	CAO-FISE-009-W-0-21	1,130,550.04	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0476/2021	13/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	2,192,307.69	6.20	KILOMETRO LINEAL	652	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2021	CAO-FISE-010-W-0-21	2,190,539.00	17/09/2021	GAEI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%	90%
9	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0477/2021	13/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTOS REYES ALDAMA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALDAMA - FARAJE RIO FERRERIA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	1,607,692.28	5.30	KILOMETRO LINEAL	359	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2021	CAO-FISE-011-W-0-21	1,605,945.53	17/09/2021	GAEI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%	91%
10	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0480/2021	16/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTO DOMINGO DE MORELOS	PASO SAN ANTONIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOIXCHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	2,000,000.00	6.24	KILOMETRO LINEAL	314	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-009-2021	CAO-FISE-012-W-0-21	1,999,117.84	17/09/2021	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0522/2021	01/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTORQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	930,004.26	3.24	KILOMETRO LINEAL	314	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2021	CAO-FISE-013-W-0-21	924,756.88	07/10/2021	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	100%	100%
15	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0515/2021	31/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO HUIATEPEC	INFERNILLO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFERNILLO DEL KM 0+000 AL KM 11+640 T.P.	2,324,000.00	10.94	KILOMETRO LINEAL	473	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-014-2021	CAO-FISE-014-W-0-21	2,321,684.12	14/10/2021	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
16	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0556/2021	09/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN PEDRO SOCHIAFAM	SAN JUAN ZAUILA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAFAM - SAN JUAN ZAUILA DEL KM 0+000 AL KM 30+200 TRAMOS PARCIALES	2,499,475.07	4.62	KILOMETRO LINEAL	1,239	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-015-2021	CAO-FISE-015-W-0-21	2,495,390.67	14/10/2021	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	FISE	SF/SPIP/DP/IF/SE/0495/2021	25/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	PLAYA SAN VICENTE	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM 0+000 AL KM 8+600. SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 2+400	8,616,531.97	2.00	KILOMETRO LINEAL	255	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2021	CAO-FISE-016-W-0-21	8,337,087.74	18/10/2021	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	85%	80%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
14	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0496/2021	25/08/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATAN - CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 10+500 EN T.P.	9,999,196.23	4.18	KILOMETRO LINEAL	278	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-013-2021	CAO-FISE-017-W-0-21	9,698,071.52	18/10/2021	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERWAN, S.A. DE C.V.	45%	76%
18	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0571/2021	09/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN LORENZO ALBARRAAS	SANTA ANA DEL RIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RIO - SAN LORENZO ALBARRAAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	3,000,000.00	8.94	KILOMETRO LINEAL	404	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-016-2021	CAO-FISE-018-W-0-21	2,998,196.74	28/10/2021	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	100%	100%
19	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0572/2021	09/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN BIERO TREMENTINA DEL KM 0+000 AL KM 12+300 TRAMOS PARCIALES	1,998,536.77	6.93	KILOMETRO LINEAL	296	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-017-2021	CAO-FISE-019-W-0-21	1,996,389.85	28/10/2021	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
20	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0573/2021	09/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN BAUTISTA COXILAHUACA	ESTANCIA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COXILAHUACA - LA ESTANCIA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800	4,987,058.11	10.80	KILOMETRO LINEAL	284	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-018-2021	CAO-FISE-020-W-0-21	4,984,931.43	28/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACION REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V.	100%	100%
21	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0574/2021	09/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO 08-	YERBA BUENA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	1,949,857.63	6.68	KILOMETRO LINEAL	206	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-019-2021	CAO-FISE-021-W-0-21	1,944,987.25	28/10/2021	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0575/2021	09/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA NIEVES	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN PEDRO YOLOX CARRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM 0+000 AL KM 12+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100 T.P.	2,999,999.99	5.73	KILOMETRO LINEAL	82	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-020-2021	CAO-FISE-022-W-0-21	2,998,093.17	28/10/2021	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0579/2021	10/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTO DOMINGO NIXAA	LLANO DE AYUCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NIXAA - LLANO DE AYUCA DEL KM 0+000 AL KM 11+200 T.P.	2,500,000.00	7.46	KILOMETRO LINEAL	257	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-021-2021	CAO-FISE-023-W-0-21	2,495,519.97	28/10/2021	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	100%	100%
23	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0627/2021	20/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM 0+000 AL 2+550	1,238,370.63	2.55	KILOMETRO LINEAL	194	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-022-2021	CAO-FISE-024-W-0-21	1,229,159.63	28/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	FISE AMMR	SF/SPIP/DPIP/FISE/0486/2021 y SF/SPIP/DPIP/AMMR/0541/2021	20/08/2021 08/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	19,858,169.38	120.00	METROS LINEALES	630	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-023-2021	CAO-FISE-AMMR-025-W-0-21	17,860,885.26	28/10/2021	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	10%	60%
29	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0729/2021	24/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN ELOTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA - LAS TRANCAS - SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	2,500,000.00	11.50	KILOMETRO LINEAL	229	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-024-2021	CAO-FISE-026-W-0-21	2,499,025.65	16/11/2021	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
26	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0772/2021	01/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN ELOTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE - SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P.	2,500,000.00	9.90	KILOMETRO LINEAL	229	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-024-2021	CAO-FISE-027-W-0-21	2,499,046.51	16/11/2021	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
25	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2021	24/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TEMACALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+440	972,504.20	1.44	KILOMETRO LINEAL	927	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-025-2021	CAO-FISE-028-W-0-21	970,117.04	16/11/2021	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.	100%	100%
30	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0731/2021	24/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	COLONIA REFORMA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANTEZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	2,999,999.97	7.40	KILOMETRO LINEAL	200	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-026-2021	CAO-FISE-029-W-0-21	2,998,004.13	16/11/2021	ARG. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	98%	60%
24	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0750/2021	28/09/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN JUAN COPALA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA - RASTROJO - LLANO NOPAL - CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	9,999,990.12	9.00	KILOMETRO LINEAL	2,500	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-027-2021	CAO-FISE-030-W-0-21	9,997,477.14	24/11/2021	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO CONSTRUCTOR IQBSA, S.A. DE C.V. Y LIAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	50%	56%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
31	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0805/2021	01/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES	1,497,588.88	5.12	KILOMETRO LINEAL	486	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-028-2021	CAO-FISE-031-W-0-21	1,496,392.26	16/11/2021	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
27	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0806/2021	01/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	SAN LORENZO PAPALO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 17+900 TRAMOS PARCIALES	1,499,379.38	3.68	KILOMETRO LINEAL	705	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-029-2021	CAO-FISE-032-W-0-21	1,497,177.41	16/11/2021	CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.	100%	100%
28	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0807/2021	01/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN TOAYELA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM 1+200 E.C. (AYOTZINTEPEC - RIO CHIGUITO) - TIPINAPA EJIDAL - SANTA BABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAYELA DEL KM 0+000 AL KM 26+400 T.P.	4,004,011.93	10.84	KILOMETRO LINEAL	674	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-030-2021	CAO-FISE-033-W-0-21	4,002,930.42	16/11/2021	ECASA ENCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	98%	80%
32	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0838/2021	07/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN LORENZO ALBARRAAS	SAN BARTOLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 13+800. SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM 4+000 AL KM 13+800 T.P.	2,057,761.38	6.43	KILOMETRO LINEAL	217	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-031-2021	CAO-FISE-034-W-0-21	2,050,881.44	16/11/2021	DISEÑOS ARQUITECTONICOS PUNTA COMETA, S.A. DE C.V.	100%	53%
33	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0885/2021	20/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANCA - SAN JUAN YUTA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	1,998,536.77	6.93	KILOMETRO LINEAL	452	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-032-2021	CAO-FISE-035-W-0-21	1,996,541.90	16/11/2021	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
34	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0886/2021	20/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO 08-	INDEPENDENCIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	494,863.34	1.90	KILOMETRO LINEAL	260	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-033-2021	CAO-FISE-036-W-0-21	492,788.71	16/11/2021	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	100%	100%
35	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0887/2021	20/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN JERONIMO TITILAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERONIMO TITILAN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERONIMO - PARAJE EL AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	2,460,000.00	9.70	KILOMETRO LINEAL	387	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-034-2021	CAO-FISE-037-W-0-21	2,458,083.15	16/11/2021	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRAFASICA, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR OZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	98%	100%
36	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0890/2021	20/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTIAGO YAVEO	NUEVO OCOTLAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	1,218,318.62	2.33	KILOMETRO LINEAL	470	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-035-2021	CAO-FISE-038-W-0-21	1,217,445.51	16/11/2021	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	98%	90%
37	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0890/2021	20/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTIAGO YAVEO	ZAPOTTIANCILLO DE JUAREZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLAN) - ZAPOTTIANCILLO DE JUAREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+600 T.P.	2,425,740.65	5.43	KILOMETRO LINEAL	388	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-035-2021	CAO-FISE-039-W-0-21	2,423,944.42	16/11/2021	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	98%	80%
38	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0943/2021	27/10/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PEDRO TEZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FERRO TEZACALCO - SAN ISIDRO - EL PORREITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RIO MINAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000 T.P.	2,672,355.08	2.86	KILOMETRO LINEAL	201	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-036-2021	CAO-FISE-040-W-0-21	2,690,404.70	25/11/2021	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.	90%	85%
39	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/0981/2021	03/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	3,048,889.67	2.00	KILOMETRO LINEAL	2,302	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-037-2021	CAO-FISE-041-W-0-21	3,047,534.66	25/11/2021	GRUPO INDUSTRIAL LATU, S.A. DE C.V.	3%	29%
40	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/1000/2021	03/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO - SAN PEDRO SOCHIAPAM) - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 7+650 TRAMOS PARCIALES	1,249,760.83	3.44	KILOMETRO LINEAL	265	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-038-2021	CAO-FISE-042-W-0-21	1,248,352.88	25/11/2021	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V.	83%	80%
41	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/1001/2021	03/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	PULJA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI DEL KM 0+000 AL KM 3+300 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+655	6,650,269.33	0.66	KILOMETRO LINEAL	114	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-039-2021	CAO-FISE-043-W-0-21	6,649,092.13	25/11/2021	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	10%	40%
42	FISE	SF/SP/DP/PI/FISE/1002/2021	03/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA INES DEL MONTE - SAN MIGUEL PERAS) - LA BRUJERIA - PARAJE BARRIO RIO MORALES DEL KM 0+000 AL KM 7+400 Y RAMAL A BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 2+200	1,905,958.52	9.60	KILOMETRO LINEAL	404	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-040-2021	CAO-FISE-044-W-0-21	1,904,373.24	25/11/2021	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO, S.A. DE C.V.	80%	68%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
43	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1003/2021	03/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN JOSE TENANGO	SITIO IGLESIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (AGUA CAMARON (POZO AGUILA) - CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENA VISTA)) SITIO IGLESIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+820, SUBTRAMOS DEL KM 0+180 AL KM 1+420 Y DEL KM 5+060 AL KM 5+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	546,361.45	2.00	KILOMETRO LINEAL	335	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-041-2021	CAO-FISE-045-W-0-21	544,741.13	25/11/2021	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.	1%	0%
44	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1004/2021	03/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL DIAMANTE JUXTLAHUACA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE BARRIO ALTO - DIAMANTE JUXTLAHUACA - PARAJE BARRIO BAJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+020.60 T.P. EN EL MUNICIPIO DE JUXTLAHUACA	839,128.20	2.94	KILOMETRO LINEAL	202	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-042-2021	CAO-FISE-046-W-0-21	837,654.48	25/11/2021	CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLI, S.A. DE C.V.	40%	38%
45	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1018/2021	08/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TEMASCAL - PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+200 T.P.	1,908,009.48	9.10	KILOMETRO LINEAL	534	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-043-2021	CAO-FISE-047-W-0-21	1,906,556.22	02/12/2021	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V.	78%	68%
46	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1065/2021	09/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA - SOLA DE VEGA) - NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ TENCONTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 95+000, SUBTRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO DEL KM 33+000 AL KM 35+500, DEL KM 37+900 AL KM 38+200 Y DEL KM 51+500 AL KM 51+700, EN TRAMOS PARCIALES	10,000,000.00	3.00	KILOMETRO LINEAL	1,448	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-044-2021	CAO-FISE-048-W-0-21	9,499,868.84	02/12/2021	GRUPO ERSOB, S.A. DE C.V.	7%	50%
47	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1096/2021	18/11/2021	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	MIXTECA	SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES VENTISANO, CARRANZA Y AV. CENENARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL DEL KM 0+000 AL KM 0+227.54	3,264,440.38	1,592.78	METRO CUADRADO	1,882	INVITACION RESTRICTADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR3C-CAO-001-2021	CAO-FISE-049-W-0-21	3,246,531.76	07/12/2021	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	98%	85%
48	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1117/2021	23/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - ASUNCION MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+700 Y RAMAL ASUNCION MIXTEPEC - MAGDALENA MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN TRAMOS PARCIALES	2,540,000.00	11.85	KILOMETRO LINEAL	469	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-047-2021	CAO-FISE-055-W-0-21	2,539,068.54	17/12/2021	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA, S.A. DE C.V.	3%	30%
49	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1118/2021	23/11/2021	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAJOAPAN	SAN JUAN PEILAPA	SANTA MARIA LOVANI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA LOVANI - LIMITES CON EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 29+800 T.P.	3,303,435.39	8.36	KILOMETRO LINEAL	809	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-048-2021	CAO-FISE-056-W-0-21	3,301,416.26	17/12/2021	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCION EDMIC, S.A. DE C.V.	2%	30%